

**Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал
чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам
(2018 оны жилийн эцсийн байдлаар)**

№	Төслийн агуулга	Гүйцэтгэл									
1	Төслийн нэр огноо, шийдвэрийн дугаар	Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн хурдны авто замын төсөл (№ 2016 13 401) 2011.06.20-ны өдрийн Зээлийн ерөнхий хэлэлцээр									
2	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	БНХАУ-ын Экспорт-Импортын банкны хөнгөлөлттэй зээл									
3	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага Зам, тээврийн хөгжлийн яам Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага Гүйцэтгэгч: БНХАУ-ын Төмөр замын 4-р групп Зөвлөх: БНХАУ-ын "Гуанжоу Ванан Констракшн Супервишн" ХХК Хугацаа: 2016.06.06-2019.04.06									
4	Төслийн зорилтууд	Зорилт 1. Төслийн хүрээнд баригдах Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн хурдны авто замыг зураг төсөл, стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэн, гэрээний хугацаанд ашиглалтанд оруулах Зорилт 2. Төслийн хүрээнд баригдах хурдны авто замын барилгын ажлыг саадгүй үргэлжлүүлэх									
5	Зардал	Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/	147,543,814.0 ам.доллар								
		Үүнд:	2016			2017			2018		
			Төсөв	Гүйц/л	Хувь	Төсөв	Гүйц/л	Хувь	Төсөв	Гүйц/л	Хувь
		Улсын төсөв	-	-	-	-	-	-			
		Гадаадын зээл, тусламж	56,134.4	56,134.4	40	47,891.6	20,577.0	43.0	57,526.5	77,703.2	135
Хөгжлийн банк	-	-	-	-	-	-					
6	Төслийн зорилт:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.									
	1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1: Төслийн хүрээнд баригдах Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн хурдны авто замыг зураг төсөл, стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэн, гэрээний хугацаанд ашиглалтанд оруулах	1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл: •Батлагдсан график төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны барилга угсралтын ажлыг 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр эхлүүлсэн бөгөөд авто замын ПК00+000-ПК32+226 хооронд газар шороо, суурийн болон хучилтын ажил бүрэн хийгдсэн. Авто замын барилгын ажлыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгүүлэхэд тогтмол хяналт тавьж, саадгүй явуулах арга хэмжээг авч, заавар, зөвлөгөө өгөх, хүндрэлтэй асуудлуудыг тухай бүрт нь шийдвэрлэж ажилласан ба барилгын ажлын гүйцэтгэл 96.19 хувь байна.									
	2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 2: Төслийн хүрээнд баригдах хурдны авто замын барилгын ажлыг саадгүй үргэлжлүүлэх	2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл: Хурдны авто замын барилгын ажлыг саадгүй үргэлжлүүлэхэд дараах арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан. Үүнд: •Хурдны авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгосон. •2018 онд барилгын ажилд шаардлагатай гадаадаас авах 368 ажиллах хүчний асуудлыг Засгийн газрын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 45 дугаар тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. •Гадаадын болон дотоодын зах зээлээс гааль, НӨАТ-гүйгээр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах, буцаан гаргах нөхцөлтэй түр горимоор гадаадаас оруулж ирэх машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зөвшөөрлийг олгуулах, хяналт тавьж ажилласан. •Санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг хянаж баталгаажуулан цаг хугацаанд нь санхүүжүүлэхэд холбогдох арга хэмжээнүүдийг авсан.									
7	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Хурдны авто зам барих төсөл нь Монгол Улсад анх удаа хэрэгжиж байгаа нь авто замын салбарт өндөр хурдны авто зам хэрхэн барьж байгуулах талаар суралцах, туршлага судлах боломжийг олгож байгаа, үндэсний аж ахуйн нэгжийн байгууллагууд туслан гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа учраас тус байгууллагуудын									

		инженер техникийн ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар, туршлага нэмэгдэж, үндэсний аж ахуйн нэгжүүдийн хүчин чадал, чадавх сайжирна. Уг төсөл хэрэгжсэнээр Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал хурдны авто замаар холбогдож, түүгээр зорчих иргэдийн тав тухтай, аюулгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлнэ. Цаашид авто замыг чанартай богино хугацаанд хийж гүйцэтгэх, мөн ашиглалтын хугацааг уртасгахад нэг километр замын төсөвт өртгийг нэмэгдүүлж, үндэсний компаниудын чадавхыг сайжруулах нь анхаарах асуудлын гол хүчин зүйл болоод байна. Мөн төслийг хэрэгжүүлснээр Олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлын төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, түүний цаашдын хэрэгжилтийг түргэсгэх, хөрөнгө мөнгө хэмнэх зэрэг олон давуу талыг олгоно.			
8	Төслийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Энэхүү хурдны авто замын төсөл батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байна.			
9	Төслийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /өөрийн үнэлгээ/	Биелэл т дундаж хувь	Зорилтын тоо	Зорилт 1	Зорилт 2
		100%	2	100%	100%
10	Төслийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/	Нэгдсэн үнэлгээ			
		...%			

(2018 оны жилийн эцсийн байдлаар)

№	Төслийн агуулга	Гүйцэтгэл										
1	Төслийн нэр огноо, шийдвэрийн дугаар	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто зам, хуучнаар ЗТЯ-ны 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн 105 дугаар гэрээ										
2	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	БНХАУ-ын Экспорт-Импортын банкны хөнгөлөлттэй зээл										
3	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага Зам, тээврийн хөгжлийн яам Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага Гүйцэтгэгч: "Шинжиан Бэйшин Роуд энд Бридж Групп" ХХК Зөвлөх: "Гуанжоу Ванан Констракшн Супервишн" ХХК Хугацаа: 2016.04.15-2019.10.30										
		Зорилт 1. Завхан аймгийн төвийг нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбох ажлын хүрээнд хийгдэж буй авто зам. Зорилт 2. Барилга угсралтын ажлыг батлагдсан зураг төсөл, стандарт, техникийн шаардлагын дагуу чанартай хийгдэх										
5	Зардал	Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/	44,433,534.39 ам.доллар									
		Үүнд:	2016			2017			2018			
			Төсөв	Гүйц/л	Хувь	Төсөв	Гүйц/л	Хувь	Төсөв	Гүйц/л	Хувь	
			Улсын төсөв	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Гадаадын зээл, тусламж	-	-	-	28,431.5	12,659.7	44.5	39,287.3	54,404.6	138
Хөгжлийн банк	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Төслийн зорилт:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.										
	1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1: Завхан аймгийн төвийг нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбох ажлын хүрээнд хийгдэж буй авто зам.	1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл: Зам барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын "Шинжиан Бэйшин Роуд энд Бридж Групп" ХХК шалгарч 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр нийт 42,198,856.39 ам.долларын ажил гүйцэтгэх гэрээг тус яамтай байгуулсан. 2018 онд барилгын ажилд шаардлагатай гадаадаас авах 138 ажиллах хүчний асуудлыг Засгийн газрын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 45 дүгээр тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. Батлагдсан график төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны барилга угсралтын ажлыг 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр эхлүүлсэн. Ажлын явц 99.8%-тай байна.										
	2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 2: Барилга угсралтын ажлыг зураг төсөл, стандарт, техникийн шаардлагын дагуу чанартай хийгдэх	2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл: Төлөвлөгөөний дагуу 2018 онд барилгын ажлын бэлтгэл хангаж кэмп болон машин, механизм, техникийг нүүлгэн шилжүүлсэн бөгөөд замын газар шороо, суурь, хучилтын ажил 100%-тай хийгдээд байна.										
7	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Уг төсөл хэрэгжсэнээр Авто замын нэгдсэн сүлжээг нэмэгдүүлэх, хот хөдөөг сайн чанарын авто замаар холбох, түүгээр зорчих иргэд тав тухтай, аюулгүй зорчих нөхцлийг сайжруулж тухайн бүс нутагт аялал жуулчлал, үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ. Ингэснээр тухайн бүс нутгийн эдийн засаг сайжирч ядуурал буурах бөгөөд уг барилгын ажлыг туслан гүйцэтгэгчээр хийж гүйцэтгэсэн байгууллагын инженер техникийн ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар, туршлага нэмэгдэж, үндэсний аж ахуйн нэгжүүдийн хүчин чадал, чадавх сайжирна.										
8	Төслийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Энэхүү төсөл батлагдсан график төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна.										
9	Төслийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /өөрийн үнэлгээ/	Биелэлт дундаж хувь	Зорилтын тоо			Зорилт 1			Зорилт 2			
		90%	2			90%			90%			
10	Төслийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/	Нэгдсэн үнэлгээ										
		...%										

Хавсралт-5

Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км хатуу хучилттай авто зам
(2018 оны жилийн эцсийн байдлаар)

№	Төслийн агуулга	Гүйцэтгэл									
1	Төслийн нэр огноо, шийдвэрийн дугаар	Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км хатуу хучилттай авто зам, хуучнаар ЗТЯ-ны 2016 оны 04 сарын 15-ны өдрийн 104 дүгээр гэрээ									
2	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	БНХАУ-ын Экспорт-Импортын банкны хөнгөлөлттэй зээл									
3	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага Зам, тээврийн хөгжлийн яам Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага Гүйцэтгэгч: "Шанхай констракшн групп" ХХК Зөвлөх: "Гуанжоу Ванан Констракшн Супервишн" ХХК Хугацаа: 2016.05.10-2019.10.30									
		Зорилт 1. Төслийн хүрээнд баригдах хатуу хучилттай авто замыг зураг төсөл, стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэн, гэрээний хугацаанд ашиглалтанд оруулах. Зорилт 2. Төслийн хүрээнд баригдах авто замын барилгын ажлыг саадгүй үргэлжлүүлэх.									
5	Зардал	Төсөв /Нийт шаардагдах зардал/									
		59,792,833.10 ам.доллар									
		2016			2017			2018			
		Үүнд:	Төсөв	Гүйц/л	Хувь	Төсөв	Гүйц/л	Хувь	Төсөв	Гүйц/л	Хувь
		Улсын төсөв	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Гадаадын зээл, тусламж	-	-	-	28,431.5	12,659.7	44.5	44,136.2	54,283.4	123		
Хөгжлийн банк	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Төслийн зорилт:	Ажлуудын биелэлтийг доорх талбарт бичнэ.									
	1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 1: Завхан аймгийн төвийг нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбох ажлын хүрээнд хийгдэж буй авто зам.	1-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл: Зам барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын "Шанхай констракшн групп" ХХК шалгарч 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр нийт 56,785,696.1\$ ам.долларын ажил гүйцэтгэх гэрээг тус яамтай байгуулсан. 2018 онд барилгын ажилд шаардлагатай гадаадаас авах 350 ажиллах хүчний асуудлыг Засгийн газрын 72 дугаар тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. Батлагдсан график төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны барилга угсралтын ажлыг 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр эхлүүлсэн. Ажлын явц 88.6%-тай байна.									
2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн 2: Барилга угсралтын ажлыг зураг төсөл, стандарт, техникийн шаардлагын дагуу чанартай хийгдэх	2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл: Авто замын барилгын ажлыг саадгүй үргэлжлүүлэхэд дараах арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан. Үүнд: Авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгох, Авто замын трасст орсон ЦДАШ болон шилэн кабелиудыг шилжүүлэх, өндөрлөх, хүчитгэх ажлуудын техникийн нөхцөлийг холбогдох байгууллагаар гаргуулах, Гадаадын болон дотоодын зах зээлээс гааль, НӨАТ-гүйгээр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах, буцаан гаргах нөхцөлтэй түр горимоор гадаадаас оруулж ирэх машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зөвшөөрлийг олгуулах, Санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг хянаж баталгаажуулан цаг хугацаанд нь санхүүжүүлэхэд холбогдох арга хэмжээнүүдийг авах.										
7	Дүгнэлт (ололт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Уг төсөл хэрэгжсэнээр Авто замын нэгдсэн сүлжээг нэмэгдүүлэх, хот хөдөөг сайн чанарын авто замаар холбох, түүгээр зорчих иргэд тав тухтай, аюулгүй зорчих нөхцлийг сайжруулж тухайн бүс нутагт аялал жуулчлал, үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ. Ингэснээр тухайн бүс нутгийн эдийн засаг сайжирч ядуурал буурах бөгөөд уг барилгын ажлыг туслан гүйцэтгэгчээр хийж гүйцэтгэсэн байгууллагын инженер техникийн ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар, туршлага нэмэгдэж, үндэсний аж ахуйн нэгжүүдийн хүчин чадал, чадавх сайжирна.									
8	Төслийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаанд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	Энэхүү төсөл батлагдсан график төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байна.									
9	Төслийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт /өөрийн үнэлгээ/	Биелэлт дундаж хувь	Зорилтын тоо			Зорилт 1			Зорилт 2		
		90%	2			90%			90%		
10	Төслийн хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ /ЗГХЭГ-ын үнэлгээ/	Нэгдсэн үнэлгээ									
		...%									