

БАТЛАВ:  
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГА



С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛОСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2024 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2024.01.01-2024.12.31/

/сая төгрөгөөр/

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо                                | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч                             | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|--|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |  |  |
| XV             | ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД  |         |        | 2,881,631.4           | 737,123.7     | 635,473.0  | 86.2                | 41.1                     |  |                        |  |  |
| XV.1           | Авто зам  |         |        | 2,786,995.9           | 688,946.2     | 590,310.1  | 85.7                | 41.3                     |  |                        |  |  |
| XV.1.1         | I. Барилга байгууламж   |         |        | 2,683,006.5           | 591,504.7     | 493,694.6  | 83.5                | 41.2                     |  |                        |  |  |
|                | Шилжих  |         |        | 1,187,446.4           | 276,021.6     | 256,904.3  | 93.1                | 56.1                     |  |                        |  |  |
| XV.1.1.1       | Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2019    | 2024   | 5,741.2               | 212.0         | 212.0      | 100.0               | 92.6                     | 2019.04.30   | 2019.07.25             | "Их богд зам" ХХК  | Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн 2024.12.30-ны өдрийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.1.1.2       | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/              | 2019    | 2024   | 10,925.7              | 977.0         |            | -                   | 90.8                     | 2019.04.03   | 2019.06.03             | "Арц суварга" ХХК  | Барилга угсралтын ажил дууссан.  |
| XV.1.1.3       | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/           | 2019    | 2024   | 1,939.8               | 158.1         |            | -                   | 90.7                     | 2019.04.19   | 2019.06.05             | "МАЗ" ХХК  | Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 90.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.4       | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/         | 2019    | 2025   | 52,102.0              | 4,000.1       |            | -                   | 59.8                     | 2019.02.27<br>2019.06.03<br>2023.04.03<br>2023.05.05 | 2019.08.05             | "Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл               | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 59.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нэмэлт гэрээ байгуулах хэлцэл үргэлжилж байна.   |
| XV.1.1.5       | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/   | 2019    | 2025   | 52,363.7              | 3,273.7       | 3,272.9    | 100.0               | 86.1                     | 2021.05.03<br>2021.07.19<br>2021.10.06               | 2022.03.16             | "Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс пинанс" ХХК-ийн түншлэл | Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 86.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.                                     |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Төндөр зарласан огноо                                | Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар   |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |                              |   |
| XV.1.1.6       | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай, Батцэнгэл сум/             | 2019    | 2025   | 71,070.5              | 14,705.9      | 14,705.9   | 100.0               | 91.8                     | 2019.05.28<br>2019.07.02<br>2019.10.25               | 2019.11.11             | "Хурдны зам" ХХК             | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 91.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.7       | Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ | 2019    | 2024   | 1,575.0               | 159.0         | 101.9      | 64.1                | 97.3                     | 2020.06.05   | 2020.07.27             | "Даймонд роуд" ХХК           | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 97.3 хувьтай хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.8       | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/  | 2019    | 2024   | 2,057.1               | 311.6         |            | -                   | 79.2                     | 2019.05.21   | 2019.07.17             | "Өлзий хутагийн наран" ХХК   | Дундговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Багц-1 буюу Авто замын барилга угсралтын ажил 79.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.9       | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/   | 2019    | 2024   | 2,025.0               | 254.5         | 214.7      | 84.4                | 89.3                     | 2019.04.19   | 2019.06.07             | "Пирамид проект" ХХК         | Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 89.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.   |
| XV.1.1.10      | Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/                                | 2019    | 2024   | 866.9                 | 91.0          |            | -                   | 89.5                     | 2019.04.01<br>2019.05.02<br>2019.09.05<br>2019.10.03 | 2019.10.25             | "Занги харгуй" ХХК           | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.5 хувьтай хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.11      | Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/                       | 2020    | 2024   | 1,977.4               | 621.8         | 614.3      | 98.8                | 74.0                     | 2020.03.24<br>2020.05.21                             | 2020.07.17             | "Баян-Өлзийт зам" ХХК        | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 74.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу нийслэлийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | Тендер зарласан огноо  | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар   |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|-------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                         |  |                        |                              |   |
| XV.1.1.12      | Сумын төвийн бетон авто зам, 8.3 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/  | 2020    | 2024   | 10,398.2              | 3,686.7       | 3,655.9    | 99.2                | 63.5                    | 2021.03.05   | 2021.11.30             | "Хөвсгөл зам" ХХК            | Барилга угсралтын ажил 63.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.  |
| XV.1.1.13      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/  | 2020    | 2024   | 962.6                 | 94.6          | 68.7       | 72.6                | 97.8                    | 2020.04.27   | 2020.06.09             | "Кеналхаг" ХХК               | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн 2024.11.05-ны өдрийн АЗЗБ/11/05 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан                              |
| XV.1.1.14      | Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/ | 2020    | 2024   | 1,599.3               | 743.1         | 742.7      | 100.0               | 67.3                    | 2020.03.27<br>2020.05.22<br>2020.06.26<br>2020.12.07<br>2020.12.30 | 2021.01.22             | "Баян өлзийт зам" ХХК        | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 67.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу нийслэлийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.1.1.15      | Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/  | 2021    | 2024   | 2,157.5               | 1,525.9       | 1,524.0    | 99.9                | 100.0                   | 2021.05.24<br>2021.06.24<br>2021.07.30<br>2021.08.16<br>2021.08.25 | 2021.09.24             | "Авто-агро" ХХК              | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн 2024.12.16-ны өдрийн ЗГ-47/2021ЗТХЯ/202103034 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.   |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Төндөр зарласан огноо                                | Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч                    | Тайлбар  |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|---|--|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |   |  |
| XV.1.1.16      | Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/   | 2021    | 2024   | 2,963.8               | 832.8         | 832.8      | 100.0               | 15.2                     | 2021.08.13   | 2021.10.22             | "Ди вай кэй би" ХХК                             | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 15.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.  |
| XV.1.1.17      | Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2021    | 2025   | 3,607.5               | 1,656.5       | 692.5      | 41.8                | -                        | 2024.09.10   | 2024.11.08             | "Сакод Имторг" ХХК                              | Говь-алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.  |
| XV.1.1.18      | Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/  | 2021    | 2024   | 9,051.8               | 1,243.1       | 1,229.1    | 98.9                | 100.0                    | 2021.03.26<br>2021.07.09<br>2021.11.08<br>2021.12.22 | 2022.01.10             | "Анандын зам" ХХК                               | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн 2022.11.28-ны өдрийн 01/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.  |
| XV.1.1.19      | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/   | 2022    | 2024   | 9,964.3               | 5,201.2       | 5,201.2    | 100.0               | 46.5                     | 2022.01.28   | 2022.03.09             | "Түмдэлгэрэх" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл | Барилга угсралтын ажил 46.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.   |
| XV.1.1.20      | Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/   | 2022    | 2024   | 7,995.2               | 3,380.7       | 3,380.7    | 100.0               | 89.8                     | 2021.12.30<br>2022.01.31                             | 2022.04.04             | "Түмдэлгэрэх" ХХК                               | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 89.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилтийн хувь | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | Төндөр зарласан огноо  | Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч               | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------|--|------------------------|--|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                    |                         |  |                        |  |  |
| XV.1.1.21      | Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/   | 2022    | 2025   | 84,892.6              | 20,892.6      | 20,892.4   | 100.0              | 30.5                    |  |                        |  |  |
| XV.1.1.21.1    | Баян-Уул сумаас Цагаан давааны өвөр хүртэлх 24.0 км хатуу хучилттай авто зам, Бага Үйлсийн голын 10.64 урт метр гүүр, Үйлсийн голын 20.84 урт метр гүүр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх, шилэн кабели зөөх ажил /Багц 1/                      | 2022    | 2025   | 33,993.2              | 8,366.0       | 8,365.8    | 100.0              | 30.2                    | 2023.01.17<br>2023.04.05   | 2023.05.30             | "Билэгт зам" ХХК                           | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.21.2    | Цагаан давааны өврөөс Ульхан боомт хүртэлх 26.0 км хатуу хучилттай авто зам, Зүрх голын 20.84 урт метр гүүр, Сэрүүн голын 18.84 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 10.64 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 18.84 урт метр гүүр барих ажил /Багц 2/ | 2022    | 2025   | 50,899.3              | 12,526.6      | 12,526.6   | 100.0              | 30.7                    | 2023.01.17<br>2023.04.05   | 2023.05.31             | "Дашин" ХХК                                | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.22      | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/   | 2022    | 2026   | 187,003.4             | 27,500.0      | 27,499.9   | 100.0              | 26.2                    |  |                        |  |  |
| XV.1.1.22.1    | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ0+000-КМ31+000) хүртэлх 31.0 км авто зам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх ажил /Багц 1/  |         |        | 42,600.8              | 7,118.3       | 7,118.3    | 100.0              | 16.8                    | 2023.01.27<br>2023.05.18<br>2023.07.28<br>2023.08.21<br>2023.09.29 | 2023.12.27             | "ЗБИБ" ХХК,<br>"ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл       | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 16.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.22.2    | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ31+000-КМ62+000) хүртэлх 31.0 км авто замын ажил /Багц 2/   |         |        | 44,658.9              | 7,473.5       | 7,473.5    | 100.0              | 40.6                    | 2023.01.27<br>2023.06.16   | 2023.08.09             | "Анандын зам" ХХК                          | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 40.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.22.3    | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ62+000-КМ92+000) хүртэлх 30.0 км авто замын ажил /Багц 3/   |         |        | 44,653.0              | 3,741.6       | 3,741.6    | 100.0              | 23.9                    | 2023.01.27   | 2023.05.31             | "Рун Хэ Жиү Жөү констракшн инженеринг" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. |
| XV.1.1.22.4    | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ92+000-КМ124+500) хүртэлх 32.5 км авто зам, КМ93+815 дээрх 12.84 урт метр гүүрийн ажил /Багц 4/   |         |        | 55,090.7              | 9,166.6       | 9,166.5    | 100.0              | 23.5                    | 2023.01.27<br>2023.06.16   | 2023.08.09             | "Их монгол барилга" ХХК                    | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо                                | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч                           | Тайлбар   |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|--|---|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |  |   |
| XV.1.1.23      | Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/  | 2022    | 2025   | 75,380.7              | 14,324.7      | 14,324.7   | 100.0               | 50.3                     |  |                        |  |   |
| XV.1.1.23.1    | Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-1   |         |        | 67,060.8              | 13,177.3      | 13,177.3   | 100.0               | 51.1                     | 2022.01.28   | 2022.04.28             | "Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл  | Барилга угсралтын ажил 51.1 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.23.2    | Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-2   |         |        | 8,319.9               | 1,147.4       | 1,147.4    | 100.0               | 44.2                     | 2023.02.28   | 2023.04.28             | "Монгол зам групп" ХХК                                 | Барилга угсралтын ажил 44.2 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.24      | Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/   | 2022    | 2025   | 32,090.2              | 15,518.8      | 9,079.0    | 58.5                | 72.4                     | 2021.12.22<br>2022.04.14<br>2022.05.24<br>2022.06.17 | 2022.08.09             | "РЭС" ХХК  | Барилга угсралтын ажил 72.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.25      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/  | 2022    | 2024   | 5,337.9               | 3,086.7       | 3,086.7    | 100.0               | 41.4                     | 2021.12.30<br>2022.02.23<br>2022.03.28               | 2022.05.10             | "Даблю экс пи" ХХК                                     | Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 41.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.1.1.26      | Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/  | 2022    | 2026   | 185,396.8             | 32,105.7      | 32,100.1   | 100.0               | 40.2                     |  |                        |  |   |
| XV.1.1.26.1    | A0301 авто замаас Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 1         |         |        | 42,263.3              | 7,040.9       | 7,035.9    | 99.9                | 39.0                     | 2022.01.11<br>2022.03.02<br>2022.04.14               | 2022.05.18             | "Туулын гүүр далай" ХХК, "Ури констек" ХХК-ийн түншлэл | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 39.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.26.2    | Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Угтаалцайдам сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 2 |         |        | 24,226.2              | 4,036.0       | 4,035.5    | 100.0               | 43.6                     | 2022.01.11   | 2022.03.09             | "Ди Вай Кэй Би" ХХК                                    | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилтийн хувь | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | Төндөр зарласан огноо  | Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч                            | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------|--|------------------------|---|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                    |                         |  |                        |   |  |
| XV.1.1.26.3    | Угтаалцайдам сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3   |         |        | 36,328.8              | 6,052.2       | 6,052.2    | 100.0              | 42.7                    | 2022.01.11<br>2022.03.02<br>2022.04.14<br>2022.04.28<br>2022.05.18<br>2022.05.27<br>2022.06.10 | 2022.07.18             | "Билэгт зам" ХХК  | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 42.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.26.4    | Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайдам сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4 |         |        | 82,578.5              | 14,976.6      | 14,976.5   | 100.0              | 38.7                    | 2022.01.11<br>2022.03.02<br>2022.04.14<br>2022.04.28<br>2022.05.18<br>2022.05.27<br>2022.06.10 | 2022.07.27             | "Үйлсийн зам" ХХК                                       | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 38.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.27      | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/   | 2022    | 2025   | 11,402.1              | 4,089.3       | 4,089.3    | 100.0              | 48.1                    | 2022.01.14<br>2022.03.10   | 2022.06.10             | "Тэмүүн холдинг" ХХК                                    | Барилга угсралтын ажил 48.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.28      | Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/   | 2022    | 2025   | 53,709.0              | 17,629.8      | 17,629.8   | 100.0              | 77.7                    | 2022.01.03   | 2022.03.07             | "Тэгшт плант" ХХК                                       | Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан..   |
| XV.1.1.29      | Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/  | 2022    | 2025   | 41,635.9              | 13,012.2      | 13,012.0   | 100.0              | 87.5                    | 2021.12.28<br>2022.02.23   | 2022.04.18             | "Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн туншлал                 | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 87.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн 2024.12.19-ний өдрийн 06/03/24 дугаартай дүгнэлтээр 25.9 км хатуу хучилттай авто замыг хүлээн авсан. |
| XV.1.1.30      | Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/  | 2022    | 2025   | 67,941.3              | 10,973.0      | 10,973.0   | 100.0              | 45.0                    |  |                        |   |  |
| XV.1.1.30.1    | Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/-ын эхний багц буюу 32.833 км авто замын ажил   |         |        | 48,895.6              | 5,935.3       | 5,935.3    | 100.0              | 50.0                    | 2022.01.28<br>2022.04.14   | 2022.05.30             | "Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн туншлал | Барилга угсралтын ажил 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин, чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилтийн хувь | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | Тендер зарласан огноо                                | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч                             | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------|--|------------------------|---|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                    |                         |  |                        |   |  |
| XV.1.1.30.2    | Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/-ын хоёрдугаар багц буюу 15.92 км авто замын ажил |         |        | 19,045.7              | 5,037.7       | 5,037.7    | 100.0              | 32.1                    | 2023.02.28   | 2023.04.28             | "Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл | Барилга угсралтын ажил 32.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.31      | Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/                   | 2022    | 2025   | 39,452.7              | 20,135.1      | 14,163.6   | 70.3               | 69.7                    | 2022.02.28<br>2022.05.27                             | 2022.07.10             | "ЗЗБ" ХХК   | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 69.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.           |
| XV.1.1.32      | Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/                              | 2022    | 2025   | 151,859.4             | 53,624.4      | 53,604.2   | 100.0              | 82.3                    |  |                        |   |  |
| XV.1.1.32.1.1  | Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын эхний хэсэг                            |         |        | 57,082.9              | 21,725.6      | 21,715.2   | 100.0              | 98.5                    | 2022.01.28   | 2022.03.22             | "Наранбулаг хан" ХХК                                    | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2023.12.28-ны өдрийн 13/022/23 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.                                |
| XV.1.1.32.1.2  | Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын хоёр дахь хэсэг                        |         |        | 23,751.9              | 15,674.2      | 15,664.4   | 99.9               | 98.2                    | 2023.02.28   | 2023.04.25             | "Наранбулаг хан" ХХК                                    | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2024.11.01-ний өдрийн 11/04/24 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.                                |
| XV.1.1.32.2.1  | Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын эхний хэсэг                             |         |        | 52,046.1              | 12,261.8      | 12,261.8   | 100.0              | 68.2                    | 2022.01.28<br>2022.03.03<br>2022.04.14<br>2022.05.05 | 2022.05.24             | "Мотор сервис" ХХК                                      | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 68.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.32.2.2  | Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын хоёр дахь хэсэг                         |         |        | 18,978.5              | 3,962.8       | 3,962.7    | 100.0              | 52.2                    | 2023.02.28   | 2023.04.28             | "Мотор сервис" ХХК                                      | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 52.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
|                | Шинэ  |         |        | 1,495,560.1           | 315,483.1     | 236,790.3  | 5,811.8            | 23.6                    |  |                        |   |  |
| XV.1.1.33      | А0302 авто замаас Хайрхандулаан сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.2 км /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/                            | 2024    | 2025   | 2,693.7               | 2,154.9       | 2,154.9    | 100.0              | 80.6                    | 2024.02.22   | 2024.04.17             | "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК                                  | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |



| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо                  | Гэрээ байгуулсан огноо                               | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч   | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|--|---|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |  |   |  |
| XV.1.1.34      | Авто зам авто зогсоол /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг 1, 3 дугаар хороо/                    | 2024    | 2025   | 4,200.0               | 2,700.0       | 2,645.0    | 98.0                | 63.1                     | 2024.02.02<br>2024.03.25<br>2024.04.30 | 2024.06.14   | "Багануур АЗЗА" ТӨХК  | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 63.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.35      | Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/       | 2024    | 2026   | 3,800.0               | 1,000.0       |            | -                   |                          | 2024.04.18<br>2024.05.16               | 2024.06.24   | "Хэт рөүд" ХХК  | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.  |
| XV.1.1.36      | Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5 дугаар баг/  | 2024    | 2025   | 4,986.0               | 3,910.2       | 3,910.2    | 100.0               | 78.5                     | 2024.05.09                             | 2024.06.14   | "Цахимбар инженеринг" ХХК   | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 78.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.37      | Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2024    | 2025   | 34,547.8              | 9,810.4       | 9,449.8    | 96.3                | 65.5                     | 2024.03.26<br>2024.05.01               | 2024.06.12<br>2024.06.14<br>2024.06.17<br>2024.07.22 | "Цахимбар инженеринг" ХХК, "ЗГБ холдинг" ХХК, "Баянцогт зам" ХХК, "Сейф транс" ХХК, "Өнөр зам" ХХК, "Бурхант эко асфальт" ХХК, "Огторгуйн бүтээл" ХХК | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн ба 10 багц болгон тендер зарласан. Барилга угсралтын ажил 65.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.1.1.38      | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/                      | 2024    | 2025   | 3,900.0               | 3,450.0       | 3,450.0    | 100.0               | 88.5                     | 2024.01.17<br>2024.02.14               | 2024.04.03   | "Чандмань тал" ХХК  | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 88.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо  | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч           | Тайлбар  |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |                                       |  |
| XV.1.1.39      | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/   | 2024    | 2026   | 9,444.6               | 2,833.4       | 2,179.1    | 76.9                | 23.1                     | 2024.03.22<br>2024.05.08   | 2024.06.10             | "Жинчингранд" ХХК                     | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.40      | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/   | 2024    | 2026   | 15,611.6              | -             | -          | -                   | -                        | 2024.01.29<br>2024.03.22<br>2024.04.16<br>2024.05.10                             | 2024.07.19             | "Бумбат даваа" ХХК                    | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас тендер зарласан боловч Засгийн газрын 26-р тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажилгааны газарт эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан.   |
| XV.1.1.41      | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/   | 2024    | 2025   | 4,276.7               | 3,956.8       | 3,956.8    | 100.0               | 64.0                     | 2024.02.05   | 2024.03.25             | "Монгол зам групп" ХХК                | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 64.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.1.1.42      | Баруун босоо тэнхлэгийн авто замаас Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 63.5 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/ | 2024    | 2026   | 70,105.1              | 8,500.0       | -          | -                   | -                        | 2024.01.12<br>2024.02.28<br>2024.05.02<br>2024.05.27<br>2024.07.18<br>2024.10.28 | 2024.12.27             | "Өвөр Монголын зам гүүрийн групп" ХХК | Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.  |
| XV.1.1.43      | Баруун тойруугийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/  | 2024    | 2026   | 3,602.0               | 1,080.6       | 1,041.4    | 96.4                | 28.9                     | 2023.12.28   | 2024.02.27             | "Жол" ХХК                             | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 28.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Төндөр зарласан огноо                  | Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч            | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|---|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |   |  |
| XV.1.1.44      | Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9 км, гүүр, 24 у/м /Сүхбаатар, Баруун-Урт, Сүхбаатар сум/   | 2024    | 2025   | 11,146.9              | 5,573.5       | 5,573.5    | 100.0               | 43.6                     | 2024.03.02                             | 2024.05.07             | "Монгол зам групп" ХХК                  | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.1.1.45      | Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/   | 2024    | 2026   | 13,338.9              | 4,001.7       | 4,001.7    | 100.0               | 30.1                     | 2023.12.28<br>2024.02.19               | 2024.04.08             | "Алтайрөүд" ХХК, "Тоёо" ХХК-ийн түншлэл | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.46      | Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/   | 2024    | 2026   | 66,766.5              | 6,161.7       | 6,161.6    | 100.0               | 9.3                      |  |                        |   |  |
| XV.1.1.46.1    | Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (KM0+000-KM25+000) хүртэлх 25.0 км авто замын ажил, цахилгааны ажил, 60 у/м гүүрийн ажил буюу Багц-1               |         |        | 30,042.9              | 2,800.0       | 2,799.9    | 100.0               | 9.4                      | 2024.02.07<br>2024.03.25<br>2024.05.17 | 2024.06.20             | "Бридж биолдинг" ХХК                    | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 9.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.46.2    | Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (KM25+000-KM54+176) хүртэлх 29.18 км авто замын ажил буюу Багц-2   |         |        | 36,723.6              | 3,361.7       | 3,361.7    | 100.0               | 9.2                      | 2024.02.07<br>2024.03.25<br>2024.05.17 | 2024.08.15             | "Их харгуйн зам" ХХК                    | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 9.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.47      | Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/   | 2024    | 2026   | 216,979.6             | 19,741.4      | 4,053.6    | 109.2               | 2.9                      |  |                        |   |  |
| XV.1.1.47.1    | Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1 дүгээр ээлжийн ПК0+000-ПК41+500 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, ЦДАШ-ын ажил, гадна холбооны ажил буюу Багц-1 |         |        | 46,019.0              | 3,241.4       | 2,798.9    | 86.3                | 6.1                      | 2024.03.27<br>2024.05.20               | 2024.06.26             | "Танкстелле" ХХК                        | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо                                | Гэрээ байгуулсан огноо   | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар   |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                          |                             |   |
| XV.1.1.47.2    | Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1-р дүгээр ээлжийн ПК41+500-ПК83+000 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Дархан сум хүртэлх 2.616 км авто замын ажил буюу Багц-2                                       |         |        | 48,537.8              | 5,500.0       | 1,254.6    | 22.8                | 2.6                      | 2024.03.27<br>2024.05.20                             | 2024.06.27               | "Ганбүрд" ХХК               | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 2.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.47.3    | Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р ээлжийн ПК83+000-ПК128+000 хоорондох 45.0 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Баянмөнх сум хүртэлх 1.4 км авто замын ажил, Баянмөнх сум доторх 1.5 км авто замын ажил буюу Багц-3 |         |        | 47,411.9              | 5,500.0       |            | 0.0                 |                          | 2024.03.27<br>2024.05.20<br>2024.10.14<br>2024.12.16 |                          |                             | Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.  |
| XV.1.1.47.4    | Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р ээлжийн ПК128+000-ПК174+053.468 хоорондох 46.05 км авто замын ажил буюу Багц-4   |         |        | 45,345.0              | 5,500.0       |            | 0.0                 |                          | 2024.03.27<br>2024.05.20<br>2024.10.14               | 2024.12.24               | "Хөвчийн зам" ХХК           | Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.   |
| XV.1.1.48      | Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Булган/  | 2024    | 2025   | 13,374.1              | 6,687.1       | 6,664.6    | 99.7                | 50.1                     | 2023.12.27<br>2024.04.05                             | 2024.06.07               | "Идэрширэгү" ХХК            | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.49      | Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/  | 2024    | 2026   | 8,000.0               | 2,187.0       | 2,146.5    | 98.1                | 29.0                     | 2024.05.08<br>2024.06.05                             | 2024.06.23<br>2024.07.04 | "Түвшин гэгээ" ХХК          | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Засаг даргын захирамжаар 3 багц болгосон. Хоёр багц дээр гүйцэтгэгч шалгарч, гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 29.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо  | Гэрээ байгуулсан огноо                 | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч                                 | Тайлбар  |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|--|--|--|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |  |  |  |
| XV.1.1.50      | Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Өмнөговь, Баяндалай, Гурвантэс сум/  | 2024    | 2025   | 16,776.3              | 8,388.2       |            |                     |                          | 2024.11.14   |  |  | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж, шалгарсан гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч гомдол гарсан.                          |
| XV.1.1.51      | Дүүргийн хатуу хучилттай авто зам, замын шинэчлэл, гүүрэн байгууламж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/   | 2024    | 2024   | 22,950.0              | 22,950.0      | 19,313.9   | 84.2                | 113.7                    | 2024.04.11   | 2024.06.04<br>2024.06.10<br>2024.06.10 | "Нано экологи" ХХК, "Хэт рөүд" ХХК, "Гоц тех инженеринг" ХХК | Засгийн газрын 480-р тогтоолоор нийслэлд шилжүүлсэн. Нийслэлийн засаг даргын 2024 оны А/246 дугаар захирамжаар Баянгол дүүрэгт эрх шилжүүлсэн. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу нийслэлийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.1.1.52      | Ерөө сумын төвөөс Бугант чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 27.8 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/  | 2024    | 2025   | 11,890.8              | 2,582.6       | 2,582.5    | 100.0               | 21.7                     | 2023.12.27<br>2024.03.14<br>2024.04.30<br>2024.06.07<br>2024.07.09 | 2024.08.28                             | "Эрдэнэт суврага" ХК   | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 21.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.53      | Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/   | 2024    | 2026   | 59,344.3              | 15,000.0      | 14,901.5   | 99.3                | 25.4                     |  |  |  |  |
| XV.1.1.53.1    | Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 1 дүгээр хэсгийн 27.42 км авто замын ажил буюу Багц-1  |         |        | 27,690.1              | 7,000.0       | 6,901.5    | 98.6                | 25.4                     | 2023.12.27<br>2024.03.25   | 2024.05.31                             | "Наранбулаг хан" ХХК   | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 25.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.53.2    | Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 2 дугаар хэсгийн 28.745 км авто замын ажил буюу Багц-2 |         |        | 31,654.2              | 8,000.0       | 8,000.0    | 100.0               | 25.4                     | 2023.12.27<br>2024.03.25   | 2024.06.24                             | "Төгшт плант" ХХК  | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 25.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.54      | Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/             | 2024    | 2026   | 263,595.4             | 23,003.5      | -          | -                   | -                        |  |  |  | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн.  |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо    | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар   |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|---|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |                          |                        |                              |   |
| XV.1.1.54.1    | Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам-1 (KM0+000-KM37+000) хүртэлх 37.0 км авто зам, 10.64 у/м 3 ширхэг төмөр бетон гүүр, Хэнтий багийн 0.33 км авто зам, Хурхын голын 73.08 у/м ган төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 1А-ын 2.85 км авто зам, Холбоос зам 1Б-ын 1.14 км авто замын ажил буюу Багц 1   | 2024    | 2026   | 73,164.8              | 3,832.2       |            |                     |                          | 2024.10.02<br>2024.11.13 |                        |                              | Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.    |
| XV.1.1.54.2    | Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам-2.1 (KM37+000-KM61+120) хүртэлх 24.12 км авто зам, 61.08 у/м төмөр бетон гүүр, Гол зам 2.3 (KM65+680-KM74+000) хүртэлх 8.32 км авто зам, Авто замын трасс дагуух цахилгааны шугам сүлжээг шинэчлэх ажил, Авто замын трассд орсон шилэн кабель шилжүүлэх, хамгаалах ажил, Байгаль орчныг хамгаалах ажил, Архелогийн дурсгал авран хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх ажил буюу Багц 2 | 2024    | 2026   | 57,855.4              | 3,030.4       |            |                     |                          | 2024.10.02<br>2024.11.13 |                        |                              | Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.    |
| XV.1.1.54.3    | Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 3 (KM74+000-KM116+287) хүртэлх 42.29 км авто зам, 21.08 у/м, 10.64 у/м 4 ширхэг төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 4-ийн 3.95 км авто замын ажил буюу Багц 3  | 2024    | 2026   | 82,646.1              | 4,328.9       |            |                     |                          | 2024.10.02<br>2024.11.13 |                        |                              | Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.    |
| XV.1.1.54.4    | Хэнтий аймаг, Биндэр сум, сумын төвийн 4.26 км авто замын ажил Багц 4 (Хэнтий, Биндэр сум)   | 2024    | 2024   | 6,354.4               | 6,354.4       |            |                     |                          | 2024.10.02<br>2024.11.13 |                        |                              | Шалгарсан гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. |
| XV.1.1.54.5    | Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 1-р багийн дундуур тавигдах 0.58 км авто замын шинэчлэлийн ажил буюу Багц 5 (Хэнтий, Хэрлэн сум)   | 2024    | 2024   | 800.0                 | 800.0         |            |                     |                          | 2024.10.02<br>2024.11.13 |                        |                              | Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.    |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлаг байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилтийн хувь | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | Тендер зарласан огноо    | Гэрээ байгуулсан огноо                               | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч  | Тайлбар   |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|---|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                    |                         |                          |  |   |   |
| XV.1.1.54.6    | Хэнтий аймаг, Баян-Адарга сум, сумын төвийн гудамж, 2.84 км авто замын ажил буюу Багц 6 (Хэнтий, Баян-Адарга сум)   | 2024    | 2024   | 4,657.6               | 4,657.6       |            |                    |                         | 2024.10.02<br>2024.11.13 |  |   | Шалгарсан гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.   |
| XV.1.1.54.7    | Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 2.2 (KM61+1200-KM65+680) хүртэлх 4.56 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3А-ын Гурванбаян тосгонтой холбох 19.84 км авто зам, 161.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3Б-ийн Гурванбаян тосгонтой холбох 0.6 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Багц 7 | 2024    | 2026   | 38,117.1              | 1,996.5       |            |                    |                         | 2024.10.02<br>2024.11.13 | 2024.12.03   | "Тэргүүн саруул зам" ХХК  | Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.   |
| XV.1.1.55      | Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт /Ховд, Зэрэг, Мянгад, Буянт, Ховд, Чандмань, Архангай, Өгийнуур сум/   | 2024    | 2025   | 3,000.0               | 2,000.0       | 1,750.4    | 97.2               | 67.3                    |                          |  |   |   |
| XV.1.1.55.1    | Ховд аймгийн Зэрэг, Мянгад, Буянт, Ховд, Чандмань суманд хэрэгжүүлэх ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилтын ажил БАГЦ -1  | 2024    | 2025   | 2,500.0               | 1,800.0       | 1,750.4    | 97.2               | 67.3                    | 2024.08.01<br>2024.08.27 | 2024.09.09<br>2024.09.17<br>2024.09.24<br>2024.10.14 | "Эх нутгийн уулс" ХХК,<br>"Мөрөөдлийн нарангарав" ХХК,<br>"Гурван гялаан" ХХК,<br>"Даймонд прайм тайм констракшн" ХХК | Ховд аймагт эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 67.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.1.1.55.2    | Архангай аймгийн Өгийнуур суманд хэрэгжүүлэх ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилтын ажил БАГЦ -2  | 2024    | 2025   | 500.0                 | 200.0         |            |                    |                         |                          |  |   | Архангай аймагт эрх шилжсэн.  |
| XV.1.1.56      | Нутгийн зам төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Булган, Буянт сум/  | 2024    | 2025   | 22,661.8              | 9,577.1       | 8,929.2    | 93.2               | 86.9                    |                          |  |   |   |
| XV.1.1.56.1    | Ховд аймгийн Булган сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, цахилгаан дулааны ажил шилжүүлэх, зөөх ажил буюу Багц 1  |         |        | 6,079.1               | 6,050.3       | 6,046.9    | 99.9               | 99.9                    | 2024.01.12               | 2024.02.23   | "Оффреүд таван богд" ХХК  | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн 2024.11.12-ны өдрийн 11/05/24 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.   |
| XV.1.1.56.2    | Ховд аймгийн Буянт сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын ажил буюу Багц 2   |         |        | 4,410.0               | 3,480.7       | 2,882.3    | 82.8               | 68.1                    | 2024.02.02               | 2024.03.12   | "Өсөн дэвжих зам" ХХК   | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 68.1 хувьтай хэрэгжиж байна.  |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо                  | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар   |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------------|---|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |                              |   |
| XV.1.1.56.3    | Нутгийн зам төсөл Багц 3  |         |        | 12,172.7              | 46.1          |            | -                   |                          |  |                        |                              | Зураг төсөл, бэлэн болоогүй тул тендер зарлаагүй байна.   |
| XV.1.1.57      | Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/  | 2024    | 2026   | 7,000.0               | 2,000.0       | 2,000.0    | 100.0               | 28.6                     | 2024.01.29<br>2024.03.25               | 2024.05.29             | "Бумбат даваа" ХХК           | Барилга угсралтын ажил 28.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.58      | Сумын доторх болон улсын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төв, Баяндэлгэр сум/ | 2024    | 2025   | 2,110.7               | 1,000.0       | 1,000.0    | 100.0               | 47.4                     | 2024.02.16                             | 2024.03.25             | "Дэд бүтэц консалт" ХХК      | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 47.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.59      | Сумын төвийн авто замын шинэчлэл, 2.15 км /Дорноговь, Замын-Үүд сум/  | 2024    | 2026   | 4,755.7               | 4,755.8       | 4,755.7    | 100.0               | 100.0                    | 2024.04.19                             | 2024.06.14             | "Борхойн зам" ХХК            | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймагт эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан |
| XV.1.1.60      | Сумын төвийн доторх 1.5 км хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хайрхан сум/   | 2024    | 2025   | 1,500.0               | 500.0         | 500.0      | 100.0               | 33.4                     | 2024.02.29                             | 2024.05.08             | "Трүй рөүд" ХХК              | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 33.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.                                       |
| XV.1.1.61      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/   | 2024    | 2026   | 4,741.0               | 1,200.0       | 1,200.0    | 100.0               | 25.4                     | 2024.01.31                             | 2024.03.18             | "Жол" ХХК                    | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 25.4 хувьтай хэрэгжиж байна.                                    |
| XV.1.1.62      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Асгат сум/  | 2024    | 2026   | 4,259.0               | 1,277.7       | 1,277.7    | 100.0               | 30.0                     | 2024.02.05<br>2024.03.20<br>2024.04.24 | 2024.06.11             | "Алсын шар зам" ХХК          | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.0 хувьтай хэрэгжиж байна.                                     |



| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил                         | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилтийн хувь | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | Төндөр зарласан огноо  | Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч    | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                    |                         |  |                        |                                 |  |
| XV.1.1.63      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Дөргөн сум/                | 2024    | 2024   | 1,500.0               | 1,500.0       | 1,394.2    | 92.9               | 96.9                    | 2024.01.11<br>2024.02.22   | 2024.04.08             | "МАЗ" ХХК                       | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн 2024.12.09-ний өдрийн 06/02/24 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.   |
| XV.1.1.64      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам 1.7 км /Төв, Эрдэнэ сум/          | 2024    | 2024   | 363.2                 | 363.2         | 353.3      | 97.3               | 100.0                   | 2024.05.20   | 2024.06.18             | "Тэгш ундрам зам" ХХК           | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Өмнөх онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн ажил бөгөөд үлдэгдэл хөрөнгө нь энэ төсөвт баталсан тул төндөр зарлагдахгүй. |
| XV.1.1.65      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Булган сум/    | 2024    | 2025   | 2,554.7               | 1,277.4       | 1,277.3    | 100.0              | 50.1                    | 2024.02.27   | 2024.04.30             | "Саруул харгуй" ХХК             | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 50.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.66      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Цахир сум/     | 2024    | 2025   | 2,554.7               | 1,277.4       | 1,273.7    | 99.7               | 50.0                    | 2024.02.28   | 2024.04.10             | "Эвт-Уул" ХХК                   | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.67      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/ | 2024    | 2025   | 1,500.0               | 750.0         | 298.8      | 39.8               | 20.3                    | 2024.02.16<br>2024.03.12<br>2024.04.18<br>2024.05.28<br>2024.06.24<br>2024.07.31 | 2024.09.06             | "Мажестик солюшн рөүд" ХХК      | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 20.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.68      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/      | 2024    | 2026   | 1,500.0               | 450.0         | 340.5      | 75.7               | 22.7                    | 2024.02.29<br>2024.04.02<br>2024.04.24<br>2024.05.28<br>2024.06.24               | 2024.08.27             | "Авто замын машин механизм" ХХК | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 22.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Төндөр зарласан огноо                                | Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч           | Тайлбар  |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|--|--|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |  |  |
| XV.1.1.69      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/                            | 2024    | 2026   | 2,200.0               | 660.0         | 659.9      | 100.0               | 30.0                     | 2024.03.05<br>2024.04.24<br>2024.06.04<br>2024.07.16 | 2024.08.27             | "Авто замын машин механизм" ХХК        | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 30.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.                |
| XV.1.1.70      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/                           | 2024    | 2026   | 10,006.8              | 3,002.0       | 2,473.1    | 82.4                | 24.7                     | 2024.03.20<br>2024.05.24                             | 2024.06.11             | "Жинчингранд" ХХК                      | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 24.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.               |
| XV.1.1.71      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/                         | 2024    | 2025   | 3,200.0               | 1,600.0       | 1,600.0    | 100.0               | 50.0                     | 2024.02.15   | 2024.04.02             | "Гранд рөүд групп" ХХК                 | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.72      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Баянтал сум/                        | 2024    | 2025   | 4,673.1               | 2,336.6       | 2,336.6    | 100.0               | 50.6                     | 2024.02.01   | 2024.03.06             | "Аасгалдай" ХХК                        | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.73      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/                        | 2024    | 2026   | 5,322.1               | 1,596.6       | 1,426.4    | 89.3                | 26.8                     | 2024.01.12<br>2024.02.09                             | 2024.03.22             | "Эвт-Уул" ХХК                          | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 26.8 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.74      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Бугат сум/                          | 2024    | 2026   | 5,685.3               | 1,000.0       | 1,000.0    | 100.0               | 17.6                     | 2024.02.01   | 2024.03.18             | "Жол" ХХК                              | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 17.6 хувьтай хэрэгжиж байна.           |
| XV.1.1.75      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сум/ | 2024    | 2026   | 4,739.0               | 1,421.7       | 1,421.7    | 100.0               | 70.2                     | 2024.03.21   | 2024.05.07             | "Дагинас хайрхан" ХХК, "АНДА рөүд" ХХК | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70.2 хувьтай хэрэгжиж байна.           |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо  | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч       | Тайлбар   |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |                                    |   |
| XV.1.1.76      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 0.8 км /Булган, Хутаг-Өндөр сум/  | 2024    | 2024   | 600.0                 | 600.0         | 518.0      | 86.3                | 96.9                     | 2024.03.05   | 2024.04.22             | "Энх-Алтаргана" ХХК                | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 96.9 хувьтай хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.77      | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, 2.8 км /Дорнод, Хэрлэн сум, Лхамжавын гудамж/  | 2024    | 2025   | 9,100.0               | 6,030.0       | 6,030.0    | 100.0               | 69.0                     | 2024.01.17   | 2024.04.08             | "Чандмань тал" ХХК                 | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 69.0 хувьтай хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.78      | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн улсын чанартай төв хатуу хучилттай авто замаас Идэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 12.06 км /Завхан, Идэр сум/ | 2024    | 2026   | 16,846.9              | 3,000.0       | -          | -                   | -                        | 2024.02.05<br>2024.03.04<br>2024.04.01<br>2024.04.25<br>2024.06.24<br>2024.08.14<br>2024.09.14<br>2024.10.18<br>2024.11.13<br>2024.12.20 | -                      | -                                  | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж 2024.02.29-д нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан ба мөн шаардлага хангасан оролцогч гараагүй тул дахин зарласан. Үнэлэхэд шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. Тендер хүлээн авч, шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. |
| XV.1.1.79      | Увс нуур-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/  | 2024    | 2026   | 46,659.1              | -             | -          | -                   | -                        | 2023.12.28<br>2024.03.21<br>2024.05.03<br>2024.07.01<br>2024.08.28<br>2024.09.26   | 2024.12.27             | "Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК | Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.   |
| XV.1.1.80      | Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/                            | 2024    | 2026   | 70,206.3              | 4,909.1       | 4,909.1    | 100.0               | 7.1                      | -  | -                      | -                                  | Улаанбаатар аймагт эрх шилжсэн.   |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Төндөр зарласан огноо  | Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------------|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |                              |  |
| XV.1.1.80.1    | Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/-ын 1-р хэсгийн 21.42 км авто зам, 24.7 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Багц-1 |         |        | 35,108.5              | 4,103.2       | 4,103.2    | 100.0               | 11.9                     | 2024.03.25   | 2024.06.03             | "Өндөрсант хайрхан" ХХК      | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 11.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.80.2    | Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/-ын 2-р хэсгийн 21.88 км авто замын ажил, холбооны ажил буюу Багц-2              |         |        | 35,097.8              | 806.0         | 805.9      | 100.0               | 2.3                      | 2024.03.25<br>2024.09.05<br>2024.10.07   | 2024.12.03             | "ЗБИБ" ХХК                   | Барилга угсралтын ажил 2.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.81      | Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 92.13 км /Орхон, Дархан-Уул, Төв/   | 2024    | 2025   | 16,139.0              | 8,069.5       |            | -                   |                          | 2024.02.05<br>2024.04.16<br>2024.05.13<br>2024.06.20<br>2024.08.06<br>2024.10.02 |                        |                              | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас төндөр зарласан боловч Засгийн газрын -ын 26-р тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажилгааны газарт хэрэгжүүлсэн. Төндөрийг зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. Төндөр хүлээн авч үнэлэхэд шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. төндөрт 1 оролцогч материал ирүүлсэн шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. Төндөрт 1 оролцогч материал ирүүлснийг үнэлж гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн ч ТХААГ-аас тус зөвлөмжийг хүчингүй болгосон. |
| XV.1.1.82      | Улаангом-Тэс хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Увс/   | 2024    | 2026   | 4,670.5               | 1,600.0       | 1,600.0    | 100.0               | 23.9                     | 2024.05.22   | 2024.06.20             | "Жол" ХХК                    | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо                                | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар  |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |                             |  |
| XV.1.1.83      | Улиастай сумын Чигэстэй багийн явган болон дугуйн зам, 3.9 км /Завхан, Улиастай сум/   | 2024    | 2026   | 2,545.2               | 503.5         | 503.5      | 100.0               | 20.6                     | 2024.04.23   | 2024.06.14             | "ЗОСК" ХХК                  | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.84      | Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Сэлэнгэ, Хушаат сум/   | 2024    | 2025   | 2,450.0               | 2,445.9       | 2,445.8    | 100.0               | 100.0                    | 2024.02.01<br>2024.03.22<br>2024.04.16<br>2024.05.07 | 2024.06.20             | "Ноблероуд" ХХК             | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын ажил дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2024.11.28-ны өдрийн АЗ-104/2024 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан.                   |
| XV.1.1.85      | Улсын чанартай авто замыг Шарга сумтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 23.0 км /Говь-Алтай, Шарга сум/                          | 2024    | 2026   | 34,500.0              | 3,000.0       |            |                     |                          |  |                        |                             | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас тендер зарласан боловч Засгийн газрын -ын 26-р тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажилгааны газарт хэрэгжүүлэхээр болсон. Зураг төсөвгүй тул тендер зарлаагүй. |
| XV.1.1.86      | Хамарын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 20.0 км /Дорноговь, Сайншанд сум/ | 2024    | 2025   | 12,432.4              | 6,216.2       | 6,216.0    | 100.0               | 50.0                     | 2023.12.27<br>2024.03.22                             | 2024.05.16             | "Борхойн зам" ХХК           | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.87      | Хар үзүүр, Ховд голын төмөр бетон гүүр, 217 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 0.4 км /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/                    | 2024    | 2026   | 9,165.7               | 1,249.7       | 1,249.7    | 100.0               | 14.0                     | 2023.12.28   | 2024.02.26             | "Жол" ХХК                   | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 14.0 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.88      | Хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/  | 2024    | 2025   | 2,781.2               | 1,390.6       | 1,390.6    | 100.0               | 50.0                     | 2024.02.01   | 2024.03.25             | "Си Эйч Би энд Коллеги" ХХК | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 50 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо                                | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч   | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|--|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |  |  |
| XV.1.1.89      | Хатуу хучилттай авто зам, 4.1 км /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/  | 2024    | 2026   | 6,172.7               | 5,996.0       | 5,995.9    | 100.0               | 100.0                    | 2024.02.08   | 2024.05.31             | "Их хайрханы харгуй" ХХК   | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.90      | Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/  | 2024    | 2026   | 49,859.3              | 5,539.9       | 5,539.9    | 100.0               | 11.1                     | 2024.01.12<br>2024.02.28                             | 2024.04.12             | "Тоёо" ХХК   | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 11.1 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.91      | Хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дарви сум/                                | 2024    | 2026   | 32,580.5              | 5,027.9       | 5,025.8    | 100.0               | 15.5                     | 2024.01.11<br>2024.02.16<br>2024.03.20<br>2024.05.02 | 2024.06.06             | "ГЦЦЭ" ХХК   | Барилга угсралтын ажил 15.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.1.92      | Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/   | 2024    | 2026   | 54,472.5              | 16,341.7      | 16,341.7   | 100.0               | 32.7                     | 2023.12.28   | 2024.03.06             | "Гангүүр" ХХК,<br>"Хөвчийн зам" ХХК-ийн түншлэл                        | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 32.7 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.93      | Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/                | 2024    | 2026   | 26,000.0              | 7,100.0       | 7,100.0    | 100.0               | 28.7                     | 2023.12.27<br>2024.04.02                             | 2024.05.29             | "Саруул харгуй" ХХК  | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 28.7 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.94      | Чойбалсан хот доторх хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл, сайжруулалт /Дорнод, Хэрлэн сум/  | 2024    | 2025   | 9,153.8               | 4,319.9       | 4,312.7    | 99.8                | 99.8                     | 2024.01.23<br>2024.03.06                             | 2024.04.23             | "Мянган тэмүүлэл" ХХК,<br>"Эм Эн Эйч Инженеринг" ХХК, Баянцогт зам ХХК | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.  |
| XV.1.1.95      | Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Өвөрхангай/ | 2024    | 2025   | 17,994.3              | 8,997.2       | 8,995.6    | 100.0               | 50.0                     | 2024.04.25   | 2024.06.14             | "Хулжийн голын зам" ХХК  | Авто замын барилга угсралтын ажил 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.96      | Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Мандалговь-Чойр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Дундговь/        | 2024    | 2025   | 17,994.3              | 587.8         | 587.8      | 100.0               | 3.3                      | 2024.05.08<br>2024.06.24<br>2024.08.01               | 2024.10.23             | "Мянган тэмүүлэл" ХХК  | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 2.3 хувьтай хэрэгжиж байна.  |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо  | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч          | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |                                       |  |
| XV.1.1.97      | Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Чойр-Их залаат овооны ар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Говьсүмбэр/ | 2024    | 2025   | 17,994.3              | 7,997.2       | 7,997.2    | 100.0               | 44.5                     | 2024.04.25   | 2024.06.26             | "Хүслэнт бүтээмж" ХХК                 | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 44.5 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.98      | Шарын гол сумаас Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай 41.0 км авто замын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/                                    | 2024    | 2026   | 14,868.7              | 5,685.6       | 5,685.6    | 100.0               | 38.2                     | 2024.01.30<br>2024.03.13   | 2024.04.25             | "Анандын зам" ХХК                     | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 38.2 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.99      | Шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/   | 2024    | 2025   | 9,723.0               | 4,861.5       | 4,861.5    | 100.0               | 50.9                     | 2023.12.27<br>2024.03.14   | 2024.05.17             | "Огторгуйн бүтээл" ХХК                | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.9 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.100     | Шинэ тосгоны гүүрнээс-Нисэхийн 11 дүгээр гудамж хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/   | 2024    | 2025   | 1,047.1               | 500.0         | -          | -                   | -                        | 2024.01.29<br>2024.02.21<br>2024.03.18<br>2024.04.11<br>2024.05.06<br>2024.05.28<br>2024.06.20<br>2024.07.16<br>2024.08.15<br>2024.09.11<br>2024.10.02<br>2024.10.15<br>2024.11.18 | -                      | -                                     | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж нээхэд нэг ч оролцогч байхгүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээж, хүчингүй болсон тул дахин зарласан. Шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. Хүчингүй болсон тул дахин зарласан. Хамгийн сүүлийн байдлаарх буюу 2024.11.15 өдрөөр дууссан тендерт оролцогч санал ирүүлээгүй тул амжилтгүй болон дахин зарлаж материал хүлээн авч, амжилтгүй болсон. |
| XV.1.1.101     | Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/   | 2024    | 2026   | 4,800.0               | 400.0         | 400.0      | 100.0               | 8.4                      | 2024.02.26   | 2024.04.16             | "Алеротвер констракшн" ХХК            | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 8.4 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.1.1.102     | Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээр хэсэг, 23.13 км /Баян-Өлгий/  | 2024    | 2026   | 46,888.9              | 7,628.7       | 7,628.7    | 100.0               | 17.7                     | 2023.12.27<br>2024.03.23<br>2024.05.20   | 2024.07.31             | "Чайна роуд энд бридж корпорэйшн" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 17.7 хувьтай хэрэгжиж байна.   |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо                                | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч                   | Тайлбар  |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|--|--|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |  |  |
| XV.1.1.103     | Сумын төвийн авто зам /Хөвсгөл, Шинэ-Идэр сум/   | 2024    | 2025   | 757.0                 | 267.0         |            |                     |                          | 2024.12.10   |                        |  | Орон нутагт эрх шилжсэн. Тендер амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.   |
| XV.1.2         | II. Их засвар  |         |        | 6,507.8               | 338.9         | 218.4      | 64.4                | 92.4                     |  |                        |  |  |
|                | Шилжих   |         |        | 6,457.7               | 288.8         | 170.7      | 59.1                | 92.4                     |  |                        |  |  |
| XV.1.2.1       | Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/                           | 2020    | 2024   | 2,091.6               | 198.8         | 170.7      | 85.9                | 98.5                     | 2020.05.20<br>2020.06.26<br>2020.08.19<br>2020.10.01 | 2020.11.19             | "Голден дрийм" ХХК                             | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 98.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.  |
| XV.1.2.2       | Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/                                   | 2020    | 2024   | 4,366.1               | 90.0          |            |                     | 89.5                     | 2020.04.15   | 2020.06.12             | "Голд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.09.15-ны өдрийн № 35-22/02 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
|                | Шинэ   |         |        | 50.1                  | 50.1          | 47.6       | 95.1                | 95.3                     |  |                        |  |  |
| XV.1.2.3       | Тал нуурын зам засвар /Баян-Өлгий, Толбо сум, 1 дүгээр баг/  | 2024    | 2024   | 50.1                  | 50.1          | 47.6       | 95.1                | 95.3                     | 2024.02.21   | 2024.03.29             | "Баян сан зам" ХХК                             | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2024.11.07-ны өдрийн 1 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.                         |
| XV.1.4         | IV. ТЭЗҮ   |         |        | 97,481.7              | 97,102.7      | 96,397.1   | 99.3                | 55.7                     |  |                        |  |  |
|                | Шилжих   |         |        | 731.7                 | 352.7         | -          | -                   | 35.4                     |  |                        |  |  |
| XV.1.4.1       | Дүүргийн авто зам шинэчлэлийн зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/  | 2021    | 2024   | 131.7                 | 52.7          |            |                     | 60.0                     | 2021.03.09<br>2021.04.15                             | 2021.06.28             | "Жи Ар Си" ХХК                                 | Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан ирүүлсэн.   |
| XV.1.4.2       | Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/   | 2022    | 2024   | 600.0                 | 300.0         |            |                     | 30.0                     | 2021.12.24<br>2022.03.04                             | 2022.05.02             | "Эн Би Си Си" ХХК                              | Гэрээний дагуу эхлэлтийн тайлан гаргаж хүлээлгэн өгсөн.  |
|                | Шинэ   |         |        | 96,750.0              | 96,750.0      | 96,397.1   | 99.6                | 110.0                    |  |                        |  |  |
| XV.1.4.3       | Сумын төвийн их тойруу хатуу хучилттай авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2024    | 2024   | 450.0                 | 450.0         | 128.6      | 28.6                | 30.0                     | 2024.04.11   | 2024.06.10             | "Ангад арвижих" ХХК                            | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.  |



| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил  | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилтийн хувь | Ажлын гүйцэтгэлийн хувь | Төндөр зарласан огноо | Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар   |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---|
|                |  | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                    |                         |                       |                        |                              |   |
| XV.1.4.4       | Улаангом сумаас Тэс, Малчин, Хяргас, Зүүнговь, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун сумд хүртэлх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс/   | 2024    | 2026   | 1,100.0               | 1,100.0       | 1,068.5    | 97.1               | 80.0                    | 2024.04.23            | 2024.06.27             | "Засмал зам" ХХК             | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.   |
| XV.1.4.5       | "Шинэ тойрог авто зам" төслийн урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар/  | 2024    | 2024   | 16,900.0              | 16,900.0      | 16,900.0   | 100.0              |                         | 2024.10.10            |                        |                              | Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 77 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу Нийслэлд эрх шилжсэн. Төндөр нээж, үнэлж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.  |
| XV.1.4.6       | "Хөшигийн хөндий туннел" төслийн урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар, Төв, Хөшигийн хөндий/                      | 2024    | 2024   | 55,300.0              | 55,300.0      | 55,300.0   | 100.0              |                         | 2024.11.11            |                        |                              | Зам, тээврийн сайдын 2024 оны А/188 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулсан. 2024.11.11-ний өдөр тендерийг зарласан боловч тендерийн баримт бичигт тодруулга хийн 2024.12.16 болгон өөрчилсөн. Тендерийг нээж үнэлгээ хийж байна. China Design Group Co Limited компанид гэрээ байгуулах эрх олгогдсон боловч 12 сарын 19 өдөр гомдол гарсан. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.1.4.7       | Улаанбаатар хотын "Шинэ их тойруу" хурдны зам, хөнгөн төмөр замын тээвэр /LRT/ төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар/ | 2024    | 2024   | 23,000.0              | 23,000.0      | 23,000.0   |                    |                         |                       |                        |                              | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2024 оны А/205 тушаалаар 2 багц болгосон.   |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо    | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |                          |                        |                             |  |
| XV.1.4.7.1     | Улаанбаатар хотын "Шинэ их тойруу" хурдны зам төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар/     | 2024    | 2024   | 16,000.0              | 16,000.0      | 16,000.0   | 100.0               |                          | 2024.11.28               |                        |                             | Засгийн газрын 2024 оны "Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай" 77 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу Нийслэлд эрх шилжсэн. Тендер зарласан. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу Нийслэлийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.                                       |
| XV.1.4.7.2     | Улаанбаатар хотын хөнгөн төмөр замын тээвэр /LRT/ төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар/ | 2024    | 2024   | 7,000.0               | 7,000.0       | 7,000.0    | 100.0               |                          | 2024.11.04               |                        |                             | Зам, тээврийн сайдын 2024 оны А/189 дүгээр тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер зарласан. 2024.12.04-нд нээсэн. Шаардлага хангасан оролцогч санал ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.2           | Гүүр  |         |        | 75,308.4              | 41,194.4      | 40,179.8   | 97.5                | 32.1                     |                          |                        |                             |  |
| XV.2.1         | I. Барилга байгууламж   |         |        | 46,708.4              | 12,594.4      | 11,579.8   | 91.9                | 32.1                     |                          |                        |                             |  |
|                | Шилжих  |         |        | 5,519.1               | 1,444.1       | 1,284.3    | 88.9                | 90.7                     |                          |                        |                             |  |
| XV.2.1.1       | Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/  | 2021    | 2024   | 4,942.6               | 1,384.1       | 1,225.6    | 88.6                | 89.6                     | 2021.03.25<br>2021.04.20 | 2021.06.18             | "Эвт-уул" ХХК               | Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2024.10.15-ны өдрийн 11/03/24 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан.   |
| XV.2.1.2       | Хангилцагийн голын модон гүүр, 38.5 у/м /Увс, Цагаанхайрхан сум/  | 2022    | 2024   | 576.5                 | 60.0          | 58.7       | 97.8                | 99.8                     | 2022.02.11<br>2022.03.22 | 2022.05.06             | "Боб энержи констракшн" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.   |
|                | Шинэ  |         |        | 41,189.3              | 11,150.3      | 10,295.5   | 92.3                | 152.7                    |                          |                        |                             |  |
| XV.2.1.3       | Богд, Чигэстэйн голын төмөр бетон гүүр, 290.03 у/м /Завхан, Улиастай сум/   | 2024    | 2026   | 20,205.0              | 4,061.5       | 4,061.5    | 100.0               | 20.5                     | 2024.04.26               | 2024.06.14             | "ЗМЗ" ХХК                   | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.5 хувьтай хэрэгжиж байна.   |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил   | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Төндөр зарласан огноо  | Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------------|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |                              |  |
| XV.2.1.4       | Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/  | 2024    | 2026   | 8,928.0               | 1,000.0       | 1,000.0    | 100.0               | 11.2                     | 2024.12.28<br>2024.02.28<br>2024.04.08                             | 2024.06.05             | "Эвт-Уул" ХХК                | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 11.2 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.2.1.5       | Турууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Баруунтуруун сум/   | 2024    | 2026   | 6,431.5               | 1,929.5       | 1,929.4    | 100.0               | 30.0                     | 2024.02.01   | 2024.03.22             | "Гангүүр" ХХК                | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.0 хувьтай хэрэгжиж байна.   |
| XV.2.1.6       | Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүрийн зураг төсөв, барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх /Төв, Алтанбулаг сум/   | 2024    | 2025   | 2,374.8               | 1,000.0       | 380.4      | 38.0                | -                        | 2024.03.07<br>2024.03.29<br>2024.04.25<br>2024.05.22<br>2024.10.15 | 2024.11.29             | "ЗЗБ" ХХК                    | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.              |
| XV.2.1.7       | Түйн голын төмөр бетон гүүр, 64.75 у/м /Баянхонгор, Богд сум/   | 2024    | 2025   | 3,250.0               | 3,159.4       | 2,924.2    | 92.6                | 90.9                     | 2023.12.28<br>2024.03.13   | 2024.04.30             | "Их богд зам" ХХК            | Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2024.10.31-ний өдрийн 06/001/24 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээлгэн өгсөн.   |
| XV.2.4         | IV. ТЭЗҮ  |         |        | 28,600.0              | 28,600.0      | 28,600.0   | 100.0               |                          |  |                        |                              |  |
|                | Шинэ  |         |        | 28,600.0              | 28,600.0      | 28,600.0   | 100.0               |                          |  |                        |                              |  |
| XV.2.4.1       | "Өөдөө тэмүүлэх Монгол" ган татлагат гүүрэн байгууламжийн урьдчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улаанбаатар, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээс Хүрхрэн ам хүртэл/ | 2024    | 2024   | 28,600.0              | 28,600.0      | 28,600.0   | 100.0               |                          |  |                        |                              | Зам, тээврийн сайдын 2024 оны А/188 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулсан. Төндөрийн баримт бичиг боловсруулж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.3           | Тээвэр  |         |        | 19,327.0              | 6,983.1       | 4,983.1    | 71.4                | 40.2                     |  |                        |                              |  |
| XV.3.1         | I. Барилга байгууламж   |         |        | 18,327.0              | 5,983.1       | 4,983.1    | 83.3                | 42.8                     |  |                        |                              |  |
|                | Шилжих  |         |        | 15,077.1              | 5,983.1       | 4,983.1    | 200.0               | 56.1                     |  |                        |                              |  |
| XV.3.1.1       | Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/   | 2020    | 2024   | 10,484.2              | 4,983.1       | 4,983.1    | 200.0               | 56.1                     |  |                        |                              |  |


| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил                                       | Хугацаа |        | 2024 оны төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Санхүүжилт ийн хувь | Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь | Тендер зарласан огноо  | Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар  |
|----------------|---|---------|--------|-----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------|------------------------------|--|
|                |   | Эхлэх   | Дуусах |                       |               |            |                     |                          |  |                        |                              |  |
| XV.3.1.1.1     | Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ төслийн Багц-1                | 2020    | 2024   | 5,429.0               | 1,343.6       | 1,343.6    | 100.0               | 86.6                     | 2020.04.22   | 2020.06.19             | "Биг монголиа Билдинг" ХХК   | Барилга угсралтын ажил 86.6 хувьтай хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. |
| XV.3.1.1.2     | Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ төслийн Багц-2                | 2020    | 2024   | 5,055.2               | 3,639.5       | 3,639.5    | 100.0               | 23.2                     | 2024.03.01   | 2024.09.09             | "Барилга эрч" ХХК            | Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.           |
| XV.3.1.2       | Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/                       | 2022    | 2025   | 4,592.9               | 1,000.0       |            | -                   |                          | 2022.02.10<br>2022.03.23<br>2022.09.06<br>2023.04.20<br>2023.07.17 | 2023.10.16             |                              | Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт эрх шилжсэн. Тендерт шалгарсан компанитай 2023 онд гэрээ байгуулсан боловч 2024 онд гэрээ цуцалсан.  |
|                | Шинэ  |         |        | 3,249.9               | -             | -          |                     |                          |  |                        |                              |  |
| XV.3.1.3       | Зорчигч тээврийн авто үйлчилгээний төвийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/         | 2024    | 2026   | 3,249.9               | -             |            |                     |                          | 2024.02.15<br>2024.04.12   | 2024.05.29             | "Мөрөн-Алтай" ХХК            | Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.                              |
| XV.3.2         | II. Их засвар   |         |        | 1,000.0               | 1,000.0       |            | -                   | -                        |  |                        |                              |  |
|                | Шинэ  |         |        | 1,000.0               | 1,000.0       |            | -                   | -                        |  |                        |                              |  |
| XV.3.2.1       | Нийтийн тээврийн автобусны буудлын тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2024    | 2024   | 1,000.0               | 1,000.0       |            |                     |                          | 2024.05.17   | 2024.07.03             | "Ачлалт төмөр хэлхээ" ХХК    | Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.  |

Хянасан:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  Т.Сумъяа

Боловсруулсан:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн шинжээч

 Н.Баярсайхан