

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2024 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2024.01.01-2024.08.31/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			2,757,074.4	612,006.6	152,040.8	24.8	30.6				
XV.1	Авто зам			2,691,038.9	592,988.4	150,479.4	25.4	30.8				
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			2,682,249.5	591,796.8	150,479.4	25.4	30.6				
	Шилжих			1,187,446.4	247,722.8	123,703.1	49.9	47.6				
XV.1.1.1	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2024	5,741.2	212.0		-	92.6	2019.04.30	2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 92.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2024	10,925.7	977.0		-	90.8	2019.04.03	2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/	2019	2024	1,939.8	158.1		-	90.7	2019.04.19	2019.06.05	"МАЗ" ХХК	Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 90.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.4	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2025	52,102.0	4,000.1		-	59.8	2019.02.27 2019.06.03 2023.04.03 2023.05.05	2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 59.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.5	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2025	52,363.7	100.0	2,816.7	2,816.7	97.3	2021.05.03 2021.07.19 2021.10.06	2022.03.16	"Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс пинанс" ХХК-ийн түншлэл	Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 97.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.6	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай, Батцэнгэл сум/	2019	2025	71,070.5	14,705.9	10,259.0	69.8	92.2	2019.05.28 2019.07.02 2019.10.25	2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 92.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжлтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шагдарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.7	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2024	1,575.0	159.0		-	89.6	2020.06.05	2020.07.27	"Даймонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.8	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2024	2,057.1	311.6		-	79.2	2019.05.21	2019.07.17	"Өлзий хутагийн наран" ХХК	Дундговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Багц-1 буюу Авто замын барилга угсралтын ажил 79.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.9	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2024	2,025.0	254.5		-	89.3	2019.04.19	2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 89.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.10	Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2024	866.9	91.0		-	89.5	2019.04.01 2019.05.02 2019.09.05 2019.10.03	2019.10.25	"Занги харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.5 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.11	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2024	1,977.4	621.8	101.0	16.3	68.6	2020.03.24 2020.05.21	2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 63.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.12	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.3 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2024	10,398.2	3,686.7		-	56.8	2021.03.05	2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил 56.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.13	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2024	962.6	94.6		-	90.2	2020.04.27	2020.06.09	"Кеналхап" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 90.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.14	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2024	1,599.3	743.1	70.1	9.4	53.5	2020.03.27 2020.05.22 2020.06.26 2020.12.07 2020.12.30	2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 49.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.15	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2024	2,157.5	1,525.9	757.2	49.6	54.9	2021.05.24 2021.06.24 2021.07.30 2021.08.16 2021.08.25	2021.09.24	"Авто-агро" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 54.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.16	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2024	2,963.8	832.8		-	11.1	2021.08.13	2021.10.22	"Ди вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 11.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.17	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2025	3,607.5	1,656.5		-	38.9	2021.03.29 2021.05.21	2021.08.17	"Пи Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 38.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Гэрээ цуцалсан. Орон нутагт эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.18	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2024	9,051.8	1,243.1	1,229.1	98.9	100.0	2021.03.26 2021.07.09 2021.11.08 2021.12.22	2022.01.10	"Анандын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн 2022.11.28-ны өдрийн 01/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.19	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2024	9,964.3	5,201.2		-	46.5	2022.01.28	2022.03.09	"Түмдэлгэрэх" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 46.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.20	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2024	7,995.2	3,380.7		-	80.6	2021.12.30 2022.01.31	2022.04.04	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 80.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжлтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер, шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.21	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2025	84,892.6	20,892.6	7,838.0	37.5	16.1				
XV.1.1.21.1	Баян-Уул сумаас Цагаан давааны өвөр хүртэлх 24.0 км хатуу хучилттай авто зам, Бага Үйлсийн голын 10.64 урт метр гүүр, Үйлсийн голын 20.84 урт метр гүүр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх, шилэн кабел зөөх ажил /Багц 1/	2022	2025	33,993.2	8,366.0	4,579.0	54.7	22.9	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.30	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 22.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.21.2	Цагаан давааны өврөөс Ульхан боомт хүртэлх 26.0 км хатуу хучилттай авто зам, Зүрх голын 20.84 урт метр гүүр, Сэрүүн голын 18.84 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 10.64 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 18.84 урт метр гүүр барих ажил /Багц 2/	2022	2025	50,899.3	12,526.6	3,259.0	26.0	11.5	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.31	"Дашин" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 11.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.22	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2026	187,003.4	27,500.0	20,417.2	74.2	22.2				
XV.1.1.22.1	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM0+000-KM31+000) хүртэлх 31.0 км авто зам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх ажил /Багц 1/			42,600.8	6,248.4	4,769.3	76.3	14.3	2023.01.27 2023.05.18 2023.07.28 2023.08.21 2023.09.29	2023.12.27	"ЗБИБ" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 14.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.22.2	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM31+000-KM62+000) хүртэлх 31.0 км авто замын ажил /Багц 2/			44,658.9	6,572.4	6,082.1	92.5	37.5	2023.01.27 2023.06.16	2023.08.09	"Анандын зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 37.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.22.3	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM62+000-KM92+000) хүртэлх 30.0 км авто замын ажил /Багц 3/			44,653.0	6,571.6	3,741.6	56.9	15.9	2023.01.27	2023.05.31	"Рун Хэ Жиу Жеу констракшн инженеринг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 15.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XV.1.1.22.4	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM92+000-KM124+500) хүртэлх 32.5 км авто зам, KM93+815 дээрх 12.84 урт метр гүүрийн ажил /Багц 4/			55,090.7	8,107.6	5,824.2	71.8	20.8	2023.01.27 2023.06.16	2023.08.09	"Их монгол барилга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	2022	2025	75,380.7	18,200.8	4,901.8	26.9	37.7				
XV.1.1.23.1	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-1			67,060.8	16,149.9	4,191.9	26.0	37.6	2022.01.28	2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 37.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23.2	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-2			8,319.9	2,050.9	709.9	34.6	38.9	2023.02.28	2023.04.28	"Монгол зам групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил 38.9 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.24	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2025	32,090.2	15,518.8	2,383.7	15.4	60.9	2021.12.22 2022.04.14 2022.05.24 2022.06.17	2022.08.09	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажил 60.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.25	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,337.9	3,086.7	916.6	29.7	42.2	2021.12.30 2022.02.23 2022.03.28	2022.05.10	"Даблюэ экспи" ХХК	Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 42.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.26	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	2026	185,396.8	32,105.7	27,753.1	86.4	39.3				
XV.1.1.26.1	A0301 авто замаас Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 1			42,263.3	7,040.9	7,035.9	99.9	39.0	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14	2022.05.18	"Туулын гүүр далай" ХХК, "Үри констек" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 39.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.26.2	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Угтаалцайдам сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 2			24,226.2	4,036.0	3,731.8	92.5	42.4	2022.01.11	2022.03.09	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 42.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.26.3	Угтаалцайдам сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3			36,328.8	6,052.2	6,052.2	100.0	42.7	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.18	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 42.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.26.4	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайдам сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4			82,578.5	14,976.6	10,933.2	73.0	37.1	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 37.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.27	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2025	11,402.1	5,914.1	2,372.3	40.1	44.3	2022.01.14 2022.03.10	2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 44.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.28	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2025	53,709.0	17,629.8	11,934.2	67.7	67.0	2022.01.03	2022.03.07	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 67.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.29	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2025	41,635.9	13,012.2	6,090.0	46.8	77.3	2021.12.28 2022.02.23	2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 77.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.30	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2022	2025	67,941.3	10,973.0	9,343.7	85.2	42.6				
XV.1.1.30.1	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/-ын эхний багц буюу 32.833 км авто замын ажил			48,895.6	5,935.3	5,462.2	92.0	49.0	2022.01.28 2022.04.14	2022.05.30	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 49.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.30.2	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/-ын хоёрдугаар багц буюу 15.92 км авто замын ажил			19,045.7	5,037.7	3,881.5	77.0	26.1	2023.02.28	2023.04.28	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 26.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2025	39,452.7	20,135.1		0.0	41.5	2022.02.28 2022.05.27	2022.07.10	"ЗЗБ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 41.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.32	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	151,859.4	22,798.6	14,519.3	63.7	58.0				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.32.1.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын эхний хэсэг			57,082.9	5,209.2	5,209.2	100.0	69.6	2022.01.28	2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.32.1.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын хоёр дахь хэсэг			23,751.9	2,738.5	2,738.5	100.0	53.2	2023.02.28	2023.04.25	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 53.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.32.2.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын эхний хэсэг			52,046.1	10,888.1	6,151.6	56.5	56.4	2022.01.28 2022.03.03 2022.04.14 2022.05.05	2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 56.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.32.2.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын хоёр дахь хэсэг			18,978.5	3,962.9	420.2	10.6	33.4	2023.02.28	2023.04.28	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 33.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	<i>Шинэ</i>			<i>1,494,803.1</i>	<i>344,073.9</i>	<i>26,776.3</i>	<i>7.8</i>	<i>6.1</i>				
XV.1.1.33	A0302 авто замаас Хайрхандулаан сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.2 км /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/	2024	2025	2,693.7	2,154.9	803.1	37.3	80.6	2024.02.22	2024.04.17	"Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.34	Авто зам авто зогсоол /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг 1, 3 дугаар хороо/	2024	2025	4,200.0	2,700.0		-	-	2024.02.02 2024.03.25 2024.04.30	2024.06.14	"Багануур АЗЗА" ТӨХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.35	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2024	2026	3,800.0	1,000.0		-	-	2024.04.18 2024.05.16	2024.06.14	"Хэт рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.36	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5 дугаар баг/	2024	2025	4,986.0	2,493.0		-	-	2024.05.09	2024.06.14	"Цахимбар инженеринг" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж нээхэд 1 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, шалгарсан гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжлтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.37	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2025	34,547.8	16,273.9		-		2024.03.26 2024.05.01			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн ба 10 багц болгон тендер зарласан. 9 багц тендерийг нээж, үнэлээд 7 оролцогчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2 тендерийг үнэлж байна.
XV.1.1.38	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2024	2025	3,900.0	3,450.0	1,122.6	32.5	31.0	2024.01.17 2024.02.14	2024.04.03	"Чандмань тал" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.39	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2024	2026	9,444.6	2,833.4	850.0	30.0	9.0	2024.03.22 2024.05.08	2024.06.10	"Жинчингранд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж нээхэд 1 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлэхэд шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. Тендерийг үнэлж "Жинчингранд" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XV.1.1.40	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2024	2026	15,611.6	4,683.5		-		2024.01.29 2024.03.22 2024.04.16 2024.05.10	2024.07.19	"Бумбат даваа" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас тендер зарласан боловч Засгийн газрын 26-р тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажилгааны газарт хэрэгжүүлж, тендер зарласан. Тендер зарлаж нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. Үнэлж "Бумбат даваа" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.41	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2024	2025	4,276.7	3,956.8		-	30.0	2024.02.05	2024.03.25	"Монгол зам групп" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан
XV.1.1.42	Баруун босоо тэнхлэгийн авто замаас Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 63.5 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2024	2026	70,105.1	8,500.0		-		2024.01.12 2024.02.28 2024.05.02 2024.05.27 2024.07.18			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны А/189 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер зарлаж, 2024.02.14-д нээхэд 1 оролцогч Shaanxi Baihuasheng constuction LLC санал ирүүлсэн боловч шаардлага ханаагүй тул хүчингүй болсон. Дахин зарласан ба 2023.03.21-д нээсэн. Шаардлага хангасан материал ирээгүй тул тендер хүчингүй болсон. Дахин зарлаж 2024.06.17-д нээсэн, 2 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж шаардлага хангаагүй тул хүчингүй болсон. Дахин тендер зарлаж, Shaanxi Baihuasheng construction LLC -д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.43	Баруун тойруугийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2024	2026	3,602.0	1,080.6		-	-	2023.12.28	2024.02.27	"Жол" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.44	Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9 км, гүүр, 24 у/м /Сүхбаатар, Баруун-Урт, Сүхбаатар сум/	2024	2025	11,146.9	5,573.5		-	15.0	2024.03.02	2024.05.07	"Монгол зам групп" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.45	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/	2024	2026	13,338.9	4,001.7	1,835.9	45.9	13.8	2023.12.28 2024.02.19	2024.04.08	"Алтайрүүд" ХХК, "Тоёо" ХХК-ийн түншлэл,	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжлтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.46	Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 80 км /Өмнөговь, Баяндалай, Гурвантэс сум/	2024	2025	16,776.3	8,388.2		-					Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Захиалагчаас зураг төслийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн. Нэршил залруулах шаардлагатай. Сангийн яаманд чиглэл хүссэн албан бичиг хүргүүлсэн.
XV.1.1.47	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/	2024	2026	66,766.5	6,161.7		-					
XV.1.1.47.1	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (KM0+000-KM25+000) хүртэлх 25.0 км авто замын ажил, цахилгааны ажил, 60 у/м гүүрийн ажил буюу Багц-1			30,042.9	2,800.0		0.0	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.06.20	"Бридж бюлдинг" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.	
XV.1.1.47.2	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (KM25+000-KM54+176) хүртэлх 29.18 км авто замын ажил буюу Багц-2			36,723.6	3,361.7		0.0	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.08.15	"Их харгуйн зам" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.	
XV.1.1.48	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/	2024	2026	216,979.6	22,000.0		-					

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.48.1	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1 дүгээр ээлжийн ПК0+000-ПК41+500 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, ЦДАШ-ын ажил, гадна холбооны ажил буюу Багц-1			46,019.0	5,500.0		0.0		2024.03.27 2024.05.20	2024.06.26	"Танкштелле" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.48.2	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1-р дүгээр ээлжийн ПК41+500-ПК83+000 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Дархан сум хүртэлх 2.616 км авто замын ажил буюу Багц-2			48,537.8	5,500.0		0.0		2024.03.27 2024.05.20	2024.06.27	"Ганбүрд" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.48.3	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р ээлжийн ПК83+000-ПК128+000 хоорондох 45.0 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Баянмөнх сум хүртэлх 1.4 км авто замын ажил, Баянмөнх сум доторх 1.5 км авто замын ажил буюу Багц-3			47,411.9	5,500.0		0.0		2024.03.27 2024.05.20			Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарлана.
XV.1.1.48.4	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р ээлжийн ПК128+000-ПК174+053.468 хоорондох 46.05 км авто замын ажил буюу Багц-4			45,345.0	5,500.0		0.0		2024.03.27 2024.05.20			Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарлана.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжлтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.49	Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Булган/	2024	2025	13,374.1	6,687.1		-	-	2023.12.27 2024.04.05	2024.06.07	"Идэрширэгү" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Төндөрийг үнэлж шалгарсан гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XV.1.1.50	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2026	8,000.0	2,000.0		-		2024.05.08 2024.06.05		"Түвшин гэгээ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Засаг даргын захирамжаар 3 багц болгон хуваасан ба тендер зарласан. Төндөрийг нээж үнэлээд хүчингүй болсон тул дахин зарласан. "Түвшин гэгээ" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.51	Дүүргийн хатуу хучилттай авто зам, замын шинэчлэл, гүүрэн байгууламж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2024	2024	22,950.0	22,950.0		-	85.0	2024.04.11		"Нано эколог" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Засгийн газрын 480-р тогтоолоор нийслэлд шилжүүлсэн. Нийслэлийн засаг даргын 2024 оны А/246 дугаар захирамжаар Баянгол дүүрэгт эрх шилжүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.52	Ерөө сумын төвөөс Бугант чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 27.8 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2024	2025	11,890.8	5,945.4		-		2023.12.27 2024.03.14 2024.04.30 2024.06.07 2024.07.09		"Эрдэнэт суврага" ХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Төндөр зарлаж нээхэд 2 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, шаардлага хангаагүй тул хүчингүй болсон. Төндөрийг дахин зарласан. Хүчингүй болсон тул дахин зарласан ба 2 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, "Эрдэнэт суврага" ХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.53	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/	2024	2026	59,344.3	15,000.0		-	-				
XV.1.1.53.1	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 1 дүгээр хэсгийн 27.42 км авто замын ажил буюу Багц-1			27,690.1	7,000.0		0.0	-	2023.12.27 2024.03.25	2024.05.31	"Наранбулаг хан" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.53.2	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 2 дугаар хэсгийн 28.745 км авто замын ажил буюу Багц-2			31,654.2	8,000.0		0.0	-	2023.12.27 2024.03.25	2024.06.24	"Тэлшт плант" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.54	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 127.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/	2024	2026	263,595.4	25,000.0		-		2024.04.30			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Зураг төсвийг хүргүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.55	Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт /Ховд, Зэрэг, Мянгад, Буянт, Ховд, Чандмань, Архангай, Өгийнуур сум/	2024	2025	3,000.0	2,000.0		-		2024.08.01 2024.08.27			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2024 оны 120 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн ба 7 багц ажил зарласнаас 3 багц гэрээ байгуулсан. 4 багц дахин зарласан. Тендер хүлээн авч байна.
XV.1.1.56	Нутгийн зам төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Булган, Буянт сум/	2024	2025	22,661.8	9,577.1	4,185.6	43.7	63.7				
XV.1.1.56.1	Ховд аймгийн Булган сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, цахилгаан дулааны ажил шилжүүлэх, зөөх ажил буюу Багц 1			6,079.1	6,050.3	3,685.6	60.9	86.8	2024.01.12	2024.02.23	"Оффреүд таван богд" ХХК	Барилга угсралтын ажил 86.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.56.2	Ховд аймгийн Буянт сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын ажил буюу Багц 2			4,410.0	3,480.7	500.0	14.4	30.8	2024.02.02	2024.03.12	"Өсөн дэвжих зам" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XV.1.1.56.3	Нутгийн зам төсөл Багц 3			12,172.7	46.1		-					
XV.1.1.57	Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	2024	2026	7,000.0	2,000.0		-		2024.01.29 2024.03.25	2024.05.29	"Бумбат даваа" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.58	Сумын доторх болон улсын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төв, Баяндэлгэр сум/	2024	2025	2,110.7	1,000.0	526.5	52.7	25.0	2024.02.16	2024.03.25	"Дэд бүтэц консалт" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.59	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл, 2.15 км /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2024	2026	4,755.7	1,000.0		-		2024.04.19	2024.06.14	"Борхойн зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Засгийн газрын 26-р тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж нээхэд 1 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, "Борхойн зам" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.60	Сумын төвийн доторх 1.5 км хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хайрхан сум/	2024	2025	1,500.0	500.0	500.0	100.0	33.4	2024.02.29	2024.05.08	"Трүй реүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.61	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2024	2026	4,741.0	1,200.0	325.0	27.1	-	2024.01.31	2024.03.18	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XV.1.1.62	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Асгат сум/	2024	2026	4,259.0	1,277.7		-	-	2024.02.05 2024.03.20 2024.04.24	2024.06.18	"Алсын шар зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж 2024.02.28-д нээхэд 1 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлэхэд шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. Тендер нээхэд 2 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, "Алсын шар зам" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XV.1.1.63	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Дөргөн сум/	2024	2024	1,500.0	1,500.0	503.1	33.5	35.0	2024.01.11 2024.02.22	2024.04.08	"МАЗ" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.64	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам 1.7 км /Төв, Эрдэнэ сум/	2024	2024	363.2	363.2		-	100.0	2024.05.20	2024.06.20	"Тэгш ундрам зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Өмнөх онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн ажил бөгөөд үлдэгдэл хөрөнгө нь энэ төсөвт баталсан тул тендер зарлагдахгүй.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.65	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Булган сум/	2024	2025	2,554.7	1,277.4		-		2024.02.27	2024.04.30	"Саруул харгуй" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.66	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Цахир сум/	2024	2025	2,554.7	1,277.4		-		2024.02.28	2024.04.10	"Эвт-Уул" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/	2024	2025	1,500.0	750.0		-		2024.02.16 2024.03.12 2024.04.18 2024.05.28 2024.06.24 2024.07.31		"Мажестик солюшн рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлахад 1 ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул хүчингүй болж, дахин зарласан. Мөн 1 ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул хүчингүй болж, дахин зарласан. "Мажестик солюшн рөүд" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	2024	2026	1,500.0	450.0		-		2024.02.29 2024.04.02 2024.04.24 2024.05.28 2024.06.24			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлахад нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул хүчингүй болж, дахин зарлаж нээхэд 1 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. "Авто замын машин механизм" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.69	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2024	2026	10,006.8	3,002.0	900.6	30.0	9.0	2024.03.20 2024.05.24	2024.06.11	"Жинчингранд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр зарлаж нээхэд 1 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, "Жинчингранд" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.70	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/	2024	2026	2,200.0	660.0		-		2024.03.05 2024.04.24 2024.06.04 2024.07.16			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөрийг зарлахад 1 ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул хүчингүй болж дахин зарласан. Дахин зарлаж мөн хүчингүй болсон. Дахин зарласан. "Авто замын машин механизм" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.71	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/	2024	2025	3,200.0	1,600.0		-		2024.02.15	2024.04.02	"Гранд рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.72	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Баянтал сум/	2024	2025	4,673.1	2,336.6	1,398.9	59.9	30.3	2024.02.01	2024.03.06	"Аасгалдай" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2024	2026	5,322.1	1,596.6		-		2024.01.12 2024.02.09	2024.03.22	"Эвт-Уул" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2024	2026	5,685.3	1,000.0	300.0	30.0	-	2024.02.01	2024.03.18	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Урьдчилгаа санхүүжилт олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сум/	2024	2026	4,739.0	1,421.7		-	-	2024.03.21	2024.05.07	"Дагинас хайрхан" ХХК, "АНДА рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 0.8 км /Булган, Хутаг-Өндөр сум/	2024	2024	600.0	600.0	261.9	43.6	49.0	2024.03.05	2024.04.22	"Энх-Алтаргана" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.77	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, 2.8 км /Дорнод, Хэрлэн сум, Лхамжавын гудамж/	2024	2025	9,100.0	6,030.0	2,413.8	40.0	27.6	2024.01.17	2024.04.08	"Чандмань тал" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.78	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн улсын чанартай төв хатуу хучилттай авто замаас Идэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 12.06 км /Завхан, Идэр сум/	2024	2026	16,846.9	3,000.0		-		2024.02.05 2024.03.04 2024.04.01 2024.04.25 2024.06.24 2024.08.14			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж 2024.02.29-д нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан ба мөн шаардлага хангасан оролцогч гараагүй тул дахин зарласан. Үнэлэхэд шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.79	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/	2024	2026	46,659.1	6,840.3		-		2023.12.28 2024.03.21 2024.05.03 2024.07.01 2024.08.28			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж нээхэд 3 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. Тендер хүлээн авч байна. Хүчингүй болсон тул дахин зарласан.
XV.1.1.80	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2024	2026	70,206.3	8,103.2		-	-				
XV.1.1.80.1	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/-ын 1-р хэсгийн 21.42 км авто зам, 24.7 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Багц-1			35,108.5	4,103.2		-		2024.03.25	2024.06.03	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.80.2	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/-ын 2-р хэсгийн 21.88 км авто замын ажил, холбооны ажил буюу Багц-2			35,097.8	4,000.0		-				"Түм-Арвижих" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Багц 2 хүчингүй болсон. Тендер зарласан ба үнэлж "Түм-Арвижих" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.81	Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 92.13 км /Орхон, Дархан-Уул, Төв/	2024	2025	16,139.0	8,069.5		-		2024.02.05 2024.04.16 2024.05.13 2024.06.20 2024.08.06			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас тендер зарласан боловч Засгийн газрын -ын 26-р тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажилгааны газарт хэрэгжүүлсэн. Тендерийг зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. Тендер хүлээн авч үнэлэхэд шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.82	Улаангом-Тэс хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Увс/	2024	2026	4,670.5	1,600.0		-		2024.05.22	2024.06.20	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер зарласан.
XV.1.1.83	Улиастай сумын Чигэстэй багийн явган болон дугуйн зам, 3.9 км /Завхан, Улиастай сум/	2024	2026	2,545.2	503.5		-	-	2024.04.23	2024.06.14	"ЗОСК" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж нээхэд 1 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, "ЗОСК" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XV.1.1.84	Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Сэлэнгэ, Хушаат сум/	2024	2025	2,450.0	1,225.0		-		2024.02.01 2024.03.22 2024.04.16 2024.05.07		"Ноблероуд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.85	Улсын чанартай авто замыг Шарга сумтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 23.0 км /Говь-Алтай, Шарга сум/	2024	2026	34,500.0	3,000.0		-					Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас тендер зарласан боловч Засгийн газрын -ын 26-р тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажилгааны газарт хэрэгжүүлэхээр болсон. Зураг төсөвгүй тул тендер зарлаагүй.
XV.1.1.86	Хамарын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 20.0 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2024	2025	12,432.4	6,216.2		-	-	2023.12.27 2024.03.22	2024.05.16	"Борхойн зам" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.87	Хар үзүүр, Ховд голын төмөр бетон гүүр, 217 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 0.4 км /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/	2024	2026	9,165.7	1,249.7		-	14.0	2023.12.28	2024.02.26	"Жол" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.88	Хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/	2024	2025	2,781.2	1,390.6	1,390.6	100.0	50.0	2024.02.01	2024.03.25	"Си Эйч Би энд Коллеги" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 50 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.89	Хатуу хучилттай авто зам, 4.1 км /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2024	2026	6,172.7	1,851.8	936.7	50.6	30.9	2024.02.08	2024.05.31	"Их хайрханы харгуй" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.90	Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/	2024	2026	49,859.3	5,539.9		-	4.2	2024.01.12 2024.02.28	2024.04.12	"Тоёо" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.91	Хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дарви сум/	2024	2026	32,580.5	5,027.9		-		2024.01.11 2024.02.16 2024.03.20 2024.05.02	2024.06.06	"ГЦЦЭ" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.92	Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2024	2026	54,472.5	16,341.7	7,369.2	45.1	14.8	2023.12.28	2024.03.06	"Гангүүр" ХХК, "Хөвчийн зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 14.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.93	Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/	2024	2026	26,000.0	7,100.0		-	-	2023.12.27 2024.04.02	2024.05.29	"Саруул харгуй" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.94	Чойбалсан хот доторх хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл, сайжруулалт /Дорнод, Хэрлэн сум/	2024	2025	9,153.8	4,319.9		-	13.1	2024.01.23 2024.03.06	2024.04.23	"Мянган тэмүүлэл" ХХК, "Эм Эн Эйч Инженеринг" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.95	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Өвөрхангай/	2024	2025	17,994.3	8,997.2		-	11.3	2024.04.25	2024.06.14	"Хулжийн голын зам" ХХК	Авто замын барилга угсралтын ажил 11.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.96	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Мандалговь-Чойр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Дундговь/	2024	2025	17,994.3	8,997.2		-		2024.05.08 2024.06.24 2024.08.01			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж нээхэд 1 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, хүчингүй болсон тул дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.97	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Чойр-Их залаат овооны ар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Говьсүмбэр/	2024	2025	17,994.3	7,997.2		-	-	2024.04.25	2024.06.26	"Хүслэнт бүтээмж" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.98	Шарын гол сумаас Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай 41.0 км авто замын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2024	2026	14,868.7	4,000.0		-	10.8	2024.01.30 2024.03.13	2024.04.25	"Анандын зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.99	Шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2025	9,723.0	4,861.5	1,152.7	23.7	12.1	2023.12.27 2024.03.14	2024.05.17	"Огторгуйн бүтээл" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.100	Шинэ тосгоны гүүрнээс-Нисэхийн 11 дүгээр гудамж хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2024	2025	1,047.1	500.0		-		2024.01.29 2024.02.21 2024.03.18 2024.04.11 2024.05.06 2024.05.28 2024.06.20 2024.07.16 2024.08.15			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж нээхэд нэг ч оролцогч байхгүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээж, хүчингүй болсон тул дахин зарласан. Шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. Хүчингүй болсон тул дахин зарласан.
XV.1.1.101	Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/	2024	2026	4,800.0	400.0		-	-	2024.02.26	2024.04.16	"Алегротонер констракшн" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.102	Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээр хэсэг, 23.13 км /Баян-Өлгий/	2024	2026	46,888.9	11,688.6		-		2023.12.27 2024.03.23 2024.05.20	2024.07.31	"Чайна роуд энд бридж корпорэйшн" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.2	II. Их засвар			6,507.8	338.9		-	91.7				
	Шилжих			6,457.7	288.8		-	92.4				

Хуудийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.2.1	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2024	2,091.6	198.8		-	98.5	2020.05.20 2020.06.26 2020.08.19 2020.10.01	2020.11.19	"Голден дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 98.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.2	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2024	4,366.1	90.0		-	89.5	2020.04.15	2020.06.12	"Голд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.09.15-ны өдрийн № ЗБ-22/02 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
	<i>Шинэ</i>			50.1	50.1	-	-					
XV.1.2.3	Тал нуурын зам засвар /Баян-Өлгий, Толбо сум, 1 дүгээр баг/	2024	2024	50.1	50.1		-	-	2024.02.21	2024.03.29	"Баян сан зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.4	IV. ТЭЗҮ			2,281.7	852.7	-	-	11.6				
	<i>Шилжих</i>			731.7	352.7	-	-	35.4				
XV.1.4.1	Дүүргийн авто зам шинэчлэлийн зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2024	131.7	52.7		-	60.0	2021.03.09 2021.04.15	2021.06.28	"Жи Ар Си" ХХК	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан ирүүлсэн.
XV.1.4.2	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2024	600.0	300.0		-	30.0	2021.12.24 2022.03.04	2022.05.02	"Эн Би Си Си" ХХК	Гэрээний дагуу эхлэлтийн тайлан гаргаж хүлээлгэн өгсөн.
	<i>Шинэ</i>			1,550.0	500.0	-	-	-				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.4.3	Сумын төвийн их тойруу хатуу хучилттай авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2024	2024	450.0	450.0		-	-	2024.04.11	2024.06.06	"Ангад арвижих" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж нээхэд 6 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, "Ангад арвижих" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XV.1.4.4	Улаангом сумаас Тэс, Малчин, Хяргас, Зүүнговь, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун сумд хүртэлх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс/	2024	2026	1,100.0	50.0		-	-	2024.04.23	2024.06.27	"Засмал зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.2	Гүүр			46,708.4	11,060.1	807.3	7.3	18.8				
XV.2.1	I. Барилга байгууламж			46,708.4	11,060.1	807.3	7.3	18.8				
	Шилжих			5,519.1	1,444.1	807.3	55.9	88.5				
XV.2.1.1	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2024	4,942.6	1,384.1	748.6	54.1	87.1	2021.03.25 2021.04.20	2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 87.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.2	Хангилцагийн голын модон гүүр, 38.5 у/м /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2024	576.5	60.0	58.7	97.8	99.8	2022.02.11 2022.03.22	2022.05.06	"Боб энерги констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
	Шинэ			41,189.3	9,616.0	-	-	68.6				
XV.2.1.3	Богд, Чигэстэйн голын төмөр бетон гүүр, 290.03 у/м /Завхан, Улиастай сум/	2024	2026	20,205.0	4,061.5		-	5.1	2024.04.26	2024.06.14	"ЗМЗ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер зарлаж нээхэд 3 оролцогч санал ирүүлснийг үнэлж, "ЗМЗ" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжлийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.2.1.4	Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2024	2026	8,928.0	1,000.0		-	-	2024.12.28 2024.02.28 2024.04.08	2024.06.05	"Эвт-Уул" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.5	Турууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Баруунтуруун сум/	2024	2026	6,431.5	1,929.5		-	13.0	2024.02.01	2024.03.22	"Гангүүр" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.6	Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүр /Төв, Алтанбулаг сум/	2024	2025	2,374.8	1,000.0		-		2024.03.07 2024.03.29 2024.04.25 2024.05.22			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендерийг зарлаж нээхэд санал ирүүлсэн оролцогч байхгүй тул дахин зарласан. Тендер хүчингүй болсон тул дахин зарласан.
XV.2.1.7	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 64.75 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2024	2025	3,250.0	1,625.0		-	50.5	2023.12.28 2024.03.13	2024.04.30	"Их богд зам" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.3	Тээвэр			19,327.0	7,958.2	754.1	9.5	49.1				
XV.3.1	I. Барилга байгууламж			18,327.0	6,958.2	754.1	10.8	54.2				
	Шилжих			15,077.1	5,983.2	754.1	12.6	86.6				
XV.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2024	10,484.2	4,983.2	754.1	15.1	86.6	2020.04.22	2020.06.19	"Биг монголиа Билдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 86.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.3.1.2	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2025	4,592.9	1,000.0		-		2022.02.10 2022.03.23 2022.09.06 2023.04.20 2023.07.17	2023.10.16		Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт эрх шилжсэн. Тендерт шалгарсан компанитай 2023 онд гэрээ байгуулсан боловч 2024 онд гэрээ цуцалсан.
	Шинэ			3,249.9	975.0	-	-					
XV.3.1.3	Зорчигч тээврийн авто үйлчилгээний төвийн барилга /Говь-Алтай, Есенбулаг сум/	2024	2026	3,249.9	975.0		-	-	2024.02.15 2024.04.12	2024.05.29	"Мөрөн-Алтай" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэхээр эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.3.2	II. Их засвар			1,000.0	1,000.0	-	-	-				
	Шинэ			1,000.0	1,000.0	-	-	-				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		2024 оны төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.3.2.1	Нийтийн тээврийн автобусны буудлын тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2024	2024	1,000.0	1,000.0				2024.05.17	2024.07.03	"Ачлалт төмөр хэлхээ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.

Хянасан:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн дарга



Н.Цэвэлмаа

Боловсруулсан:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн шинжээч



Н.Баярсайхан

