

Авто замын салбарт 2019 онд Улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламж, төр, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл

2019.09.05-ны байдлаар

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал	Гүйцэтгэгч компани	Зөвлөх компани	Эхлэх, дуусах хугацаа	Өмнөх 7 хоногт (%)	Энэ 7 хоногт (%)	Өсөлт (%)
1. Он дамжин хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээнүүд:							
1.1 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнүүд:							
1	Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто зам	"Жиансу Жунжиан Жианшин" ХХК	"Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ	2013.06.27-2018.10.30	97.5%	97.5%	0.0%
2	Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127.1 км хатуу хучилттай авто зам	"Хурдны зам" ХХК	"Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ	2012.06.04-2018.10.30	99.2%	99.2%	0.0%
3	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 27 км хатуу хучилттай авто зам	"Хансуун зам" ХХК	"Ар Си Эс Си" ХХК	2013.06.14-2019.10.30	99.0%	99.0%	0.0%
4	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	"НКВ" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.05.18-2019.10.01	100.0%	100.0%	
5	Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	"ЗЗБ" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.05.14-2019.10.31	92.0%	93.0%	1.0%
6	Согоогийн голын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	"Жол" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.06.15-2019.10.30	100.0%	100.0%	
7	Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.07.25-2019.10.31	100.0%	100.0%	0.0%
8	Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/ 0.4 км 16 у/м	"ЗЗБ" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.07.10-2019.10.30	100.0%	100.0%	
9	Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт сум/	"Их богд зам" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.10.05-2019.10.30	55.0%	56.0%	1.0%
10	Туул зөрлөг орчмын төмөр замын доорх автомашины нүхэн гарц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	"Туулын гүүр далай" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.05.21-2019.07.01	88.0%	91.0%	3.0%

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал	Гүйцэтгэгч компани	Зөвлөх компани	Эхлэх, дуусах хугацаа	Өмнөх 7 хоногт (%)	Энэ 7 хоногт (%)	Өсөлт (%)
11	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	"ЗМЗ" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.07.28 2019.10.30	87.0%	87.6%	0.6%
12	Гэр бүл, ёслолын ордон хүртэлх авто замын гүүр, авто зогсоол /УБ, Баянгол дүүрэг/	"Ди Ди Эм Эс " ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.07.16	100.0%	100.0%	
13	Наадамчдын замын уулзвараас Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	"Бумбат даваа" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.07.10 2018.10.31	96.0%	96.0%	0.0%
14	Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	"Монгол зам групп" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.11.13 2019.11.15	65%	80%	15.0%
15	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	"Жол" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2018.08.07 2019.11.15	88%	90%	2.0%
16	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	"Оч наран" ХХК	"ЗТХТ"ТӨҮГ	2018.11.12 2019.11.15	33%	33.0%	0.0%

1.2. Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнүүд:

17	Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км хатуу хучилттай авто зам	"Шанхай Констракшн Групп" ХХК	"Гуанжоу Ванан Констракшн Супервишн" ХХК	2016.04.15- 2019.10.30	100.0%	100.0%	
18	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто зам	"Шинжиан Бэйшин Роуд энд Бридж Групп" ХХК	"Гуанжоу Ванан Констракшн Супервишн" ХХК	2016.04.15- 2019.10.30	100.0%	100.0%	
19	Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн Олон улсын шинэ нисэх буудал чиглэлийн 32.226 км хурдны авто зам	"Чайна Тэйсэжү Сивил Инженеринг Групп" ХХК	"Гуанжоу Ванан Констракшн Супервишн" ХХК	2015.08.04- 2019.10.30	100.0%	100.0%	
20	Багц 1: Хашаатын даваа-Шургын гүүр чиглэлийн 50 км	"Чайна Хуаши Энтерпайрзис Лимитед" ХХК	БНЭУ-ын "Ай Си Ти" ХХК	2015.08.30- 2018.10.30	100.0%	100.0%	
21	Багц 2: Шургын гүүр-Ховд чиглэлийн 53.9 км	"Эйч Кей Би Интернэйшнл Холдинг" ХХК	БНЭУ-ын "Ай Си Ти" ХХК	2015.08.30- 2018.10.30	100.0%	100.0%	

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал	Гүйцэтгэгч компани	Зөвлөх компани	Эхлэх, дуусах хугацаа	Өмнөх 7 хоногт (%)	Энэ 7 хоногт (%)	Өсөлт (%)
22	Баруун босоо тэнхлэгийн авто замаас Мөст сум хүртэлх 20.3 км хатуу хучилттай авто зам	"Хотгор зам" ХХК		2020.10.30	63.8%	67.4%	3.6%
23	Багц 3: Хашаатын даваа-Толбо сум чиглэлийн 60 км	"Чайна Хуаши Энтерпайрзис Лимитед" ХХК	БНЭУ-ын "Ай Си Ти" ХХК	2015.08.30-2019.09.30	86.3%	87.2%	0.9%
1.3. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд барих-шилжүүлэх нөхцөлөөр концессын гэрээгээр хэрэгжих төсөл, арга							
24	Сонгино-Хяргас нуурын зүүн хаяа чиглэлийн 135.5 км хатуу хучилттай авто зам /Концесс/	"Шинжиан Шинфа" ХХК	"Ар Си Эс Си" ХХК	2017.02.03-2018.11.30	94.0%	94.0%	0.0%
25	Тосонцэнгэлийн 4 замын уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км хатуу хучилттай авто зам.	"Монгол ЛЗ зам гүүр" ХХК	"Эм Си Пи Си жи ар" ХХК	2017.11.28-2019.10.31	95.4%	97.0%	1.6%
26	Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн замаас Өлзийт сум чиглэлийн 120 км хатуу хучилттай авто зам.	"Шинжиан Шинфа" ХХК	"Ар Си Эс Си" ХХК, "Ростов" ХХК-ийн түншлэл	2017.10.11-2019.10.30	20.0%	20.0%	0.0%
27	Баянхонгор-Алтай чиглэлийн 126.7 км хатуу хучилттай авто зам.	"Эрчим хүчний барилга угсралтын трест" ХХК	"Аварга зам" ХХК	2018.02.05-2019.12.01	36.0%	36.5%	0.5%
2. Шинээр эхлүүлэх төсөл, арга хэмжээнүүд:							
2.1 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнүүд:							
28	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/		-	2007-2019			
29	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	"Тотал инж" ХХК	-	2019-2020	-		
30	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	"Билэгт зам" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	49.00%	50.00%	1.00%
31	Орхон-Хишиг-Өндөр сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Булган/	"Наранбулаг хан" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	28.00%	30.00%	2.00%
32	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	"Эвт-Уул" ХХК, "ЗЗБ" ХХК -ийн түншлэл	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019.03.15-2019.10.30	14.00%	14.80%	0.80%

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал	Гүйцэтгэгч компани	Зөвлөх компани	Эхлэх, дуусах хугацаа	Өмнөх 7 хоногт (%)	Энэ 7 хоногт (%)	Өсөлт (%)
33	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	"Мотор сервис" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	32.00%	35.00%	3.00%
34	Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран баг/	"Түм дэлгэрэх" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	60.00%	75.00%	15.00%
35	Аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	"Жол" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	55%	60%	5%
36	Бодонч, Ангиртын голын төмөр бетон гүүр, 40 у/м /Ховд, Алтай сум/	Тоёо' ХХК	-	2019	0.00	1.00	1.00
37	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/		-	2018-2019	-		
38	Ноён сумаас Сухайт хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 20 км /Өмнөговь, Ноён сум/	"Даблюэ экс пи" ХХК, "Энх төгөл бэх" ХХК-иудын түншлэл	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019.05.14-2020.10.30	77.00%	77.00%	0.00%
39	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн аялал хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	"Наранбулагхан" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	65.00%	70.00%	5.00%
40	Онон голын төмөр бетон гүүр, 150.0 у/м /Хэнтий, Баян-Адарга сум/	"Гангүүр" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	50.00%	50.70%	0.70%
41	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	"Гангүүр" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	33.00%	33.20%	0.20%
42	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	"Жавхлан харгуй" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	30.00%	57.00%	27.00%
43	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	-	-	2019-2020	-		
44	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	"Төгс зам" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	24.00%	25.00%	1.00%
45	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	"Хөвчийн зам" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	55.00%	58.00%	3.00

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал	Гүйцэтгэгч компани	Зөвлөх компани	Эхлэх, дуусах хугацаа	Өмнөх 7 хоногт (%)	Энэ 7 хоногт (%)	Өсөлт (%)
46	"Улаанбаатар Палас"-ын хойд талын үерийн далан дагасан авто замыг 3 дугаар эмнэлгийн арын замтай холбох авто зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг 6 дугаар хороо/	"Алтан малгайт" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019	15%	16%	1%
47	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	-	-	2019-2020	30.00	35.00	5.00
48	Баянбүрдийн тойрог орчмын авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7,8,9,10,11 дүгээр хороо/	-	-	2019	-		
49	Гэр хорооллын дундах хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 22 дугаар хороо/	-	-	2019	-		
50	Дарь-Эхийн авто замын борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ, 3.2 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	-	-	2019	-		
51	Дүүргийн доторх авто зам, явган хүний зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	-	-	2019	-		
52	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	"Тэмүүн холдинг" ХХК	-	2019-2020	15%	30%	15%
53	Морингийн давааны хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	"Заабар" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	85.00%	88.00%	3.00%
54	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Буянт-Ухаа 21 дүгээр гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	"Ди Вай Кэй Ви" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	30.00%	40.00%	10.00%

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал	Гүйцэтгэгч компани	Зөвлөх компани	Эхлэх, дуусах хугацаа	Өмнөх 7 хоногт (%)	Энэ 7 хоногт (%)	Өсөлт (%)
55	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо /	-	-	2019-2020	-		
56	Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу хучилттай авто зам, 2.6 км /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	-	-	2019-2020	-		
57	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, чулуун зам шинээр тавих /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/	-	-	2019	-		
58	Хорооллын доторх авто зам, 1.75 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/	-	-	2019-2020	-		
59	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019-2020	12.00%	12.90%	0.90%
60	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	"Зам, гүүр барилгын нэгдэл" ХХК	"ЗТХТ" ТӨҮГ	2019	45.00%	54.00%	9.00%
61	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	-	-	2019-2020	-		
62	Хорооллын доторх зам тохижилтын ажил /УБ, Сонгинохайрхан дүүрэг/, / 3.52км хатуу хучилттай авто зам/	"Эх голомтын илч" ХХК		2018.08.01 2019.10.30	68.00%	72.00%	4.00%
63	Дорнод аймаг, Хэрлэн суманд хэрэгжих 5.5км хатуу хучилттай авто зам. /1,4,6,7,8,9,10,-р баг/ унадаг дугуйн зам.	"Арц Суврага" ХХК		2019.06.05- 2020.10.30	35.00%	37.00%	2.00%
65	Улаанбаатар хот БГД 5,6,7-р хорооны хороолол доторх замын шинэчлэлтийн ажил	"Голд-Өлзийт" ХХК		5-р хороо	20.00%	30.00%	10.00%
				6-хороо	20.00%	30.00%	10.00%
				7-р хороо	15.00%	20.00%	5.00%

2.2. Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнүүд:

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал	Гүйцэтгэгч компани	Зөвлөх компани	Эхлэх, дуусах хугацаа	Өмнөх 7 хоногт (%)	Энэ 7 хоногт (%)	Өсөлт (%)
66	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/	Синохидро корпораци лимитед компани	Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар	2018-2019	41.5%	43.9%	2.4%
67	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн, шинэчлэн төсөл: АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл"-ийн хүрээнд Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204 км одоо байгаа авто замыг өргөтгөн, шинэчлэх ажил	-	-	2019-2020	26.56%	28.39%	1.83%
68	Багц 4: Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8 км	-	-	2019-2020	0.0%		
69	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 67 км хатуу хучилттай авто зам	"Чайна Коммуникэйшн Констракшн" ХХК	Зөвлөхийн сонгон шалгаруулаагүй байна.	2018.03.12-2020.10.30	7.0%	9.0%	2.0%

2.3. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнүүд:

70	Шартээгийн уулзвараас Цогтцэций сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай авто зам	Концесс эзэмшигч "Эн Си Эф" ХХК	Зөвлөхийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.	2017.03.30-2018.10.30 гэрээг 2019.10.30 хүртэл сунгасан.	16.8%	21.50%	4.7%
71	Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс "Цагаандэл уул" хилийн боомт хүртэлх 270 км авто зам төсөл	Концесс эзэмшигч "Ундрах говь" ХХК	Концесс эзэмшигчийн зүгээс гэрээ хүчин төгөлдөр болох урьчилсан нөхцөл хангах ажлын хүрээнд Зөвлөхийн зардлыг байршуулсны дараа Зөвлөхийг сонгон шалгаруулна.	2018.12.04-ны өдөр гэрээ байгуулсан.	0.0%	0.0%	0.0%

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал	Гүйцэтгэгч компани	Зөвлөх компани	Эхлэх, дуусах хугацаа	Өмнөх 7 хоногт (%)	Энэ 7 хоногт (%)	Өсөлт (%)
72	Тавантолгой-гашуунсухайт чиглэлийн 250 км авто зам төсөл	Концесс эзэмшигч "Тал нутгийн хөгжлийн зам" ХХК	Зөвлөхийн зардлыг байршуулсны дараа Зөвлөхийг сонгон шалгаруулна.	2019.03.29-ны өдөр гэрээ байгуулсан.	0.0%	0.0%	0.0%
73	Өмнөд Буйрын 21 дүгээр талбайгаас Тосон-Уул-Баянхошуу боомт чиглэлийн авто замтай холбох 58.5 км хатуу хучилттай авто зам	"Их Монгол барилга" ХХК	"Дачин зам гүүрийн барилга" ХХК	2018.11.05-2020.11.05	6.7%	13.0%	6.3%