

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

О. БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2025 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2025.01.01-2025.03.31

/сая төгрөг/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД			3,670,275.3	951,219.0	2,062,586.0	34,412.9	3.6	39.7				
XVI.1	Авто зам			3,620,673.0	928,191.2	2,018,627.6	33,631.3	3.6	40.0				
XVI.1.1	I. Барилга байгууламж			3,422,005.7	877,591.0	2,018,627.6	33,631.3	3.8	40.0				
	Шинэ			1,060,621.4	231,202.4	-	-	-	-				
XVI.1.1.1	Нөмрөг-Улаангом чиглэлийн А18 дугаартай авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Баруун бүс/	2025	2027	46,000.0	17,500.0					2025.02.13			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Тендерийг нээж үнэлгээ хийж байна.
XVI.1.1.2	Мандал сумын Түнхэл тосгоноос Төв аймгийн Батсүмбэр хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төвийн бүс/	2025	2027	52,425.4	15,727.7					2025.01.24			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан.
XVI.1.1.3	Багануур тойрог авто зам, 14.4 км /Багануур хот/	2025	2027	46,162.4	11,848.7					2025.01.24			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Тендер зарласан. Шалгарсан оролцогчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XVI.1.1.4	Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Зүүн бүс/	2025	2027	324,000.0	31,680.0					2025.03.20			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Тендер зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.5	Баруунбүрэн-Амарбаясгалант хийд чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 33.4 км /Төвийн бүс/	2025	2026	41,089.4	14,435.8					2025.01.17			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан.
XVI.1.1.6	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 59.2 км /Хойд бүс/	2025	2027	103,600.0	20,900.0					2025.03.25			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Тендерийн 2 багц болгон зарласан.
XVI.1.1.7	Орхонтуул-Цээл чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 62.56 км /Төвийн бүс/	2025	2027	118,449.5	28,594.7					2025.03.11			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Тендер зарласан.
XVI.1.1.8	Солонготын давааны хатуу хучилттай авто зам, 12.08 км /Баруун бүс/	2025	2026	46,282.4	18,513.0					2025.01.30			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XVI.1.1.9	Хэрээтийн давааны хэсгийн 35.5 км хайрган хучилттай авто зам, Түнэл сумаас Чандмань-Өндөр сум чиглэлийн авто замын Бийжийн даваа, Бор бургасын давааны хэсгийн 9 км хайрган хучилттай авто зам /Хойд бүс/	2025	2026	15,140.4	6,056.2					2025.01.24 2025.02.24			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Тендер зарласан бөгөөд нээж үнэлгээ хийж, амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.10	Өгийнуур - Мянганы замын хэвтээ тэнхлэг чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 28.5 км /Хангайн бүс/	2025	2026	44,973.4	17,989.4					2025.01.24 2024.03.19			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Тендер дахин зарласан.
XVI.1.1.11	Аргалант-Баянцогт сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 26.7 км, төмөрбетон гүүр, 36 у/м /Төвийн бүс/	2025	2027	44,881.8	11,220.5					2025.01.29			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XVI.1.1.12	Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 66 км /Баруун бүс/	2025	2027	163,736.3	29,796.2					2025.01.24			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Тендер нээж үнэлгээ хийж байна.
XVI.1.1.13	Хушаат сумыг Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Төвийн бүс/	2025	2026	13,880.4	6,940.2					2025.02.24			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Тендерийн бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Тендерийн материал хүлээн авч байна. Тодруулга авч нээх хугацааг хойшлуулсан.
	Шилжих			2,361,384.3	646,388.6	2,018,627.6	33,631.3	5.2	40.0				
XVI.1.1.14	A0302 авто замаас Хайрхандулаан сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.2 км /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/	2024	2025	2,672.7	517.8	2,672.7	517.7	100.0	100.0	2024.02.22	2024.04.17	"Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувийн биелэлтэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.15	Авто зам авто зогсоол /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг 1, 3 дугаар хороо/	2024	2025	4,194.0	1,494.0	4,194.0		-	63.1	2024.02.02 2024.03.25 2024.04.30	2024.06.14	"Багануур АЗЗА" ТӨХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 63.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.16	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2024	2026	3,771.0	1,371.0	3,771.0		-	-	2024.04.18 2024.05.16	2024.06.24	"Хэт рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XVI.1.1.17	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5 дугаар баг/	2024	2025	4,984.1	1,073.9	4,984.1		-	78.5	2024.05.09	2024.06.14	"Цахимбар инженеринг" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 78.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.18	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2025	34,547.8	24,737.4	30,439.2		-	30.9	2024.03.26 2024.05.01	2024.06.12 2024.06.14 2024.06.17 2024.07.22	"Цахимбар инженеринг" ХХК, "ЗГБ холдинг" ХХК, "Баянцогт зам" ХХК, "Сейф транс" ХХК, "Өнөр зам" ХХК, "Бурхант эко асфальт" ХХК, "Огторгуйн бүтээл" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн ба 10 багц болгон тендер зарласан. Барилга угсралтын ажил 30.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.19	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2024	2025	3,899.5	449.5	3,899.4		-	88.5	2024.01.17 2024.02.14	2024.04.03	"Чандмань тал" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 88.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.20	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2024	2026	9,444.4	3,305.4	9,444.3		-	23.1	2024.03.22 2024.05.08	2024.06.10	"Жинчингранд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.21	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөлжлэл, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2024	2026	15,610.0	10,146.0	15,610.0		-	-	2024.01.29 2024.03.22 2024.04.16 2024.05.10	2024.07.19	"Бумбат даваа" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас тендер зарласан боловч Засгийн газрын 26-р тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажилгааны газарт эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.22	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2024	2025	4,271.1	314.3	4,271.1		-	64.0	2024.02.05	2024.03.25	"Монгол зам групп" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 64.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.23	Баруун тойруугийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2024	2025	3,599.0	2,518.4	3,598.9		-	28.9	2023.12.28	2024.02.27	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 28.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.24	Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9 км, гүүр, 24 у/м, гэрэлтүүлэг /Сүхбаатар, Баруун-Урт, Сүхбаатар сум/	2024	2025	11,839.6	6,266.2	11,121.7		-	43.6	2024.03.02	2024.05.07	"Монгол зам групп" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.25	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/	2024	2026	13,279.1	4,608.8	13,279.0		-	30.1	2023.12.28 2024.02.19	2024.04.08	"Алтайрөүд" ХХК, "Тоёо" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.26	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/	2024	2027	66,766.5	17,302.4	66,368.6	-	-	11.0				
XVI.1.1.26.1	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (KM0+000-KM25+000) хүртэлх 25.0 км авто замын ажил, цахилгааны ажил, 60 у/м гүүрийн ажил буюу Багц-1	2024	2026	29,891.6	7,792.8	29,891.6			9.4	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.06.20	"Бридж бюлдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 9.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.26.2	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (KM25+000-KM54+176) хүртэлх 29.18 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2026	36,477.0	9,509.6	36,477.0			12.3	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.08.15	"Их харгуйн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 12.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.27	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/	2024	2027	216,979.7	33,258.6	139,407.9	425.8	1.3	3.2				
XVI.1.1.27.1	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1 дүгээр ээлжийн ПК0+000-ПК41+500 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, ЦДАШ-ын ажил, гадна холбооны ажил буюу Багц-1	2024	2026	45,952.3	9,883.7	45,952.3			6.1	2024.03.27 2024.05.20	2024.06.26	"Танкштелле" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.27.2	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1-р дүгээр ээлжийн ПК41+500-ПК83+000 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Дархан сум хүртэлх 2.616 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2026	48,109.7	7,983.1	48,109.7	425.8		3.5	2024.03.27 2024.05.20	2024.06.27	"Ганбүрд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 3.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.27.3	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р ээлжийн ПК83+000-ПК128+000 хоорондох 45.0 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Баянмөнх сум хүртэлх 1.4 км авто замын ажил, Баянмөнх сум доторх 1.5 км авто замын ажил буюу Багц-3	2024	2026	47,411.9	7,867.3					2024.03.27 2024.05.20 2024.10.14 2024.12.16			Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.
XVI.1.1.27.4	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р ээлжийн ПК128+000-ПК174+053.468 хоорондох 46.05 км авто замын ажил буюу Багц-4	2024	2026	45,345.9	7,524.5	45,345.9			0.0	2024.03.27 2024.05.20 2024.10.14	2024.12.24	"Хөвчийн зам" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.28	Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Булган/	2024	2025	13,294.9	6,607.8	13,294.8		-	50.1	2023.12.27 2024.04.05	2024.06.07	"Идэрширэгү" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.29	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2026	7,835.8	2,648.8	7,411.7		-	29.0	2024.05.08 2024.06.05	2024.06.23 2024.07.04	"Түвшин гэгээ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Засаг даргын захирамжаар 3 багц болгосон. Хоёр багц дээр гүйцэтгэгч шалгарч, гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 29.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.30	Ерөө сумын төвөөс Бугант чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 27.8 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2024	2025	11,884.8	9,302.3	11,884.8		-	21.7	2023.12.27 2024.03.14 2024.04.30 2024.06.07 2024.07.09	2024.08.28	"Эрдэнэт суврага" ХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 21.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.31	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/	2024	2026	58,696.2	21,524.1	58,696.1	-	-	25.4				
XVI.1.1.31.1	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 1 дүгээр хэсгийн 27.42 км авто замын ажил буюу Багц-1	2024	2026	27,211.1	9,978.4	27,211.1			25.4	2023.12.27 2024.03.25	2024.05.31	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 25.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.31.2	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 2 дугаар хэсгийн 28.745 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2026	31,485.1	11,545.7	31,485.0			25.4	2023.12.27 2024.03.25	2024.06.24	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 25.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.32	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/	2024	2027	263,595.4	18,494.4	47,018.9	-	-	-				
XVI.1.1.32.1	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 1 (KM0+000-KM37+000) хүртэлх 37.0 км авто зам, 10.64 у/м 3 ширхэг төмөр бетон гүүр, Хэнтий багийн 0.33 км авто зам, Хурхын голын 73.08 у/м ган төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 1А-ын 2.85 км авто зам, Холбоос зам 1Б-ын 1.14 км авто замын ажил буюу Багц 1	2024	2026	73,164.8	4,616.1					2024.10.02 2024.11.13			Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.32.2	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хүчилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 2.1 (KM37+000-KM61+120) хүртэлх 24.12 км авто зам, 61.08 у/м төмөр бетон гүүр, Гол зам 2.3 (KM65+680-KM74+000) хүртэлх 8.32 км авто зам, Авто замын трасс дагуух цахилгааны шугам сүлжээг шинэчлэх ажил, Авто замын трассд орсон шилэн кабель шилжүүлэх, хамгаалах ажил, Байгаль орчныг хамгаалах ажил, Архелогийн дурсгал авран хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх ажил буюу Багц 2	2024	2026	57,855.4	3,650.2					2024.10.02 2024.11.13			Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.
XVI.1.1.32.3	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хүчилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 3 (KM74+000-KM116+287) хүртэлх 42.29 км авто зам, 21.08 у/м, 10.64 у/м 4 ширхэг төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 4-ийн 3.95 км авто замын ажил буюу Багц 3	2024	2026	82,646.1	5,214.3					2024.10.02 2024.11.13			Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.
XVI.1.1.32.4	Хэнтий аймаг, Биндэр сум, сумын төвийн 4.26 км авто замын ажил Багц 4 (Хэнтий, Биндэр сум)	2024	2025	6,354.3	400.9	6,354.3				2024.10.02 2024.11.13	2025.01.14	"Их хайрханы харгүй" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.32.5	Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 1-р багийн дундуур тавигдах 0.58 км авто замын шинэчлэлийн ажил буюу Багц 5 (Хэнтий, Хэрлэн сум)	2024	2025	800.0	50.5					2024.10.02 2024.11.13			Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.
XVI.1.1.32.6	Хэнтий аймаг, Баян-Адарга сум, сумын төвийн гудамж, 2.84 км авто замын ажил буюу Багц 6 (Хэнтий, Баян-Адарга сум)	2024	2025	4,657.4	293.8	4,657.4				2024.10.02 2024.11.13	2025.01.14	"Их хайрханы харгүй" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.32.7	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 2.2 (KM61+1200-KM65+680) хүртэлх 4.56 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3А-ын Гурванбаян тосгонтой холбох 19.84 км авто зам, 161.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3Б-ийн Гурванбаян тосгонтой холбох 0.6 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Багц 7	2024	2026	36,007.2	4,268.6	36,007.2				2024.10.02 2024.11.13	2024.12.03	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.33	Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт /Ховд, Зэрэг, Мянгад, Буянт, Ховд, Чандмань, Дарви, Эрдэнэбүрэн, Манхан, Дөргөн, Цэцэг сум, Архангай, Өгийнуур сум/	2024	2025	5,000.0	3,000.0	1,276.2		-	67.3	2024.08.01 2024.08.27	2024.09.09 2024.09.17 2024.09.24 2024.10.14	"Эх нутгийн уулс" ХХК, "Мөрөөдлийн нарангараа" ХХК, "Гурван гялаан" ХХК, "Даймонд прайм тайм констракшн" ХХК	Ховд аймагт эрх шилжсэн, Барилга угсралтын ажил 67.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XVI.1.1.34	Нутгийн зам төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Булган, Буянт сум/	2024	2025	11,107.2	1,530.1	4,230.7		-	68.1	2024.02.02	2024.03.12	"Өсөн дэвжих зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 68.1 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.35	Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	2024	2026	6,999.7	2,499.7	6,999.7		-	28.6	2024.01.29 2024.03.25	2024.05.29	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга угсралтын ажил 28.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.36	Сумын доторх болон улсын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төв, Баяндэлгэр сум/	2024	2025	2,109.9	1,109.9	2,109.9		-	47.4	2024.02.16	2024.03.25	"Дэд бүтэц консалт" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 47.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.37	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл, 2.15 км /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2024	2025	4,755.7	-	4,755.7		-	100.0	2024.04.19	2024.06.14	"Борхойн зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймагт эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан
XVI.1.1.38	Сумын төвийн доторх 1.5 км хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хайрхан сум/	2024	2025	1,496.0	996.0	1,496.0		-	33.4	2024.02.29	2024.05.08	"Трүй рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 33.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.39	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2024	2026	4,729.6	1,759.1	4,729.5		-	25.4	2024.01.31	2024.03.18	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 25.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.40	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Асгат сум/	2024	2025	4,257.3	2,979.6	4,257.2		-	30.0	2024.02.05 2024.03.20 2024.04.24	2024.06.11	"Алсын шар зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.41	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Булган сум/	2024	2025	2,551.2	1,273.9	2,551.2		-	87.0	2024.02.27	2024.04.30	"Саруул харгуй" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.42	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Цахир сум/	2024	2025	2,547.6	1,270.3	2,547.6		-	50.0	2024.02.28	2024.04.10	"Эвт-Уул" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.43	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/	2024	2025	1,500.0	750.0	1,469.4		-	20.3	2024.02.16 2024.03.12 2024.04.18 2024.05.28 2024.06.24 2024.07.31	2024.09.06	"Мажестик солюшн рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 20.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.44	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	2024	2026	1,499.8	524.8	1,499.7		-	22.7	2024.02.29 2024.04.02 2024.04.24 2024.05.28 2024.06.24	2024.08.27	"Авто замын машин механизм" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 22.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.45	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/	2024	2026	2,199.6	769.6	2,199.6		-	30.0	2024.03.05 2024.04.24 2024.06.04 2024.07.16	2024.08.27	"Авто замын машин механизм" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 30.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.46	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2024	2026	10,004.7	3,500.3	10,004.6		-	24.7	2024.03.20 2024.05.24	2024.06.11	"Жинчингранд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 24.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.47	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/	2024	2025	3,199.0	1,599.0	3,199.0		-	50.0	2024.02.15	2024.04.02	"Гранд рөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.48	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Баянтал сум/	2024	2025	4,619.3	2,282.8	4,619.3		-	50.6	2024.02.01	2024.03.06	"Аасгалдай" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.49	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2024	2026	5,320.0	1,860.7	5,320.0		-	26.8	2024.01.12 2024.02.09	2024.03.22	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 26.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.50	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2024	2026	5,673.0	2,330.4	5,673.0	639.6	27.4	28.9	2024.02.01	2024.03.18	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 28.9 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.51	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сум/	2024	2026	4,739.0	1,658.7	2,024.0		-	70.2	2024.03.21	2024.05.07	"Дагинас хайрхан" ХХК, "АНДА рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.52	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, 2.8 км /Дорнод, Хэрлэн сум, Лхамжавын гудамж/	2024	2025	8,736.3	2,706.3	8,736.3		-	70.2	2024.01.17	2024.04.08	"Чандмань тал" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.53	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/	2024	2026	46,659.1	14,489.0	44,988.8		-		2023.12.28 2024.03.21 2024.05.03 2024.07.01 2024.08.28 2024.09.26	2024.12.27	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.54	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2024	2026	69,512.6	25,552.0	69,037.3	198.2	0.8	7.4				
XVI.1.1.54.1	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/-ын 1-р хэсгийн 21.42 км авто зам, 24.7 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Багц-1	2024	2026	34,414.8	11,145.3	34,414.8	198.2	1.8	12.5	2024.03.25	2024.06.03	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 12.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.54.2	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/-ын 2-р хэсгийн 21.88 км авто замын ажил, холбооны ажил буюу Багц-2	2024	2026	34,622.5	14,406.7	34,622.5		-	2.3	2024.03.25 2024.09.05 2024.10.07	2024.12.03	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил 2.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.55	Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 92.13 км /Орхон, Дархан-Уул, Төв/	2024	2025	16,139.0	8,069.5			-		2024.02.05 2024.04.16 2024.05.13 2024.06.20 2024.08.06 2024.10.02			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас тендер зарласан боловч Засгийн газрын -ын 26-р тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажилгааны газарт хэрэгжүүлсэн. Тендерийг зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. Тендер хүлээн авч үнэлэхэд шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. тендерт 1 оролцогч материал ирүүлсэн шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. Тендерт 1 оролцогч материал ирүүлснийг үнэлж гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн ч ТХААГ-аас тус зөвлөмжийг хүчингүй болгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.56	Улаангом-Тэс хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Увс/	2024	2026	4,668.7	1,533.5	4,668.7	255.3	16.6	29.4	2024.05.22	2024.06.20	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 29.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.57	Улиастай сумын Чигэстэй багийн явган болон дугуйн зам, 3.9 км /Завхан, Улиастай сум/	2024	2026	2,440.0	915.7	2,440.0		-	20.6	2024.04.23	2024.06.14	"ЗООК" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.58	Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Сэлэнгэ, Хушаат сум/	2024	2025	2,445.9	-	2,445.8		-	100.0	2024.02.01 2024.03.22 2024.04.16 2024.05.07	2024.06.20	"Ноблероуд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын ажил дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2024.11.28-ны өдрийн АЗ-104/2024 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XVI.1.1.59	Хамарын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 20.0 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2024	2025	12,426.4	6,210.2	12,426.3		-	50.0	2023.12.27 2024.03.22	2024.05.16	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.60	Хар үзүүр, Ховд голын төмөр бетон гүүр, 217 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 0.4 км /Баян-Өлгий, Алтанцогц сум/	2024	2025	8,913.7	7,664.0	8,913.6	3,699.4	48.3	55.5	2023.12.28	2024.02.26	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.5 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.61	Хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/	2024	2025	2,780.6	1,390.0	2,780.5	1,389.9	100.0	100.0	2024.02.01	2024.03.25	"Си Эйч Би энд Коллеги" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XVI.1.1.62	Хатуу хучилттай авто зам, 4.1 км /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2024	2025	5,995.9	-	5,995.9	-	-	100.0	2024.02.08	2024.05.31	"Их хайрханы харгуй" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.63	Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/	2024	2026	49,854.2	19,154.6	49,854.1	-	-	11.1	2024.01.12 2024.02.28	2024.04.12	"Тоёо" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 11.1 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.64	Хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дарви сум/	2024	2026	32,470.1	11,665.9	32,447.4	-	-	15.5	2024.01.11 2024.02.16 2024.03.20 2024.05.02	2024.06.06	"ГЦЦЭ" ХХК	Барилга угсралтын ажил 15.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.65	Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2024	2026	49,920.1	12,513.0	49,920.1	2,638.9	21.1	38.0	2023.12.28	2024.03.06	"Гангүүр" ХХК, "Хөвчийн зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 38.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.66	Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/	2024	2026	24,756.1	6,706.1	24,756.0	-	-	28.7	2023.12.27 2024.04.02	2024.05.29	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 28.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.67	Чойбалсан хот доторх хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл, сайжруулалт /Дорнод, Хэрлэн сум/	2024	2025	9,111.0	4,791.1	4,319.9	-	-	99.8	2024.01.23 2024.03.06	2024.04.23	"Мянган тэмүүлэл" ХХК, "Эм Эн Эйч Инженеринг" ХХК, Баянцогт зам ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.68	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Өвөрхангай/	2024	2025	17,991.4	8,994.2	17,991.3		-	50.0	2024.04.25	2024.06.14	"Хулжийн голын зам" ХХК	Авто замын барилга угсралтын ажил 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.69	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Мандалговь-Чойр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Дундговь/	2024	2025	17,994.3	17,406.5	17,742.6		-	3.3	2024.05.08 2024.06.24 2024.08.01	2024.10.23	"Мянган тэмүүлэл" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 2.3 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.70	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Чойр-Их залаат овооны ар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Говьсүмбэр/	2024	2025	17,989.8	9,992.6	17,989.7		-	44.5	2024.04.25	2024.06.26	"Хүслэнт бүтээмж" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 44.5 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.71	Шарын гол сумаас Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай 41.0 км авто замын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2024	2025	14,868.5	9,182.9	14,868.4		-	38.2	2024.01.30 2024.03.13	2024.04.25	"Анандын зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 38.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.72	Шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2025	9,551.0	4,689.5	9,550.9		-	50.9	2023.12.27 2024.03.14	2024.05.17	"Огторгуйн бүтээл" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.9 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.73	Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/	2024	2026	4,754.5	2,154.5	4,754.4		-	8.4	2024.02.26	2024.04.16	"Алегротовер констракшн" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 8.4 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.74	Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээр хэсэг, 23.13 км /Баян-Өлгий/	2024	2026	43,121.1	13,934.4	43,121.1		-	17.7	2023.12.27 2024.03.23 2024.05.20	2024.07.31	"Чайна роуд энд бридж корпорэйшн" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 17.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.75	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2026	84,892.6	29,000.0	84,892.6		-	30.5				
XVI.1.1.75.1	Баян-Уул сумаас Цагаан давааны өвөр хүртэлх 24.0 км хатуу хучилттай авто зам, Бага Үйлсийн голын 10.64 урт метр гүүр, Үйлсийн голын 20.84 урт метр гүүр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх, шилэн кабел зөөх ажил /Багц 1/	2022	2025	33,993.2	11,612.4	33,993.2		0.0	30.2	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.30	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.75.2	Цагаан давааны өврөөс Ульхан боомт хүртэлх 26.0 км хатуу хучилттай авто зам, Зүрх голын 20.84 урт метр гүүр, Сарүүн голын 18.84 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 10.64 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 18.84 урт метр гүүр барих ажил /Багц 2/	2022	2025	50,899.4	17,387.6	50,899.3		0.0	30.7	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.31	"Дашин" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.76	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2027	185,514.9	40,632.5	185,514.8	1,680.9	4.1	26.1				
XVI.1.1.76.1	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ0+000-КМ31+000) хүртэлх 31.0 км авто зам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх ажил /Багц 1/	2022	2027	42,457.0	9,232.2	42,457.0	1,680.9	18.2	20.7	2023.01.27 2023.05.18 2023.07.28 2023.08.21 2023.09.29	2023.12.27	"ЗБИБ" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.76.2	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM31+000-KM62+000) хүртэлх 31.0 км авто замын ажил /Багц 2/	2022	2027	44,654.6	9,711.1	44,654.5		-	40.6	2023.01.27 2023.06.16	2023.08.09	"Анандын зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 40.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.76.3	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM62+000-KM92+000) хүртэлх 30.0 км авто замын ажил /Багц 3/	2022	2027	44,653.0	9,709.8	44,653.0		-	19.6	2023.01.27	2023.05.31	"Рун Хэ Жиү Жөү констракшн инженеринг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 19.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XVI.1.1.76.4	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM92+000-KM124+500) хүртэлх 32.5 км авто зам, KM93+815 дээрх 12.84 урт метр гүүрийн ажил /Багц 4/	2022	2027	53,750.3	11,979.4	53,750.3		-	23.5	2023.01.27 2023.06.16	2023.08.09	"Их монгол барилга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.77	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	2022	2025	75,050.2	37,309.7	75,050.2	-	-	50.3				
XVI.1.1.77.1	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-1	2022	2025	66,730.3	33,603.3	66,730.3		0.0	51.1	2022.01.28	2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 51.1 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.77.2	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-2	2022	2025	8,319.9	3,706.4	8,319.9		0.0	44.2	2023.02.28	2023.04.28	"Монгол зам групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил 44.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.78	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2025	32,090.3	2,420.1	32,090.2		-	72.4	2021.12.22 2022.04.14 2022.05.24 2022.06.17	2022.08.09	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажил 72.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.79	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	2026	182,566.3	30,000.0	182,566.2	9,033.7	30.1	45.1				
XVI.1.1.79.1	A0301 авто замаас Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 1	2022	2026	42,087.1	6,915.9	42,087.0	1,559.3	22.5	42.7	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14	2022.05.18	"Туулын гүүр далай" ХХК, "Үри констек" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 42.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.79.2	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Угтаалцайдам сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 2	2022	2026	24,049.7	3,951.9	24,049.7		-	43.6	2022.01.11	2022.03.09	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.79.3	Угтаалцайдам сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3	2022	2026	35,530.9	5,838.6	35,530.9	4,365.9	74.8	54.9	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.18	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 54.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.79.4	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайдам сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4	2022	2026	80,898.6	13,293.6	80,898.6	3,108.5	23.4	42.6	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 42.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.80	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2025	11,402.1	5,921.7	11,402.1		-	35.9	2022.01.14 2022.03.10	2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 48.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.81	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2025	53,709.0	12,004.0	53,709.0	11,188.1	93.2	98.5	2022.01.03	2022.03.07	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан..
XVI.1.1.82	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2025	41,636.0	5,039.1	41,635.9		-	87.5	2021.12.28 2022.02.23	2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 87.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн 2024.12.19-ний өдрийн 06/03/24 дугаартай дүгнэлтээр 25.9 км хатуу хучилттай авто замыг хүлээн авсан.
XVI.1.1.83	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2022	2025	67,898.6	37,355.9	67,898.5	1,963.8	5.3	47.9				
XVI.1.1.83.1	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/-ын эхний багц буюу 32.833 км авто замын ажил	2022	2025	48,895.6	26,901.0	48,895.5	1,963.8	7.3	54.0	2022.01.28 2022.04.14	2022.05.30	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 54.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.83.2	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/-ын хоёрдугаар багц буюу 15.92 км авто замын ажил	2022	2025	19,003.0	10,454.9	19,003.0		0.0	32.1	2023.02.28	2023.04.28	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 32.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.84	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2025	39,452.7	6,000.1	39,452.7		-	69.7	2022.02.28 2022.05.27	2022.07.10	"ЗЗБ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 69.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.85	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	151,817.0	26,894.0	151,817.0		-	82.7				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.85.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын эхний хэсэг	2022	2025	57,081.2	856.4	57,081.1		0.0	99.6	2022.01.28	2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2023.12.28-ны өдрийн 13/022/23 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XVI.1.1.85.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын хоёр дахь хэсэг	2022	2025	23,751.1	416.1	23,751.1		0.0	98.2	2023.02.28	2023.04.25	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2024.11.01-ний өдрийн 11/04/24 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XVI.1.1.85.3	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын эхний хэсэг	2022	2025	52,043.2	16,558.3	52,043.2		0.0	68.2	2022.01.28 2022.03.03 2022.04.14 2022.05.05	2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 68.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.85.4	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын хоёр дахь хэсэг	2022	2025	18,941.6	9,063.3	18,941.6		0.0	52.2	2023.02.28	2023.04.28	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 52.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.86	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2025	3,607.6	736.1	2,308.4		-		2024.09.10	2024.11.08	"Сакод Импорт" ХХК	Говь-алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.87	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2025	52,102.0	19,901.6	47,140.3		-	59.8	2019.02.27 2019.06.03 2023.04.03 2023.05.05	2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 59.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нэмэлт гэрээ байгуулах хэлцэл үргэлжилж байна.
XVI.1.1.88	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай, Батцэнгэл сум/	2019	2025	71,070.5	5,822.3	71,070.5		-	91.8	2019.05.28 2019.07.02 2019.10.25	2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 91.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.2	II. Их засвар			198,667.3	50,600.2	-	-	-					

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
	Шинэ			198,667.3	50,600.2	-	-	-					
XVI.1.2.1	A0502 дугаартай Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын 271-298 км хоорондох 27 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт /Зүүн бүс/	2025	2027	38,121.9	11,436.6			-		2025.02.17			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Тендерийг нээж үнэлгээ хийж байна.
XVI.1.2.2	Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын их засвар, 156 км /Говийн бүс/	2025	2027	160,545.4	39,163.6			-					Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Худалдан авах ажиллагааг Зам, тээврийн яаманд шилжүүлэх хүсэлтийг Шадар сайдад хүргүүлсэн.
XVI.2	Гүүр			46,357.6	20,920.6	40,713.8	781.6	3.7	26.3				
XVI.2.1	I. Барилга байгууламж			46,357.6	20,920.6	40,713.8	781.6	3.7	26.3				
	Шилжих			46,357.6	20,920.6	40,713.8	781.6	3.7	26.3				
XVI.2.1.1	Богд, Чигэстэйн голын төмөр бетон гүүр, 290.03 у/м /Завхан, Улиастай сум/	2024	2026	19,794.6	7,661.4	19,794.6		-	20.5	2024.04.26	2024.06.14	"ЗМЗ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.5 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.2.1.2	Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2024	2026	8,897.2	3,933.2	8,897.1		-	11.2	2024.12.28 2024.02.28 2024.04.08	2024.06.05	"Эвт-Уул" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 11.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.2.1.3	Турууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Баруунтуруун сум/	2024	2026	6,431.5	2,251.1	6,431.5	781.6	34.7	42.2	2024.02.01	2024.03.22	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 42.2 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.2.1.4	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 64.75 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2024	2025	3,215.8	56.4	3,215.8		-	90.9	2023.12.28 2024.03.13	2024.04.30	"Их богд зам" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2024.10.31-ний өдрийн 06/001/24 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээлгэн өгсөн.
XVI.2.1.5	Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүрийн зураг төсөв, барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх /Төв, Алтанбулаг сум/	2024	2025	2,374.8	1,374.8	2,374.8		-	-	2024.03.07 2024.03.29 2024.04.25 2024.05.22 2024.10.15	2024.11.29	"ЗЗБ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XVI.2.1.6	Орхон голын төмөр бетон гүүрний дуусгал /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2025	5,643.7	5,643.7			-					
XVI.3	Тээвэр			3,244.7	2,107.2	3,244.6	-	-	-				
XVI.3.1	I. Барилга байгууламж			3,244.7	2,107.2	3,244.6	-	-	-				
	Шилжих			3,244.7	2,107.2	3,244.6	-	-	-				
XVI.3.1.1	Зорчигч тээврийн авто үйлчилгээний төвийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2024	2026	3,244.7	2,107.2	3,244.6		-	-	2024.02.15 2024.04.12	2024.05.29	"Мөрөн-Алтай" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.

Хянасан:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, шинжээч

Ш.Гүнсэндарь

Боловсруулсан:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн шинжээч

Н.Баярсайхан

