



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,

Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,

Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,

E-mail: info@mrd.gov.mn, http://www.mrd.gov.mn

2023-01-04

№

01/39

танай _____

-ны № _____

-т

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Ж.ЭНХБАЯР,
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
БАЙНГЫН ХОРООНЫ ДАРГА
Ц.ЦЭРЭНПУНЦАГ, ТӨСВИЙН БАЙНГЫН
ХОРООНЫ ДАРГА Г.ТЭМҮҮЛЭН,
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД
Ч.ХҮРЭЛБААТАР, САНГИЙН САЙД
Б.ЖАВХЛАН ТАНАА

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг Засгийн газрын 2021 оны 160 дугаар тогтоолоор баталсан журмын хавсралт № 10-ын дагуу 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт ²⁵ хуудастай.



С.БЯМБАЦОГТ

080000175

Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 6

Огноо: 2013.01.25

Дарсан

080000175

БАТЛАВ:

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮНГЭРЭГ
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2022.01.01-2022.12.31/

9020050420 5919487 СБА7589

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,296,189.2	230,790.6	215,971.3	40.8	93.6			
XV.1	АВТО ЗАМ			1,236,867.4	207,350.6	193,981.0	39.4	93.6			
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			1,220,856.1	202,690.6	189,853.2	38.9	93.7			
	Шилжих			420,281.5	117,227.9	108,952.7	78.1	92.9			
XV.1.1.1	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016		500.0	172.6	172.6	100.0	100.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	2,135.1	2,015.7	96.4	94.4	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	2022	1,680.0	169.7	142.8	98.3	84.2	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	635.2	635.2	76.3	100.0	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 76.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2022	3,000.0	260.3	216.4	98.5	83.1	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Увс аймгийг Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,778.3	1,593.6	93.4	89.6	1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2022	4,100.0	283.2	263.4	99.1	93.0	1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК	Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2022	2,894.0	248.6	225.9	99.2	90.9	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.9	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2022	10,900.0	439.8		91.0	0.0	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан.
XV.1.1.10	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2023	48,000.0	3,895.0		63.8	0.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингруд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 63.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.11	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сухбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,795.2	1,795.2	84.7	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сухбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 84.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.12	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3,03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,869.3	1,869.3	100.0	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.13	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1,0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	594.6	99.9	99.8	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.14	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4,7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	5,829.5	1,800.0	1,800.0	64.5	100.0	1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 64.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.15	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2022	9,800.0	310.0	308.1	99.3	99.4	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.16	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	2,000.0	1,963.8	5.6	98.2	1.2021.08.13 2.2021.10.22	"Дч вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 5.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Засгийн Газрын 2022 оны 495 дугаар тогтоолын дагуу захиалагчийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	15,543.0	97.4	100.0	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг шилжлэгдэд оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтгээр хүлээн авсан. Үлдэгдэл санхүүжилтийг Засгийн Газрын 2022 оны 495 дугаар тогтоолын дагуу захиалагчийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XV.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	47,906.1	18,797.5	18,759.3	82.1	99.8			Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг шилжлэгдэд оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтгээр хүлээн авсан.
XV.1.1.18.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Балц-1	2019	2022	47,906.1	9,345.7	9,345.7	100.0	100.0	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анандын зам" ХХК	Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.2	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Балц-2				5,532.6	5,494.3	64.3	99.3	1.2021.05.03 1.2021.07.19 1.2021.10.06 2.2022.03.16	"Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс планс" ХХК-ийн түншлэл	Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. "ЗЗБ" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 53.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.3	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Балц-3				3,919.2	3,919.2	53.1	100.0	1.2021.12.30 1.2022.02.18 1.2022.03.28 1.2022.06.09 2.2022.07.05	"ЗЗБ" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг шилжлэгдэд оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтгээр хүлээн авсан.
XV.1.1.19	Дөмөр захын уулавараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	16.3	99.8	62.8	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан хөрүй" ХХК	
XV.1.1.20	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2022	1,800.0	200.0		65.0	0.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг,	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж мэтгийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.21	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрын хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2022	3,200.0	1,486.0	6,916.9	39.7	0.0	1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17	"Ти Си Эф" ХХК "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 39.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.22	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	6,916.9	6,916.9	99.8	100.0	1.2021.03.26 1.2021.07.09 1.2021.11.08 1.2021.12.22 2.2022.01.10	"Анандын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.23	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	154.9	99.7	96.4	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.24	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	5,156.3	4,838.7	49.3	93.8	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 49.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2023	5,843.2	1,115.8	1,100.5	99.7	98.6	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.26	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонгологчийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2023	3,200.0	500.0	500.0	15.8	100.0	1.2020.03.09 1.2020.07.02 1.2020.09.18 2.2020.12.04	"Тамуун холдинг" ХХК, "ЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 15.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.27	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2022	1,500.0	29.8		90.6	0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Даймонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 90.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.28	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	4,254.8	4,254.8	74.3	100.0			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт гарсан.
XV.1.1.28.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Балц-1	2018	2022	2,000.0	775.6	775.6	98.8	100.0	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рентаг" ХХК	
XV.1.1.28.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Балц-2	2021	2022	5,400.0	3,479.2	3,479.2	65.1	100.0	1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	281.3	279.8	100.0	99.5	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.30	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	2,393.4	2,393.4	47.1	100.0	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул хэргүй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,294.4	2,423.2	2,423.2	51.6	100.0			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чөдөл, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шагдарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.31.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1 "	2020	2022	2,500.0			78.8		1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 78.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,794.4	2,423.2	2,423.2	41.7	100.0	1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,597.5	1,494.3	1,494.3	100.0	100.0	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	17.4	89.2	15.6	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхап" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 89.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2022	1,800.0	554.9	243.3	78.7	43.8	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Дундговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Багц-2 буюу гэрэлтүүлгийн ажил дуусч улсын комисс хүлээн авсан. Багц-1 буюу Авто замын барилга угсралтын ажил газар дээрээ 78.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.35	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2023	2,000.0	254.5		89.2	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 89.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.36	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	1,200.0	50.0	46.8	99.8	93.6	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.37	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хантай зах хурталх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2022	1,500.0	50.0		50.5	0.0	1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлгийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.38	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2022	1,098.2	542.6	288.3	76.8	53.1	1.2020.04.03 2.2020.05.27	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийг хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.39	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгжинуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай замын хэвтээ танхлагийн авто зам хурталх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	6,000.0	2,136.1	2,136.1	50.0	100.0	1.2021.03.09	"Саруул харуу" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.40	Хонгор сумаас Салхит баг хурталх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2022	7,809.9	6,222.8	6,042.5	99.3	97.1			
XV.1.1.40.1	Хонгор сумаас Салхит баг хурталх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Балц-1	2020	2022	2,050.0	453.6	453.6	99.6	100.0	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.40.2	Хонгор сумаас Салхит баг хурталх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Балц-2	2021	2022	5,759.9	5,769.2	5,588.9	99.2	96.9	1.2021.12.30 1.2022.02.16 2.2022.04.06	"Увшин гэгээ" ХХК	
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	2,000.0	82.6	100.0	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Рейт роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 82.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.42	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2023	3,600.0	145.3		95.9	0.0	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харууин зам" ХХК болон "Однд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.43	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2022	1,000.0	48.7	38.9	99.0	79.9	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Ги Си Эф" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээ хүлээн авсан.
XV.1.1.44	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2022	400.0	100.0	89.4	98.6	89.4	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээ хүлээн авсан.
XV.1.1.45	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2021	2023	5,000.0	2,000.0	2,000.0	84.4	100.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21 1.2021.09.09 1.2021.10.19 2.2021.11.26	"Увт инвест" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 84.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.46	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	46,006.1	22,500.0	22,500.0	100.0	100.0	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.47	Эмзэлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан	2020	2022	2,231.3	338.3	338.3	28.7	100.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энigma консстракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Зураг төсөл, нэмэлт ажлын тоо хэмжээг
XV.1.1.48	3 дугаар 10 жилийн тойрогос - Улиасны хэвийн урд уулзвар- "ТНХ" ХХК-ийн уулзвар- Галын 4 зам хүртэлх зүүн тойруугийн явган зам, унадаг дугуйн замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	2,000.0	10.0	10.0	0.5	100.0	1.2022.02.25 1.2022.04.08 2.2022.06.24	"Жинчингранд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
				800,574.6	85,462.7	80,900.6	14.3	94.7			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.49	Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэл, засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	9,000.0	480.0	480.0	18.0	100.0	1.2022.02.25 2.2022.04.07	"Шилдэг зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос Төндөр шалгаруулалтыг 4 багцад хуваан Балц 1, 2-ыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болсон. Иймд Балц-1, 2-д хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар зохион байгуулж Балц 2-г "Шилдэг зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Балц 3, 4-ийг зарласан болговч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.50	Аймгийн төвийн авто замын ажиг /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,300.0	1,000.0	1,000.0	30.5	100.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 2.2022.04.08	"Алтай роуд" ХХК	Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 30.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.51	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2023	10,001.9	360.0	360.0	9.6	100.0	1.2022.01.28 2.2022.03.09	"Түмдэлгэрэх" ХХК "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 9.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.52	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2023	8,000.0	1,800.0	1,800.0	34.0	100.0	1.2021.12.30 1.2022.01.31 2.2022.04.04	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажил 34.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.53	Баруун чиглэлд авто замаас Аргалант сумын төв хүртэлх авто зам, 7.1 км /Төв/	2022	2023	8,434.7	1,300.0	1,300.0	15.4	100.0	1.2022.01.20 1.2022.03.15 2.2022.04.29	"Билэгт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажил 15.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.54	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	49,820.0	1,080.0			0.0	1.2022.01.06 1.2022.02.23 1.2022.04.14 1.2022.06.08 1.2022.07.20 1.2022.10.14	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Тендер шалгаруулалтыг зарлаж, тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд мөн адил 1 ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж 2022.05.23-ны өдөр "Түмэрвижих" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Уг оролцогч нь тендерийн хүчинтэй хугацаанд багтаан гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлээгүй тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарлаж нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Мөн дахин зарлаж нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Үнэлгээний хорооны шийдвэрт гомдол гарсан бөгөөд Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсний дагуу үнэлэхэд тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон. Тендерийг дахин зарласан боловч магадлалын дүгнэлт болон ажлын тоо хэмжээнд тодотгол хийх болсон тул түр түдгэлзүүлсэн.
XV.1.1.55	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	480.0	480.0	6.4	100.0	1.2022.02.23 1.2022.03.30 2.2022.05.13	"Түвшин гэгээ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 6.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өргөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжигдлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.56	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2025	114,044.9	2,502.4			0.0	1.2022.01.17 1.2022.03.04 1.2022.06.03 1.2022.08.10	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас төндөрийг 2022.03.04-ний өдөр зарлаж нээхэд "Хурдны зам" ХХК оролцсон боловч Захиалагчаас тогтоосон нөхцөл, шаардлага хангаагүй тул уг төндөрээс татгалзаж, төндөрийг 2022.06.03-ны өдөр дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул уг ажлыг Батц-1 (0-62км), Батц-2 (62-124.5км) гэж 2 багцад хуваан 2022.08.10-ны өдөр дахин зарлаж, төндөрийг 2022.09.12-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.57	Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги Хуртал хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	347.8	347.8	340.4	98.6	97.9	1.2022.01.18 2.2022.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.58	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-ул сум/	2022	2024	66,740.0	8,246.0	8,246.0	12.4	100.0	1.2022.01.28 2.2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Тол өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 12.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.59	Орон сууцны Залуус хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.09 км /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	1,401.9	100.0	93.5	1.2022.01.17 1.2022.02.25 2.2022.04.12	"Тол буянт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.60	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2023	29,900.0	1,270.8	1,270.8	5.5	100.0	1.2021.12.22 1.2022.04.14 1.2022.05.24 1.2022.06.17 2.2022.08.09	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажил 5.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.61	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2023	39,456.3	1,677.6	1,677.6	4.3	100.0	1.2022.02.28 1.2022.05.27 2.2022.07.10	"ЗББ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 4.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.62	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	109,129.0	15,000.0	15,000.0	15.0	100.0			
XV.1.1.62.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто зам	2022	2025	57,082.9	8,000.0	8,000.0	16.4	100.0	1.2022.01.28 2.2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 52.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.62.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто зам	2022	2025	52,046.1	7,000.0	7,000.0	13.5	100.0	1.2022.01.28 1.2022.03.03 1.2022.04.14 1.2022.05.05 2.2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 25.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.63	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,700.0	355.4	355.4	9.7	100.0	1.2022.02.14 1.2022.03.21 2.2022.06.02	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 9.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.64	Сумын доторхи авто замын шинэчлэл, Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин сум/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	1,386.0	92.4	92.4	1.2022.02.21 2.2022.04.06 2.2022.04.15	"Отгоргүйн бүтээл" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.65	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Худэр сум/	2022	2023	9,000.0	2,700.0	2,700.0	34.6	100.0	1.2022.01.17 2.2022.03.17	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 34.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.66	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	925.4	80.0	78.6	8.6	98.3	1.2022.01.31 1.2022.03.10 2.2022.05.09	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 8.6 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	159.5	6.8	99.7	1.2022.02.18 2.2022.04.27	"Авто зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	160.0	6.4	100.0	1.2022.02.16 2.2022.04.27	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.69	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алгтай сум/	2022	2023	2,500.0	1,000.0	1,000.0	44.7	100.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Ревд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 44.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.70	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтанцөлц сум/	2022	2023	3,500.0	200.0	200.0	5.8	100.0	1.2022.02.25 1.2022.04.04 2.2022.06.03	"Гранд Ревд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. "Гранд Ревд" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.71	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	1,234.0	1,234.0	1,231.8	100.0	99.8	1.2022.02.14 1.2022.03.24 2.2022.05.11	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.72	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Алгтай сум/	2022	2022	1,100.0	600.0	600.0	58.3	100.0	1.2022.01.14 2.2022.03.17	"Өсөн дэвжих зам" ХХК, "Мажестик солмош роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 58.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/	2022	2022	1,100.0	1,100.0	1,082.1	98.6	98.4	1.2022.01.21 2.2022.03.18	"БСМ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах эхсийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчилэн сум/	2022	2023	1,500.0	160.0	160.0	20.7	100.0	1.2021.12.20 1.2022.01.27 1.2022.03.28 2.2022.06.20	"Оффроуд таван богд" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 20.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сүхбаатар, Халзан сум/	2022	2022	1,894.9	1,894.9	1,880.7	100.0	99.3	1.2022.02.22 2.2022.05.04	"Ханан салхи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дууссан.
XV.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,000.0	1,800.0	1,800.0	36.6	100.0	1.2022.02.15 2.2022.04.13	"Идэр ширэгү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.77	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км, 4 замын уулзвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	3,589.6	856.7	856.7	24.0	100.0	1.2022.01.27 1.2022.04.01 2.2022.06.02	"Ханан салхи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 24.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.78	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,355.6	200.0	200.0	3.7	100.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 1.2022.03.28 2.2022.05.10	"Даблюэ экс пи" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас төндөр шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжсэн.
XV.1.1.79	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлтийн ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,976.5	1,300.0	1,300.0	35.8	100.0	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 35.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.80	Товчоог баг хүртэлх дугуйн зам /Завхан, Улиастай сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2021.12.27 1.2022.01.31 1.2022.04.05 1.2022.08.25 1.2022.09.07	Гүйцэтгэгч Шалгараагүй	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/160 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг 5 удаа зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцогүй.
XV.1.1.81	Төв аймгийн Утгаалцайдям, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Утгаалцайдям, Цээл, Заамар сум/	2022	2025	115,862.7	14,000.0	13,999.9	14.4	100.0			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээг 4 багц төсөл болгож, төндөр шалгаруулалтыг зарласан.
XV.1.1.81.1	А0301 авто замаас Утгаалцайдям сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 1	2022	2025	26,139.0	3,408.4	3,408.4	13.4	100.0	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 2.2022.05.18	"Туулын гуур далай" ХХК, "Ури констек" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 13.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.81.2	Утгаалцайдям сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Утгаалцайдям сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 2	2022	2025	15,995.0	2,182.7	2,182.7	29.6	100.0	1.2022.01.11 2.2022.03.09	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 29.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.81.3	Утгаалцайдям сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3	2022	2025	22,507.0	1,969.6	1,969.6	8.8	100.0	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.18	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 8.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.81.4	Утгаалцайдям сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Утгаалцайдям сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4	2022	2025	51,221.7	6,439.3	6,439.3	12.7	100.0	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 12.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.82	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2023	8,500.0	360.0		0.0		1.2022.01.14 1.2022.03.10 2.2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК	"Тэмүүн холдинг" ХХК-д гэрээ байгуулсан. Зурат өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан барилгын ажил удааширсан.
XV.1.1.83	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2023	53,910.0	13,011.5	13,011.5	24.2	100.0	1.2022.01.03 2.2022.03.07	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 24.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.84	Улаан-Уул тойрсон авто зам, явган хүний зам болон унадаг дугуй, гүйлтийн зам талбай /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	5,103.8	304.0			0.0	1.2022.01.11 1.2022.02.17 1.2022.03.25 1.2022.05.12 1.2022.06.16 1.2022.09.30	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг 5 удаа зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Төндөр шалгаруулалтыг дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.85	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,850.4	700.0	700.0	45.7	100.0	1.2022.01.18 1.2022.03.31 2.2022.05.19	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 45.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.86	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,300.0	1,500.0	1,500.0	24.1	100.0	1.2022.01.28 2.2022.04.17	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 24.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.87	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2023	43,597.0	1,851.6	1,851.6	4.9	100.0	1.2021.12.28 1.2022.02.23 2.2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 4.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжигч дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжигчийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шилгэрсэн гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.88	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай/	2022	2025	51,600.0	1,320.0	1,320.0	3.1	100.0	1.2022.01.28 1.2022.04.14 2.2022.05.30	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 3.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2	II. Их засвар			10,324.9	3,221.5	2,689.3	70.2	83.5			
	Шилжих			6,335.0	1,921.5	1,429.4	94.8	74.4			
XV.1.2.1	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/	2020	2022	100.0	44.2	42.8	98.7	96.9	1.2020.05.26 1.2020.06.29 2.2020.08.19	"Мажестик солошн рөүд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.2	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2022	500.0	463.2	236.6	100.0	51.1	1.2020.07.01 2.2020.10.05	"Их индэрт" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймалт эрх шилжсэн.
XV.1.2.3	Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	379.4	368.8	96.1	97.2	1.2021.06.02 2.2021.07.21	"Үүлэн сүндэр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 4/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.4	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	500.0	45.0	37.5	98.5	83.2	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.5	Нийтийн зээмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	66.7	90.4	52.4	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.6	Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2022	480.0	479.1	468.1	97.7	97.7	1.2020.03.25 2.2020.05.22	"Уулын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 97.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.7	Хорооллын авто замын шинэчлэл, /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2022	2,000.0	174.4		89.9	0.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден Дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2022	355.0	101.4	101.4	100.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.9	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2023	700.0	107.7	107.5	100.0	99.8	1.2020.05.28 2.2020.07.28	"Дүүрэн шим" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Завсарын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
	Шинэ			3,989.9	1,300.0	1,259.9	31.9	96.9			
XV.1.2.10	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/	2022	2023	2,689.9	-				1.2021.12.30 2.2022.03.07	"Жавхлант харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засгийн газрын 2022 оны 366 дугаар тогтоолын дагуу энэ онд санхүүжих дүнд зохицуулалт хийсэн.
XV.1.2.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэл, 1.4 км /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2022	2022	1,300.0	1,300.0	1,259.9	97.0	96.9	1.2021.12.30 2.2022.02.25	"Өсөх урам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.4	IV, ТЭЗҮ Шилжих			5,686.4 4,096.4	1,438.5 1,126.5	1,438.5 1,126.5	84.2 100.0	100.0 100.0			
XV.1.4.1	Немрег-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцеуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	100.0	100.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Аварга зам" ХХК	Гэрээний эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүгнэлт ирүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.4.2	Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,000.0	1,000.0	100.0	100.0		"Эм Си Ги Си жи ар" ХХК	Нийслэл дэх Захираганы хөргийн анхан шатны Шуухийн 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 128/ШШ2018/0532 дугаартай шийдвэрийн дагуу олгосон.
XV.1.4.3	Шинэ Баруун 4 замын улаварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинэчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	80.0	10.0	10.0	13.5	100.0	1.2022.01.25 1.2022.04.11	"Ижармөнх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.4.4	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	600.0	120.0	120.0	30.0	100.0	1.2021.12.24 1.2022.03.04 2.2022.05.02	"Эн Би Си Си" ХХК	Гэрээний дагуу эхлэлтийн тайлан гаргаж хүлээлгэн өгсөн.
XV.1.4.5	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	610.0	122.0	122.0	70.0	100.0	1.2021.12.27 1.2022.02.10 2.2022.04.14	"Эн Би Си Си" ХХК	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан гаргаж хүлээлгэн өгсөн.
XV.1.4.6	Хэрээгийн даваа, Бийжийн даваа, Бор бүргэсйн давааны зам засварын зураг төсөв /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр, Чандмань Өндөр сум/	2022	2022	300.0	60.0	60.0	23.0	100.0	1.2022.01.19 1.2022.01.28 1.2022.04.01 1.2022.04.26 2.2022.06.26	"Ангад арвижи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2	Гүүр			41,909.2	21,091.6	20,188.5	77.8	95.7			
XV.2.1	1. Барилга байгууламж			41,649.2	20,831.6	19,956.6	77.6	95.8			
	Шилжих			23,527.8	12,402.5	12,331.0	92.5	99.4			
XV.2.1.1	Мандалын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Төв, Батсүмбэр сум/	2021	2022	1,034.9	70.1	70.1	98.6	100.0	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 98.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 улм /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	3,200.0	3,200.0	100.0	100.0	1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл биелэлттэй орлуулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.3	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	4,500.0	4,498.3	100.0	100.0	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт сүврэг" ХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.4	Улс голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	1,797.7	100.0	100.0	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМС" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.5	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	1,685.7	1,685.7	57.2	100.0	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 57.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.6	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2022	592.9	298.9		100.0	0.0	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.7	Цоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2022	1,500.0	200.0	149.3	82.1	74.7	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.8	Зэвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	50.0	50.0	98.6	100.0	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тоёо" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.9	Баруун голын бетон гүүр, 10 у/м /Увс, Өлгий сум/	2022	2022	300.0	60.0	60.0	20.8	100.0	1.2022.02.01 1.2022.03.29 2.2022.05.09	"Тэнгэрлэг хийц" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.10	Бархын голын төмөрбетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,314.4	1,500.0	1,500.0	36.4	100.0	1.2022.01.03 2.2022.03.28	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 36.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.11	Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	1,000.0	343.0	343.0	35.2	100.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Ганда Ревд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 35.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.12	Дасгалын төмөр бетон гүүр, 35 у/м /Архангай, Тариат сум, Мөрөн баг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0	1,597.7	93.9	99.9	1.2022.02.16 2.2022.04.13	"Эвт уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 93.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.13	Тоорцог толгойн төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2022	2023	5,800.0	2,560.0	2,560.0	51.5	100.0	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жон" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 51.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.14	Улз голын төмөрбетон гүүр, 48 у/м /Дорнод, Дашбалбар сум/	2022	2022	1,906.1	1,906.1	1,564.9	100.0	82.1	1.2021.12.28 2.2022.03.11	"ЭМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүтгэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.15	Хангилцагийн голын модон гүүр /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2022	300.0	60.0		0.0	0.0	1.2022.02.11 1.2022.03.22 2.2022.05.06	"Боб анержки констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.16	Алтай хотхон Нарны хорооллын дундах төв авто зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,453.2	200.0			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээний зураг төслийг тус яаманд ирүүлсэн боловч зураг төслийн бүрдэл буюу Зургийн техникийн шаардлага дутуу байгаа тул төндөр шалгаруулалтыг зарлаагүй байна. Тайлант хугацаанд зураг төсөл бэлэн болоогүй тул төндөр шалгаруулалт явуулах боломжгүй болсон.
XV.2.1.17	Нарны хороолоос хойшхи төмөр зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,447.8	200.0			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээний зураг төслийг тус яаманд ирүүлсэн боловч зураг төслийн бүрдэл буюу Зургийн техникийн шаардлага дутуу байгаа тул төндөр шалгаруулалтыг зарлаагүй байна. Тайлант хугацаанд зураг төсөл бэлэн болоогүй тул төндөр шалгаруулалт явуулах боломжгүй болсон.
XV.2.4	IV, ТЭЭУ			260.0	260.0	231.9	100.0	89.2			
	Шинэ			260.0	260.0	231.9	100.0	89.2			
XV.2.4.1	Туруун голын 107 у/м бетон гүүрийн зураг төсөв /Увс, Баруунтуруун сум/	2022	2022	160.0	160.0	131.9	100.0	82.4	1.2021.12.24 1.2022.01.27 2.2022.03.29	"Ангад арвижих" ХХК	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийг захиалагчид хүлээлгэн өгсөн.
XV.2.4.2	Хэрлэн голын гүүрийн зураг төсөв /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2022	2022	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1.2021.12.24 1.2022.01.25 2.2022.03.25	"ГБЭТ" ХХК	Эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээн авсан.
XV.3	Тээвэр			17,412.6	2,348.4	1,801.7	42.0	76.7			
XV.3.1	I, Барилга байгууламж			16,070.6	1,546.7	1,000.0	35.0	64.7			
	Шилжих			8,555.3	46.7	-	50.1	-			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	8,475.3	-				1.2022.02.10 1.2022.04.04 1.2022.07.08	Гүйцэтгэгч шалгаралгүй	Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан бөгөөд нээхэд 1 оролцогч оролцсон. Үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Засгийн газрын 2022 оны 366 дугаар тогтоолын дагуу энэ онд санхүүжих дүнд зохицуулалт хийсэн.
XV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2022	80.0	46.7		0.0	0.0	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
	Шинэ			7,515.3	1,500.0	1,000.0	20.1	66.7			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар	
		Эхлэх	Дуусах									
XV.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2023	2,515.3	500.0			0.0	1.2022.02.10 1.2022.03.23 1.2022.09.06	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Үнэлгээний хороо байгуулсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Дахин зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд мөн дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Чандмань-Уушир" ХХК-д 2022.09.23-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон. Шаардлага хангасан оролцогчтой хуулийн хугацаанд гэрээ байгуулж чадаагүй тул хүчингүй болсон.	
XV.3.1.4	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	5,000.0	1,000.0	1,000.0	20.1	100.0	1.2022.01.18 2.2022.03.16	"Шинжүү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.Барилга угсралтын ажил 20.0 хувьтай хэрэгжиж байна.	
XV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	801.7	801.7	100.0	100.0				
	Шилжих			1,342.0	801.7	801.7	100.0	100.0				
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	801.7	801.7	100.0	100.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаан толгойн нуур" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтээр хүлээн авсан.	

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Б.Болор-Эрдэнэ

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан

