



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,

Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,

Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,

E-mail: info@mrtid.gov.mn, http://www.mrtid.gov.mn

2021-08-03

№ 01/3318

танай _____-ны № _____-т

**САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН
ТАНАА**

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2021 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт: 15 хуудастай.



Л. ХАЛТАР

Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 2

Огноо:

2021.08.11

баярсайхан

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА


С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2021 ОНЫ 7

/2021.01.01-2021.07.31/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			659,743.3	233,601.4	66,254.3	53.4	28.4			
XV.1	Авто зам			605,003.0	206,032.9	56,515.6	54.5	27.4			
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			587,456.0	193,397.9	54,750.6	55.1	28.3			
	Шилжих			525,298.8	174,523.7	53,750.6	58.7	30.8			
XV.1.1.1	Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2021	800.0	500.0	291.1	80.0	58.2	1.2020.04.21 2.2020.06.19	"Инносолюшн" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2021	5,700.0	1,514.6	8.8	72.6	0.6	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2021	10,000.0	3,000.0	1,774.4	97.5	59.1	1.2019.04.29 2.2019.06.24	"Тэгшлэлт" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2021	2,200.0	476.0		78.5	0.0	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 79.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2021	2,894.0	956.3	238.8	66.2	25.0	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 67.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2021	10,900.0	1,000.0	462.8	91.0	46.3	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 91.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2021	4,487.4	2,675.3	2,615.7	98.4	97.8	1.2020.02.21 2.2020.04.27	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүржих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.8	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2021	5,500.0	1,059.5	773.6	94.5	73.0	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 94.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.9	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2022	48,000.0	11,000.0		53.7	0.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 54.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.10	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2021	3,610.0	891.0	635.1	92.7	71.3	1.2019.03.22	"Хомын тал" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.11	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2021	1,395.5	800.0		0.0	0.0	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Завбар" ХХК	Зам, тээврийн хөржлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.12	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2021	9,800.0	3,000.0	466.6	71.0	15.6	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 71.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.13	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2021	20,900.0	226.3	226.3	99.8	100.0	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.14	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	9,877.5	1,656.8	49.9	16.8	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билгэ зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.15	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	41,600.0	11,000.0	0.0			1.2021.05.03 1.2021.07.19		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл, холбогдох баримт бичиг ирүүлсэн тул төндөрийг зарласан. Төндөрийг нээхэд Багц 1-д 4 оролцогч, Багц-2-д 4 оролцогч тус тус оролцсон бөгөөд Багц-1-д "Таны зам" ХХК, Багц 2-д "Анандын зам" ХХК тус тус шалгарч гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч 2 багцад Сангийн яаманд гомдол гарсан. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд шаардлага хангаагүй. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.16	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2021	6,158.9	1,611.1	68.9	90.8	1,110.0	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.17	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	1,578.4	0.0	0.0		1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.18	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2021	53,228.0	50,536.5	0.0	9.7	0.0			
XV.1.1.18.1	Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "МТ" шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД 14-р хороо/	2020	2021	2,821.6	130.1	0.0	95.2		1.2020.03.09 2.2020.05.08	"Ди вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
ХV.1.1.18.2	Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт /Улаанбаатар хот/	2020	2021	21,393.9	21,393.9				1.2021.04.16 1.2021.07.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарлаж, нээхэд нийт 7 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Сүлдэрхан минералс" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Төндөрийг дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул хүчингүй болгож дахин зарласан.
ХV.1.1.18.3	Тул голын эрэг дагуу аялал жуулчлалын дэд бүтцийг байгуулах, зогсоол, гэрэлтүүлэг, хяналтын байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2021	2021	250.0	250.0				1.2021.07.28		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж байна. НАЗХГ-т зураг төсөл ирүүлэх талаар албан бичиг удаа дараа хүргүүлээд байна. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан.
ХV.1.1.18.4	Хороодын явган хүний зам, шороон замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/	2021	2021	474.5	474.5				1.2021.04.15 2.2021.06.17	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарлаж нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
ХV.1.1.18.5	Гачууртаас гүнжийн хоолой хүртэлх авто замын зураг төсөл /Улаанбаатар	2021	2021	60.0	60.0				1.2021.06.04 1.2021.06.25 1.2021.07.24		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн. НХБХГ, НАЗХГ-аас ажлын даалгавар ирүүлсэн тул төндөрийг зарласан боловч амжилтгүй болсон тул дахин зарласан. Төндөрийг нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт үүсгэж зарласан.
ХV.1.1.18.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/	2021	2021	28,228.0	28,228.0	0.0					Нийт 6 багц болгон төндөр зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.18.6.1	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 1	2021	2021	5,413.6	5,413.6				1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Голд өлзийт" ХХК	Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.18.6.2	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 2	2021	2021	3,961.2	3,961.2				1.2021.03.26 1.2021.05.20		Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцож үгүйсгэсэн.
XV.1.1.18.6.3	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 3	2021	2021	3,857.0	3,857.0				1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Хүлгийн дээд" ХХК, "Огторгуйн бүтээл" ХХК-ийн түншлэл	Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.18.6.4	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 4	2021	2021	3,560.1	3,560.1				1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Борхойн зам" ХХК	Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.18.6.5	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 5	2021	2021	5,543.5	5,543.5				1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Нано энкологи" ХХК	Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.18.6.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 6	2021	2021	5,892.5	5,892.5				1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Ди вай нэй би" ХХК	Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.19	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2021	6,576.9	4,729.5	1,455.4	72.0	30.8	1.2020.02.28 1.2020.06.15 2.2020.07.31	"Ялгуусан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 72.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.20	Мянгань босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мянгад сум/	2020	2021	300.0	300.0	275.6	100.0	91.9	1.2020.08.03 2.2020.08.20	"Оффрөүд таван богд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.21	Мянгань замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	9,000.0	7,586.4	39.3	84.3	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 39.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.22	Нисэх буудлын авто замын Улзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Длдархаан сум/	2019	2021	5,843.2	485.8		69.9	0.0	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	1,200.0	1,200.0	18.5	100.0	1.2021.04.29		Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд 2,000.0 сая төгрөг батлагдсан ба гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Төсөвт өртөг нь Монгол Улсын 2021 төсвийн тухай хуульд 7,400.0 сая төгрөг болж нэмэгдсэн тул зөрүү болох 5,400.0 сая төгрөгийн төндөр шалгаруулалт зохион байгуулна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.23.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,000.0	1,200.0	1,200.0	68.0	100.0	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	2022	5,400.0					1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарлаж, нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.24	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	800.0			0.0	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендер шалгаруулалтыг 2021.03.26-ны өдөр зарлаж, 2021.04.26-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.25	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2022	10,294.4	2,000.0	494.9	19.8	24.7			
XV.1.1.25.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,500.0	2,000.0	494.9	19.8	24.7	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 20.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо	2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар		
										Эхлэх	Дуусах
XV.1.1.25.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Балц-2	2021	2022	7,794.4			1.2021.03.05		Төрийн нарийн бичгийн дарлын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд үнэлгээний хорооноос үнэлж, "Хөвсгөл зам" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч "Хөвсгөл зам" ХХК-иас Сангийн яаманд гомдол гаргасан тул түр түдгэлзүүлээд байна. Сангийн яамнаас Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэсэн харуулсан бөгөөд Хөвсгөл зам ХХК-иас Сангийн яамны шийдвэртэй холбоотой Захиргааны хэргийн шүүхэд гомдол гаргаад байна.		
XV.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2022	4,597.5	2,700.0	0.0	1.2021.03.23 2.2021.05.03	"Жог" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Төндөр шалгаруулалтыг 2020 онд зохион байгуулсан боловч амжилтгүй болсон бөгөөд 2020.10.30-ны өдөр зарласан төндөр шалгаруулалтад Сангийн яаманд гомдол гарсан бөгөөд дахин үнэлж, бүх төндөрээс татгалзсан. Иймд төндөрийг дахин 2021.03.23-ны өдөр зарлаж, нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Жог" ХХК-д гэрээ байгуулсан.		
XV.1.1.27	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2021	913.0	763.0	148.5	17.0	19.5	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Көналхаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.28	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2021	1,800.0	294.0		49.6	0.0	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК,"Элзий хутагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.29	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2021	2,000.0	1,500.0	659.0	89.0	43.9	1.2020.04.01 2.2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 89.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.30	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2021	2,200.0	670.0	207.9	86.0	31.0	1.2019.05.25 2.2019.07.21	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2021	2,000.0	383.4	125.3	86.9	32.7	1.2019.05.10	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.32	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2021	200.0	100.0		50.7	0.0	1.2020.05.01 1.2020.06.10 2.2020.07.24	"Мотор сервис" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.33	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2021	1,200.0	1,150.0	439.6	88.4	38.2	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 88.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.34	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	1,450.0			0.0	1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Өмнөх оноос он дамжин хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээ бөгөөд гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.35	Туул голын Сонгинын төмөр бетон 205.1 уйм гүүрийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	2,287.9	1,287.9	1,146.7	93.9	89.0	1.2020.03.12 2.2020.05.12	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 94 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.36	Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овоноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2021	4,100.0	457.2		87.2	0.0	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.37	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2022	13,039.9	466.1	466.1	100.0	100.0	1.2019.02.18 1.2019.03.20	"Ялгуусан" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагдаад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.38	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2021	2,100.0	1,587.1	1,587.1	80.0	100.0	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.1.39	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2021	1,000.0	900.0			0.0	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.40	Хорооллын доторх чулуун болон асфальтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	610.0	510.0			0.0	1.2021.05.21 1.2021.06.25 1.2021.08.02		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.41	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	300.0			0.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан. Тендерийг нээсэн бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.42	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2021	2,400.0	2,350.0			0.0	1.2021.06.02		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. НАЗХГ-аас зураг төсөл, ажлын даалгавар ирсэн бөгөөд зарлаж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.43	Хүдэрийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2020	2021	2,500.0	1,375.0	1,353.9	99.1	98.5	1.2020.04.13 2.2020.06.08	"Экспресс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.44	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	45,000.0	20,000.0	20,000.0	54.9	100.0	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 55.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.45	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2021	4,858.0	1,950.8	994.4	54.1	51.0	1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 54.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.46	Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2021	1,500.0	1,100.0	1,099.6	100.0	100.0	1.2020.04.07 1.2020.05.08 2.2020.07.03	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Авто замын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.1.47	Эмзэлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2021	1,200.0	893.0		0.0	0.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энигма констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байшил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.48	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2021	1,500.0	1,450.0		0.0	0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Диамонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны АБ64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.49	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2021	20,000.0	2,608.0			0.0			Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр 2020 онд хүлээн авсан.
XV.1.1.50	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2021	740.0	540.0		28.9	0.0	1.2020.03.25 1.2020.05.26 2.2020.07.27	"Баян-Өлзийт зам" ХХК, "ЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 29.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.51	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/	2018	2021	2,000.0	174.0	74.6	95.0	42.9	1.2019.04.19 2.2019.12.01	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.52	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/	2015	2021	6,091.1	6,091.1	4,175.6	68.6	68.6	1.2021.03.26 1.2021.04.28 1.2021.06.03 2.2021.06.29	"Түм"арвижих" ХХК, "Аржоуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 69.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.53	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга /60 км/	2016	2021	18,173.6	1,255.2		93.9	0.0	1.2014.08.28	"Жиансу Жунжиян Жиашин" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
	Шинэ			62,157.2	18,874.2	1,000.0	7.7	5.3			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.54	<p>Өнтүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрын хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/</p>	2021	2022	3,200.0	1,575.0		0.0		1.2021.03.29 1.2021.05.21		<p>Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Уг төсөл, арга хэмжээнд Сангийн яаманд гомдол гарч дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд үнэлж байна.</p>
XV.1.1.55	<p>Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/</p>	2021	2022	2,800.0	1,000.0	1,000.0	42.9	100.0	1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Жол" ХХК	<p>Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.0 хувьтай хэрэгжиж байна.</p>

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.56	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялгант тосгон/	2021	2022	5,000.0	1,000.0		0.0	0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг ТХДАГ-т хүргүүлсэн бөгөөд төндөрийг зарласан. Төндөр шалгаруулалтад нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд зураг төсөл, ТБ-д холбогдох өөрчлөлт оруулан дахин зарлаад байна.
XV.1.1.57	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2022	5,829.5	1,829.5		0.0	0.0	1.2021.03.26		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөрийг зарласан. Гэвч төндөр шалгаруулалтын тодруулалтай холбоотой уг төндөр шалгаруулалтыг түр зогсоосон байна. Захиалагчаас зураг төсөвт өөрчлөлт орсны үндсэн дээр төндөрийг үргэлжлүүлсэн бөгөөд төндөрийг 2021.07.20-ны өдөр нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжит	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.58	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,500.0		0.0	0.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газраас зураг төсөл ирсэн тул төндөр шалгаруулалтыг зарласан. 2021.04.26-ны өдөр нээхэд "Монголзам групп" ХХК оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан
XV.1.1.59	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2022	4,500.0	1,500.0			0.0	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн Түншлэл	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг 2021.03.26-ны өдөр зарласан. Төндөрийг 2021.05.06-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.60	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,000.0		34.9	0.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газраас зураг төсөл ирсэн тул төндөр шалгаруулалтыг зарласан. 2021.04.19-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.61	Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Нагайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2021	2021	1,409.7	1,409.7			0.0	1.2021.03.26 2.2021.06.24		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 8-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлээд байна. Төндөрийг дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд хүчинтэй хугацаа дууссан тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарлаж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.62	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	1,000.0	0.0		0.0	1.2021.03.26 2.2021.07.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 5-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Гомдлын дагуу төндөрийг дахин хянаж "Нано-экологи" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч дахин гомдол гаргасан. Дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.63	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,000.0	0.0	7.5		1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.64	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	1,000.0	0.0					Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлэхээр ажиллаж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.65	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6.300.0	300.0		0.0	0.0	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул хэргүй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/14 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.66	Цэнхэрийн халуун рашаан орох сайжруулсан шороон зам /Архангай, Цэнхэр сум/	2021	2021	150.0	150.0		0.0	0.0	1.2021.03.12 2.2021.05.07	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/14 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.67	Улиастай-Алтай чиглэлийн 198 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл, 60 км авто замын зураг, төсөв	2021	2021	310.0	310.0		0.0	0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 1.2021.07.28		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх төндөрийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд төндөрийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гаргаад байна. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд төндөрийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул хүчингүй болгосон. Иймд дахин зарлаад байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хүчилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	2021	2022	1,033.6	500.0	.		0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.10 1.2021.06.23		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.69	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2024	6,000.0	600.0		0.0	0.0	1.2021.03.09	"Саруул харгуй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/14 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.70	Аймгийн төвийн хатруу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3.500.0	1.200.0			0.0	1.2021.05.10		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл, холбогдох баримт бичиг ирүүлсэн бөгөөд төндөрийг зарласан. Төндөрийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "ОДНД" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарч дахин үнэлэх шийдвэр хүргүүлсэн бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.1.71	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2021	2.000.0	2.000.0			0.0	1.2021.05.24 1.2021.06.24 1.2021.07.30		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл экспөртизээр орж бэлэн болсон бөгөөд төндөр зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.
XV.1.2	II. Их засвар			13,617.0	9,205.0	1,764.9	41.7	19.2			
	<i>Шилжих</i>			<i>12,397.0</i>	<i>8,485.0</i>	<i>1,764.9</i>	<i>44.8</i>	<i>20.8</i>			
XV.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2021	1,900.0	1,600.0	668.3	51.0	41.8	1.2020.05.18 2.2020.07.10	"Цахимбар инженеринг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 51.0 хувийн биелэлттэй байна.

Хуугаа	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.2	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2021	500.0	450.0	0.0	0.0	0.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан. Төндөрийг нээсэн бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.2.3	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2021	700.0	567.0	0.0	59.0	0.0	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.2.4	Хороодын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	1,000.0	32.4	62.1	32.4	1.2020.03.25 2.2020.05.27	"БСМ" ХХК	Засварын ажил газар дээрээ 62.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.5	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2021	2,000.0	1,800.0	0.0	0.0	0.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26 2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.2.6	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар хороо/	2020	2021	200.0	150.0	90.3	98.3	90.3	1.2020.06.12 2.2020.08.06	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.7	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/	2020	2021	542.0	442.0	386.7	99.8	87.5	1.2020.04.01 1.2020.05.08 1.2020.07.16 2.2020.08.07	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Төсөвт өртөг нь МУ-ын 2021 төсвийн тухай хуульд 542.0 сая төгрөг болж нэмэгдсэн тул зөрүү болох 54.24 сая төгрөгийн худалдан авалтыг зохион байгуулна. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2021	355.0	250.0	250.0	100.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.9	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	4,700.0	2,226.0		47.4	0.0	1.2020.04.15 2.2020.06.12	"Голд-Өлзийт ХХК", "Готал инж" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
	Шинэ			1,220.0	720.0	0.0	0.0	0.0			
XV.1.2.10	Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	500.0			0.0	1.2021.06.02	"Үлэн сүндэр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж, тендерийг зарласан. Тендерийг нээж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.11	Нүүдлийн авто замын засвар арчлалт /Ховд/	2021	2021	120.0	120.0	0.0		0.0	1.2021.05.05 1.2021.06.08		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Уг төсөл, арга хэмжээг 6 багцад хуваан зарласан бөгөөд Багц 2-д "Өсөн дэвжих зам" ХХК гэрээ байгуулах эрх олгосон. Үлдсэн 5 багцын тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.2.12	Авто зам засвар /Хөвсгөл, Галт сум, Зүрх баг, Хянганахын хясаа/	2021	2021	100.0	100.0	0.0		0.0	1.2021.05.04 1.2021.06.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрт дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй байна.
XV.1.4	IV. ТЭЗҮ			3.930.0	3.430.0	0.0		0.0			
	<i>Шинэ</i>			<i>3.930.0</i>	<i>3.430.0</i>	<i>0.0</i>		<i>0.0</i>			
XV.1.4.1	28 дугаар сургуулийн баруун талын авто замын зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 6 дугаар бичил хороолол/	2021	2021	30.0	30.0	0.0		0.0			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
ХV.1.4.2	Хүнхэр-Эрвэн нуур-Гэгээн нуур Чиглэлийн аялал жуулчлалын Цогцолборын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Говь-Алтай, Жаргалант сум/	2021	2021	500.0	500.0			0.0	1.2021.03.26 1.2021.05.10 1.2021.06.03		Зам, гэрврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. ТЭЗУ боловсруулах ажлын даалгавар батлагдсан. Үнэлгээний хорооны Байгуулж, төндөрийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. Боловч ЗТ-ын тогтоолд өөрчлөлт орж уг төсөл, арга хэмжээ нь ЗТХЯаманд хэрэгжихээр батлагдсан. Иймд төндөрийг 2021.05.10-ны өдөр зарласан. өндөрийг нээж, хураангуй жагсаалт үүсгэн 2021.06.03-ны өдөр зарлаж нээсэн. Үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
ХV.1.4.3	Дүүргийн авто зам шинэчлэлийн зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2021	150.0	150.0			0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Жи Ар Си" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх төндөрийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, төндөрийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуугаа	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.4.4	Цойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто замын зураг, төсөв, 540 км <i>(Дундговь, Сайнцагаан сум)</i>	2021	2021	2,000.0	2,000.0	0.0		0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх тендерийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, тендерийг нээсэн бөгөөд бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.4.5	Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн аялал жуулчлалын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Өвөрхангай/	2021	2021	250.0	250.0	0.0		0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15	"Аварга зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх тендерийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, тендерийг нээсэн бөгөөд нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.4.6	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг, төсөв /Завхан/	2021	2022	1,000.0	500.0	0.0		0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Аварга зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх тендерийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, тендерийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.2	Гүүр			48,318.3	23,135.4	9,095.8	47.9	39.3			
XV.2.1	I. Барилга байгууламж			48,238.3	23,055.4	9,095.8	48.0	39.5			
	Шилжих			33,303.4	17,575.4	9,095.8	62.6	51.8			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.1	Модон гүүр /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/	2020	2021	300.0	180.0			0.0			Уг төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалт 2020 онд амжилтгүй болсон. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн, Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газраас зураг төсөл ирээгүй байна.
XV.2.1.2	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2021	1,528.4	1,007.8	983.4	95.8	97.6	1.2020.03.11 2.2020.05.12	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.3	Онун голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2021	6,400.0	5,900.0	4,187.2	67.6	71.0	1.2020.04.03 2.2020.06.04	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 67.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.4	Орхон голын Онгоцгойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2021	8,631.0	2,276.8	1,710.5	93.4	75.1	1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.5	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтул сум/	2020	2022	5,500.0	1,000.0	152.8	2.8	15.3	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт сүврага" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.6	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2021	3,100.0	779.2	728.1	98.3	93.4	1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их Богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.7	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2021	3,500.0	3,000.0	1,133.9	71.9	37.8	1.2020.03.22 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 47.0 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.8	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2021	344.0	294.0		0.0	0.0	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.04.28, 2020.06.09, 2020.07.17-ны өдрүүдэд тус тус зарлахад нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн хүрээнд шууд гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.9	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2021	1,500.0	1,287.6	200.0	13.7	15.5	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.10	Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	1,850.0		28.2	0.0	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тоёо" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 28.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
	Шинэ			14,934.9	5,480.0	0.0	0.0	0.0			
XV.2.1.11	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	2,000.0			0.0	1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг нээхэд мөн адил 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.12	Улс голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	700.0			0.0	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.13	Мандалын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Төв, Батсүмбэр сум/	2021	2022	1,034.9	930.0			0.0	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2021.04.19-ний өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд мөн нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.2.1.14	Төмөр бетон гүүр, 72 улм /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2021	2021	1,500.0	1,500.0			0.0			Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Уг төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл боловсруулж байгаа бөгөөд зураг төслийн ажил дууссан даруй төндөрийг зарлана.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.15	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	350.0	0.0		0.0	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зураг төсөвт өөрчлөлт орсон тул төндөр шалгаруулалтыг хүчингүй болгож дахин 2021.04.20-ны өдөр зарлахад 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Эвт-уул" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.2.4	IV. ТЭЗҮ Шинэ			80.0	80.0	0.0		0.0			
XV.2.4.1	Хатуугийн голын гүүрийн зураг, төсөв /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2021	2021	80.0	80.0	0.0		0.0	1.2021.04.09 1.2021.05.03 2.2021.07.01	"Кадсүрвэй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар ирсэн тул төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Оролцогчдоос хураангуй жагсаалт үүсгэсэн бөгөөд төндөрийг 2021.05.03-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
ХV.3	Тээвэр			6,422.0	4,433.0	642.8	10.6	14.5			
		I. Барилга байгууламж		5,080.0	4,030.0	642.8	13.2	16.0			
		Шилжих		5,080.0	4,030.0	642.8	13.2	16.0			
ХV.3.1.1	Дэлгүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2021	5,000.0	4,000.0	642.8	13.4	16.1	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг Монголиа Билдин" ХХК	МУ-ын Засгийн Газрын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хэрэгжүүлэхээр батлагдсан.
ХV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 Байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2021	80.0	30.0		0.0	0.0	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
ХV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	403.0	0.0	0.0	0.0			
		Шинэ		1,342.0	403.0	0.0	0.0	0.0			
ХV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	403.0		0.0	0.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаантолгойн нуур" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд Цагаантолгойн нуур ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Д.Гэрэлням

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Ч.Ренчиндамба

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Н.Баярсайхан