


БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА



С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

/2021.01.01-2021.01.31/

/сая төгрөгөөр/

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV | ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД | | | 659,743.3 | 235,176.2 | 0.0 | 55.6 | | | |
| XV.1 | Авто зам | | | 605,003.0 | 207,607.8 | 0.0 | 57.1 | | | |
| XV.1.1 | I. Барилга байгууламж | | | 587,456.0 | 194,972.8 | 0.0 | 57.8 | | | |
| | Шилжих | | | 525,298.8 | 174,523.6 | 0.0 | 57.8 | | | |
| XV.1.1.1 | Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2020 | 2021 | 800.0 | 500.0 | | 40.6 | 1.2020.04.21 2.2020.06.19 | "Инносолушн" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.2 | Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2019 | 2021 | 5,700.0 | 1,514.6 | | 72.6 | 1.2019.04.30 2.2019.07.25 | "Их богд зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.3 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2019 | 2021 | 10,000.0 | 3,000.0 | | 95.8 | 1.2019.04.29 2.2019.06.24 | "Тэгшт плант" ХХК | Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.4 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2019 | 2021 | 2,200.0 | 476.0 | | 78.5 | 1.2019.04.02 2.2019.06.14 | "Дэвжих эрдэнэ" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 79.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.5 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/ | 2019 | 2021 | 2,894.0 | 956.3 | | 66.2 | 1.2019.04.19 2.2019.06.18 | "Арц суварга" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 67.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.6 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2019 | 2021 | 10,900.0 | 1,000.0 | | 91.0 | 1.2019.04.03 2.2019.06.03 | "Арц суварга" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 91.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|---|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.7 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2020 | 2021 | 4,487.4 | 2,675.3 | | 98.4 | 1.2020.02.21 2.2020.04.27 | "Жол" ХХК | Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.8 | Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/ | 2019 | 2021 | 5,500.0 | 1,059.5 | | 88.4 | 1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09 | "Хөвсгөл зам" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 88.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.9 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/ | 2019 | 2022 | 48,000.0 | 11,000.0 | | 53.7 | 1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05 | "Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 54.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.10 | Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ | 2019 | 2021 | 3,610.0 | 891.0 | | 92.7 | 1.2019.03.22 | "Хомын тал" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.11 | Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ | 2020 | 2021 | 1,395.5 | 800.0 | | 0.0 | 1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10 | "Заабар" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.1.1.12 | Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/ | 2019 | 2021 | 9,800.0 | 3,000.0 | | 71.0 | 1.2019.04.23 2.2019.06.11 | "Төгс зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 71.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.13 | Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/ | 2018 | 2021 | 20,900.0 | 226.3 | | 100.0 | 1.2018.03.05 2.2018.05.18 | "Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК | Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|-----------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.14 | Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/ | 2019 | 2022 | 49,368.2 | 9,877.5 | | 43.4 | 1.2019.02.22 2.2019.04.19 | "Билэгт зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 44.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.15 | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ | 2019 | 2022 | 41,600.0 | 11,000.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж байна. |
| XV.1.1.16 | Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/ | 2018 | 2021 | 6,158.9 | 1,611.1 | | 71.5 | 1.2019.01.22 2.2019.04.04 | "Жавхлан харгуй" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.17 | Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 1,800.0 | 1,578.4 | | 0.0 | 1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17 | "Баян-Өлзийт зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.1.1.18 | Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/ | 2020 | 2021 | 53,228.0 | 50,536.5 | | 95.2 | 1.2020.03.09 2.2020.05.08 | "Ди вай кэй би" ХХК | Багц 2-ын барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.19 | Зуунмод-Манзушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/ | 2020 | 2021 | 6,576.9 | 4,729.5 | | 47.9 | 1.2020.02.28 1.2020.06.15 2.2020.07.31 | "Ялгуусан" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.20 | Мянганы босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мянгад сум/ | 2020 | 2021 | 300.0 | 300.0 | | 0.0 | 1.2020.08.03 2.2020.08.20 | "Оффрөүд" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.21 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/ | 2019 | 2023 | 69,000.0 | 9,000.0 | | 37.6 | 1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11 | "Хурдны зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 38.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.22 | Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/ | 2019 | 2021 | 5,843.2 | 485.8 | | 69.9 | 1.2019.04.07 2.2019.06.07 | "Тэргүүн саруул зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.23 | Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2018 | 2022 | 7,400.0 | 1,200.0 | | 64.4 | 1.2020.07.312. 2020.09.08 | "Биг рентал" ХХК | ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.24 | Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/ | 2019 | 2022 | 1,631.3 | 800.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.1.25 | Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ | 2020 | 2022 | 10,294.4 | 2,000.0 | | 19.8 | 1.2020.03.30 2.2020.05.29 | "Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 20.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|---|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.26 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ | 2020 | 2022 | 4,597.5 | 2,700.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.1.27 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/ | 2020 | 2021 | 913.0 | 763.0 | | 17.0 | 1.2020.04.27 2.2020.06.09 | "Кеналхап" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.1.1.28 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/ | 2019 | 2021 | 1,800.0 | 294.0 | | 49.6 | 1.2019.05.21 2.2019.07.17 | "Анарзоне" ХХК,"Өлзий хутагийн наран" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.29 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/ | 2020 | 2021 | 2,000.0 | 1,500.0 | | 25.0 | 1.2020.04.01 2.2020.05.01 | "Хөвчийн зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 25.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.30 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ | 2019 | 2021 | 2,200.0 | 670.0 | | 86.0 | 1.2019.05.25 2.2019.07.21 | "Грандрөүд групп" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.31 | Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ | 2019 | 2021 | 2,000.0 | 383.4 | | 86.9 | 1.2019.05.10 | "Грандрөүд групп" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.32 | Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/ | 2020 | 2021 | 200.0 | 100.0 | | 50.7 | 1.2020.05.01 1.2020.06.10 2.2020.07.24 | "Мотор сервис" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.33 | Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ | 2020 | 2021 | 1,200.0 | 1,150.0 | | 0.0 | 1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07 | "Тэмүүн холдинг" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.34 | Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 1,500.0 | 1,450.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.1.35 | Туул голын Сонгинын төмөр бетон 205.1 у/м гүүрийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 2,287.9 | 1,287.9 | | 66.4 | 1.2020.03.12 2.2020.05.12 | "ЗМЗ" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.36 | Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/ | 2019 | 2021 | 4,100.0 | 457.2 | | 87.2 | 1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21 | "Тэмүүн холдинг" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.37 | Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/ | 2019 | 2022 | 13,039.9 | 466.1 | | 100.0 | 1.2019.02.18 1.2019.03.20 | "Ялгуусан" ХХК | Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.38 | Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ | 2020 | 2021 | 2,100.0 | 1,587.1 | | 25.0 | 1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08 | "Жи Пи Экспресс финанс" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|-----------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.39 | Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 1,000.0 | 900.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж байна. |
| XV.1.1.40 | Хорооллын доторх чулуун болон асфальтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 610.0 | 510.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж байна. |
| XV.1.1.41 | Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 400.0 | 300.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.42 | Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2020 | 2021 | 2,400.0 | 2,350.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж байна. |
| XV.1.1.43 | Хүдэрийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/ | 2020 | 2021 | 2,500.0 | 1,375.0 | | 99.4 | 1.2020.04.13 2.2020.06.08 | "Экспресс зам" ХХК | Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.44 | Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/ | 2020 | 2022 | 45,000.0 | 20,000.0 | | 31.5 | 1.2020.05.04 2.2020.06.26 | "Наранбулаг хан" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 32.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.45 | Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/ | 2019 | 2021 | 4,858.0 | 1,950.8 | | 33.5 | 1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11 | "Ди Вай Кэй Би" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 42.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.46 | Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ | 2020 | 2021 | 1,500.0 | 1,100.0 | | 100.0 | 1.2020.04.07 1.2020.05.08 2.2020.07.03 | "Өндөрсант хайрхан" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Авто замын ажил дуусч комисс хүлээн авсан. |
| XV.1.1.47 | Эмээлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 1,200.0 | 893.0 | | 0.0 | 1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24 | "Энигма констракшн"ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|---|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.48 | Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ | 2019 | 2021 | 1,500.0 | 1,450.0 | | 0.0 | 1.2020.06.05 2.2020.07.27 | "Диамонд роуд" ХХК | ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.1.1.49 | Чингис хот-Бэрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/ | 2019 | 2021 | 20,000.0 | 2,608.0 | | | | | |
| XV.1.1.50 | Сурагчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2020 | 2021 | 740.0 | 540.0 | | 28.9 | 1.2020.03.25 1.2020.05.26 2.2020.07.27 | "Баян-Өлзийт зам" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 29.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.51 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/ | 2018 | 2021 | 2,000.0 | 174.0 | | 95.0 | 1.2019.04.19 2.2019.12.01 | "Жи Пи Экспресс финанс" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.52 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/ | 2015 | 2021 | 6,091.1 | 6,091.1 | | | | | |
| XV.1.1.53 | Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга /60 км/ | 2016 | 2021 | 18,173.6 | 1,255.2 | | 99.5 | 1.2014.08.28 | "Жиансу Жунжиан Жиашин" ХХК | Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| | <i>Шинэ</i> | | | 62,157.2 | 20,449.2 | 0.0 | | | | |
| XV.1.1.54 | Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрын хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2021 | 2022 | 3,200.0 | 3,150.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.55 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2021 | 2022 | 2,800.0 | 1,000.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж байна. |
| XV.1.1.56 | Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялгант тосгон/ | 2021 | 2022 | 5,000.0 | 1,000.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж байна. |
| XV.1.1.57 | Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/ | 2021 | 2022 | 5,829.5 | 1,829.5 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.58 | Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2021 | 2023 | 3,931.2 | 1,500.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.1.59 | Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/ | 2021 | 2022 | 4,500.0 | 1,500.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.1.60 | Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2021 | 2022 | 2,888.0 | 1,000.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.61 | Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/ | 2021 | 2021 | 1,409.7 | 1,409.7 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.1.62 | Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/ | 2021 | 2022 | 8,161.7 | 1,000.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.1.63 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/ | 2021 | 2022 | 2,143.5 | 1,000.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.64 | Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2021 | 2022 | 3,000.0 | 1,000.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.1.65 | Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/ | 2021 | 2023 | 6,300.0 | 300.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.1.66 | Цэнхэрийн халуун рашаан орох сайжруулсан шороон зам /Архангай, Цэнхэр сум/ | 2021 | 2021 | 150.0 | 150.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.67 | Улиастай-Алтай чиглэлийн 198 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл, 60 км авто замын зураг, төсөв | 2021 | 2021 | 310.0 | 310.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.1.68 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/ | 2021 | 2022 | 1,033.6 | 500.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.1.69 | Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийннуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/ | 2021 | 2024 | 6,000.0 | 600.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|-----------------|----------------|------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.1.70 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/ | 2021 | 2022 | 3,500.0 | 1,200.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж байна. |
| XV.1.1.71 | Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2021 | 2021 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж байна. |
| XV.1.2 | II. Их засвар | | | 13,617.0 | 9,205.0 | 0.0 | 33.0 | | | |
| | <i>Шилжих</i> | | | <i>12,397.0</i> | <i>8,485.0</i> | <i>0.0</i> | <i>33.0</i> | | | |
| XV.1.2.1 | Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/ | 2020 | 2021 | 1,900.0 | 1,600.0 | | 15.8 | 1.2020.05.18 2.2020.07.10 | "Цахимбар инженеринг" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.1.2.2 | Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/ | 2020 | 2021 | 500.0 | 450.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.2.3 | Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 700.0 | 567.0 | | 0.0 | 1.2020.05.15 2.2020.07.07 | "Чингисийн отог" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.1.2.4 | Хороодын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 1,500.0 | 1,000.0 | | 37.0 | 1.2020.03.25 2.2020.05.27 | "БСМ" ХХК | Засварын ажил газар дээрээ 37.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.2.5 | Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 2,000.0 | 1,800.0 | | 0.0 | 1.2020.05.20 1.2020.06.26 2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19 | "Голден дрийм" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.1.2.6 | Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 200.0 | 150.0 | | 26.3 | 1.2020.06.12 2.2020.08.06 | "Шинэ цагийн зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил 26.3 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XV.1.2.7 | Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/ | 2020 | 2021 | 542.0 | 442.0 | | 99.8 | 1.2020.04.01 1.2020.05.08 1.2020.07.16 2.2020.08.07 | "Би Эс Эм Жи" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан. |
| XV.1.2.8 | Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/ | 2020 | 2021 | 355.0 | 250.0 | | | 1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10 | "Би Эс Эм Жи" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|----------------|----------------|------------|------------------------|--|--|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.2.9 | Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/ | 2020 | 2021 | 4,700.0 | 2,226.0 | | 47.4 | 1.2020.04.15 2.2020.06.12 | "Голд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| | <i>Шинэ</i> | | | 1,220.0 | 720.0 | 0.0 | | | | |
| XV.1.2.10 | Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/ | 2021 | 2022 | 1,000.0 | 500.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөг боловсруулж байна. |
| XV.1.2.11 | Нүүдлийн авто замын засвар арчлалт /Ховд/ | 2021 | 2021 | 120.0 | 120.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөг боловсруулж байна. |
| XV.1.2.12 | Авто зам засвар /Хөвсгөл, Галт сум, Зүрх баг, Хянганахын хясаа/ | 2021 | 2021 | 100.0 | 100.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөг боловсруулж байна. |
| XV.1.4 | IV. ТЭЗҮ | | | 3,930.0 | 3,430.0 | 0.0 | | | | |
| | <i>Шинэ</i> | | | 3,930.0 | 3,430.0 | 0.0 | | | | |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.4.1 | 28 дугаар сургуулийн баруун талын авто замын зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 6 дугаар бичил хороолол/ | 2021 | 2021 | 30.0 | 30.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.4.2 | Хүнхэр-Эрээн нуур-Гэгээн нуур чиглэлийн аялал жуулчлалын цогцолборын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Говь-Алтай, Жаргалант сум/ | 2021 | 2021 | 500.0 | 500.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.1.4.3 | Дүүргийн авто зам шинэчлэлийн зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2021 | 2021 | 150.0 | 150.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|-----------------|-----------------|------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.1.4.4 | Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто замын зураг, төсөв, 540 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2021 | 2021 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөг боловсруулж байна. |
| XV.1.4.5 | Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн аялал жуулчлалын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Өвөрхангай/ | 2021 | 2021 | 250.0 | 250.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөг боловсруулж байна. |
| XV.1.4.6 | Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг, төсөв /Завхан/ | 2021 | 2022 | 1,000.0 | 500.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөг боловсруулж байна. |
| XV.2 | Гүүр | | | 48,318.3 | 23,135.4 | 0.0 | 46.3 | | | |
| XV.2.1 | I. Барилга байгууламж | | | 48,238.3 | 23,055.4 | 0.0 | 46.3 | | | |
| | <i>Шилжих</i> | | | <i>33,303.4</i> | <i>17,575.4</i> | <i>0.0</i> | 46.3 | | | |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|-------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.2.1.1 | Модон гүүр /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/ | 2020 | 2021 | 300.0 | 180.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.2.1.2 | Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/ | 2020 | 2021 | 1,528.4 | 1,007.8 | | 75.0 | 1.2020.03.11 2.2020.05.12 | "ЗЗБ" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 75.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.2.1.3 | Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/ | 2020 | 2021 | 6,400.0 | 5,900.0 | | 36.7 | 1.2020.04.03 2.2020.06.04 | "Гангүүр" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 37.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.2.1.4 | Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/ | 2019 | 2021 | 8,631.0 | 2,276.8 | | 88.1 | 1.2019.03.29 2.2019.05.24 | "Мотор сервис" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 88.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.2.1.5 | Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/ | 2020 | 2022 | 5,500.0 | 1,000.0 | | 0.0 | 1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31 | "Эрдэнэт суврага" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.2.1.6 | Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/ | 2019 | 2021 | 3,100.0 | 779.2 | | 94.9 | 1.2019.02.19 2.2019.05.10 | "Их богд зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.2.1.7 | Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/ | 2020 | 2021 | 3,500.0 | 3,000.0 | | 23.0 | 1.2020.03.22 2.2020.05.19 | "Эвт-Уул" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 23.0 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XV.2.1.8 | Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/ | 2020 | 2021 | 344.0 | 294.0 | | 0.0 | 1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23 | "Хайвэй интернэшнл групп" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.04.28, 2020.06.09, 2020.07.17-ны өдрүүдэд тус тус зарлахад нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн хүрээнд шууд гэрээ байгуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.2.1.9 | Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/ | 2020 | 2021 | 1,500.0 | 1,287.6 | | 13.7 | 1.2020.04.07 2.2020.05.29 | "Хотгор зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.2.1.10 | Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/ | 2020 | 2022 | 2,500.0 | 1,850.0 | | 0.0 | 1.2020.12.16 2.2020.12.31 | "Тоёо" ХХК | Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил хийгдэж байна. |
| | <i>Шинэ</i> | | | 14,934.9 | 5,480.0 | 0.0 | | | | |
| XV.2.1.11 | Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/ | 2021 | 2023 | 6,400.0 | 2,000.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.2.1.12 | Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/ | 2021 | 2022 | 2,500.0 | 700.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.2.1.13 | Мандалын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Төв, Батсүмбэр сум/ | 2021 | 2022 | 1,034.9 | 930.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|----------------|----------------|------------|------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.2.1.14 | Төмөр бетон гүүр, 72 у/м /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/ | 2021 | 2021 | 1,500.0 | 1,500.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.2.1.15 | Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/ | 2021 | 2022 | 3,500.0 | 350.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.2.4 | IV. ТЭЗҮ | | | 80.0 | 80.0 | 0.0 | | | | |
| | <i>Шинэ</i> | | | <i>80.0</i> | <i>80.0</i> | <i>0.0</i> | | | | |
| XV.2.4.1 | Хатуугийн голын гүүрийн зураг, төсөв /Баян-Өлгий, Бугат сум/ | 2021 | 2021 | 80.0 | 80.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |
| XV.3 | Тээвэр | | | 6,422.0 | 4,433.0 | 0.0 | | | | |
| XV.3.1 | I. Барилга байгууламж | | | 5,080.0 | 4,030.0 | 0.0 | | | | |
| | <i>Шилжих</i> | | | <i>5,080.0</i> | <i>4,030.0</i> | <i>0.0</i> | | | | |
| XV.3.1.1 | Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ | 2020 | 2021 | 5,000.0 | 4,000.0 | | 0.0 | 1.2020.04.22 2.2020.06.19 | "Бигмонголиа Билдинг" ХХК | МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. |


| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|----------------|---------------|------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | |
| XV.3.1.2 | Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2020 | 2021 | 80.0 | 30.0 | | 0.0 | 1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12 | "Шадар туслагч" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.3.2 | II. Их засвар | | | 1,342.0 | 403.0 | 0.0 | | | | |
| | <i>Шинэ</i> | | | <i>1,342.0</i> | <i>403.0</i> | <i>0.0</i> | | | | |
| XV.3.2.1 | Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2021 | 2022 | 1,342.0 | 403.0 | | | | | Монгол Улсын 2021 оны "Жагсаалт батлах тухай" 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон аймаг, нийслэлд эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт баталсан. Тогтоолын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөөг боловсруулж байна. |

Хянасан:
Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга



Д.Гэрэлням

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга



Ч.Ренчиндамба

Боловсруулсан:
Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн шинжээч

Н.Баярсайхан

