

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА



С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
САНХҮҮЖИЛТИЙН 2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

/2020.01.01-2020.11.30/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XIV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			656,573.5	209,387.5	158,239.0	167,195.9	63.7			
XIV.1	Авто зам			599,185.0	193,799.5	146,463.1	152,916.2	64.3			
XIV.1.1	I. Барилга байгууламж			556,743.0	176,407.2	134,770.6	146,032.2	63.3			
	Шилжих			441,632.4	161,313.0	127,319.4	120,555.2	69.4			
XIV.1.1.1	ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2020	500.0	172.6			55.5	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 62.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.2	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2020	5,700.0	1,000.0		1,379.3	53.9	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 98.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIV.1.1.3	Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2019	2020	2,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.1	99.9	1.2019.04.09 1.2019.06.21 2.2019.07.29	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.4	Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран, Бичигт баг/	2019	2020	2,100.0	1,300.0	794.0	1,201.0	98.2	1.2019.03.06 2.2019.05.03	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.5	Аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2019	2020	3,276.2	1,000.0	786.3	833.9	99.5	1.2019.03.06 2.2019.05.13	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,000.0	3,000.0	3,000.0	2,067.6	95.8	1.2019.04.29 2.2019.06.24	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	2020	1,680.0	615.0		1,288.1	89.0	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	2,200.0	500.0	500.0	507.4	78.5	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 79.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.9	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2020	3,000.0	2,000.0	1,146.3	1,146.3	72.8	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.10	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2020	4,100.0	3,300.0	1,910.8	2,456.2	79.4	1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК, "Цахимбар инженеринг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIV.1.1.11	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2020	2,894.0	694.0		1,204.9	57.8	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 58.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.12	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,900.0	5,200.0	3,687.7	4,657.9	86.8	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 92.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.13	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2020	5,500.0	3,100.0	3,060.1	2,906.2	78.7	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.14	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2021	48,000.0	19,000.0	13,702.6	17,671.6	53.7	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 54.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.15	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2020	3,610.0	710.0	710.0	889.6	79.7	1.2019.03.22	"Хомын тал" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 94.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.16	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2020	9,800.0	2,800.0	2,482.0	2,350.4	66.2	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 68.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIV.1.1.17	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2020	20,900.0	15,300.0	15,300.0	318.1	99.8	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.18	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2021	49,368.2	15,000.0	11,199.0	9,367.5	40.0	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 57.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.19	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2021	41,600.0	5,487.1	4,812.4	5,922.0	96.7	1.2019.03.07 2.2019.05.14	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 100.0 хувийн биелэлттэй байна.
XIV.1.1.20	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2020	6,158.9	1,858.9		1,818.1	71.5	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.21	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2020	2,500.0	700.0	339.4	339.4	93.0	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил ажил дуусч Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.22	Морингийн давааны хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2019	2020	1,500.0	750.0	451.5		99.6	1.2019.02.27	"Заабар" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

XIV.1.1.23	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2021	69,000.0	12,000.0	12,000.0	23,515.5	37.6	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 38.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.24	Наадамчдын замын уулзвараас Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2020	1,096.3	231.1			94.8	1.2018.03.30 2.2018.07.10	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2020	5,843.2	1,123.2			69.9	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.26	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Буянт-Ухаа 21 дүгээр гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2019	2020	4,000.0	2,000.0	1,576.0	1,576.0	100.0	1.2019.02.27 2.2019.05.14	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.27	Ноён сумаас Сухайт хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 20 км /Өмнөговь, Ноён сум/	2019	2020	8,999.5	3,999.5	3,843.8	2,331.4	98.3	1.2019.03.05 2.2019.05.13	"Даблю Экс Пи" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.28	Орхон-Хишиг-Өндөр сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Булган/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	4,398.6	5,471.6	98.2	1.2019.02.27 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

XIV.1.1.29	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо/	2019	2020	1,500.0	50.0					1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Диамонд роуд" ХХК	ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанд шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулсан. тендерийн баримт бичиг боловсруулж, зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Даймонд роуд" ХХК-д гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.30	Сайншанд-Хамарын хийд чиглэлийн авто замаас Ханбаянзүрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 6.85 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2019	2020	4,151.1	2,151.1	1,280.2	1,073.3	79.1		1.2019.03.14 2.2019.05.03	"Эн Ди Ти Кэй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.31	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	2019	2020	2,500.0	1,465.2	841.3		81.6		1.2019.03.15 2.2019.05.29	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. Улсын комисс ажиллах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.32	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2020	2,000.0	1,500.0					1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рента" ХХК	ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.07.31-ний өдөр зарласан. Нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2019	2020	450.0	100.0	98.0		100.0		1.2019.04.29 1.2019.05.17 2.2019.06.11	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2020	1,800.0	706.0		215.6	49.6		1.2019.05.21 1.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIV.1.1.35	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2020	2,200.0	730.0	729.9	925.6	86.0	1.2019.05.25 2.2019.07.21	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.36	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0	743.8	1,139.7	89.2	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.37	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.6 км /Ховд, Цэцэг сум/	2019	2020	3,473.0	2,363.9	2,288.3	2,017.4	98.6	1.2019.04.15 1.2019.07.05 2.2019.08.16	"Хотгор зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.38	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2020	2,000.0	500.0		625.3	86.9	1.2019.05.10	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.39	Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2019	2020	3,500.0	1,000.0	892.7		99.9	1.2019.03.21 2.2019.05.20	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.40	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	22,119.4	14,592.7	12,261.7	12,052.6	92.2	1.2019.03.22 2.2019.06.03	"Замын битум" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIV.1.1.41	Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2020	4,100.0	1,000.0		1,791.7	87.2	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.42	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2020	13,039.9	3,539.9	2,891.0	3,120.5	100.0	1.2019.02.18 1.2019.03.20	"Ялгуусан" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.43	Ханын материал орчмын орон сууцын хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2020	1,098.2	1,098.2				1.2020.04.03 2.2020.05.27	"Заабар" ХХК	ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдаж, тендерийг 2020.04.03-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2020.05.05-ны өдөр нээхэд 2 оролцогч оролцсон. Үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.44	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	2019	2020	6,800.0	3,920.0	3,901.7	2,406.6	99.9	1.2019.04.05 2.2019.06.04	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч, улсын комисс хүлээн авсан.

XIV.1.1.45	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2020	3,600.0	1,800.0	236.5	1,010.8	85.2	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 85.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.46	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн аялал хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2020	20,000.0	12,392.0	12,391.2		98.2	1.2019.02.18 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.47	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2021	4,858.0	500.0		1,155.8	33.5	1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 42.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.48	Шинэ хорооллын хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2014	2020	3,416.4	1,262.6	1,262.6		100.0	2.2015.08.31	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2015.11.05-ны өдрийн актаар хүлээн авсан
	<i>Шинэ</i>			<i>115,110.7</i>	<i>15,094.2</i>	<i>7,451.2</i>	<i>25,477.0</i>				
XIV.1.1.49	Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2021	800.0	300.0	119.85	299.91	40.6	1.2020.04.21 2.2020.06.19	"Инносолу шн" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.50	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2021	4,487.4	987.4	987.4	1,015.9	27.7	1.2020.02.21 2.2020.04.27	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 30.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIV.1.1.51	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 24 дүгээр хороо/	2020	2021	1,395.5	595.5				1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.23-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.23-ны өдөр нээсэн. Тендерт шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.52	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	200.0				1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.24-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.24-ны өдөр нээсэн. Уг төсөл, арга хэмжээний архитектур төлөвлөлтийн даалгавар нь алдаатай гарсан байх тул тендерийг дахин 2020.05.21-ний өдөр зарласан. Нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.53	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/ Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "МТ" шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД 14-р хороо/			25,000.0	2,691.5	1,995.3	1,995.3	74.1	1.2020.03.09 2.2020.05.08	"Ди вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.54	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2021	6,576.9	1,550.0		3,005.4	47.9	1.2020.02.28 1.2020.06.15 2.2020.07.31	"Ялгуусан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 48.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIV.1.1.55	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсголонгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2020	2021	3,200.0	50.0					1.2020.03.09 1.2020.07.02 1.2020.09.18		ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.09-ний өдөр нээсэн үнэлж, мэдэгдэл хүргүүлсэн. Сангийн яаманд "Заабар" ХХК-аас гомдол гарсан тул тендерийг түр түдгэлзүүлээд байна. Тендер шалгаруулалтыг тендерийн хүчинтэй хугацаанд зохион байгуулж амжаагүй тул хүчингүй болгосон. Иймд дахин зарласан. Тендерт 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд тендерийг дахин зарлаж 2020.10.19-ны өдөр нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XIV.1.1.56	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2021	2,500.0	500.0					1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарлаж "Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК-тай гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.57	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2021	2,800.0	100.0				1.2020.04.01 1.2020.05.06 1.2020.06.22 1.2020.10.30		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендерийг 2020.04.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул 2020.05.06-ны өдөр дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй болно. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Оролцогч оролцоогүй. Уг төсөл, арга хэмжээний ажлын тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулж, дахин зарласан.
XIV.1.1.58	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2021	913.0	150.0				1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхап" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.05.27-ны өдөр нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.59	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2021	2,000.0	500.0	448.7	500.00	25.0	1.2020.04.01 2.2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 25.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.60	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2021	200.0	100.0		100.0	50.7	1.2020.05.01 1.2020.06.10 2.2020.07.24	"Мотор сервис" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж 2020.05.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Дахин зарлаж нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.61	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжийн авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2020	740.0	200.0				1.2020.03.25 1.2020.05.26 2.2020.07.27	"Баян-Өлзийт зам" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн туншлал	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.25-ны өдөр зарласан. 2020.04.28-ны өдөр нээсэн. Үнэлж, шаардлагад нийцсэн оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.62	Толгойтын замаас хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2021	1,200.0	50.0				1.2020.07.09 1.2020.08.19		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Сонгинохайрхан дүүргийн ХАА-д эрх шилжсэн. Зураг төсөлгүй тул ажлын даалгавар хүлээж байна. Үнэлгээний хороо байгуулж, зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XIV.1.1.63	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	50.0				1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.27-ны өдөр зарлаж 2020.04.27-ны өдөр нээсэн. Үнэлж, шаардлага хангасан оролцогч БСМ ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар нь алдаатай гарсан тул хүчингүй болгож 2020.05.22-ны өдөр дахин зарласан. Гэвч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Дахин тендерийг 2020.06.26-ны өдөр зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.

XIV.1.1.64	Туул голын Сонгинын төмөр бетон 205.1 у/м гүүрийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	2,287.9	1,000.0			1,516.2	66.4	1.2020.03.12 2.2020.05.12	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.65	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2021	2,100.0	512.9					1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг зарласан. Нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэд шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.66	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2021	1,000.0	100.0					1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.05.11-ны өдөр зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Тендерийг 2020.08.19-ний өдөр дахин зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарлаж, 2020.10.09-ний өдөр нээхэд нэг оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин 2020.10.16-ны өдөр зарлаж 2020.11.02-ны өдөр нээсэн. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин 2020.11.06-ны өдөр дахин зарласан.

XIV.1.1.67	Хорооллын доторх чулуун болон асфалтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2020	610.0	100.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Зураг төсөл холбогдох баримт бичгийг боловсруулж, тендерийг зарласан. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр уг төсөл, арга хэмжээний төсөвт өртөг 610 сая төгрөг болж багассан тул тендер шалгаруулалтыг түр зогсоосон.
XIV.1.1.68	Хорооллын дундах авто зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9, 21 дүгээр хороо/	2020	2020	1,000.0	1,000.0					1.2020.03.26 1.2020.05.26 1.2020.07.27 1.2020.09.02 1.2020.10.22	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. 2020.04.30-ны өдөр нээсэн. Үнэлж шаардлагад нийцсэн оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд оролцогчдын ирүүлсэн санал шаардлага хангаагүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг 2020.08.04-ний өдөр нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг 2020.09.16-ны өдөр нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд Ди Ди Эм Эс Глобал ХХК шаардлага хангаж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Ди Ди Эм Эс Глобал ХХК нь Сангийн яамны хар жагсаалтад орсон байсан тул гэрээ байгуулахыг хүчингүй болгож дахин зарлаж 2020.11.05-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй.

XIV.1.1.69	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	100.0					1.2020.05.11 1.2020.06.17 1.2020.08.17 1.2020.09.25 1.2020.10.20 1.2020.11.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.05.11-ны өдөр зарлахад нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин 2020.06.17-ний өдөр зарласан. Нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин 2020.08.17-ны өдөр зарлаж, нээхэд дахин нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин зарлаж, 2020.10.16-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарлаж 2020.10.30-ны өдөр нээсэн. Дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин 2020.11.09-ний өдөр зарласан.
XIV.1.1.70	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2021	2,400.0	50.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Сонгинохайрхан дүүргийн ХАА-д шилжүүлсэн. Тухайн төсөл, арга хэмжээ нь зураг төсөл, зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар НАЗХГ-аас ирээгүй байгаа тул тендер шалгаруулалт зарлаагүй байна. Энэхүү төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг шуурхай зохион байгуулж ажиллахыг ЗТХЯ-ны 2020 оны 01/1770, 01/4836 тоот албан бичгээр тус тус мэдэгдсэн.
XIV.1.1.71	Хүдэрийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2020	2021	2,500.0	1,000.0	1,000.0	1,401.3	59.0	1.2020.04.13 2.2020.06.08	"Экспресс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 60.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	

XIV.1.1.72	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	45,000.0	2,500.0	2,500.00	14,142.99	31.5	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 32.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.73	Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2021	1,500.0	400.0	400.0	1,500.0	100.0	1.2020.04.07 1.2020.05.08 2.2020.07.03	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Авто замын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.74	Эмээлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2021	1,200.0	307.0				1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энигма констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.23-ны өдөр зарласан. 2020.04.23-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Дахин зарласан. Тендэрт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2	II. Их засвар			42,442.0	17,392.3	11,692.5	6,884.0	76.3			
	<i>Шилжих</i>			<i>27,800.0</i>	<i>11,655.3</i>	<i>10,290.5</i>	<i>4,930.0</i>	<i>99.3</i>			
XIV.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2018	2020	8,000.0	2,500.0	2,184.9	361.1	98.2	1.2018.03.06 1.2018.05.15 2.2018.08.07	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.2.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2019	2020	10,000.0	4,970.0	4,966.0	1,058.0	100.0	1.2019.01.09 2.2019.03.20	"Өндөр Сант Хайрхан" ХХК, "Эвт-Уул" ХХК түншлэл	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.2.3	Сумын төвийн авто замын засвар, 4 км /Архангай, Хангай сум/	2019	2020	500.0	170.0	169.3	110.5	100.0	1.2019.03.05 2.2019.05.06	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч, улсын комисс хүлээн авсан.

XIV.1.2.4	Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0	999.1	809.0	100.0	1.2019.04.23 2.2019.06.18	"Хүлгийн дээд" ХХК, "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨҮГ-ын түншлэл	Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комиссын акт гарсан
XIV.1.2.5	Сумын төвийн доторх авто зам, тохижилт /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	4,000.0	1,955.0	963.2	1,899.2	98.7	1.2019.03.29 1.2019.05.17 2.2019.07.09	"Грэйт Роуд" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 98.7.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.6	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум/	2019	2020	600.0	250.0	218.3	218.3	99.8	1.2019.08.22 2.2019.10.07	"Грандреүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч, улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.2.7	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 65 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2019	2020	600.0	250.0	239.5	234.5	100.0	1.2019.08.22 2.2019.10.07	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Их засварын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.2.8	Хоргын тогоо чиглэлийн авто замын засвар, 6 км /Архангай, Тариат сум/	2019	2020	600.0	200.0	195.9	206.2	99.5	1.2019.03.04	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч, улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.2.9	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2020	1,500.0	360.3	354.3	33.2	99.5	1.2018.03.06 1.2018.07.20 1.2018.10.19 2.2018.12.24	"Зам, гүүр барилгын нэгдэл" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
	Шинэ			14,642.0	5,737.0	1,402.0	1,954.0				

XIV.1.2.10	Авто зам засвар /Ховд, Мянгад сум/	2020	2020	98.0	98.0				1.2020.04.23 2.2020.06.23	"Ховд АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.04.23-ны өдөр зарлаж, 2020.05.25-ны өдөр нээхэд тендерт 2 оролцогч санал ирүүлсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.11	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/	2020	2020	100.0	100.0				1.2020.05.26 1.2020.06.29 2.2020.08.19	Мажестик солюшн рөүд ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна. Ажлын тоо хэмжээг гаргаж, тендерийг зарласан. Нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд нэг оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй. Иймд шууд гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.12	Авто зам, модон гүүрийн засвар /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2020	2020	32.0	32.0				1.2020.05.08 2.2020.06.19	"Асгат кент" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж 2020.05.08-ны өдөр зарласан. Нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлж гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.13	Авто замын засвар, 80 км /Увс, Хяргас сум, Бугат баг, Модот, Хайрхан баг, Ендэр/	2020	2020	95.0	95.0	76.2	76.2	80.2	1.2020.05.01 2.2020.06.18	"Мажестик солюшн рөүд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж 2020.05.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

XIV.1.2.14	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2020	500.0	500.0					1.2020.07.01 2.2020.10.05	Их индэрт ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Ажлын даалгавар боловсруулагдсан бөгөөд зарласан. Тендерт 3-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Их индэрт" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд тус тендер шалгаруулалтад гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд үнэлгээ хийж Их индэрт ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.15	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2021	1,900.0	300.0	300.0	300.0	15.8		1.2020.05.18 2.2020.07.10	Цахимбар инженеринг ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.

XIV.1.2.16	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2021	500.0	50.0				1.2020.05.20 1.2020.06.29 1.2020.08.05 1.2020.09.01 1.2020.10.02 1.2020.10.22 1.2020.11.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг зарласан. Нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийн 2020.08.03-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин 2020.08.05-ны өдөр зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг 2020.10.01-ний өдөр нээхэд дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарлаж, 2020.10.16-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарлаж 2020.11.05-ны өдөр нээхэд дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. 2020.11.09-ний өдөр зарласан.
XIV.1.2.17	Зам тэгшлэх, хайрга асгах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 22, 33, 35 дугаар хороо/	2020	2020	190.0	190.0	186.42	186.42	98.59	1.2020.03.23 2.2020.05.22	"Нано-Экологи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIV.1.2.18	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2021	700.0	133.0				1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.05.15-ны өдөр зарласан. 2020.06.15-ны өдөр нээнэ. Нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.19	Тээлийн давааны авто замын засвар /Архангай, Булган сум/	2020	2020	50.0	50.0	48.9	48.9	98.7	1.2020.03.03 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засварын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.

XIV.1.2.20	Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2020	480.0	480.0				1.2020.03.25 2.2020.05.22	"Уулын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.23-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.23-ны өдөр нээсэн. Үнэлж гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.21	Хороодын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2020	1,500.0	500.0		462.93	35.9	1.2020.03.25 2.2020.05.27	БСМ ХХК	Засварын ажил газар дээрээ 37.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.22	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2021	2,000.0	200.0				1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд 2020.06.26-ны өдөр дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан бөгөөд 2020.08.28-ны өдөр нээхэд Хурдны зам ХХК оролцсон бөгөөд үнэлж 2020.09.15-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч хуулийн хугацаанд гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаж ирүүлээгүй тул гэрээ байгуулаагүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XIV.1.2.23	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7, 8, 10 дугаар хороо/	2020	2020	200.0	50.0	49.4	49.4	26.3	1.2020.06.12 2.2020.08.06	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил 26.3 хувьтай хэрэгжиж байна.

XIV.1.2.24	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/	2020	2020	492.0	100.0	100.0	189.1	38.8	1.2020.04.01 1.2020.05.08 1.2020.07.16 2.2020.08.07	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил 39 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.25	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2020	355.0	105.0				1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.01-ний өдөр тендерийг зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул 2020.05.08-ны өдөр дахин зарласан. 2020.06.18-ны өдөр Нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.26	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	4,700.0	2,004.0				1.2020.04.15 2.2020.06.12	"Голд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2020.05.18-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIV.1.2.27	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2020	700.0	700.0	591.8	591.8	84.6	1.2020.05.28 2.2020.07.28	"Дүүрэн шим" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Завсарын ажил 85.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.28	Хунхын амны зам засвар /Архангай, Ихтамир сум/	2020	2020	50.0	50.0	49.2	49.2	98.6	1.2020.03.03 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засварын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIV.2	Гүүр			52,128.5	14,358.0	11,775.9	14,279.7	64.1			
XIV.2.1	I. Барилга байгууламж			47,602.4	13,031.9	10,690.5	12,674.3	60.5			
	<i>Шилжих</i>			<i>23,111.0</i>	<i>9,062.9</i>	<i>8,134.2</i>	<i>7,129.2</i>	<i>89.8</i>			

XIV.2.1.1	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2020	1,900.0	578.7	240.7	240.7	88.7	1.2019.02.04 2.2019.04.18	"Эвт-Уул" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 150.0 у/м /Хэнтий, Баян-Адрага сум/	2019	2020	4,500.0	2,500.0	2,489.6	1,032.3	99.9	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комиссын хүлээн авсан.
XIV.2.1.3	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2020	8,631.0	3,854.2	3,854.2	4,381.9	82.4	1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 83.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.4	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2020	3,100.0	850.0	551.1	1,474.2	94.9	1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.5	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2020	4,000.0	1,000.0	998.5		100.0	1.2018.03.02 1.2018.05.21 2.2018.07.25	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.2.1.6	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 70 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2019	2020	980.0	280.0			53.6	1.2019.02.27 1.2019.04.05 2.2019.06.13	"Хөх байгаль" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
	Шинэ			24,491.4	3,969.0	2,556.3	5,545.1				

XIV.2.1.7	Модон гүүр /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/	2020	2021	300.0	120.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна. Ажлын тоо хэмжээг гаргахад төсөвт өртөгт багтах боломжгүй байгаа тул 2 дахь шатны судалгааг хийж байна. Уг төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг шуурхай зохион байгуулж ажиллахыг Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2020 оны 01/1715 тоот албан бичгүүдээр мэдэгдсэн.
XIV.2.1.8	Модон гүүр /Ховд, Дуут сум/	2020	2020	20.0	20.0				1.2020.04.24 1.2020.05.04 1.2020.05.26 2.2020.06.18	"Буянт тэгш үйлс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, зарласан. 2020.05.04-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин 2020.05.04-ний өдөр зарлаж 2020.05.12-ны өдөр нээсэн. Тендерт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлага хангаагүй. иймд дахин зарласан. Нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Үнэлж, гэрээ байгуулсан
XIV.2.1.9	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2021	1,528.4	500.0	500.0	1,130.6	75.0	1.2020.03.11 2.2020.05.12	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.10	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2021	6,400.0	500.0	500.0	2,347.1	36.7	1.2020.04.03 2.2020.06.04	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 38.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIV.2.1.11	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүрийн үргэлжлэл, 1.3 км зам, 30.68 у/м төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2020	2020	1,269.0	1,269.0	798.1	798.1	63.4	1.2020.03.11 1.2020.04.17 2.2020.06.16	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.2.1.12	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2021	5,500.0	50.0				1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суврага" ХХК	Дээрх төсөл, арга хэмжээ нь Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16 ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.04.04-ны өдөр зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулсан.
XIV.2.1.13	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Ховд, Буянт сум/	2020	2020	350.0	350.0				1.2020.05.20 2.2020.07.03	"Тоёо" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.2.1.14	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2021	3,500.0	500.0	500.0	804.4	23.0	1.2020.03.22 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 23.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.15	Хар давын болон Хөндийн амны модон гүүр /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2020	2020	230.0	230.0	228.7	228.7	100.0	1.2020.03.06 2.2020.04.16	"Ховд АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Модон гүүрийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIV.2.1.16	Хүйтний голын тэмээ оломын гарамын бетон гүүр /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/	2020	2020	30.0	30.0	29.5	29.5	99.0	1.2020.03.02 1.2020.03.30 2.2020.05.08	"Өнөр зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засварын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.

XIV.2.1.17	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2021	344.0	50.0				1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг зарласан. 2020.05.28-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Дахин зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XIV.2.1.18	Цагаан гатлын модон гүүр /Баян-Өлгий, Баяннуур сум/	2020	2021	1,620.0	100.0				1.2020.04.01 1.2020.05.07 1.2020.06.22		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендерийг 2020.04.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул 2020.05.07-ны өдөр дахин зарлаж, нээхэд нэг ч оролцогч дахин санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. Нээхэд Мөн дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Уг төсөл, арга хэмжээний ажлын тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна.
XIV.2.1.19	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2021	1,500.0	200.0		206.63	13.9	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.07-ны өдөр зарлаж 2020.05.07-ны өдөр нээхэд 3-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж Хотгор зам ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.

XIV.2.1.20	Ээвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2020	1,900.0	50.0					1.2020.05.12 1.2020.07.21 1.2020.09.22 1.2020.11.12		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендер 2020.05.12-ны өдөр зарлаж, 2020.06.12-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан. Тендерт нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Тендер шалгаруулалтыг дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин 2020.11.12-ны өдөр зарласан.
XIV.2.2	II. Их засвар			4,526.1	1,326.1	1,085.4	1,605.4	99.0				
	<i>Шилжих</i>			<i>4,526.1</i>	<i>1,326.1</i>	<i>1,085.4</i>	<i>1,605.4</i>	<i>99.0</i>				
XIV.2.2.1	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	2018	2020	2,100.0	500.0	264.2	950.4	98.1	1.2019.02.27 2.2019.05.13	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.	
XIV.2.2.2	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	2018	2020	2,426.1	826.1	821.3	655.0	99.8	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комиссын хүлээн авсан.	
XIV.3	Тээвэр			5,260.0	1,230.0	0.0	0.0					
XIV.3.1	I. Барилга байгууламж			5,080.0	1,050.0	0.0	0.0					
	<i>Шинэ</i>			<i>5,080.0</i>	<i>1,050.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>					
XIV.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2021	5,000.0	1,000.0				1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Бигмонголи а Билдинг" ХХК	МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан.	

XIV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2020	80.0	50.0				1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	Шадар туслагч ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Ажлын даалгавар боловсруулагдсан бөгөөд тендерийг зарласан. Нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендер нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XIV.3.2	II. Их засвар			180.0	180.0	0.0	0.0				
	Шинэ			180.0	180.0	0.0	0.0				
XIV.3.2.1	Автобусны зогсоолын тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22, 34 дүгээр хороо/	2020	2020	180.0	180.0				1.2019.04.08 1.2020.05.13 2.2020.07.10	"ГЭЭТ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.04.08-ны өдөр зарлаж нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга



Д.Гэрэлням

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга



Ч.Ренчиндамба

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн



Н.Баярсайхан