

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА



С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
САНХҮҮЖИЛТИЙН 2023 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2023.01.01-2023.05.31

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,577,015.7	408,821.8	46,993.4	41.2	11.5		
XII.1	Авто зам			1,498,744.3	385,014.4	41,574.9	39.0	10.8		
XII.1.1	I. Барилга байгууламж			1,445,655.0	343,773.7	38,918.3	39.6	11.3		
	<i>Шилжих</i>			1,445,655.0	343,773.7	38,918.3	39.6	11.3		
XII.1.1.1	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/	2015	2023	6,251.2	164.5		97.4	-	1.2021.03.26 1.2021.04.28 1.2021.06.03 2.2021.06.29	"Түм арвижих" ХХК, "Аржроуд" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.2	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкын арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	565.9	177.8	176.7	99.8	99.4	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК
XII.1.1.3	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2023	1,424.7	34.1		97.1	-	1.2018.08.31 2.2018.11.12	"Оч наран" ХХК
XII.1.1.4	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2023	7,512.6	2,057.8	170.2	74.9	8.3		

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.4.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,170.2	194.6	170.2	98.9	87.5	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг ренгал" ХХК
XII.1.1.4.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	2022	5,342.4	1,863.2		65.1		1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг ренгал" ХХК
XII.1.1.5	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2023	9,882.8	90.8		99.1	-	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК
XII.1.1.6	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2023	5,388.3	74.1		98.6	-	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК
XII.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2023	10,925.7	25.9		90.8	-	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК
XII.1.1.8	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай, Батцэнгэл сум/	2019	2024	71,070.5	20,525.8	2,010.2	52.9	9.8	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.9	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2023	5,160.6	1.1		100.0	-	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК
XII.1.1.10	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2023	1,575.0	95.2		83.9	-	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Даймонд роуд" ХХК
XII.1.1.11	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2023	5,741.1	244.8	169.8	91.3	69.3	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК
XII.1.1.12	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2023	2,255.7	84.9		100.0	-	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК
XII.1.1.13	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2023	47,479.8	2,554.9	2,548.6	97.5	99.8	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК
XII.1.1.14	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2023	1,685.7	55.7	55.7	100.0	100.0	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле роуд" ХХК
XII.1.1.15	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/	2019	2023	1,939.8	22.5		90.7	-	1.2019.04.19 2.2019.06.05	"МАЗ" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.16	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2023	2,057.1	334.2	272.7	79.2	81.6	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК,"Өлзий хугагийн наран" ХХК
XII.1.1.17	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2023	4,606.6	279.4	279.4	99.8	100.0	1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК
XII.1.1.18	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2023	2,025.0	26.7		88.0	-	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК
XII.1.1.19	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2023	47,140.3	8,515.6		59.8	-	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05 1.2023.04.03 1.2023.05.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.20	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2023	3,017.0	166.6		93.7	-	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК
XII.1.1.21	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2023		7,731.9	-	82.6	-		
XII.1.1.21.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц- 1	2019	2022		1,222.1		100.0	-	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анандын зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.21.2	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-2			49,128.2	3,050.0		64.3	-	1.2021.05.03 1.2021.07.19 1.2021.10.06 2.2022.03.16	"Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс пинанс" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.21.3	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-3				3,459.8		53.1	-	1.2021.12.30 1.2022.02.18 1.2022.03.28 1.2022.06.09 2.2022.07.05	"ЗЗБ" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.22	Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2023	1,469.2	14.5		99.5	-	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК
XII.1.1.23	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсголонгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо	2020	2023	3,198.3	2,698.3	5.8	15.8	0.2	1.2020.03.09 1.2020.07.02 1.2020.09.18 2.2020.12.04	"Тэмүүн холдинг" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.24	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2023	1,394.8	194.8		99.9	-	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК
XII.1.1.25	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2023	1,599.3	99.3		47.3	-	1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжит	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжитийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,351.0	156.7	156.7	98.6	100.0	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК
XII.1.1.27	Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2023	821.9	23.1		97.2	-	1.2020.04.21 2.2020.06.19	"Инносолюшн" ХХК
XII.1.1.28	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.3 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,398.2	5,975.0	616.9	48.2	10.3		
XII.1.1.28.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,766.8	766.8	169.0	77.3	22.0	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК
XII.1.1.28.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,631.4	5,208.2	447.9	37.6	8.6	1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК
XII.1.1.29	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2023	1,977.4	199.0		58.5	-	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК
XII.1.1.30	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2023	1,644.8	249.3		99.9	-	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК
XII.1.1.31	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2023	7,873.4	63.5	63.5	99.3	100.0		
XII.1.1.31.1	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-1	2020	2022	2,113.5	63.5	63.5	99.6	100.0	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.31.2	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-2	2021	2022	5,759.9			99.2		1.2021.12.30 1.2022.02.16 2.2022.04.06	"Түвшин гэгээ" ХХК
XII.1.1.32	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2023	851.1	162.0		81.0	-	1.2020.03.25 1.2020.05.26 2.2020.07.27	"Баян-Өлзийт зам" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.33	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2023	976.7	28.0		99.0	-	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эф" ХХК
XII.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2023	962.6	87.6		86.4	-	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхап" ХХК
XII.1.1.35	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2023	473.8	73.8	73.8	98.8	100.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК
XII.1.1.36	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2023	205.5	10.8		94.7	-	1.2020.05.01 1.2020.06.10 2.2020.07.24	"Мотор сервис" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.37	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2023	2,742.6	464.8	464.8	100.0	100.0	1.2021.06.02 2.2021.07.30	"Дэд бүтэц консалт" ХХК
XII.1.1.38	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2023	2,215.5	247.6	247.6	100.0	100.0	1.2020.04.01 2.2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК
XII.1.1.39	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2023	48,840.1	2,834.0	2,834.0	97.9	100.0	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулагхан" ХХК
XII.1.1.40	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2023	6,777.5	498.1	498.1	99.5	100.0	1.2020.02.28 1.2020.06.15 2.2020.07.31	"Ялгуусан" ХХК
XII.1.1.41	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/				2,360.5	2,022.5	97.2	85.7		
XII.1.1.41.1	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 1				295.9		85.0	-	1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Голд өлзийт" ХХК
XII.1.1.41.2	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 2				192.0	192.0	99.7	100.0	1.2021.03.26 1.2021.05.20 2.2021.08.20	"Хөвчийн зам" ХХК
XII.1.1.41.3	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 3				497.7	497.7	99.9	100.0	1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Хүлгийн дээд" ХХК, "Огторгуйн бүтээл" ХХК-ийн түншлэл

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.41.4	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 4	2020	2023	31,065.9	216.0	216.0	99.9	100.0	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Борхойн зам" ХХК
XII.1.1.41.5	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 5				792.2	792.2	100.0	100.0	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Нано экологи" ХХК
XII.1.1.41.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 6				324.6	324.6	100.0	100.0	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Ди вай кэй би" ХХК
XII.1.1.41.7	Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "МТ" шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД 14-р хороо/				5.8		99.8	-	1.2020.03.09 2.2020.05.08	"Ди вай кэй би" ХХК
XII.1.1.41.8	Хороодын явган хүний зам, шороон замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/				36.3		92.3	-	1.2021.04.15 2.2021.06.17	"Шинэ цагийн зам" ХХК
XII.1.1.42	Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2021	2023	1,578.4	188.9	188.9	100.0	100.0	1.2021.03.26 2.2021.06.24 2.2021.08.17	"ЗБИБ" ХХК
XII.1.1.43	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2023	2,157.5	168.5		12.0	-	1.2021.05.24 1.2021.06.24 1.2021.07.30 1.2021.08.16 1.2021.08.25 2.2021.09.24	"Авто-агро" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.44	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2023	3,124.7	63.8		38.9	-	1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17	"Пи Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.45	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	6,182.3	2,552.8	346.5	64.3	13.6	1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК
XII.1.1.46	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2023	2,427.0	791.8	187.5	75.1	23.7	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК
XII.1.1.47	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2023	3,824.2	489.1	489.1	96.9	100.0	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК
XII.1.1.48	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2024	8,808.6	891.7		102.6	-	1.2021.03.26 1.2021.07.09 1.2021.11.08 1.2021.12.22 2.2022.01.10	"Анандын зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.49	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2021	2023	5,328.6	2,328.8	1,472.8	83.9	63.2	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21 1.2021.09.09 1.2021.10.19 2.2021.11.26	"Увт инвест" ХХК
XII.1.1.50	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	5,795.6	3,102.2		47.1	-	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харгуй" ХХК
XII.1.1.51	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	4,277.6	982.4	347.4	93.7	35.4	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК
XII.1.1.52	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,784.3	1,284.3	443.9	94.8	34.6	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.53	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,081.0	211.7	211.7	100.0	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК
XII.1.1.54	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	5,585.2	2,849.1		50.0	-	1.2021.03.09	"Саруул харгуй" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.55	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2023	2,908.3	130.0	130.0	93.6	100.0	1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Жол" ХХК
XII.1.1.56	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,665.0	3,309.5		9.7	-	1.2022.02.14 1.2022.03.21 2.2022.06.02	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК
XII.1.1.57	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2024	53,709.0	11,067.6		29.0	-	1.2022.01.03 2.2022.03.07	"Тэгшт плант" ХХК
XII.1.1.58	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2022	2023	8,541.4	5,841.4	133.6	40.2	2.3	1.2022.01.17 2.2022.03.17	"ЗБИБ" ХХК
XII.1.1.59	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/			189,455.5	19,461.3	-		-		
XII.1.1.59.1	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ0+000-КМ31+000) хүртэлх 31.0 км авто зам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх ажил /Багц 1/			42,600.8	4,376.1			-	1.2023.01.27	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.59.2	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM31+000-KM62+000) хүртэлх 31.0 км авто замын ажил /Багц 2/	2022	2025	44,658.9	4,587.5				1.2023.01.27	
XII.1.1.59.3	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM62+000-KM92+000) хүртэлх 30.0 км авто замын ажил /Багц 3/			47,105.2	4,838.7				1.2023.01.27 2.2023.05.31	"Рун Хэ Жиу Жеу констракшн инженеринг" ХХК
XII.1.1.59.4	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM92+000-KM124+500) хүртэлх 32.5 км авто зам, KM93+815 дээрх 12.84 урт метр гүүрийн ажил /Багц 4/			55,090.7	5,659.0				1.2023.01.27	
XII.1.1.60	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,826.9	1,126.9	134.9	53.1	12.0	1.2022.01.18 1.2022.03.31 2.2022.05.19	"Жол" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.61	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	2022	2024	75,380.7	14,870.7		11.0	-	1.2022.01.28 2.2022.04.28 1.2023.02.28 2.2023.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.62	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,215.5	4,715.5	1,605.3	50.0	34.0	1.2022.01.28 2.2022.04.17	"Саруул харгуй" ХХК
XII.1.1.63	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км, 4 замын уулзвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	3,572.4	2,715.7		24.0	-	1.2022.01.27 1.2022.04.01 2.2022.06.02	"Ханан салхит" ХХК
XII.1.1.64	Баруун чиглэлд авто замаас Аргалант сумын төв хүртэлх авто зам, 7.1 км /Төв/	2022	2023	8,424.1	7,124.1	2,250.1	42.1	31.6	1.2022.01.20 1.2022.03.15 2.2022.04.29	"Билэгт зам" ХХК
XII.1.1.65	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлтийн ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,971.1	1,671.1	126.8	40.1	7.6	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.66	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2024	43,063.0	19,130.1	361.3	8.0	1.9	1.2021.12.28 1.2022.02.23 2.2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.67	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2024	39,452.7	15,170.6	477.9	5.5	3.1	1.2022.02.28 1.2022.05.27 2.2022.07.10	"ЗЗБ" ХХК
XII.1.1.68	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2024	9,964.3	4,274.8	592.2	9.6	13.9	1.2022.01.28 2.2022.03.09	"Түмдэлгэрэх" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.69	Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэл, засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	9,000.0	8,520.0		35.7	-	1.2022.02.25 2.2022.04.07	"Шилдэг зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүүжи лтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.70	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2024	7,995.2	4,195.2	881.5	45.0	21.0	1.2021.12.30 1.2022.01.31 2.2022.04.04	"Түмдэлгэрэх" ХХК
XII.1.1.71	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	2025	115,862.8	27,578.9	4,474.3	16.5	16.2		
XII.1.1.71.1	A0301 авто замаас Угтаалцайдам сумын Талын уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 1	2022	2025	26,174.9	5,973.9	1,661.3	19.4	27.8	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 2.2022.05.18	"Туулын гүүр далай" ХХК, "Үри констек" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.1.71.2	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Угтаалцайдам сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 2	2022	2025	15,890.3	3,520.4	2,502.5	29.6	71.1	1.2022.01.11 2.2022.03.09	"Ди Вай Кэй Би" ХХК
XII.1.1.71.3	Угтаалцайдам сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3	2022	2025	22,575.4	6,115.2		8.8	-	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.18	"Билэгт зам" ХХК
XII.1.1.71.4	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайдам сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4	2022	2025	51,222.2	11,969.4	310.5	14.4	2.6	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.72	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	914.2	834.2		8.6	-	1.2022.01.31 1.2022.03.10 2.2022.05.09	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК
XII.1.1.73	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	89,360.3	5,000.0	-		-		
XII.1.1.73.1	Баян-Уул сумаас Цагаан давааны өвөр хүртэлх 24.0 км хатуу хучилттай авто зам, Бага Үйлсийн голын 10.64 урт метр гүүр, Үйлсийн голын 20.84 урт метр гүүр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх, шилэн кабел зөөх ажил /Багц 1/			34,043.5	1,905.0			-	1.2023.01.17 1.2023.04.05 2.2023.05.30	"Билэгт зам" ХХК
XII.1.1.73.2	Цагаан давааны өврөөс Ульхан боомт хүртэлх 26.0 км хатуу хучилттай авто зам, Зүрх голын 20.84 урт метр гүүр, Сэрүүн голын 18.84 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 10.64 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 18.84 урт метр гүүр барих ажил /Багц 2/			55,316.8	3,095.0			-	1.2023.01.17 1.2023.04.05	
XII.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,353.2	2,193.2		6.8	-	1.2022.02.18 2.2022.04.27	"Авто зам" ХХК
XII.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,607.0	3,807.0	459.0	46.0	12.1	1.2022.02.15 2.2022.04.13	"Идэр ширэгү" ХХК
XII.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,496.1	2,336.1		6.4	-	1.2022.02.16 2.2022.04.27	"Эвт-Уул" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.77	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2024	29,880.0	16,855.48	380.9	12.9	2.3	1.2021.12.22 1.2022.04.14 1.2022.05.24 1.2022.06.17 2.2022.08.09	"РЭС" ХХК
XII.1.1.78	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	2,488.2	1,488.2	112.7	49.2	7.6	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Рөүд" групп ХХК
XII.1.1.79	3 дугаар 10 жилийн тойргоос-Улиасны хэвийн урд уулзвар- "ТНХ" ХХК-ийн уулзвар-галын 4 зам хүртэлх зүүн тойруугийн явган зам, унадаг дугуйн замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	2,000.0	1,990.0		0.5	-	1.2022.02.25 1.2022.04.08 2.2022.06.24	"Жинчинград" ХХК
XII.1.1.80	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	11,520.0		6.4	-	1.2022.02.23 1.2022.03.30 2.2022.05.13	"Түвшингэгээ" ХХК
XII.1.1.81	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/	2022	2023	3,455.0	3,255.0	731.9	27.0	22.5	1.2022.02.25 1.2022.04.04 2.2022.06.03	"Гранд Рөүд" групп ХХК
XII.1.1.82	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Алтай сум/	2022	2023	1,050.5	450.5		58.3	-	1.2022.01.14 2.2022.03.17	"Өсөн дэвжих зам" ХХК, "Мажестик солишн роуд" ХХК-ийн түншлэл

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.83	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	151,859.4	47,335.2	8,133.4	17.4	17.2		
XII.1.1.83.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто зам	2022	2025	80,834.8	25,196.5	6,361.4	17.8	25.2	1.2022.01.28 2.2022.03.22 1.2023.02.28 2.2023.04.25 1.2023.02.28 2.2023.04.25	"Наранбулаг хан" ХХК
XII.1.1.83.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто зам	2022	2025	71,024.6	22,138.7	1,772.0	17.1	8.0	1.2022.01.28 1.2022.03.03 1.2022.04.14 1.2022.05.05 2.2022.05.24 1.2023.02.28 2.2023.04.28	"Мотор сервис" ХХК
XII.1.1.84	Аймгийн төвийн авто замын ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,283.6	2,283.6	606.9	48.9	26.6	1.2021.12.30 1.2022.02.23 2.2022.04.08	"Алтай роуд" ХХК
XII.1.1.85	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,337.9	2,051.2	642.2	15.8	31.3	1.2021.12.30 1.2022.02.23 1.2022.03.28 2.2022.05.10	"Даблю экс пи" ХХК
XII.1.1.86	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчилэн сум/	2022	2023	1,492.4	1,332.4	148.8	20.7	11.2	1.2021.12.20 1.2022.01.27 1.2022.03.28 2.2022.06.20	"Оффроуд таван богд" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.87	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2024	8,499.5	3,305.2	0.0	0.0	0	1.2022.01.14 1.2022.03.10 2.2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК
XII.1.1.88	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2022	2025	67,941.3	11,222.7	180.0	2.2	1.6	1.2022.01.28 1.2022.04.14 2.2022.05.30	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.2	II. Их засвар			48,700.2	38,638.1	176.4	20.1	0.5		
	Шилжих			13,147.7	3,085.6	176.4	72.4	5.7		
XII.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2023	1,990.6	93.9	93.9	100.0	100	1.2020.05.18 2.2020.07.10	"Цахимбар инженеринг" ХХК
XII.1.2.2	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2023	4,366.1	136.1		86.4	0	1.2020.04.15 2.2020.06.12	"Голд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн түншлэл
XII.1.2.3	Хороодын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2023	1,349.3	82.5	82.5	100.2	100	1.2020.03.25 2.2020.05.27	"БСМ" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.2.4	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2023	701.9	7.8		89.4	-	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК
XII.1.2.5	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2023	2,091.6	117.2		84.9	-	1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден дрийм" ХХК
XII.1.2.6	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/	2022	2023	2,648.2	2,648.2		0.0	-	1.2021.12.30 2.2022.03.07	"Жавхлант харгуй" ХХК
	<i>Шинэ</i>			35,552.5	35,552.5	-		-		
XII.1.2.7	Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/			35,552.5	35,552.5	-		-		
XII.1.2.7.1	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам, замын байгууламжид хэсэгчилсэн их засварын ажил (Улаанбаатар талаас 110-115.2 км, 193-198 км. Нийт 10.2 км, Төв, Дундговь)			7,100.0	7,100.0				1.2023.03.31 2.2023.05.22	"Увт инвест" ХХК
XII.1.2.7.2	Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам, замын байгууламжид хэсэгчилсэн их засварын ажил (Мандалговь талаас 14-19 км хооронд 5 км, Дундговь, Өмнөговь)			3,452.5	3,452.5				1.2023.03.31 2.2023.05.22	"Огторгуйн бүтээл" ХХК
XII.1.2.7.3	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто зам, замын байгууламжид хэсэгчилсэн их засварын ажил (Улаанбаатар талаас 319-327 км хооронд 8 км, Өвөрхангай)			5,000.0	5,000.0				1.2023.03.24 2.2023.05.18	"Үйлсийн зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.2.7.4	A0501 дугаартай Улаанбаатар-Өндөрхаан чиглэлийн авто зам, замын байгууламжийн хэсэгчлэсэн их засвар (Улаанбаатар талаас 260-264 км, 226-237 км хооронд нийт 15 км, Хэнтий)	2023	2023	10,600.0	10,600.0				1.2023.04.19 2.2023.05.30	"Хөвчийн зам" ХХК
XII.1.2.7.5	A0501 дугаартай Улаанбаатар-Өндөрхаан чиглэлийн авто зам, замын байгууламжийн хэсэгчлэсэн их засвар (Улаанбаатар талаас 53-63 км хооронд нийт 10 км, Төв)			3,800.0	3,800.0				1.2023.04.19	
XII.1.2.7.6	A0101 дугаартай Налайх-Чойр чиглэлийн авто зам, замын байгууламжийн хэсэгчлэсэн их засвар (Улаанбаатар талаас хэсэгчлэсэн 4 км, Төв)			2,800.0	2,800.0				1.2023.04.19 2.2023.05.29	"Борхойн зам" ХХК
XII.1.2.7.7	A0202 дугаартай Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто зам, замын байгууламжийн хэсэгчлэсэн их засвар (Мандалговь талаас хэсэгчлэсэн 19-23 км хооронд 4 км, Дундговь)			2,800.0	2,800.0				1.2023.04.26 2.2023.05.30	"Даш зам" ХХК
XII.1.4	IV. ТЭЗҮ			4,389.1	2,602.6	2,480.2	90.4	95.3		
	<i>Шилжих</i>			<i>4,389.1</i>	<i>2,602.6</i>	<i>2,480.2</i>	<i>90.4</i>	<i>95.3</i>		
XII.1.4.1	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,921.9	1,921.9	100.0	100.0		"Эм Си Пи Си жи ар" ХХК
XII.1.4.2	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	357.5	235.5	235.5	100.0	100.0	1.2021.12.27 1.2022.02.10 2.2022.04.14	"Эн Би Си Си" ХХК
XII.1.4.3	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2024	600.0	180.0	60.0	30.0	33.3	1.2021.12.24 1.2022.03.04 2.2022.05.02	"Эн Би Си Си" ХХК
XII.1.4.4	Баруун 4 замын уулзварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинэчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	74.2	64.2	64.2	100.0	100.0	1.2022.01.25 1.2022.04.11	"Ихэрмөнх" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.4.5	Хэрээтийн даваа, Бийжийн даваа, Бор бургасын давааны зам засварын зураг төсөв /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр сум/	2022	2023	260.9	200.9	198.6	99.1	98.8	1.2022.01.19 1.2022.01.28 1.2022.04.01 1.2022.04.26 2.2022.06.26	"Ангад арвижих" ХХК
XII.2	Гүүр			59,704.2	14,385.4	5,113.1	86.0	35.5		
XII.2.1	I. Барилга байгууламж			59,704.2	14,385.4	5,113.1	86.0	35.5		
	Шилжих			59,704.2	14,385.4	5,113.1	86.0	35.5		
XII.2.1.1	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2023	8,887.7	258.8	258.8	100.0	100.0	1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК
XII.2.1.2	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2023	6,312.5	812.5		87.1	-	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суврага" ХК
XII.2.1.3	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2023	1,564.8	57.1	56.6	100.0	99.2	1.2020.03.11 2.2020.05.12	"ЗЗБ" ХХК
XII.2.1.4	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2023	3,677.0	178.6	178.6	100.0	100.0	1.2020.03.22 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК
XII.2.1.5	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2023	6,988.1	641.4		89.4	-	1.2020.04.03 2.2020.06.04	"Гангүүр" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.2.1.6	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2023	618.3	25.5	25.5	100.0	100.0	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК
XII.2.1.7	Ээвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2023	3,559.5	1,059.5	1,056.3	99.9	99.7	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тоёо" ХХК
XII.2.1.8	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2023	1,834.1	346.5		85.4	-	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК
XII.2.1.9	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2023	2,938.5	440.7	440.7	100.0	100.0	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК
XII.2.1.10	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2023	3,558.5	1,522.8	144.3	57.4	9.5	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК
XII.2.1.11	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,625.6	1,425.6	1,339.8	98.7	94.0	1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Тэргүүн саруул зам" ХХК
XII.2.1.12	Мандалын голын төмөр бетон гүүрний шинэчлэл /Төв, Батсүмбэр сум/	2021	2023	1,260.0	259.9		79.4	-	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.2.1.13	Тоорцог толгойн төмөр бетон гүүр, 169 у/м /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2022	2023	5,789.9	3,229.9	1,590.0	79.0	49.2	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК
XII.2.1.14	Хангилцагийн голын модон гүүр, 38.5 у/м /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2023	576.5	516.5		0.0	-	1.2022.02.11 1.2022.03.22 2.2022.05.06	"Боб энержи констракшн" ХХК
XII.2.1.15	Бархын голын төмөр бетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,229.7	2,729.7	22.4	47.7	0.8	1.2022.01.03 2.2022.03.28	"ЗЗБ" ХХК
XII.2.1.16	Бетон гүүр, 24 у/м /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	994.6	651.6		35.2	-	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Рөүд" групп ХХК
XII.2.1.17	Баруун гол дээр баригдах замын байгууламж /Увс, Өлгий сум/	2022	2023	288.9	228.9		20.8	-	1.2022.02.01 1.2022.03.29 2.2022.05.09	"Тэнгэрлэг хийц" ХХК
XII.3	Тээвэр			18,567.3	9,422.0	305.5	46.9	3.2		
XII.3.1	I. Барилга байгууламж			18,567.3	9,422.0	305.5	46.9	3.2		
	Шилжих			18,567.3	9,422.0	305.5	46.9	3.2		
					1,620.0	305.5	50.7	18.9	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг монголиа Билдинг" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XII.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2023	9,095.3	3,475.3				1.2022.02.10 1.2022.04.04 1.2022.07.08 1.2023.05.09	
XII.3.1.2	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	4,976.7	3,976.7		42.7	-	1.2022.01.18 2.2022.03.16	"Шинжүү" ХХК
XII.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2024	4,495.3	350.0			-	1.2022.02.10 1.2022.03.23 1.2022.09.06 1.2023.04.20	

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, ахлах шинжээч

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Б.Болор-Эрдэнэ

Г.Алтангэрэл

Н.Баярсайхан

