

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА  С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2019.01.01-2019.12.31/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			675,215.6	241,781.9	549,081.1	226,093.1	224,588.2	285,638.9	52.0	93.5			
XIII.1	Авто зам			627,574.5	215,276.3	504,618.8	201,331.5	202,913.0	255,043.1	50.5	93.5			
XIII.1.1	I. Барилга байгууламж			547,031.7	154,704.9	427,891.5	144,120.4	145,891.8	184,085.4	43.0	93.2			
	<i>Шилжих</i>			126,664.4	12,758.0	56,098.9	10,422.2	12,391.0	50,584.6	90.2	81.7			
XIII.1.1.1	Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/	2018	2019	1,250.0	650.0	1,053.3	453.3	310.5	1,053.3	100.0	69.7	1.2018.04.26 2.2018.07.10	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжих Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төслийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2007	2019	2,301.2	415.9	408.3	400.1	400.1	400.1	98.0	96.2	1.2019.08.28 1.2019.10.01 2.2019.11.15	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.3	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,404.7	250.0	1,390.7	236.0	1,085.4	1,174.8	84.5	94.4	1.2018.08.31 2.2018.11.12	"Оч наран" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 85.0 хувьтай хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.4	Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2018	2019	3,316.9	1,716.9	3,277.3	1,677.0	2,873.8	2,986.2	91.1	97.7	1.2018.03.15 1.2018.07.24 2.2018.10.05	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 100.0 хувьтай хэрэгжсэн. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.5	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2020	20,900.0	3,000.0	20,489.1	3,000.0	2,300.0	20,449.1	99.8	100.0	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.6	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2020	6,158.9	2,300.0	5,740.43	2,285.2	2,285.2	2,285.2	39.8	99.4	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 40.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.7	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам 143 км	2013	2019	80,122.9	683.5	15,382.1			14,488.2	94.2	0.0		"Насны зам" ХХК, "Хансуун зам" ХХК	"Хансуун зам" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 13.35 км, "Насны зам" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 27.98 км авто замыг 2017 онд Улсын комисс хүлээн авч байнгын ашиглалтад оруулсан.
XIII.1.1.8	Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Баянтүмэн сум/	2018	2019	800.0	200.0	721.1	121.1		721.1	100.0	60.6	1.2018.03.30 2.2018.05.24	"Чандмань тал" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.1.9	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	2,000.0	500.0				0.0		0.0	1.2019.03.06 1.2019.06.10 1.2019.07.31		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 39 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.03.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.08-ны өдөр нээсэн боловч тендер шалгаруулалтад нэг ч оролцогч ирээгүй. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газраас ирсэн хүсэлтийн дагуу уг төсөл, арга хэмжээг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019.05.01-ний өдрийн 130 дугаар тушаалаар орон нутгат эрх шилжүүлсэн. Тендерийг зарлаж 2019.07.10-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд тендерийг дахин 2019.07.31-ний өдөр зарлаж, 2019.09.02-ны өдөр нээхэд нэг оролцогч санал ирүүлсэн боловч тус оролцогчийн ирүүлсэн үнийн санал төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул уг тендерээс татгалзсан. Тухайн төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг Монгол Улсын 2019 оны төсвийн жилд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй бөгөөд тухайн тендер амжилтгүй болсон.
XIII.1.1.10	Сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Архангай, Ихтамир сум/	2018	2019	2,000.0	500.0	1,788.8	288.7	30.8	1,788.7	100.0	57.7	1.2018.03.27 2.2018.07.10	"Анандын зам" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.1.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0	888.9	374.3		874.3	98.4	74.9	1.2018.03.15 2.2018.05.09	"Замын битум" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.12	Туул зэрлэг орчмын төмөр замын доорх автомашины нүхэн гарц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2019	800.0	300.0	796.9	296.9	196.1	726.8	91.2	99.0	1.2018.03.06 2.2018.05.21	"Туулын гүүр далай" ХХК	Нүхэн гарцын барилга угсралтын ажил газар дээрээ 97.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.13	Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,488.1	250.0	1,347.7	105.3	1,296.7	1,340.5	99.5	42.1	1.2018.08.31 2.2018.11.13	"Монгол зам групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 99.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Улсын комисс ажиллаж байна.
XIII.1.1.14	Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2016	2019	3,121.7	1,491.7	2,814.2	1,184.2	1,612.4	2,296.1	81.6	79.4	1.2016.06.02 1.2016.10.24 1.2016.11.05 1.2017.04.24 1.2017.08.10 2.2017.11.24	"Эх голомтын илч" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 82.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
	Шинэ			420,367.2	141,946.9	#####	133,698.2	133,500.8	133,500.8	35.9	94.2			
XIII.1.1.15	"Улаанбаатар Палас"-ын хойд талын үерийн далан дагасан авто замыг 3 дугаар эмнэлгийн арын замтай холбох авто зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг 6 дугаар хороо/	2019	2019	2,800.0	2,800.0	2,550.1	2,550.1	1,793.3	1,793.3	70.3	91.1	1.2019.03.06 2.2019.05.29	"Алтан малгай" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 71.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.16	129 дүгээр бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбороос Хувьсгалчдын гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2019	1,050.0	1,050.0	899.9	899.9	899.9	899.9	100.0	85.7	1.2019.04.01 2.2019.05.22	"Нано-экологи" ХХК болон "Ринг роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.17	170 дугаар цэцэрлэгээс төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 0.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2019	700.0	700.0	697.5	672.0	495.5	495.5	71.0	96.0	1.2019.04.05 1.2019.05.21 2.2019.09.27	"Энигма констракшн" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 71.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.1.18	Авто замчдын гудамжнаас Монполимет комплекс орон сууц хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2019	2019	550.0	550.0	537.5	537.5		0.0		97.7	1.2019.05.18 1.2019.08.19 1.2019.10.11 1.2019.11.04 2.2019.12.06	ЗБИБ ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.19	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2020	5,700.0	2,981.7	5,496.3	2,981.7	1,584.1	1,584.1	28.8	100.0	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 29.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.20	Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2019	2020	2,800.0	1,000.0	2,750.0	997.2	997.1	997.1	36.3	99.7	1.2019.04.09 1.2019.06.21 2.2019.07.29	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 37.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.21	Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран баг/	2019	2020	2,100.0	800.0	2,039.5	800.0	802.7	802.7	39.4	100.0	1.2019.03.06 2.2019.05.03	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 40.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.22	Аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2019	2020	3,276.2	2,276.2	3,243.3	2,276.2	2,392.2	2,392.2	73.8	100.0	1.2019.03.06 2.2019.05.13	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.23	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/	2019	2019	2,000.0	2,000.0	1,825.3	1,825.3		0.0	0.0	91.3	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.24	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,000.0	4,000.0	8,998.6	4,000.0	6,551.3	6,551.3	72.8	100.0	1.2019.04.29 2.2019.06.24	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.25	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	2020	1,680.0	1,000.0	1,547.0	1,000.0	89.2	89.2	5.8	100.0	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.26	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.83 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2020	4,100.0	800.0	2,713.3	800.0	800.0	800.0	29.5	100.0	1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 30.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.27	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	2,200.0	1,200.0	2,176.0	1,200.0	1,200.0	1,200.0	55.1	100.0	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 55.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.28	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2020	3,000.0	1,000.0	2,911.2	1,000.0	972.0	972.0	33.4	100.0	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 33.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.29	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2020	2,894.0	1,200.0	2,850.3	1,200.0	443.8	443.8	15.6	100.0	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 15.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.1.30	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,900.0	4,700.0	10,899.9	4,700.0	4,802.2	4,802.2	44.1	100.0	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 44.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.31	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын тохижилт, ногоон байгууламж /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2019	300.0	300.0	299.8	299.8	205.8	205.8	68.7	99.9	1.2019.07.17 2.2019.09.23	"Мандал шилтгээн" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 68.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.32	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/	2019	2019	2,000.0	2,000.0	1,917.3	1,917.3	1,263.9	1,263.9	65.9	95.9	1.2019.04.19 2.2019.06.05	"МАЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 66.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.33	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2020	5,500.0	1,000.0	5,159.5	1,000.0	1,153.9	1,153.9	22.4	100.0	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 22.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.34	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2020	48,000.0	5,000.0	44,221.3	5,000.0	6,058.1	6,058.1	13.7	100.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 14.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.35	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2020	3,610.0	1,900.0	3,501.0	1,900.0	1,900.0	1,900.0	54.3	100.0	1.2019.03.22	"Хомын тал" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 55.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.36	Баянбулаг Булаг баг хоорондын авто зам, явган хүний зам, гудамжны тохижилт /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	988.2	988.2	792.7	792.7	80.2	98.8	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Сэлэнгэ есөн эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.1.37	Баянбүрдийн тойрог орчмын авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7,8,9,10,11 дүгээр хороо/	2019	2019	1,500.0	1,500.0				0.0		0.0	1.2019.09.27 1.2019.10.30 1.2019.12.10		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас дээрх төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл ирсэн бөгөөд тус яамны 2019.09.11-ний өдрийн 03/4797 тоот албан бичгээр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн бөгөөд тендерийг 2019.09.27-ны өдөр зарлаж, 2019.10.28-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Тендерийг 2019.10.30-ны өдөр зарлаж, 2019.12.02-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болсон. Хуулийн дагуу 2019.12.10-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар зарлаж, 2019.12.18-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Тухайн төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг Монгол Улсын 2019 оны төсвийн жилд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй бөгөөд тендер амжилтгүй болсон.
XIII.1.1.38	Биржийн дэргэдэх авто зам доогуур нүхэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум, 5, 7 дугаар баг/	2019	2019	650.0	650.0	647.8	647.8	518.2	518.2	80.0	99.7	1.2019.02.11 2.2019.04.10	"Туулын гүүр далай" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.39	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2020	9,800.0	4,000.0	9,792.0	4,000.0	4,131.5	4,131.5	42.2	100.0	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 42.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.40	Гэр хорооллын дундах хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 22 дугаар хороо/	2019	2019	1,200.0	1,200.0	1,150.0	1,150.0		0.0		95.8	1.2019.07.26 1.2019.08.27 1.2019.10.15 1.2019.10.28 2.2019.12.12	"ЗЗБ" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.41	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2020	49,368.2	5,000.0	44,925.0	5,000.0	9,164.7	9,164.7	20.4	100.0	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 20.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.42	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2020	12,000.0	6,316.5	11,598.9	6,316.5	5,298.7	5,298.7	45.7	100.0	1.2019.03.07 2.2019.05.14	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 46.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар		
		Эхлэх	Дуусах													
XIII.1.1.43	Дарь-Эхийн авто замын борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ, 3.2 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2019	2019	1,300.0	1,300.0							0.0	0.0	1.2019.05.29 1.2019.07.05 1.2019.10.15	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/A/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.28-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд тендерийг дахин 2019.07.05-ны өдөр зарласан боловч тус тендертэй холбогдолтой тодруулга гарсан тул түр тендерийн нээлтийг түр зогсоосон. Тендерийг үргэлжлүүлэх шийдвэр гарсан бөгөөд тендерийг үргэлжлүүлж 2019.09.13-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулах урилгыг 2019.10.15-ны өдөр нийтэлсэн бөгөөд 2019.10.24-ний өдөр нээх байсан боловч тендер шалгаруулалттай холбоотой тодруулга гарсан тул нээлтийг түр түдгэлзүүлээд байна. Үүнтэй холбоотой тухайн төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг Монгол Улсын 2019 оны төсвийн жилд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд тендер амжилтгүй болсон.	
XIII.1.1.44	Дүүргийн доторх авто зам, явган хүний зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2019	2019	2,000.0	2,000.0	1,994.0	1,994.0					0.0	99.7	1.2019.03.22 1.2019.07.23 1.2019.09.04 1.2019.10.15 2.2019.11.22	"Монгол зам групп" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.45	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2020	2,500.0	1,800.0	2,300.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	78.3	100.0	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 79.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.1.46	Мангирт хорооллын 10 дугаар хэсгээс 4 дүгээр хэсгийг тойрч төв замтай холбогдох хатуу хучилттай авто зам, 2.084 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2019	2019	1,829.0	1,829.0	1,822.0	1,811.2	1,814.1	1,814.1	99.6	99.0	1.2019.03.29 2.2019.05.23	"Өсөх урам" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.1.47	Морингийн давааны хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2019	2020	1,500.0	750.0	1,205.9	750.0	1,200.9	1,200.9	99.6	100.0	1.2019.02.27	"Заабар" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.1.48	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2020	69,000.0	5,000.0	57,090.9	5,000.0		0.0		100.0	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.1.49	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2020	5,843.2	3,720.0	5,314.2	3,712.6	3,712.6	3,712.6	69.9	99.8	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.1.50	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Буянт-Ухаа 21 дүгээр гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2019	2020	4,000.0	2,000.0	3,576.5	2,000.0	2,000.0	2,000.0	55.9	100.0	1.2019.02.27 2.2019.05.14	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 56 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.1.51	Ноён сумаас Сухайт хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 20 км /Өмнөговь, Ноён сум/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	8,999.7	4,999.9	4,999.9	4,999.9	55.6	100.0	1.2019.03.05 2.2019.05.13	"Даблю Экс Пи" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 78.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.1.52	Овоотоос Улаан худаг хүртэл авто зам, 1.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо/	2019	2019	1,800.0	1,800.0	1,701.1	1,701.1	1,288.2	1,288.2	75.7	94.5	1.2019.04.01 2.2019.05.22	"МАЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 76.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.1.53	Олон улсын худалдааны төвөөс 15 дугаар баг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	825.8	811.8	811.8	811.8	98.3	81.2	1.2019.03.25 2.2019.05.31	"ОДНД" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.1.54	Орхон-Хишиг-Өндөр сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Булган/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	9,569.9	5,000.0	3,927.0	3,927.0	41.0	100.0	1.2019.02.27 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар	
		Эхлэх	Дуусах												
XIII.1.1.55	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо /	2019	2020	1,500.0	1,000.0					0.0		0.0	1.2019.05.31		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар-ын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээх байсан боловч авто замын трасс өөрчлөгдөхтэй холбоотой Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар-ын 2019 оны 2/1363 тоот албан бичиг ирсэн тул нээлтийг түр зогсоосон. Нийслэлийн хот байгуулалт, хөгжлийн газраас дээрх төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд холбогдох шийдвэрүүдтэй зөрчилдөж байгааг мэдэгдсэн албан бичгийг Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас тус яаманд ирүүлснийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн. Иймд тухайн төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг Монгол Улсын 2019 оны төсвийн жилд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд тендер амжилтгүй болсон.
XIII.1.1.56	Сайншанд-Хамарын хийд чиглэлийн авто замаас Ханбаянзүрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 6.85 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2019	2020	4,151.1	2,000.0	4,148.3	2,000.0	2,206.9	2,206.9	53.2	100.0	1.2019.03.14 2.2019.05.03	"Эн Ди Ти Кэй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 53.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XIII.1.1.57	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	2019	2020	2,500.0	1,034.8	2,299.9	1,034.8	1,876.1	1,876.1	81.6	100.0	1.2019.03.15 2.2019.05.29	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 82 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XIII.1.1.58	Сумын төвийн авто зам, 1 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2019	2019	800.0	800.0	769.5	769.3	769.5	769.5	100.0	96.2	1.2019.03.05 2.2019.05.13	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.59	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2019	550.0	550.0	550.0	550.0	328.0	328.0	59.6	100.0	1.2019.05.10 1.2019.06.11 2.2019.09.05	"Төв АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 60.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.60	Сумын төвийн доторх авто зам, тохижилт /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	4,000.0	2,000.0	3,913.4	1,963.3	1,963.3	1,963.3	50.2	98.2	1.2019.03.29 1.2019.05.17 2.2019.07.09	"Грэйт Роуд" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.61	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2019	2020	450.0	350.0	448.0	350.0	448.0	448.0	100.0	100.0	1.2019.04.29 1.2019.05.17 2.2019.06.11	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.62	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Увс, Өлгий сум/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	947.4	931.1	931.1	931.1	98.3	93.1	1.2019.04.15 1.2019.05.22	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.63	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2020	1,800.0	800.0	1,722.9	800.0	639.4	639.4	37.1	100.0	1.2019.05.21 1.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 37.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.64	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2020	2,200.0	800.0	2,020.1	800.0	812.2	812.2	40.2	100.0	1.2019.05.25 2.2019.07.21	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 40.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.65	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0	1,998.3	1,000.0	642.5	642.5	32.2	100.0	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 32.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.1.66	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.6 км /Ховд, Цэцэг сум/	2019	2020	3,473.0	1,000.0	3,333.9	1,000.0	1,270.8	1,270.8	38.1	100.0	1.2019.04.15 1.2019.07.05 2.2019.08.16	"Хотгор зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 38.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0	1,851.6	984.1	984.1	984.1	53.1	98.4	1.2019.05.10	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 53.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.68	Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2019	2020	3,500.0	2,500.0	3,395.0	2,500.0	3,395.4	3,395.4	100.0	100.0	1.2019.03.21 2.2019.05.20	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар	
		Эхлэх	Дуусах												
XIII.1.1.69	Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу хучилттай авто зам, 2.6 км /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2019	2020	3,520.0	1,500.0						0.0	0.0	1.2019.07.26 1.2019.09.18 1.2019.10.22 1.2019.11.07 1.2019.11.20 1.2019.12.16		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/A/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарлаж, 2019.08.26-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй тул тендерийг дахин зарласан. Мөн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул шууд гэрээ байгуулах урилгыг 2019.10.22-ны өдөр байршуулсан. 2019.10.30-ны өдөр нээхэд дахин нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд тендерийг 2019.11.07-ны өдөр дахин зарлаж 2019.11.18-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Хуулийн дагуу 2019.11.20-ны өдөр дахин зарлаж 2019.12.05-ны өдөр нээхэд "Грандроуд групп" ХХК оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул татгалзсан. Тендерийг 2019.12.16-ны өдөр дахин зарлаж 2019.12.23-ны өдөр нээсэн ч нэг ч оролцогч оролцоогүй. бөгөөд тендер амжилтгүй болсон.
XIII.1.1.70	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	22,119.4	7,000.0	20,888.9	7,000.0	7,209.1	7,209.1	34.5	100.0	1.2019.03.22 2.2019.06.03	"Замын битум" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 34.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XIII.1.1.71	Улаанчулуутын автобусын эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2020	4,100.0	2,100.0	3,557.2	2,100.0	1,311.9	1,311.9	36.9	100.0	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 37.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.	
XIII.1.1.72	Фм 104.5 байраас гэр хорооллын дундуурх авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2019	2019	920.0	920.0	805.73	805.7		0.0	0.0	87.6	1.2019.04.15 2.2019.06.10	"Жинчин гранд" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.73	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2020	13,039.9	6,500.0	10,506.0	6,500.0	7,385.5	7,385.5	70.3	100.0	1.2019.02.18 1.2019.03.20	"Ялгуусан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.74	Хараа голын гүүрээс Ширээ нуруу хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 2 дугаар баг/	2019	2019	1,023.7	1,023.7	1,014.2	1,014.1	1,014.1	1,014.1	100.0	99.1	1.2019.02.14 1.2019.03.29 2.2019.05.13	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.75	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	2019	2020	6,800.0	2,800.0	6,710.1	2,800.0	4,294.8	4,294.8	64.0	100.0	1.2019.04.05 2.2019.06.04	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.76	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2020	3,600.0	1,800.0	3,577.6	1,800.0	2,036.5	2,036.5	56.9	100.0	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ний	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 57.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.77	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, чулуун зам шинээр тавих /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0	1,949.1	1,949.1		0.0		97.5	1.2019.08.02 1.2019.09.11 1.2019.11.15	"Нано экологи" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.78	Хороодын дундах чулуун зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12, 13 дугаар хороо/	2019	2019	610.0	610.0	608.7	608.7		0.0	0.0	99.8	1.2019.05.06 1.2019.06.11 1.2019.09.30 1.2019.11.09	"Мотор сервис" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.79	Хорооллын доторх авто зам, 1.75 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/	2019	2020	4,061.5	1,500.0					0.0	0.0	1.2019.03.27 1.2019.05.01 1.2019.09.25 1.2019.11.06		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.26-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул тендерийг дахин зарласан. Тухайн орон нутагт нүүлгэн шилжүүлэлт их байгаа, шилжүүлэлтийн зардал тусгаагүй байх тул тендерийг түр түдгэлзүүлсэн ба Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас трасст өөрчлөлт оруулах шаардлагатай мэдэгдсэн бөгөөд трасст өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан тендерийг 2019.09.25-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.10.25-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд Тендер шалгаруулалтыг дахин зарласан. 2019.12.06-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй бөгөөд тендер амжилтгүй болсон.
XIII.1.1.80	Хорооны доторх авто зам, явган хүний зам засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 19, 23, 27, 29 дүгээр хороо/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	997.5	997.5	730.5	730.5	73.2	99.7	1.2019.07.02 2.2019.10.11	"МАЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 73.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.81	Хорооны хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2019	2019	450.0	450.0	438.8	438.8		0.0	0.0	97.5	1.2019.06.20 1.2019.08.09 1.2019.10.04 1.2019.11.08 1.2019.11.25 2.2019.12.25	"Хөвчийн зам" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.82	Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2019	890.0	890.0	866.9	866.9					1.2019.04.01 1.2019.05.02 1.2019.09.05 1.2019.10.03 2.2019.10.25	"Занги харгуй" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.83	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн аялал хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2020	20,000.0	5,000.0	17,391.3	5,000.0	17,087.1	17,087.1	98.3	100.0	1.2019.02.18 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.84	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2020	4,858.0	1,895.0	4,345.8	1,895.0	298.7	298.7	6.9	100.0	1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар болон барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.2	II. Их засвар			80,542.8	60,571.4	76,727.3	57,211.1	57,021.3	70,957.8	92.5	94.5			
	Шилжих			22,500.0	9,428.6	21,484.1	8,856.1	6,929.8	20,866.3	97.1	93.9			
XIII.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2018	2020	8,000.0	2,500.0	7,949.7	2,500.0	4,211.9	7,449.3	93.7	100.0	1.2018.03.06 1.2018.05.15 2.2018.08.07	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.2	Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ /Хэнтий/	2016	2019	7,500.0	2,228.6	7,228.5	2,228.5		7,228.5	100.0	100.0	1.2017.04.06 2.2017.04.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт 2017 онд гарч, ажлыг хүлээн авсан.
XIII.1.2.3	Хожуулын голын эх хүртэлх авто замын засвар, 90 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2018	2019	1,500.0	1,000.0	1,497.1	997.1	945.2	1,497.1	100.0	99.7	1.2018.04.02 2.2018.05.17	"Пирамид Проект" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.2.4	Хорооллын доторх авто замын засвар, 17 км /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2018	2019	3,000.0	2,500.0	2,595.1	2,019.7	512.3	2,519.7	97.1	80.8	1.2018.06.25 2.2018.08.14	"Рингроуд" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.2.5	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2019	1,500.0	700.0	1,300.3	699.2	1,260.4	1,260.4	96.9	99.9	1.2018.03.06 1.2018.07.20 1.2018.10.19 2.2018.12.24	"Зам, гүүр барилгын нэгдэл" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.2.6	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2018	2019	1,000.0	500.0	913.3	411.6		911.3	99.8	82.3	1.2018.06.25 2.2018.08.14	"Экспресс зам" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
	Шинэ			58,042.8	51,142.8	55,243.2	48,354.9	50,091.4	50,091.4	90.7	94.5			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	9,968.2	5,000.0	9,968.2	9,968.2	100.0	100.0	1.2019.01.09 2.2019.03.20	"Өндөр Сант Хайрхан" ХХК, "Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.2.8	Гэр хорооллын авто замын засвар, шинэчлэлт, 1 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	931.8	929.6	929.6	929.6	99.8	93.0	1.2019.06.21 2.2019.08.29	"Чандмань тал" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.2.9	Гэр хорооллын дундах авто замын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 20, 22, 32 дугаар хороо/	2019	2019	250.0	250.0	249.5	249.5	176.2	176.2	70.6	99.8	1.2019.06.27 1.2019.07.31 1.2019.09.23 2.2019.10.28	"Өргөн говь" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.2.10	Зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламж, авто зам, авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18,25, 26 дугаар хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0	1,980.8	1,980.8		0.0	0.0	99.0	1.2019.04.15 1.2019.07.25 1.2019.10.10 2.2019.11.06	"Жинчин гранд" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.2.11	Сумын төвийн авто замын засвар, 4 км /Архангай, Хангай сум/	2019	2020	500.0	300.0	469.3	300.0	358.8	358.8	76.5	100.0	1.2019.03.05 2.2019.05.06	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 76.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.12	Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0	1,999.1	1,000.0	1,000.0	1,000.0	50.0	100.0	1.2019.04.23 2.2019.06.18	"Хүлгийн дээд" ХХК, "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨҮГ-ын түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.13	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум/	2019	2020	600.0	350.0	569.5	350.0	350.0	350.0	61.5	100.0	1.2019.08.22 2.2019.10.07	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 61.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.14	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 65 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2019	2020	600.0	350.0	589.6	350.0	350.0	350.0	59.4	100.0	1.2019.08.22 2.2019.10.07	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 59.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/			30,000.0	30,000.0	29,996.0	29,968.2	29,968.2	29,968.2	99.9	99.9			
		2019	2019	706.7	706.7	706.7	706.7	706.7	706.7	100.0	100.0	2.2019.01.09	Архангай АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
		2019	2019	395.6	395.6	395.6	395.5	395.5	395.5	100.0	100.0	2.2019.01.09	"Авто зам" ХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
		2019	2019	674.7	674.7	674.7	674.7	674.7	674.7	100.0	100.0	2.2019.01.09	Булган АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
	Авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/	2019	2019	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	369.5	100.0	100.0	2.2019.01.09	"Хөвчийн зам" ХХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
2019		2019	680.0	680.0	680.0	680.0	680.0	680.0	100.0	100.0	2.2019.01.09	Багануур АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	547.2	547.2	547.2	547.2	547.2	547.2	100.0	100.0	2.2019.01.09	Говь-Алтай АЗЗАТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	715.6	715.6	715.6	715.6	715.6	715.6	100.0	100.0	2.2019.01.09	Дархан АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	830.5	830.5	830.5	830.5	830.5	830.5	100.0	100.0	2.2019.01.09	Дорноговь АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	642.8	642.8	642.8	642.8	642.8	642.8	100.0	100.0	2.2019.01.09	Дорнод Авто зам ХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	670.6	670.6	670.6	670.6	670.5	670.5	100.0	100.0	2.2019.01.09	Борхойн зам ХХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	1,161.7	1,161.7	1,161.7	1,161.6	1,161.6	1,161.6	100.0	100.0	2.2019.01.09	Өвөрхангай АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	612.3	612.3	612.3	611.8	611.8	611.8	99.9	99.9	2.2019.01.09	Жол ХХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	542.2	542.2	542.2	541.1	541.1	541.1	99.8	99.8	2.2019.01.09	Завхан АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	161.9	161.9	161.9	161.7	161.7	161.7	99.9	99.9	2.2019.01.09	"Пирамид проект" ХХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	799.5	799.5	799.5	799.4	799.4	799.4	100.0	100.0	2.2019.01.09	Орхон АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	459.5	459.5	459.5	459.5	459.5	459.5	100.0	100.0	2.2019.01.09	Их Богд зам ХХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	653.0	653.0	653.0	653.0	653.0	653.0	100.0	100.0	2.2019.01.09	Сэлэнгэ АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	697.5	697.5	697.5	697.5	697.5	697.5	100.0	100.0	2.2019.01.09	Налайх АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	1,004.3	1,004.3	1,004.3	1,004.3	1,004.3	1,004.3	100.0	100.0	2.2019.01.09	Баянчандмань АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	915.4	915.4	915.4	915.4	915.4	915.4	100.0	100.0	2.2019.01.09	Харгуй ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	985.0	985.0	985.0	985.0	985.0	985.0	100.0	100.0	2.2019.01.09	Хархорин АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	319.7	319.7	319.7	319.7	319.7	319.7	100.0	100.0	2.2019.01.09	"Талын зам ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	1,025.7	1,025.7	1,025.7	1,025.7	1,025.7	1,025.7	100.0	100.0	2.2019.01.09	Увс АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	743.4	743.4	743.4	743.4	743.4	743.4	100.0	100.0	2.2019.01.09	Ховд АЗЗАТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	350.0	350.0	350.0	349.8	349.8	349.8	99.9	99.9	2.2019.01.09	"Өсөн дэвжих зам" ХХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	695.2	695.2	695.2	694.7	694.7	694.7	99.9	99.9	2.2019.01.09	Төв АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	
2019		2019	690.1	690.1	690.1	690.1	690.1	690.1	100.0	100.0	2.2019.01.09	Саруул харгуй ХХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
		2019	2019	1,282.8	1,282.8	1,282.8	1,282.8	1,282.8	1,282.8	100.0	100.0	2.2019.01.09	Авто замын машин механизм ХХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
		2019	2019	437.4	437.4	437.4	437.2	437.2	437.2	100.0	100.0	2.2019.01.09	Даш зам ХХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
		2019	2019	316.0	316.0	316.0	315.9	315.9	315.9	100.0	100.0	2.2019.01.09	Хөвсгөл зам ХХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
		2019	2019	810.9	810.9	810.9	810.8	810.8	810.8	100.0	100.0	2.2019.01.09	Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
		2019	2019	970.1	970.1	970.1	960.2	960.2	960.2	99.0	99.0	2.2019.01.09	Эрдэнэсант АЗЗА ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
	Онцгой ажил /Зам, гүүрийн гэнэтийн эвдрэлийг сэргээн засварлах	2019	2019		1,400.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0	1,400.0	100.0	100.0	2.2019.04.04	"Авто замын машин механизм" ХХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
	Тээврийн хэрэгслийн даац хэмжих зөөврийн авто пүү 2ш	2019	2019	2,941.6	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	100.0	100.0	2.2019.05.03	"Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ	Зөөврийн пүү нийлүүлэх ажил бүрэн хэрэгжсэн.
	Тээврийн хэрэгслийн даац хэмжих зөөврийн авто пүү 2ш/ЗТХТ/	2019	2019		48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	100.0	100.0			
	Онцгой ажил 1	2019	2019		1,351.5	1,351.5	1,337.4	1,337.4	1,337.4	99.0	99.0	2.2019.09.10	Засвар, арчлалтын компани	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
	Онцгой ажил 2	2019	2019		90.1	90.1	90.0	90.0	90.0	99.9	99.9	2.2019.11.05		
	Ургацын зам засвар арчлалтын ажлын зардал /2018он/	2019	2019	172.1	172.1	172.1	172.1	172.1	172.1	100.0	100.0	2.2019.01.09	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
	Төлбөр авах 2 цэг шинээр барьж байгуулах	2019	2019	1,350.7	1,350.7	1,350.7	1,350.1	1,350.1	1,350.1	100.0	100.0	1.2019.03.14 2.2019.05.29	"Таны зам" ХХК	Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын нутаг, Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн авто замд байрлах төлбөр авах авах цэгийн барилга байгууламжийг барьж дууссан бөгөөд Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс хүлээн авсан.
	Улсын чанартай авто замуудад хийгдэх хөдөлгөөний эрчмийн тооллого судалгааны ажил	2019	2019	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	100.0	100.0	2.2019.05.01	"Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ	Судалгааны ажил бүрэн хэрэгжсэн.
	Техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгааны ажлын зардал 2018-2019	2019	2019	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	160.0	100.0	100.0	2.2019.05.03	"Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ	Судалгааны ажил бүрэн хэрэгжсэн.
	Улаанбаатар- Хөшигийн хөндий чиглэлийн хурдны замын засвар, арчлалтад зориулсан машин механизм	2019	2019	898.9	898.9	898.9	898.9	898.9	898.9	100.0	100.0	1.2019.04.27 2.2019.07.16	"Бадрангуй орших" ХХК	Улаанбаатар-хөшигийн хөндий чиглэлийн хурдны замын засвар, арчлалтад зориулсан машин механизмыг нийлүүлж Тоног төхөөрөмж хүлээн авах комиссын актаар хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
	А0302 дугаартай Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн улсын чанартай авто замын хэсэгчилсэн засвар шинэчлэлт	2019	2019	1,300.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0	1,300.0	100.0	100.0	2.2019.02.01	"Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК	Засвар, арчлалтын ажил бүрэн хэрэгжсэн.
XIII.1.2.16	Халзангийн давааны авто замын засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2019	2019	100.0	100.0	99.5	99.5	80.3	80.3	80.7	100.0	1.2019.03.07 2.2019.05.14	"Эм Эн Ай Жэй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.2.17	Хар хэмийн давааны засвар /Увс, Малчин сум/	2019	2019	42.8	42.8	42.6	42.6	42.5	42.5	99.8	99.5	1.2019.06.24 1.2019.07.01 1.2019.08.13 2.2019.09.04	"Гурван тэрмис" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.2.18	Хоолтын давааны авто замын засвар /Архангай, Жаргалант сум/	2019	2019	150.0	150.0	150.0	147.5	147.5	147.5	98.3	98.3	1.2019.03.04 1.2019.04.10 2.2019.06.18	"Нобле роуд" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.2.19	Хоргын тогоо чиглэлийн авто замын засвар, 6 км /Архангай, Тариат сум/	2019	2020	600.0	400.0	598.9	400.0	389.7	389.7	65.1	100.0	1.2019.03.04	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.20	Хороодын доторх авто замын засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25 дугаар хороо/	2019	2019	2,500.0	2,500.0	2,150.9	2,111.2	2,111.2	2,111.2	98.2	84.4	1.2019.04.15 2.2019.06.10	"Рингроуд" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.2.21	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2019	2019	300.0	300.0	298.6	298.6					1.2019.06.22 1.2019.08.09 1.2019.10.14 1.2019.11.08 1.2019.11.25 1.2019.12.02 2.2019.12.26	"Ди Ди Эм Эс глобал" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.22	Хорооллын доторх авто замын засвар, арчлалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 21, 27 дугаар хороо/	2019	2019	1,500.0	1,500.0							1.2019.09.21 1.2019.10.25 1.2019.12.02		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/A/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжсэн. ЗТХЯамны 2019 оны 03/633, 03/1204, 03/4115 тоот албан бичгүүдээр Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газарт Зураг төсөл, зураг төсөл боловсруулах ажлын дааргавар ирүүлэхийг мэдэгдсэн. Тус газраас зураг төсөл, эсхүл зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар ирсэн бөгөөд Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт уламжилсан. Тендер шалгаруулалтыг 2019.09.21-ний өдөр зарлаж 2019.10.21-ний өдөр нээхэд нэг оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд хуулийн дагуу дахин зарласан. Тендерийг 2019.11.25-ны өдөр нээхэд дахин нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд хуулийн 2019.12.02-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын онцгой журам-аар зарлаж 2019.12.09-ний өдөр нээсэн. Тендерт нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй болно. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч
XIII.1.2.23	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	860.2	860.2	845.2	845.2	98.3	86.0	1.2019.05.30 2.2019.07.24	"Голд Өлзийт" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 98.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.2.24	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0	1,698.5	1,677.7	1,660.2	1,660.2	97.7	83.9	1.2019.05.30 2.2019.07.24	"Голд Өлзийт" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 97.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.25	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0	1,694.2	1,694.2	1,215.1	1,215.1	71.7	84.7	1.2019.05.30 2.2019.07.24	"Голд Өлзийт" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 71.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.2.26	Хорооны авто зам, явган хүний замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2019	2019	400.0	400.0	396.5	396.5					1.2019.06.07 1.2019.07.26 1.2019.09.16 2.2019.10.11	"Тэгш плант" ХХК, "Хайрхан наран" ХХК-ийн	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.2.27	Чулуутын хавцлын авто зам, гүүрийн засвар /Архангай, Цэцэрлэг сум/	2019	2019	500.0	500.0	499.4	498.9	498.9	498.9	99.9	99.8	1.2019.03.07 1.2019.04.29 2.2019.06.10	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2	Гүүр			45,496.1	24,860.6	42,506.4	23,305.7	20,398.8	28,819.5	67.8	93.7			
XIII.2.1	I. Барилга байгууламж			37,578.2	18,913.5	34,843.4	17,612.2	15,376.2	22,805.6	65.5	93.1			
	Шилжих			15,620.2	8,835.5	14,660.1	7,959.7	5,755.6	13,185.0	89.9	90.1			
XIII.2.1.1	Бооржийн голын төмөр бетон гүүр /Ховд, Мөст сум/	2018	2019	800.0	400.0	799.8	376.8		776.8	97.1	94.2	1.2018.03.02 1.2018.05.16 2.2018.07.16	"Эйч Кэй Би интернэшл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын дуусч 2018 онд Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.2.1.2	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2019	1,900.0	1,321.3	1,759.4	1,319.0	1,319.0	1,319.0	75.0	99.8	1.2019.02.04 2.2019.04.18	"Эвт-Уул" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 75.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.3	Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнеговь сум/	2018	2019	3,955.0	2,455.0	3,606.8	2,079.6	1,779.5	3,579.6	99.2	84.7	1.2018.03.05 1.2018.05.15 2.2018.07.25	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.1.4	Онгийн голын модон гүүр /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/	2018	2019	350.0	230.0	247.4	124.0	124.0	242.1	97.9	53.9	1.2018.06.11 2.2018.07.27	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.1.5	Согоогийн голын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2018	2019	1,600.0	789.0	1,572.0	760.6	316.5	1,571.7	100.0	96.4	1.2018.03.29 2.2018.06.13	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.1.6	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2018	2019	770.0	370.0	727.3	327.3	327.3	727.3	100.0	88.5	1.2018.03.03 1.2018.06.11 2.2018.09.04	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.1.7	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2020	4,000.0	2,000.0	4,000.0	2,000.0	1,100.4	3,021.1	75.5	100.0	1.2018.03.02 1.2018.05.21 2.2018.07.25	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.2.1.8	Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	2018	2019	2,245.2	1,270.2	1,947.3	972.3	788.9	1,947.4	100.0	76.6	1.2018.03.02 2.2018.05.14	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
	<i>Шинэ</i>			<i>21,958.0</i>	<i>10,078.0</i>	<i>20,183.3</i>	<i>9,652.6</i>	<i>9,620.6</i>	<i>9,620.6</i>	<i>47.7</i>	<i>95.8</i>			
XIII.2.1.9	Бодонч, Ангиртын голын төмөр бетон гүүр, 40 у/м /Ховд, Алтай сум/	2019	2019	1,200.0	1,200.0	1,125.8	1,125.7	788.0	788.0	70.0	93.8	1.2019.03.26 1.2019.05.17 2.2019.07.29	"Тоёо" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувьтай хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.2.1.10	Далан, гүүрийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо, Булгийн 10, 11 дүгээр гудамж/	2019	2019	250.0	250.0							1.2019.05.10 1.2019.06.11 1.2019.07.29 2.2019.10.04		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.04.04-ний өдрийн А/264 дугаартай захирамжаар Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн бөгөөд 2019.05.10-ны өдөр зарлаж, 2019.06.10-ны өдөр нээсэн боловч нэг оролцогч санал ирүүлээгүй. Тендерийг дахин 2019.06.11-ний өдөр зарлаж, 2019.07.16-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд ажлын тоо хэмжээг шинэчлэхээр Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газарт хандсан. Ажлын тоо хэмжээнд өөрчлөлт орсон тул тендерийг 2019.10.04-ний өдөр дахин зарласан. 2019.11.04-ний өдөр нээсэн бөгөөд 1 оролцогч оролцсон. Оролцогчийн ирүүлсэн үнийн санал төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул тендерээс татгалзсан. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хүрээнд зохион байгуулсан боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй бөгөөд тендер амжилтгүй болсон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.2.1.11	Жалганы төмөр бетон гүүр, 30 у/м /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо, Жаргалантын 47 дугаар гудамж/	2019	2019	1,028.0	1,028.0	948.7	948.7	853.7	853.7	90.0	92.3	1.2019.05.06 2.2019.07.05	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувьтай хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.2.1.12	Зуслангийн голын гүүр /Архангай, Цэцэрлэг сум/	2019	2019	300.0	300.0	297.7	297.3	297.3	297.3	99.9	99.1	1.2019.03.04 1.2019.05.10 2.2019.06.24	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.1.13	Онон голын төмөр бетон гүүр, 150.0 у/м /Хэнтий, Баян-Адарга сум/	2019	2020	4,500.0	2,000.0	4,495.8	2,000.0	2,868.1	2,868.1	63.8	100.0	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 63.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.14	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2020	9,900.0	2,500.0	8,630.9	2,500.0	2,732.6	2,732.6	31.7	100.0	1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 31.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.15	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2020	3,100.0	1,400.0	3,029.2	1,400.0	1,400.0	1,400.0	46.2	100.0	1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 46.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.16	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 70 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2019	2020	980.0	700.0	970.0	700.0					1.2019.02.27 1.2019.04.05 2.2019.06.13	"Хөх байгал" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.2.1.17	Ухаа Гүвээний голын төмөр бетон гүүр, 10 у/м /Архангай, Хангай сум/	2019	2019	500.0	500.0	486.3	485.6	485.6	485.6	99.9	97.1	1.2019.03.05 2.2019.05.06	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.1.18	Цагаан гол, долоон гаталгын модон гүүр, сайжруулсан зам, 2 км /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	2019	2019	200.0	200.0	199.0	195.2	195.2	195.2	98.1	97.6	1.2019.04.04 2.2019.06.06	"Ашекей" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.2	II. Их засвар			7,817.9	5,847.1	7,582.6	5,613.1	4,942.2	5,933.4	78.3	96.0			
	Шилжих			5,670.8	3,700.0	5,533.3	3,563.7	2,892.9	3,884.1	70.2	96.3			
XIII.2.2.1	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	2018	2019	2,100.0	1,600.0	2,098.9	1,600.0	1,109.3	1,109.3	52.8	100.0	1.2019.02.27 2.2019.05.13	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 53 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.2.2.2	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	2018	2020	2,426.1	1,600.0	2,425.4	1,600.0	1,766.4	1,766.4	72.8	100.0	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 62.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.2.2.3	Хараа голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 135 у/м /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	1,144.7	500.0	1,009.0	363.7	17.2	1,008.4	99.9	72.7	1.2018.03.01 2.2018.05.18	"Эрдэнэт суварга" ХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
	<i>Шинэ</i>			2,147.1	2,147.1	2,049.4	2,049.4	2,049.3	2,049.3	100.0	95.4			
XIII.2.2.4	АО503 кодтой Чойбалсан-Сүмбэр-Нөмрөг чиглэлийн авто замын эхлэл дэх Хэрлэн голын доод төмөр бетон гүүрийн их засвар, шинэчлэлт, 264 у/м /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2019	700.0	700.0	670.4	670.4	670.4	670.4	100.0	95.8	1.2019.04.11 2.2019.06.10	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.2.5	Шавартайн голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, шинэчлэлт, 39.8 у/м /Төв, Борнуур сум/	2019	2019	1,447.1	1,447.1	1,379.0	1,379.0	1,379.0	1,379.0	100.0	95.3	1.2019.02.15 2.2019.04.15	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.4	IV. ТЭЗҮ			100.0	100.0	80.4	80.4	80.4	80.4	100.0	80.4			
	<i>Шинэ</i>			100.0	100.0	80.4	80.4	80.4	80.4	100.0	80.4			
XIII.2.4.1	Улз голын төмөр бетон гүүрийн зураг төсөв /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2019	2019	100.0	100.0	80.4	80.4	80.4	80.4	100.0	80.4	1.2019.02.19 2.2019.06.14	ГБЭТ ХХК	Зураг төсөл боловсруулах ажил дуусч, захиалагчид хүлээлгэн өгсөн. Магадалалын ерөнхий дүгнэлт гарсан.
XIII.3	Тээвэр			2,145.0	1,645.0	1,955.9	1,455.8	1,276.3	1,776.3	90.8	88.5			
XIII.3.1	I. Барилга байгууламж			1,000.0	500.0	844.8	344.7	344.7	844.7	100.0	68.9			
	<i>Шилжих</i>			1,000.0	500.0	844.8	344.7	344.7	844.7	100.0	68.9			
XIII.3.1.1	Авто вокзалын төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0	844.8	344.7	344.7	844.7	100.0	68.9	1.2018.06.29 2.2018.09.03	"Төв төгөл" ХХК	Барилгын ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.3.3	III. Тоног төхөөрөмж			1,145.0	1,145.0	1,111.1	1,111.1	931.6	931.6	83.8	97.0			
	<i>Шинэ</i>			1,145.0	1,145.0	1,111.1	1,111.1	931.6	931.6	83.8	97.0			
XIII.3.3.1	Нийтийн тээврийн автобус, 2ш /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2019	2019	320.0	320.0	288.3	288.3	288.3	288.3	100.0	90.1	1.2019.04.16 2.2019.05.30	"Смарт-Энтерпрайз" ХХК	Захиалагч Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хүлээн авах комиссын актаар хүлээн авсан.
XIII.3.3.2	Нийтийн тээврийн автобус, 3ш /Ховд, Жаргалант сум/	2019	2019	120.0	120.0	120.0	120.0					1.2019.05.31 1.2019.08.16 2.2019.10.15	"Бат хөсөгтөн" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.3.3.3	Нийтийн тээврийн Монголд үйлдвэрлэсэн цахилгаан автобус /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2019	450.0	450.0	448.8	448.8	448.8	448.8	100.0	99.7	1.2019.03.14 2.2019.05.03	"Монгол машин индустриал" ХХК	Захиалагч Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хүлээн авах комиссын актаар хүлээн авсан.
XIII.3.3.4	Сургуулийн цахилгаан автобус /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2019	195.0	195.0	194.5	194.5	194.5	194.5	100.0	99.7	1.2019.06.14 1.2019.07.30 2.2019.09.23	"Булган баян буудай" ХХК	Захиалагч Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж хүлээн авах комиссын актаар хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.3.3.5	Үндэсний үйлдвэрийн хүүхдийн автобус /Ховд, Булган, Баянсудал баг/	2019	2019	60.0	60.0	59.5	59.5		0.0	0.0	99.2	1.2019.03.15 1.2019.05.06 2.2019.07.05	"Монгол машин индустриал" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.


Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн



Э.Мөнхнасан

Ч.Ренчиндамба



Н.Баярсайхан