



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14/51 Улаанбаатар хот.

Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11.

Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315.

E-mail: info@mtd.gov.mn, http://www.mrtd.gov.mn

2021-07-08 № 01/2937
танай _____-ны № _____-т

**МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛ,
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЭДИЙН
ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРОО,
ТӨСВИЙН БАЙНГЫН ХОРОО,
САНГИЙН САЙД, ДАРГА НАРТ**

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт 20 хуудастай.

САЙД  Л. ХАЛТАР



МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД


08 001289

Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 5

Огноо: 2021.07.02



БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БАГГИЙН
ДАРГА


С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЛДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2021 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2021.01.01-2021.06.30/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чөлөөт байдал	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			659,743.3	235,176.2	50,421.0	51.7	21.4			
XV.1	Авто зам			605,003.0	207,607.8	41,442.9	52.2	20.0			
XV.1.1	i. Барилга байгууламж			587,456.0	194,972.8	40,383.9	52.8	20.7			
	Шилжих			525,298.8	174,523.6	40,383.9	56.5	23.1			
XV.1.1.1	Авто замын уулзаарын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2021	800.0	500.0	291.1	80.0	58.2	1.2020.04.21 2.2020.06.19	"Инносолюшн" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 81.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2021	5,700.0	1,514.6	8.8	72.6	0.6	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2021	10,000.0	3,000.0	1,774.4	97.5	59.1	1.2019.04.29 2.2019.06.24	"Тэглт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2021	2,200.0	476.0		78.5	0.0	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 79.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2021	2,894.0	956.3	238.8	66.2	25.0	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 67.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дуугийн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2021	10,900.0	1,000.0	462.8	91.0	46.3	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 91.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2021	4,487.4	2,675.3	2,615.7	98.4	97.8	1.2020.02.21 2.2020.04.27	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.8	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2021	5,500.0	1,059.5	463.2	94.5	43.7	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 94.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

/сая төгрөгөөр/



Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.9	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2022	48,000.0	11,000.0		53.7	0.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингруд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 54.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.10	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2021	3,610.0	891.0	635.1	92.7	71.3	1.2019.03.22	"Хомын тал" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.11	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2021	1,395.5	800.0		0.0	0.0	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.12	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2021	9,800.0	3,000.0	466.6	71.0	15.6	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 71.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.13	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2021	20,900.0	226.3	226.3	99.8	100.0	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.14	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	9,877.5	1,303.4	47.1	13.2	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.15	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	41,600.0	11,000.0			0.0	1.2021.05.03		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл, холбогдох баримт бичиг ирүүлсэн тул тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд Багц 1-д 4 оролцогч, Багц-2-д 4 оролцогч тус тус оролцсон бөгөөд Багц-1-д "Таны зам" ХХК, Багц-2-д "Анандын зам" ХХК тус тус шалгарч гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XV.1.1.16	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2021	6,158.9	1,611.1	1,110.0	90.8	68.9	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.17	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	1,578.4		0.0	0.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.18	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2021	53,228.0	50,536.5	0.0	9.7	0.0	1.2020.03.09 2.2020.05.08	"Ди вай кэй би" ХХК	
XV.1.1.18.1	Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "МТ" шатахуун түгээх станцын Улзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД 14-р хороо/	2020	2021	2,821.6	130.1		95.2	0.0			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарлаж, нээхэд нийт 7 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Сүлдэрхан минералс" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гарч дахин үнэлэх шийдвэр гарсан, үнэлж байна.
XV.1.1.18.2	Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт /Улаанбаатар хот/	2020	2021	21,393.9	21,393.9				1.2021.04.16		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж байна. НАЗХГ-т зураг төсөл ирүүлэх талаар албан бичиг удаа дараа хүргүүлээд байна. Зураг төсөл ирсэн даруй төндөрийг зарлана.
XV.1.1.18.3	Туул голын эрэг дагуу аялал жуулчлалын дэд бүтцийг байгуулах, зогсоол, гэрэлтүүлэг, хяналтын байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2021	2021	250.0	250.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж байна. НАЗХГ-т зураг төсөл ирүүлэх талаар албан бичиг удаа дараа хүргүүлээд байна. Зураг төсөл ирсэн даруй төндөрийг зарлана.
XV.1.1.18.4	Хороодын явган хүний зам, шороон замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/	2021	2021	474.5	474.5				1.2021.04.15 2.2021.06.17	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарлаж нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.18.5	Гачуургаас гүнжийн хоолой хүртэлх авто замын зураг төсөл /Улаанбаатар	2021	2021	60.0	60.0				1.2021.06.04 1.2021.06.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. НХБХГ, НАЗХГ-аас ажлын даалгавар ирүүлсэн тул төндөрийг зарласан боловч амжилтгүй болсон тул дахин зарласан.
XV.1.1.18.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/	2021	2021	28,228.0	28,228.0	0.0					Нийт 6 багц болгон төндөр зарласан.
XV.1.1.18.6.1	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 1	2021	2021	5,413.6	5,413.6				1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Голд өлзийт" ХХК	Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.18.6.2	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 2	2021	2021	3,961.2	3,961.2						Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцогүй. Төндөрийг дахин зарласан бөгөөд Баянгол дүүргийн ЭДТГ-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу төндөрийг түр зогсоогоод байна.
XV.1.1.18.6.3	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 3	2021	2021	3,857.0	3,857.0				1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Хүлгийн дээд" ХХК, "Отгоруйн бүтээл" ХХК-ийн түншлэл	Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.18.6.4	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 4	2021	2021	3,560.1	3,560.1				1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Борхойн зам" ХХК	Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан
XV.1.1.18.6.5	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 5	2021	2021	5,543.5	5,543.5				1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Нано эколог" ХХК	Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан
XV.1.1.18.6.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 6	2021	2021	5,892.5	5,892.5				1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Ди вай кэй би" ХХК	Үнэлгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөрийг 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан
XV.1.1.19	Зуунмод-Манушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2021	6,576.9	4,729.5	1,455.4	47.9	30.8	1.2020.02.28 1.2020.06.15 2.2020.07.31	"Ялгуусан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.20	Мянганы босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мянгад сум/	2020	2021	300.0	300.0	275.6	100.0	91.9	1.2020.08.03 2.2020.08.20	"Оффрөүд таван богд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.21	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	9,000.0	7,150.6	39.3	79.5	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 39.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.22	Нисэх буудлын авто замын Уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Агдархаан сум/	2019	2021	5,843.2	485.8		69.9	0.0	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	1,200.0	1,200.0	18.5	100.0	1.2021.04.29		Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд 2,000.0 сая төгрөг батлагдсан ба гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Төсөвт өртөг нь Монгол Улсын 2021 төсвийн тухай хуульд 7,400.0 сая төгрөг болж нэмэгдсэн тул зөрүү болох 5,400.0 сая төгрөгийн төндөр шалгаруулалт зохион байгуулна.
XV.1.1.23.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,000.0	1,200.0	1,200.0	68.0	100.0	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рента" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	2022	5,400.0					1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рента" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг зарлаж, нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.24	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	800.0	0.0		0.0	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендер шалгаруулалтыг 2021.03.26-ны өдөр зарлаж, 2021.04.26-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.25	Сумын төвийн бетон авто зам, 9.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2022	10,294.4	2,000.0	494.9	19.8	24.7			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 20.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.25.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,500.0	2,000.0	494.9	19.8	24.7	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендер шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, "Хөвсгөл зам" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч "Хөвсгөл зам" ХХК-иас Сангийн яаманд томдол гаргасан тул түр түдгэлзүүлээд байна. Сангийн яамнаас Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэсэн харуу ирсэн бөгөөд Хөвсгөл зам ХХК-иас Сангийн яамны шийдвэртэй холбоотой Захиргааны хэргийн шүүхэд томдол гаргаад байна.
XV.1.1.25.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,794.4					1.2021.03.05		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Тендер боловч амжилтгүй болсон бөгөөд 2020.10.30-ны өдөр зарласан тендер шалгаруулалтад Сангийн яаманд томдол гарсан бөгөөд дахин үнэлж, бүх тендерээс татгалзсан. Иймд тендерийг дахин 2021.03.23-ны өдөр зарлаж, нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Жол" ХХК-д гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2022	4,597.5	2,700.0	0.0			1.2021.03.23 2.2021.05.03	"Жол" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Тендер боловч амжилтгүй болсон бөгөөд 2020.10.30-ны өдөр зарласан тендер шалгаруулалтад Сангийн яаманд томдол гарсан бөгөөд дахин үнэлж, бүх тендерээс татгалзсан. Иймд тендерийг дахин 2021.03.23-ны өдөр зарлаж, нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Жол" ХХК-д гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.27	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2021	913.0	763.0	148.5	17.0	19.5	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхап" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.28	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2021	1,800.0	294.0	0.0	49.6		1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.29	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2021	2,000.0	1,500.0	659.0	89.0	43.9	1.2020.04.01 2.2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 89.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.30	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2021	2,200.0	670.0	207.9	86.0	31.0	1.2019.05.25 2.2019.07.21	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2021	2,000.0	383.4	125.3	86.9	32.7	1.2019.05.10	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.32	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2021	200.0	100.0		50.7	0.0	1.2020.05.01 1.2020.06.10 2.2020.07.24	"Мотор сервис" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.33	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2021	1,200.0	1,150.0		36.7	0.0	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 36.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.34	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	1,450.0			0.0	1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Өмнөх оноос он дамжин хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээ бөгөөд гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.35	Туул голын Сонгинын төмөр бетон 205.1 ум гүүрийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	2,287.9	1,287.9	1,146.7	93.9	89.0	1.2020.03.12 2.2020.05.12	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 94 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.36	Улаануулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Баяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2021	4,100.0	457.2		87.2	0.0	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.37	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2022	13,039.9	466.1	466.1	100.0	100.0	1.2019.02.18 1.2019.03.20	"Ялгуусан" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.38	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2021	2,100.0	1,587.1	1,330.5	80.0	83.8	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувийн биелэлттэй байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.39	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2021	1,000.0	900.0			0.0	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.40	Хорооллын доторх чулуун болон асфальтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	610.0	510.0			0.0	1.2021.05.21 1.2021.06.25		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан боловч нэг ч өрөлцөгч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.41	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	300.0			0.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан. Төндөрийг нээсэн бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.42	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2021	2,400.0	2,350.0			0.0			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. НАЗХГ-аас зураг төсөл, ажлын даалгавар ирсэн бөгөөд зарлахаар ажиллаж байна.
XV.1.1.43	Хүдэрийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2020	2021	2,500.0	1,375.0	1,321.3	99.1	96.1	1.2020.04.13 2.2020.06.08	"Экспресс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.44	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	45,000.0	20,000.0	13,533.8	54.9	67.7	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 55.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.45	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2021	4,858.0	1,950.8	97.8	54.1	5.0	1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 54.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.46	Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2021	1,500.0	1,100.0	1,099.6	100.0	100.0	1.2020.04.07 1.2020.05.08 2.2020.07.03	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Авто замын ажил дуусч КОМИСС хүлээн авсан.
XV.1.1.47	Эмээлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2021	1,200.0	893.0		0.0	0.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энигма констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.48	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2021	1,500.0	1,450.0		0.0	0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Диамонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.49	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2021	20,000.0	2,608.0		0.0	0.0			Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр 2020 онд хүлээн авсан.
XV.1.1.50	Сүрэгчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2021	740.0	540.0		28.9	0.0	1.2020.03.25 1.2020.05.26 2.2020.07.27	"Баян-Өлзийт зам" ХХК, "33Б" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 29.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.51	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/	2018	2021	2,000.0	174.0	74.6	95.0	42.9	1.2019.04.19 2.2019.12.01	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.52	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/	2015	2021	6,091.1	6,091.1			0.0	1.2021.03.26 1.2021.04.28 1.2021.06.03 2.2021.06.29	"Тум"арвижих" ХХК, "Аржрууд" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, 2020.03.26-ны өдөр тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд 2020.04.28-ны өдөр дахин зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.53	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга /60 км/	2016	2021	18,173.6	1,255.2		99.5	0.0	1.2014.08.28	"Жиансу Жунжиян Жиашин" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.54	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзаар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2022	3,200.0	3,150.0	0.0		0.0	1.2021.03.29 1.2021.05.21		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.55	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,000.0			0.0	1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилгын ажлын зураг төсөл аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газраас ирүүлсэн тул төндөрийг 2021.04.02-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан
XV.1.1.56	Хяланат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялант тосгон/	2021	2022	5,000.0	1,000.0			0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг ТХААГ-т хүргүүлсэн бөгөөд төндөрийг зарласан. Төндөр шалгаруулалтад нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
XV.1.1.57	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2022	5,829.5	1,829.5			0.0	1.2021.03.26		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөрийг зарласан. Гэвч төндөр шалгаруулалтын тодруулгатай холбоотой уг төндөр шалгаруулалтыг тур зогсоосон байна. Захиалагчаас зураг төсөвт өөрчлөлт орсны үндсэн дээр төндөрийг үргэлжлүүлсэн бөгөөд төндөрийг 2021.07.20-ны өдөр нээж.
XV.1.1.58	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,500.0			0.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газраас зураг төсөл ирсэн тул төндөр шалгаруулалтыг зарласан. 2021.04.26-ны өдөр нээхэд "Монголам групп" ХХК оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.59	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2022	4,500.0	1,500.0	0.0		0.0	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн түншлэл	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг 2021.03.26-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2021.05.06-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.60	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,000.0	0.0		0.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлийн газраас зураг төсөл ирсэн тул тендер шалгаруулалтыг зарласан. 2021.04.19-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан
XV.1.1.61	Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2021	2021	1,409.7	1,409.7	0.0		0.0	1.2021.03.26 2.2021.06.24		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд 8-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түдгэлзүүлээд байна. Тендерийг дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд хүчинтэй хугацаа дууссан тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.62	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	1,000.0	0.0		0.0	1.2021.03.26		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд 5-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Гомдлын дагуу тендерийг дахин хянаж "Нано-экологи" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч дахин гомдол гаргасан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.63	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,000.0	0.0		0.0	1.2021.03.30	"Нано экополи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан.
XV.1.1.64	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	1,000.0	0.0		0.0			Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендер зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.65	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	300.0	0.0		0.0	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харгүй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/14 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендер шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.66	Цэнхэрийн халуун рашаан орох сайжруулсан шороон зам /Архангай, Цэнхэр сум/	2021	2021	150.0	150.0	0.0		0.0	1.2021.03.12 2.2021.05.07	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/14 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендер шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.67	Улмастай-Алтай чиглэлийн 198 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл, 60 км авто замын зураг, төсөв	2021	2021	310.0	310.0	0.0		0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх тендерийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд тендерийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гаргаад байна.
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	2021	2022	1,033.6	500.0	0.0		0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.10 1.2021.06.23		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендер зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.69	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Егийнур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2024	6,000.0	600.0			0.0	1.2021.03.09	"Саруул харгуй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/14 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.70	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	1,200.0			0.0	1.2021.05.10		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл, холбогдох баримт бичиг ирүүлсэн бөгөөд төндөрийг зарласан. Төндөрийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "ОДНД" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гараад байна.
XV.1.1.71	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2021	2,000.0	2,000.0			0.0	1.2021.05.24 1.2021.06.24		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл экспертизээр орж бэлэн болсон бөгөөд төндөр зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.
XV.1.2	II. Их засвар Шилжих			13,617.0 12,397.0	9,205.0 8,485.0	1,059.0 1,059.0	41.3 41.3	11.5 12.5			
XV.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2021	1,900.0	1,600.0	286.8	51.0	17.9	1.2020.05.18 2.2020.07.10	"Цахимбар инженеринг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 51.0 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.2.2	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2021	500.0	450.0			0.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан. Төндөрийг нээсэн бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.2.3	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2021	700.0	567.0		0.0	0.0	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.2.4	Хороодын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	1,000.0		62.1	0.0	1.2020.03.25 2.2020.05.27	"БСМ" ХХК	Засварын ажил газар дээрээ 62.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.5	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2021	2,000.0	1,800.0		0.0	0.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26 2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден дрийд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.2.6	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар хороо/	2020	2021	200.0	150.0	135.5	98.3	90.3	1.2020.06.12 2.2020.08.06	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.7	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/	2020	2021	542.0	442.0	386.7	99.8	87.5	1.2020.04.01 1.2020.05.08 1.2020.07.16 2.2020.08.07	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан. Төсөвт өртөг нь МУ-ын 2021 төсвийн тухай хуульд 542.0 сая төгрөг болж нэмэгдсэн тул зөрүү болох 54.24 сая төгрөгийн худалдан авалтыг зохион байгуулна. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2021	355.0	250.0	250.0	100.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.9	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	4,700.0	2,226.0		47.4	0.0	1.2020.04.15 2.2020.06.12	"Голд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн туншлал	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
	Шинэ			1,220.0	720.0	0.0		0.0			
XV.1.2.10	Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	500.0			0.0	1.2021.06.02		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж, тендерийг зарласан.
XV.1.2.11	Нүүдлийн авто замын засвар арчлалт /Ховд/	2021	2021	120.0	120.0			0.0	1.2021.05.05 1.2021.06.08		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Уг төсөл, арга хэмжээг 6 багцад хуваан зарласан бөгөөд Багц 2-д "Өсөн дэвжих зам" ХХК гэрээ байгуулах эрх олгосон. Үлдсэн 5 багцын тендерийг зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.12	Авто зам засвар /Хөвсгөл, Галт сум, Зүрх баг, Хянганахын хясаа/	2021	2021	100.0	100.0			0.0	1.2021.05.04 1.2021.06.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.
XV.1.4	IV. ТЭЗҮ			3.930.0	3.430.0	0.0		0.0			
	Шинэ			3.930.0	3.430.0	0.0		0.0			
XV.1.4.1	28 дугаар сургуулийн баруун талын авто замын зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 6 дугаар бичиг хороолол/	2021	2021	30.0	30.0			0.0			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.
XV.1.4.2	Хүнхэр-Эрзэн нуур-Гэгээн нуур чиглэлийн аялал жуулчлалын цогцолборын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Говь-Алтай, Жаргалант сум/	2021	2021	500.0	500.0			0.0	1.2021.03.26 1.2021.05.10 1.2021.06.03		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. ТЭЗҮ боловсруулах ажлын даалгавар батлагдсан. Үнэлгээний хорооны байгуулж, тендерийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. Боловч 3Г-ын тогтоолд өөрчлөлт орж уг төсөл, арга хэмжээ нь ЗТХЯаманд хэрэгжихээр батлагдсан. Иймд тендерийг 2021.05.10-ны өдөр зарласан. ендерийг нээж, хураангуй жагсаалт үүсгэн 2021.06.03-ны өдөр зарлаад байна.
XV.1.4.3	Дүүргийн авто зам шинэчлэлийн зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2021	150.0	150.0			0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Жи Ар Си" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан.Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт Үүсгэх тендерийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, тендерийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.4.4	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто замын зураг, төсөв, 540 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2021	2021	2.000.0	2.000.0			0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт Үүсгэх тендерийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, тендерийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.4.5	Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн аялал жуулчлалын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Өвөрхангай/	2021	2021	250.0	250.0	0.0		0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх тендерийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, тендерийг нээсэн бөгөөд нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.4.6	Ирмэг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг, төсөв /Завхан/	2021	2022	1,000.0	500.0	0.0		0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Аварга зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх тендерийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, тендерийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.2	ГҮҮР			48,318.3	23,135.4	8,978.1	52.5	38.8			
XV.2.1	И. Барилга байгууламж			48,238.3	23,055.4	8,978.1	52.5	38.9			
	Шилжих			33,303.4	17,575.4	8,978.1	58.2	51.1			
XV.2.1.1	Модон гүүр /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/	2020	2021	300.0	180.0	0.0		0.0			Уг төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалт 2020 онд амжилтгүй болсон. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газраас зураг төсөл ирээгүй байна.
XV.2.1.2	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2021	1,528.4	1,007.8	865.6	96.2	85.9	1.2020.03.11 2.2020.05.12	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.3	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2021	6,400.0	5,900.0	4,187.2	67.6	71.0	1.2020.04.03 2.2020.06.04	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 67.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.4	Орхон голын Онгоцгойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2021	8,631.0	2,276.8	1,710.5	93.4	75.1	1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.5	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	1,000.0	152.8	2.8	15.3	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суврага" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.6	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2021	3,100.0	779.2	728.1	98.3	93.4	1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.7	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2021	3,500.0	3,000.0	1,133.9	46.7	37.8	1.2020.03.22 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 47.0 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.8	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2021	344.0	294.0		0.0	0.0	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг 2020.04.28, 2020.06.09, 2020.07.17-ны өдрүүдэд тус тус зарлахаад нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн хүрээнд шууд гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.9	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2021	1,500.0	1,287.6	200.0	13.7	15.5	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.10	Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	1,850.0		0.0	0.0	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Төв" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
	Шинэ			14,934.9	5,480.0	0.0		0.0			
XV.2.1.11	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	2,000.0			0.0	1.2021.03.29 1.2021.05.12		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд мөн адил 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.2.1.12	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	700.0			0.0	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендер шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.13	Мандалын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Төв, Батсүмбэр сум/	2021	2022	1,034.9	930.0			0.0	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2021.04.19-ний өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд мөн нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.14	Төмөр бетон гүүр, 72 у/м /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2021	2021	1,500.0	1,500.0			0.0			Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Уг төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл боловсруулж байгаа бөгөөд зураг төслийн ажил дууссан даруй төндөрийг зарлана.
XV.2.1.15	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	350.0			0.0	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зураг төсөвт өөрчлөлт орсон тул төндөр шалгаруулалтыг хүчингүй болгож дахин 2021.04.20-ны өдөр зарлахад 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Эвт-уул" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.2.4	IV. ТЭЗҮ			80.0	80.0	0.0		0.0			
	Шилнэ			80.0	80.0	0.0		0.0			
XV.2.4.1	Хатуугийн голын гүүрийн зураг, төсөв /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2021	2021	80.0	80.0			0.0	1.2021.04.09 1.2021.05.03		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар ирсэн тул төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Оролцогчдоос хураангуй жагсаалт үүсгэсэн бөгөөд төндөрийг 2021.05.03-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.3	Тээвэр			6,422.0	4,433.0	0.0		0.0			
XV.3.1	I. Барилга байгууламж			5,080.0	4,030.0	0.0		0.0			
	Шилжих			5,080.0	4,030.0	0.0		0.0			
XV.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2021	5,000.0	4,000.0		0.0	0.0	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг монголиа Билдинг" ХХК	МУ-ын Засгийн Газрын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хэрэгжүүлэхээр батлагдсан.

Хуугаа	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил		Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
	Эхлэх	Дуусах	Эхлэх	Дуусах								
XV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2021	80.0	30.0	0.0	0.0	0.0	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.	
XV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	403.0	0.0	0.0	0.0				
	Шинэ			1,342.0	403.0	0.0	0.0	0.0				
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	403.0	0.0	0.0	0.0	1.2021.05.14		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж төндөрийг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд цагаантөлийн нуур ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.	

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч



Д.Гэрэлням

Ц.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан

