



**МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,  
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,  
Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,  
E-mail: info@mrtд.gov.mn, http://www.mrtд.gov.mn

2021.09.03 № 01/3842  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

「САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА」

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2021 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт: 22 хуудастай.



Л. ХАЛТАР

Боловсруулсан:

Хяналт

Хувь

О.

2024.03.07

Дарсмаа

БАТЛАВ:  
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГА - Г

С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨСЖЛЭЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2021 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2021.01.01-2021.08.31/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			659,743.3	233,601.4	78,686.7	54.9	33.7			
XV.1	Авто зам			605,003.0	206,032.9	65,508.2	55.6	31.8			
XV.1.1	И. Барилга байгууламж			587,456.0	193,397.9	63,339.6	56.1	32.8			
	Шилжих			525,298.8	174,523.7	62,179.0	60.6	35.6			
XV.1.1.1	Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2021	800.0	500.0	291.1	80.0	58.2	1.2020.04.21 2.2020.06.19	"Инносолошн" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2021	5,700.0	1,514.6	8.8	72.6	0.6	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2021	10,000.0	3,000.0	1,774.4	97.5	59.1	1.2019.04.29 2.2019.06.24	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2021	2,200.0	476.0		78.5	0.0	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 79.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2021	2,894.0	956.3	238.8	79.6	25.0	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2021	10,900.0	1,000.0	462.8	91.0	46.3	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 91.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2021	4,487.4	2,675.3	2,615.7	98.4	97.8	1.2020.02.21 2.2020.04.27	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.8	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2021	5,500.0	1,059.5	1,059.5	100.0	100.0	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өргөл	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.9	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2022	48,000.0	11,000.0		59.4	0.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Готал инж" ХХК "Рингруд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 59.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.10	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2021	3,610.0	891.0	635.1	92.7	71.3	1.2019.03.22	"Хомын тал" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.11	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас Цэцэрлэг, сургуулийн цогцлолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2021	1,395.5	800.0		0.0	0.0	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.12	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2021	9,800.0	3,000.0	1,314.1	79.6	43.8	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.13	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2021	20,900.0	226.3	226.3	99.8	100.0	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интeрнeшнaл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.14	Далаанжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	9,877.5	5,825.4	58.0	59.0	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 58.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.15	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	41,600.0	11,000.0			0.0	1.2021.05.03 1.2021.07.19		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Даймийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл, холбогдох баримт бичиг ирүүлсэн тул төндөрийг зарласан. Төндөрийг нээхэд Батц-1-д 4 оролцогч, Батц-2-д 4 оролцогч тус тус оролцсон бөгөөд Батц-1-д "Таны зам" ХХК, Батц-2-д "Анандын зам" ХХК тус тус шалгарч гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч 2 багцад Сангийн яаманд гомдол гарсан. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд шаардлага хангаагүй. Гэвч Батц-2-д Захираганы хэргийн шүүхэд гомдол гарч түдгэлзүүлсэн. Батц-1-ийг дахин зарласан бөгөөд Батц-1-д 2 оролцогч оролцсон бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид 2021.08.20-нд гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.16	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2021	6,158.9	1,611.1	1,110.0	90.8	68.9	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.17	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	1,578.4		0.0	0.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.18	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2021	53,228.0	50,536.5	0.0	8.5	0.0			
XV.1.1.18.1	Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "МТ" шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД 14-р хороо/	2020	2021	2,821.6	130.1		95.2	0.0	1.2020.03.09 2.2020.05.08	"Ди вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.2	Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт /Улаанбаатар хот/	2020	2021	21,393.9	21,393.9				1.2021.04.16 1.2021.07.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарлаж, нээхэд нийт 7 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Сүлдэрхан минералс" ХХК-г гэрээ байгуулах эрх олгосон ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Төндөрийг дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул хүчингүй болгож дахин зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан байхад Нийслэлийн Захирагчаны хэргийн анхан шатны шүүхэд "Батсээр" ХХК-иас гомдол гарч төндөр шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлээд байна.
XV.1.1.18.3	Туул голын эрэг дагуу аялал жуулчлалын дэд бүтцийг байгуулах, зогсоол, гэрэлтүүлэг, хяналтын байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2021	2021	250.0	250.0				1.2021.07.28		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж байна. НАЗХГ-т зураг төсөл ирүүлэх талаар албан бичиг удаа дараа хүргүүлээд байна. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.18.4	Хороодын явган хүний зам, шороон замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/	2021	2021	474.5	474.5				1.2021.04.15 2.2021.06.17	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарлаж нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.18.5	Гачуургаас гүнжийн хоолой хүртэлх авто замын зураг төсөл /Улаанбаатар	2021	2021	60.0	60.0				1.2021.06.04 1.2021.06.25 1.2021.07.24 2.2021.08.27	"Ихэр мөнх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн. НХБХГ, НАЗХГ-аас ажлын даалгавар ирүүлсэн тул Төндөрийг зарласан боловч амжилтгүй болсон тул дахин зарласан. Төндөрийг нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт үүсгэж зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.18.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/	2021	2021	28.228.0	28.228.0	0.0			1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Голд өлзийт" ХХК	Нийт 6 багц болгон төндөр зарлагдсан.
XV.1.1.18.6.1	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 1	2021	2021	5.413.6	5.413.6						Уялгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, Төндөрийг 2020.03.26-ны өдөр зарлагдсан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд Уялж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.18.6.2	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 2	2021	2021	3.961.2	3.961.2				1.2021.03.26 1.2021.05.20 2.2021.08.20	"Хөвчийн зам" ХХК	Уялгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, Төндөрийг 2020.03.26-ны өдөр зарлагдсан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцогчгүй. Төндөрийг дахин зарлагдсан бөгөөд Баянгол дүүргийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн хуасалтын дагуу Төндөрийг түр зогсоогоод байна. Баянгол дүүргийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн хуасалтыг ТБ5-т өөрчлөлт оруулан үргэлжлүүлэн зарлагдсан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд Уялж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.18.6.3	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 3	2021	2021	3.957.0	3.957.0				1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Хулгийн дээд" ХХК "Огторгуйн бүтээл" ХХК-ийн түншлэл	Уялгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, Төндөрийг 2020.03.26-ны өдөр зарлагдсан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд Уялж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.18.6.4	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 4	2021	2021	3.560.1	3.560.1				1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Борхойн зам" ХХК	Уялгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, Төндөрийг 2020.03.31-ний өдөр зарлагдсан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд Уялж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.18.6.5	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 5	2021	2021	5.543.5	5.543.5				1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Нано эколог" ХХК	Уялгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, Төндөрийг 2020.03.31-ний өдөр зарлагдсан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд Уялж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.18.6.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 6	2021	2021	5.892.5	5.892.5				1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Ди ван кай би" ХХК	Уялгээний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, Төндөрийг 2020.03.31-ний өдөр зарлагдсан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд Уялж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.19	Зуунмод-Манзүшир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2021	6.576.9	4.729.5	2.972.5	72.0	62.9	1.2020.02.28 1.2020.06.15 2.2020.07.31	"Ялгуусан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 72.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.20	Мянгань босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мянгад сум/	2020	2021	300.0	300.0	275.6	100.0	91.9	1.2020.08.03 2.2020.08.20	"Оффреуд таван болд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.21	Мянгань замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	9,000.0	7,586.4	39.3	84.3	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 39.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжит	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.22	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6,7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2021	5,843.2	485.8		69.9	0.0	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	1,200.0	1,200.0	18.5	100.0	1.2021.04.29		Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд 2,000.0 сая төгрөг батлагдсан ба гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Төсөвт өртөг нь Монгол Улсын 2021 төсвийн тухай хуульд 7,400.0 сая төгрөг болж нэмэгдсэн тул зөрүү болох 5,400.0 сая төгрөгийн тендер шалгаруулалт зохион байгуулна.
XV.1.1.23.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,000.0	1,200.0	1,200.0	68.0	100.0	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	2022	5,400.0					1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар Тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарлаж, нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.24	Сумын төвийн авто зам, 3,2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	800.0			0.0	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар Тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендер шалгаруулалтыг 2021.03.26-ны өдөр зарлаж, 2021.04.26-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.25	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2022	10,294.4	2,000.0	494.9	19.8	24.7			
XV.1.1.25.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,500.0	2,000.0	494.9	19.8	24.7	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 20.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.25.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,794.4					1.2021.03.05		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар Тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендер шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, "Хөвсгөл зам" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч "Хөвсгөл зам" ХХК-иас Сангийн яаманд гомдол гаргасан тул түр түүдгэлзүүлээд байна. Сангийн яамнаас Захиалагчийн шийдвэр Үндэслэлтэй гэсэн хариу ирсэн бөгөөд Хөвсгөл зам ХХК-иас Сангийн яамны шийдвэртэй холбоотой Захирааны хэргийн шүүхэд гомдол гаргаад байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өргөл	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэлч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2022	4,597.5	2,700.0		43.0	0.0	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 43.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.27	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2021	913.0	763.0	148.5	17.0	19.5	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Көнөлхон" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.28	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2021	1,800.0	294.0		49.6	0.0	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК,"Өлзий хугагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.29	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2021	2,000.0	1,500.0	659.0	89.0	43.9	1.2020.04.01 2.2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 89.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.30	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2021	2,200.0	670.0	207.9	86.0	31.0	1.2019.05.25 2.2019.07.21	"Грандревд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Салсай сум/	2019	2021	2,000.0	383.4	125.3	86.9	32.7	1.2019.05.10	"Грандревд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.32	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2021	200.0	100.0		81.1	0.0	1.2020.05.01 1.2020.06.10 2.2020.07.24	"Мотор сервис" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 81.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.33	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2021	1,200.0	1,150.0	1,040.1	88.4	90.4	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 88.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.34	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	1,450.0			0.0	1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Өмнөх оноос он дамжин хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээ бөгөөд гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.35	Түүл голын Сонгинын төмөр бетон 205.1 у/м гүүрийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	2,287.9	1,287.9	1,146.7	93.9	89.0	1.2020.03.12 2.2020.05.12	"ЭМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 94 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.36	Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2021	4,100.0	457.2		87.2	0.0	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.



Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.37	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2022	13,039.9	466.1	466.1	100.0	100.0	1.2019.02.18 1.2019.03.20	"Ялгуусан" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.38	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2021	2,100.0	1,587.1	1,587.1	80.0	100.0	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.1.39	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2021	1,000.0	900.0	900.0	0.0	0.0	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.40	Хорооллын доторх чулуун болон асфальтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	610.0	510.0	510.0	0.0	0.0	1.2021.05.21 1.2021.06.25 1.2021.08.02		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин шууд гэрээ байгуулахаар 2021.08.02-ны өдөр зарласан. Гэвч нэг ч оролцогч дахин оролцоогүй.
XV.1.1.41	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	300.0	300.0	0.0	0.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан. Тендерийг нээсэн бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.42	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2021	2,400.0	2,350.0	2,350.0	0.0	0.0	1.2021.06.02 2.2021.07.30	"Дэд бүтэц консалт" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.НАЗХГ-аас зураг төсөл, ажлын даалгавар ирсэн бөгөөд зарлаж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.43	Хүдэрийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2020	2021	2,500.0	1,375.0	1,353.9	99.1	98.5	1.2020.04.13 2.2020.06.08	"Экспресс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.44	Чингис хот - Дедал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	45,000.0	20,000.0	20,000.0	54.9	100.0	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 55.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.45	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2021	4,858.0	1,950.8	1,473.7	89.0	75.5	1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 89.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.46	Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2021	1,500.0	1,100.0	1,099.6	100.0	100.0	1.2020.04.07 1.2020.05.08 2.2020.07.03	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Авто замын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.1.47	Эмзэглт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2021	1,200.0	893.0		0.0	0.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энigma констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.48	Ривер Хилс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2021	1,500.0	1,450.0		0.0	0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Диамонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/б4 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.49	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2021	20,000.0	2,608.0			0.0			Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр 2020 онд хүлээн авсан.
XV.1.1.50	Суралчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2021	740.0	540.0		28.9	0.0	1.2020.03.25 1.2020.05.26 2.2020.07.27	"Баян-Өлзийт зам" ХХК, "ЗЭБ" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 29.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.51	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/	2018	2021	2,000.0	174.0	74.6	95.0	42.9	1.2019.04.19 2.2019.12.01	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.52	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/	2015	2021	6,091.1	6,091.1	4,704.9	77.4	77.2	1.2021.03.26 1.2021.04.28 1.2021.06.03 2.2021.06.29	"Түм"арвижиж" ХХК, "Аржоуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 69.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.53	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга /60 км/	2016	2021	18,173.6	1,255.2	1,160.6	93.9	0.0	1.2014.08.28	"Жиансу Жунжжан Жиашин" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
	Шинэ			62,157.2	18,874.2	1,160.6	7.6	6.1			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.54	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрын хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр удамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есенбулаг сум/	2021	2022	3,200.0	1,575.0	0.0		0.0	1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17	"Пи Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Уг төсөл, арга хэмжээнд Сангийн яаманд гомдол гарч дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.55	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,000.0	100.0	42.9		1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.56	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялгант тосгон/	2021	2022	5,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг ТХААГ-т хүргүүлсэн бөгөөд тендерийг зарласан. Тендер шалгаруулалтад нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд зураг төсөл, ТББ-д холбогдох өөрчлөлт оруулан дахин зарлаж нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлага хангаагүй.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.57	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2022	5,829.5	1,829.5			0.0	1.2021.03.26		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөрийг зарласан. Гэвч төндөр шалгаруулалтын тодруулгатай холбоотой уг төндөр шалгаруулалтыг түр зогсоосон байна. Захиалагчаас зураг төсөвт өөрчлөлт орсны үндсэн дээр төндөрийг үргэлжлүүлсэн бөгөөд төндөрийг 2021.07.20-ны өдөр нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн наманд томдоло гарч түр түдгэлзүүлээд байна.Сангийн наманд гарсан томдлыг томдоло гаргалч буюуцаан татсан түл гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.
XV.1.1.58	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,500.0		0.0	0.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны Д/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлийн газраас зураг төсөл ирсэн тул төндөр шалгаруулалтыг зарласан. 2021.04.26-ны өдөр нээхэд "Монголзам групп" ХХК оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан
XV.1.1.59	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2022	4,500.0	1,500.0			0.0	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн түншлэл	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг 2021.03.26-ны өдөр зарласан. Төндөрийг 2021.05.06-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.60	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, Цэргийн анги, ахмадын амралт, Сувицлаг орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,000.0		34.9	0.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны Д/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлийн газраас зураг төсөл ирсэн тул төндөр шалгаруулалтыг зарласан. 2021.04.19-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан

Хуугаа	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.61	Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2021	2021	1,409.7	1,409.7	0.0	0.0	0.0	1.2021.03.26 2.2021.06.24 2.2021.08.17	"ЗБИБ" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 8-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түдгэлзүүлээд байна. Төндөрийг дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд хүчинтэй хугацаа дууссан тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарлаж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.62	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	1,000.0	0.0	0.0	0.0	1.2021.03.26 2.2021.07.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 5-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Гомдлын дагуу төндөрийг дахин хянаж "Нано-экологи" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч дахин гомдол гаргасан. Дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 6 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.63	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,000.0	16.1	34.3	160.6	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.64	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	1.2021.08.13		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн. Төндөрийг зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.65	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6.300.0	300.0		0.0	0.0	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харуй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/14 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.66	Цэнхэрийн халуун рашаан орох сайжруулсан шороон зам /Архангай, Цэнхэр сум/	2021	2021	150.0	150.0		0.0	0.0	1.2021.03.12 2.2021.05.07	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/14 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.67	Улиастай-Алтай чиглэлийн 198 км хатуу хучилттай авто замын үндэглэл, 60 км авто замын зураг, төсөв	2021	2021	310.0	310.0		0.0	0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 1.2021.07.28		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх төндөрийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд төндөрийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр байна. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд төндөрийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул хүчингүй болгосон. Иймд 2021.07.28-ны өдөр дахин зарласан. Зарлагыг нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт үүсгэхээр ажиллаж байна.
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	2021	2022	1,033.6	500.0		0.0	0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.10 1.2021.06.23		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.69	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2024	6,000.0	600.0		0.0	0.0	1.2021.03.09	"Саруул харгуй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/14 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендер шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.70	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	1,200.0		0.0		1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл, холбогдох баримт бичиг ирүүлсэн бөгөөд төндөрийг зарласан.Төндөрийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "ОДНД" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарч дахин үнэлэх шийдвэр хүргүүлсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.71	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2021	2,000.0	2,000.0		0.0		1.2021.05.24 1.2021.06.24 1.2021.07.30 1.2021.08.16 1.2021.08.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл экспертизээр орж бэлэн болсон бөгөөд тендер зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийн нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарлаад байна.
XV.1.2	II. Их засвар			13,617.0	9,205.0	2,168.6	49.6	23.6			
	Шилжих			12,397.0	8,485.0	2,168.6	53.4	25.6			
XV.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2021	1,900.0	1,600.0	668.3	51.0	41.8	1.2020.05.18 2.2020.07.10	"Цахимбар инженеринг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 51.0 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.2.2	Гэр хорооллын дундах зам засвар, Тохжилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2021	500.0	450.0		0.0		1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан. Төндөрийг нээсэн бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.2.3	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2021	700.0	567.0	403.6	58.1	71.2	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.4	Хорооллын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	1,000.0	324.5	95.1	32.4	1.2020.03.25 2.2020.05.27	"ЕСМ" ХХК	Засаварын ажил газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.5	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2021	2,000.0	1,800.0		0.0	0.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26, 2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.2.6	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар хороо/	2020	2021	200.0	150.0	135.5	98.3	90.3	1.2020.06.12 2.2020.08.06	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.7	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/	2020	2021	542.0	442.0	386.7	99.8	87.5	1.2020.04.01 1.2020.05.08 1.2020.07.16 2.2020.08.07	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2021	355.0	250.0	250.0	100.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.9	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	4,700.0	2,226.0		60.8	0.0	1.2020.04.15 2.2020.06.12	"Голд-Өлзийт ХХК" "Готал инж" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.2.10	Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	500.0		0.0	0.0	1.2021.06.02	"Үүлэн сүндэр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зурга төсөл, ажлын даалгалаар боловсруулж, төндөрийг зарласан. Төндөрийг нээж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.



Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.11	Нүүдлийн авто замын засвар арчлалт /Ховд/	2021	2021	120.0	120.0	0.0		0.0	1.2021.05.05 1.2021.06.08		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Уг төсөл, арга хэмжээг 6 багцад хуваан зарласан бөгөөд Багц 2-д "Өсөн дөвжих зам" ХХК гэрээ байгуулах эрх олгосон. Үлдсэн 5 багцын тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.2.12	Жаргалант-Галтын авто зам засвар /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт сум/	2021	2021	100.0	100.0	0.0		0.0	1.2021.05.04 1.2021.06.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендэрт дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй байна.
XV.1.4	IV. ТЭЗҮ Шинэ			3,930.0 3,930.0	3,430.0 3,430.0	0.0 0.0		0.0 0.0			
XV.1.4.1	28 дугаар сургуулийн баруун талын авто замын зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 6 дугаар бичил хороолол/	2021	2021	30.0	30.0	0.0		0.0			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Уг төсөл, арга хэмжээ нь Баянголд дүүрэгт хэрэгжиж буй түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй төсөл, арга хэмжээтэй хамт хэрэгжиж байгаа тул тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах шаардлагагүй.
XV.1.4.2	Хүнхэр-Эрээн нуур-Гэгээн нуур чиглэлийн аялал жуулчлалын цогцолборын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Говь-Алтай, Жаргалант сум/	2021	2021	500.0	500.0	0.0		0.0	1.2021.03.26 1.2021.05.10 1.2021.06.03 2.2021.08.04	"ХЗТ-Автозам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. ТЭЗУ боловсруулах ажлын даалгавар батлагдсан. Үнэлгээний хорооны байгуулж, тендерийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. боловч ЗГ-ын тогтоолд өөрчлөлт орж уг төсөл, арга хэмжээ нь ЗТХЯаманд хэрэгжихээр батлагдсан. Иймд тендерийг 2021.05.10-ны өдөр зарласан. ендерийг нээж, хураангуй жагсаалт үүсгэн 2021.06.03-ны өдөр зарлаж нээсэн. Үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.4.3	Дүүргийн авто зам шинэчлэлийн зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2021	150.0	150.0	0.0		0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Жи Ар Си" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан.Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх тендерийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, тендерийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Төндөр зарласан огноо	2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.4.4	Чойр-Мандагловь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто замын зургаг, төсөв, 540 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2021	2021	2,000.0	2,000.0			0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28		"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх төндөрийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, төндөрийг нээсэн бөгөөд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Төндөр шалгаруулалтыг дахин зарласан.
XV.1.4.5	Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн аялаг жуулчлалдын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Өвөрхангай/	2021	2021	250.0	250.0			0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 1.2021.08.27			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх төндөрийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, төндөрийг нээсэн бөгөөд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Төндөр шалгаруулалтыг дахин зарласан.
XV.1.4.6	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцусуур хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зургаг, төсөв /Завхан/	2021	2022	1,000.0	500.0			0.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28		"Аварга зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх төндөрийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, төндөрийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.2	Гүүр			48,318.3	23,135.4	12,274.4	52.2	53.1				
XV.2.1	1. Барилга байгууламж			48,238.3	23,055.4	12,274.4	52.3	53.2				
	Шилжих			33,303.4	17,575.4	12,274.4	68.3	69.8				
XV.2.1.1	Модон гүүр /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/	2020	2021	300.0	180.0			0.0				Уг төсөл, арга хэмжээний төндөр шалгаруулалт 2020 онд амжилтгүй болсон. Зам, тээврийн хөргийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн Хөгжлийн боллого, төлөвлөлтийн газраас зургаг төсөл ирээгүй байна.
XV.2.1.2	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 үлм /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2021	1,528.4	1,007.8	983.4	100.0	97.6	1.2020.03.11 2.2020.05.12		"ЗБ" ХХК	Барилга үрсралгын ажл дүүсч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.3	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 үлм /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2021	6,400.0	5,900.0	5,499.5	88.1	93.2	1.2020.04.03 2.2020.06.04		"Гангүр" ХХК	Барилга үрсралгын ажл газар дээрээ 88.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.4	Орхон голын Онгоцгойн амын төмөр бетон гүүр, 220 үлм /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2021	8,631.0	2,276.8	1,710.5	93.4	75.1	1.2019.03.29 2.2019.05.24		"Мотор сервис" ХХК	Барилга үрсралгын ажл газар дээрээ 93.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.5	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	1,000.0	602.8	11.0	60.3	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суврага" ХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.6	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2021	3,100.0	779.2	728.1	98.3	93.4	1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт. Дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.7	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2021	3,500.0	3,000.0	2,015.6	71.9	67.2	1.2020.03.22 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 72.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.2.1.8	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2021	344.0	294.0		0.0	0.0	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.04.28, 2020.06.09, 2020.07.17-ны өдрүүдэд тус тус зарлахад нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн хүрээнд шууд гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.9	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2021	1,500.0	1,287.6	200.0	13.7	15.5	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.10	Эзвийн голын 66.24 ум төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	1,850.0	534.5	28.2	28.9	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тоёо" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 28.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
	Шинэ			14,934.9	5,480.0	0.0	0.0	0.0			
XV.2.1.11	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 ум /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	2,000.0			0.0	1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүрүүлж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг нээхэд мөн адил 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.12	Ула голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	700.0			0.0	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендер шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.13	Мандалын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Гөв, Батсүмбэр сум/	2021	2022	1,034.9	930.0			0.0	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2021.04.19-ний өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд мөн нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах аргх олгосон.
XV.2.1.14	Төмөр бетон гүүр, 72 улм /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2021	2021	1,500.0	1,500.0			0.0			Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Уг төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл боловсруулж байгаа бөгөөд зураг төслийн ажил дууссан даруй төндөрийг зарлана.
XV.2.1.15	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	350.0			0.0	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зураг төсөөг өөрчлөлт орсон тул төндөр шалгаруулалтыг хүчингүй болгож дахин 2021.04.20-ны өдөр зарлахад 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Эвт-уул" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.2.4	IV, ТЭЗҮ			80.0	80.0	0.0	0.0	0.0			
	Шинэ			80.0	80.0	0.0	0.0	0.0			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.4.1	Хатуугийн голын гүүрийн зураг, төсөв /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2021	2021	80.0	80.0			0.0	1.2021.04.09 1.2021.05.03 2.2021.07.01	"Кадсүрвэй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар ирсэн тул төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Оролцогчдоос хураангуй жагсаалт үүсгэсэн бөгөөд төндөрийг 2021.05.03-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
<b>XV.3</b>	<b>Тээвэр</b>			<b>6,422.0</b>	<b>4,433.0</b>	<b>904.1</b>	<b>15.3</b>	<b>20.4</b>			
<b>XV.3.1</b>	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>5,080.0</b>	<b>4,030.0</b>	<b>904.1</b>	<b>19.1</b>	<b>22.4</b>			
	<i>Шилжих</i>			<i>5,080.0</i>	<i>4,030.0</i>	<i>904.1</i>	<i>19.1</i>	<i>22.4</i>			
XV.3.1.1	Дөлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2021	5,000.0	4,000.0	904.1	18.8	22.6	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг монголиа Билдинг" ХХК	МУ-ын Засгийн Газрын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хэрэгжүүлэхээр батлагдсан.
XV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2021	80.0	30.0		39.1	0.0	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
<b>XV.3.2</b>	<b>II. Их засвар</b>			<b>1,342.0</b>	<b>403.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
	<i>Шинэ</i>			<i>1,342.0</i>	<i>403.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>			
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	403.0		0.0	0.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаантолгойн нуур" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж төндөрийг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд Цагаантолгойн нуур ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга



Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Ц.Ренчиндамба

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Н.Баярсайхан



