



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**


14251 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,
E-mail: info@mrtd.gov.mn, http://www.mrtd.gov.mn

2021.10.07 № 01/4342
танай _____-ны № _____-т

「САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА」

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт: 19... хуудастай.




Л. ХАЛТАР

Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 2

Огноо: 2021.10.05



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Доржсүрэн" (Dorjсурэн).

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН УРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ,
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАЛГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Б.БОЛОР-ЭРДЭНЭ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСРЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮИ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2021 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН

МЭДЭЭ

/2021.01.01-2021.09.30/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
ХV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖИЙН САЙД			659,743.3	233,601.4	545,476.9	103,135.1	55.5			
		ХV.1	Авто зам	605,003.0	206,032.9	493,845.7	88,476.2	56.1			
ХV.1.1	I. Барилга байгууламж			587,456.0	193,397.9	478,690.8	84,125.4	56.4			
			Шилжих	525,298.8	174,523.7	433,028.4	80,491.1	61.3			
ХV.1.1.1	Авто замын үлгэрвэрйн гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2021	800.0	500.0	739.0	291.1	80.0	1.2020.04.21 2.2020.06.19	"Инносолюшн" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХV.1.1.2	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2021	5,700.0	1,514.6	5,496.3	1,302.6	96.2	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2021	10,000.0	3,000.0	8,998.6	1,774.4	97.5	1.2019.04.29 2.2019.06.24	"Тэгшг плант" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
ХV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2021	2,200.0	476.0	2,176.0	99.9	99.9	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
ХV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2021	2,894.0	956.3	2,850.3	618.0	79.5	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Ард суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дүүжин зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2021	10,900.0	1,000.0	10,899.9	462.8	94.4	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Ард суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан.
ХV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2021	4,487.4	2,675.3	3,662.7	2,615.7	98.4	1.2020.02.21 2.2020.04.27	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
ХV.1.1.8	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2021	5,500.0	1,059.5	5,159.5	1,059.5	100.0	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.9	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2022	48,000.0	11,000.0	44,221.3	2,522.7	59.4	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Гринроуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 59.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.10	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2021	3,610.0	891.0	3,501.0	635.1	92.7	1.2019.03.22	"Хомын тал" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисст өгөх бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XV.1.1.11	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2021	1,395.5	800.0	1,395.5	769.7	55.2	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заавар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 55.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.12	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2021	9,800.0	3,000.0	9,792.0	1,314.1	79.6	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.13	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2021	20,900.0	226.3	20,489.1	226.3	99.8	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.14	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	9,877.5	44,925.0	9,877.5	67.7	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 67.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.15	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	41,600.0	11,000.0	20,345.7			1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анандын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн, Аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл, холбогдох баримт бичиг ирүүлсэн тул төндөрийг зарласан. Төндөрийг нэхэхд Батц 1-д 4 оролцогч, Батц-2-д 4 оролцогч тус тус оролцсон бөгөөд Батц-1-д Таны зам ХХК, Батц-2-д Анандын зам ХХК тус тус шалгарч гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч 2 багцад Сангийн яаманд гомдол гарсан. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд шаардлага хангаагүй. Гэвч Батц-2-д Захиргааны хэргийн шүүхэд гомдол гарч түдгэлзүүлсэн. Батц-1-ийг дахин зарласан бөгөөд Батц-1-д 2 оролцогч оролцсон бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч "Таны зам" ХХК-иас Сангийн яамнаас гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн бөгөөд Сангийн яамнаас үргэлжлүүлэх шийдвэр ирж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.16	Дөмөг захын Улазвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2021	6,158.9	1,611.1	5,740.4	1,110.0	90.8	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	2021.09.04-ний өдөр Улсын ашиглалтад хүлээлгэн авах ажлын хэсэг ажиллаж, үүрэг даалгаварын биелэлттэй хүлээн авсан.
XV.1.1.17	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	1,578.4	1,778.37		0.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.18	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2021	53,228.0	50,536.5	30,217.9	4,497.4	23.5			
XV.1.1.18.1	Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "МТ" шатахуун түгээх станцын уулаараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХХД 14-р хороо/	2020	2021	2,821.6	130.1	2,691.5	89.3	100.0	1.2020.03.09 2.2020.05.08	"Дл вай кэй бч" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгуулжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.18.2	Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт /Улаанбаатар хот/	2020	2021	21,393.9	21,393.9				1.2021.04.16 1.2021.07.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарлаж, нээхэд нийт 7 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж Сүлдэрхан минералс ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Тендерийг дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул хүчингүй болгож дахин зарласан. Тендер шалгаруулалтыг зарласан байхад Нийслэлийн Захирааны хэргийн анхан шатны шүүхэд "Батсээр" ХХК-иас гомдол гарч тендер шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлсэн. "Батсээр" ХХК нь гомдолоосоо татгалзсан тул тендерийг үргэлжлүүлсэн бөгөөд тендерийг 2021.09.03-ны өдөр нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Сүлдэрхан минералс" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.18.3	Туул голын эрэг дагуу аялал жуулчлалын дэд бүтцийг байгуулах, зогсоол, гэрэлтүүлэг, хяналтын байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2021	2021	250.0	250.0				1.2021.07.28 1.2021.09.14		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж байна. НАЗХГ-т зураг төсөл ирүүлэх талаар албан бичиг удаа дараа хүргүүлээд байна. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.18.4	Хороодын явган хүний зам, шороон замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/	2021	2021	474.5	474.5	445.7			1.2021.04.15 2.2021.06.17	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.18.5	Гачуургаас гүнжийн хоолой хүртэлх авто замын зураг төсөл /Улаанбаатар	2021	2021	60.0	60.0	51.2			1.2021.06.04 1.2021.06.25 1.2021.07.24 2.2021.08.27	"Ихэр мөнх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.18.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/	2021	2021	28,228.0	28,228.0	27,029.5	4,408.1	16.3			Нийт 6 багц болгон тендер зарласан.
XV.1.1.18.6.1	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 1	2021	2021	5,413.6	5,413.6	5,261.0	1,546.4	29.4	1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Голд өлзийт" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 29.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.6.2	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 2	2021	2021	3,961.2	3,961.2	3,782.7		0.0	1.2021.03.26 1.2021.05.20 2.2021.08.20		Үнэлээний хорооноос Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендерийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Тендерийг дахин зарласан бөгөөд Баянгол дүүргийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тендерийг түр зогсоогоод байна. Баянгол дүүргийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн хүсэлтийг ТББ-т өөрчлөлт оруулан үргэлжлүүлэн зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.18.6.3	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 3	2021	2021	3,857.0	3,857.0	3,663.8	859.3	23.5	1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Хүлгийн дээд" ХХК "Отгоруулин Бүтээл" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.6.4	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 4	2021	2021	3,560.1	3,560.1	3,502.4	2,002.3	57.2	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Борхонин зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 57.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.18.6.5	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Балц 5	2021	2021	5,543.5	5,543.5	5,268.5		0.0	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Нано экологич" ХХК	Үндэстэний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, Төндөрийн 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Төндөрийг нэхээд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан
XV.1.1.18.6.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Балц 6	2021	2021	5,892.5	5,892.5	5,551.1		0.0	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Ди ваи кэй би" ХХК	Үндэстэний хорооноос Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, Төндөрийн 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Төндөрийг нэхээд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан
XV.1.1.19	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2021	6,576.9	4,729.5	6,279.5	3,772.8	84.8	1.2020.02.28 1.2020.06.15 2.2020.07.31	"Ялгуусан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 84.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.20	Манганы босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мангад сум/	2020	2021	300.0	300.0	275.6	275.6	100.0	1.2020.08.03 2.2020.08.20	"Оффреуд таван болд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.21	Манганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	9,000.0	62,493.8	7,586.4	40.2	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 40.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.22	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2021	5,843.2	485.8	5,314.2		69.9	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэрлүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	1,200.0	7,342.4	1,200.0	18.5	1.2021.04.29		Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд 2,000.0 сая төгрөг багталдсан ба гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Төсөвт өртөг нь Монгол Улсын 2021 төсвийн тухай хуульд 7,400.0 сая төгрөг болж нэмэгдсэн тул зөрүү болох 5,400.0 сая төгрөгийн төндөр шалгаруулалт зохион байгуулна.
XV.1.1.23.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Балц-1	2018	2022	2,000.0	1,200.0	2,000.0	1,200.0	68.0	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Балц-2	2021	2022	5,400.0		5,342.4		0.0	1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг зарлаж, нэхээд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.24	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	800.0	1,078.5	798.7	74.1	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нюбле роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.25	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тармалан сум/	2020	2022	10,294.4	2,000.0	2,500.0	494.9	19.8			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.25.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,500.0	2,000.0	2,500.0	494.9	19.8	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/04 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 20.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.25.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,794.4					1.2021.03.05		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендер шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, "Хөвсгөл зам" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч "Хөвсгөл зам" ХХК-иас Сангийн яаманд гомдол гаргасан тул түр түдгэлзүүлээд байна. Сангийн яамнаас Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэсэн хариу ирсэн бөгөөд Хөвсгөл зам ХХК-иас Сангийн яамны шийдвэртэй холбоотой Захирааны хэргийн шүүхэд гомдол гаргаад байна.
XV.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2022	4,597.5	2,700.0	4,194.3	1,804.4	43.0	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил 43.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.27	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2021	913.0	763.0	875.0	148.5	17.0	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.28	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2021	1,800.0	294.0	1,722.9		49.6	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.29	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2021	2,000.0	1,500.0	1,997.6	1,467.9	98.5	1.2020.04.01 2.2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.30	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2021	2,200.0	670.0	2,020.1	207.9	86.0	1.2019.05.25 2.2019.07.21	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2021	2,000.0	383.4	1,851.6	321.8	97.5	1.2019.05.10	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.32	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2021	200.0	100.0	197.2	59.9	81.1	1.2020.05.01 1.2020.06.10 2.2020.07.24	"Мотор сервис" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 81.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.33	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2021	1,200.0	1,150.0	1,198.8	1,060.1	88.4	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 88.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.34	Тоосгоны 20 дугаар удамжанаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	1,450.0	1,499.6			1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөржлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Өмнөх оноос он дамжин хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээ бөгөөд гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.35	Туул голын Сонгинын төмөр бетон 205.1 ум гүүрийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	2,287.9	1,287.9	2,285.0	1,146.7	98.9	1.2020.03.12 2.2020.05.12	"ЭМЗ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтда оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.36	Улаанчулуугын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2021	4,100.0	457.2	3,557.2		87.2	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.37	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2022	13,039.9	466.1	10,506.0	466.1	100.0	1.2019.02.18 1.2019.03.20	"Ялгуусан" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтда оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.38	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2021	2,100.0	1,587.1	2,049.4	1,587.1	80.0	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөржлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.1.39	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2021	1,000.0	900.0	948.7			1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эр" ХХК	Зам, тээврийн хөржлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.40	Хорооллын доторх чулуун болон асфальтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	610.0	510.0				1.2021.05.21 1.2021.06.25 1.2021.08.02		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн барилгт бичгийг боловсруулж зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин шууд гэрээ байгуулахаар 2021.08.02-ны өдөр зарласан. Гэвч нэг ч оролцогч дахин оролцоогүй.
XV.1.1.41	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	300.0	395.1			1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.42	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2021	2,400.0	2,350.0	2,277.8			1.2021.06.02 2.2021.07.30	"Дэд бүтэц консалт" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.43	Хүдэрлийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2020	2021	2,500.0	1,375.0	2,375.0	1,353.9	99.1	1.2020.04.13 2.2020.06.08	"Экспресс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.44	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	45,000.0	20,000.0	44,950.1	20,000.0	54.9	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 55.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.45	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2021	4,858.0	1,950.8	4,345.8	1,473.7	89.0	1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 89.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.46	Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2021	1,500.0	1,100.0	1,500.0	1,099.6	100.0	1.2020.04.07 1.2020.05.08 2.2020.07.03	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Авто замын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.1.47	Эмээлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2021	1,200.0	893.0	1,177.2		0.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энигла констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.48	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2021	1,500.0	1,450.0	1,479.8		0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Диамонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.49	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2021	20,000.0	2,608.0						Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр 2020 онд хүлээн авсан.
XV.1.1.50	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2021	740.0	540.0	692.0		99.6	1.2020.03.25 1.2020.05.26 2.2020.07.27	"Баян-Өлзийт зам" ХХК "ЗЗБ" ХХК-ийн туншлал	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.1.51	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/	2018	2021	2,000.0	174.0	2,000.0	74.6	95.0	1.2019.04.19 2.2019.12.01	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисст өгөх бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XV.1.1.52	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/	2015	2021	6,091.1	6,091.1	6,091.1	5,013.7	82.5	1.2021.03.26 1.2021.04.28 1.2021.06.03 2.2021.06.29	"Түм арвижих" ХХК, "Аржрууд" ХХК-ийн туншлал	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 82.5 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.53	Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга /60 км/ Шинэ	2016	2021	18,173.6	1,255.2	23,168.5	3,634.3	93.9	1,2014.08.28	"Жинансу Жунжиган Жийшин" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.54	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрын хойд талын уулзвар хүргэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хороололын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2022	3,200.0	1,575.0	3,061.0			1,2021.03.29 1,2021.05.21 2,2021.08.17	"Ти Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.55	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,000.0	2,729.9	1,000.0	42.9	1,2021.04.02 2,2021.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.56	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялгант тосгон/	2021	2022	5,000.0	1,000.0	2,778.3		0.0	1,2021.04.07 1,2021.05.12 1,2021.07.21 1,2021.09.09		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг ТХААГ-т хүргүүлсэн бөгөөд Төндөрийг зарласан. Төндөр шалгаруулалтад нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд зураг төсөл, ТББ-д холбогдох өөрчлөлт оруулан дахин зарлаж нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлага хангаагүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.57	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4,7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2022	5,829.5	1,829.5	5,640.6			1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендерийг зарласан. Гэвч тендер шалгаруулалтын тодруулгатай холбоотой уг тендер шалгаруулалтыг түр зогсоосон байна. Захиалагчаас зураг төсөвт өөрчлөлт орсны үндсэн дээр тендерийг үргэлжлүүлсэн бөгөөд тендерийг 2021.07.20-ны өдөр нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарч түр түдгэлзүүлээд байна. Сангийн яаманд гарсан гомдлыг гомдол гаргагч буцаан татсан тул гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.58	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,500.0	3,888.9		0.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.59	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2022	4,500.0	1,500.0	4,498.2			1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт рoud" ХХК-ийн Түншлэл	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.60	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,000.0	2,869.3	1,000.0	34.9	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 35.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.61	Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2021	2021	1,409.7	1,409.7	1,390.9		46.4	1.2021.03.26 2.2021.06.24 2.2021.08.17	"ЗБИБ" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан

Хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XV.1.1.62	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн Хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	1,000.0	1.2021.03.26 2.2021.07.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 5-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Гомдлын дагуу төндөрийг дахин хянаж "Нано-эколог" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч дахин гомдол гаргасан. Дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 6 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гаргасан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.63	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,000.0	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.64	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	1,000.0	1.2021.08.13		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн. Төндөрийг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.1.65	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	300.0	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харуу" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 38.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.66	Цэнхэрийн халуун рашаан орох сайжруулсан шороон зам /Архангай, Цэнхэр сум/	2021	2021	150.0	150.0	1.2021.03.12 2.2021.05.07	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.67	Улиастай-Алтай чиглэлийн 198 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл, 60 км авто замын зураг, төсөв	2021	2021	310.0	310.0				1.2021.03.09 1.2021.04.15 1.2021.07.28		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх төндөрийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд төндөрийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гаргаад байна. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд төндөрийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул хүчингүй болгосон. Иймд 2021.07.28-ны өдөр дахин зарласан. Зарлалыг нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт үүсгэхээр ажиллаж байна.
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1,7 км /Булган, Сайхан сум/	2021	2022	1,033.6	500.0				1.2021.04.07 1.2021.05.10 1.2021.06.23		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, төндөр зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.69	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийннуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2024	6,000.0	600.0	5,468.3	600.0	11.4	1.2021.03.09	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 27.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.70	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	1,200.0	3,335.1			1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.71	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2021	2,000.0	2,000.0	1,989.1			1.2021.05.24 1.2021.06.24 1.2021.07.30 1.2021.08.16 1.2021.08.25 2.2021.09.24	"Авто-агро" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл экспертизээр орж бэлэн болсон бөгөөд төндөр зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийн нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан бөгөөд нээхэд 2 оролцогч оролцсон. Үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.2	II. Их засвар			13,617.0	9,205.0	12,487.0	3,643.3	54.0			
	<i>Шилжих</i>			<i>12,397.0</i>	<i>8,485.0</i>	<i>11,607.6</i>	<i>3,643.3</i>	<i>58.1</i>			
XV.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2021	1,900.0	1,600.0	1,897.3	1,217.9	80.0	1.2020.05.18 2.2020.07.10	"Цахимбар инженеринг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.2.2	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2021	500.0	450.0	495.0			1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан. Төндөрийг нээсэн бөгөөд Үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.2.3	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2021	700.0	567.0	694.1	403.6	58.1	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.2.4	Хорооллын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	1,000.0	1,289.47	680.1	95.1	1.2020.03.25 2.2020.05.27	"БСМ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисст өгөх бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XV.1.2.5	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2021	2,000.0	1,800.0	1,974.4		0.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26 2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден дрифт" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.2.6	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар хороо/	2020	2021	200.0	150.0	188.1	135.5	98.3	1.2020.06.12 2.2020.08.06	"Шинэ цагийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.7	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/	2020	2021	542.0	442.0	487.8	386.7	99.8	1.2020.04.01 1.2020.05.08 1.2020.07.16 2.2020.08.07	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан. Төсөвт өртөг нь МУ-ын 2021 төсвийн тухай хуульд 542.0 сая төгрөг болж нэмэгдсэн тул зөрүү болох 54.24 сая төгрөгийн худалдан авалтыг зохион байгуулна. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2021	355.0	250.0	351.4	250.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.9	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	4,700.0	2,226.0	4,230.0	569.4	60.8	1.2020.04.15 2.2020.06.12	"Голд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 60.8 хувийн биелэлттэй байна.
	Шинэ			1,220.0	720.0	879.4	0.0	0.0			
XV.1.2.10	Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	500.0	879.4			1.2021.06.02	"Үүлэн сүндэр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.2.11	Нүүдлийн авто замын засвар арчлалт /Ховд/	2021	2021	120.0	120.0				1.2021.05.05 1.2021.06.08		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Уг төсөл, арга хэмжээг 6 багцад хуваан зарласан бөгөөд Багц 2-д "Өсөн дэвжих зам" ХХК гэрээ байгуулах эрх олгосон. Үлдсэн 5 багцын тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.2.12	Жаргалант-Галтын авто зам засвар /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт сум/	2021	2021	100.0	100.0				1.2021.05.04 1.2021.06.15 1.2021.09.27		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендэрт дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Төсвийн тухай хуульд уг төсөл, арга хэмжээний нэр өөрчлөгдсөн бөгөөд шинээр дахин зарласан болно.
XV.1.4	IV, ТЭЗҮ			3,930.0	3,430.0	2,667.9	707.5	26.5			
	Шинэ			3,930.0	3,430.0	2,667.9	707.5	26.5			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.4.1	28 дугаар сургуулийн баруун талын авто замын зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 6 дугаар бичиг хороолол/	2021	2021	30.0	30.0						Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Уг төсөл, арга хэмжээ нь Баянголд дүүрэгт хэрэгжиж буй түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй төсөл, арга хэмжээтэй хамт хэрэгжиж байгаа тул төндөр шалгаруулалтыг зохихон байгуулах шаардлагагүй.
XV.1.4.2	Хүнхэр-Эрээн нуур-Гэгээн нуур чиглэлийн аялал жуулчлалын цогцолборын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Говь-Алтай, Жаргалант сум/	2021	2021	500.0	500.0	309.5		0.0		"ХЭТ-Автозам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.1.4.3	Дүүргийн авто зам шинэчлэлийн зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2021	2021	150.0	150.0	131.7	39.5	30.0		"Жи Ар Си" ХХК	Гэрээний дагуу судалгааны тайлан буюу эхлэлтийн тайлан ирүүлсэн.
XV.1.4.4	Чойр-Мандагтовь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто замын зураг, төсөв, 540 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2021	2021	2,000.0	2,000.0	1,600.1	480.0	30.0		"Эм Си Ги Си Жи Ар" ХХК	Гэрээний дагуу судалгааны тайлан буюу эхлэлтийн тайлан ирүүлсэн.
XV.1.4.5	Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн аялал жуулчлалын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Өвөрхангай/	2021	2021	250.0	250.0						Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хурдаангуй жагсаалт үүсгэх төндөрийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хурдаангуй жагсаалт гаргаж, төндөрийг нээсэн бөгөөд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Төндөр шалгаруулалтыг Дахин зарласан.
XV.1.4.6	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Ардсүүрь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг, төсөв /Завхан/	2021	2022	1,000.0	500.0	626.5	188.0	30.0		"Аварга зам" ХХК	Гэрээний дагуу судалгааны тайлан буюу эхлэлтийн тайлан ирүүлсэн.
XV.2	Гуур			48,318.3	23,135.4	45,540.7	13,628.2	53.6			
XV.2.1	1. Барилга байгууламж			48,238.3	23,055.4	45,466.2	13,628.2	53.7			
	Шилжих			33,303.4	17,575.4	32,294.9	13,628.2	75.5			
XV.2.1.1	Модон гуур /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/	2020	2021	300.0	180.0						Уг төсөл, арга хэмжээний төндөр шалгаруулалт 2020 онд амжилтгүй болсон. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газраас зураг төсөл ирээгүй байна.
XV.2.1.2	Онги голын төмөр бетон гуур, 54.8 үм /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2021	1,528.4	1,007.8	1,507.8	1,007.8	100.0	1.2020.03.11 2.2020.05.12	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.3	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2021	6,400.0	5,900.0	6,399.3	5,499.5	97.5	1.2020.04.03 2.2020.06.04	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.4	Орхон голын Онгоцгойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2021	8,631.0	2,276.8	8,630.9	1,710.5	98.3	1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.5	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	1,000.0	5,500.0	602.8	11.0	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суварга" ХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.6	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2021	3,100.0	779.2	3,029.2	728.1	98.3	1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.7	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2021	3,500.0	3,000.0	3,498.3	2,601.4	88.7	1.2020.03.22 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар Дээрээ 89.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.2.1.8	Хараан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2021	344.0	294.0	343.1		0.0	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.9	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2021	1,500.0	1,287.6	1,487.6	200.0	13.7	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.10	Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	1,850.0	1,898.7	1,278.2	67.3	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тоёо" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 67.3 хувьтай хэрэгжиж байна.
	Шинэ			14,934.9	5,480.0	13,171.4	0.0	0.0			
XV.2.1.11	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	2,000.0	6,352.9			1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Гэргүүн саруул зам" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.12	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	700.0	2,497.8			1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.13	Мандалын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Гөв, Батсүмбэр сум/	2021	2022	1,034.9	930.0	1,000.1			1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.14	Төмөр бетон гүүр, 72 у/м /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2021	2021	1,500.0	1,500.0						Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор ТХААГ-т зохион байгуулахаар батлагдсан. Уг төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл боловсруулж дууссан бөгөөд ТХААГ-т хүргүүлсэн. Төндөр шалгаруулалт зарлахаар ажиллаж байна.
XV.2.1.15	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	350.0	3,320.5			1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.2.4	IV. ТЭЗҮ			80.0	80.0	74.5	0.0	0.0			
	Шинэ			80.0	80.0	74.5	0.0	0.0			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.4.1	Хатуугийн голын гүүрийн зурал, төсөв /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2021	2021	80.0	80.0	74.5			1.2021.04.09 1.2021.05.03 2.2021.07.01	"Калсүрвэй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.3	Тээвэр			6,422.0	4,433.0	6,090.4	1,030.7	17.4			
XV.3.1	I. Барилга байгууламж			5,080.0	4,030.0	4,885.7	1,030.7	21.7			
	Шилжих			5,080.0	4,030.0	4,885.7	1,030.7	21.7			
XV.3.1.1	Дэлгүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2021	5,000.0	4,000.0	4,809.0	1,030.7	21.4	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг монголиа Билдин" ХХК	Барилга үрсралтын ажил 21.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2021	80.0	30.0	76.7		39.1	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	403.0	1,204.7	0.0	0.0			
	Шилнэ			1,342.0	403.0	1,204.7	0.0	0.0			
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	403.0	1,204.7		0.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаантолгойн нуур" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Д.Гэрэлням

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Ч.Ренчиндамба

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Н.Баярсайхан

