



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,

Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11.

Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,

E-mail: info@mrt.d.gov.mn, http://www.mrt.d.gov.mn

2021.11.03 № 01/4922
танай _____-ны № _____-т

САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА

Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2021 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт: 18 хуудастай.



Л. ХАЛТАР

08 001897

Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 2

Огноо: 2024.11.04

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Дарсан" (Darshan), written in a cursive style.

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧИЙН
ДАРГА

С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2021 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2021.01.01-2021.10.31/

/сая төгрөгөөр/

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------|---|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV | ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД | | | 659,743.3 | 233,601.3 | 567,680.7 | 112,346.3 | 56.2 | | | |
| XV.1 | Авто зам | | | 605,003.0 | 206,032.8 | 516,049.6 | 96,763.6 | 56.5 | | | |
| XV.1.1 | I. Барилга байгууламж | | | 587,456.0 | 193,397.8 | 500,794.6 | 92,242.6 | 56.4 | | | |
| | Шилжих | | | 525,298.8 | 174,523.6 | 452,168.5 | 86,471.0 | 60.6 | | | |
| XV.1.1.1 | Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2020 | 2021 | 800.0 | 500.0 | 739.0 | 291.1 | 80.0 | 1.2020.04.21 2.2020.06.19 | "Инносолюшн" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.2 | Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2019 | 2021 | 5,700.0 | 1,514.6 | 5,496.3 | 1,302.6 | 96.2 | 1.2019.04.30 2.2019.07.25 | "Их богд зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.3 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2019 | 2021 | 10,000.0 | 3,000.0 | 8,998.6 | 1,774.4 | 97.5 | 1.2019.04.29 2.2019.06.24 | "Тэгшт плант" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.4 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2019 | 2021 | 2,200.0 | 476.0 | 2,176.0 | 433.9 | 98.1 | 1.2019.04.02 2.2019.06.14 | "Дөвжих эрдэнэ" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.5 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/ | 2019 | 2021 | 2,894.0 | 956.3 | 2,850.3 | 618.0 | 79.5 | 1.2019.04.19 2.2019.06.18 | "Арц суварга" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.6 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2019 | 2021 | 10,900.0 | 1,000.0 | 10,899.9 | 462.8 | 94.4 | 1.2019.04.03 2.2019.06.03 | "Арц суварга" ХХК | Барилга угсралтын ажил дууссан. |
| XV.1.1.7 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2020 | 2021 | 4,487.4 | 2,675.3 | 3,662.7 | 2,615.7 | 98.4 | 1.2020.02.21 2.2020.04.27 | "Жол" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.8 | Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/ | 2019 | 2021 | 5,500.0 | 1,059.5 | 5,159.5 | 1,059.5 | 100.0 | 1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09 | "Хөвсгөл зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------|--|--|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV.1.1.9 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Лөв, Мөнгөнморьт сум/ | 2019 | 2022 | 48,000.0 | 11,000.0 | 44,221.3 | 2,522.7 | 59.4 | 1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05 | "Тотал инж" ХХК "Гринруд" ХХК-ийн түншлэл | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 72.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна |
| XV.1.1.10 | Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ | 2019 | 2021 | 3,610.0 | 891.0 | 3,501.0 | 635.1 | 92.7 | 1.2019.03.22 | "Хомын тал" ХХК | Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисст өгөх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. |
| XV.1.1.11 | Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ | 2020 | 2021 | 1,395.5 | 800.0 | 1,395.5 | 769.7 | 55.2 | 1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10 | "Заабар" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 75.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна |
| XV.1.1.12 | Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/ | 2019 | 2021 | 9,800.0 | 3,000.0 | 9,792.0 | 1,314.1 | 85.8 | 1.2019.04.23 2.2019.06.11 | "Төгс зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 86.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.13 | Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/ | 2018 | 2021 | 20,900.0 | 226.3 | 20,489.1 | 226.3 | 99.8 | 1.2018.03.05 2.2018.05.18 | "Эйн Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглахад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.14 | Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/ | 2019 | 2022 | 49,368.2 | 9,877.5 | 44,925.0 | 9,877.5 | 73.1 | 1.2019.02.22 2.2019.04.19 | "Билэгт зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 82.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.15 | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ | 2019 | 2022 | 41,600.0 | 11,000.0 | 20,345.7 | 0.0 | | | | |
| XV.1.1.15.1 | Багц 1 | 2019 | 2022 | 41,600.0 | 11,000.0 | 20,345.7 | | | 1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09 | "Анандын зам" ХХК | ЗТХСайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. |
| XV.1.1.15.2 | Багц 2 | 2019 | 2022 | | | | | | 1.2021.05.03 1.2021.07.19 1.2021.07.19 1.2021.10.06 | | Төндөрийг нээж үнэлээд шалгарсан оролцогчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл өгсөн боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд шаардлага хангаагүй. Гэвч Багц-2-д Захиргааны хэргийн шүүхэд гомдол гарч түдгэлзүүлсэн. Багц-2 ажлын төндөрийг дахин зарласан. |
| XV.1.1.16 | Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/ | 2018 | 2021 | 6,158.9 | 1,611.1 | 5,740.4 | 1,110.0 | 90.8 | 1.2019.01.22 2.2019.04.04 | "Жавхлан харуй" ХХК | 2021.09.04-ний өдөр Улсын ашиглалтад хүлээлтэн авах ажлын хэсэг ажиллаж, үүрэг даалгаварын биелэлттэй хүлээн авсан. |
| XV.1.1.17 | Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 1,800.0 | 1,578.4 | 1,778.37 | | 0.0 | 1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17 | "Баян-Өлзийт зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 28 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |

| Хуугацаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-------------|--|---------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------|--|--|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV 1.1.18 | Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/ | 2020 | 2021 | 53,228.0 | 50,536.5 | 49,357.9 | 6,295.9 | 17.9 | | | |
| XV 1.1.18.1 | Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "MT" шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД-14-р хороо/ | 2020 | 2021 | 2,821.6 | 130.1 | 2,691.5 | 130.1 | 100.0 | 1.2020.03.09 2.2020.05.08 | "Ди вай кэй би" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV 1.1.18.2 | Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт /Улаанбаатар хот/ | 2020 | 2021 | 21,393.9 | 21,393.9 | 19,140.0 | | | 1.2021.04.16 1.2021.07.09 2.2021.10.27 | "Сулдэрхан минералс" ХХК "Xia men golden dragon bus" Co LTD | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарлаж нээхэд нийт 7 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж Сулдэрхан минералс ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Төндөрийг дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул хүчингүй болгож дахин зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан байхад Нийслэлийн Захирааны хэргийн анхан шатны шүүхэд "Батсээр" ХХК-иас гомдол гарч төндөр шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлсэн. "Батсээр" ХХК нь гомдолоосоо татгалзсан тул төндөрийг үргэлжлүүлсэн бөгөөд төндөрийг 2021.09.03-ны өдөр нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Сулдэрхан минералс" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон Сангийн яаманд гомдол гарч түр түдгэлзүүлсэн Сангийн яамнаас хуулийн дагуу шийдвэрлэж гэрээ байгуулсан. |
| XV 1.1.18.3 | Туул голын эрэг дагуу аялал жуулчлалын дэд бүтцийг байгуулах, зогсоол, гэрэлтүүлэг, хяналтын байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2021 | 2021 | 250.0 | 250.0 | | | | 1.2021.07.28 1.2021.09.14 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл, ажлын даалгавар боловсруулж байна. НАЗХГ-т зураг төсөл ирүүлэх талаар албан бичиг удаа дараа хүргүүлээд байна. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй. |
| XV 1.1.18.4 | Хороодын явган хүний зам, шороон замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/ | 2021 | 2021 | 474.5 | 474.5 | 445.7 | | | 1.2021.04.15 2.2021.06.17 | "Шинэ цагийн зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV 1.1.18.5 | Гачуртаас гүнжийн хоолой хүртэлх авто замын зураг төсөл /Улаанбаатар | 2021 | 2021 | 60.0 | 60.0 | 51.2 | | | 1.2021.06.04 1.2021.06.25 1.2021.07.24 2.2021.08.27 | "Ихэр мөнх" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/20 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг Даргад эрх шилжүүлсэн. |
| XV 1.1.18.6 | Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ | 2021 | 2021 | 28,228.0 | 28,228.0 | 27,029.5 | 6,165.8 | 22.8 | | | Нийт 6 багц болгон төндөр зарласан. |
| XV 1.1.18.7 | Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ | 2021 | 2021 | 5,413.6 | 5,413.6 | 5,261.0 | 2,384.4 | 44.7 | 1.2021.03.25 2.2021.05.14 | "Галд елэмит" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 47.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжи лт | Нийт гүйцэтгэ лийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|--|---|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV.1.1.18.6.2 | Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт сурагжуулах авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 2 | 2021 | 2021 | 3,161.2 | 3,661.2 | 3,782.7 | | 0.0 | 1.2021.03.26 1.2021.05.20 2.2021.06.20 | "Хөвсгөл зам" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 20.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.18.6.3 | Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт сурагжуулах авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 3 | 2021 | 2021 | 3,857.0 | 3,857.0 | 3,663.6 | 869.3 | 23.5 | 1.2021.05.26 2.2021.05.17 | "Хулган дээд" ХХК "Ойгоорчин сурагч" ХХК-агт түншлэл | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 42.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.18.6.4 | Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт сурагжуулах авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 4 | 2021 | 2021 | 3,960.1 | 3,960.1 | 3,572.4 | 2,652.1 | 84.4 | 1.2021.03.31 2.2021.05.28 | "Баярхоны аам" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 61.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.18.6.5 | Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт сурагжуулах авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 5 | 2021 | 2021 | 5,643.5 | 5,643.5 | 5,298.5 | | 0.0 | 1.2021.03.31 2.2021.05.28 | "Чандо" Жолонг" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.18.6.6 | Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт сурагжуулах авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 6 | 2021 | 2021 | 5,693.9 | 5,693.9 | 5,651.1 | | 0.0 | 1.2021.03.31 2.2021.05.28 | "Дорнод" Жолонг" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.19 | Зуунмод-Манушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/ | 2020 | 2021 | 6,576.9 | 4,729.5 | 6,279.5 | 3,772.8 | 84.8 | 1.2020.02.28 1.2020.06.15 2.2020.07.31 | "Ялгуусан" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 84.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.20 | Мянганы босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мянгад сум/ | 2020 | 2021 | 300.0 | 300.0 | 275.6 | 275.6 | 100.0 | 1.2020.08.03 2.2020.08.20 | "Оффреуд таван богд" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.21 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/ | 2019 | 2023 | 69,000.0 | 9,000.0 | 62,493.8 | 8,100.0 | 40.2 | 1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11 | "Хурдны зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 40.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.22 | Нисэх буудлын авто замын уулаараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/ | 2019 | 2021 | 5,843.2 | 485.8 | 5,314.2 | | 69.9 | 1.2019.04.07 2.2019.06.07 | "Тэргүүн сэрүүл зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.23 | Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2018 | 2022 | 7,400.0 | 1,200.0 | 7,342.4 | 1,200.0 | 18.5 | 1.2021.04.29 | | Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд 2,000.0 сая төгрөг батлагдсан ба гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулсан. Төсөвт өртөг нь Монгол Улсын 2021 төсвийн тухай хуульд 7,400.0 сая төгрөг болж нэмэгдсэн тул зөрүү болох 5,400.0 сая төгрөгийн тендер шалгаруулалт зохион байгуулна. |
| XV.1.1.23.1 | Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1 | 2018 | 2022 | 2,000.0 | 1,200.0 | 2,000.0 | 1,200.0 | 68.0 | 1.2020.07.31 2.2020.09.08 | "Биг ренгал" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 Дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар | |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------|---|--|---|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | |
| XV.1.1.23.2 | Сумын төвийн 8 дугаар багийн 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2 | 2021 | 2022 | 5,400.0 | | 5,342.4 | | 0.0 | 1.2021.04.29 2.2021.06.08 | "Биг рентал" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг зарлаж, нээхэд 1 оролцож оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан. | |
| XV.1.1.24 | Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/ | 2019 | 2022 | 1,631.3 | 800.0 | 1,078.5 | 798.7 | 74.1 | 1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29 | "Нобле роуд" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. | |
| XV.1.1.25 | Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ | 2020 | 2022 | 10,294.4 | 2,000.0 | 2,500.0 | 494.9 | 52.3 | | | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны едийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 52.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.25.1 | Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1 | 2020 | 2022 | 2,500.0 | 2,000.0 | 2,500.0 | 494.9 | 52.3 | 1.2020.03.30 2.2020.05.29 | "Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, "Хөвсгөл зам" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч "Хөвсгөл зам" ХХК-иас Сангийн яаманд гомдол гаргасан тул түр Түдгэлзүүлээд байна. Сангийн яамнаас Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэсэн хариу ирсэн бөгөөд Хөвсгөл зам ХХК-иас Сангийн яамны шийдвэртэй холбоотой Захиргааны хэргийн яамууд гомдол гаргаад байна. | |
| XV.1.1.25.2 | Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2 | 2021 | 2022 | 7,794.4 | | | | | 1.2021.03.05 | | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг нээсэн бөгөөд Үнэлгээний хорооноос үнэлж, "Хөвсгөл зам" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч "Хөвсгөл зам" ХХК-иас Сангийн яаманд гомдол гаргасан тул түр Түдгэлзүүлээд байна. Сангийн яамнаас Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэсэн хариу ирсэн бөгөөд Хөвсгөл зам ХХК-иас Сангийн яамны шийдвэртэй холбоотой Захиргааны хэргийн яамууд гомдол гаргаад байна. | |
| XV.1.1.26 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ | 2020 | 2022 | 4,597.5 | 2,700.0 | 4,194.3 | 2,700.0 | 70.7 | 1.2020.04.01 2.2021.05.03 | "Жол" ХХК | Барилга угсралтын ажил 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. | |
| XV.1.1.27 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/ | 2020 | 2021 | 913.0 | 763.0 | 875.0 | 148.5 | 17.0 | 1.2020.04.27 2.2020.06.09 | "Кеналхал" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. | |
| XV.1.1.28 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/ | 2019 | 2021 | 1,800.0 | 294.0 | 1,722.9 | | 49.6 | 1.2019.05.21 2.2019.07.17 | "Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. | |
| XV.1.1.29 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/ | 2020 | 2021 | 2,000.0 | 1,500.0 | 1,997.6 | 1,467.9 | 98.5 | 1.2020.04.01 2.2020.05.01 | "Хөвчийн зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, Дүгнэлтээр хүлээн авсан. | |
| XV.1.1.30 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ | 2019 | 2021 | 2,200.0 | 670.0 | 2,020.1 | 207.9 | 99.9 | 1.2019.05.25 2.2019.07.21 | "Грандрейд групп" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. | |
| XV.1.1.31 | Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ | 2019 | 2021 | 2,000.0 | 383.4 | 1,851.6 | 321.8 | 100.0 | 1.2019.05.10 | "Грандрейд групп" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. | |
| XV.1.1.32 | Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/ | 2020 | 2021 | 200.0 | 100.0 | 197.2 | 59.9 | 81.1 | 1.2020.05.01 1.2020.06.10 2.2020.07.24 | "Мотор сервис" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 81.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. | |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV.1.1.33 | Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ | 2020 | 2021 | 1,200.0 | 1,150.0 | 1,198.8 | 1,060.1 | 88.4 | 1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07 | "Тэмүүн холдинг" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 98.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.34 | Тосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 1,500.0 | 1,450.0 | 1,499.6 | | | 1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22 | "Баян өлзийт зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 10.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.35 | Туул голын Сонгинын төмөр бетон 205,1 у/м гуурийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 2,287.9 | 1,287.9 | 2,285.0 | 1,257.5 | 99.9 | 1.2020.03.12 2.2020.05.12 | "ЗМЗ" ХХК | Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.36 | Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/ | 2019 | 2021 | 4,100.0 | 457.2 | 3,557.2 | | 87.2 | 1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21 | "Тэмүүн холдинг" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.37 | Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/ | 2019 | 2022 | 13,039.9 | 466.1 | 10,506.0 | 466.1 | 100.0 | 1.2019.02.18 1.2019.03.20 | "Ялгуусан" ХХК | Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.38 | Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ | 2020 | 2021 | 2,100.0 | 1,587.1 | 2,049.4 | 1,587.1 | 80.0 | 1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08 | "Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувийн биелэлттэй байна. |
| XV.1.1.39 | Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 1,000.0 | 900.0 | 948.7 | | | 1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25 | "Пи Си Эр" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.1.1.40 | Хорооллын доторх чулуун болон асфальтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 610.0 | 510.0 | | | | 1.2021.05.21 1.2021.06.25 1.2021.08.02 | | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин шууд гэрээ байгуулахаар 2021.08.02-ны өдөр зарласан. Гэвч нэг ч оролцогч дахин оролцоогүй. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------|---|--|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV.1.1.41 | Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 400.0 | 300.0 | 395.1 | | | 1.2021.05.21 2.2021.06.30 | "Замч ирээдүй" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 25.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.42 | Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2020 | 2021 | 2,400.0 | 2,350.0 | 2,277.8 | 1,326.8 | 58.3 | 1.2021.06.02 2.2021.07.30 | "Дэд бүтэц консалт" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 58.3 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.43 | Хүдэрийн замаас Ерев сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерев сум/ | 2020 | 2021 | 2,500.0 | 1,375.0 | 2,375.0 | 1,353.9 | 99.1 | 1.2020.04.13 2.2020.06.08 | "Экспресс зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, Дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.44 | Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/ | 2020 | 2022 | 45,000.0 | 20,000.0 | 44,950.1 | 20,000.0 | 54.9 | 1.2020.05.04 2.2020.06.26 | "Наранбулаг хан" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 82.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.45 | Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/ | 2019 | 2021 | 4,858.0 | 1,950.8 | 4,345.8 | 1,473.7 | 89.0 | 1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11 | "Ди Вай Кэй Би" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 100.0 хувийн биелэлттэй байна. |
| XV.1.1.46 | Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ | 2020 | 2021 | 1,500.0 | 1,100.0 | 1,500.0 | 1,099.6 | 100.0 | 1.2020.04.07 1.2020.05.08 2.2020.07.03 | "Өндөрсант хайрхан" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Авто замын ажил дуусч комисс хүлээн авсан. |
| XV.1.1.47 | Эмзэлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 1,200.0 | 893.0 | 1,177.2 | | 0.0 | 1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24 | "Энигма констракшн" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.1.1.48 | Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ | 2019 | 2021 | 1,500.0 | 1,450.0 | 1,479.8 | 411.4 | 29.1 | 1.2020.06.05 2.2020.07.27 | "Даймонд роуд" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.1.1.49 | Чингис хот-Бэрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/ | 2019 | 2021 | 20,000.0 | 2,608.0 | | | | | | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр 2020 онд хүлээн авсан. |
| XV.1.1.50 | Сурагчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2020 | 2021 | 740.0 | 540.0 | 692.0 | 489.1 | 99.6 | 1.2020.03.25 1.2020.05.26 2.2020.07.27 | "Баян-Өлзийт зам" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн туншлал | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч комисс хүлээн авсан. |
| XV.1.1.51 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/ | 2018 | 2021 | 2,000.0 | 174.0 | 2,000.0 | 74.6 | 95.0 | 1.2019.04.19 2.2019.12.01 | "Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК | Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисст өгөх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. |

| Хуугаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------|--|---------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------|--|--|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV.1.1.52 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/ | 2015 | 2021 | 6,091.1 | 6,091.1 | 6,091.1 | 5,013.7 | 82.5 | 1.2021.03.26 1.2021.04.28 1.2021.06.03 2.2021.06.29 | "Түм арвижих" ХХК, "Аржрууд" ХХК-ийн түншлэл | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 82.5 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.53 | Ховдын Булган-Үенч-Ховд чиглэлийн авто замын барилга /60 км/ <i>Шинэ</i> | 2016 | 2021 | 18,173.6 | 1,255.2 | 23,168.5 | 5,771.6 | 93.9 | 1.2014.08.28 | "Жиансу Жунжан Жиашин" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.1.1.54 | Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрын хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2021 | 2022 | 3,200.0 | 1,575.0 | 3,061.0 | | | 1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17 | "Пи Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 8.0 хувий биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.55 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам. 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2021 | 2022 | 2,800.0 | 1,000.0 | 2,729.9 | 1,000.0 | 42.9 | 1.2021.04.02 2.2021.05.13 | "Жол" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.0 хувьтай хэрэгжиж байна |
| XV.1.1.56 | Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялгант тосгон/ | 2021 | 2022 | 5,000.0 | 1,000.0 | 2,778.3 | | 0.0 | 1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21 1.2021.09.09 1.2021.10.19 | | Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг ТХААГ-т хүргүүлсэн бөгөөд тендерийг зарласан. Тендер шалгаруулалтад нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан.Тендерийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд зураг төсөл, ТББ-д холбогдох өөрчлөлт оруулан дахин зарлаж нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлага хангаагүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна. |
| XV.1.1.57 | Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/ | 2021 | 2022 | 5,829.5 | 1,829.5 | 5,640.6 | | | 1.2021.03.26 2.2021.09.09 | "Таны зам" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 4.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |

| Хуугаа | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хуугаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------|---|--------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------|---|--|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV.1.1.58 | Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2021 | 2023 | 3,931.2 | 1,500.0 | 3,888.9 | 1,500.0 | 38.6 | 1.2021.03.18 | "Монгол зам групп" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 38.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.59 | Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/ | 2021 | 2022 | 4,500.0 | 1,500.0 | 4,498.2 | | 28.8 | 1.2021.03.26 2.2021.06.04 | "Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн түншлэл | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 45.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.60 | Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2021 | 2022 | 2,888.0 | 1,000.0 | 2,869.3 | 1,000.0 | 34.9 | 1.2021.03.18 | "Монгол зам групп" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 35.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.61 | Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/ | 2021 | 2021 | 1,409.7 | 1,409.7 | 1,390.9 | 637.3 | 45.8 | 1.2021.03.26 2.2021.06.24 2.2021.08.17 | "ЗБИБ" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.62 | Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/ | 2021 | 2022 | 8,161.7 | 1,000.0 | | | | 1.2021.03.26 2.2021.07.09 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд 5-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Гомдлын дагуу тендерийг дахин хянаж "Нано-экологи" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч дахин гомдол гаргасан. Дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 6 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гаргасан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул бүхэлд нь хүчингүй болгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Сангийн яамнаас захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэж ирсэн тул бүх тендерээс татгалзаж хүчингүй болгосон. Дахин зарлахаар ажиллаж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV.1.1.63 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат/Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/ | 2021 | 2022 | 2,143.5 | 1,000.0 | 2,142.59 | 734.3 | 34.3 | 1.2021.03.30 2.2021.05.14 | "Дархан АЗЗА" ТӨХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. |
| XV.1.1.64 | Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2021 | 2022 | 3,000.0 | 1,000.0 | 2,963.8 | | | 1.2021.08.13 2.2021.10.22 | "Ди вай кэй би" ХХК | Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн. Тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж үнэлж гэрээ байгуулсан. |
| XV.1.1.65 | Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/ | 2021 | 2023 | 6,300.0 | 300.0 | 5,723.3 | 300.0 | 5.5 | 1.2021.03.09 2.2021.05.07 | "Саруул харгүй" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 43.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.66 | Цэнхэрийн халуун рашаан орох сайжруулсан шороон зам /Архангай, Цэнхэр сум/ | 2021 | 2021 | 150.0 | 150.0 | 147.0 | | 98.6 | 1.2021.03.12 2.2021.05.07 | "Өндөрсант хайрхан" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 100.0 хувийн биелэлттэй. Ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэл ажил хийгдэж байна. |
| XV.1.1.67 | Улиастай-Алтай чиглэлийн 198 км хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл, 60 км авто замын зураг, төсөв | 2021 | 2021 | 310.0 | 310.0 | | | | 1.2021.03.09 1.2021.04.15 1.2021.07.28 | | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх тендерийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд тендерийг нээсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гаргаад байна. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул хүчингүй болгосон. Иймд 2021.07.28-ны өдөр дахин зарласан. Зарлалыг нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт үүсгэхээр ажиллаж байна. |
| XV.1.1.68 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/ | 2021 | 2022 | 1,033.6 | 500.0 | | | | 1.2021.04.07 1.2021.05.10 1.2021.06.23 1.2021.10.27 | | Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендер зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Зураг төсөвт өөрчлөлт оруулж дахин зарласан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV.1.1.69 | Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийннуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/ | 2021 | 2024 | 6,000.0 | 600.0 | 5,468.3 | 600.0 | 11.4 | 1.2021.03.09 | "Саруул харгуй" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 49.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.1.70 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/ | 2021 | 2022 | 3,500.0 | 1,200.0 | 3,335.1 | | | 1.2021.05.10 2.2021.08.13 | "ОДНД" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гэрээ байгуулсан. |
| XV.1.1.71 | Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2021 | 2021 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,989.1 | | | 1.2021.05.24 1.2021.06.24 1.2021.07.30 1.2021.08.16 1.2021.08.25 2.2021.09.24 | "Авто-агро" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Зураг төсөл экспертизээр орж бэлэн болсон бөгөөд тендер зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендерийн нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан бөгөөд нээхэд 2 оролцогч оролцсон. Үнэлж гэрээ байгуулсан. |
| XV.1.2 | II. Их засвар <i>Шилжих</i> | | | 13,617.0 12,397.0 | 9,205.0 8,485.0 | 12,587.0 11,607.6 | 3,643.3 3,643.3 | 60.0 65.1 | | | |
| XV.1.2.1 | Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/ | 2020 | 2021 | 1,900.0 | 1,600.0 | 1,897.3 | 1,217.9 | 80.0 | 1.2020.05.18 2.2020.07.10 | "Цахимбар инженеринг" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувийн биелэлттэй байна. |
| XV.1.2.2 | Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/ | 2020 | 2021 | 500.0 | 450.0 | 495.0 | | | 1.2021.05.21 2.2021.06.30 | "Замч ирээдүй" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 60.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.2.3 | Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 700.0 | 567.0 | 694.1 | 403.6 | 58.1 | 1.2020.05.15 2.2020.07.07 | "Цингисийн отог" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.2.4 | Хороодын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 1,500.0 | 1,000.0 | 1,289.47 | 680.1 | 95.1 | 1.2020.03.25 2.2020.05.27 | "БСМ" ХХК | Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисст өгөх бэлтгэл ажил хийгдэж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжи лт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------------------|---|--|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV.1.2.5 | Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 2,000.0 | 1,800.0 | 1,974.4 | | 0.0 | 1.2020.05.20 1.2020.06.26.1. 2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19 | "Голден дрийм" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 35.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.1.2.6 | Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 10 дугаар хороо/ | 2020 | 2021 | 200.0 | 150.0 | 188.1 | 135.5 | 98.3 | 1.2020.06.12 2.2020.08.06 | "Шинэ цагийн зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан. |
| XV.1.2.7 | Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/ | 2020 | 2021 | 542.0 | 442.0 | 487.8 | 386.7 | 99.8 | 1.2020.04.01 1.2020.05.08 1.2020.07.16 2.2020.08.07 | "Би Эс Эм Жи" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан. Төсөвт өртөг нь МУ-ын 2021 төсвийн тухай хуульд 542.0 сая төгрөг болж нэмэгдсэн тул зөрүү болох 54.24 сая төгрөгийн худалдан авалтыг зохион байгуулна. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна. |
| XV.1.2.8 | Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/ | 2020 | 2021 | 355.0 | 250.0 | 351.4 | 250.0 | 100.0 | 1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10 | "Би Эс Эм Жи" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан. |
| XV.1.2.9 | Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/ | 2020 | 2021 | 4,700.0 | 2,226.0 | 4,230.0 | 569.4 | 79.9 | 1.2020.04.15 2.2020.06.12 | "Голд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн туншлал | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувийн биелэлттэй байна. |
| | Шинэ | | | 1,220.0 | 720.0 | 979.4 | 0.0 | 0.0 | | | |
| XV.1.2.10 | Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/ | 2021 | 2022 | 1,000.0 | 500.0 | 879.4 | | | 1.2021.06.02 | "Үүлэн сүндэр" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. |
| XV.1.2.11 | Нүүдлийн авто замын засвар арчлалт /Хөвд/ | 2021 | 2021 | 120.0 | 120.0 | | | | 1.2021.05.05 1.2021.06.08 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Хөвд аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендер шалгаруулалтыг зарласан. Уг төсөл, арга хэмжээг 6 багцад хуваан зарласан бөгөөд Багц 2-д "Өсөн дэвших зам" ХХК гэрээ байгуулах эрх олгосон. Үлдсэн 5 багцын тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. |


| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV.1.2.12 | Жаргалант-Галтын авто зам засвар /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт сум/ | 2021 | 2021 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | | 1.2021.05.04 1.2021.06.15 1.2021.09.27 2.2021.10.20 | "Хөвсгөл зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрт дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Төсвийн тухай хуульд уг төсөл, арга хэмжээний нэр өөрчлөгдсөн бөгөөд шинээр дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан. |
| XV.1.4 | IV. ТЭЗҮ Шинэ | | | 3,930.0 3,930.0 | 3,430.0 3,430.0 | 2,667.9 2,667.9 | 877.7 877.7 | 50.9 50.9 | | | |
| XV.1.4.1 | 28 дугаар сургуулийн баруун талын авто замын зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 6 дугаар бичиг хороолол/ | 2021 | 2021 | 30.0 | 30.0 | | | | | | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Уг төсөл, арга хэмжээ нь Баянгол дүүрэгт хэрэгжиж буй түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй төсөл, арга хэмжээтэй хамт хэрэгжиж байгаа тул төндөр шалгаруулалтыг зохион байгуулах шаардлагагүй |
| XV.1.4.2 | Хүнхэр-Эрзэн нуур-Гэгээн нуур чиглэлийн аялал жуулчлалын цогцолборын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Говь-Алтай, Жаргалант сум/ | 2021 | 2021 | 500.0 | 500.0 | 309.5 | 170.2 | 55.0 | 1.2021.03.26 1.2021.05.10 1.2021.06.03 2.2021.08.04 | "ХЗТ-Автозам" ХХК | Гэрээний дагуу эхлэлтийн болон дунд шатны тайлан ирүүлсэн. |
| XV.1.4.3 | Дүүргийн авто зам шинэчлэлийн зураг, төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2021 | 2021 | 150.0 | 150.0 | 131.7 | 39.5 | 30.0 | 1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28 | "Жи Ар Си" ХХК | Гэрээний дагуу судалгааны тайлан буюу эхлэлтийн тайлан ирүүлсэн. |
| XV.1.4.4 | Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто замын зураг, төсөв, 540 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2021 | 2021 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,600.1 | 480.0 | 60.0 | 1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28 | "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК | Гэрээний дунд шатны тайлан ирүүлсэн. |
| XV.1.4.5 | Бат-Өлзий-Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн аялал жуулчлалын авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл /Өвөрхангай/ | 2021 | 2021 | 250.0 | 250.0 | | | | 1.2021.03.09 1.2021.04.15 1.2021.08.27 1.2021.09.15 | | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/15 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж, төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Зөвлөхийн хураангуй жагсаалт үүсгэх төндөрийг 2021.03.17-ний өдөр нээсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт гаргаж, төндөрийг нээсэн бөгөөд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Төндөр шалгаруулалтыг дахин зарласан. Гэвч нэг оролцогч оролцоогүй. |
| XV.1.4.6 | Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг, төсөв /Завхан/ | 2021 | 2022 | 1,000.0 | 500.0 | 626.5 | 188.0 | 30.0 | 1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28 | "Аварга зам" ХХК | Гэрээний дагуу судалгааны тайлан буюу эхлэлтийн тайлан ирүүлсэн. |
| XV.2 | Гүүр | | | 48,318.3 | 23,135.4 | 45,540.7 | 14,552.0 | 57.7 | | | |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжи лт | Нийт гүйцэтгэ лийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | |
| XV.2.1 | 1. Барилга байгууламж <i>Шилжих</i> | | | 48,238.3 33,303.4 | 23,055.4 17,575.4 | 45,466.2 32,294.9 | 14,552.0 14,552.0 | 57.8 76.5 | | | |
| XV.2.1.1 | Модон гүүр /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/ | 2020 | 2021 | 300.0 | 180.0 | | | | | | Уг төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалт 2020 онд амжилтгүй болсон. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлийн газраас зураг төсөл ирээгүй байна. |
| XV.2.1.2 | Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/ | 2020 | 2021 | 1,528.4 | 1,007.8 | 1,507.8 | 1,007.8 | 100.0 | 1.2020.03.11 2.2020.05.12 | "ЗЗБ" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.2.1.3 | Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/ | 2020 | 2021 | 6,400.0 | 5,900.0 | 6,399.3 | 5,837.7 | 97.5 | 1.2020.04.03 2.2020.06.04 | "Гангүүр" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.2.1.4 | Орхон голын Онгоцгойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/ | 2019 | 2021 | 8,631.0 | 2,276.8 | 8,630.9 | 2,126.7 | 100.0 | 1.2019.03.29 2.2019.05.24 | "Мотор сервис" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.2.1.5 | Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/ | 2020 | 2022 | 5,500.0 | 1,000.0 | 5,500.0 | 602.8 | 11.0 | 1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31 | "Эрдэнэт суварга" ХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.2.1.6 | Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/ | 2019 | 2021 | 3,100.0 | 779.2 | 3,029.2 | 728.1 | 98.3 | 1.2019.02.19 2.2019.05.10 | "Их богд зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан. |
| XV.2.1.7 | Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/ | 2020 | 2021 | 3,500.0 | 3,000.0 | 3,498.3 | 2,601.4 | 88.7 | 1.2020.03.22 2.2020.05.19 | "Эвт-Уул" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 89.0 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XV.2.1.8 | Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/ | 2020 | 2021 | 344.0 | 294.0 | 343.1 | 169.4 | 49.4 | 1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23 | "Хайвэй интернэшнл групп" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.2.1.9 | Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/ | 2020 | 2021 | 1,500.0 | 1,287.6 | 1,487.6 | 200.0 | 13.7 | 1.2020.04.07 2.2020.05.29 | "Хотгор зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XV.2.1.10 | Эзвийн голын 66 24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/ | 2020 | 2022 | 2,500.0 | 1,850.0 | 1,898.7 | 1,278.2 | 67.3 | 1.2020.12.16 2.2020.12.31 | "Тоёо" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 77.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.2.1.11 | Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/ | 2021 | 2023 | 6,400.0 | 2,000.0 | 6,352.9 | | 24.4 | 1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09 | "Тэргүүн саруул зам" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 31.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.2.1.12 | Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/ | 2021 | 2022 | 2,500.0 | 700.0 | 2,497.8 | | | 1.2021.03.09 2.2021.05.05 | "ЗМС" ХХК | Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XV.2.1.13 | Мандалын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Төв, Батсүмбэр сум/ | 2021 | 2022 | 1,034.9 | 930.0 | 1,000.1 | | | 1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29 | "Туулын гүүр далай" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар | |
|----------------|---|---------|--------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------------|---|------------------------------|---|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | |
| XV.2.1.14 | Төмөр бетон гүүр, 72 улм /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/ | 2021 | 2021 | 1,500.0 | 1,500.0 | | | | | | Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор ТХААГ-т зохион байгуулахаар батлагдсан. Уг төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл боловсруулж дууссан бөгөөд ТХААГ-т хүргүүлсэн. Тендер шалгаруулалт зарлахаар ажиллаж байна. | |
| XV.2.1.15 | Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/ | 2021 | 2022 | 3,500.0 | 350.0 | 3,320.5 | | | 1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18 | "Эвт-уул" ХХК | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 10.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. | |
| XV.2.4 | IV. ТЭЗҮ | | | 80.0 | 80.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | Шинэ | | | 80.0 | 80.0 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| XV.2.4.1 | Хатуугийн голын гүүрийн зураг, төсөл /Баян-Өлгий, Бугат сум/ | 2021 | 2021 | 80.0 | 80.0 | 74.5 | | | 1.2021.04.09 1.2021.05.03 2.2021.07.01 | "Кадсурвэй" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. | |
| XV.3 | Тээвэр | | | 6,422.0 | 4,433.0 | 6,090.4 | 1,030.7 | 17.4 | | | | |
| XV.3.1 | I. Барилга байгууламж | | | 5,080.0 | 4,030.0 | 4,885.7 | 1,030.7 | 21.7 | | | | |
| | Шилжих | | | 5,080.0 | 4,030.0 | 4,885.7 | 1,030.7 | 21.7 | | | | |
| XV.3.1.1 | Дэлгүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ | 2020 | 2021 | 5,000.0 | 4,000.0 | 4,809.0 | 1,030.7 | 21.4 | 1.2020.04.22 2.2020.06.19 | "Биг монголиа Билдинг" ХХК | Барилга угсралтын ажил 21.4 хувьтай хэрэгжиж байна | |
| XV.3.1.2 | Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2020 | 2021 | 80.0 | 30.0 | 76.7 | | 39.1 | 1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12 | "Шадар туслагч" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. | |
| XV.3.2 | II. Их засвар | | | 1,342.0 | 403.0 | 1,204.7 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | Шинэ | | | 1,342.0 | 403.0 | 1,204.7 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| XV.3.2.1 | Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2021 | 2022 | 1,342.0 | 403.0 | 1,204.7 | | 0.0 | 1.2021.05.14 2.2021.07.06 | "Цагаантолгойн нуур" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. | |

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга



Д.Гэрэлням

Ч.Ренчиндамба

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга



Н.Баярсайхан

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

