



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14 251 Улаанбаатар хот,

Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,

Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,

E-mail: info@mrted.gov.mn, http://www.mrted.gov.mn

АЛЛ. 03. 03 № *01/985*

танай _____-ны № _____-т

「 САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА 」

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралтын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт.....*27* хуудастай.



Л. ХАЛТАР

080000436

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2022 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2022.01.01-2022.02.28

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,301,159.9	301,187.6	32,916.3	59.5	10.9			
XV.1	АВТО ЗАМ			1,238,511.0	265,479.3	30,840.0	61.0	11.6			
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			1,222,499.7	258,196.3	30,417.5	60.4	11.8			
	Шилжих			421,925.1	129,310.5	30,417.5	60.4	23.5			
XV.1.1.1	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	500.0	172.6		55.5	0.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 56.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	2,135.1		33.3	0.0	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 33.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	2022	1,680.0	169.7		98.3	0.0	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,142.6		46.7	0.0	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2022	3,000.0	260.3		91.1	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.13	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1,0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	594.6	99.9	99.8	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.14	Гачууртын авто замын төгсгөлдөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4,7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	5,829.5	1,800.0		32.4	0.0	1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 33.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.15	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2022	9,800.0	310.0		96.1	0.0	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.16	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	2,000.0		0.0	0.0	1.2021.08.13 2.2021.10.22	"Ди вай кэй би" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	5,048.6	76.6	32.5	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 77.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	47,906.1	25,307.3	-	40.4	0.0			
XV.1.1.18.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц- 1				9,345.7		40.4	0.0	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анандын зам" ХХК	ЗТХСайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.22	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Iев, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	6,916.9			0.0	1.2021.03.26 1.2021.07.09 1.2021.11.08 1.2021.12.22 2.2022.01.10	"Анандын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг 2021.03.26, 2021.07.09, 2021.11.08-ны өдрүүдэд зарласан боловч оролцогчдын ирүүлсэн санал шаардлагад нийцээгүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар 2021.12.22-ны өдөр зарлаж 2021.12.28-ны өдөр нээсэн ба нийт 4 оролцогч оролцсон. Шаардлагад нийцсэн оролцогч "Анандын зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан
XV.1.1.23	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын Уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	154.9	99.7	96.4	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.24	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	6,109.7	124.4	41.8	2.0	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 41.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын Уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2023	5,843.2	1,115.8	726.9	92.7	65.1	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.26	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2022	1,500.0	29.8		42.7	0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Даймонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.0 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хүчилтэй авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	17.4	89.2	15.6	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхап" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хүчилтэй авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	2021	2022	1,033.6	533.6			0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.10 1.2021.06.23 1.2021.10.27		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан, Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендер зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Зураг төсөвт өөрчлөлт оруулж дахин зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хүчилтэй авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2022	1,800.0	554.9		49.6	0.0	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хугагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.35	Сумын төвийн хатуу хүчилтэй авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2023	2,000.0	254.5		89.2	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.40.2	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км (Дархан-Уул, Хонгор сум/Багц-2	2021	2022	5,759.9	5,812.8				1.2021.12.30		Үнэлгээний хорооноос тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	429.9	42.9	21.5	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн түншлэл байна.	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 43.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.42	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2023	3,600.0	145.3		95.9	0.0	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.43	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2022	1,000.0	48.7		0.0	0.0	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Ги Си Эф" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.44	Хорооллын доторх чулуун болон асфальтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2022	610.0	100.0			0.0	1.2021.05.21 1.2021.06.25 1.2021.08.02		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин шууд гэрээ байгуулахаар 2021.08.02-ны өдөр зарласан. Гэвч нэг ч оролцогч дахин оролцоогүй.
XV.1.1.45	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2022	400.0	100.0		46.1	0.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 46.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.52	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2023	8,000.0	1,800.0			0.0	1.2021.12.30 1.2022.01.31		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдаж тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.53	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	49,820.0	5,400.0			0.0	1.2022.01.06 1.2022.02.23		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.54	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	2,400.0			0.0	1.2022.02.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос тендер шалгаруулалтыг зарласан.
XV.1.1.55	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2025	114,044.9	12,511.9			0.0	1.2022.01.17		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Дорнод аймгаас тендер шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар баталсан. Иймд тендер шалгаруулалтыг зогсоосон болно.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.61	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	109,129.0	15,000.0			0.0	1.2022.01.28		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд Багц-1-д 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.1.62	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,700.0	1,777.2			0.0	1.2022.02.14		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан.
XV.1.1.63	Сумын доторхи авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин сум/	2022	2022	1,500.0	1,500.0			0.0	1.2022.02.21		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан.
XV.1.1.64	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2022	2023	9,000.0	2,700.0			0.0	1.2022.01.17		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерт 4 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж байна.
XV.1.1.65	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	925.4	400.0			0.0	1.2022.01.31		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос тендер шалгаруулалтыг зарласан

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.71	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/	2022	2022	1,100.0	1,100.0			0.0	1.2022.01.21		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерт 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.72	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сүхбаатар, Халзан сум/	2022	2022	1,894.9	1,894.9			0.0	1.2022.02.22		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан.
XV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчилэн сум/	2022	2023	1,500.0	800.0			0.0	1.2021.12.20 1.2022.01.27		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт тендер шалгаруулалт зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,000.0	1,800.0			0.0	1.2022.02.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан.
XV.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км, 4 замын уулзвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	3,589.6	1,500.0			0.0	1.2022.01.27		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.81	Улаанбаатар-Цингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2023	53,910.0	3,000.0			0.0	1.2022.01.03		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.82	Улаан-Уул тойрсон авто зам, явган хүний зам болон унадаг дугуй, гүйлтийн зам талбай /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	5,103.8	1,520.0			0.0	1.2022.01.11 1.2022.02.17		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарласан
XV.1.1.83	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,850.4	1,000.0			0.0	1.2022.01.18		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж байна.
XV.1.1.84	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2023	43,597.0	9,258.0			0.0	1.2021.12.28 1.2022.02.23		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.85	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай/	2022	2025	51,600.0	6,600.0			0.0	1.2022.01.28		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/160 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.1	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/	2020	2022	100.0	44.2		57.2	0.0	1.2020.05.26 1.2020.06.29 2.2020.08.19	"Мажестик солишн рөүд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Ажлын гүйцэтгэл 56.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.2.2	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2022	500.0	463.2		0.0	0.0	1.2020.07.01 2.2020.10.05	Их индэрт ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.2.3	Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	379.4		54.1	0.0	1.2021.06.02 2.2021.07.21	"Үүлэн сүндэр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 54.1 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.2.4	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	500.0	45.0	20.5	95.0	45.4	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.5	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	66.7	90.4	52.4	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.6	Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2022	480.0	479.1		0.0	0.0	1.2020.03.25 2.2020.05.22	"Уулын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.2.7	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2022	2,000.0	174.4		89.9	0.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден Дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.4.2	Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,000.0		100.0	0.0		"Эм Си Пи Си жи ар" ХХК	Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 128/ШШ2018/0532 дугаартай шийдвэрийн дагуу олгосон.
	Шинэ			1,590.0	1,590.0	-		0.0			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Үнэлгээний хорооноос хураангуй жагсаалтыг үүсгэсэн.
XV.1.4.3	Баруун 4 замын уулзварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	80.0	80.0			0.0	1.2022.01.25		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Дэлгэрэнгүй жагсаалтад оролцогчдыг бүртгэсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт үүсгэсэн.
XV.1.4.4	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	600.0	600.0			0.0	1.2021.12.24		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан.
XV.1.4.5	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	610.0	610.0			0.0	1.2021.12.27 1.2022.02.10		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан.
XV.1.4.6	Хэрээтийн даваа, Бийжийн даваа, Бор бургасын давааны зам засварын зураг төсөв /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр сум/	2022	2022	300.0	300.0			0.0	1.2022.01.19 1.2022.01.28		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан.
XV.2	Гүүр			44,236.3	26,684.5	2,076.3	418.1	7.8			
XV.2.1	1. Барилга байгууламж			43,976.3	26,424.5	2,076.3	418.1	7.9			
	Шилжих			23,527.8	13,687.3	2,076.3	418.1	15.2			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.8	Зэвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	650.0		94.3	0.0	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тоёо" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	Шинэ			20,448.6	12,737.2			0.0			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гарсан бөгөөд дахин үнэлж байна.
XV.2.1.9	Бархын голын төмөрбетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,314.4	1,500.0			0.0	1.2022.01.03		
XV.2.1.10	Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	1,000.0	343.0			0.0	1.2022.02.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалт зарласан.
XV.2.1.11	Дасгалын төмөрбетон гүүр, 35 у/м /Архангай, Тармат сум, Мөрөн баг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0			0.0	1.2022.02.16		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Зураг төсөл боловсруулсан бөгөөд экспертизээр баталгаажих шатанд байна.
XV.2.1.12	Тоорцог толгойн төмөрбетон гүүр /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2022	2023	5,800.0	1,560.0			0.0	1.2022.01.18		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.17	Нарны хороололос хойши төмөр зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,447.8	1,447.8			0.0			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээний Зураг төслийн төндөр шалгаруулалт зарлагдсан ба нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Зураг төслийн ажил дууссан дэрий төндөр шалгаруулалтыг зарлана.
XV.2.1.18	Хангилцагийн голын модон гүүр /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2022	300.0	300.0			0.0	1.2022.02.11		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан.
XV.2.4	IV. ТЭЗҮ			260.0	260.0	-		0.0			
	Шинэ			260.0	260.0	-		0.0			
XV.2.4.1	Туруун голын 107 у/м бетон гүүрийн зураг төсөв /Увс, Баруунтуруун сум/	2022	2022	160.0	160.0			0.0	1.2021.12.24 1.2022.01.27		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан.
XV.2.4.2	Хэрлэн голын гүүрийн зураг төсөв /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2022	2022	100.0	100.0			0.0	1.2021.12.24 1.2022.01.25		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Дэлгэрэнгүй жагсаалтад оролцогчдыг бүртгэсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт үүсгэж, төндөрийг зарлаж нээсэн. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.3	Тээвэр			18,412.6	9,023.8	-		28.2			
XV.3.1	I. Барилга байгууламж			16,870.6	8,022.0	-		33.9			
	Шилжих			8,555.3	4,522.0	-		33.9			
XV.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	8,475.3	4,475.3			33.8	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг монголиа Билдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 34.0 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.3.3.1	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн цахим хөгжил, тоног төхөөрөмж /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2022	200.0	200.0			0.0	1.2022.02.10		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Д.Гэрэлням

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан