



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот.

Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11.

Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315,

E-mail: info@mrted.gov.mn, http://www.mrted.gov.mn

2022-04-01 № 01/1456

танай _____-ны № _____-т

「 САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА 」

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралтын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт.... хуудастай.



Л. ХАЛТАР

080000582

Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 2

Огноо: 2022.04.11

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Дарсмаа', written in a cursive style.

084000285

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА - С

С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2022 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2022.01.01-2022.03.31

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,301,159.9	301,187.6	35,394.2	43.9			
XV.1	Авто зам			1,238,511.0	265,479.3	33,317.8	44.2			
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			1,222,499.7	258,196.3	32,895.3	43.9			
	Шилжих			421,925.1	129,310.5	32,895.3	60.4			
XV.1.1.1	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	500.0	172.6		55.5	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 56.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	2,135.1		33.3	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 33.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	2022	1,680.0	169.7	142.8	98.3	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,142.6		46.7	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2022	3,000.0	260.3		91.1	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чөлөөт, чөлөөт, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1-Төндөр зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.13	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	594.6	99.9	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.14	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	5,829.5	1,800.0		32.4	1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 33.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.15	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2022	9,800.0	310.0		96.1	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.16	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	2,000.0		0.0	1.2021.08.13 2.2021.10.22	"Ди вай кэй би" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Терийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	5,048.6	76.6	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 77.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	47,906.1	25,307.3	-	40.4			
XV.1.1.18.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-1				9,345.7		40.4	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анацдын зам" ХХК	ЗТХСайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Эрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
		2019	2022	47,906.1	15,961.6			1.2021.05.03 1.2021.07.19 1.2021.10.06		Төндөрийг нээж үнэлээд шалгарсан оролцогчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл өгсөн боловч Сангийн яаманд томдлол гарсан. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлэхэд шаардлага хангалуй, Гэвч Балц-2-д Захирагчаны хэргийн шүүхэд томдлол гарч түдгэлзүүлсэн, Балц-2 ажлын төндөрийг дахин зарласан боловч шүүхэд томдлол гарч түр түдгэлзүүлсэн байна.
XV.1.1.18.2	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Балц-2							1.2021.12.30 1.2022.02.18 1.2022.03.28		Төсөвт өртөг нь МУ-ын 2022 оны төсвийн тухай хуульд 6.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн тул төндөр зарлана. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарлаж нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.18.3	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Балц-3									
XV.1.1.19	Дөмөр захын уулзаараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	16.3	99.8	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.20	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Лаянбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2022	1,800.0	200.0		65.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Банн-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.21	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрын хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашинь зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2022	3,200.0	1,486.0		39.7	1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17	"Ги Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 40.0 хувий биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.22	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	6,916.9			1.2021.03.26 1.2021.07.09 1.2021.11.08 1.2021.12.22 2.2022.01.10	"Анандын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг 2021.03.26, 2021.07.09, 2021.11.08-ны өдрүүдэд зарласан боловч оролцогчдын ирүүлсэн санал шаардлагад нийцээгүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар 2021.12.22-ны өдөр зарлаж 2021.12.28-ны өдөр нээсэн ба нийт 4 оролцогч оролцсон. Шаардлагад нийцсэн оролцогч "Анандын зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан
XV.1.1.23	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богтын ам, Ухнын амьн уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	154.9	99.7	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.24	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	6,109.7	124.4	41.8	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 41.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Агдэрхаан сум/	2019	2023	5,843.2	1,115.8	726.9	92.7	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гарээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эцгэх	Дуусах							
XV.1.1.26	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2022	1,500.0	29.8		42.7	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Даймод ройд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.27	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	6,142.4	775.6	26.9			
XV.1.1.27.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Балц-1	2018	2022	2,000.0	800.0	775.6	98.8	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүнгэлт гарсан.
XV.1.1.27.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Балц-2	2021	2022	5,400.0	5,342.4		0.0	1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.28	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	281.3	279.8	100.0	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле ройд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	1,873.1	38.0	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 38.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.30	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,294.4	2,423.2	-	16.8			
XV.1.1.30.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Балц-1	2020	2022	2,500.0	500.0		63.2	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 63.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах						
XV.1.1.30.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Балц-2	2021	2022	7,794.4	1,923.2	0.0	1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. "Хөвсгөл зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.31	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,597.5	1,494.3	70.7	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил 71.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Блчиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	89.2	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхап" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1,7 км /Булган, Сайхан сум/	2021	2022	1,033.6	533.6		1.2021.04.07 1.2021.05.10 1.2021.06.23 1.2021.10.27		Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Ажлын зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны зураг төсөл, тоо хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, тендер зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Тендерийг 2021.06.11-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Зураг төсөвт өөрчлөлт оруулж дахин зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2022	1,800.0	554.9	49.6	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлаг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өргөл	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1-Төндөр зардласан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.35	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2023	2,000.0	254.5		89.2	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.36	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	1,200.0	50.0	46.8	99.8	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдин" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.37	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хурталх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2022	1,500.0	50.0		26.9	1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 27.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.38	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2022	1,098.2	542.6		50.6	1.2020.04.03 2.2020.05.27	"Заабар" ХХК	ЭТЖСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.1.39	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хурталх замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	6,000.0	2,700.0	1,772.4	43.4	1.2021.03.09	"Саруул харуу" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 51.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 43.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.40	Хонгор сумаас Салхит баг хурталх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2022	7,809.9	6,222.8	400.8	99.6	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Ги Экспресс Финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1-Төндөр зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.40.1	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-1	2020	2022	2,050.0	410.0	400.8	99.6	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.40.2	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-2	2021	2022	5,759.9	5,812.8			1.2021.12.30 1.2022.02.16		Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд төндөрийг дахин зарласан бөгөөд нээхэд 1 оролцогч оролцсон. Үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	429.9	42.9	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн туншлал	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 43.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.42	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2023	3,600.0	145.3		95.9	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харуун зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ийн туншлал	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.43	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2022	1,000.0	48.7		0.0	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эф" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.44	Хорооллын доторх чулуун болон асфальтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2022	610.0	100.0			1.2021.05.21 1.2021.06.25 1.2021.08.02		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/16 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийн баримт бичгийг боловсруулж зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин шууд гэрээ байгуулахаар 2021.08.02-ны өдөр зарласан. Гэвч нэг ч оролцогч дахин оролцоогүй.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Хугацаа		Төсөвт өргөл	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.45	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2022	400.0	100.0		46.1	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга үрсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 46.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.46	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2021	2023	5,000.0	2,000.0		20.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21 1.2021.09.09 1.2021.10.19 2.2021.11.26	"Увт инвест" ХХК	Барилга үрсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.47	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	46,006.1	23,506.1	16,927.8	87.7	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 88.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.48	Эмээлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хурталх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2022	2,231.3	1,338.3		0.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энigma консстракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.49	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсголонгийн төв зам хурталх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2023	3,200.0	500.0		0.0	1.2020.03.09 1.2020.07.02 1.2020.09.18 2.2020.12.04	"Тэмүүн холдинг ХХК, "ЗЭБ"ХХК-ийн түншлэл	ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
	Шинэ			800,574.6	128,885.8					
XV.1.1.50	Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэл, засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	9,000.0	2,400.0			1.2022.02.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нэхээд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болсон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэлч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.51	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2023	10,001.9	1,800.0			1.2022.01.28		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XV.1.1.52	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2023	8,000.0	1,800.0			1.2021.12.30 1.2022.01.31		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдаж төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.53	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	49,820.0	5,400.0			1.2022.01.06 1.2022.02.23		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд мөн адил нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.54	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	2,400.0			1.2022.02.23 1.2022.03.30		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлаг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1. Төндөр зардасан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.55	Дорнод аймгийн Харлан сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2025	114,044.9	12,511.9			1.2022.01.17 1.2022.03.04		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Дорнод аймгаас төндөр шалгаруулалтыг зардасан болоч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар баталсан тул төндөр шалгаруулалтыг зогсоогоод байсан ба төндөрийг дахин зардасан.
XV.1.1.56	Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги хурталх хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	347.8	347.8			1.2022.01.18		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдаж төндөр шалгаруулалтыг зардасан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж тэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.57	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 71 км /Хантий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	66,740.0	6,300.0			1.2022.01.28		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зардасан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, тэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул төндөрийг түр түдгэлзүүлээд байна. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн бөгөөд дахин үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.1.58	Орон сууцны Залуус хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.09 км /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/	2022	2022	1,500.0	1,500.0			1.2022.01.17 1.2022.02.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 3 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон. Үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.1.59	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2023	29,900.0	6,354.0			1.2021.12.22		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалтыг зарлаж нээсэн. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Эйч Кэй Би интернэшнл" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Уг төндөрт Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түүдгэлзүүлээд байна.
XV.1.1.1.60	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2023	39,456.3	8,388.0			1.2022.02.28		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан.
XV.1.1.1.61	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	109,129.0	15,000.0			1.2022.01.28 2.2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.1.61.1	Багц-1	2022	2025	57,100.0	7,848.5					Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Багц-2-ын төндөрийг дахин зарласан.
XV.1.1.1.61.2	Багц-2	2022	2025	52,029.0	7,151.5			1.2022.01.28 1.2022.03.03		

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Тэндэр зарласан огноо	Тэндэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.62	Сайншанд-Замын-Ууд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,700.0	1,777.2			1.2022.02.14 1.2022.03.21		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.63	Сумын доторхи авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин сум/	2022	2022	1,500.0	1,500.0			1.2022.02.21		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг 3 багцад хуваан зарласан бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон
XV.1.1.64	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2022	2023	9,000.0	2,700.0			1.2022.01.17 2.2022.03.17	"ЗБИБ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерг 4 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.65	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	925.4	400.0			1.2022.01.31 1.2022.03.10		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.66	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,500.0	800.0			1.2022.02.18		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан.
XV.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,500.0	800.0			1.2022.02.16		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан.
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	2,500.0	1,000.0			1.2022.02.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.1.69	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	1,234.0	1,234.0			1.2022.02.14 1.2022.03.24		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.70	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Алтай сум/	2022	2022	1,100.0	600.0			1.2022.01.14 2.2022.03.17	"Өсөн дэвжих зам" ХХК, "Мажестик солион роуд" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлаа, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.71	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, Дөвсгөл, Цагаан-Уул сум/	2022	2022	1,100.0	1,100.0			1.2022.01.21 2.2022.03.18	"БСМ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.72	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сүхбаатар, Халган сум/	2022	2022	1,894.9	1,894.9			1.2022.02.22		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан.
XV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчиглан сум/	2022	2023	1,500.0	800.0			1.2021.12.20 1.2022.01.27 1.2022.03.28		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,000.0	1,800.0			1.2022.02.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км, 4 замын уулзвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	3,589.6	1,500.0			1.2022.01.27 1.2022.04.01		Зам, гэврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,355.6	1,000.0			1.2021.12.30 1.2022.02.23		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас төндөр шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй
XV.1.1.77	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлтийн ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,976.5	1,300.0			1.2022.01.18		Зам, гэврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.78	Товцог баг хүртэлх дугуйн зам /Завхан, Улиастай сум/	2022	2022	300.0	300.0			1.2021.12.27 1.2022.01.31		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/160 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1. Төндөр зарласан өгнөө 2г эрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.79	Төв аймгийн Угтаалцайд, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км Төв, Угтаалцайд, Цээл, Заамар сум/	2022	2025	115,862.7	15,000.0	-	-			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээг 4 багц төсөл болгож, төндөр шалгаруулалтыг зарласан.
XV.1.1.79.1	Багц 1	2022	2025	33,352.2	4,317.9			1.2022.01.11 1.2022.03.02		Төндөрийг дахин зарласан.
XV.1.1.79.2	Багц 2	2022	2025	15,806.0	2,046.3			1.2022.01.11 2.2022.03.09	"Ди Вай Кэй Бч" ХХК	Төндөрийг нээхэд Багц-2-г 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.79.3	Багц 3	2022	2025	33,352.2	4,317.9			1.2022.01.11 1.2022.03.02		Төндөрийг дахин зарласан.
XV.1.1.79.4	Багц 4	2022	2025	33,352.2	4,317.9			1.2022.03.02		Төндөрийг дахин зарласан.
XV.1.1.80	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км Төв, Борнуур сум/	2022	2023	8,500.0	1,800.0			1.2022.01.14 1.2022.03.10		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.81	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлтэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргаланхан, Өмнөдэлтэр сум/	2022	2023	53,910.0	3,000.0			1.2022.01.03 2.2022.03.07	"Тэгшлэнт" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.82	Улаан-Уул тойрсон авто зам, явган хүний зам болон унадаг дүүв, гүйлтийн зам танбай /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	5,103.8	1,520.0			1.2022.01.11 1.2022.02.17 1.2022.03.25		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг 2 удаа зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцогүй. Иймд дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шаггарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.83	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1,6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,850.4	1,000.0			1.2022.01.18		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй.
XV.1.1.84	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2023	43,597.0	9,258.0			1.2021.12.28 1.2022.02.23		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.85	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай/	2022	2025	51,600.0	6,600.0			1.2022.01.28		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/160 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй. Уг төсөл, арга хэмжээд Сангийн яаманд гомдол гарсан бөгөөд дахин үнэлгээ хийхийг мэдэгдсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөл, өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.86	Аймгийн төвийн авто замын ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,300.0	1,000.0			1.2021.12.30 1.2022.02.23		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.87	3 дугаар 10 жилийн тойрогос - Улиасны хэвийн урд уулзаар-"ТНХ" ХХК-ийн уулзаар- Галын 4 зам хурталх зүүн тойргуугийн явган зам, унадаг дугуйн замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	2,000.0	1,000.0			1.2022.02.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй
XV.1.1.88	Баруун чиглэлд авто замаас Арлалант сумын төв хурталх авто зам, 7.1 км /Төв/	2022	2023	8,434.7	1,500.0			1.2022.01.20 1.2022.03.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрт 2 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.89	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Арлалант сум/	2022	2023	3,500.0	1,000.0			1.2022.02.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалт зарласан. Гэвч нэгч оролцогч оролцоогүй.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.90	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийннуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,300.0	1,500.0			1.2022.01.28		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлээний хорооноос тендер шалгаруулалт зарласан. Тендерийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.2	II. Их засвар			10,324.9	4,566.5	296.0	43.1			
	Шилжих			6,335.0	1,921.5	296.0	70.9			
XV.1.2.1	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/	2020	2022	100.0	44.2		57.2	1.2020.05.26 1.2020.06.29 2.2020.08.19	"Мажестик солишон рөүд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Ажлын гүйцэтгэл 56.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.2.2	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2022	500.0	463.2		0.0	1.2020.07.01 2.2020.10.05	Их индэрт ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.2.3	Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	379.4		54.1	1.2021.06.02 2.2021.07.21	"Үүлэн сүндэр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 54.1 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.2.4	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	500.0	45.0	20.5	95.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.5	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	66.7	90.4	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хугацаа	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зардасан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
	Эхлэх	Дуусах							
XV.1.2.6	Хорооллын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/		480.0	479.1		0.0	1.2020.03.25 2.2020.05.22	"Уулын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.2.7	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/		2,000.0	174.4		89.9	1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Толден дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Берилга урсгалын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/		355.0	101.4	101.4	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засварын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.9	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/		700.0	107.7	107.5	84.6	1.2020.05.28 2.2020.07.28	"Дүүрэн шим" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Завсарын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
	Шинэ		3,989.9	2,645.0	-				
XV.1.2.10	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/		2,689.9	1,345.0			1.2021.12.30 2.2022.03.07	"Жавхланта харуу" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зардасан. ТТөндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огцоо 2.Гэрээ байгуулсан огцоо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.2.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэл, 1.4 км /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2022	2022	1,300.0	1,300.0			1.2021.12.30 2.2022.02.25	"Өсөх урам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.4	IV. ТЭЗҮ			5,686.4	2,716.5	126.5	100.0			
	Шилжих			4,096.4	1,126.5	126.5	100.0			
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	100.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Аварга зам" ХХК	Гэрээний эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүнгэлт ирүүлсэн.
XV.1.4.2	Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,000.0		100.0		"Эм Си Пи Си жи ар" ХХК	Нийслэл дэх Захирааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 128/ШШ2018/0932 дугаартай шийдвэрийн дагуу олгосон.
	Шилнэ			1,590.0	1,590.0	-				
XV.1.4.3	Баруун 4 замын уулзварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинэчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	80.0	80.0			1.2022.01.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Үнэлгээний хорооноос хураангуй жагсаалтыг үүсгэсэн.
XV.1.4.4	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	600.0	600.0			1.2021.12.24 1.2022.03.04		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Дэлгэрэнгүй жагсаалтад оролцогчдыг бүртгэсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт үүсгэж төндөрийг зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлаг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1-Төндөр зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Талибар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.4.5	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	610.0	610.0			1.2021.12.27 1.2022.02.10		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 10 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.4.6	Хэрээтийн даваа, Бийжийн даваа, Бор бургаасын давааны зам засварын зураг төсөв /Хөвсгөл, Цагаан-Уур, Чандмань-Өндөр сум/	2022	2022	300.0	300.0			1.2022.01.19 1.2022.01.28 1.2022.04.01		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй. Иймд хураангуй жагсаалт дахин үүсгэж байна.
XV.2	Гүүр			44,236.3	26,684.5	2,076.3	418.1			
XV.2.1	Л.Барилга байгууламж			43,976.3	26,424.5	2,076.3	418.1			
	Шилжих			23,527.8	13,687.3	2,076.3	418.1			
XV.2.1.1	Мандагын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Гөв, Батсүмбэр сум/	2021	2022	1,034.9	70.1		57.8	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр дагай" ХХК	Барилга уссралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 58.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 уйм /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	3,200.0	1,309.3	52.1	1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Тэргүүн сэрүүл зам" ХХК	Барилга уссралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 52.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.3	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	4,500.0	594.8	29.0	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суврага" ХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга уссралтын ажлын гүйцэтгэл 29.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.2.1.4	Ула голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	172.3	34.9	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК	Гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулсан. Барилга уссралтын ажил газар дээрээ 55.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.2.1.5	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	2,970.5		10.5	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 10.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.6	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2022	592.9	298.9		86.7	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 86.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.7	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2022	1,500.0	200.0		52.6	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 66.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.8	Эвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	650.0		94.3	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тоёо" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.9	Бархын голын төмөрбетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,314.4	1,500.0			1.2022.01.03		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гарсан бөгөөд дахин үнэлж байна.
	Шинэ			20,448.6	12,737.2					

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.2.1.10	Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	1,000.0	343.0			1.2022.02.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.2.1.11	Дасгалын төмөр бетон гүүр, 35 у/м /Архангай, Тариат сум, Мөрөн баг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0			1.2022.02.16		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд, 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.2.1.12	Тоорцог толгойн төмөрбетон гүүр /Баян-Өлгий, Булаг сум/	2022	2023	5,800.0	1,560.0			1.2022.01.18		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.2.1.13	Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүр /Төв, Агтанбулаг сум/	2022	2022	2,327.1	2,327.1			1.2022.01.03 1.2022.02.16		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг 2 удаа зарлаж, нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.2.1.14	Улз голын төмөрбетон гүүр, 48 у/м /Дорнод, Дашбалбар сум/	2022	2022	1,906.1	1,906.1			1.2021.12.28 2.2022.03.11	"ЗМЗ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос тендер шалгаруулалтыг зарласан. өндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.15	Алтай хотхон Нарны хорооллын дундах төв авто зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,453.2	1,453.2					Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээний Зураг төслийн тендер шалгаруулалт зарлагдсан ба нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Зураг төслийн ажил дууссан даруй тендер шалгаруулалтыг зарлана.
XV.2.1.16	Баруун голын бетон гүүр, 10 у/м /Увс, Өлгий сум/	2022	2022	300.0	300.0			1.2022.02.01 1.2022.03.29		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан.
XV.2.1.17	Нарны хорооллоос хойшхи төмөр зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,447.8	1,447.8					Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээний Зураг төслийн тендер шалгаруулалт зарлагдсан ба нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Зураг төслийн ажил дууссан даруй тендер шалгаруулалтыг зарлана.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чардаг, баршилт	Хугацаа		Төсөвт өргөл	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.2.1.18	Хангидагийн голын модон гүүр /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2022	300.0	300.0	-	-	1.2022.02.11. 2022.03.22		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарлагасан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарлагасан.
XV.2.4	IV.ТЭЗҮ			260.0	260.0	-	-			
	Шилээ			260.0	260.0					
XV.2.4.1	Труун голын 107 у/м бетон гүүрийн зураг төсөв /Увс, Баруунтруун сум/	2022	2022	160.0	160.0			1.2021.12.24 1.2022.01.27		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарлаж нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.2.4.2	Харлэн голын гүүрийн зураг төсөв /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2022	2022	100.0	100.0			1.2021.12.24 1.2022.01.25		Төрийн нарийн бичгийн дарлын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарлагасан. Дэлгэрэнгүй жагсаалтад оролцогчдыг бүртгэсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт үүсгэж, төндөрийг зарлаж нээсэн. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.3	Тээвэр			18,412.6	9,023.8	-	28.2			
XV.3.1	I. Барилга байгууламж			16,870.6	8,022.0	-	33.9			
	Шилжих			8,555.3	4,522.0	-	33.9			
XV.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	8,475.3	4,475.3		33.8	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг Монголиа Билдинг" ХХК	Барилга усралтын ажил 34.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2022	80.0	46.7		39.1	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар Туслаач" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах						
	Шинэ			8,375.3	3,500.0				
XV.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга/Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2023	2,515.3	1,000.0		1.2022.02.10 2.2022.03.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/189 дугаартай тушаалаар Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан
XV.3.1.4	Хороо, дүүргийн нийтийн тээврийн автобусны буудлын тохижилт, шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2023	800.0	500.0				Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас ажлын зураг, тоо хэмжээ ирүүлээгүй байна. Ирсэн даруй зарлана.
XV.3.1.5	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	5,000.0	2,000.0		1.2022.01.18		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан. Тендерт 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	801.7	5.0			
	Шилжих			1,342.0	801.7	5.0			
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	801.7	5.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаан толгойн нуур" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XV.3.3	III. Тонго төхөөрөмж			200.0	200.0				
	Шинэ			200.0	200.0				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.3.3.1	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн цахим хөгжил, тоног төхөөрөмж /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2022	200.0	200.0			1.2022.02.10		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд Төндөр шалгаруулалт зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Д.Гэрэлням

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан