



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Утас: 6226-3168, Факс: (976-11) 31-23-15,
E-mail: info@mrt.d.gov.mn, http://www.mrt.d.gov.mn

2022.05.03 № 01/2015

танай _____-ны № _____-т

「 САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА 」

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралтын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2022 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт..... хуудастай.



Л. ХАЛТАР

080000817



Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 2

Огноо: 2022.05.13

Дорсамууан

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧЛИЙН
ДАРГА

(Signature)
С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАТЛЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮИ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖЛИЙН 2022 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

2022.01.01-2022.04.30/

/бая төөрөөвөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илгийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,296,189.2	230,790.6	37,672.1	32.4	16.3			
XV.1	Авто зам			1,236,867.4	201,590.4	34,370.7	32.9	17.0			
XV.1.1	1. Барилга байгууламж			1,220,856.1	195,585.5	32,948.2	32.4	16.8			
	Шилжих			420,281.5	127,676.9	32,948.2	58.2	25.8			
XV.1.1.1	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	500.0	172.6		55.5	0.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 56.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	2,135.1		33.3	0.0	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 33.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн тэрүү/	2019	2022	1,680.0	169.7	142.8	98.3	84.2	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Барилга үрсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглахад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,142.6		46.7	0.0	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 47.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2022	3,000.0	260.3		91.1	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Барилга үрсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглахад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан өнөө байгуулсан өдөр	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,778.3	1,593.6	93.4	89.6	1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2022	4,100.0	283.2	263.4	99.1	93.0	1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2022	2,894.0	248.6	225.9	99.2	90.9	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.9	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2022	10,900.0	439.8		91.0	0.0	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан.
XV.1.1.10	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2023	48,000.0	3,895.0		63.8	0.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингруд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 64.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.11	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,215.6		38.6	0.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 38.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.12	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,869.3	1,213.5	77.1	64.9	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 77.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.13	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цоцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	594.6	99.9	99.8	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарлсан огноо, 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.14	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	5,829.5	1,800.0		32.4	0.0	1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 33.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.15	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2022	9,800.0	310.0		96.1	0.0	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.16	Гэр хороололын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	2,000.0		0.0	0.0	1.2021.08.13 2.2021.10.22	"Ди вай кэй би" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	5,048.6	76.6	32.5	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 77.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	47,906.1	25,307.3	-	28.5	0.0			3ТХСайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн, Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Балц-1				9,345.7		40.4	0.0	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Унандын зам" ХХК	
XV.1.1.18.2	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Балц-2	2019	2022	47,906.1				0.0	1.2021.05.03 1.2021.07.19 1.2021.10.06 2.2022.03.16	"Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс" ХХК, "Пинанс" ХХК-ийн түншлэл	Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.18.3	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Балц-3				15,961.6				1.2021.12.30 1.2022.02.18 1.2022.03.28		Төсөвт өртөг нь МУ-ын 2022 оны төсвийн тухай хуульд 6.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн тул төндөр зарлана. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарлалсан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарлаж нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч үнэлж, "ЗБ" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл олгосон.
XV.1.1.19	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүргэх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	16.3	99.8	62.8	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.20	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2022	1,800.0	200.0		65.0	0.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.21	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2022	3,200.0	1,486.0		39.7	0.0	1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17	"Пи Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 40.0 хувий биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.22	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	6,916.9			0.0	1.2021.03.26 1.2021.07.09 1.2021.11.08 1.2021.12.22 2.2022.01.10	"Анандын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг 2021.03.26, 2021.07.09, 2021.11.08-ны өдрүүдэд зарласан боловч оролцогчдын ирүүлсэн санал шаардлагад нийцээгүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар 2021.12.22-ны өдөр зарлаж 2021.12.28-ны өдөр нээсэн ба нийт 4 оролцогч оролцсон. Шаардлагад нийцсэн оролцогч "Анандын зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан
XV.1.1.23	Зүүн салааны автобусны зүсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	154.9	99.7	96.4	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.24	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	6,109.7	124.4	41.8	2.0	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 41.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Агдархаан сум/	2019	2023	5,843.2	1,115.8	726.9	92.7	65.1	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илгэлийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.26	Нисэхийн зогсооны автобусны буудлаас Сонгодогчийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2023	3,200.0	500.0		0.0	0.0	1.2020.03.09 1.2020.07.02 1.2020.09.18 2.2020.12.04	"Тамгун холдинг" ХХК, "ЗББ" ХХК-ийн түншлэл	ТНБ-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.27	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2022	1,500.0	29.8		42.7	0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Даймонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.28	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	6,142.4	775.6	26.9	12.6			
XV.1.1.28.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Балц-1	2018	2022	2,000.0	800.0	775.6	98.9	96.9	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажлыг дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт гарсан.
XV.1.1.28.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Балц-2	2021	2022	5,400.0	5,342.4		0.0	0.0	1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	281.3	279.8	100.0	99.5	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нөбле роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга үрсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.30	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	1,873.1	38.0	62.4	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харуй" ХХК	Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 38.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалган сум/	2020	2023	10,294.4	2,423.2	-	16.8	0.0			
XV.1.1.31.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалган сум/ Балц-1	2020	2022	2,500.0	500.0		63.2	0.0	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗАН" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 63.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалган сум/ Балц-2	2021	2022	7,794.4	1,923.2		0.0	0.0	1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. "Хөвсгөл зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,597.5	1,494.3	267.0	70.7	17.9	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил 71.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	17.4	89.2	15.6	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхан" ХХК	Барилга угсралтын ажил 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2022	1,800.0	554.9		49.6	0.0	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.35	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2023	2,000.0	254.5		89.2	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.36	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	1,200.0	50.0	46.8	99.8	93.6	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.37	Тоосгоны 20 дугаар гудамжаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2022	1,500.0	50.0		26.9	0.0	1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 27.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.38	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2022	1,098.2	542.6		50.6	0.0	1.2020.04.03 2.2020.05.27	"Заабар" ХХК	ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.1.39	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	6,000.0	2,700.0	1,772.4	43.4	65.6	1.2021.03.09	"Саруул харуу" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 51.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 43.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чөлөөт, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.40	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2022	7,809.9	6,222.8	453.6	26.6	7.3	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дүүсч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагчид оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.40.1	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Балц-1	2020	2022	2,050.0	410.0	453.6	99.6	110.6	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дүүсч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагчид оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.40.2	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Балц-2	2021	2022	5,759.9	5,812.8				1.2021.12.30 1.2022.02.16 2.2022.04.06	"Түвшин гэгээ" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	429.9	42.9	21.5	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Трайт роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 43.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.42	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2023	3,600.0	145.3		95.9	0.0	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харуын зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил дүүсч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагчид оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.43	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2022	1,000.0	48.7		0.0	0.0	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эф" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.44	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2022	400.0	100.0		46.1	0.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 46.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.45	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2021	2023	5,000.0	2,000.0		20.0	0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21 1.2021.09.09 1.2021.10.19 2.2021.11.26	"Ует инвест" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.46	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	46,006.1	23,506.1	16,927.8	87.7	72.0	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 86.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүмцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.47	Эмзэлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2022	2,231.3	338.3		0.0	0.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энигма констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Зураг төсөл, ажлын тоо хэмжээ бэлэн болоогүй байгаа тул төндөр шалгаруулалт зарлаагүй байна.
	Шинэ			800,574.6	67,908.5			0.0			
XV.1.1.48	3 дугаар 10 жилийн тойрогос - Улиасны хэвийн урд уулзвар-"ТНХ" ХХК-ийн уулзвар- Галын 4 зам хүртэлх зүүн тойруугийн явсан зам, унадаг дугуйн замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	2,000.0	10.0			0.0	1.2022.02.25 1.2022.04.08		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.49	Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэл, засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	9,000.0	480.0			0.0	1.2022.02.25 2.2022.04.07		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.50	Аймгийн төвийн авто замын ажиглалт /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,300.0	1,000.0			0.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 2.2022.04.08	"Алтай роуд" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.51	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2023	10,001.9	360.0			0.0	1.2022.01.28 2.2022.03.09	"Түмдэлгэрэх" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XV.1.1.52	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2023	8,000.0	1,800.0			0.0	1.2021.12.30 1.2022.01.31 2.2022.04.04	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Никт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.53	Баруун чиглэлд авто замаас Аргалант сумын төв хүртэлх авто зам, 7.1 км /Төв/	2022	2023	8,434.7	1,300.0			0.0	1.2022.01.20 1.2022.03.15 2.2022.04.29	"Билэгт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн, Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.54	Баян-Уул сумаас Улхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	49,820.0	1,080.0			0.0	1.2022.01.06 1.2022.02.23 1.2022.04.14		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд мөн ажил нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.1.55	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	480.0			0.0	1.2022.02.23 1.2022.03.30		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.56	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2025	114,044.9	2,502.4			0.0	1.2022.01.17 1.2022.03.04		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Дорнод аймгаас төндөр шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар баталсан тул төндөр шалгаруулалтыг зогсоогоод байсан ба төндөрийг дахин зарлаж, нээсэн. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.1.57	Зөвсэгт хүчний 338 дугаар анги хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	347.8	347.8			0.0	1.2022.01.18 2.2022.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.58	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 71 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	2022	2024	66,740.0	1,260.0			0.0	1.2022.01.28 2.2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.59	Орон сууцны Залуус хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.09 км /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/	2022	2022	1,500.0	1,500.0			0.0	1.2022.01.17 1.2022.02.25 2.2022.04.12	"Топ Буянт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.60	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2023	29,900.0	1,270.8			0.0	1.2021.12.22 1.2022.04.14		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалтыг зарлаж нээсэн. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Эйч Кэй Би интернэшл" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Уг төндөрт Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн. Төндөрийг дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.61	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2023	39,456.3	1,677.6			0.0			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Уг төндөр шалгаруулалтад ШӨХТГ-т гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн бөгөөд төндөрийн баримт бичигт холбогдох өөрчлөлт оруулж төндөрийг үргэлжлүүлсэн. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй.
XV.1.1.62	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	109,129.0	15,000.0			0.0			
XV.1.1.62.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.0 км авто зам	2022	2025	57,082.9	7,848.5			0.0	1.2022.01.28 2.2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.62.2	Өндөрхан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Балц 2-ын 62.0 км авто зам	2022	2025	52,046.1	7,151.5			0.0	1.2022.01.28 1.2022.03.03 1.2022.04.14		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Төндөрийг зарлагд, нээхэд нэг ч оролцогч оролцогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Шууд гэрээний нээлтийг хийхэд мөн өдөр нэг ч оролцогч оролцогүй.
XV.1.1.63	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,700.0	355.4			0.0	1.2022.02.14 1.2022.03.21		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.1.64	Сумын доторхи авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин сум/	2022	2022	1,500.0	1,500.0			0.0	1.2022.02.21 2.2022.04.06 2.2022.04.15	"Отгоруйн бүтээл" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК	Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг 3 багцад хуваан зарласан бөгөөд 2022.03.23-ны өдөр нээсэн. Төндөрийг үнэлж, Балц-1,-д Өндөрсант хайрхан ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгож, Балц 2-д Отгоруйн бүтээл ХХК-тай 2022.04.15-ны өдөр, Балц 3-д Өндөрсант хайрхан ХХК-д 2022.04.06-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.65	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2022	2023	9,000.0	2,700.0			0.0	1.2022.01.17 2.2022.03.17	"ЗБИЕ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрт 4 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжүүлтийн хувь	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.66	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	925.4	80.0	0.0			1.2022.01.31 1.2022.03.10		Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нэхээд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж үнэлж, "Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	0.0			1.2022.02.18 2.2022.04.27	"Авто зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	0.0			1.2022.02.16 2.2022.04.27	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.69	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	2,500.0	1,000.0	0.0			1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Реуд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.70	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтанцөцгү сум/	2022	2023	3,500.0	200.0	0.0			1.2022.02.25 1.2022.04.04		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалт зарласан. Гэрээ нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нэхээд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.1.71	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	1,234.0	1,234.0	0.0			1.2022.02.14 1.2022.03.24		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нэхээд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нэхээд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Монгол зам групп" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.72	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Алтай сум/	2022	2022	1,100.0	600.0			0.0	1.2022.01.14 2.2022.03.17	"Өсөн дэвжих зам" ХХК, "Мажестик солонхи ролд" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/	2022	2022	1,100.0	1,100.0			0.0	1.2022.01.21 2.2022.03.18	"БСМ" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцсоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй.
XV.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчилан сум/	2022	2023	1,500.0	160.0			0.0	1.2021.12.20 1.2022.01.27 1.2022.03.28		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг 2022.04.08-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, 2022.04.13-ны өдөр "Ханан салхи" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сүхбаатар, Халзан сум/	2022	2022	1,894.9	1,894.9			0.0	1.2022.02.22		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,000.0	1,800.0			0.0	1.2022.02.15 2.2022.04.13	"Идэр ширэгү" ХХК	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.77	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км, 4 замын уулзвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	3,589.6	300.0			0.0	1.2022.01.27 1.2022.04.01		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.1.78	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,355.6	200.0			0.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 1.2022.03.28		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас төндөр шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан.
XV.1.1.79	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлтийн ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,976.5	1,300.0			0.0	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.80	Товцог баг хүртэлх дугуйн зам /Завхан, Улиастай сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2021.12.27 1.2022.01.31 1.2022.04.05		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/160 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Шууд гэрээний нээлттэй хийхэд мөн адил нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.81	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	2025	115,862.7	14,000.0			0.0			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээг 4 багц төсөл болгож, төндөр шалгаруулалтыг зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо	2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.81.1	А0301 авто замаас Утгаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үрсгалтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Балц 1	2022	2025	26.139.0	4.317.9				1.2022.01.11	1.2022.03.02	1.2022.04.14	Төндөрийг дахин зарлаж нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Шууд гэрээний нээлт хийхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.1.1.81.2	Утгаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Утгаалцайд сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үрсгалтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Балц 2	2022	2025	15.995.0	2.046.3				1.2022.01.11	2.2022.03.09	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Төндөрийг нээхэд Балц-2-г 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.81.3	Утгаалцайд сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үрсгалтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Балц 3	2022	2025	22.507.0	4.317.9				1.2022.01.11	1.2022.03.02	1.2022.04.14	Төндөрийг дахин зарлаж нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Шууд гэрээний нээлт хийхэд 1 ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.81.4	Утгаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Утгаалцайд сумын төв доонох 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үрсгалтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Балц 4	2022	2025	51.221.7	3.317.9				1.2022.01.11	1.2022.03.02	1.2022.04.14	Төндөрийг дахин зарлаж нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Шууд гэрээний нээлт хийхэд 1 ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.82	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2023	8.500.0	360.0			0.0	1.2022.01.14	1.2022.03.10		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг 2022.04.13-ны өдөр нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Алтай роуд" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.83	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2023	63.910.0	3.000.0			0.0	1.2022.01.03	2.2022.03.07	"Гэлт планч" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн дарлын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар Гушаалаар үнэлээний хороо байгуулсан. Үнэлээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.84	Улаан-Уул тойрсон авто зам, явган хүний зам болон унадаг дугуй, гүйлтийн зам талбай /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	5.103.8	304.0			0.0	1.2022.01.11	1.2022.02.17	1.2022.03.25	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Үнэлээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг 2 удаа зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүг	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар	
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.85	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,850.4	700.0			0.0	1.2022.01.18 1.2022.03.31		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.	
XV.1.1.86	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийннуур-Батцэнгэл-Иктамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,300.0	1,500.0			0.0	1.2022.01.28 2.2022.04.17	"Саруул харгүй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.	
XV.1.1.87	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2023	43,597.0	1,851.6			0.0	1.2021.12.28 1.2022.02.23 2.2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан.	
XV.1.1.88	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай/	2022	2025	51,600.0	1,320.0			0.0	1.2022.01.28 1.2022.04.14		Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй. Уг төсөл, арга хэмжээд Сангийн яаманд гомдол гарсан бөгөөд дахин үнэлгээ хийхийг мэдэгдсэн. Дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болгосон. Төндөрийг дахин зарласан.	
XV.1.2	II. Их засвар Шилжих			10,324.9 6,335.0	4,566.5 1,921.5	296.0 296.0	43.1 70.9	6.5 15.4				
XV.1.2.1	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/	2020	2022	100.0	44.2		57.2	0.0	1.2020.05.26 1.2020.06.29 2.2020.08.19	"Мажестик солишн рөүд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Ажлын гүйцэтгэл 56.0 хувьтай хэрэгжиж байна.	
XV.1.2.2	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2022	500.0	463.2		0.0	0.0	1.2020.07.01 2.2020.10.05	"Их индэрт" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.3	Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	379.4		54.1	0.0	1.2021.06.02 2.2021.07.21	"Улэн сүндэр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэл 54.1 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.2.4	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	500.0	45.0	20.5	95.0	45.4	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.5	Нийтийн замын гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	66.7	90.4	52.4	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлыг дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.6	Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2022	480.0	479.1		0.0	0.0	1.2020.03.25 2.2020.05.22	"Уулын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.2.7	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2022	2,000.0	174.4		89.9	0.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Толдөн дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2022	355.0	101.4	101.4	100.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.9	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2023	700.0	107.7	107.5	84.6	99.8	1.2020.05.28 2.2020.07.28	"Дүрэн шим" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засварын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
	Шинэ			3,989.9	2,645.0			0.0			
XV.1.2.10	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/	2022	2023	2,689.9	1,345.0			0.0	1.2021.12.30 2.2022.03.07	"Жаахант харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэл, 1.4 км /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2022	2022	1,300.0	1,300.0			0.0	1.2021.12.30 2.2022.02.25	"Өсөх урам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.4	IV. ТЭЗҮ			5,686.4	1,438.5	1,126.5	91.2	78.3			
	Шилжих			4,096.4	1,126.5	1,126.5	100.0	100.0			
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	100.0	100.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Аварга зам" ХХК	Гэрээний эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүгнэлт ирүүлсэн.
XV.1.4.2	Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,000.0	1,000.0	100.0	100.0		"Эм Си Пи Си жм ар" ХХК	Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн Т28/ШШ/2018/0532 дугаартай шийдвэрийн дагуу олгосон.
	Шилнэ			1,590.0	312.0	-		0.0			
XV.1.4.3	Баруун 4 замын уулзварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинэчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	80.0	10.0			0.0	1.2022.01.25 1.2022.04.11		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Үнэлгээний хорооноос хураангуй жагсаалтыг үүсгэсэн.Төндөр шалгаруулалтыг зарласан.
XV.1.4.4	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	600.0	120.0			0.0	1.2021.12.24 1.2022.03.04		Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Дэлгэрэнгүй жагсаалтад оролцогчдыг бүртгэсэн бөгөөд хураангуй жагсаалт үүсгэж төндөрийг зарлаж нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Эн Би Си Си" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.4.5	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	610.0	122.0			0.0	1.2021.12.27 1.2022.02.10 2.2022.04.14	"Эн Би Си Си" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 10 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.4.6	Хэрээгийн даваа, Бийжийн даваа, Бор булгасын давааны зам засварын зурат төсөв /Хөвсгөл, Цагаан-Уур, Чандмань-Өндөр сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.01.19 1.2022.01.28 1.2022.04.01 1.2022.04.26		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй. Иймд хураангуй жагсаалт дахин үүсгэж дахин зарласан.
XV.2	Гүүр			41,909.2	22,376.4	3,301.4	437.4	14.8			
XV.2.1	1. Барилга байгууламж Шилжих			41,649.2 23,527.8	22,116.4 13,687.3	3,301.4 3,301.4	437.4 437.4	14.9 24.1			
XV.2.1.1	Мандаглын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Төв, Батсүмбэр сум/	2021	2022	1,034.9	70.1		57.8	0.0	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК	Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 58.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 улм /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	3,200.0	2,534.4	71.4	79.2	1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Тэрлүүн саруул зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 29.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.2.1.3	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	4,500.0	594.8	29.0	13.2	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суварга" ХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Барилга усралтын ажлыг газар дээрээ 55.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.4	Улаз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	172.3	34.9	9.6	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЭМЗ" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 10.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.5	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	2,970.5		10.5	0.0	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 10.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.6	Харгаан голын гүүр /Сэлэнгэ, Агланбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2022	592.9	298.9		86.7	0.0	1.2022.02.11 1.2022.03.29	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 86.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
											Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж мөлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.7	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2022	1,500.0	200.0		52.6	0.0	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 66.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.8	Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	650.0		94.3	0.0	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тово" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	Шинэ			18,121.5	8,429.1			0.0			
XV.2.1.9	Баруун голын бетон гүүр, 10 у/м /Увс, Өлгий сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.02.01 1.2022.03.29		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Тэнгэрлэг хийц" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.2.1.10	Бархын голын төмөрбетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,314.4	1,500.0			0.0	1.2022.01.03 2.2022.03.28	"ЗЗБ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан.
XV.2.1.11	Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	1,000.0	343.0			0.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Рөүд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.2.1.12	Дасгалын төмөр бетон гүүр, 35 у/м /Архангай, Тармат сум, Мөрөн баг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0			0.0	1.2022.02.16 2.2022.04.13	"Эвт уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илгийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.13	Тоориц толгойн төмөрбетон гүүр /Баян-Өлгий, Буяат сум/	2022	2023	5,800.0	2,560.0			0.0	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.14	Улз голын төмөрбетон гүүр, 48 улм /Дорнод, Дашбалбар сум/	2022	2022	1,906.1	1,906.1			0.0	1.2021.12.28 2.2022.03.11	"ЭМЗ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн дарлын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан, өндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд Үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.15	Хангицэгийн голын модон гүүр /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.02.11 1.2022.03.22		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд Үнэлж "Бой энержи констракшн" ХХК-д 2022.04.26-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.2.1.16	Алтай хотхон Нарны хорооллын дундах төв авто зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,453.2	200.0			0.0			Төрийн нарийн бичгийн дарлын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээний Зураг төслийн төндөр шалгаруулалт зарлагдсан ба нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Зураг төслийн ажил дууссан даруй төндөр шалгаруулалтыг зарлана.
XV.2.1.17	Нарны хороололос хойшхи төмөр зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,447.8	200.0			0.0			Төрийн нарийн бичгийн дарлын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээний Зураг төслийн төндөр шалгаруулалт зарлагдсан ба нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Зураг төслийн ажил дууссан даруй төндөр шалгаруулалтыг зарлана.
XV.2.4	IV ТЭЭҮ			260.0	260.0			0.0			
	Шинэ			260.0	260.0			0.0			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.4.1	Туруун голын 107 у/м бетон гүүрийн зураг төсөв /Увс, Баруунтуруун сум/	2022	2022	160.0	160.0			0.0	1.2021.12.24 1.2022.01.27 2.2022.03.29	"Ангад арвижих" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарлаж нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.2.4.2	Хэрлэн голын гүүрийн зураг төсөв /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2022	2022	100.0	100.0			0.0	1.2021.12.24 1.2022.01.25 2.2022.03.25	"ГБЭТ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан.
XV.3	Тээвэр			17,412.6	6,823.8	-	15.5	-			
XV.3.1	I. Барилга байгууламж			16,070.6	6,022.0	-	16.8	-			
	Шилжих			8,555.3	4,522.0	-	33.9	-			
XV.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	8,475.3	4,475.3		33.8	0.0	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг монголиа Билдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 34.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2022	80.0	46.7		39.1	0.0	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
	Шилгээ			7,515.3	1,500.0	-		0.0			
XV.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2023	2,515.3	500.0			0.0	1.2022.02.10 2.2022.03.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/189 дугаартай тушаалаар Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.3.1.4	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	5,000.0	1,000.0			0.0	1.2022.01.18 2.2022.03.16	"Шинжүү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	801.7	-	5.0	0.0			
	Шилжих			1,342.0	801.7	-	5.0	0.0			
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	801.7		5.0	0.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаан толгойн нуур" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.

Хянасан:


Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Д.Гэрэлням

Ч.Ренчиндамба



- 2

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, Байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Н.Баярсайхан



11.