



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот.

Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11.

Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315.

E-mail: info@mrtд.gov.mn. http://www.mrtд.gov.mn

Ард. 07-04 № *01/3136*

танай _____ -ны № _____ -т

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ
АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГА Ж.ЭНХБАЯР, УЛСЫН ИХ
ХУРЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ
ДАРГА Ж.ГАНБААТАР, ТӨСВИЙН БАЙНГЫН
ХОРООНЫ ДАРГА Ч.ХҮРЭЛБААТАР, САНГИЙН
САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2022 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт *12* хуудастай.



Л.ХАЛТАР

080001377



Боловсруулсан:
Хянасан:
Хувь: 5
Огноо:

Дарсант

2022.07-06

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САМДЫН БАТЦЫН УДСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2022 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2022.01.01-2022.06.30/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа	Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САИД		1,296,189.2	230,790.6	52,466.1	29.2	22.7			
XV.1	Авто зам		1,236,867.4	201,590.4	46,406.9	28.9	23.0			
XV.1.1	I. Барилга байгууламж		1,220,856.1	195,585.5	44,245.7	28.3	22.6			
	Шилжих		420,281.5	127,676.9	40,481.2	61.5	31.7			
XV.1.1.1	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	500.0	172.6		55.5	0.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 56.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	3,500.0	2,135.1	431.9	48.9	20.2	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 Дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 48.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	1,680.0	169.7	142.8	98.3	84.2	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2,143.5	1,142.6		46.7	0.0	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	3,000.0	260.3		91.1	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2,800.0	1,778.3	1,593.6	93.4	89.6	1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.



Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өргөл	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2022	4,100.0	283.2	263.4	99.1	93.0	1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2022	2,894.0	248.6	225.9	99.2	90.9	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.9	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2022	10,900.0	439.8		91.0	0.0	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан.
XV.1.1.10	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2023	48,000.0	3,895.0		63.8	0.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингруд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 64.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.11	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,215.6	241.7	44.8	19.9	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 48.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.12	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,869.3	1,869.3	100.0	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.13	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас Цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хуртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	594.6	99.9	99.8	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.14	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	5,829.5	1,800.0		32.4	0.0	1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 33.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.15	Удамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2022	9,800.0	310.0		96.1	0.0	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.16	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	2,000.0		0.0	0.0	1.2021.08.13 2.2021.10.22	"Ди вай кэй би" ХХК	Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар батлагдсан. Гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	5,595.7	80.3	36.0	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	47,906.1	25,307.3	1,377.2	40.9	5.4			
XV.1.1.18.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-1				9,345.7		51.3	0.0	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анацдын зам" ХХК	ЭТХСайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 51.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.2	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-2					1,377.2	16.1	8.6	1.2021.05.03 1.2021.07.19 1.2021.10.06 2.2022.03.16	"Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс линаис" ХХК-ийн түншлэл	ЭТХСайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 16.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.3	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-3	2019	2022	47,906.1	15,961.6						Төсөвт өртөг нь МУ-ын 2022 оны төсвийн тухай хуульд 6.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн тул төндөр зарлана. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарлах нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, төсөвт өртгөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул татгалзсан.
XV.1.1.19	Дөмөг захын улзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	16.3	99.8	62.8	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.20	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2022	1,800.0	200.0		65.0	0.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шилгэрсэн гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.21	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрын хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашинны зогсоол, Жинст баг, Хөржил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2022	3,200.0	1,486.0		39.7	0.0	1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17	"Ти Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 40.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.22	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	6,916.9	1,720.6	21.1	24.9	1.2021.03.26 1.2021.07.09 1.2021.11.08 1.2021.12.22 2.2022.01.10	"Ачандын зам" ХХК	Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 21.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2,4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	154.9	99.7	96.4	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.24	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	6,109.7	124.4	41.8	2.0	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 41.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2023	5,843.2	1,115.8	726.9	92.7	65.1	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэрлүүн сэрүүл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.26	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсголонтгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2023	3,200.0	500.0		0.0	0.0	1.2020.03.09 1.2020.07.02 1.2020.09.18 2.2020.12.04	"Тэмүүн холдинг" ХХК, "ЗЭБ" ХХК-ийн түншлэл	ТНБ-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.27	Ривер Хилтс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2022	1,500.0	29.8		42.7	0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Деймонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.0 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1-Төндөр зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.28	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын түүрэн гэрц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	6,142.4	1,689.8	39.4	27.5			
XV.1.1.28.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын түүрэн гэрц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,000.0	800.0	775.6	98.8	96.9	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт гарсан.
XV.1.1.28.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын түүрэн гэрц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	2022	5,400.0	5,342.4	914.2	17.1	17.1	1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	281.3	279.8	100.0	99.5	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле роял" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.30	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	1,873.1	38.0	62.4	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харгүй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 38.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,294.4	2,423.2	-	16.8	0.0			
XV.1.1.31.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,500.0	500.0		63.2	0.0	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 63.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,794.4	1,923.2		0.0	0.0	1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/08 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. "Хөвсгөл зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,597.5	1,494.3	267.0	94.4	17.9	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил 94.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хөвд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	17.4	89.2	15.6	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхап" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2022	1,800.0	554.9		49.6	0.0	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулиар	Хугацаа	Төсөвт өрөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлгийн хувь	1.Төндөрт зарласан өгноо 2.Гэрээ байгуулсан өгноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар	
										Эхлэх
XV.1.1.35	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2023	2,000.0	254.5	89.2	0.0	1,2019.04.19 2,2019.06.07	"Тирамид" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.36	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	1,200.0	50.0	99.8	93.6	1,2020.07.09 1,2020.08.19 2,2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.37	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хурталх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2022	1,500.0	50.0	26.9	0.0	1,2020.03.27 1,2020.05.22 1,2020.06.26 1,2020.12.07 1,2020.12.30 2,2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 27.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.38	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2022	1,098.2	542.6	50.6	0.0	1,2020.04.03 2,2020.05.27	"Заабар" ХХК	ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.1.39	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өргийнүүр-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хурталх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	6,000.0	2,700.0	50.0	79.1	1,2021.03.09	"Сөрүүл харуу" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 51.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.40	Хонгор сумаас Салхит баг хурталх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2022	7,809.9	6,222.8	32.3	14.4	1,2020.05.20 1,2020.07.20 2,2020.09.08	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.40.1	Хонгор сумаас Салхит баг хурталх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Балц-1	2020	2022	2,050.0	410.0	99.6	110.6	1,2020.05.20 1,2020.07.20 2,2020.09.08	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.40.2	Хонгор сумаас Салхит баг хурталх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Балц-2	2021	2022	5,759.9	5,812.8	7.9	7.6	1,2021.12.30 1,2022.02.16 2,2022.04.06	"Түвшин гэгээ" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 7.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлгийн хувь	4-Төндөр зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	429.9	56.3	21.5	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 56.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.42	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2023	3,600.0	145.3		95.9	0.0	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.43	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2022	1,000.0	48.7		45.2	0.0	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эф" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 45.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.44	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2022	400.0	100.0		75.9	0.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 76.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.45	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2021	2023	5,000.0	2,000.0		20.0	0.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21 1.2021.09.09 1.2021.10.19 2.2021.11.26	"Увт инвест" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.46	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	46,006.1	22,500.0	16,927.8	87.7	75.2	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Улсын байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсэг 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр ажиллаж үүрэг даалгаварын биелэлттэйгээр хүлээн авсан.
XV.1.1.47	Эмзэлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2022	2,231.3	338.3		0.0	0.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энигма констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Зураг төсөл, ажлын тоо хэмжээ бэлэн болоогүй байгаа тул төндөр шалгаруулалт зарлаагүй байна.
	Шинэ			800,574.6	67,908.5	3,764.4		5.5			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, барилгил	Хугацаа		Төсөвт өртөл	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2.1 эрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тамбар	
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.48	3 дугаар 10 жилийн тойрогос - Улиасны хэвийн урд уулзаар- "ТНХ" ХХК-ийн уулзаар- Галын 4 зам хүртэлх зүүн тойруулийн явган зам, унадаг дугуйн замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	2,000.0	10.0			0.0	1.2022.02.25 1.2022.04.08			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй.
XV.1.1.49	Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэл, засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	9,000.0	480.0			0.0	1.2022.02.25 2.2022.04.07			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцогүй тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцогүй.
XV.1.1.50	Аймгийн төвийн авто замын ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,300.0	1,000.0			0.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 2.2022.04.08	"Алтай роуд" ХХК		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.51	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2023	10,001.9	360.0			0.0	1.2022.01.28 2.2022.03.09	"Үндэглэрэх" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XV.1.1.52	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2023	8,000.0	1,800.0			0.0	1.2021.12.30 1.2022.01.31 2.2022.04.04	"Үндэглэрэх" ХХК		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.53	Баруун чиглэлд авто замаас Аргалант сумын төв хүртэлх авто зам, 7.1 км /Төв/	2022	2023	8,434.7	1,300.0			0.0	1.2022.01.20 1.2022.03.15 2.2022.04.29	"Билэгт зам" ХХК		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэ лийн хувь	Санхүүж лтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.54	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	49,820.0	1,080.0			0.0	1.2022.01.06 1.2022.02.23 1.2022.04.14 1.2022.06.08		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд мөн адил нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж 2022.05.23-ны өдөр "Тумарвижж" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Уг оролцогч нь төндөрийн хүчинтэй хугацаанд багтаан гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлээгүй тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарласан ба нээхэд 2 оролцогч оролцсон үнэлж байна.
XV.1.1.55	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	480.0			0.0	1.2022.02.23 1.2022.03.30		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.56	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2025	114,044.9	2,502.4			0.0	1.2022.01.17 1.2022.03.04 1.2022.06.03		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Дорнод аймгаас төндөр шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар баталсан тул төндөр шалгаруулалтыг зогсоогоод байсан ба төндөрийг дахин зарлаж, нээсэн. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.57	Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	347.8	347.8	206.6	59.8	59.4	1.2022.01.18 2.2022.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.58	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 71 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	2022	2024	66,740.0	1,260.0		0.0	0.0	1.2022.01.28 2.2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөвт, өртө хэмжээний нэр хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжилт дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	Төндөр зарласан өнөө 2.Гэрээ байгуулсан өнөө	Төндөрт шалтгаасан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.59	Орон сууцны Залуус хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.09 км /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дугаар баг/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	775.8	55.3	51.7	1.2022.01.17 1.2022.02.25 2.2022.04.12	"Тол буянт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.60	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2023	29,900.0	1,270.8		0.0	0.0	1.2021.12.22 1.2022.04.14 1.2022.05.24 1.2022.06.17		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалтыг зарлаж нээсэн. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Эмн Көм Би интернэшинг" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Уг төндөрт Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн. Төндөрийг дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.61	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Иктамир, Чулуут сум/	2022	2023	39,456.3	1,677.6		0.0	0.0	1.2022.02.28 1.2022.05.27		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулалдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Уг төндөр шалгаруулалтад ШӨХТГ-г гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн бөгөөд төндөрийн барилт бичигт холбогдох өөрчлөлт оруулж төндөрийг үргэлжлүүлсэн. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан.
XV.1.1.62	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	109,129.0	15,000.0	-	0.0	0.0			
XV.1.1.62.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Бадг 1-ийн 68.0 км авто зам	2022	2025	57,082.9	7,848.5		0.0	0.0	1.2022.01.28 2.2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.62.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто зам	2022	2025	52,046.1	7,151.5		0.0	0.0	1.2022.01.28 1.2022.03.03 1.2022.04.14 1.2022.05.05 2.2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Төндөрийг зарлаж, нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Шууд гэрээний нээлттэй хийхэд мөн адил нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд 2022.05.24-ний өдөр "Мотор сервис" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.63	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,700.0	355.4		0.0	0.0	1.2022.02.14 1.2022.03.21 2.2022.06.02	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Дорноговь АЗЗА" ТӨХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.64	Сумын доторхи авто замын шинэчлэл, /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин сум/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	174.4	4.8	11.6	1.2022.02.21 2.2022.04.06 2.2022.04.15	"Отгоруйн бүтээл" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК	Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөр шалгаруулалтыг 3 баллад хуваан зарласан бөгөөд 2022.03.23-ны өдөр нээсэн. Төндөрийг үнэлж, Багц-1-д Өндөрсант хайрхан ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгож, Багц-2-д Отгоруйн бүтээл ХХК-тай 2022.04.15-ны өдөр, Багц-3-д Өндөрсант хайрхан ХХК-д 2022.04.06-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.65	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2022	2023	9,000.0	2,700.0		10.7	0.0	1.2022.01.17 2.2022.03.17	"ЗБИБ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/159 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр 4 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.66	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	925.4	80.0		0.0	0.0	1.2022.01.31 1.2022.03.10 2.2022.05.09	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарласан. Төндөр 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК-тай гэрээ байгуулсан.

Хууцаа	Хууцаа		Төсөвт өргөт	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан, онгоо 2.Гэрээ байгуулсан онгоо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
	Эхлэх	Дуусах								
ХV.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,500.0	160.0			0.0	"Авто зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Гэрээ байгуулсан.
ХV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	6.4	100.0	1.2022.02.16 2.2022.04.27	"Эгт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн
ХV.1.1.69	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	2,500.0	1,000.0		0.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Ревд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
ХV.1.1.70	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтанцогц сум/	2022	2023	3,500.0	200.0		0.0	1.2022.02.25 1.2022.04.04 2.2022.06.03	"Грандроуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалт зарласан. Гэрээ нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Грандроуд" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
ХV.1.1.71	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	1,234.0	1,234.0		0.0	1.2022.02.14 1.2022.03.24 2.2022.05.11	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Монгол зам групп" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
ХV.1.1.72	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Алтай сум/	2022	2022	1,100.0	600.0		0.0	1.2022.01.14 2.2022.03.17	"Өсөн дэвжих зам" ХХК, "Мажестик солжон роуд" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж гэрээ байгуулсан.
ХV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/	2022	2022	1,100.0	1,100.0		0.0	1.2022.01.21 2.2022.03.18	"БСМ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлж гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөвт, арга хэмжээний нэр, хүчин чадла, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1-Төндөр зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчигэн сум/	2022	2023	1,500.0	160.0			0.0	1.2021.12.20 1.2022.01.27 1.2022.03.28 2.2022.06.20	"Оффроуд таван богд" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй. Дахин зарлахад "Оффроуд таван богд" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл шалгарч гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сүхбаатар, Халзан сум/	2022	2022	1,894.9	1,894.9			0.0	1.2022.02.22 2.2022.05.04	"Ханан салхит" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 Дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг 2022.04.08-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, 2022.04.13-ны өдөр "Ханан салхит" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,000.0	1,800.0	1,120.8		62.3	1.2022.02.15 2.2022.04.13	"Идэр ширэгү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.77	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км, 4 замын уулзвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	3,589.6	300.0			0.0	1.2022.01.27 1.2022.04.01 2.2022.06.02	"Ханан салхит" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, Ханан салхит ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Гэрээ байгуулж байна.
XV.1.1.78	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,355.6	200.0			0.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 1.2022.03.28 2.2022.05.10	"Даблюю экс пи" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас төндөр шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Орон нутгаас төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Даблюю экс пи" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо	2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.79	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлтийн ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,976.5	1,300.0			0.0	1.2022.01.18 2.2022.03.24		"Жол" ХХК	Зам тэвэрийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.80	Товчоог баг хүртэлх дүүжин зам /Завхан, Улиастай сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2021.12.27 1.2022.01.31 1.2022.04.05			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/160 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөр нэхээд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нэхээд дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Шууд гэрээний нээлт мөн ажил нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.81	Төв аймгийн Угтаалцайд, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайд, Цээл, Заамар сум/	2022	2025	115,862.7	14,000.0			0.0				Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээг 4 балд төсөл болгож, төндөр шалгаруулалтыг зарласан.
XV.1.1.81.1	А0301 авто замаас Угтаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үрсалтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил Бууу Балц 1	2022	2025	26,139.0	3,158.4				1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 2.2022.05.18		"Туулын гуур далай" ХХК "Гри констек" ХХК-ийн түншлэл	Төндөрийг дахин зарлаж нэхээд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Шууд гэрээний нээлт хийхэд 1 ч оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.81.2	Угтаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Угтаалцайд сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үрсалтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил Бууу Балц 2	2022	2025	15,995.0	1,932.7				1.2022.01.11 2.2022.03.09		"Дм Вай Кэй Би" ХХК	Төндөрийг нэхээд Балц-2-т 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.81.3	Угтаалцайд сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үрсалтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил Бууу Балц 3	2022	2025	22,507.0	2,719.6				1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27			Төндөрийг дахин зарлаж нэхээд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Шууд гэрээний нээлт хийхэд 1 ч оролцогч оролцоогүй. Дахин зарласан. 1 оролцогч оролцсон үнэлгээ хийж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.81.4	Угтаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайд сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Балц 4	2022	2025	51,221.7	6,189.3				1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.18		Төндрийг дахин зарлаж нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Шууд гэрээний нээлт хийхэд 1 ч оролцогч оролцоогүй. Дахин зарласан. Үнэлж байна.
XV.1.1.82	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /ГӨВ, Борнуур сум/	2022	2023	8,500.0	360.0				1.2022.01.14 1.2022.03.10 2.2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндрийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан. Төндрийг 2022.04.13-ны өдөр нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Алттай роуд" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарч дахин үнэлсэн. Төндрийг үнэлж "Тэмүүн холдинг" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.83	Улаанбаатар-Цингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2023	53,910.0	3,000.0	1,326.8	2.5	44.2	1.2022.01.03 2.2022.03.07	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 2.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.84	Улаан-Уул тойрсон авто зам, явган хүний зам болон унадаг дугуй, гүмтийн зам талбай /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	5,103.8	304.0			0.0	1.2022.01.11 1.2022.02.17 1.2022.03.25 1.2022.05.12 1.2022.06.16		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг 2 удаа зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан. Төндрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Дахин зарласан.
XV.1.1.85	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,850.4	700.0			0.0	1.2022.01.18 1.2022.03.31 2.2022.05.19	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндрийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд "Жол" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлгийн хувь	Төндөр зарласан өртөг 2.Гэрээ байгуулсан өртөг	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.86	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өржиннуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүргэлтх авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,300.0	1,500.0		0.0	0.0	1.2022.01.28 2.2022.04.17	"Саруул харуу" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.87	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2023	43,597.0	1,851.6		0.0	0.0	1.2021.12.28 1.2022.02.23 2.2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/156 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан.
XV.1.1.88	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай/	2022	2025	51,600.0	1,320.0		0.0	0.0	1.2022.01.28 1.2022.04.14 2.2022.05.30	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсалт хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 3 оролгогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролгогч оролцоогүй. Уг төсөл, арга хэмжээд Сангийн яаманд томдоло гарсан бөгөөд дахин үнэлгээ хийхийг мэдэгдсэн. Дахин үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролгогч оролцоогүй тул хүчингүй болгосон. Төндөрийг дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролгогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.1.2	II. Их засвар			10,324.9	4,566.5	927.5	49.4	20.3			
	Шилжих			6,335.0	1,921.5	296.0	70.9	15.4			
XV.1.2.1	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даван хаяр/	2020	2022	100.0	44.2		57.2	0.0	1.2020.05.26 1.2020.06.29 2.2020.08.19	"Мажестик солжон релд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Ажлын гүйцэтгэл 66.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.2.2	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2022	500.0	463.2		0.0	0.0	1.2020.07.01 2.2020.10.05	"Их индарт" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.2.3	Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	379.4		54.1	0.0	1.2021.06.02 2.2021.07.21	"Үлэн сүндэр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 54.1 хувийн биелэлттэй байна.
XV.1.2.4	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	500.0	45.0	20.5	95.0	45.4	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1-Төндөр зарласан өгнөө 2-Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.5	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	66.7	90.4	52.4	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.6	Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2022	480.0	479.1		0.0	0.0	1.2020.03.25 2.2020.05.22	"Уулын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.2.7	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2022	2,000.0	174.4		89.9	0.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден Дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжж байна.
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2022	355.0	101.4	101.4	100.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жид" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.9	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2023	700.0	107.7	107.5	84.6	99.8	1.2020.05.28 2.2020.07.28	"Дүүрэн шим" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Завсарын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
	Шинэ			3,989.9	2,645.0	631.5		23.9			
XV.1.2.10	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/	2022	2023	2,689.9	1,345.0			0.0	1.2021.12.30 2.2022.03.07	"Жавхланта харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XV.1.2.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэл, 1.4 км /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2022	2022	1,300.0	631.5	631.5	48.6	48.6	1.2021.12.30 2.2022.02.25	"Өсөх урам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжж байна.
XV.1.4	IV, ТЭЗҮ			5,686.4	1,438.5	1,233.8	80.6	85.8			
	Шилжих			4,096.4	1,126.5	1,126.5	100.0	100.0			
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь жилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	100.0	100.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Аварга зам" ХХК	Гэрээний эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүгнэлт ирүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Дугаар		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1-Төндөр зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.4.2	Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,000.0	1,000.0	100.0	100.0		"Эм Си Пи Си жи ар" ХХК	Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 128/ШШ2018/0532 дугаартай шийдвэрийн дагуу олгосон.
	Шинэ			1,590.0	312.0	107.3		34.4			
XV.1.4.3	Баруун 4 замын уулзварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинэчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	80.0	10.0			0.0	1.2022.01.25 1.2022.04.11	"Ихэрмөнх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Үнэлгээний хорооноос хурдангүй жагсаалтыг үүсгэсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 орлогч оролцсон бөгөөд Үнэлж, "Ихэрмөнх" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.4.4	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	600.0	120.0			0.0	1.2021.12.24 1.2022.03.04 2.2022.05.02	"Эн Би Си Си" ХХК	Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Дэлгэрэнгүй жагсаалтад оролцогчдыг бүртгэсэн бөгөөд хурдангүй жагсаалт үүсгэж төндөрийг зарлаж нээхэд 2 орлогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Эн Би Си Си" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.4.5	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	610.0	122.0	107.3		87.9	1.2021.12.27 1.2022.02.10 2.2022.04.14	"Эн Би Си Си" ХХК	Гэрээний дагуу эхлэлтийн тайлан гаргаж хүлээлтэн өгсөн.
XV.1.4.6	Хэрэгтийн даваа, Бийжийн даваа, Бор бургасын давааны зам засварын зураг төсөв /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.01.19 1.2022.01.28 1.2022.04.01 1.2022.04.26		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 орлогч оролцсон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй, Иймд хурдангүй жагсаалт дахин үүсгэж дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 орлогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Ангал арвижил" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.2	Гүүр			41,909.2	22,376.4	6,059.2	544.8	27.1			
XV.2.1	I. Барилга байгууламж			41,649.2	22,116.4	5,949.6	544.8	26.9			
	Шилжих			23,527.8	13,667.3	5,667.4	544.8	41.4			
XV.2.1.1	Мандгалын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл Батсүмбэр сум/	2021	2022	1,034.9	70.1		57.8	0.0	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК	Барилга үсрэлтийн ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 58.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлгийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	3,200.0	2,534.4	71.4	79.2	1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 71.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.3	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2022	5,500.0	4,500.0	594.8	50.7	13.2	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суургаа" ХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 Дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.2.1.4	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	1,509.6	88.5	84.0	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 88.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.5	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	2,970.5	497.5	42.7	16.7	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 42.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.6	Хараан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2022	592.9	298.9			0.0	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 86.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.7	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2022	1,500.0	200.0			52.6	1.2022.02.11 1.2022.03.29		Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлага хангаагүй.
XV.2.1.8	Зөвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	50.0			94.3	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 66.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	Шинэ			18,121.5	8,429.1	282.2		3.3	1.2020.12.16 2.2020.12.31 1.2022.02.28 2.2022.04.28	"Тоёо" ХХК "Тоёо" ХХК	Улсын байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсэг 2022 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр ажиллаж үүрэг даалгаварын биелэлттэйгээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1Төндөр зарлагсан өнөөдөр 2Т.гэрээ байгуулсан өнөөдөр	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.9	Баруун голын бетон гүүр, 10 У/м /Увс, Өлгий сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.02.01 1.2022.03.29 2.2022.05.09	"Тэнгэрлэг хийд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарлагсан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарлагсан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Тэнгэрлэг хийд" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.10	Бархын голын төмөрбетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,314.4	1,500.0			0.0	1.2022.01.03 2.2022.03.28	"ЗЭБ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/161 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан.
XV.2.1.11	Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөлөг баг/	2022	2023	1,000.0	343.0			0.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"ранд Ренд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалт зарлагсан. Төндөрийг нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XV.2.1.12	Дасгалын төмөр бетон гүүр, 35 у/м /Архангай, Тариат сум, Мөрөн баг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0	282.2	17.7	17.6	1.2022.02.16 2.2022.04.13	"Эвт уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.13	Тоорцог толгойн төмөрбетон гүүр /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2022	2023	5,800.0	2,560.0			0.0	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.14	Улз голын төмөрбетон гүүр, 48 у/м /Дорнод, Дашбалбар сум/	2022	2022	1,906.1	1,906.1			0.0	1.2021.12.28 2.2022.03.11	"ЭМЗ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг зарлагсан. өндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XV.2.1.15	Хангидагийн голын модон гүүр /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.02.11 1.2022.03.22 2.2022.05.06	"Боб энержи констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарлагсан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарлагсан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Боб энержи констракшн" ХХК-д 2022.04.26-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чөдал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.16	Алтай хотхон Нарны хорооллын дундах төв авто зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,453.2	200.0			0.0			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 Дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээний зураг төслийн тендер шалгаруулалт зарлагдсан ба нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Зураг төслийн ажил дууссан даруй тендер шалгаруулалтыг зарлана.
XV.2.4	Нарны хороололос хойшхи төмөр зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/										Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 Дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээний зураг төслийн тендер шалгаруулалт зарлагдсан ба нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Зураг төслийн ажил дууссан даруй тендер шалгаруулалтыг зарлана.
XV.2.4.1	IV. ТЭЗҮ Шинэ Туруун голын 107 у/м бетон гүүрийн зураг төсөв /Увс, Баруунтуруун сум/	2022	2022	260.0	260.0	109.6		42.1			
XV.2.4.2	Хэрлэн голын гүүрийн зураг төсөв /Гөв, Мөнгөнморьт сум/	2022	2022	160.0	160.0	39.6	100.0	24.7	1.2021.12.24 1.2022.01.27 2.2022.03.29	"Ангад ариаж" ХХК	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан болонб Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийг захиалагчид хүлээлгэн өгсөн.
XV.3	Тээвэр			17,412.6	6,823.8	-	70.0	70.0	1.2021.12.24 1.2022.01.25 2.2022.03.25	"ГБЭГ" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/158 Дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан.
XV.3.1	I. Барилга байгууламж Шилжих			16,070.6	6,022.0	-	15.5	-			
				8,555.3	4,522.0	-	16.8	-			
							33.9	-			
XV.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	8,475.3	4,475.3		33.8	0.0	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг монголиа Бигдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 34.0 хувьтай хэрэгжж байна.
XV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2022	80.0	46.7		39.1	0.0	1.2022.02.10 1.2022.04.04		Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд тендер шалгаруулалт зарласан. Тендерийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан. Нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй
	Шинэ			7,515.3	1,500.0				1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Басаг даргад эрх шилжсэн.


Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлгийн хувь	1-Төндөр зарласан өнгөө 2-Гэрээ байгуулсан өнгөө	Төндөрт шилтгэсэн гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2023	2,515.3	500.0			0.0	1.2022.02.10 2.2022.03.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/189 дугаартай тушаалаар Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шилтгэрдуулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэгч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлгээд шаардлагад нийцээгүй.
XV.3.1.4	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	5,000.0	1,000.0			0.0	1.2022.01.18 2.2022.03.16	"Шинжүү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	801.7		5.0	-			
	Шилжих			1,342.0	801.7		5.0	-			
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанабаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	801.7		5.0	0.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаан толгойн нуур" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.

Хянасан:
Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч


Д.Гэргалням
Ч.Ренчиндамба
Н.Баярсайхан