



**МОНГОЛ УЛСЫН  
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,  
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,  
Утас: 6226-3168, Факс: (976-11) 31-23-15,  
E-mail: info@mrtд.gov.mn, http://www.mrtд.gov.mn

Ард. 09-02 № 01/4022  
танай \_\_\_\_\_-ны № \_\_\_\_\_-т

**САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА**

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт 31 хуудастай.



С.БЯМБАЦОГТ

080001651

БАТЛАВ:  
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГА



ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,  
САНХҮҮЖИЛТИЙН 2022 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2022.01.01-2022.08.31 / 5918187 СБД/939

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,296,189.2	230,790.6	95,759.6	308,916.5	29.1	41.5		
XV.1	Авто зам			1,236,867.4	201,590.4	86,783.9	288,342.5	28.5	43.0		
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			1,220,856.1	195,585.5	84,094.6	278,836.6	28.0	43.0		
	Шилжих			420,281.5	127,676.9	60,498.9	251,402.7	65.2	47.4		
XV.1.1.1	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	500.0	172.6		215.6	55.5	0.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	2,135.1	1,449.3	2,649.3	79.4	67.9	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түүрүү/	2019	2022	1,680.0	169.7	142.8	1,520.0	98.3	84.2	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.10	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2023	48,000.0	3,895.0		28,200.3	63.8	0.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингруд" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.11	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,215.6	1,215.6	2,715.6	69.8	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК
XV.1.1.12	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,869.3	1,869.3	2,869.3	100.0	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК
XV.1.1.13	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	594.6	1,394.5	99.9	99.8	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК
XV.1.1.14	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	5,829.5	1,800.0	312.8	2,142.3	38.0	17.4	1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК
XV.1.1.15	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2022	9,800.0	310.0		9,414.9	96.1	0.0	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.20	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2022	1,800.0	200.0		1,156.6	65.0	0.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК
XV.1.1.21	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрын хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2022	3,200.0	1,486.0		1,215.0	39.7	0.0	1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17	"Пи Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.22	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	6,916.9	3,820.1	3,820.1	46.8	55.2	1.2021.03.26 1.2021.07.09 1.2021.11.08 1.2021.12.22 2.2022.01.10	"Анандын зам" ХХК
XV.1.1.23	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	154.9	2,294.2	99.7	96.4	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.28.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,000.0	800.0	775.6	1,975.6	98.8	96.9	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рентал" ХХК
XV.1.1.28.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	2022	5,400.0	5,342.4	914.2	914.2	17.1	17.1	1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рентал" ХХК
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	281.3	279.8	1,078.5	100.0	99.5	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле роуд" ХХК
XV.1.1.30	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	1,873.1	2,173.1	38.0	62.4	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харгуй" ХХК
XV.1.1.31	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,294.4	2,423.2	825.8	2,795.0	29.8	34.1		
XV.1.1.31.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,500.0	500.0		1,969.2	78.8	0.0	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗСА" ТӨХК
XV.1.1.31.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,794.4	1,923.2	825.8	825.8	12.0	42.9	1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.38	Ханын материал орчмын орон сууцын хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2022	1,098.2	542.6		555.6	50.6	0.0	1.2020.04.03 2.2020.05.27	"Заабар" ХХК
XV.1.1.39	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	6,000.0	2,700.0	2,136.1	2,736.1	50.0	79.1	1.2021.03.09	"Саруул харгүй" ХХК
XV.1.1.40	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2022	7,809.9	6,222.8	896.0	2,483.1	32.3	14.4	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК
XV.1.1.40.1	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-1	2020	2022	2,050.0	410.0	453.6	2,040.7	99.6	110.6	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК
XV.1.1.40.2	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-2	2021	2022	5,759.9	5,812.8	442.4	442.4	7.9	7.6	1.2021.12.30 1.2022.02.16 2.2022.04.06	"Түвшин гэгээ" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.46	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/ нэмэлт 1.2 км авто зам	2020	2022	46,006.1	1,006.1	838.5	838.5	83.3	83.3	1.2022.01.21 2.2022.03.22	Төрийн өмчлөлийн хан" ХХК
XV.1.1.47	Эмээлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Лаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2022	2,231.3	338.3		0.0	0.0	0.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энигма констракшн" ХХК
	Шинэ			800,574.6	67,908.5	23,595.8	27,433.8	4.5	34.7		
XV.1.1.48	3 дугаар 10 жилийн тойрогос - Улиасны хэвийн урд уулзвар-"ТНХ" ХХК-ийн уулзвар- Галын 4 зам хүртэлх зүүн тойруугийн явган зам, унадаг дугуйн замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	2,000.0	10.0		0.0		0.0	1.2022.02.25 1.2022.04.08 2.2022.06.24	"Жинчингранд" ХХК
XV.1.1.49	Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэл, засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	9,000.0	480.0		0.0		0.0	1.2022.02.25 2.2022.04.07	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.54	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км //Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	49,820.0	1,080.0		0.0		0.0	1.2022.01.06 1.2022.02.23 1.2022.04.14 1.2022.06.08 1.2022.07.20	
XV.1.1.55	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км //Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	480.0		0.0		0.0	1.2022.02.23 1.2022.03.30 2.2022.05.13	Түвшин гэгээ ХХК



Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.60	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2023	29,900.0	1,270.8		0.0		0.0	1.2021.12.22 1.2022.04.14 1.2022.05.24 1.2022.06.17 2.2022.08.09	РЭС ХХК
XV.1.1.61	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2023	39,456.3	1,677.6		0.0		0.0	1.2022.02.28 1.2022.05.27 2.2022.07.10	"33Б" ХХК
XV.1.1.62	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	109,129.0	15,000.0	8,007.2	8,007.2	7.3	53.4		
XV.1.1.62.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто зам	2022	2025	57,082.9	7,848.5	5,123.1	5,123.1	9.0	65.3	1.2022.01.28 2.2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК
XV.1.1.62.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто зам	2022	2025	52,046.1	7,151.5	2,884.1	2,884.1	5.5	40.3	1.2022.01.28 1.2022.03.03 1.2022.04.14 1.2022.05.05 2.2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК
XV.1.1.63	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,700.0	355.4		0.0		0.0	1.2022.02.14 1.2022.03.21 2.2022.06.02	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.70	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/	2022	2023	3,500.0	200.0	0.0	0.0		0.0	1.2022.02.25 1.2022.04.04 2.2022.06.03	"Грандроуд" ХХК
XV.1.1.71	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	1,234.0	1,234.0	983.1	983.1	79.8	79.7	1.2022.02.14 1.2022.03.24 2.2022.05.11	"Монгол зам групп" ХХК
XV.1.1.72	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Алтай сум/	2022	2022	1,100.0	600.0	0.0	0.0		0.0	1.2022.01.14 2.2022.03.17	"Өсөн дэвжих зам" ХХК, "Мажестик солюшн роуд" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/	2022	2022	1,100.0	1,100.0	497.6	497.6	45.3	0.0	1.2022.01.21 2.2022.03.18	"БСМ" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.78	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,355.6	200.0		0.0		0.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 1.2022.03.28 2.2022.05.10	"Даблюю экс пи" ХХК
XV.1.1.79	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлтийн ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,976.5	1,300.0		0.0		0.0	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК
XV.1.1.80	Товцог баг хүртэлх дугуйн зам /Завхан, Улиастай сум/	2022	2022	300.0	60.0		0.0		0.0	1.2021.12.27 1.2022.01.31 1.2022.04.05 1.2022.08.25	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.81.4	Угтаалцайд сумын Талын-Уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайд сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4	2022	2025	51,221.7	6,189.3					1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК
XV.1.1.82	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2023	8,500.0	360.0		0.0			1.2022.01.14 1.2022.03.10 2.2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК
XV.1.1.83	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2023	53,910.0	3,000.0	3,000.0	4,079.8	7.6	100.0	1.2022.01.03 2.2022.03.07	"Тэгшт плант" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.88	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай/	2022	2025	51,600.0	1,320.0		0.0		0.0	1.2022.01.28 1.2022.04.14 2.2022.05.30	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.2	II. Их засвар			10,324.9	4,566.5	1,335.5	5,495.7	54.5	29.2		
	Шилжих			6,335.0	1,921.5	296.0	4,456.2	72.7	15.4		
XV.1.2.1	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/	2020	2022	100.0	44.2		55.8	57.2	0.0	1.2020.05.26 1.2020.06.29 2.2020.08.19	"Мажестик солюшн рөүд" ХХК
XV.1.2.2	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2022	500.0	463.2		0.0	0.0	0.0	1.2020.07.01 2.2020.10.05	"Их индэрт" ХХК
XV.1.2.3	Автобусны зогсоолын буудлын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	379.4		476.0	54.1	0.0	1.2021.06.02 2.2021.07.21	"Үүлэн сүндэр" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
	Шилнэ			3,989.9	2,645.0	1,039.5	1,039.5	26.3	39.3		
XV.1.2.10	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/	2022	2023	2,689.9	1,345.0		0.0		0.0	1.2021.12.30 2.2022.03.07	"Жавхланта харгуй" ХХК
XV.1.2.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэл, 1.4 км /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2022	2022	1,300.0	1,300.0	1,039.5	1,039.5	80.0	80.0	1.2021.12.30 2.2022.02.25	"Өсөх урам" ХХК
XV.1.4	IV. ТЭЗҮ			5,686.4	1,438.5	1,353.8	4,010.2	80.0	94.1		
	Шилжих			4,096.4	1,126.5	1,126.5	3,722.9	100.0	100.0		
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	626.5	100.0	100.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Аварга зам" ХХК
XV.1.4.2	Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,000.0	1,000.0	3,096.4	100.0	100.0		"Эм Си Пи Си жи ар" ХХК
	Шилнэ			1,590.0	312.0	227.3	287.3	22.2	72.8		
XV.1.4.3	Баруун 4 замын уулзварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	80.0	10.0		0.0		0.0	1.2022.01.25 1.2022.04.11	"Ихэрмөнх" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.4	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	1,509.6	2,209.6	88.5	84.0	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК
XV.2.1.5	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	2,970.5	1,067.1	1,417.1	42.7	35.9	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК
XV.2.1.6	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2022	592.9	298.9	187.2	297.6	86.7	0.0	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК
XV.2.1.7	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2022	1,500.0	200.0	187.2	1,072.4	72.1	0.0	1.2022.02.11 1.2022.03.29 2.2022.06.09	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК
XV.2.1.8	Зэвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	600.0	563.9	1,872.0	98.6	100.0	1.2020.12.16 2.2020.12.31 1.2022.02.28 2.2022.04.28	"Тоёо" ХХК "Тоёо" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.15	Хангилцагийн голын модон гүүр /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2022	300.0	60.0		0.0		0.0	1.2022.02.11 1.2022.03.22 2.2022.05.06	"Боб энержи констракшн" ХХК
XV.2.1.16	Алтай хотхон Нарны хорооллын дундах төв авто зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,453.2	200.0		0.0		0.0		
XV.2.1.17	Нарны хорооллоос хойшхи төмөр зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,447.8	200.0		0.0		0.0		
XV.2.4	IV, ТЭЗУ			260.0	260.0	201.9	201.9	87.1	77.6		
	Шинэ			260.0	260.0	201.9	201.9	87.1	77.6		
XV.2.4.1	Туруун голын 107 у/м бетон гүүрийн зураг төсөв /Увс, Баруунтуруун сум/	2022	2022	160.0	160.0	131.9	131.9	100.0	82.4	1.2021.12.24 1.2022.01.27 2.2022.03.29	"Ангад арвижих" ХХК
XV.2.4.2	Хэрлэн голын гүүрийн зураг төсөв /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2022	2022	100.0	100.0	70.0	70.0	70.0	70.0	1.2021.12.24 1.2022.01.25 2.2022.03.25	"ГБЭТ" ХХК
XV.3	Тээвэр			17,412.6	6,823.8	790.5	3,299.4	29.8	11.6		
XV.3.1	I. Барилга байгууламж			16,070.6	6,022.0	790.5	3,239.2	32.8	13.1		



Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.3.1.4	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	5,000.0	1,000.0	790.5	790.5	15.9	79.0	1.2022.01.18 2.2022.03.16	"Шинжүү" ХХК
XV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	801.7	-	60.3	5.0	-		
	Шилжих			1,342.0	801.7	-	60.3	5.0	-		
XV.3.2.1	Автобусны тохижилт /Улаанбаатар, Цингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	801.7		60.3	5.0	0.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаан толгойн нуур" ХХК

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Д.Гэрэлням

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан