



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Утас: 6226-3168, Факс: (976-11) 31-23-15,
E-mail: info@mrtд.gov.mn, http://www.mrtд.gov.mn

2022.11.02 № 01/5034
танай _____-ны № _____-т

「САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА」

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт 21 хуудастай.



С.БЯМБАЦОГТ

080001834

Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 2

Огноо: 2022.11.03

Дарсмахан

88100080

**БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА**

С.БАТБОЛД

**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ,
САНХҮҮЖИЛТИЙН 2022 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ**

/2022.01.01-2022.10.31/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжлэт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлэлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,296,189.2	230,790.6	136,608.9	37.2	59.2		
XV.1	АВТО ЗАМ			1,236,867.4	201,590.4	121,653.5	36.0	60.3		
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			1,220,856.1	195,585.5	119,989.0	35.5	61.3		
	Шилжих			420,281.5	127,676.9	80,392.0	73.9	63.0		
XV.1.1.1	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	500.0	172.6		55.5	0.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	2,135.1	1,449.3	96.4	67.9	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түүш/	2019	2022	1,680.0	169.7	142.8	98.3	84.2	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,142.6	635.2	76.5	55.6	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2022	3,000.0	260.3	216.4	98.5	83.1	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	НИИТ Гүйцэтг элийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1-Төндөр зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,778.3	1,593.6	93.4	89.6	1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Жол" ХХК
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2022	4,100.0	283.2	263.4	99.1	93.0	1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК
XV.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2022	2,894.0	248.6	225.9	99.2	90.9	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК
XV.1.1.9	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2022	10,900.0	439.8		91.0	0.0	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК
XV.1.1.10	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2023	48,000.0	3,895.0		63.8	0.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тоталт инж" ХХК "Рингрод" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.11	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,215.6	1,215.6	69.8	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам Групп" ХХК
XV.1.1.12	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, Цэргийн анги, ахмадын амрагл, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,869.3	1,869.3	100.0	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам Групп" ХХК
XV.1.1.13	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Глаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	594.6	99.9	99.8	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.14	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	5,829.5	1,800.0	1,325.6	55.9	73.6	1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК
XV.1.1.15	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2022	9,800.0	310.0		96.1	0.0	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК
XV.1.1.16	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	2,000.0		0.0	0.0	1.2021.08.13 2.2021.10.22	"Ди вай кэй би" ХХК
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	12,545.0	93.3	80.7	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэт зам" ХХК
XV.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	47,906.1	25,307.3	14,529.4	74.1	57.4		
XV.1.1.18.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц- 1				9,345.7	7,329.9	90.1	78.4	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анандын зам" ХХК
XV.1.1.18.2	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-2	2019	2022	47,906.1	8,582.6	4,472.1	57.1	52.1	1.2021.05.03 1.2021.07.19 1.2021.10.06 2.2022.03.16	"Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс Пинанс" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.18.3	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-3				7,379.0	2,727.4	49.9	37.0	1.2021.12.30 1.2022.02.18 1.2022.03.28 1.2022.06.09 2.2022.07.05	"33Б" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.19	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын ерөгтөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	16.3	99.8	62.8	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжигч лт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжигчийн хувь	1-Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.20	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2022	1,800.0	200.0		65.0	0.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК
XV.1.1.21	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрын хойд талын уулзаар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талгаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2022	3,200.0	1,486.0		39.7	0.0	1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17	"Ти Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.22	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	6,916.9	4,523.0	84.8	65.4	1.2021.03.26 1.2021.07.09 1.2021.11.08 1.2021.12.22 2.2022.01.10	"Анандын зам" ХХК
XV.1.1.23	Зүүн салгааны автобусны элсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзаар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	154.9	99.7	96.4	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК
XV.1.1.24	Мянганы замын хэвтээ танхлагийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2023	69,000.0	6,109.7	4,136.8	49.3	67.7	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК
XV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын уулзаараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2023	5,843.2	1,115.8	1,100.5	99.7	98.6	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.26	Нисэхийн эцсийн "автобусны буудлаас Сонголонгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2023	3,200.0	500.0		0.0	0.0	1.2020.03.09 1.2020.07.02 1.2020.09.18 2.2020.12.04	"Тэмүүн холдинг" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.27	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2022	1,500.0	29.8		75.0	0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Даймонд роуд" ХХК
XV.1.1.28	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2022	7,400.0	6,142.4	2,223.5	46.6	36.2		
XV.1.1.28.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2022	2,000.0	800.0	775.6	98.8	96.9	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рентаг" ХХК
XV.1.1.28.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	2022	5,400.0	5,342.4	1,447.9	27.1	27.1	1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рентаг" ХХК
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Гөв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	281.3	279.8	100.0	99.5	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Нобле роуд" ХХК
XV.1.1.30	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	2,393.4	47.1	79.8	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харгуй" ХХК
XV.1.1.31	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,294.4	2,423.2	1,683.8	38.9	69.5		
XV.1.1.31.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-1	2020	2022	2,500.0	500.0		78.8	0.0	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК
XV.1.1.31.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Багц-2	2021	2022	7,794.4	1,923.2	1,683.8	24.5	87.6	1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1 Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,597.5	1,494.3	1,261.5	94.4	84.4	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК
XV.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	17.4	89.2	15.6	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхан" ХХК
XV.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2022	1,800.0	554.9	243.3	78.7	43.8	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК "Өлзий хутагийн нэрэгч" ХХК
XV.1.1.35	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2023	2,000.0	254.5		89.2	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК
XV.1.1.36	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	1,200.0	50.0	46.8	99.8	93.6	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК
XV.1.1.37	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хуртгалх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2022	1,500.0	50.0		50.5	0.0	1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК
XV.1.1.38	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2022	1,098.2	542.6		50.6	0.0	1.2020.04.03 2.2020.05.27	"Заабар" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.39	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	6,000.0	2,700.0	2,136.1	50.0	79.1	1.2021.03.09	"Саруул харгуй" ХХК
XV.1.1.40	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2022	7,809.9	6,222.8	3,257.7	63.1	52.4	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК
XV.1.1.40.1	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-1	2020	2022	2,050.0	410.0	453.6	99.6	110.6	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК
XV.1.1.40.2	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-2	2021	2022	5,759.9	5,812.8	2,804.1	49.8	48.2	1.2021.12.30 1.2022.02.16 2.2022.04.06	"Гүвшин гэгээ" ХХК
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	1,585.6	82.6	79.3	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "рэйт роуд" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.42	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2023	3,600.0	145.3		95.9	0.0	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.43	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2022	1,000.0	48.7		99.0	0.0	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Пи Си Эф" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.49	Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэл, засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	9,000.0	480.0			0.0	1.2022.02.25 2.2022.04.07	
XV.1.1.50	Аймгийн төвийн авто замын ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,300.0	1,000.0	1,000.0		100.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 2.2022.04.08	"Алтай роуд" ХХК
XV.1.1.51	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2023	10,001.9	360.0			0.0	1.2022.01.28 2.2022.03.09	"Түмдэлгэрэх" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.52	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2023	8,000.0	1,800.0	1,800.0	34.0	100.0	1.2021.12.30 1.2022.01.31 2.2022.04.04	"Түмдэлгэрэх" ХХК
XV.1.1.53	Баруун чиглэлд авто замаас Аргалант сумын төв хүртэлх авто зам, 7.1 км /Төв/	2022	2023	8,434.7	1,300.0	1,300.0	15.4	100.0	1.2022.01.20 1.2022.03.15 2.2022.04.29	"Билэгт зам" ХХК
XV.1.1.54	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	49,820.0	1,080.0			0.0	1.2022.01.06 1.2022.02.23 1.2022.04.14 1.2022.06.08 1.2022.07.20 1.2022.10.14	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хугацаа, чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтг элийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1-Төндөр зарласан оноо	2-Г.эрээ байгуулсан оноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.55	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	480.0	480.0	6.4	100.0	1.2022.02.23	1.2022.03.30	Түвшин гэгээ ХХК
XV.1.1.56	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2025	114,044.9	2,502.4			0.0	1.2022.01.17	1.2022.03.04	
XV.1.1.57	Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги хурталх хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	347.8	347.8	206.6	59.8	59.4	1.2022.01.18	2.2022.03.18	"Монгол зам групп" ХХК
XV.1.1.58	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	2022	2024	66,740.0	1,260.0	1,260.0	5.5	100.0	1.2022.01.28	2.2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.59	Орон сууцны Загуус хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.09 км /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	1,401.9	100.0	93.5	1.2022.01.17	1.2022.02.25	"Топ буянт зам" ХХК
XV.1.1.60	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2023	29,900.0	1,270.8			0.0	1.2021.12.22	1.2022.04.14	"РЭС" ХХК
XV.1.1.61	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хурталх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2023	39,456.3	1,677.6			0.0	1.2022.02.28	1.2022.05.27	"ЗЗБ" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжигч	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжигчийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.62	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	109,129.0	15,000.0	13,098.4	13.3	87.3		
XV.1.1.62.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто зам	2022	2025	57,082.9	8,000.0	8,000.0	16.4	100.0	1.2022.01.28 2.2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК
XV.1.1.62.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто зам	2022	2025	52,046.1	7,000.0	5,098.4	9.8	72.8	1.2022.01.28 1.2022.03.03 1.2022.04.14 1.2022.05.05 2.2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК
XV.1.1.63	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,700.0	355.4			0.0	1.2022.02.14 1.2022.03.21 2.2022.06.02	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК
XV.1.1.64	Сумын доторхи авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин сум/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	1,386.0	37.8	92.4	1.2022.02.21 2.2022.04.06 2.2022.04.15	"Отгоргуйн бүтээл" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК
XV.1.1.65	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2022	2023	9,000.0	2,700.0	1,980.7	27.8	73.4	1.2022.01.17 2.2022.03.17	"ЗБИБ" ХХК
XV.1.1.66	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	925.4	80.0		8.8	0.0	1.2022.01.31 1.2022.03.10 2.2022.05.09	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК
XV.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	159.5	6.8	99.7	1.2022.02.18 2.2022.04.27	"Авто зам" ХХК
XV.1.1.68	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	160.0	6.4	100.0	1.2022.02.16 2.2022.04.27	"Эвт-Уул" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжигч	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.69	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	2,500.0	1,000.0	1,000.0	44.7	100.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Рөүд" групп ХХК
XV.1.1.70	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтанцөлц сум/	2022	2023	3,500.0	200.0	200.0	5.8	100.0	1.2022.02.25 1.2022.04.04 2.2022.06.03	"Гранд Рөүд" групп ХХК
XV.1.1.71	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	1,234.0	1,234.0	983.1	79.8	79.7	1.2022.02.14 1.2022.03.24 2.2022.05.11	"Монгол зам групп" ХХК
XV.1.1.72	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Алтай сум/	2022	2022	1,100.0	600.0			0.0	1.2022.01.14 2.2022.03.17	"Өсөн дэвжих зам" ХХК, "Мажестик солилцон роуд" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/	2022	2022	1,100.0	1,100.0	473.0	44.7	43.0	1.2022.01.21 2.2022.03.18	"БСМ" ХХК
XV.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчиглэн сум/	2022	2023	1,500.0	160.0			0.0	1.2021.12.20 1.2022.01.27 1.2022.03.28 2.2022.06.20	"Оффроуд таван борд" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сүхбаатар, Халсан сум/	2022	2022	1,894.9	1,894.9	678.9	36.1	35.8	1.2022.02.22 2.2022.05.04	"Ханан салхит" ХХК
XV.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,000.0	1,800.0	1,800.0	36.6	100.0	1.2022.02.15 2.2022.04.13	"Идэр ширэгч" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1:Төндөр зарласан огноо 2:Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.77	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км, 4 замын уулзвар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	3,589.6	300.0			0.0	1.2022.01.27 1.2022.04.01 2.2022.06.02	"Ханан салхит" ХХК
XV.1.1.78	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,355.6	200.0			0.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 1.2022.03.28 2.2022.05.10	"Даблюю экс пи" ХХК
XV.1.1.79	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлтийн ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,976.5	1,300.0	482.8	24.2	37.1	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК
XV.1.1.80	Товцог баг хүртэлх дугуйн зам /Завхан, Улиастай сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2021.12.27 1.2022.01.31 1.2022.04.05 1.2022.08.25 1.2022.09.07	
XV.1.1.81	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	2025	115,862.7	14,000.0	3,068.6	11.8	21.9		
XV.1.1.81.1	A0301 авто замаас Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 1	2022	2025	26,139.0	3,158.4		13.4	0.0	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 2.2022.05.18	"Туулын гүүр далай" ХХК, "Ури констек" ХХК-ийн түншлэл
XV.1.1.81.2	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Угтаалцайдам сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 2	2022	2025	15,995.0	1,932.7		29.6	0.0	1.2022.01.11 2.2022.03.09	"Ди Вай Кэй Би" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд Санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт Гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1-Төндөр зарласан огноо 2-Г эрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.1.81.3	Утгаалцайддам сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үгсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3	2022	2025	22,507.0	2,719.6		0.0	0.0	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.18	"Билэгт зам" ХХК
XV.1.1.81.4	Утгаалцайддам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гуур утгаалцайддам сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үгсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4	2022	2025	51,221.7	6,189.3	3,068.6	10.8	49.6	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК
XV.1.1.82	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2023	8,500.0	360.0		0.0		1.2022.01.14 1.2022.03.10 2.2022.06.10	"Тэмүүн Холдин" ХХК
XV.1.1.83	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2023	53,910.0	3,000.0	3,000.0	28.1	100.0	1.2022.01.03 2.2022.03.07	"Тэгшлт плант" ХХК
XV.1.1.84	Улаан-Уул тойрсон авто зам, явган хүний зам болон ундааг дугуй, гүйлтийн зам талбай Лүвс, Улаангом сум/	2022	2023	5,103.8	304.0			0.0	1.2022.01.11 1.2022.02.17 1.2022.03.25 1.2022.05.12 1.2022.06.16 1.2022.09.30	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил		Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжлэг	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1-Тендер зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
	Эхлэх	Дуусах									
XV.1.1.85	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,850.4	700.0	325.9	17.8	46.6	1.2022.01.18 1.2022.03.31 2.2022.05.19	"Жол" ХХК	
XV.1.1.86	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийннуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,300.0	1,500.0	1,500.0	24.1	100.0	1.2022.01.28 2.2022.04.17	"Саруул харгуй" ХХК	
XV.1.1.87	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2023	43,597.0	1,851.6	1,851.6	4.9	100.0	1.2021.12.28 1.2022.02.23 2.2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	
XV.1.1.88	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай/	2022	2025	51,600.0	1,320.0			0.0	1.2022.01.28 1.2022.04.14 2.2022.05.30	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	
XV.1.2	II. Их засвар			10,324.9	4,566.5	296.0	59.1	6.5			
	<i>Шилжих</i>			<i>6,335.0</i>	<i>1,921.5</i>	<i>296.0</i>	<i>80.2</i>	<i>15.4</i>			
XV.1.2.1	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/	2020	2022	100.0	44.2		57.2	0.0	1.2020.05.26 1.2020.06.29 2.2020.08.19	"Мажестик соллошн рөүд" ХХК	
XV.1.2.2	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2022	500.0	463.2		100.0	0.0	1.2020.07.01 2.2020.10.05	"Их индэрт" ХХК	
XV.1.2.3	Автобусны буудлын зогсоолын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	379.4		54.1	0.0	1.2021.06.02 2.2021.07.21	"Үүлэн сүндэр" ХХК	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлаг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.2.4	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	500.0	45.0	20.5	95.0	45.4	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч Ирээдүй" ХХК
XV.1.2.5	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	66.7	90.4	52.4	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК
XV.1.2.6	Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2022	480.0	479.1		0.0	0.0	1.2020.03.25 2.2020.05.22	"Уулын зам" ХХК
XV.1.2.7	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2022	2,000.0	174.4		89.9	0.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден Дрийм" ХХК
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2022	355.0	101.4	101.4	100.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК
XV.1.2.9	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2023	700.0	107.7	107.5	100.0	99.8	1.2020.05.28 2.2020.07.28	"Дүүрэн Шим" ХХК
	Шинэ			3,989.9	2,645.0	-	26.3	-		
XV.1.2.10	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/	2022	2023	2,689.9	1,345.0			0.0	1.2021.12.30 2.2022.03.07	"Жавхланта харгүй" ХХК
XV.1.2.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэл, 1.4 км /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2022	2022	1,300.0	1,300.0		80.0	0.0	1.2021.12.30 2.2022.02.25	"Өсөх урам" ХХК

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.4	IV. ТЭЗҮ			5,686.4	1,438.5	1,368.5	82.8	95.1		
	Шилжих			4,096.4	1,126.5	1,126.5	100.0	100.0		
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	100.0	100.0	1.2021.03.09 1.2021.04.15 2.2021.06.28	"Аварга зам" ХХК
XV.1.4.2	Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,000.0	1,000.0	100.0	100.0		"Эм Си Пи Си жи ар" ХХК
	Шинэ			1,590.0	312.0	* 242.0	33.3	77.6		
XV.1.4.3	Баруун 4 замын уулзварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	80.0	10.0			0.0	1.2022.01.25 1.2022.04.11	"Ихэрмөнх" ХХК
XV.1.4.4	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	600.0	120.0	120.0	30.0	100.0	1.2021.12.24 1.2022.03.04 2.2022.05.02	"Эн Би Си Си" ХХК
XV.1.4.5	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	610.0	122.0	122.0	70.0	100.0	1.2021.12.27 1.2022.02.10 2.2022.04.14	"Эн Би Си Си" ХХК
XV.1.4.6	Хэрээтийн даваа, Бийжийн даваа, Бор бургасын давааны зам засварын зураг төсөв /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.01.19 1.2022.01.28 1.2022.04.01 1.2022.04.26 2.2022.06.26	"Ангад арвижих" ХХК
XV.2	ГҮҮР			41,909.2	22,376.4	14,165.0	906.2	63.3		
XV.2.1	I. Барилга байгууламж			41,649.2	22,116.4	13,933.1	806.2	63.0		

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтг элийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарлагасан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусгах							
	Шилжих			23,527.8	13,687.3	10,102.8	763.3	73.8		
XV.2.1.1	Мандалын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Төв, Батсүмбэр сум/	2021	2022	1,034.9	70.1		90.6	0.0	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК
XV.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	3,200.0	3,200.0	86.1	100.0	1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Тэрлүүн саруул зам" ХХК
XV.2.1.3	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтул сум/	2020	2022	5,500.0	4,500.0	3,525.0	98.3	78.3	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суврага" ХК
XV.2.1.4	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	1,509.6	88.5	84.0	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК
XV.2.1.5	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	2,970.5	1,067.1	57.2	35.9	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-улг" ХХК
XV.2.1.6	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2022	592.9	298.9	187.2	75.2	62.65	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшил групп" ХХК
XV.2.1.7	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2022	1,500.0	200.0		82.1	0.0	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК
XV.2.1.8	Эвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	600.0	563.9	98.7	94.0	1.2020.12.16 2.2020.12.31 1.2022.02.28 2.2022.04.28	"Тоёо" ХХК
	Шинэ			18,121.5	8,429.1	3,830.3	42.9	45.4		

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрг шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.2.1.9	Баруун голын бетон гүүр, 10 у/м /Увс, Өлгий сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.02.01 1.2022.03.29 2.2022.05.09	"Тэнгэрлэг хийц" ХХК
XV.2.1.10	Бархын голын төмөрбетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,314.4	1,500.0		25.9	0.0	1.2022.01.03 2.2022.03.28	"ЗЗБ" ХХК
XV.2.1.11	Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	1,000.0	343.0	343.0	35.2	100.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Рөүд" групп ХХК
XV.2.1.12	Дасгалын төмөр бетон гүүр, 35 у/м /Архангай, Тариат сум, Мөрөн баг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0	1,393.6	87.2	87.1	1.2022.02.16 2.2022.04.13	"Эвт уул" ХХК
XV.2.1.13	Тоорцог толгойн төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2022	2023	5,800.0	2,560.0	2,093.7	36.2	81.8	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК
XV.2.1.14	Улз голын төмөрбетон гүүр, 48 у/м /Дорнод, Дашбалбар сум/	2022	2022	1,906.1	1,906.1		80.9	0.0	1.2021.12.28 2.2022.03.11	"ЗМЗ" ХХК
XV.2.1.15	Хангилцагийн голын модон гүүр /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.02.11 1.2022.03.22 2.2022.05.06	"Боб энержи констракшн" ХХК
XV.2.1.16	Алтай хотхон Нарны хорооллын дундах төв авто зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,453.2	200.0			0.0		
XV.2.1.17	Нарны хорооллоос хойшхи төмөр зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,447.8	200.0			0.0		
XV.2.4	IV. ТЭЗҮ			260.0	260.0	231.9	100.0	89.2		
	<i>Шинэ</i>			260.0	260.0	231.9	100.0	89.2		

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хучин, чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өргөл	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1-Төндөр зарласан огноо 2-Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.2.4.1	Туруун голын 107 у/м бетон гүүрийн зураг төсөв /Увс, Баруунтуруун сум/	2022	2022	160.0	160.0	131.9	100.0	82.4	1.2021.12.24 1.2022.01.27 2.2022.03.29	"Ангад арвижих" ХХК
XV.2.4.2	Хэрлэн голын гүүрийн зураг төсөв /Гөв, Мөнгөнморьт сум/	2022	2022	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1.2021.12.24 1.2022.01.25 2.2022.03.25	"БЭГТ" ХХК
XV.3	Тээвэр			17,412.6	6,823.8	790.5	37.3	11.6		
XV.3.1	I. Барилга байгууламж			16,070.6	6,022.0	790.5	32.8	13.1		
	Шилжих			8,555.3	4,522.0	-	50.1	-		
XV.3.1.1	Дэлгүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	8,475.3	4,475.3		50.9	0.0	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг монголиа Билдинг" ХХК
XV.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2022	80.0	46.7		0.0	0.0	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК
	Шинэ			7,515.3	1,500.0	790.5	15.9	52.7		
XV.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2023	2,515.3	500.0			0.0	1.2022.02.10 1.2022.03.23 1.2022.09.06	
XV.3.1.4	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	5,000.0	1,000.0	790.5	15.9	79.0	1.2022.01.18 2.2022.03.16	"Шинжүү" ХХК
XV.3.2	II. Их засвар			1,342.0	801.7	-	73.8	-		
	Шилжих			1,342.0	801.7	-	73.8	-		

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Нийт гүйцэтг элийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	801.7		73.8	0.0	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаан толгойн нуур" ХХК

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Б.Болор-Эрдэнэ

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан