



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот.

Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11.

Утас: (976) 51-267168, Факс: (976) 11-312315.

E-mail: info@mrtд.gov.mn, http://www.mrtд.gov.mn

2022.12.02 № 01/3335
танай _____-ны № _____-т

Г САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА Г

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт ²⁵ хуудастай.



080002035

Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 2

Огноо: 2007.12.08

Доржсүх

БАТЛАВ:
 ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭГДЭЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2022 ОНЫ 11 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
 ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2022 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

/2022.01.01-2022.11.30/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			1,296,189.2	230,790.6	162,877.6	39.2	70.6			
XV.1	Авто зам			1,236,867.4	201,590.4	145,246.9	37.8	72.1			
XV.1.1	I. Барилга байгууламж			1,220,856.1	195,585.5	143,470.9	37.4	73.4			
	Шилжих			420,281.5	127,676.9	90,995.4	74.9	71.3			
XV.1.1.1	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	500.0	172.6		79.8	0.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 80.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2022	3,500.0	2,135.1	1,449.3	96.4	67.9	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.3	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түүш/	2019	2022	1,680.0	169.7	142.8	98.3	84.2	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2022	2,143.5	1,142.6	635.2	76.5	55.6	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 77.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2022	3,000.0	260.3	216.4	98.5	83.1	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1-Төндөр зарлагын өгноо 2-Гэрээ байгуулсан өгноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2022	2,800.0	1,778.3	1,593.6	93.4	89.6	1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Уюул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6,7 дугаар баг/	2019	2022	4,100.0	283.2	263.4	99.1	93.0	1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2022	2,894.0	248.6	225.9	99.2	90.9	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.9	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дуугийн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2022	10,900.0	439.8		91.0	0.0	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан.
XV.1.1.10	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2023	48,000.0	3,895.0		63.8	0.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Ринроуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 64.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.11	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,931.2	1,215.6	1,215.6	69.8	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 69.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.12	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, цэргийн анги, ахмадын амралт, сувилал орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2022	2,888.0	1,869.3	1,869.3	100.0	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Хугацаа		Төсөл, өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1-дүнд зарласан өгчөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.13	Баруун салааны автомаас сургуулийн цэцэрлэг, цэцэрлэг хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2022	1,395.5	595.5	594.6	99.9	99.8	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглахад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.14	Гачууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	5,829.5	1,800.0	1,325.6	55.9	73.6	1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 55.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.15	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2022	9,800.0	310.0		96.1	0.0	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.16	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	3,000.0	2,000.0		0.0	0.0	1.2021.08.13 2.2021.10.22	"Ди вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 7.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2022	49,368.2	15,543.0	13,116.3	94.6	84.4	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглахад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2022	47,906.1	25,307.3	15,485.6	77.0	61.2			
XV.1.1.18.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-1				9,345.7	7,329.9	90.1	78.4	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анандын зам" ХХК	ЗТХСайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.18.2	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-2	2019	2022	47,906.1	8,582.6	4,472.1	69.0	52.1	1.2021.05.03 1.2021.07.19 1.2021.10.06 2.2022.03.16	"Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс пинанс" ХХК-ийн түншлэл	ЗТХСайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 69.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддаг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөл	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	Төндөр зарласан өгнөө 21-эрээ байгуулсан өгнөө	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.18.3	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Балц-3				7,379.0	3,683.6	49.9	49.9	1.2021.12.30 1.2022.02.18 1.2022.03.28 1.2022.06.09 2.2022.07.05	"ЗЗБ" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл	ЭТХСайдны 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутгт эрх шилжүүлсэн. "ЗЗБ" ХХК-тэй гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.19	Дөмөр захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2023	6,158.9	25.9	16.3	99.8	62.8	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.20	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2022	1,800.0	200.0		65.0	0.0	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.21	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашинны зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Товь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2022	3,200.0	1,486.0		39.7	0.0	1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17	"Ти Си Эф" ХХК, "Увт инвест" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 39.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.22	Зуунмод сумын төвөөс Хөшлигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2022	8,161.7	6,916.9	4,523.0	84.8	65.4	1.2021.03.26 1.2021.07.09 1.2021.11.08 1.2021.12.22 2.2022.01.10	"Анандын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.23	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богиньын ам, Ухныг амьн уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2022	2,500.0	160.6	154.9	99.7	96.4	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тамуун холдин" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, үүчин чадал, байршил	Хугацаа Эхлэх	Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан, огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XV.1.1.24	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	69,000.0	6,109.7	4,838.7	49.3	79.2	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 49.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.25	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	5,843.2	1,115.8	1,100.5	99.7	98.6	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 99.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.26	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсололгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	3,200.0	500.0		0.0	0.0	1.2020.03.09 1.2020.07.02 1.2020.09.18 2.2020.12.04	"Тэмүүн холдинг" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 6.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.27	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	1,500.0	29.8		75.0	0.0	1.2020.06.05 2.2020.07.27	"Даймонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 75.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.28	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	7,400.0	6,142.4	2,223.5	46.6	36.2			
XV.1.1.28.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-1	2018	2,000.0	800.0	775.6	98.8	96.9	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Бяг рента" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглахад оруулах комиссын дүгнэлт гарсан.
XV.1.1.28.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Багц-2	2021	5,400.0	5,342.4	1,447.9	27.1	27.1	1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Бяг рента" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвар, байршил	Хугацаа		Төсөвт өргөт	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	Төндөр зарласан өгнөө 2-д эзэрэ байгуулсан өгнөө	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.29	Сумын төвийн авто зам, 3,2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2022	1,631.3	281.3	279.8	100.0	99.5	1.2021.03.26 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Юбле роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.30	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	6,300.0	3,000.0	2,393.4	47.1	79.8	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул харуу" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,294.4	2,423.2	1,683.8	38.9	69.5			
XV.1.1.31.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Балц-1	2020	2022	2,500.0	500.0		78.8	0.0	1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 79.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.31.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Балц-2	2021	2022	7,794.4	1,923.2	1,683.8	24.5	87.6	1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 25.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.32	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,597.5	1,494.3	1,261.5	98.5	84.4	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатрахайрхан, Бичиг баг/	2020	2022	913.0	112.0	17.4	89.2	15.6	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Көнөлхөгч" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 89.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2022	1,800.0	554.9	243.3	78.7	43.8	1.2019.05.21 2.2019.07.17	"Анарзон" ХХК, "Өлзий хулагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 78.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.35	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2023	2,000.0	254.5		89.2	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 89.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэлтэсийн нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.36	Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	1,200.0	50.0	46.8	99.8	93.6	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.37	Тоосгоны 20 дугаар гудамжаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2022	1,500.0	50.0		50.5	0.0	1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.38	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2022	1,098.2	542.6		66.1	0.0	1.2020.04.03 2.2020.05.27	"Заабар" ХХК	ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.1.39	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	6,000.0	2,700.0	2,136.1	50.0	79.1	1.2021.03.09	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.40	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2022	7,809.9	6,222.8	4,963.8	85.3	79.8	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08		
XV.1.1.40.1	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-1	2020	2022	2,050.0	410.0	453.6	99.6	110.6	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"ЖИ Пи Экспресс Финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин, чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлгийн хувь	1.Төндөр зардасан орноо, 2.Гэрээ байгуулсан орноо	Төндөр зардасан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.40.2	Хонгор сумдас Салхит баг Хурталх авто зам, 13.1 км Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-2	2021	2022	5,759.9	5,812.8	4,510.2	80.1	77.6	1.2021.12.30 1.2022.02.16 2.2022.04.06	"Түвшин гэрээ" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 80.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.41	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,500.0	2,000.0	2,000.0	82.6	100.0	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэрээ" ХХК, "Трайт роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 82.6 хувийн, биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.42	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2023	3,600.0	145.3		95.9	0.0	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Иж Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлыг дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.43	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2022	1,000.0	48.7	38.9	99.0	79.9	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 1.2020.11.06 2.2020.12.25	"Ти Си Эф" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн.Барилга угсралтын ажлыг дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээ хүлээн авсан.
XV.1.1.44	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2022	400.0	100.0		98.6	0.0	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.1.45	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2021	2023	5,000.0	2,000.0	2,000.0	82.9	100.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21 1.2021.09.09 1.2021.10.19 2.2021.11.26	"Ует инвест" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 82.9 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.46	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	46,006.1	22,500.0	21,949.4	98.5	97.6	1.2020.05.04 2.2020.06.26		Улсын байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсэг 2022 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр ажиглаж үүрэг даалгаварын биелэлттэйгээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.47	Эмзэлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2022	2,231.3	338.3		0.0	0.0	1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энигма констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Зураг төсөл, нэмэлт ажлын тоо хэмжээг экспертизээр баталгаажуулсан бөгөөд худалдан авах ажиллагааг хуулийн 40.6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн "Энигма констракшн" ХХК-тай үнийн тохируулга хийж, нэмэлт гэрээ байгуулсан.
	Шинэ			800,574.6	67,908.5	52,475.4	13.8	77.3			
XV.1.1.48	3 дугаар 10 жилийн тойрогос - Улиасны хэвийн урд уулзвар-"ТНХ" ХХК-ийн уулзвар- Галын 4 зам хүртэлх зүүн тойруугийн явган зам, унадаг дугуйн замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	2,000.0	10.0			0.0	1.2022.02.25 1.2022.04.08 2.2022.06.24	"Жинчингранд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.49	Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэл, засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	9,000.0	480.0	331.3	12.4	69.0	1.2022.02.25 2.2022.04.07	"Шилдэг зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг 4 Бацдад хуваан Багц-1,2-ийг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болсон. Иймд Багц-1,2-д хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар зохион байгуулж Багц-2-т "Шилдэг зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Багц-3, 4-ийг нь зарласан.
XV.1.1.50	Аймгийн төвийн авто замын ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,300.0	1,000.0	1,000.0		100.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 2.2022.04.08	"Алтай роуд" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Хугацаа:		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	Гендер зарласан өнөө, 2.Г.эрээ байгуулсан өнөө	Гендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.51	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2023	10,001.9	360.0	360.0	9.6	100.0	1.2022.01.28 2.2022.03.09	"Үндэглэрэх" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 9.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжих байна.
XV.1.1.52	Аймгийн шинэ сурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2023	8,000.0	1,800.0	1,800.0	34.0	100.0	1.2021.12.30 1.2022.01.31 2.2022.04.04	"Үндэглэрэх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.53	Баруун чиглэлд авто замаас Аргалант сумын төв хургалх авто зам, 7.1 км /Төв/	2022	2023	8,434.7	1,300.0	1,300.0	15.4	100.0	1.2022.01.20 1.2022.03.15 2.2022.04.29	"Билэгт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн, Г.эрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.54	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	49,820.0	1,080.0			0.0	1.2022.01.06 1.2022.02.23 1.2022.04.14 1.2022.06.08 1.2022.07.20 1.2022.10.14	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлээний хороо байгуулсан. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцсогүй тул дахин зарласан. Нээхэд мөн адил нэг ч оролцогч оролцсогүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж 2022.05.23-ны өдөр "Түмарвижих" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон. Уг оролцогч нь төндөрийн хүчинтэй хугацаанд багтаан гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлээгүй тул хүчингүй болсон. Иймд дахин зарласан ба нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд Дахин зарласан бөгөөд нээхэд 2 оролцогч оролцсон үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Үнэлээний хорооны шийдвэрт гомдол гарсан бөгөөд Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлээд байна. Дахин үнэлэхэд төндөрийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул төндөр шалгаруулалт амжилтгүй болсон. Төндөрийг дахин зарласан боловч магадлалын дүгнэлт
XV.1.1.55	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	480.0	480.0	6.4	100.0	1.2022.02.23 1.2022.03.30 2.2022.05.13	Түвшин гэгээ ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	Төндөр зарласан өгнөө элгээрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.56	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2025	114,044.9	2,502.4			0.0	1.2022.01.17 1.2022.03.04 1.2022.06.03 1.2022.08.10	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шалгаруулалтыг зорлогсон боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулахаар баталсан тул төндөр шалгаруулалтыг зогсоогоод байсан ба төндөрийг дахин зарлаж, нээсэн. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул уг ажлыг Багц-1 (0-62км), Багц-0 (62-124.5км) гэж 2 багцад хуваан 2022.08.10-ны өдөр дахин зарлаж, Төндөрийг 2022.09.12-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XV.1.1.57	Зэвсэгт хүчний 338 дугаар анги хүртэлх хатуу зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	347.8	347.8	293.1	84.9	84.3	1.2022.01.18 2.2022.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 85.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.58	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	66,740.0	1,260.0	1,260.0	12.4	100.0	1.2022.01.28 2.2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Тонд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Барилга үрсралтын ажил газар дээрээ 12.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.59	Орон сууцны Залуус хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.09 км /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	1,401.9	100.0	93.5	1.2022.01.17 1.2022.02.25 2.2022.04.12	"Тол буянт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажил гүйцэтгэл 100.0 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.1.60	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2023	29,900.0	1,270.8		3.6	0.0	1.2021.12.22 1.2022.04.14 1.2022.05.24 1.2022.06.17 2.2022.08.09	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажил 3.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.1.61	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2023	39,456.3	1,677.6		4.3	0.0	1.2022.02.28 1.2022.05.27 2.2022.07.10	"ЗЗБ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 4.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.1.62	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	109,129.0	15,000.0	15,000.0	15.0	100.0			
XV.1.1.1.62.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто зам	2022	2025	57,082.9	8,000.0	8,000.0	16.4	100.0	1.2022.01.28 2.2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 52.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.1.62.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто зам	2022	2025	52,046.1	7,000.0	7,000.0	13.5	100.0	1.2022.01.28 1.2022.03.03 1.2022.04.14 1.2022.05.05 2.2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 25.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.1.63	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,700.0	355.4		9.2	0.0	1.2022.02.14 1.2022.03.21 2.2022.06.02	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. "Дорноговь АЗЗА" ТӨХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.1.64	Сумын доторхи авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин сум/	2022	2022	1,500.0	1,500.0	1,386.0	92.4	92.4	1.2022.02.21 2.2022.04.06 2.2022.04.15	"Опторгуйн бүтээл" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 92.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.1.65	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Худэр сум/	2022	2023	9,000.0	2,700.0	2,280.0	34.8	84.4	1.2022.01.17 2.2022.03.17	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 34.8 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлтийн хувь	Төндөр, заргасан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.66	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	925.4	80.0		8.8	0.0	1.2022.01.31 1.2022.03.10 2.2022.05.09	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 9.1 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.67	Сумын төвийн авто замын хучилттай авто /Архангай, Тармаг сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	159.5	6.8	99.7	1.2022.02.18 2.2022.04.27	"Авто зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.68	Сумын төвийн авто замын хучилттай авто /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,500.0	160.0	160.0	6.4	100.0	1.2022.02.16 2.2022.04.27	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.69	Сумын төвийн авто замын хучилттай авто /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	2,500.0	1,000.0	1,000.0	44.7	100.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Ревуд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 44.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.70	Сумын төвийн авто замын хучилттай авто /Баян-Өлгий, Алтанцогц сум/	2022	2023	3,500.0	200.0	200.0	5.8	100.0	1.2022.02.25 1.2022.04.04 2.2022.06.03	"Гранд Ревуд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. "Грандревуд" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XV.1.1.71	Сумын төвийн авто замын хучилттай авто /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2022	2022	1,234.0	1,234.0	983.1	79.8	79.7	1.2022.02.14 1.2022.03.24 2.2022.05.11	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 79.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.72	Сумын төвийн авто замын хучилттай авто /Ховд, Алтай сум/	2022	2022	1,100.0	600.0			0.0	1.2022.01.14 2.2022.03.17	"Өсөн дээжжиг зам" ХХК, "Межестик сонгинон роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	Төндөрт зарласан огноо 2 дүгээр байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.73	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Цагаан-Уул сум/	2022	2022	1,100.0	1,100.0	997.0	90.8	90.6	1.2022.01.21 2.2022.03.18	"БСМ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 100.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчилэн сум/	2022	2023	1,500.0	160.0	160.0	13.8	100.0	1.2021.12.20 1.2022.01.27 1.2022.03.28 2.2022.06.20	"Оффроуд таван богд" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 25.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сүхбаатар, Халзан сум/	2022	2022	1,894.9	1,894.9	996.6	53.0	52.6	1.2022.02.22 2.2022.05.04	"Ханан салхит" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	5,000.0	1,800.0	1,800.0	36.6	100.0	1.2022.02.15 2.2022.04.13	"Идэр ширэгү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.1.77	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км, 4 замын уулзаар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	3,589.6	300.0	300.0	8.4	100.0	1.2022.01.27 1.2022.04.01 2.2022.06.02	"Ханан салхит" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.1.78	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	2022	2024	5,355.6	200.0	200.0	3.7	100.0	1.2021.12.30 1.2022.02.23 1.2022.03.28 2.2022.05.10	"Даблюю экс пи" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас тендер шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн.
XV.1.1.79	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний өөрчлөлтийн хамгаалалт, ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,976.5	1,300.0	1,063.3	48.0	81.8	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 48.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжигч дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжигчийн хувь	1-Төндөр зарласан өнөө 2-Г эрээ байгуулсан өнөө	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.80	Товчлог баг хүртэлх дуулин зам /Завхан, Улиастай сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2021.12.27 1.2022.01.31 1.2022.04.05 1.2022.08.25 1.2022.09.07	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/160 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг 5 удаа зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Төндөр шалгаруулалтыг дахин зарласан.
XV.1.1.81	Төв аймгийн Утгаалцайд, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Утгаалцайд, Заамар сум/	2022	2025	115,862.7	14,000.0	10,377.2	13.9	74.1			Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээг 4 багц төсөл болгож, төндөр шалгаруулалтыг зарласан.
XV.1.1.81.1	А0301 авто замаас Утгаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажигл, цахилгааны шугам зөөх ажигл буюу Багц 1	2022	2025	26,139.0	3,158.4	3,158.4	13.4	100.0	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 2.2022.05.18	"Туулын гуур далай" ХХК, "Гри констек" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 24.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.81.2	Утгаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр багас Утгаалцайд сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажигл, цахилгааны шугам зөөх ажигл буюу Багц 2	2022	2025	15,996.0	1,932.7	1,932.7	29.6	100.0	1.2022.01.11 2.2022.03.09	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 43.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.81.3	Утгаалцайд сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажигл, цахилгааны шугам зөөх ажигл буюу Багц 3	2022	2025	22,507.0	2,719.6		6.2	0.0	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.18	"Биелэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 6.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.81.4	Угтаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайд сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил Буюу Багц 4	2022	2025	51,221.7	6,189.3	5,286.1	12.7	85.4	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 12.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.82	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2023	8,500.0	360.0		0.0		1.2022.01.14 1.2022.03.10 2.2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрт 1 оролцогч оролцсон. Төндөрийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг 2022.04.13-ны өдөр нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Алтай роуд" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд гомдол гарч дахин үнэлсэн. Төндөрийг үнэлж "Тэмүүн холдинг" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
XV.1.1.83	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2023	53,910.0	3,000.0	3,000.0	25.0	100.0	1.2022.01.03 2.2022.03.07	"Тэгшлэлт" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 25.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.84	Улаан-Уул тойрсон авто зам, явган хүний зам болон унадаг дуулай, гүйлтийн зам талбай /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	5,103.8	304.0			0.0	1.2022.01.11 1.2022.02.17 1.2022.03.25 1.2022.05.12 1.2022.06.16 1.2022.09.30	Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт төндөр шалгаруулалт зарласан. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг 5 удаа зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Төндөр шалгаруулалтыг дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.1.85	Уурхай, Салгай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Салгай сум/	2022	2023	1,850.4	700.0	834.9	45.7	119.3	1.2022.01.18 1.2022.03.31 2.2022.05.19	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 46.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.86	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хуртгалх авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,300.0	1,500.0	1,500.0	24.1	100.0	1.2022.01.28 2.2022.04.17	"Саруул хөргүй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 24.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.87	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хуртгалх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2023	43,597.0	1,851.6	1,851.6	4.9	100.0	1.2021.12.28 1.2022.02.23 2.2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 18.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.1.88	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай/	2022	2025	51,600.0	1,320.0		3.1	0.0	1.2022.01.28 1.2022.04.14 2.2022.05.30	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 3.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2	II. Их засвар			10,324.9	4,566.5	407.5	60.4	8.9			
	Шилжих			6,335.0	1,921.5	407.5	82.3	21.2			
XV.1.2.1	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/	2020	2022	100.0	44.2		57.2	0.0	1.2020.05.26 1.2020.06.29 2.2020.08.19	"Мажестик солгошч рөүд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Ажлын гүйцэтгэл 57.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.1.2.2	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2022	500.0	463.2		100.0	0.0	1.2020.07.01 2.2020.10.05	"Ик индэрт" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймагт эрх шилжсэн.
XV.1.2.3	Автобусны зогсоолын буудлын шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2021	2022	1,000.0	379.4	111.5	66.8	29.4	1.2021.06.02 2.2021.07.21	"Үүлэн сүндэр" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 66.8 хувийн биелэлттэй байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.4	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2022	500.0	45.0	20.5	98.1	45.4	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.5	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2022	700.0	127.1	66.7	90.4	52.4	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.1.2.6	Хорооллын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2022	480.0	479.1		0.0	0.0	1.2020.03.25 2.2020.05.22	"Уулын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XV.1.2.7	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2022	2,000.0	174.4		89.9	0.0	1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Голден дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2022	355.0	101.4	101.4	100.0	100.0	1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засвар шинэчлэлийн ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XV.1.2.9	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2023	700.0	107.7	107.5	100.0	99.8	1.2020.05.28 2.2020.07.28	"Дүүрэн шим" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Завсарын ажил АУУСЧ КОМИСС хүлээн авсан.
	Шинэ			3,989.9	2,645.0	-	26.3	-			
XV.1.2.10	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/	2022	2023	2,689.9	1,345.0			0.0	1.2021.12.30 2.2022.03.07	"Жавхланта харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хүлгийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг баримт	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжигч дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжигч илгийн хувь	1-Төндөр зарласан өгнөө 2-Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.1.2.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэл, 1.4 км /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2022	2022	1,300.0	1,300.0		80.0	0.0	1,2021.12.30 2,2022.02.25	"Өсөх урам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.1.4	IV. ТЭЗҮ Шилжих			5,686.4	1,438.5		83.8	95.1			
				4,096.4	1,126.5		100.0	100.0			
XV.1.4.1	Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167 км авто замаас Арцсурь хилийн боомт хурталх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Завхан/	2021	2023	1,000.0	126.5	126.5	100.0	100.0	1,2021.03.09 1,2021.04.15 2,2021.06.28	"Аварга зам" ХХК	Гэрээний эцсийн шатны гайлан болон Магадлалын ерөнхий дүнгэлт ирүүлсэн.
XV.1.4.2	Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,000.0	1,000.0	100.0	100.0		"Эм Си Ги Си жи ар" ХХК	Нийслэл дэх Захираганы хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 128/ШШ2018/0532 дугаартай шийдвэрийн дагуу олгосон.
	Шинэ			1,590.0	312.0	242.0	37.3	77.6			
XV.1.4.3	Баруун 4 замын уулзварын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хурталх авто замын шинэчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	80.0	10.0			0.0	1,2022.01.25 1,2022.04.11	"Ихэрмөнх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.1.4.4	Дууратг шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	600.0	120.0	120.0	30.0	100.0	1,2021.12.24 1,2022.03.04 2,2022.05.02	"Эн Би Си Си" ХХК	Гэрээний дагуу эхлэлтийн тайлан гаргаж хүлээлгэн өгсөн.
XV.1.4.5	Увс нүүр-Улаангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2022	610.0	122.0	122.0	70.0	100.0	1,2021.12.27 1,2022.02.10 2,2022.04.14	"Эн Би Си Си" ХХК	Гэрээний дагуу дунд шатны тайлан гаргаж хүлээлгэн өгсөн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт элийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XV.1.4.6	Хэрээтийн даваа, Бийжийн даваа, Бор бургасын давааны зам засварын зураг төсөв /Хөвстөл, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр сум/	2022	2022	300.0	60.0	20.0	0.0	1.2022.01.19 1.2022.01.28 1.2022.04.01 1.2022.04.26 2.2022.06.26	"Ангад арвижих" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хөвстөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2	Гүүр			41,909.2	22,376.4	950.9	72.2			
XV.2.1	I. Барилга байгууламж			41,649.2	22,116.4	850.9	72.0			
	Шилжих			23,527.8	10,985.9	802.0	80.3			
XV.2.1.1	Мандалын голын төмөр бетон гүүрийн шинэчлэл /Төв, Батсүмбэр сум/	2021	2022	1,034.9	70.1	90.6	0.0	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,400.0	3,200.0	100.0	100.0	1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.3	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонгуул сум/	2020	2022	5,500.0	4,500.0	100.0	98.0	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суварга" ХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.2.1.4	Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2022	2,500.0	1,797.8	88.5	84.0	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил Дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.5	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2022	3,500.0	2,970.5	57.2	35.9	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 57.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.6	Хараан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2022	592.9	298.9	100.0	0.0	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
					187.2	85.1	62.65	1.2022.02.11 1.2022.03.29 2.2022.06.09	"Хайвэй интернэшнл групп" ХХК	Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөл	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	Төндөр зарласан өртөө 2.Гэрээ байгуулсан өртөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.7	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2022	1,500.0	200.0		82.1	0.0	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 82.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.8	Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2022	2,500.0	50.0	50.0	98.6	100.0	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тобо" ХХК	Улсын байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсэг 2022 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр ажиллаж үүрэг даалгаварын биелэлттэйгээр хүлээн авсан.
					600.0	563.9	98.7	94.0	1.2022.02.28 2.2022.04.28	"Тобо" ХХК	
	Шилээ			18,121.5	8,429.1	4,927.3	48.9	58.5			
XV.2.1.9	Баруун голын бетон гүүр, 10 у/м /Увс, Өлгий сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.02.01 1.2022.03.29 2.2022.05.09	"Тэнгэрлэг хийц" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.10	Бархын голын төмөрбетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,314.4	1,500.0	1,097.0	26.2	73.1	1.2022.01.03 2.2022.03.28	"ЗЭБ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 32.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.11	Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	1,000.0	343.0	343.0	35.2	100.0	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Транд Рөүд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 35.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.12	Дасгалын төмөр бетон гүүр, 35 у/м /Архангай, Тариат сум, Мөрөн баг/	2022	2022	1,600.0	1,600.0	1,393.6	87.2	87.1	1.2022.02.16 2.2022.04.13	"Эгт уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 87.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.2.1.13	Тоорцог толгойн төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2022	2023	5,800.0	2,560.0	2,093.7	51.5	81.8	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 51.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XV.2.1.14	Улз голын төмөрбетон гүүр, 48 у/м /Дорнод, Дашбалбар сум/	2022	2022	1,906.1	1,906.1		80.9	0.0	1.2021.12.28 2.2022.03.11	"ЗМЗ" ХХК	Барилга Угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XV.2.1.15	Хангилцагийн голын модон гүүр /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2022	300.0	60.0			0.0	1.2022.02.11 1.2022.03.22 2.2022.05.06	"Боб энержи констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XV.2.1.16	Алтай хотхон Нарны хорооллын дундах төв авто зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,453.2	200.0			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээний Зураг төслийн төндөр шалгаруулалт зарлагдсан ба нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Зураг төслийн ажил дууссан даруй төндөр шалгаруулалтыг зарлана.
XV.2.1.17	Нарны хороололос хойшхи төмөр зам дээгүүрх явган хүний гүүрэн гарц /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2022	1,447.8	200.0			0.0		Гүйцэтгэгч шалгараагүй	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021.12.17-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Уг төсөл, арга хэмжээний Зураг төслийн төндөр шалгаруулалт зарлагдсан ба нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Зураг төслийн ажил дууссан даруй төндөр шалгаруулалтыг зарлана.
XV.2.4	IV, ТЭЗҮ Шинэ			260.0 260.0	260.0 260.0	231.9 231.9	100.0 100.0	89.2 89.2			
XV.2.4.1	Туруун голын 107 у/м бетон гүүрийн зураг төсөв /Увс, Баруунтуруун сум/	2022	2022	160.0	160.0	131.9	100.0	82.4	1.2021.12.24 1.2022.01.27 2.2022.03.29	"Ангад дүгнэлтийг захиалагчид хүлээлгэн өгсөн.	Гэрээний дагуу эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүгнэлтийг захиалагчид хүлээлгэн өгсөн.
XV.2.4.2	Хэрлэн голын гүүрийн зураг төсөв /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2022	2022	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	1.2021.12.24 1.2022.01.25 2.2022.03.25	"ГБЭТ" ХХК	Эцсийн шатны тайлан болон Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, бөмөршил	Хугацаа		Төсөвт өртөл	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1-Төндөр зарласан өгнөө 2-Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
ХV.3	Тээвэр			17,412.6	6,823.8	1,485.6	39.2	21.8			
ХV.3.1	1. Барилга байгууламж			16,070.6	6,022.0	1,000.0	35.0	16.6			
	Шилжих			8,555.3	4,522.0	-	50.1	-			
ХV.3.1.1	Дэлгүүн болдог нисэх буудлын барилга Хэнтий, Дадал сум/	2020	2022	8,475.3	4,475.3				1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг Монголиа Билдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 50.9 хувьтай хэрэгжиж байна.
ХV.3.1.2	Нийтийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2022	80.0	46.7		0.0	0.0	1.2020.07.10 1.2020.08.10 2.2020.10.12	"Шадар туслагч" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
	Шинэ			7,515.3	1,500.0	1,000.0	20.1	66.7			
ХV.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2023	2,515.3	500.0			0.0	1.2022.02.10 1.2022.03.23 1.2022.09.06		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/189 дугаартай тушаалаар Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд төндөр шалгаруулалт зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцогчгүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй. Дахин зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Чандмань-Уушир" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2022 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүж илтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XV.3.1.4	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	5,000.0	1,000.0	1,000.0	20.1	100.0	1.2022.01.18 2.2022.03.16	"Шинжүү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.Барилга угсралтын ажил 20.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XV.3.2	II. Их засвар Шилжих			1,342.0 1,342.0	801.7 801.7	485.6 485.6	73.8 73.8	60.6 60.6			
XV.3.2.1	Автобусны буудлын тохижилт /Улаанбаатар, Цингэлтэй дүүрэг/	2021	2022	1,342.0	801.7	485.6	73.8	60.6	1.2021.05.14 2.2021.07.06	"Цагаан толгойн нуур" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Ц.Ренчиндамба

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Н.Баярсайхан