

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2020.01.01-2020.07.31/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			678,364.8	310,979.8	95,121.5	69,966.1	48.0	30.0			
XIII.1	Авто зам			611,710.3	284,535.0	89,763.3	66,528.1	48.0	31.5			
XIII.1.1	I. Барилга байгууламж			568,492.8	263,822.5	81,170.3	64,313.4	46.4	30.8			
	Шилжих			450,515.6	212,626.2	81,170.3	64,313.4	55.5	38.2			
XIII.1.1.1	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2020	5,700.0	2,718.3		1,379.3	53.9	0.0	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 29.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.2	Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2019	2020	2,800.0	1,800.0	304.3	995.6	71.2	16.9	1.2019.04.09 1.2019.06.21 2.2019.07.29	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 72.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.3	Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран, Бичигт баг/	2019	2020	2,100.0	1,300.0	794.0	791.4	78.2	61.1	1.2019.03.06 2.2019.05.03	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.4	Аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2019	2020	3,276.2	1,000.0	786.3	716.0	95.8	78.6	1.2019.03.06 2.2019.05.13	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,000.0	6,000.0	2,551.3		72.8	42.5	1.2019.04.29 2.2019.06.24	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар	
		Эхлэх	Дуусах										
XIII.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	2020	1,680.0	680.0			246	21.7	0.0	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	2,200.0	1,000.0				55.1	0.0	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 55.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2020	3,000.0	2,000.0	1,146.3	1,146.3		72.8	57.3	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 33.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.9	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2020	4,100.0	3,300.0	305.1	305.1		40.7	9.2	1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 40.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.10	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2020	2,894.0	1,694.0			749.7	41.9	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 15.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.1.11	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,900.0	6,200.0	1,158.6	2,193.7		64.2	18.7	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 64.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.12	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2020	5,500.0	4,500.0	2,018.2	1,864.3	58.5	44.8	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 59.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.13	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2021	48,000.0	26,000.0	9,813.8	10,548.4	37.6	37.7	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 38.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.14	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2020	3,610.0	1,710.0			54.3	0.0	1.2019.03.22	"Хомын тал" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 55.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.15	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2020	9,800.0	5,800.0	131.6	259.1	44.8	2.3	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 45.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.16	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2020	20,900.0	15,977.7	15,208.2		98.2	95.2	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2021	49,368.2	22,368.2	5,446.7	3,810.0	27.6	24.4	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 27.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2021	41,600.0	7,000.0	3,461.6	3,461.6	75.5	49.5	1.2019.03.07 2.2019.05.14	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 76.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.19	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2020	6,158.9	3,858.9			39.8	0.0	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 40.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.20	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2020	2,500.0	700.0	339.4	339.4	93.0	48.5	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.21	Морингийн давааны хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2019	2020	1,500.0	750.0	451.5		99.6	60.2	1.2019.02.27	"Заабар" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.22	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2021	69,000.0	16,000.0	4,245.6	11,514.7	18.4	26.5	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.23	Наадамчдын замын уулзвараас Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2020	1,096.3	231.1			94.8	0.0	1.2018.03.30 2.2018.07.10	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.24	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2020	5,843.2	2,123.2			69.9	0.0	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.25	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Буянт-Ухаа 21 дүгээр гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2019	2020	4,000.0	2,000.0	1,064.3	1,064.3	85.7	53.2	1.2019.02.27 2.2019.05.14	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 86 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.26	Ноён сумаас Сухайт хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 20 км /Өмнөговь, Ноён сум/	2019	2020	8,999.5	3,999.5	3,742.7	2,230.2	97.1	93.6	1.2019.03.05 2.2019.05.13	"Даблюу Экс Пи" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 97.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.27	Орхон-Хишиг-Өндөр сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Булган/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	2,834.7	4,276.3	85.7	56.7	1.2019.02.27 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 86.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.28	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо/	2019	2020	1,500.0	500.0					1.2020.06.05		ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанд шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулсан. тендерийн баримт бичиг боловсруулж, зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, Даймонд роуд ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.29	Сайншанд-Хамарын хийд чиглэлийн авто замаас Ханбаянзүрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 6.85 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2019	2020	4,151.1	2,151.1	1,280.2	1,073.3	79.1	59.5	1.2019.03.14 2.2019.05.03	"Эн Ди Ти Кэй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.30	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	2019	2020	2,500.0	1,465.2	841.3		81.6	57.4	1.2019.03.15 2.2019.05.29	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 82 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.31	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2020	2,000.0	1,500.0							ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулахаар ажиллаж байна.
XIII.1.1.32	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2020	1,300.0	750.0			59.6	0.0	1.2019.05.10 1.2019.06.11 2.2019.09.05	"Төв АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 60.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2019	2020	450.0	100.0	98.0		100.0	98.0	1.2019.04.29 1.2019.05.17 2.2019.06.11	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2020	1,800.0	1,000.0		141.6	45.3	0.0	1.2019.05.21 1.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 37.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.35	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2020	2,200.0	1,400.0			40.2	0.0	1.2019.05.25 2.2019.07.21	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 40.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.36	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0		357.5	50.0	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 32.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.1.37	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.6 км /Ховд, Цэцэг сум/	2019	2020	3,473.0	2,473.0	2,141.1	1,870.2	94.2	86.6	1.2019.04.15 1.2019.07.05 2.2019.08.16	"Хотгор зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 94.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.38	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0			53.1	0.0	1.2019.05.10	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 53.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.39	Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2019	2020	3,500.0	1,000.0	892.7		99.9	89.3	1.2019.03.21 2.2019.05.20	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.40	Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу хучилттай авто зам, 2.6 км /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2019	2020	3,520.0	2,020.0					1.2020.05.07 1.2020.07.09		ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулж, 2020.05.07-ны өдөр зарласан. Тендерийг нэээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлага хангаагүй. Иймд дахин зарласан

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.41	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	22,119.4	15,119.4	2,695.5	9,070.6	77.9	17.8	1.2019.03.22 2.2019.06.03	"Замын битум" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 78.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.42	Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2020	4,100.0	2,000.0			36.9	0.0	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 37.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.1.43	ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2020	500.0	172.6			55.5	0.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын гүйцэтгэл 56.0 хувьтай байна.
XIII.1.1.44	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2020	13,039.9	6,539.9	885.5	2,005.5	89.4	13.5	1.2019.02.18 1.2019.03.20	"Ялгуусан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.45	Ханын материал орчмын орон сууцын хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2020	1,100.0	1,100.0					1.2020.04.03 2.2020.05.27	"Заабар" ХХК	ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулагдаж, тендерийг 2020.04.03-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2020.05.05-ны өдөр нээхэд 2 оролцогч оролцсон. Үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.46	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	2019	2020	6,800.0	4,000.0	2,641.4	1,146.6	81.1	66.0	1.2019.04.05 2.2019.06.04	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 82.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.47	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2020	3,600.0	1,800.0	236.5		56.9	13.1	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ний түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 57.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.48	Хорооллын доторх авто зам, 1.75 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/	2019	2020	4,061.5	2,561.5					1.2020.05.07 1.2020.07.09		ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулж, 2020.05.07-ны өдөр зарласан. Нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлага хангаагүй. Иймд дахин зарласан
XIII.1.1.49	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн аялал хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2020	20,000.0	15,000.0	12,391.2		98.2	82.6	1.2019.02.18 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.50	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2021	4,858.0	1,000.0		756.2	24.3	0.0	1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар болон барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 26 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна
XIII.1.1.51	Шинэ хорооллын хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2014	2020	3,416.4	1,262.6	1,262.6		100.0	100.0	2.2015.08.31	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2015.11.05-ны өдрийн актаар хүлээн авсан
	<i>Шинэ</i>			117,977.2	51,196.3	0.0	0.0					
XIII.1.1.52	"Дарь-Эх" цогцолбор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо/	2020	2020	500.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. НХААГ-т эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд ажлын даалгавар ирсэн боловч ажлын даалгавар алдаатай байсан тул хянаж байна.
XIII.1.1.53	Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2021	800.0	400.0					1.2020.04.21 2.2020.06.19	"Инносолюшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан ба 2020.05.22-ны өдөр нээсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл хүргүүлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.54	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2021	4,487.4	1,487.4					1.2020.02.21 2.2020.04.27	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.02.21-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.03.23-ны өдөр нээхэд 2 оролцогч оролцсон. Үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.55	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 24 дүгээр хороо/	2020	2021	1,400.0	600.0					1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.23-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.23-ны өдөр нээсэн. Тендерт шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.56	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	600.0					1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.24-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.24-ны өдөр нээсэн. Уг төсөл, арга хэмжээний архитектур төлөвлөлтийн даалгавар нь алдаатай гарсан байх тул тендерийг дахин 2020.05.21-ний өдөр зарласан. Нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.57	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2020	25,000.0	25,000.0	0.0	0.0					Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 39 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.
XIII.1.1.57.1	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/			22,000.0	22,000.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 39 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.
XIII.1.1.57.2	Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "МТ" шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД 14-р хороо/			3,000.0	3,000.0					1.2020.03.09 2.2020.05.08	"Ди вай кэй би" ХХК	ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.09-ний өдөр нээсэн үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.58	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2021	6,576.9	3,500.0					1.2020.02.28 1.2020.06.15 2.2020.07.31	"Ялгуусан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.02.28-ны өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.09-ны өдөр нээхэд 4 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж Ялгуусан ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яаманд ЗЗБ ХХК-иас гомдол гарсан. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлээд байна. Дахин Үнэлэхэд оролцогч нарын ирүүлсэн санал шаардлагад нийцээгүй тул хүчингүй болгосон. Дахин 2020.06.15-ны өдөр зарласан. Нэг оролцогч оролцсон. Үнэлж гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.59	Мянганы босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мянгад сум/	2020	2020	300.0	300.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийн зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.60	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсголонгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2020	2021	3,200.0	1,000.0					1.2020.03.09 1.2020.07.02		ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.09-ний өдөр нээсэн үнэлж, мэдэгдэл хүргүүлсэн. Сангийн яаманд "Заабар" ХХК-аас гомдол гарсан тул тендерийг түр түдгэлзүүлээд байна. Тендер шалгаруулалтыг тендерийн хүчинтэй хугацаанд зохион байгуулж амжаагүй тул хүчингүй болгосон. Иймд дахин зарласан.
XIII.1.1.61	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2021	2,500.0	1,000.0					1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарлаж "Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК-тай гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.62	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2021	913.0	150.0					1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхап" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.05.27-ны өдөр нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.63	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2021	2,000.0	500.0					1.2020.04.01 2.2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.01-ний өдөр тендерийг зарласан. Тендерийг 2020.05.04-ний өдөр нээхэд нэг оролцогч оролцож шаардлага хангасан тул "Хөвчийн зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.64	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2021	2,800.0	600.0					1.2020.04.01 1.2020.05.06 1.2020.06.22		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендерийг 2020.04.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул 2020.05.06-ны өдөр дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй болно. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Оролцогч оролцоогүй.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.65	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2021	200.0	100.0					1.2020.05.01 1.2020.06.10		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж 2020.05.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй Дахин зарлаж нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.1.66	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжийн авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2020	740.0	740.0					1.2020.03.25 1.2020.05.26		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.25-ны өдөр зарласан. 2020.04.28-ны өдөр нээсэн. Үнэлж, шаардлагад нийцсэн оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.1.67	Толгойтын замаас хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2021	1,200.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Сонгинохайрхан дүүргийн ХАА-д эрх шилжсэн. Зураг төсөлгүй тул ажлын даалгавар хүлээж байна. Үнэлгээний хороо байгуулж, зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.68	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	800.0					1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.27-ны өдөр зарласан. 2020.04.27-ны өдөр нээсэн. Үнэлж, шаардлага хангасан оролцогч БСМ ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар нь алдаатай гарсан тул хүчингүй болгож 2020.05.22-ны өдөр дахин зарласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй Иймд дахин зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
XIII.1.1.69	Туул голын Сонгинын төмөр бетон 205.1 у/м гүүрийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	2,287.9	1,000.0					1.2020.03.12 2.2020.05.12	"ЗМЗ" ХХК	ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.13-ны өдөр нээсэн үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.70	Урт хүйтний голын модон гүүр, Ахсугийн гүүр хүртэлх 20 км сайжруулсан зам /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	2020	2021	350.0	150.0					1.2020.03.31 1.2020.05.07 1.2020.06.16		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Төндөрийг 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Төндөрийг 2020.05.04-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул 2020.05.07-ны өдөр дахин зарласан. Нээхэд нэг ч оролцогч дахин оролцоогүй. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XIII.1.1.71	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2021	2,100.0	512.9					1.2020.05.20 1.2020.07.20		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, төндөрийг зарласан. Нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэд шаардлага хангаагүй тул дахин зарласан.
XIII.1.1.72	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2021	1,000.0	200.0					1.2020.05.11 1.2020.06.22		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, төндөрийг 2020.05.11-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.73	Хорооллын доторх чулуун болон асфалтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2020	1,522.0	1,522.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Зураг төсөл холбогдох баримт бичгийг боловсруулж байна.
XIII.1.1.74	Хорооллын дундах авто зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9, 21 дүгээр хороо/	2020	2020	1,000.0	1,000.0					1.2020.03.26 1.2020.05.26 1.2020.07.27		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. 2020.04.30-ны өдөр нээсэн. Үнэлж шаардлагад нийцсэн оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд оролцогчдын ирүүлсэн санал шаардлага хангаагүй. Иймд дахин зарласан.
XIII.1.1.75	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	227.0					1.2020.05.11 1.2020.06.17		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.05.11-ны өдөр зарлахад нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин 2020.06.17-ний өдөр зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.76	Хорооны нүхэн гарц / Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	800.0	200.0					1.2020.05.04 1.2020.06.11		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.05.11-ны өдөр зарлахад нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин 2020.06.17-ний өдөр зарласан. Нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
XIII.1.1.77	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2021	2,400.0	1,200.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Сонгинохайрхан дүүргийн ХАА-д шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.
XIII.1.1.78	Хүдэрийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2020	2021	2,500.0	1,000.0					1.2020.04.13 2.2020.06.08	"Экспресс зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.13-ны өдөр зарласан. 2020.05.15-ны өдөр нээсэн. Үнэлж "Экспресс зам" ХХК-д гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.79	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	45,000.0	5,000.0					1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендер шалгаруулалтын үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.05.04-ний өдөр зарласан. Тендерийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон. Үнэлж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.80	Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2021	1,500.0	900.0					1.2020.04.07 1.2020.05.08 2.2020.07.03	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.07-ны өдөр зарлаж нээхэд нэг оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй. Иймд 2020.05.08-ны өдөр дахин зарлаж, нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан. Гэрээ байгуулахад орон нутгаас 150 сая төгрөг төсөвлөсөн. Мөн хуулийн дагуу оролцогчийн санал 5хувь дотор хэтэрсэн тул гэрээний хэлэлцээ хийж гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.1.81	Эмээлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2021	1,200.0	507.0					1.2020.03.23 1.2020.04.24 2.2020.06.24	"Энигма констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.23-ны өдөр зарласан. 2020.04.23-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Дахин зарласан. Тендерт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2	II. Их засвар			43,217.5	20,712.5	8,593.0	2,214.7	68.8	41.5			
	<i>Шилжих</i>			<i>27,800.0</i>	<i>11,960.0</i>	<i>8,543.8</i>	<i>2,116.6</i>	<i>89.0</i>	<i>71.4</i>			
XIII.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2018	2020	8,000.0	2,500.0	2,184.9	235.6	96.7	87.4	1.2018.03.06 1.2018.05.15 2.2018.08.07	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 97.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	3,907.9		89.4	78.2	1.2019.01.09 2.2019.03.20	"Өндөр Сант Хайрхан" ХХК, "Эвт-Уул" ХХК түншлэл	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.2.3	Сумын төвийн авто замын засвар, 4 км /Архангай, Хангай сум/	2019	2020	500.0	200.0	58.8		76.5	29.4	1.2019.03.05 2.2019.05.06	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 76.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.4	Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0	999.1	809.0	100.0	99.9	1.2019.04.23 2.2019.06.18	"Хүлгийн дээд" ХХК, "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨҮГ-ын түншлэл	Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комиссын акт гарсан
XIII.1.2.5	Сумын төвийн доторх авто зам, тохижилт /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	4,000.0	2,000.0	963.2	963.2	74.8	48.2	1.2019.03.29 1.2019.05.17 2.2019.07.09	"Грэйт Роуд" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 75.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.2.6	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум/	2019	2020	600.0	250.0	108.8	108.8	80.6	43.5	1.2019.08.22 2.2019.10.07	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 81.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.7	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 65 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2019	2020	600.0	250.0			59.4	0.0	1.2019.08.22 2.2019.10.07	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 59.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.8	Хоргын тогоо чиглэлийн авто замын засвар, 6 км /Архангай, Тариат сум/	2019	2020	600.0	200.0			65.1	0.0	1.2019.03.04	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.9	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2020	1,500.0	560.0	321.1		96.9	57.3	1.2018.03.06 1.2018.07.20 1.2018.10.19 2.2018.12.24	"Зам, гүүр барилгын нэгдэл" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
	<i>Шинэ</i>			15,417.5	8,752.5	49.2	98.1		0.6			
XIII.1.2.10	Авто зам засвар /Ховд, Мянгад сум/	2020	2020	100.0	100.0					1.2020.04.23 2.2020.06.23	"Ховд АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.04.23-ны өдөр зарлаж, 2020.05.25-ны өдөр нээхэд тендерт 2 оролцогч санал ирүүлсэн бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.11	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/	2020	2020	100.0	100.0					1.2020.05.26 1.2020.06.29		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна. Ажлын тоо хэмжээг гаргаж, тендерийг зарласан. Нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.2.12	Авто зам, модон гүүрийн засвар /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2020	2020	35.0	35.0					1.2020.05.08 2.2020.06.19	"Асгат кент" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж 2020.05.08-ны өдөр зарласан. Нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлж гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.13	Авто замын засвар, 80 км /Увс, Хяргас сум, Бугат баг, Модот, Хайрхан баг, Ендэр/	2020	2020	100.0	100.0					1.2020.05.01 2.2020.06.18	"Мажестик солюшн рөүд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж 2020.05.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.14	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2020	500.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Ажлын даалгавар боловсруулагдсан бөгөөд зарласан.
XIII.1.2.15	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2021	1,900.0	300.0					1.2020.05.18 2.2020.07.10	Цахимбар инженеринг ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.05.18-ны өдөр зарласан. Нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.2.16	Гэр хорооллын дундах авто зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	100.0					1.2020.04.15 1.2020.05.20		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийн зарласан бөгөөд 2020.05.18-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул 2020.05.20-ны өдөр дахин зарласан. Нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XIII.1.2.17	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2021	500.0	200.0					1.2020.05.20 1.2020.06.29 1.2020.07.16		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийн зарласан бөгөөд 2020.05.18-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул 2020.05.20-ны өдөр дахин зарласан. Нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй. Дахин зарласан.
XIII.1.2.18	Зам тэгшлэх, хайрга асгах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 22, 33, 35 дугаар хороо/	2020	2020	200.0	200.0					1.2020.03.23 2.2020.05.22	"Нано-Экологи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.23-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.23-ны өдөр нээсэн. Үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.19	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2021	700.0	233.0					1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингисийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.05.15-ны өдөр зарласан. 2020.06.15-ны өдөр нээгдэв. Нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.2.20	Тээлийн давааны авто замын засвар /Архангай, Булган сум/	2020	2020	50.0	50.0		48.9	98.7	0.0	1.2020.03.03 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Засварын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIII.1.2.21	Хараагүйчүүдийн үндэсний төвийн урд хэсгийн зам талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2020	2020	300.0	300.0					1.2020.03.23 1.2020.05.01 1.2020.07.27		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.23-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.23-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин 2020.05.01-ний өдөр зарласан ба дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд дахин зарласан.
XIII.1.2.22	Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2020	500.0	500.0					1.2020.03.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.23-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.23-ны өдөр нээсэн. Үнэлж гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.23	Хороодын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2020	1,500.0	1,500.0					1.2020.03.25 2.2020.05.22	"Уулын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.23-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.23-ны өдөр нээсэн. Үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.2.24	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2021	2,000.0	698.0					1.2020.05.20 1.2020.06.26		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг зарласан. Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд 2020.06.26-ны өдөр дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XIII.1.2.25	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7, 8, 10 дугаар хороо/	2020	2020	200.0	200.0					1.2020.06.12		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийн баримт бичиг боловсруулж, зарласан. Нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, Шинэ цагийн зам ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.2.26	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/	2020	2020	492.0	492.0					1.2020.04.01 1.2020.05.08 1.2020.07.16		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.01-ний өдөр тендерийг зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул 2020.05.08-ны өдөр дахин зарласан. 2020.06.18-ны өдөр Нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй. Дахин зарлахад 1 оролцогч санал ирүүлсэн бөгөөд үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.2.27	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2020	390.5	390.5					1.2020.04.01 1.2020.05.08 2.2020.07.10	"Би Эс Эм Жи" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.01-ний өдөр тендерийг зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул 2020.05.08-ны өдөр дахин зарласан.2020.06.18-ны өдөр Нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.28	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	4,700.0	2,004.0					1.2020.04.15 2.2020.06.12	"Голд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2020.05.18-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.2.29	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2020	700.0	700.0					1.2020.05.28		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.Ажлын тоо хэмжээг гаргаж тендерийг зарласан. Тендерт 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, Дүүрэншим ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.1.2.30	Хунхын амны зам засвар /Архангай, Ихтамир сум/	2020	2020	50.0	50.0	49.2	49.2	98.6	98.4	1.2020.03.03 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.03.03-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.03-ны өдөр нээхэд "Эвт-Уул" ХХК гэрээ байгуулсан.Засварын ажил дуусч комисс хүлээн авсан
XIII.2	Гүүр			61,374.5	24,164.8	5,358.2	3,438.0	53.8	22.2			
XIII.2.1	I. Барилга байгууламж			56,848.4	22,838.7	4,654.2	2,557.4	49.7	20.4			
	Шилжих			24,411.0	13,489.7	4,654.2	2,557.4	69.8	34.5			
XIII.2.1.1	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2020	1,900.0	578.7	240.7	240.7	88.7	41.6	1.2019.02.04 2.2019.04.18	"Эвт-Уул" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 89.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 150.0 у/м /Хэнтий, Баян-Адрага сум/	2019	2020	4,500.0	2,500.0	2,377.7	960.9	98.3	95.1	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комиссын хүлээн авсан.
XIII.2.1.3	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2020	8,631.0	6,131.0	1,037.2	804.6	41.0	16.9	1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 31.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.4	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2020	3,100.0	1,700.0		551.1	64.4	0.0	1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.5	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2020	4,000.0	1,000.0	998.5		100.0	99.9	1.2018.03.02 1.2018.05.21 2.2018.07.25	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.1.6	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 70 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2019	2020	2,280.0	1,580.0			53.6	0.0	1.2019.02.27 1.2019.04.05 2.2019.06.13	"Хөх байгаль" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
	Шинэ			32,437.4	9,349.0	0.0	0.0					

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.2.1.7	Дунд голын гүүр /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	100.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулдсан. Зураг төсөл ирүүлэх тухай албан бичиг НАЗХГ-г хүргүүлсэн. Зураг төсөл ирээгүй байна.
XIII.2.1.8	Модон гүүр /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/	2020	2021	300.0	120.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна. Ажлын тоо хэмжээг гаргахад төсөвт өртөгт багтах боломжгүй байгаа тул 2 дахь шатны судалгааг хийж байна.
XIII.2.1.9	Модон гүүр /Ховд, Дуут сум/	2020	2020	20.0	20.0					1.2020.04.24 1.2020.05.04 1.2020.05.26 2.2020.06.18	"Буянт тэгш үйлс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, зарласан. 2020.05.04-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин 2020.05.04-ний өдөр зарлаж 2020.05.12-ны өдөр нээсэн. Тендерт 1 оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлага хангаагүй. иймд дахин зарласан. Нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Үнэлж, гэрээ байгуулсан

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.2.1.10	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2021	1,528.4	500.0					1.2020.03.11 2.2020.05.12	"ЗЗБ" ХХК	ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.13-ны өдөр нээсэн үнэлж гэрээ байгуулсан
XIII.2.1.11	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2021	6,400.0	1,000.0					1.2020.04.03 2.2020.06.04	"Гангүүр" ХХК	МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлэхсэн. Тендерийг 2020.04.03-ны өдөр зарласан. 2020.05.05-ны өдөр нээхэд нэг оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIII.2.1.12	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүрийн үргэлжлэл, 1.3 км зам, 30.68 у/м төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2020	2020	1,269.0	1,269.0					1.2020.03.11 1.2020.04.17 2.2020.06.16	"Мотор сервис" ХХК	ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.13-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан бөгөөд нээхэд нэг оролцогч оролцсон. Үнэлж гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.2.1.13	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2021	5,500.0	1,000.0					1.2020.04.04 1.2020.05.25		Дээрх төсөл, арга хэмжээ нь Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг 2020.04.04-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг нээхэд дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XIII.2.1.14	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Ховд, Буянт сум/	2020	2020	350.0	350.0					1.2020.05.20 2.2020.07.03	"Тоёо" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, төндөрийг зарласан. Нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIII.2.1.15	Улз голын гүүрийн барилга, зураг төсөв /Дорнод, Дашбалбар сум/	2020	2021	900.0	400.0					1.2020.04.14 1.2020.05.18 2.2020.07.09	"Чандмань тал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Төндөрийг 2020.04.14-ний өдөр зарласан бөгөөд 2020.05.15-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин 2020.05.18-ны өдөр зарласан. Төндөрийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэхэд шаардлага хангаагүй. Иймд шууд гэрээ байгуулсан

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.2.1.16	Улз голын модон гүүрийг цемент бетон гүүр болгон шинэчлэх /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2020	2021	2,500.0	500.0					1.2019.04.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.09-ны өдөр зарлаж нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Дахин зарлахаар ажиллаж байна.
XIII.2.1.17	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2021	3,500.0	500.0					1.2020.03.22	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.03.22-ний өдөр тендерийг зарласан. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.2.1.18	Хар давын болон Хөндийн амны модон гүүр /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2020	2020	230.0	230.0					1.2020.03.06 2.2020.04.16	"Ховд АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.03.06-ний өдөр тендерийг зарласан. Тендерийг 2020.04.06-ний өдөр нээхэд Ховд АЗЗА ТӨХК оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.2.1.19	Хүйтний голын тэмээ оломын гарамын бетон гүүр /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/	2020	2020	30.0	30.0					1.2020.03.02 1.2020.03.30 2.2020.05.08	"Өнөр зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Төндөрийг 2020.03.02-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.03.09-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлага хангаагүй тул дахин 2020.03.30-ны өдөр зарласан. Төндөрийг 2020.04.06-ны өдөр нээхэд Өнөрзам ХХК оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.
XIII.2.1.20	Хүнгүйн голын төмөр гүүр /Завхан, Ургамал сум/	2020	2021	2,746.0	500.0					1.2020.03.31 1.2020.05.07 1.2020.06.16		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Төндөрийг 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Төндөрийг 2020.05.01-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул 2020.05.07-ны өдөр дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд шууд гэрээ байгуулахаар дахин зарласан. Нээхэд дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.2.1.21	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2021	344.0	50.0					1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг зарласан. 2020.05.28-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд дахин зарласан. Гэвч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Дахин зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XIII.2.1.22	Цагаан гатлын модон гүүр /Баян-Өлгий, Баяннуур сум/	2020	2021	1,620.0	680.0					1.2020.04.01 1.2020.05.07 1.2020.06.22		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендерийг 2020.04.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул 2020.05.07-ны өдөр дахин зарлаж, нээхэд нэг ч оролцогч дахин санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. Нээхэд Мөн дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XIII.2.1.23	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2021	1,500.0	200.0					1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.07-ны өдөр зарлаж 2020.05.07-ны өдөр нээхэд 3-н оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж Хотгор зам ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.2.1.24	Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2020	1,900.0	1,900.0					1.2020.05.12 1.2020.07.21		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-г хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болох ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендер 2020.05.12-ны өдөр зарлаж, 2020.06.12-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй. Иймд дахин зарласан.
XIII.2.2	II. Их засвар			4,526.1	1,326.1	704.0	880.7	83.0	53.1			
	<i>Шилжих</i>			<i>4,526.1</i>	<i>1,326.1</i>	<i>704.0</i>	<i>880.7</i>	<i>83.0</i>	<i>53.1</i>			
XIII.2.2.1	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	2018	2020	2,100.0	500.0		264.2	65.4	0.0	1.2019.02.27 2.2019.05.13	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 53 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.2.2.2	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	2018	2020	2,426.1	826.1	704.0	616.5	98.2	85.2	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комиссын хүлээн авсан.
XIII.3	Тээвэр			5,280.0	2,280.0	0.0	0.0		0.0			
XIII.3.1	I. Барилга байгууламж			5,080.0	2,080.0	0.0	0.0		0.0			
	<i>Шинэ</i>			<i>5,080.0</i>	<i>2,080.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		<i>0.0</i>			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIII.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2021	5,000.0	2,000.0					1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Бигмонголи а Билдинг" ХХК	МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендерийг 2020.04.22-ны өдөр зарласан. 2020.05.22-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2020	80.0	80.0					1.2020.07.10		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Ажлын даалгавар боловсруулагдсан бөгөөд тендерийг зарласан.
XIII.3.2	II. Их засвар			200.0	200.0	0.0	0.0		0.0			
	<i>Шинэ</i>			<i>200.0</i>	<i>200.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		<i>0.0</i>			
XIII.3.2.1	Автобусны зогсоолын тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22, 34 дүгээр хороо/	2020	2020	200.0	200.0					1.2019.04.08 1.2020.05.13 2.2020.07.10	"ГЭЭТ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.04.08-ны өдөр зарлаж нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Нээхэд 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, гэрээ байгуулсан.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

 Д.Гэрэлням

Ч.Ренчиндамба

 Н.Баярсайхан