



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ**

14251 Улаанбаатар хот.

Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11.

Утас: (976) 51-267168. Факс: (976) 11-312315.

E-mail: info@mrttd.gov.mn. <http://www.mrttd.gov.mn>

2023.03.03 № 02/942

танай _____ -ны № _____ -т

САНГИЙН САЙД Б.ЖАВХЛАН ТАНАА

Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилт, гүйцэтгэлийн мэдээг Засгийн газрын 2021 оны 160 дугаар тогтоолоор баталсан журмын хавсралт № 10-ын дагуу 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт. 25 хуудастай.

ДЭД САЙД



Л.ХАЛТАР

080000859



Боловсруулсан:

Хянасан:

Хувь: 2

Огноо: 2013.03.06

Даргачин

080000080

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2023 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2023.01.01-2023.02.28

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII	СЭМЖ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2023 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ			1,577,015.6	408,821.9	16,282.4	44.2	4.0			
XII.1	Авто зам			1,498,744.2	390,774.6	15,929.1	42.2	4.1			
XII.1.1	I. Барилга байгууламж			1,445,654.9	350,878.9	13,448.9	41.6	3.8			
	Шилжих			1,445,654.9	350,878.9	13,448.9	41.6	3.8			
XII.1.1.1	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/	2015	2023	6,251.2	164.5		97.3	-	1.2021.03.26 1.2021.04.28 1.2021.06.03 2.2021.06.29	"Түм арвижих" ХХК, "Аржроуд" ХХК-ийн туншлэл	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.11.22-ны өдрийн 06/14/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
XII.1.1.2	FM-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкын арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2023	565.9	177.8		100.0	-	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.12.27-ны өдрийн 06/23/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
XII.1.1.3	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2023	1,424.7	34.1		99.5	-	1.2018.08.31 2.2018.11.12	"Оч наран" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2021.12.24-ний өдрийн 06/19/21 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
XII.1.1.4	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2023	7,512.6	170.2		74.3	-			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр хүчин, чадлаг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжих лт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1-төндөр зарласан огноо 2-г эрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
ХИ.1.1.4.1	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Балц-1	2018	2022	2,170.2	170.2		98.8	-	1.2020.07.31 2.2020.09.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.
ХИ.1.1.4.2	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ Балц-2	2021	2022	5,342.4	-		65.1	-	1.2021.04.29 2.2021.06.08	"Биг рентаг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИ.1.1.5	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2023	9,882.8	90.8		100.0	-	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.12.13-ны өдрийн 58/01/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
ХИ.1.1.6	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2023	5,388.3	74.1		100.0	-	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
ХИ.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2023	10,925.7	25.9		91.0	-	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арич суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.8	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай, Батцэнгэл сум/	2019	2024	71,070.5	19,572.4		56.9	-	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 49.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.9	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2023	5,160.6	1.1		100.0	-	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.10	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2023	1,575.0	95.2		89.3	--	"Даймонд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.3 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.11	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2023	5,741.1	244.8	168.7	95.4	68.9	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 88.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.12	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2023	2,255.7	84.9		99.8	-	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.13	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2023	47,479.8	2,554.9		97.4	-	"Билэгт зам" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2022.12.23-ны өдрийн 06/10/22 дугаартай акт, дүгнэлтээр захиалагч хүлээн авсан.

Хугацаа	Хүлээх	Дуусах	Гэсэгт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1-Төндөр зарласан өнөө үйлэрээ байгуулсан өнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
Хүлгийн дугаар	Гэсэгт, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил									
ХИ.1.1.14	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2023	1,685.7		55.7		100.0		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашигласнаар оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
ХИ.1.1.15	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км Хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/	2019	2023	1,939.8		22.5		65.9		Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 66.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИ.1.1.16	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2023	2,057.1		334.2		78.7		Дундговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Батл-2 буюу гэрэлтүүлгийн ажил дуусч улсын комисс хүлээн авсан. Батл-1 буюу Авто замын барилга угсралтын ажил газар дээрээ 78.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИ.1.1.17	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2023	4,606.6		279.4		99.3		Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашигласнаар оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
ХИ.1.1.18	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2023	2,025.0		26.7		89.2		Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 89.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИ.1.1.19	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2023	47,140.3		8,515.6		63.8		Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 63.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИ.1.1.20	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2023	3,017.0		166.6		99.2		Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашигласнаар оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт эдийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Тендерт шаалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.21	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2023	49,128.2	1,222.1	82.1	-			
XII.1.1.21.1	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-1	2019	2022	49,128.2	1,222.1	100.0	-	1.2021.05.03 1.2021.07.19 2.2021.09.09	"Анандын зам" ХХК	Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.21.2	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-2					64.3		1.2021.05.03 1.2021.07.19 1.2021.10.06 2.2022.03.16	"Өсөх урам" ХХК, "Жи Пи Экспресс Пинанс" ХХК-ийн түншлэл	Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.21.3	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ Багц-3					53.1		1.2021.12.30 1.2022.02.18 1.2022.03.28 1.2022.06.09 2.2022.07.05	"ЗЗБ" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл	Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны 30 дугаар тушаалаар орон нутагт эрх шилжүүлсэн. "ЗЗБ" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 53.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.22	Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2023	1,469.2	14.5	99.9	-	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.23	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсголонгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо	2020	2023	3,198.3	2,698.3	15.8	0.2	1.2020.03.09 1.2020.07.02 1.2020.09.18 2.2020.12.04	"Тэмүүн холдинг" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 15.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, үүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөл	Санхүүжих дүн	Санхүүжигч	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжигчтэй хувь	1-Төндөр зарласан өнгөө дгээрээ байгуулсан өнгөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэч	Тайлбар	
		Эхлэх	Дуусах									
XII.1.1.24	Тонгойтын замаас Хүнсчдийн Гудамжтай холбох хатуу Хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2023	1,394.8	194.8		99.8	-	1.2020.07.09 1.2020.08.19 2.2020.10.07	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.	
XII.1.1.25	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хурталх хатуу Хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2023	1,599.3	99.3		50.5	-	1.2020.03.27 1.2020.05.22 1.2020.06.26 1.2020.12.07 1.2020.12.30 2.2021.01.22	"Баян өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XII.1.1.26	Сумын төвийн хатуу Хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2023	4,351.0	156.7		100.0	-	1.2020.04.01 2.2021.05.03	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.	
XII.1.1.27	Авто замын уулаварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2023	821.9	23.1		99.9	-	1.2020.04.21 2.2020.06.19	"Инносолушн" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.	
XII.1.1.28	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,3 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2023	10,398.2	5,975.0		447.9	51.6	7.5			
XII.1.1.28.1	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Батц-1	2020	2022	2,603.8			78.8		1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 78.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
XII.1.1.28.2	Сумын төвийн бетон авто зам, 8,7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/ Батц-2	2021	2022	7,794.4	5,975.0		447.9	41.7	7.5	1.2021.03.05 2.2021.11.30	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлаг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1-дөндөр зарласан өгнөө 2-г эрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.1.1.29	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2023	1,977.4	199.0		65.0	-	1.2020.03.24 1.2020.05.21 2.2020.07.17	"Баян-Өлзийт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.30	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2020	2023	1,644.8	249.3		99.9	-	1.2020.03.23 1.2020.05.14 2.2020.07.10	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.31	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2023	7,873.4	63.5		99.3	-			
XII.1.1.31.1	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-1	2020	2022	2,113.5	63.5		99.6	-	1.2020.05.20 1.2020.07.20 2.2020.09.08	"Жи Пи Экспресс Финанс" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.31.2	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/ Багц-2	2021	2022	5,759.9			99.2	-	1.2021.12.30 1.2022.02.16 2.2022.04.06	"Түвшин гэгээ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.32	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2023	851.1	162.0		99.6	-	1.2020.03.25 1.2020.05.26 2.2020.07.27	"Баян-Өлзийт зам" ХХК, "ЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.33	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2023	976.7	28.0		99.0	-	1.2020.05.11 1.2020.06.22 1.2020.08.19 1.2020.09.28 1.2020.10.16 2.2020.12.25	"Пи Си Эф" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төгсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, өдөршиг	Хугацаа		Төгсөлт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжүүлсэн	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжүүлсэн хувь	11 төндөр зарласан огноо 21 эрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг бар/	2020	2023	962.6	87.6		89.2	-	1.2020.04.27 2.2020.06.09	"Кеналхан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн, Барилга үрсралтын ажил 89.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.35	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2023	473.8	73.8		98.6	-	1.2021.05.21 2.2021.06.30	"Замч ирээдүй" ХХК	Барилга үрсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байгтын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээ хүлээн авсан.
XII.1.1.36	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2023	205.5	10.8		98.7	-	1.2020.05.01 1.2020.06.10 2.2020.07.24	"Мотор сөрөг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн, Барилга үрсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.37	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2023	2,742.6	464.8		100.0	-	1.2021.06.02 2.2021.07.30	"Дэд бүтэц консалт" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн, Барилга үрсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.38	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2023	2,215.5	247.6		98.5	-	1.2020.04.01 2.2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга үрсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.39	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2023	48,840.1	2,834.0		100.0	-	1.2020.05.04 2.2020.06.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга үрсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадла, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.1.1.40	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2023	6,777.5	498.1	498.1	100.0	100.0	1.2020.02.28 1.2020.06.15 2.2020.07.31	"Ялгуусан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2023	31,065.9	2,360.6	-	65.6	-			
XII.1.1.41.1	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 1			31,065.9	295.9		52.2	-	1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Голд өлзийт" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41.2	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 2				192.0		0.0	-	1.2021.03.26 1.2021.05.20 2.2021.08.20	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41.3	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 3				497.7		81.6	-	1.2021.03.26 2.2021.05.17	"Хүлгийн дээд" ХХК, "Огторгуйн бүтээл" ХХК-ийн туншлэл	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41.4	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 4				216.0		94.1	-	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.41.5	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Багц 5				792.2		65.9	-	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Нано экологи" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Хугацаа		Төсөлт өртөг	Сандүүжих дүн	Сандүүжинд тг	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Сандүүжингийн хувь	Тг өндөр зарласан огноо 2-д эрээ байгуулсан огноо	Тг өндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
ХИЛ.1.1.41.6	Улаанбаатар хотын Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлэх авто замын төсөл, арга хэмжээ /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг/ Балц 6			1	324.6		93.0	-	1.2021.03.31 2.2021.05.28	"Ди вай кэй би" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
ХИЛ.1.1.42	Нарангийн 17 дугаар гудамжнаас 4 дүгээр хорооны Туулын 3 дугаар гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2021	2023	1,578.4	188.9		99.9	-	1.2021.03.26 2.2021.06.24 2.2021.08.17	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
ХИЛ.1.1.43	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	2021	2023	2,157.5	168.5		13.0	-	1.2021.05.24 1.2021.06.24 1.2021.07.30 1.2021.08.16 1.2021.08.25 2.2021.09.24	"Авто-агро" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 13.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИЛ.1.1.44	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2023	3,124.7	63.8		39.7	-	1.2021.03.29 1.2021.05.21 2.2021.08.17	"Ти Си Эф" ХХК, "Ует инвест" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 39.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИЛ.1.1.45	Гацууртын авто замын төгсгөлөөс зүүн тийш үргэлжлэх авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2021	2023	6,182.3	2,552.8	6.6	64.5	0.3	1.2021.03.26 2.2021.09.09	"Таны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 64.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИЛ.1.1.46	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 дахь үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2021	2023	2,427.0	284.4		76.3	-	1.2021.03.30 2.2021.05.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 76.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжигдсэн хувь	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжигдсэн хувь	1-дүндер зарласан өгнөө 2-дүндер байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.1.1.47	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 1, 2, 8 дугаар баг/	2021	2023	3,824.2	489.1		96.4	-	1.2021.05.10 2.2021.08.13	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.48	Зуунмод сумын төвөөс Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2021	2024	8,808.6	891.7		99.8	-	1.2021.03.26 1.2021.07.09 1.2021.11.08 1.2021.12.22 2.2022.01.10	"Анандын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.49	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Булган, Хангал сум, Хялганат тосгон/	2021	2023	5,328.6	2,328.8	1,211.4	84.4	52.0	1.2021.04.07 1.2021.05.12 1.2021.07.21 1.2021.09.09 1.2021.10.19 2.2021.11.26	"Увт инвест" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 84.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.50	Сумын төвийн авто зам, 7 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2021	2023	5,795.6	2,495.6		47.1	-	1.2021.03.09 2.2021.05.07	"Саруул хөргүй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.51	Баруун-Урт сумын 5 дугаар тойргийн авто зам, 5.65 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	4,277.6	1,562.0	347.4	93.7	22.2	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 84.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.52	Хороодын дундах хайрган авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 дугаар хороо/	2021	2023	4,784.3	1,284.3	217.5	82.6	16.9	1.2021.03.26 2.2021.06.04	"Неон гэгээ" ХХК, "Грэйт роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 82.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хуучин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжигч	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжигчтэй хувь	Төндөр зарласан огноо 2-р эрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.1.1.53	Баруун-Урт хотын 1 дүгээр баг, Цэргийн анги, ажмаадын амрагт, сүвйгалаг орчмын хэсэгчилсэн авто зам, 3.03 км /Сухбаатар, Баруун-Урт сум/	2021	2023	3,081.0	211.7	211.7	100.0	100.0	1.2021.03.18	"Монгол зам групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Сухбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.54	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянган замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын эхлэл /Архангай/	2021	2023	5,585.2	2,285.2		50.0	-	1.2021.03.09	"Саруул харуу" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.55	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.1 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2021	2023	2,908.3	130.0		93.4	-	1.2021.04.02 2.2021.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.1.56	Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн авто замаас Өргөн сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дорноговь, Сайншанд сум/	2022	2023	3,665.0	3,309.5		9.7	-	1.2022.02.14 1.2022.03.21 2.2022.06.02	"Дорноговь АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 9.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.57	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2024	53,709.0	21,079.2		24.2	-	1.2022.01.03 2.2022.03.07	"Тэгш плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 24.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.1.1.58	Сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 9.2 км /Сэлэнгэ, Хүдэр сум/	2022	2023	8,541.4	5,841.4	133.6	34.6	2.3	1.2022.01.17 2.2022.03.17	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 34.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.59	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2025	189,455.5	19,461.3				1.2022.01.17 1.2022.03.04 1.2022.06.03 1.2022.08.10 1.203.01.27		Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжин төндөр шалгаруулалт явуулж байна. Төндөр шалгаруулалтыг 4 багц болгон 2023.01.27-нд зарласан. Төндөрт оролцогчдоос төдрүүлг авах хүслэлт ирсэн тул төндөр нээх хугацааг 2023.03.15-нд болсон.
XII.1.1.60	Уурхай, Сагсай сум чиглэлийн авто зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээ, 1.6 км /Баян-Өлгий, Өлгий, Сагсай сум/	2022	2023	1,826.9	1,126.9		45.7	-	1.2022.01.18 1.2022.03.31 2.2022.05.19	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 45.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.61	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	2022	2024	75,380.7	21,856.7		12.4	-	1.2022.01.28 2.2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 12.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Энэ онд нэмэгдсэн төсөвт өртөг дээр төндөр шалгаруулалт явуулахаар үнэлгээний хороо байгуулж, 2023.01.28-ны өдөр төндөр зарласан, 2023.03.31-нд нээнэ.
XII.1.1.62	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Өгийнуур-Батцэнгэл-Ихтамир чиглэлийн А27 дугаартай мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн авто зам хүртэлх авто замын ажлын 2 дугаар хэсэг, 7 км /Архангай/	2022	2023	6,215.5	4,715.5	1,605.3	50.0	34.0	1.2022.01.28 2.2022.04.17	"Сэрүүл хөргүй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөлт, өргөдөг хэмжээний нэри, хүчин чөлөөт, байршил	Хугацаа		Төсөлт өргөдөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжих дүн	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжих дүнгийн хувь	Төгсөлд зөвлөсөн огноо 2.Бэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
ХИЛ.1.1.63	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км, 4 замын уулзаар /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/	2022	2023	3,572.4	3,272.4	743.3	24.0	-	1.2022.01.27 1.2022.04.01 2.2022.06.02	"Ханан салхи" ХХК	Зам, тээврийн хөржлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 24.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
ХИЛ.1.1.64	Баруун чиглэлд авто замаас Арслант сумын төв хүртэлх авто зам, 7.1 км /Төв/	2022	2023	8,424.1	7,124.1	743.3	34.5	10.4	1.2022.01.20 1.2022.03.15 2.2022.04.29	"Биэлгт зам" ХХК	Зам, тээврийн хөржлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 34.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИЛ.1.1.65	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, шугам сүлжээний хамгаалалт, өөрчлөлтийн ажил, 2.3 км /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2022	2023	2,971.1	1,671.1		35.8	-	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөржлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 35.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИЛ.1.1.66	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2024	43,063.0	19,130.1	361.3	4.9	1.9	1.2021.12.28 1.2022.02.23 2.2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 4.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИЛ.1.1.67	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2024	39,452.7	15,170.6		4.3	-	1.2022.02.28 1.2022.05.27 2.2022.07.10	"ЗЗБ" ХХК	Зам, тээврийн хөржлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 4.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИЛ.1.1.68	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2024	9,964.3	4,274.8	592.2	9.6	13.9	1.2022.01.28 2.2022.03.09	"Түмдэлгэрэх" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 9.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөд, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Хугацаа		Санхүүжих дүн	Санхүүжигдсэн хувь	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжигдсэн хувь	1-Төндөр зарласан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.69	Аймгийн төв доторх авто замын шинэчлэл, засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	8,520.0	18.0			1.2022.02.25 2.2022.04.07	"Шилдэг зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хорооноос төндөр шалгаруулалтыг 4 багцад хуваан Багц 1, 2-ыг зарласан. Төндөрийг нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хүчингүй болсон. Иймд Багц-1, 2-д хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар зохион байгуулж Багц 2-т "Шилдэг зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Багц 3, 4-ийг зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.
XII.1.1.70	Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/	2022	2024	4,195.2	45.0	881.5	21.0	1.2021.12.30 1.2022.01.31 2.2022.04.04	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баянхонгор аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 45.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.71	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Гөв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	2025	27,578.9	14.4	2,647.5	9.6			
XII.1.1.71.1	А0301 авто замаас Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 1	2022	2025	6,223.9	13.4	88.1	1.4	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 2.2022.05.18	"Туулын гүүр далай" ХХК, "Үри констек" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 13.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлаг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжих лт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан өгнөө 2.Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
ХИ.1.1.71.2	Утгаалцайддам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Утгаалцайддам сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилгэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 2	2022	2025	15,995.0	3,770.4	2,502.5	29.6	66.4	1.2022.01.11 2.2022.03.09	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 29.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИ.1.1.71.3	Утгаалцайддам сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилгэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3	2022	2025	22,507.0	5,366.2		8.8	-	1.2022.01.11 1.2022.03.02 1.2022.04.14 1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.18	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 8.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИ.1.1.71.4	Утгаалцайддам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 У/м гуур Утгаалцайддам сумын төв Доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилгэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4	2022	2025	51,221.7	12,219.4	57.0	12.7	0.5	1.2022.04.28 1.2022.05.18 1.2022.05.27 1.2022.06.10 2.2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 12.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИ.1.1.72	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл /Сэлэнгэ, Цагааннуур сум/	2022	2023	914.2	834.2		8.6	-	1.2022.01.31 1.2022.03.10 2.2022.05.09	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 8.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
ХИ.1.1.73	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2024	89,360.3	5,000.0			-	1.2022.01.06 1.2022.02.23 1.2022.04.14 1.2022.06.08 1.2022.07.20 1.2022.10.14 1.2023.01.17		Төндөр шалгаруулалтыг 2 багц болгон хуваасан ба 2023.01.17-нд төндөр зарласан. 2023.02.17-нд нээсэн. Багц-2 дээр 1, багц-2 дээр 1 оролцогч материалла ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо үнэлгээ хийж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин, чадал, байршил	Хугацаа		Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах							
XII.1.1.74	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Тариат сум/	2022	2023	2,193.2		6.8	-	1.2022.02.18 2.2022.04.27	"Авто зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	2022	2023	3,807.0		36.6	-	1.2022.02.15 2.2022.04.13	"Идэр ширэгү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.76	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хангай сум/	2022	2023	2,336.1		6.4	-	1.2022.02.16 2.2022.04.27	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XII.1.1.77	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2024	16,855.48	380.9	5.5	2.3	1.2021.12.22 1.2022.04.14 1.2022.05.24 1.2022.06.17 2.2022.08.09	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажил 5.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.78	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/	2022	2023	1,488.2		44.7	-	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Рөүд" Групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 44.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.79	3 дугаар 10 жилийн тойргоос-Улиасны хэвийн урд уулзвар-"ТНХ" ХХК-ийн уулзвар-галын 4 зам хүртэлх зүүн тойруугийн явган зам, унадаг дугуйн замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	1,990.0		0.5	-	1.2022.02.25 1.2022.04.08 2.2022.06.24	"Жинчингран д" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	Төндөр зарласан огноо 21-эрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
ХИ.1.1.80	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 14 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2022	2023	12,000.0	11,520.0		6.4	-	1.2022.02.23 1.2022.03.30 2.2022.05.13	"Түвшин гэгээ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 6.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИ.1.1.81	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Баян-Өлгий, Алтанцогц сум/	2022	2023	3,455.0	3,255.0		5.8	-	1.2022.02.25 1.2022.04.04 2.2022.06.03	"Гранд Рөүд" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. "Грандроуд" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
ХИ.1.1.82	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Алтай сум/	2022	2023	1,050.5	450.5		58.3	-	1.2022.01.14 2.2022.03.17	"Өсөн дэвжих зам" ХХК, "Мажестик солюшн роуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 58.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
ХИ.1.1.83	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	151,859.4	47,335.2	1,410.3	15.0	3.0			
ХИ.1.1.83.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Балц 1-ийн 68.6 км авто зам	2022	2025		47,335.2	1,365.9	16.4	2.9	1.2022.01.28 2.2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 52.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Энэ онд нэмэгдсэн төсөвт өртөг дээр төндөр шалгаруулалт явуулахаар үнэлгээний хороо байгуулж, 2023.01.28-ны өдөр төндөр зарласан, 2023.03.31-нд нээж.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.1.1.83.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто зам	2022	2025			44.3	13.5		1.2022.01.28 1.2022.03.03 1.2022.04.14 1.2022.05.05 2.2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 25.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Энэ онд нэмэгдсэн төсөвт өртөг дээр төндөр шалгаруулалт явуулахаар үнэлгээний хороо байгуулж, 2023.01.28-ны өдөр төндөр зарласан, 2023.03.31-нд нээгнэ.
XII.1.1.84	Аймгийн төвийн авто замын ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2022	2023	3,283.6	2,283.6	606.9	48.9	26.6	1.2021.12.30 1.2022.02.23 2.2022.04.08	"Алтай роуд" ХХК	Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 30.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.85	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээгэговь сум/	2022	2024	5,337.9	2,051.2	642.2	15.8	31.3	1.2021.12.30 1.2022.02.23 1.2022.03.28 2.2022.05.10	"Дабльо экс пи" ХХК	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас төндөр шалгаруулалтыг зарласан боловч Засгийн газрын 2022 оны 61 дүгээр тогтоолоор орон нутагт эрх шилжсэн.
XII.1.1.86	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Дашинчилэн сум/	2022	2023	1,492.4	1,332.4	148.8	20.7	11.2	1.2021.12.20 1.2022.01.27 1.2022.03.28 2.2022.06.20	"Оффроуд таван богд" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 20.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.1.1.87	Улаанбаатар-Дерхан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2024	8,499.5	3,305.2	0.0	0.0	0	1.2022.01.14 1.2022.03.10 2.2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК	"Тэмүүн холдинг" ХХК-д гэрээ байгуулсан. Зурагт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан барилгын ажил удааширсан.
XII.1.1.88	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2022	2025	67,941.3	11,222.7	180.0	3.1	1.6	1.2022.01.28 1.2022.04.14 2.2022.05.30	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 3.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Энэ онд нэмэгдсэн төсөвт өртөг дээр төндөр шалгаруулалт явуулахаар үнэлгээний хороо байгуулж, 2023.01.28-ны өдөр төндөр зарласан, 2023.03.31-нд нээгнэ.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжигч	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжигчийн хувь	1-Төндөр зарласан өгнөө 2-Т эрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.1.2	II. Ик засвар			48,700.2	37,293.1	-	72.9	-			
	Шилжих			13,147.7	1,740.6						
XII.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2023	1,990.6	93.9		100.0	0	1.2020.05.18 2.2020.07.10	"Цахимбар инженеринг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.2.2	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2023	4,366.1	136.1		89.2	0	1.2020.04.15 2.2020.06.12	"Толд-Өлзийт ХХК", "Тотал инж" ХХК-ийн түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.0 хувийн биелэлттэй байна.
XII.1.2.3	Хороодын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2023	1,349.3	82.5		92.5	0	1.2020.03.25 2.2020.05.27	"БСМ" ХХК	Барилга үрсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.2.4	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2023	701.9	7.8		90.4	-	1.2020.05.15 2.2020.07.07	"Чингсийн отог" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажлыг оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.1.2.5	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2023	2,091.6	117.2		89.9	-	1.2020.05.20 1.2020.06.26 1.2020.08.19 1.2020.10.01 2.2020.11.19	"Толдэн Дрийм" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга үрсралтын ажлыг газар дээрээ 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөл, өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1. Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.1.2.6	Сумын төвийн доторх авто замын их засвар /Дархан-Уул, Орхон сум/	2022	2023	2,648.2	1,303.2		0.0	-	1.2021.12.30 2.2022.03.07	"Жавхлант харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Дархан-уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засгийн газрын 2022 оны 366 дугаар тогтоолын дагуу энэ онд санхүүжих дүнд зохицуулалт хийсэн.
	Шилнэ			35,552.5	35,552.5						
XII.1.2.7	Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/	2023	2023	35,552.5	35,552.5						Үнэлгээний хороо байгуулсан. Төндөр зарлахаар бэлтгэж байна.
XII.1.4	IV, ТЭЗҮ			4,389.1	2,602.6	2,480.2	90.4	95.3			
	Шилжих			4,389.1	2,602.6	2,480.2	90.4	95.3			
XII.1.4.1	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204.6 км авто замын техник эдийн засгийн үндэслэл болон инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2017	2023	3,096.4	1,921.9	1,921.9	100.0	100.0		"Эм Си Пи Си жи ар" ХХК	Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 128/ШШ2018/0532 дугаартай шийдвэрийн дагуу олгосон.
XII.1.4.2	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн 25.84 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	357.5	235.5	235.5	100.0	100.0	1.2021.12.27 1.2022.02.10 2.2022.04.14	"Эн Би Си Си" ХХК	Гэрээний дагуу дүнд шатны тайлан гаргаж хүлээлгэн өгсөн.
XII.1.4.3	Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2024	600.0	180.0	60.0	30.0	33.3	1.2021.12.24 1.2022.03.04 2.2022.05.02	"Эн Би Си Си" ХХК	Гэрээний дагуу эхлэлтийн тайлан гаргаж хүлээлгэн өгсөн.
XII.1.4.4	Баруун 4 замын уулзаарын өргөтгөл, 3 дугаар 10 жилийн тойрог хүртэлх авто замын шинэчлэлийн зураг төсөв /Увс, Улаангом сум/	2022	2023	74.2	64.2	64.2	100.0	100.0	1.2022.01.25 1.2022.04.11	"Ихэрмөнх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XII.1.4.5	Хэрэтийн даваа, Бийжийн Даваа, Бор бургасын Давааны зам засварын зураг төсөв /Хөвсгөл, Цагаан-Үүр, Чандмань-Өндөр сум/	2022	2023	260.9	200.9	198.6	99.1	98.8	1.2022.01.19 1.2022.01.28 1.2022.04.01 1.2022.04.26 2.2022.06.26	"Ангад арвижих" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадвал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өргөс	Санхүүжилт дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.2	Гүүр			59,704.2	13,109.6	47.9	84.3	0.4			
XII.2.1	I.Барилга байгууламж			59,704.2	13,100.6	47.9	84.3	0.4			
	Шилжих			59,704.2	13,100.6	47.9	84.3	0.4			
XII.2.1.1	Орхон голын Онгоцгойн амны төмөр бетон гүүр 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2023	8,887.7	258.8		100.0	-	1.2019.03.29	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагдах оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.2	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2023	6,312.5	812.5		100.0	-	1.2020.04.04 1.2020.05.25 2.2020.08.31	"Эрдэнэт суврага" ХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Ажил дууссан.
XII.2.1.3	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2023	1,564.8	57.1		100.0	-	1.2020.03.11 2.2020.05.12	"ЗББ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагдах оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.4	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2023	3,677.0	178.6		100.0	-	1.2020.03.22 2.2020.05.19	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагдах оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.5	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2023	6,988.1	641.4		97.6	-	1.2020.04.03 2.2020.06.04	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагдах оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.6	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2023	618.3	25.5	25.5	100.0	100.0	1.2020.04.28 1.2020.06.09 1.2020.07.17 2.2020.10.23	"Хайвэй интернашл групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагдах оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.7	Зөвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шерга сум/	2020	2023	3,559.5	1,059.5		98.6	-	1.2020.12.16 2.2020.12.31	"Тобо" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглагдах оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.2.1.8	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2023	1,834.1	346.5		82.1	-	1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.9	Ула голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2021	2023	2,938.5	440.7		100.0	-	1.2021.03.09 2.2021.05.05	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.10	Хануй голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Хайрхан сум/	2021	2023	3,558.5	238.0		57.2	-	1.2021.03.25 1.2021.04.20 2.2021.06.18	"Эвт-уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 57.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.2.1.11	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Батширээт сум/	2021	2023	6,625.6	1,425.6		100.0	-	1.2021.03.29 1.2021.05.12 2.2021.07.09	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XII.2.1.12	Мандалын голын төмөр бетон гүүрний шинэчлэл /Төв, Батсүмбэр сум/	2021	2023	1,260.0	259.9		98.6	-	1.2021.03.18 1.2021.04.30 2.2021.06.29	"Туулын гүүр далай" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 98.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.2.1.13	Тоорцог толгойн төмөр бетон гүүр, 169 у/м /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2022	2023	5,789.9	3,229.9		51.5	-	1.2022.01.18 2.2022.03.24	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 51.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.2.1.14	Хангицгийн голын модон гүүр, 38.5 у/м /Увс, Цагаанхайрхан сум/	2022	2023	576.5	516.5		0.0	-	1.2022.02.11 1.2022.03.22 2.2022.05.06	"Боб энержи констракшн" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XII.2.1.15	Бархын голын төмөр бетон гүүр, 121.3 у/м, хайрган зам, 1.2 км /Хэнтий, Батширээт сум/	2022	2023	4,229.7	2,729.7	22.4	36.4	0.8	1.2022.01.03 2.2022.03.28	"ЗБЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 36.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	Төндөр зарласан өртөг 21 эрээ байгуулсан өнөө	Төндөр зарласан гүйцэтгэл	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.2.1.16	Бетон гүүр, 24 үлм/Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/	2022	2023	994.6	651.6		35.2	-	1.2022.02.25 2.2022.04.11	"Гранд Ред" групп ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 35.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XII.2.1.17	Баруун гол дээр баригдах замын байгууламж /Увс, Өлгий сум/	2022	2023	288.9	228.9		20.8	-	1.2022.02.01 1.2022.03.29 2.2022.05.09	"Тэнгэрлэг хийц" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XII.3	Тээвэр			18,567.3	4,946.7	305.5	35.2	6.2			
XII.3.1	I. Барилга байгууламж			18,567.3	4,946.7	305.5	35.2	6.2			
	Шилжих			18,567.3	4,946.7	305.5	35.2	6.2			
XII.3.1.1	Дэлгүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хантий, Дадал сум/	2020	2023	9,096.3	620.0	305.5	50.9	49.3	1.2020.04.22 2.2020.06.19	"Биг монголиа Билдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажл 50.9 хувьтай хэрэгжиж байна. Засгийн газрын 2022 оны 366 дугаар тогтоолын дагуу тухайн онд санхүүжих дүнд зохицуулалт хийсэн. Энэ оны төсөвт зохицуулах хийж Засгийн газрын тогтоол баталсаны дараа төндөр шалгаруулалт зарлана.
XII.3.1.2	Хот хоорондын болон аймаг хоорондын зорчигч тээврийн авто буудал /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2022	2023	4,976.7	3,976.7		20.1	-	1.2022.01.18 2.2022.03.16	"Шинжүү" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажл 20.0 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2.Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XII.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2022	2024	4,495.3	350.0				1.2022.02.10 1.2022.03.23 1.2022.09.06		Тендерийг 2022 онд 2 удаа зарлаад шаардлага хангасан оролцогч гараагүй тул дахин зарласан. Тендерийг нээхэд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, "Чандмань-Уушир" ХХК-д 2022.09.23-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон. Шаардлага хангасан оролцогчтой хуулийн хугацаанд гэрээ байгуулж чадаагүй тул хүчингүй болсон. Гэвч гүйцэтгэгч шүүхэд хандсан тул тендер шалгаруулалт хойшилсон.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн шинжээч

Б.Болор-Эрдэнэ

Ч.Ренчиддамба

Н.Баярсайхан