

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН
2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

/2020.01.01-2020.04.30/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах								
XIII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			678,364.8	310,979.8	54,120.9	43.1	17.4			
XIII.1	Авто зам			611,710.3	284,535.0	51,121.7	41.8	18.0			
XIII.1.1	I. Барилга байгууламж			568,492.8	263,822.5	44,700.4	38.9	16.9			
	Шилжих			450,515.6	212,626.2	44,700.4	38.9	21.0			
XIII.1.1.1	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2020	5,700.0	2,718.3		28.8	0.0	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 29.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.2	Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2019	2020	2,800.0	1,800.0		36.3	0.0	1.2019.04.09 1.2019.06.21 2.2019.07.29	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 37.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.3	Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран, Бичигт баг/	2019	2020	2,100.0	1,300.0		39.4	0.0	1.2019.03.06 2.2019.05.03	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 40.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.4	Аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2019	2020	3,276.2	1,000.0	70.3	73.8	7.0	1.2019.03.06 2.2019.05.13	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 74.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIII.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,000.0	6,000.0	2,551.3	72.8	42.5	1.2019.04.29 2.2019.06.24	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	2020	1,680.0	680.0		5.8	0.0	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	2,200.0	1,000.0		55.1	0.0	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 55.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2020	3,000.0	2,000.0		33.4	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 33.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.9	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2020	4,100.0	3,300.0		29.5	0.0	1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 30.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.10	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2020	2,894.0	1,694.0		15.6	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 15.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.1.11	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,900.0	6,200.0	102.2	44.1	1.6	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 44.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIII.1.1.12	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2020	5,500.0	4,500.0	153.9	22.4	3.4	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 22.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.13	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2021	48,000.0	26,000.0	1,058.1	13.7	4.1	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 14.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.14	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2020	3,610.0	1,710.0		54.3	0.0	1.2019.03.22	"Хомын тал" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 55.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.15	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2020	9,800.0	5,800.0	131.6	42.2	2.3	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 42.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.16	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2020	20,900.0	15,977.7	15,208.2	98.2	95.2	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2021	49,368.2	22,368.2	3,609.9	19.2	16.1	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 20.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIII.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2021	41,600.0	7,000.0		45.7	0.0	1.2019.03.07 2.2019.05.14	"Төгс зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 46.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.1.19	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2020	6,158.9	3,858.9		39.8	0.0	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 40.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.20	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2020	2,500.0	700.0		78.3	0.0	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 79.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.21	Морингийн давааны хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2019	2020	1,500.0	750.0	451.5	99.6	60.2	1.2019.02.27	"Заабар" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.22	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2021	69,000.0	16,000.0		0.0	0.0	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.23	Наадамчдын замын уулзвараас Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2020	1,096.3	231.1		94.8	0.0	1.2018.03.30 2.2018.07.10	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

XIII.1.1.24	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2020	5,843.2	2,123.2		69.9	0.0	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.25	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Буянт-Ухаа 21 дүгээр гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2019	2020	4,000.0	2,000.0	1,064.3	85.7	53.2	1.2019.02.27 2.2019.05.14	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 86 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.26	Ноён сумаас Сухайт хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 20 км /Өмнөговь, Ноён сум/	2019	2020	8,999.5	3,999.5	1,512.4	72.4	37.8	1.2019.03.05 2.2019.05.13	"Даблю Экс Пи" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.27	Орхон-Хишиг-Өндөр сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Булган/	2019	2020	10,000.0	5,000.0		41.0	0.0	1.2019.02.27 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.28	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо/	2019	2020	1,500.0	500.0						ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулахаар ажиллаж байна.
XIII.1.1.29	Сайншанд-Хамарын хийд чиглэлийн авто замаас Ханбаянзүрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 6.85 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2019	2020	4,151.1	2,151.1	206.9	53.2	9.6	1.2019.03.14 2.2019.05.03	"Эн Ди Ти Кэй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 53.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.30	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	2019	2020	2,500.0	1,465.2	841.3	81.6	57.4	1.2019.03.15 2.2019.05.29	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 82 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.31	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2020	2,000.0	1,500.0						ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулахаар ажиллаж байна.

XIII.1.1.32	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2020	1,300.0	750.0		59.6	0.0	1.2019.05.10 1.2019.06.11 2.2019.09.05	"Төв АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 60.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2019	2020	450.0	100.0	98.0	100.0	98.0	1.2019.04.29 1.2019.05.17 2.2019.06.11	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2020	1,800.0	1,000.0		37.1	0.0	1.2019.05.21 1.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 37.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.35	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2020	2,200.0	1,400.0		40.2	0.0	1.2019.05.25 2.2019.07.21	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 40.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.36	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0		32.2	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 32.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.1.37	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.6 км /Ховд, Цэцэг сум/	2019	2020	3,473.0	2,473.0	270.8	38.1	11.0	1.2019.04.15 1.2019.07.05 2.2019.08.16	"Хотгор зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 38.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.38	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0		53.1	0.0	1.2019.05.10	"Грандрөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 53.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIII.1.1.39	Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2019	2020	3,500.0	1,000.0	892.7	99.9	89.3	1.2019.03.21 2.2019.05.20	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.40	Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу хучилттай авто зам, 2.6 км /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2019	2020	3,520.0	2,020.0						ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулахаар ажиллаж байна.
XIII.1.1.41	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	22,119.4	15,119.4	209.1	34.5	1.4	1.2019.03.22 2.2019.06.03	"Замын битум" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 34.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.42	Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2020	4,100.0	2,000.0		36.9	0.0	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 37.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.1.1.43	ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2020	500.0	172.6		55.5	0.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК	Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын гүйцэтгэл 56.0 хувьтай байна.

XIII.1.1.44	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2020	13,039.9	6,539.9	885.5	70.3	13.5	1.2019.02.18 1.2019.03.20	"Ялгуусан" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.45	Ханын материал орчмын орон сууцын хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2020	1,100.0	1,100.0				1.2020.04.03		ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулагдаж, тендерийг 2020.04.03-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2020.05.05-ны өдөр нээнэ.
XIII.1.1.46	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	2019	2020	6,800.0	4,000.0	1,494.8	64.0	37.4	1.2019.04.05 2.2019.06.04	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 64.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.47	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2020	3,600.0	1,800.0	236.5	56.9	13.1	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ний түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 57.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.48	Хорооллын доторх авто зам, 1.75 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/	2019	2020	4,061.5	2,561.5						ЗТХСайдын 2020 оны А/64 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлэгээний хороо байгуулахаар ажиллаж байна.
XIII.1.1.49	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн аялал хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2020	20,000.0	15,000.0	12,391.2	98.2	82.6	1.2019.02.18 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

XIII.1.1.50	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2021	4,858.0	1,000.0		6.9	0.0	1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар болон барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XIII.1.1.51	Шинэ хорооллын хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2014	2020	3,416.4	1,262.6	1,260.0	100.0	99.8	2.2015.08.31	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2015.11.05-ны өдрийн актаар хүлээн авсан
	<i>Шинэ</i>			117,977.2	51,196.3	0.0					
XIII.1.1.52	"Дарь-Эх" цогцолбор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо/	2020	2020	500.0	500.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.
XIII.1.1.53	Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2021	800.0	400.0				1.2020.04.21		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан ба 2020.05.22-ны өдөр нээгдэв.
XIII.1.1.54	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2021	4,487.4	1,487.4				1.2020.02.21		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.02.21-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.03.23-ны өдөр нээгдэв 2 оролцогч оролцсон. Үнэлж байна.
XIII.1.1.55	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 24 дүгээр хороо/	2020	2021	1,400.0	600.0				1.2020.03.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.23-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.23-ны өдөр нээгдэв. Үнэлж байна.
XIII.1.1.56	Дүүргийн соёлын төв дагуу хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	600.0				1.2020.03.24		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.24-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.24-ны өдөр нээгдэв. Үнэлж байна.

XIII.1.1.57	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2020	25,000.0	25,000.0	0.0					Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 39 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.
XIII.1.1.57.1	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/			22,000.0	22,000.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 39 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.
XIII.1.1.57.2	Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "МТ" шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД 14-р хороо/			3,000.0	3,000.0				1.2020.03.09		ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.09-ний өдөр нээсэн үнэлж, мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.1.58	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2021	6,576.9	3,500.0				1.2020.02.28		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.02.28-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.03.30-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.1.1.59	Мянганы босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мянгад сум/	2020	2020	300.0	300.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.
XIII.1.1.60	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонсголонгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2020	2021	3,200.0	1,000.0				1.2020.03.09		ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.09-ний өдөр нээсэн үнэлж, мэдэгдэл хүргүүлсэн. Сангийн яаманд "Заабар" ХХК-аас гомдол гарсан тул тендерийг түр түдгэлзүүлээд байна.

XIII.1.1.61	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2021	2,500.0	1,000.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.62	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2021	913.0	150.0				1.2020.04.27		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.05.27-ны өдөр нээнэ.
XIII.1.1.63	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2021	2,000.0	500.0				1.2020.04.01		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.01-ний өдөр тендерийг зарласан. Тендерийг 2020.05.04-ний өдөр нээнэ.
XIII.1.1.64	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2021	2,800.0	600.0				1.2020.04.01		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендерийг 2020.04.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээнэ.
XIII.1.1.65	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2021	200.0	100.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.
XIII.1.1.66	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжийн авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2020	740.0	740.0				1.2020.03.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.25-ны өдөр зарласан. 2020.04.28-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.1.1.67	Толгойтын замаас хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2021	1,200.0	500.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулах шатанд байна.

XIII.1.1.68	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	800.0					1.2020.03.27		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.27-ны өдөр зарласан. 2020.04.27-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.1.1.69	Туул голын Сонгинын төмөр бетон 205.1 у/м гүүрийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	2,287.9	1,000.0					1.2020.03.12		ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.13-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.1.1.70	Урт хүйтний голын модон гүүр, Ахсугийн гүүр хүртэлх 20 км сайжруулсан зам /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	2020	2021	350.0	150.0					1.2020.03.31		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендерийг 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2020.05.04-ний өдөр нээнэ.
XIII.1.1.71	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2021	2,100.0	512.9							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.1.72	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2021	1,000.0	200.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.1.73	Хорооллын доторх чулуун болон асфалтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2020	1,522.0	1,522.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.1.74	Хорооллын дундах авто зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9, 21 дүгээр хороо/	2020	2020	1,000.0	1,000.0					1.2020.03.26		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.26-ны өдөр зарласан. 2020.04.30-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.

XIII.1.1.75	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	227.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.1.76	Хорооны нүхэн гарц / Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	800.0	200.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.1.77	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2021	2,400.0	1,200.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.1.78	Хүдэрийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2020	2021	2,500.0	1,000.0				1.2020.04.13			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.13-ны өдөр зарласан. 2020.05.15-ны өдөр нээнэ.
XIII.1.1.79	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	45,000.0	5,000.0							МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендер шалгаруулалтын үнэлгээний хороо байгуулахаар ажиллаж байна.
XIII.1.1.80	Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2021	1,500.0	900.0				1.2020.04.07			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.07-ны өдөр зарласан.
XIII.1.1.81	Эмээлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2021	1,200.0	507.0				1.2020.03.23			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.03.23-ны өдөр зарласан. 2020.04.23-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Дахин зарлахаар ажиллаж байна.

XIII.1.2	II. Их засвар			43,217.5	20,712.5	6,427.3	81.2	31.0			
	Шилжих			27,800.0	11,960.0	6,427.3	81.2	53.7			
XIII.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2018	2020	8,000.0	2,500.0	1,949.3	93.7	78.0	1.2018.03.06 1.2018.05.15 2.2018.08.07	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 96.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	3,907.9	89.4	78.2	1.2019.01.09 2.2019.03.20	"Өндөр Сант Хайрхан" ХХК, "Эвт-Уул" ХХК түншлэл	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.2.3	Сумын төвийн авто замын засвар, 4 км /Архангай, Хангай сум/	2019	2020	500.0	200.0	58.8	76.5	29.4	1.2019.03.05 2.2019.05.06	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 76.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.4	Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0	190.1	59.5	19.0	1.2019.04.23 2.2019.06.18	"Хүлгийн дээд" ХХК, "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨҮГ-ын түншлэл	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 60.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.5	Сумын төвийн доторх авто зам, тохижилт /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	4,000.0	2,000.0		50.2	0.0	1.2019.03.29 1.2019.05.17 2.2019.07.09	"Грэйт Роуд" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.6	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум/	2019	2020	600.0	250.0		61.5	0.0	1.2019.08.22 2.2019.10.07	"Грандреүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 61.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.7	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 65 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2019	2020	600.0	250.0		59.4	0.0	1.2019.08.22 2.2019.10.07	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 59.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.8	Хоргын тогоо чиглэлийн авто замын засвар, 6 км /Архангай, Тариат сум/	2019	2020	600.0	200.0		65.1	0.0	1.2019.03.04	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

XIII.1.2.9	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2020	1,500.0	560.0	321.1	96.9	57.3	1.2018.03.06 1.2018.07.20 1.2018.10.19 2.2018.12.24	"Зам, гүүр барилгын нэгдэл" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
	Шинэ			15,417.5	8,752.5	0.0		0.0			
XIII.1.2.10	Авто зам засвар /Ховд, Мянгад сум/	2020	2020	100.0	100.0				1.2020.04.23 1.2020.04.24		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг 2020.04.23-ны өдөр зарласан боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан.
XIII.1.2.11	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/	2020	2020	100.0	100.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.2.12	Авто зам, модон гүүрийн засвар /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2020	2020	35.0	35.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.2.13	Авто замын засвар, 80 км /Увс, Хяргас сум, Бугат баг, Модот, Хайрхан баг, Ендэр/	2020	2020	100.0	100.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.2.14	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2020	500.0	500.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.2.15	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2021	1,900.0	300.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.2.16	Гэр хорооллын дундах авто зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	100.0				1.2020.04.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийн зарласан бөгөөд 2020.05.18-ны өдөр нээнэ.

XIII.1.2.17	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2021	500.0	200.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.2.18	Зам тэгшлэх, хайрга асгах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 22, 33, 35 дугаар хороо/	2020	2020	200.0	200.0				1.2020.03.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.23-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.23-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.1.2.19	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2021	700.0	233.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.2.20	Тээлийн давааны авто замын засвар /Архангай, Булган сум/	2020	2020	50.0	50.0				1.2020.03.03		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.03.03-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.03-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.1.2.21	Хараагүйчүүдийн үндэсний төвийн урд хэсгийн зам талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2020	2020	300.0	300.0				1.2020.03.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.23-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.23-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.1.2.22	Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2020	500.0	500.0				1.2020.03.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2020.03.23-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.23-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.

XIII.1.2.23	Хороодын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2020	1,500.0	1,500.0				1.2020.03.25	ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Дээрх төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгаврыг боловсруулсан бөгөөд ажлын план зургыг гаргахаар 2020.03.17-ны өдөр УИХ-ын гишүүн Ж.Энхбаярын ажлын албаныхантай уулзалт зохион байгуулахсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.27-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.1.2.24	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2021	2,000.0	698.0					Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.2.25	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7, 8, 10 дугаар хороо/	2020	2020	200.0	200.0					Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.2.26	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/	2020	2020	492.0	492.0				1.2020.04.01	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.01-ний өдөр тендерийг зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээжээ.
XIII.1.2.27	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2020	390.5	390.5				1.2020.04.01	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.01-ний өдөр тендерийг зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээжээ.
XIII.1.2.28	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	4,700.0	2,004.0				1.2020.04.15	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2020.05.18-ны өдөр нээжээ.

XIII.1.2.29	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2020	700.0	700.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.2.30	Хунхын амны зам засвар /Архангай, Ихтамир сум/	2020	2020	50.0	50.0				1.2020.03.03			Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.03.03-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.03-ны өдөр нээхэд Эвт-Уул ХХК оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XIII.2	Гүүр			61,374.5	24,164.8	2,993.2	62.6	12.4				
XIII.2.1	I. Барилга байгууламж			56,848.4	22,838.7	2,757.2	60.1	12.1				
	Шилжих			24,411.0	13,489.7	2,757.2	60.1	20.4				
XIII.2.1.1	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2020	1,900.0	578.7		75.0	0.0	1.2019.02.04 2.2019.04.18	"Эвт-Уул" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл		Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 75.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 150.0 у/м /Хэнтий, Баян-Адрага сум/	2019	2020	4,500.0	2,500.0	1,526.1	84.0	61.0	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК		Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 84.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.3	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2020	8,631.0	6,131.0	232.6	31.7	3.8	1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК		Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 31.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.4	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2020	3,100.0	1,700.0		46.2	0.0	1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их богд зам" ХХК		Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 46.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.5	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2020	4,000.0	1,000.0	998.5	100.0	99.9	1.2018.03.02 1.2018.05.21 2.2018.07.25	"ЗМЗ" ХХК		Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.1.6	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 70 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2019	2020	2,280.0	1,580.0		53.6	0.0	1.2019.02.27 1.2019.04.05 2.2019.06.13	"Хөх байгаль" ХХК		Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
	Шинэ			32,437.4	9,349.0	0.0						

XIII.2.1.7	Дунд голын гүүр /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	100.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.2.1.8	Модон гүүр /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/	2020	2021	300.0	120.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.2.1.9	Модон гүүр /Ховд, Дуут сум/	2020	2020	20.0	20.0				1.2020.04.24		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, зарласан. 2020.05.04-ний өдөр нээнэ.
XIII.2.1.10	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2021	1,528.4	500.0				1.2020.03.11		ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.13-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.2.1.11	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2021	6,400.0	1,000.0				1.2020.04.03		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендерийг 2020.04.03-ны өдөр зарласан. 2020.05.05-ны өдөр нээнэ.
XIII.2.1.12	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүрийн үргэлжлэл, 1.3 км зам, 30.68 у/м төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2020	2020	1,269.0	1,269.0				1.2020.03.11 1.2020.04.17		ТНБД-ын 2020.02.06-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ны өдөр зарласан бөгөөд 2020.04.13-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан
XIII.2.1.13	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2021	5,500.0	1,000.0				1.2020.04.04		Дээрх төсөл, арга хэмжээ нь Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.04.04-ны өдөр зарласан.

XIII.2.1.14	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Ховд, Буянт сум/	2020	2020	350.0	350.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.2.1.15	Улз голын гүүрийн барилга, зураг төсөв /Дорнод, Дашбалбар сум/	2020	2021	900.0	400.0				1.2020.04.14		Дээрх төсөл, арга хэмжээ нь Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/64 дүгээр тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.04.14-ний өдөр зарласан бөгөөд 2020.05.15-ны өдөр нээгдэв.
XIII.2.1.16	Улз голын модон гүүрийг цемент бетон гүүр болгон шинэчлэх /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2020	2021	2.500.0	500.0				1.2019.04.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.09-ны өдөр зарласан.
XIII.2.1.17	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2021	3.500.0	500.0				1.2020.03.22		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.03.22-ний өдөр тендерийг зарласан. Тендерийг 2020.04.22-ний өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.2.1.18	Хар давын болон Хөндийн амны модон гүүр /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2020	2020	230.0	230.0				1.2020.03.06		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.03.06-ний өдөр тендерийг зарласан. Тендерийг 2020.04.06-ний өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.2.1.19	Хүйтний голын тэмээ оломын гарамын бетон гүүр /Сэлэнгэ, Жавхланта сум/	2020	2020	30.0	30.0				1.2020.03.02 1.2020.03.30		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.03.02-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.03.09-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлага хангаагүй тул дахин 2020.03.30-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2020.04.06-ны өдөр нээхэд Өнөрзам ХХК оролцсон бөгөөд үнэлж байна.

XIII.2.1.20	Хүнгүйн голын төмөр гүүр /Завхан, Ургамал сум/	2020	2021	2,746.0	500.0				1.2020.03.31		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендерийг 2020.03.31-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээнэ.
XIII.2.1.21	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2021	344.0	50.0				1.2020.04.28		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, тендерийг зарласан. 2020.05.28-ны өдөр нээнэ.
XIII.2.1.22	Цагаан гатлын модон гүүр /Баян-Өлгий, Баяннуур сум/	2020	2021	1,620.0	680.0				1.2020.04.01		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендерийг 2020.04.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2020.05.01-ний өдөр нээнэ.
XIII.2.1.23	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2021	1,500.0	200.0				1.2020.04.07		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулж, 2020.04.07-ны өдөр зарласан.
XIII.2.1.24	Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2020	1,900.0	1,900.0						МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газарт төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болон ажлын даалгаврыг хүргүүлэхээр ажиллаж байна.
XIII.2.2	II. Их засвар			4,526.1	1,326.1	235.9	75.4	17.8			
	<i>Шилжих</i>			<i>4,526.1</i>	<i>1,326.1</i>	<i>235.9</i>	<i>75.4</i>	<i>17.8</i>			

XIII.2.2.1	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	2018	2020	2,100.0	500.0		52.8	0.0	1.2019.02.27 2.2019.05.13	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 53 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2019 оны 430 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжүүлсэн.
XIII.2.2.2	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	2018	2020	2,426.1	826.1	235.9	95.0	28.6	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.3	Тээвэр			5,280.0	2,280.0	0.0		0.0			
XIII.3.1	I. Барилга байгууламж			5,080.0	2,080.0	0.0		0.0			
	Шинэ			5,080.0	2,080.0	0.0		0.0			
XIII.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2021	5,000.0	2,000.0				1.2020.04.22		МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор ТХААГ-т хэрэгжүүлэхээр батлагдсан. Тус газар төсөл, арга хэмжээний Зураг төсөл болож ажлын даалгавар хүргүүлсэн. Тендерийг 2020.04.22-ны өдөр зарласан. 2020.05.22-ны өдөр нээнэ.
XIII.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есенбулаг сум/	2020	2020	80.0	80.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.3.2	II. Их засвар			200.0	200.0	0.0		0.0			
	Шинэ			200.0	200.0	0.0		0.0			
XIII.3.2.1	Автобусны зогсоолын тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22, 34 дүгээр хороо/	2020	2020	200.0	200.0				1.2019.04.08		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2020.04.08-ны өдөр зарласан


Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн



Д.Гэрэлням



Ч.Ренчиндамба



Н.Баярсайхан