

БАТЛАВ:

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

Б.НАСАНТОГТОХ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2025 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

2025.01.01-2025.11.30

/сая төгрөг/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД			3,505,527.0	918,076.2	565,620.3	61.6	45.3				
XIV.1	Авто зам			3,455,924.7	895,048.4	547,078.2	61.1	45.1				
XIV.1.1	I. Барилга байгууламж			3,260,216.0	847,128.8	515,751.6	60.9	44.9				
	Шинэ			978,430.1	217,314.5	126,056.1	58.0	20.8				
XIV.1.1.1	Нөмрөг-Улаангом чиглэлийн А18 дугаартай авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Баруун бүс/	2025	2027	43,998.1	17,500.0	17,500.0	100.0	39.8	2025.02.13	2025.04.24	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 39.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.2	Мандал сумын Түнхэл тосгоноос Төв аймгийн Батсүмбэр хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төвийн бүс/	2025	2027	52,414.8	15,727.7	5,891.7	37.5	30.2	2025.01.24	2025.04.24	"Дойч роуд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.3	Багануур тойрог авто зам, 14.4 км /Багануур хот/	2025	2027	43,321.9	11,848.7	4,779.1	40.3	27.0	2025.01.24	2025.04.24	"Хүлгийн дээд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 27.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.4	Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Зүүн бүс/	2025	2027	319,998.9	31,680.0	9,674.0	30.5	5.6	2025.03.20	2025.05.30	"Монгол зам групп" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 5.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.5	Баруунбүрэн-Амарбаясгалант хийд чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 33.4 км /Төвийн бүс/	2025	2026	39,472.1	14,435.8	8,482.4	58.8	36.6	2025.01.17 2025.04.04	2025.05.30	"Цэлмэг зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.6	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 59.2 км /Хойд бүс/	2025	2027	63,172.2	13,068.3	11,212.8	85.8	21.2				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.6.1	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн Км65+900-Км96+400 хооронд 30.5 км хатуу хучилттай авто зам, Км67+253 байрлал дээрх Мааньтын 15у/м гүүрийн ажил буюу Багц-1	2025	2027	63,172.2	13,068.3	11,212.8	85.8	21.2	2025.03.25	2025.05.30	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 21.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.6.2	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн Км96+400-Км118+600- хооронд 28.7 км хатуу хучилттай авто замын ажил буюу Багц-2	2025	2027						2025.03.25 2025.05.28			Төрийн хэмнэлтийн хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа зогссон.
XIV.1.1.7	Орхонтуул-Цээл чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 62.56 км /Төвийн бүс/	2025	2027	117,450.0	28,594.7	18,351.8	64.2	24.3	2025.03.11	2025.05.30	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 24.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.8	Солонготын давааны хатуу хучилттай авто зам, 12.08 км /Баруун бүс/	2025	2026	45,462.4	18,513.0	13,088.8	70.7	40.7	2025.01.30	2025.05.02	"Гранд макро зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 40.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.9	Өгийнуур - Мянганы замын хэвтээ тэнхлэг чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 28.5 км /Хангайн бүс/	2025	2026	43,603.2	17,989.4			23.9	2025.01.24 2024.03.19	2025.05.30	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.10	Аргалант-Баянцогт сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 26.7 км, төмөрбетон гүүр, 36 у/м /Төвийн бүс/	2025	2027	44,729.5	11,220.5	4,466.0	39.8	17.0	2025.01.29	2025.04.24	"Хурдны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 17.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.11	Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 66 км /Баруун бүс/	2025	2027	150,926.6	29,796.2	16,316.7	54.8	19.7	2025.01.24 2025.04.10	2025.05.30	"Өвөр монголын зам, гүүрийн групп" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 19.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.12	Хушаат сумыг Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Төвийн бүс/	2025	2026	13,880.4	6,940.2	5,080.1	73.2	36.6	2025.02.24 2025.03.18	2025.05.30	"Ноблероуд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	<i>Шилжих</i>			2,281,785.9	629,814.3	389,695.5	61.9	55.4				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.13	A0302 авто замаас Хайрхандулаан сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.2 км /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/	2024	2025	2,672.7	517.8	517.7	100.0	100.0	2024.02.22	2024.04.17	"Өвөрхангай АЗЗА" ТӨХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.14	Авто зам авто зогсоол /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг 1, 3 дугаар хороо/	2024	2025	4,194.0	1,494.0	1,494.0	100.0	98.7	2024.02.02 2024.03.25 2024.04.30	2024.06.14	"Багануур АЗЗА" ТӨХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 98.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.15	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2024	2026	3,771.0	1,371.0	1,371.0	100.0	36.4	2024.04.18 2024.05.16	2024.06.24	"Хэт рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.16	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5 дугаар баг/	2024	2025	4,984.1	1,073.9	1,073.9	100.0	100.0	2024.05.09	2024.06.14	"Цахимбар инженеринг" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.17	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2025	29,743.8	19,933.4	15,102.6	75.8	82.9	2024.03.26 2024.05.01	2024.06.12 2024.06.14 2024.06.17 2024.07.22	"Цахимбар инженеринг" ХХК, "ЗГБ холдинг" ХХК, "Баянцогт зам" ХХК, "Сейф транс" ХХК, "Өнөр зам" ХХК, "Бурхант эко асфальт" ХХК, "Огторгуйн бүтээл" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн ба 10 багц болгон тендер зарласан. Барилга угсралтын ажил 82.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.18	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2024	2025	3,899.5	449.5	438.0	97.4	99.7	2024.01.17 2024.02.14	2024.04.03	"Чандмань тал" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 99.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.19	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2024	2026	9,444.4	3,305.4	2,249.0	68.0	55.3	2024.03.22 2024.05.08	2024.06.10	"Жинчингранд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.20	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2024	2026	15,610.0	10,146.0	2,515.3	24.8	23.8	2024.01.29 2024.03.22 2024.04.16 2024.05.10	2024.07.19	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.21	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2024	2025	4,271.1	314.3		-	64.0	2024.02.05	2024.03.25	"Монгол зам групп" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 64.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.22	Баруун тойруугийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Увс, Улаангом сум/	2024	2025	3,599.0	2,518.4	2,030.2	80.6	85.3	2023.12.28	2024.02.27	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 85.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.23	Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9 км, гүүр, 24 у/м, гэрэлтүүлэг /Сүхбаатар, Баруун-Урт, Сүхбаатар сум/	2024	2025	11,839.6	6,266.2		-	43.6	2024.03.02	2024.05.07	"Монгол зам групп" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.24	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/	2024	2026	13,279.1	4,608.8	4,310.5	93.5	62.6	2023.12.28 2024.02.19	2024.04.08	"Алтайрүүд" ХХК, "Тоёо" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 62.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.25	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/	2024	2027	66,766.5	17,302.4	15,431.3	89.2	35.3				
XIV.1.1.25.1	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (КМ0+000-КМ25+000) хүртэлх 25.0 км авто замын ажил, цахилгааны ажил, 60 у/м гүүрийн ажил буюу Багц-1	2024	2026	29,891.6	7,792.8	7,789.9	100.0	35.4	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.06.20	"Бридж биолдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 35.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.25.2	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (KM25+000-KM54+176) хүртэлх 29.18 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2026	36,477.0	9,509.6	7,641.4	80.4	35.3	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.08.15	"Их харгуйн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 35.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.26	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/	2024	2027	216,979.7	33,258.6	10,425.7	31.3	12.1				
XIV.1.1.26.1	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1 дүгээр ээлжийн ПК0+000-ПК41+500 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, ЦДАШ-ын ажил, гадна холбооны ажил буюу Багц-1	2024	2026	45,952.3	9,883.7	4,503.6	45.6	24.3	2024.03.27 2024.05.20	2024.06.26	"Танкштелле" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 24.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.26.2	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1-р дүгээр ээлжийн ПК41+500-ПК83+000 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Дархан сум хүртэлх 2.616 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2026	48,109.7	7,983.1	3,922.1	49.1	10.8	2024.03.27 2024.05.20	2024.06.27	"Ганбүрд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 10.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.26.3	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р ээлжийн ПК83+000-ПК128+000 хоорондох 45.0 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Баянмөнх сум хүртэлх 1.4 км авто замын ажил, Баянмөнх сум доторх 1.5 км авто замын ажил буюу Багц-3	2024	2026	47,411.9	7,867.3	2,000.0	25.4	0.0	2024.03.27 2024.05.20 2024.10.14 2024.12.16 2025.02.28 2025.04.22	2025.05.30	"Тэгшт плант" ХХК	Тендерт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.26.4	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р эзлжийн ПК128+000-ПК174+053.468 хоорондох 46.05 км авто замын ажил буюу Багц-4	2024	2026	45,345.9	7,524.5			13.6	2024.03.27 2024.05.20 2024.10.14	2024.12.24	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 13.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.27	Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Булган/	2024	2025	13,294.9	6,607.8	5,294.0	80.1	89.9	2023.12.27 2024.04.05	2024.06.07	"Идэрширэгү" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.28	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2026	7,835.8	2,648.8	2,647.8	100.0	64.7	2024.05.08 2024.06.05	2024.06.23 2024.07.04	"Түвшин гэгээ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 64.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.29	Ерөө сумын төвөөс Бугант чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 27.8 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2024	2025	11,884.8	9,302.3	6,823.5	73.4	86.9	2023.12.27 2024.03.14 2024.04.30 2024.06.07 2024.07.09	2024.08.28	"Эрдэнэт суврага" ХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 86.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.30	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/	2024	2026	58,696.2	21,524.1	21,524.1	100.0	62.1				
XIV.1.1.30.1	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 1 дүгээр хэсгийн 27.42 км авто замын ажил буюу Багц-1	2024	2026	27,211.1	9,978.4	9,978.4	100.0	62.0	2023.12.27 2024.03.25	2024.05.31	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 62.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.30.2	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 2 дугаар хэсгийн 28.745 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2026	31,485.1	11,545.7	11,545.7	100.0	62.1	2023.12.27 2024.03.25	2024.06.24	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 62.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.31	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/	2024	2027	204,940.0	14,793.7	4,963.0	33.5	7.1				
XIV.1.1.31.1	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам-1 (KM0+000-KM37+000) хүртэлх 37.0 км авто зам, 10.64 у/м 3 ширхэг төмөр бетон гүүр, Хэнтий багийн 0.33 км авто зам, Хурхын голын 73.08 у/м ган төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 1А-ын 2.85 км авто зам, Холбоос зам 1Б-ын 1.14 км авто замын ажил буюу Багц 1	2024	2026	73,164.8	4,616.1		-	6.3	2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26	2025.05.20	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.31.2	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам-2.1 (KM37+000-KM61+120) хүртэлх 24.12 км авто зам, 61.08 у/м төмөр бетон гүүр, Гол зам 2.3 (KM65+680-KM74+000) хүртэлх 8.32 км авто зам, Авто замын трасс дагуух цахилгааны шугам сүлжээг шинэчлэх ажил, Авто замын трассд орсон шилэн кабель шилжүүлэх, хамгаалах ажил, Байгаль орчныг хамгаалах ажил, Архелогийн дурсгал авран хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх ажил буюу Багц 2	2024	2026	57,855.4					2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26 2025.04.21			Төрийн хэмнэлтийн хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа зогссон.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.31.3	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 3 (KM74+000-KM116+287) хүртэлх 42.29 км авто зам, 21.08 у/м, 10.64 у/м 4 ширхэг төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 4-ийн 3.95 км авто замын ажил буюу Багц 3	2024	2026	82,646.1	5,214.3		-	5.9	2024.10.02 2024.11.13	2025.05.23	"Түм-Арвижих" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 5.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.31.4	Хэнтий аймаг, Биндэр сум, сумын төвийн 4.26 км авто замын ажил, Багц 4 (Хэнтий, Биндэр сум)	2024	2025	6,354.3	400.9	400.9	100.0	6.3	2024.10.02 2024.11.13	2025.01.14	"Их хайрханы харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.31.5	Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 1-р багийн дундуур тавигдах 0.58 км авто замын шинэчлэлийн ажил буюу Багц 5 (Хэнтий, Хэрлэн сум)	2024	2025	800.0					2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26 2025.04.21	2025.05.30		Төрийн хэмнэлтийн хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа зогссон.
XIV.1.1.31.6	Хэнтий аймаг, Баян-Адарга сум, сумын төвийн гудамж, 2.84 км авто замын ажил буюу Багц 6 (Хэнтий, Баян-Адарга сум)	2024	2025	4,657.4	293.8	293.8	100.0	6.3	2024.10.02 2024.11.13	2025.01.14	"Их хайрханы харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.31.7	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 2.2 (KM61+1200-KM65+680) хүртэлх 4.56 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3А-ын Гурванбаян тосгонтой холбох 19.84 км авто зам, 161.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3Б-ийн Гурванбаян тосгонтой холбох 0.6 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Багц 7	2024	2026	36,007.2	4,268.6	4,268.3	100.0	11.9	2024.10.02 2024.11.13	2024.12.03	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 11.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.32	Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт /Ховд, Зэрэг, Мянгад, Буянт, Ховд, Чандмань, Дарви, Эрдэнэбүрэн, Манхан, Дөргөн, Цэцэг сум, Архангай, Өгийнуур сум/	2024	2025	5,000.0	3,000.0	359.9	12.0	88.0	2024.08.01 2024.08.27	2024.09.09 2024.09.17 2024.09.24 2024.10.14	"Эх нутгийн уулс" ХХК, "Мөрөөдлийн нарангарав" ХХК, "Гурван гялаан" ХХК, "Даймонд прайм тайм констракшн" ХХК	Ховд аймагт эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 88.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.33	Нутгийн зам төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Булган, Буянт сум/	2024	2025	11,107.2	1,530.1	835.1	54.6	87.9	2024.02.02	2024.03.12	"Өсөн дэвжих зам" ХХК	Авто замын барилга угсралтын ажил дууссан. Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2025.11.11-ний өдрийн 09/06/2025 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.34	Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	2024	2026	6,999.7	2,499.7	291.0	11.6	32.7	2024.01.29 2024.03.25	2024.05.29	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга угсралтын ажил 32.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.35	Сумын доторх болон улсын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төв, Баяндэлгэр сум/	2024	2025	2,109.9	1,109.9	687.3	61.9	80.0	2024.02.16	2024.03.25	"Дэд бүтэц консалт" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.36	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл, 2.15 км /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2024	2025	4,755.7	-	-	-	100.0	2024.04.19	2024.06.14	"Борхойн зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймагт эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.37	Сумын төвийн доторх 1.5 км хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хайрхан сум/	2024	2025	1,496.0	996.0	389.5	39.1	59.5	2024.02.29	2024.05.08	"Трүй рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 59.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.38	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2024	2026	4,729.6	1,759.1	679.7	38.6	39.7	2024.01.31	2024.03.18	"Жол" ХХК	Авто замын барилга угсралтын ажил дууссан. Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2025.11.11-ний өдрийн 09/03/2025 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.39	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Асгат сум/	2024	2025	4,257.3	2,979.6	2,126.1	71.4	80.0	2024.02.05 2024.03.20 2024.04.24	2024.06.11	"Алсын шар зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.40	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Булган сум/	2024	2025	2,551.2	1,273.9	1,273.8	100.0	100.0	2024.02.27	2024.04.30	"Саруул харгуй" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжсэн.
XIV.1.1.41	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Цахир сум/	2024	2025	2,547.6	1,270.3	-	-	50.0	2024.02.28	2024.04.10	"Эвт-Уул" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.42	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/	2024	2025	1,500.0	750.0	750.0	100.0	71.4	2024.02.16 2024.03.12 2024.04.18 2024.05.28 2024.06.24 2024.07.31	2024.09.06	"Мажестик солюшн рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 71.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.43	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	2024	2026	1,499.8	524.8	206.3	39.3	57.7	2024.02.29 2024.04.02 2024.04.24 2024.05.28 2024.06.24	2024.08.27	"Авто замын машин механизм" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 57.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.44	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/	2024	2026	2,199.6	769.6	769.6	100.0	65.0	2024.03.05 2024.04.24 2024.06.04 2024.07.16	2024.08.27	"Авто замын машин механизм" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.45	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2024	2026	10,004.7	3,500.3	812.3	23.2	40.8	2024.03.20 2024.05.24	2024.06.11	"Жинчингранд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 40.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.46	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/	2024	2025	3,199.0	1,599.0	1,120.5	70.1	85.0	2024.02.15	2024.04.02	"Гранд рөүд групп" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 85.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.47	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Баянтал сум/	2024	2025	4,619.3	2,282.8	2,282.7	100.0	100.0	2024.02.01	2024.03.06	"Аасгалдай" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.48	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2024	2026	5,320.0	1,860.7		-	61.8	2024.01.12 2024.02.09	2024.03.22	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 61.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.49	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2024	2026	5,673.0	2,330.4	2,330.4	100.0	58.7	2024.02.01	2024.03.18	"Жол" ХХК	Авто замын барилга угсралтын ажил дууссан. Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2025.11.11-ний өдрийн 09/04/2025 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.50	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сум/	2024	2026	4,739.0	1,658.7	1,158.7	69.9	99.1	2024.03.21	2024.05.07	"Дагинас хайрхан" ХХК, "АНДА рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 99.1 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.51	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, 2.8 км /Дорнод, Хэрлэн сум, Лхамжавын гудамж/	2024	2025	8,736.3	2,706.3	99.8	3.7	70.2	2024.01.17	2024.04.08	"Чандмань тал" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.52	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/	2024	2026	46,659.1	14,489.0	14,489.0	100.0	32.2	2023.12.28 2024.03.21 2024.05.03 2024.07.01 2024.08.28 2024.09.26	2024.12.27	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 32.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.53	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2024	2026	69,512.6	25,552.0	25,552.0	100.0	44.1				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.53.1	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/-ын 1-р хэсгийн 21.42 км авто зам, 24.7 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Багц-1	2024	2026	34,414.8	11,145.3	11,145.3	100.0	44.3	2024.03.25	2024.06.03	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 44.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.53.2	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/-ын 2-р хэсгийн 21.88 км авто замын ажил, холбооны ажил буюу Багц-2	2024	2026	34,622.5	14,406.7	14,406.7	100.0	43.9	2024.03.25 2024.09.05 2024.10.07	2024.12.03	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил 43.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.54	Улаангом-Тэс хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Увс/	2024	2026	4,668.7	1,533.5	1,533.5	100.0	56.8	2024.05.22	2024.06.20	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 56.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.55	Улиастай сумын Чигэстэй багийн явган болон дугуйн зам, 3.9 км /Завхан, Улиастай сум/	2024	2026	2,440.0	915.7	915.7	100.0	58.2	2024.04.23	2024.06.14	"ЗОСК" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 58.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.56	Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Сэлэнгэ, Хушаат сум/	2024	2025	2,445.9	-		-	100.0	2024.02.01 2024.03.22 2024.04.16 2024.05.07	2024.06.20	"Ноблероуд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын ажил дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2024.11.28-ны өдрийн АЗ-104/2024 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.57	Хамарын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 20.0 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2024	2025	12,426.4	6,210.2	4,934.7	79.5	89.7	2023.12.27 2024.03.22	2024.05.16	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.58	Хар үзүүр, Ховд голын төмөр бетон гүүр, 217 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 0.4 км /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/	2024	2025	8,913.7	7,664.0	6,768.6	88.3	99.8	2023.12.28	2024.02.26	"Жол" ХХК	Авто замын барилга угсралтын ажил дууссан. Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2025.11.11-ний өдрийн 09/02/2025 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.59	Хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/	2024	2025	2,780.6	1,390.0	1,389.9	100.0	100.0	2024.02.01	2024.03.25	"Си Эйч Би энд Коллеги" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.60	Хатуу хучилттай авто зам, 4.1 км /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2024	2025	5,995.9	-		-	100.0	2024.02.08	2024.05.31	"Их хайрханы харгуй" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.61	Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/	2024	2026	49,854.2	19,154.6	10,121.5	52.8	45.2	2024.01.12 2024.02.28	2024.04.12	"Тоёо" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 45.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.62	Хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дарви сум/	2024	2026	32,470.1	11,665.9	5,837.3	50.0	42.6	2024.01.11 2024.02.16 2024.03.20 2024.05.02	2024.06.06	"ГЦЦЭ" ХХК	Барилга угсралтын ажил 42.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.63	Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2024	2026	49,920.1	12,513.0	12,513.0	100.0	57.8	2023.12.28	2024.03.06	"Гангүүр" ХХК, "Хөвчийн зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 57.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.64	Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/	2024	2026	24,756.1	6,706.1	5,475.2	81.6	55.8	2023.12.27 2024.04.02	2024.05.29	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.65	Чойбалсан хот доторх хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл, сайжруулалт /Дорнод, Хэрлэн сум/	2024	2025	9,111.0	4,791.1	2,173.7	45.4	81.6	2024.01.23 2024.03.06	2024.04.23	"Мянган тэмүүлэл" ХХК, "Эм Эн Эйч Инженеринг" ХХК, Баянцогт зам ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 81.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.66	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Өвөрхангай/	2024	2025	17,991.4	8,994.2	7,162.9	79.6	98.2	2024.04.25	2024.06.14	"Хулжийн голын зам" ХХК	Авто замын барилга угсралтын ажил дууссан. Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2025.11.12-ны өдрийн 09/01/2025 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.67	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Мандалговь-Чойр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Дундговь/	2024	2025	17,994.3	17,406.5	11,522.4	66.2	68.3	2024.05.08 2024.06.24 2024.08.01	2024.10.23	"Мянган тэмүүлэл" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 68.26 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.68	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Чойр-Их залаат овооны ар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Говьсүмбэр/	2024	2025	17,989.8	9,992.6	4,553.7	45.6	89.1	2024.04.25	2024.06.26	"Хүслэнт бүтээмж" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.1 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.69	Шарын гол сумаас Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай 41.0 км авто замын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2024	2025	14,868.5	9,182.9	9,181.2	100.0	100.0	2024.01.30 2024.03.13	2024.04.25	"Анандын зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувь хэрэгжсэн.
XIV.1.1.70	Шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2025	9,551.0	4,689.5	3,728.6	79.5	89.9	2023.12.27 2024.03.14	2024.05.17	"Огторгуйн бүтээл" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.9 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.71	Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/	2024	2026	4,754.5	2,154.5	2,154.5	100.0	53.7	2024.02.26	2024.04.16	"Алертовер констракшн" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 53.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.72	Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээр хэсэг, 23.13 км /Баян-Өлгий/	2024	2026	43,121.1	13,934.4	10,145.4	72.8	41.2	2023.12.27 2024.03.23 2024.05.20	2024.07.31	"Чайна роуд энд бридж корпорэйшн" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 41.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.73	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2026	84,892.6	29,000.0	13,592.4	46.9	58.4				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.73.1	Баян-Уул сумаас Цагаан давааны өвөр хүртэлх 24.0 км хатуу хучилттай авто зам, Бага Үйлсийн голын 10.64 урт метр гүүр, Үйлсийн голын 20.84 урт метр гүүр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх, шилэн кабел зөөх ажил /Багц 1/	2022	2025	33,993.2	11,612.4	6,833.0	58.8	63.0	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.30	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 63.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.73.2	Цагаан давааны өврөөс Ульхан боомт хүртэлх 26.0 км хатуу хучилттай авто зам, Зурх голын 20.84 урт метр гүүр, Сэрүүн голын 18.84 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 10.64 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 18.84 урт метр гүүр барих ажил /Багц 2/	2022	2025	50,899.4	17,387.6	6,759.3	38.9	55.3	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.31	"Дашин" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.74	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2027	185,514.9	40,632.5	19,098.2	47.0	35.4				
XIV.1.1.74.1	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM0+000-KM31+000) хүртэлх 31.0 км авто зам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх ажил /Багц 1/	2022	2027	42,457.0	9,232.2	8,535.3	92.5	36.9	2023.01.27 2023.05.18 2023.07.28 2023.08.21 2023.09.29	2023.12.27	"ЗБИБ" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.74.2	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM31+000-KM62+000) хүртэлх 31.0 км авто замын ажил /Багц 2/	2022	2027	44,654.6	9,711.1	1,556.9	16.0	44.1	2023.01.27 2023.06.16	2023.08.09	"Анандын зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 44.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.74.3	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM62+000-KM92+000) хүртэлх 30.0 км авто замын ажил /Багц 3/	2022	2027	44,653.0	9,709.8	2,912.9	30.0	15.9	2023.01.27	2023.05.31	"Рун Хэ Жиү Жөү констракшн инженеринг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 15.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.74.4	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM92+000-KM124+500) хүртэлх 32.5 км авто зам, KM93+815 дээрх 12.84 урт метр гүүрийн ажил /Багц 4/	2022	2027	53,750.3	11,979.4	6,093.0	50.9	43.1	2023.01.27 2023.06.16	2023.08.09	"Их монгол барилга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.75	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	2022	2025	75,050.2	37,309.7	9,340.5	40.0	60.8				
XIV.1.1.75.1	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-1	2022	2025	66,730.3	32,663.2	8,724.4	26.7	61.9	2022.01.28	2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Голд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 61.9 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.75.2	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ БАГЦ-2	2022	2025	8,319.9	4,646.5	616.2	13.3	51.6	2023.02.28	2023.04.28	"Монгол зам групп" ХХК	Барилга угсралтын ажил 51.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.76	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2025	32,090.3	2,420.1	2,418.0	99.9	79.9	2021.12.22 2022.04.14 2022.05.24 2022.06.17	2022.08.09	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажил 79.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.77	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	2026	182,566.3	30,000.0	24,257.3	80.9	54.9				
XIV.1.1.77.1	A0301 авто замаас Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 1	2022	2026	42,087.1	6,915.9	2,375.0	34.3	50.7	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14	2022.05.18	"Туулын гүүр далай" ХХК, "Ури констек" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.77.2	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Угтаалцайдам сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 2	2022	2026	24,049.7	3,951.9	3,516.4	89.0	58.2	2022.01.11	2022.03.09	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 58.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.77.3	Угтаалцайдам сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3	2022	2026	35,530.9	5,838.6	5,838.6	100.0	59.1	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.18	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 59.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.77.4	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайдам сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4	2022	2026	80,898.6	13,293.6	12,527.4	94.2	54.2	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 54.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.78	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2025	11,402.1	5,921.7	4,779.0	80.7	77.8	2022.01.14 2022.03.10	2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 77.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.79	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2025	53,709.0	12,004.0	11,828.1	98.5	99.7	2022.01.03	2022.03.07	"Тэгшг плант" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан..

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.80	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2025	41,636.0	5,039.1	3,038.1	60.3	98.0	2021.12.28 2022.02.23	2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил дууссан. Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн 2024.12.19-ний өдрийн 06/03/24 дугаартай дүгнэлтээр 25.9 км хатуу хучилттай авто замыг хүлээн авсан.
XIV.1.1.81	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2022	2025	67,898.6	37,355.9	23,509.4	62.9	87.8				
XIV.1.1.81.1	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/-ын эхний багц буюу 32.833 км авто замын ажил	2022	2025	48,895.6	26,901.0	17,519.5	65.1	89.8	2022.01.28 2022.04.14	2022.05.30	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 89.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.81.2	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/-ын хоёрдугаар багц буюу 15.92 км авто замын ажил	2022	2025	19,003.0	10,454.9	5,989.9	57.3	82.6	2023.02.28	2023.04.28	"Мотор сервис" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 82.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.82	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2025	39,452.7	6,000.1		-	84.9	2022.02.28 2022.05.27	2022.07.10	"ЗЗБ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 84.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.83	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	151,817.0	26,894.0	16,935.1	63.0	96.2				
XIV.1.1.83.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын эхний хэсэг	2022	2025	57,081.2	856.4	640.5	74.8	99.6	2022.01.28	2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2023.12.28-ны өдрийн 13/022/23 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.1.83.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын хоёр дахь хэсэг	2022	2025	23,751.1	416.1		0.0	98.2	2023.02.28	2023.04.25	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2024.11.01-ний өдрийн 11/04/24 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.1.83.3	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын эхний хэсэг	2022	2025	52,043.2	16,558.3	9,297.0	56.1	94.0	2022.01.28 2022.03.03 2022.04.14 2022.05.05	2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 94.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.83.4	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын хоёр дахь хэсэг	2022	2025	18,941.6	9,063.3	6,997.6	77.2	89.1	2023.02.28	2023.04.28	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 89.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.84	Энтүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2025	3,607.6	736.1	651.5	88.5	58.2	2024.09.10	2024.11.08	"Сакод Импорт" ХХК	Говь-алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 58.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.85	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2025	52,102.0	19,901.6		-	61.3	2019.02.27 2019.06.03 2023.04.03 2023.05.05	2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 61.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.86	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай, Батцэнгэл сум/	2019	2025	71,070.5	5,822.3	5,710.7	98.1	99.8	2019.05.28 2019.07.02 2019.10.25	2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2025.06.18-ны өдрийн 2025/03 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIV.1.2	II. Их засвар			195,708.7	47,919.6	31,326.5	65.4	54.3				
	Шинэ			195,708.7	47,919.6	31,326.5	65.4	54.3				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XIV.1.2.1	A0502 дугаартай Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын 271-298 км хороондох 27 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт /Зүүн бүс/	2025	2027	37,843.9	11,436.6	11,436.6	100.0	30.2	2025.02.17	2025.05.02	"Чандмань тал" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.2	Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын их засвар, 156 км /Говийн бүс/	2025	2027	157,864.8	36,483.0	19,889.9	54.5	79.3				
XIV.1.2.2.1	Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 38.4 км авто замын их засварын ажил буюу Багц 1-ийн эхний хэсэг болох А0202 Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 16 км авто замын их засварын ажил	2025	2025	14,631.0	14,631.0	5,859.9	40.1	79.6	2025.04.04	2025.05.30	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт олгосон. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 79.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.2.2	Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 38.4 км авто замын их засварын ажил буюу Багц 1-ийн хоёрдугаар хэсэг болох А0202 Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 14.4 км авто замын их засварын ажил	2025	2025	13,999.1	13,999.1	10,999.6	78.6	78.6	2025.04.04	2025.05.30	"Хурдны зам" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт олгосон. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 78.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.2.3	Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 38.4 км авто замын их засварын ажил буюу Багц 1-ийн гуравдугаар хэсэг болох А0201 Мандалговь-Даланзадгад чиглэлийн 8 км авто замын их засварын ажил	2025	2025	7,852.9	7,852.8	3,030.4	38.6	79.9	2025.04.04	2025.05.30	"Даш зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.2.4	Улаанбаатар-Мандалговь А0201 чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 103 км авто замын их засварын ажил буюу Багц 2	2025	2026	106,312.3								Тендер зарлаагүй.
XIV.1.2.2.5	Даланзадгад-Мандалговь А0202 чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 14.6 км авто замын их засварын ажил буюу Багц 3	2025	2027	15,069.5								Тендер зарлаагүй.
XIV.2	Гүүр			46,357.6	20,920.6	17,691.4	84.6	63.2				
XIV.2.1	I. Барилга байгууламж			46,357.6	20,920.6	17,691.4	84.6	63.2				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
	<i>Шилжих</i>			46,357.6	20,920.6	17,691.4	84.6	63.2				
XIV.2.1.1	Богд, Чигэстэйн голын төмөр бетон гүүр, 290.03 у/м /Завхан, Улиастай сум/	2024	2026	19,794.6	7,661.4	7,660.7	100.0	59.2	2024.04.26	2024.06.14	"ЗМЗ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 59.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.2	Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2024	2026	8,897.2	3,933.2	3,083.3	78.4	45.9	2024.12.28 2024.02.28 2024.04.08	2024.06.05	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 45.9 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.3	Турууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Баруунтуруун сум/	2024	2026	6,431.5	2,251.1	2,251.1	100.0	65.0	2024.02.01	2024.03.22	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 65.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.4	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 64.75 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2024	2025	3,215.8	56.4		-	90.9	2023.12.28 2024.03.13	2024.04.30	"Их богд зам" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2024.10.31-ний өдрийн 06/001/24 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээлгэн өгсөн.
XIV.2.1.5	Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүрийн зураг төсөө, барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх /Төв, Алтанбулаг сум/	2024	2025	2,374.8	1,374.8	1,374.8	100.0	73.9	2024.03.07 2024.03.29 2024.04.25 2024.05.22 2024.10.15	2024.11.29	"ЗЗБ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 73.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.6	Орхон голын төмөр бетон гүүрний дуусгал /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2025	5,643.7	5,643.7	3,321.5	58.9	82.3	2025.04.05	2025.05.26	"Эрдэнэт суврага" ХК	Зам, тээврийн сайдын 2025.03.25-ны А/84 тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 82.3 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.3	Тээвэр			3,244.7	2,107.2	850.7	40.4	26.2				
XIV.3.1	I. Барилга байгууламж			3,244.7	2,107.2	850.7	40.4	26.2				

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
	<i>Шилжих</i>			3,244.7	2,107.2	850.7	40.4	26.2				
XIV.3.1.1	Зорчигч тээврийн авто үйлчилгээний төвийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2024	2026	3,244.7	2,107.2	850.7	40.4	26.2	2024.02.15 2024.04.12	2024.05.29	"Мөрөн-Алтай" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 26.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хянасан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Т. Сумъяа

ХТ/ОУ

Т.Сумъяа

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын шинжээч

Н. Баярсайхан

Н.Баярсайхан