

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2025 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2025.01.01-2025.06.30

/сая төгрөг/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэ лийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД			3,668,613.7	951,218.9	84,243.9	8.9	27.4				
XVI.1	Авто зам			3,619,011.4	928,191.1	83,008.6	8.9	27.4				
XVI.1.1	I. Барилга байгууламж			3,420,344.1	877,590.9	83,008.6	9.5	28.0				
	Шинэ			1,058,959.8	231,202.4	1,122.1	0.5	-				
XVI.1.1.1	Нөмрөг-Улаангом чиглэлийн А18 дугаартай авто замаас Арцсүрью хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Баруун бүс/	2025	2027	46,000.0	17,500.0				2025.02.13	2025.04.24	"Эйч Кэ Би Интернэшнл холдинг" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.2	Мандаг сумын Түнхэл тосгоноос Төв аймгийн Батсүмбэр хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төвийн бүс/	2025	2027	52,425.4	15,727.7				2025.01.24	2025.04.24	"Дойч роуд" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.3	Батануур тойрог авто зам, 14.4 км /Батануур хот/	2025	2027	46,162.4	11,848.7				2025.01.24	2025.04.24	"Хүлгийн дээд" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.4	Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Зүүн бүс/	2025	2027	324,000.0	31,680.0				2025.03.20	2025.05.30	"Монгол зам групп" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.5	Баруунбүрэн-Амарбаасгалант хийд чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 33.4 км /Төвийн бүс/	2025	2026	41,089.4	14,435.8				2025.01.17 2025.04.04	2025.05.30	"Цэлмэг зам" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.6	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гуравбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 59.2 км /Хойд бүс/	2025	2027	101,938.4	20,900.0	-						Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн.
XVI.1.1.6.1	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гуравбулаг сум чиглэлийн км65+900-км66+400 хооронд 30.5 км хатуу хучилттай авто зам, км67+253 байрлал дээрх Мааньтын 15ү/м гүүрийн ажил буюу Балц-1	2025	2027	63,740.0	13,068.3				2025.03.25	2025.05.30	"РЭС" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.6.2	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гуравбулаг сум чиглэлийн км96+400-км118+600-хооронд 28.7 км хатуу хучилттай авто замын ажил буюу Балц-2	2025	2027	38,198.4	7,831.7				2025.03.25 2025.05.28			Төрийн хэмжээний хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа зогссон.

Хүлийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжилт дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөрт зарласан өнөө	Гэрээ байгуулсан өнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.7	Орхонтул-Цээл чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 62.56 км /Төвийн бүс/	2025	2027	118,449.5	28,594.7				2025.03.11	2025.05.30	"Билэгт зам" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.8	Солонготын давааны хатуу хучилттай авто зам, 12.08 км /Баруун бүс/	2025	2026	46,282.4	18,513.0				2025.01.30	2025.05.02	"Гранд макро зам" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.9	Хэрээтийн давааны хэсгийн 35.5 км хайрган хучилттай авто зам, Түнэл сумаас Чандмань-Өндөр сум чиглэлийн авто замын Бийжийн даваа, Бор бүртгэсэн давааны хэсгийн 9 км хайрган хучилттай авто зам /Хойд бүс/	2025	2026	15,140.4	6,056.2				2025.01.24 2025.02.24 2025.04.02 2025.05.08			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2024 оны 233 дугаар тогтоолоор Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт эрх шилжүүлсэн. Төрийн хэмнэлтийн хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа зогссон.
XVI.1.1.10	Өгийнуур - Манганы замын хэвтээ тэнхлэг чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 28.5 км /Хангайн бүс/	2025	2026	44,973.4	17,989.4				2025.01.24 2024.03.19	2025.05.30	"Саруул харуй" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.11	Аргалант-Банцотт сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 26.7 км, төнөрбетон гүүр, 36 уйм /Төвийн бүс/	2025	2027	44,881.8	11,220.5	1,122.1			2025.01.29	2025.04.24	"Хурдны зам" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.12	Өлгий-Сарсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 66 км /Баруун бүс/	2025	2027	163,736.3	29,796.2				2025.01.24 2025.04.10	2025.05.30	"Өвөр монголын зам, гүүрийн групп" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.13	Хушаат сумыг Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Төвийн бүс/	2025	2026	13,880.4	6,940.2				2025.02.24 2025.03.18	2025.05.30	"Ноблероуд" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
	Шилжих			2,367,384.3	646,368.5	87,686.5	12.7	40.3				
XVI.1.1.14	А0302 авто замаас Хайрхандулаан сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.2 км /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/	2024	2025	2,672.7	517.8	517.7	100.0	100.0	2024.02.22	2024.04.17	"Өвөрхангай АЗСА" ТӨХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.15	Авто зам авто зогсоол /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг 1, 3 дугаар хороо/	2024	2025	4,194.0	1,494.0	415.6	27.8	73.0	2024.02.02 2024.03.25 2024.04.30	2024.06.14	"Багануур АЗСА" ТӨХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.16	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2024	2026	3,771.0	1,371.0		-	-	2024.04.18 2024.05.16	2024.06.24	"Хэт рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XVI.1.1.17	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5 дугаар баг/	2024	2025	4,984.1	1,073.9	575.5	53.6	90.0	2024.05.09	2024.06.14	"ЦахимБар инженеринг" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.18	Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2025	34,547.8	24,737.4	4,069.5	16.5	43.4	2024.03.26 2024.05.01	2024.06.12 2024.06.14 2024.06.17 2024.07.22	"ЦахимБар инженеринг" ХХК, "ЭТБ холдинг" ХХК, "Баянцогт зам" ХХК, "Сейф транс" ХХК, "Өнөр зам" ХХК, "Бурхант эко асфальт" ХХК, "Отгоруйн бүтээл" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн ба 10 багц болгон төндөр зарласан. Барилга угсралтын ажил 43.4 хувийн биелэлтэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.19	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2024	2025	3,899.5	449.5	438.0	97.4	99.7	2024.01.17 2024.02.14	2024.04.03	"Чандмань тал" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 88.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.20	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2024	2026	9,444.4	3,305.4		-	23.1	2024.03.22 2024.05.08	2024.06.10	"Жинчингра нд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөлт өргөт	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжүүлэх хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төсөл зардласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.21	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2024	2026	15,610.0	10,146.0	1,404.5	13.8	9.0	2024.01.29 2024.03.22 2024.04.16 2024.05.10	2024.07.19	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга үрсралтын ажлын гүйцэтгэл 9.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.22	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2024	2025	4,271.1	314.3	-	-	64.0	2024.02.05	2024.03.25	"Монгол зам групп" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн, Барилга үрсралтын ажлын гүйцэтгэл 64.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.23	Баруун тойруулийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвс, Улаангом сум/	2024	2025	3,599.0	2,518.4	-	-	28.9	2023.12.28	2024.02.27	"Ужол" ХХК	Барилга үрсралтын ажлын гүйцэтгэл 28.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.24	Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9 км, гүүр, 24 үлм, гэрэлтүүлэг /Сүхбаатар, Баруун-Урт, Сүхбаатар сум/	2024	2025	11,839.6	6,266.2	-	-	43.6	2024.03.02	2024.05.07	"Монгол зам групп" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн, Барилга үрсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.25	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/	2024	2026	13,279.1	4,608.8	-	-	38.6	2023.12.28 2024.02.19	2024.04.08	"Алтайреула" ХХК, "Тобоо" ХХК-ийн түншлэл	Барилга үрсралтын ажлын гүйцэтгэл 38.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.26	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/	2024	2027	66,766.5	17,302.4	1,130.8	6.5	15.2				
XVI.1.1.26.1	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (KM0+000-KM25+000) хүртэлх 25.0 км авто замын ажиг, цахилгааны ажиг, 60 үлм гүүрийн ажиг буюу Балц-1	2024	2026	29,891.6	7,792.8			18.7	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.06.20	"Бридж биолдинг" ХХК	Барилга үрсралтын ажлын гүйцэтгэл 18.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.26.2	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (KM25+000-KM54+176) хүртэлх 29.18 км авто замын ажиг буюу Балц-2	2024	2026	36,477.0	9,509.6	1,130.8		12.3	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.08.15	"Их харуун зам" ХХК	Барилга үрсралтын ажлын гүйцэтгэл 12.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэрд, хүчин чадлыг, чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өрлөг	2025 онд санхүүжилт дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.27	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/	2024	2027	216,979.7	33,258.6	425.8	1.3	3.9				
XVI.1.1.27.1	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1 дүгээр залжийн ПК0+000-ПК41+500 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, ЦДАШ-ын ажил, гадна холбооны ажил, буюу Балц-1	2024	2026	45,952.3	9,883.7			9.8	2024.03.27 2024.05.20	2024.06.26	"Тангителне" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 9.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.27.2	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1-р дүгээр залжийн ПК41+500-ПК83+000 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Дархан сум хүртэлх 2,616 км авто замын ажил буюу Балц-2	2024	2026	46,109.7	7,983.1	425.8		5.8	2024.03.27 2024.05.20	2024.06.27	"Танбурд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 5.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.27.3	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р залжийн ПК83+000-ПК128+000 хоорондох 45.0 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Баянмөнх сум хүртэлх 1.4 км авто замын ажил, Баянмөнх сум доторх 1.5 км авто замын ажил буюу Балц-3	2024	2026	47,411.9	7,867.3			0.0	2024.03.27 2024.05.20 2024.10.14 2025.02.28 2025.04.22	2025.05.30	"Тэгш плант" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.27.4	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р залжийн ПК128+000-ПК174+053.468 хоорондох 46.05 км авто замын ажил буюу Балц-4	2024	2026	45,345.9	7,524.5			0.0	2024.03.27 2024.05.20 2024.10.14	2024.12.24	"Хөвчийн зам" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.28	Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Булган/	2024	2025	13,294.9	6,607.8	2,619.1	39.6	69.8	2023.12.27 2024.04.05	2024.06.07	"Идэрширэг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 69.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлааг байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд сайжруулж авч	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.29	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2026	7,835.8	2,648.8		-	29.0	2024.05.08 2024.06.05	2024.06.23 2024.07.04	"Түвшин гэгээ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт багтах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Засаг даргын захирамжаар 3 багц болгосон. Хоёр багц дээр гүйцэтгэгч шалгарч, гэрээ байгуулсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 29.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.30	Ерөө сумын төвөөс Бугант чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 27.8 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2024	2025	11,884.8	9,302.3	1,035.7	11.1	39.1	2023.12.27 2024.03.14 2024.04.30 2024.06.07	2024.08.28	"Эрдэнэт суврага" ХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 39.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.31	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/	2024	2026	58,696.2	21,524.1	-	-	31.7				
XVI.1.1.31.1	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/ын 1 дүгээр хэсгийн 27.42 км авто замын ажил буюу Багц-1	2024	2026	27,211.1	9,978.4			32.7	2023.12.27 2024.03.25	2024.05.31	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 32.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.31.2	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/ын 2 дугаар хэсгийн 28.745 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2026	31,485.1	11,545.7			30.8	2023.12.27 2024.03.25	2024.06.24	"Тэнгис плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.32	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/ын	2024	2027	263,595.4	18,494.4	-	-	-				
XVI.1.1.32.1	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/ын Гол зам-1 (KM0+000-KM37+000) хүртэлх 37.0 км авто зам, 10.64 ү/м 3 ширхэг төмөр бетон гүүр, Хэнтий багийн 0.33 км авто зам, Хүрхын голын 73.08 ү/м ган төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 1А-ын 2.85 км авто зам, Холбоос зам 1Б-ын 1.14 км авто замын ажил буюу Багц 1	2024	2026	73,164.8	4,616.1				2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26	2025.05.20	"Борхойн зам" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлааг байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэ лийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.32.2	Жаргалтхаан-Өмнөдэлтэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хүчилтэй авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлтэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам-2.1 (KM37+000-KM61+120) хүртэлх 24.12 км авто зам, 61.08 у/м төмөр бетон гүүр, Гол зам 2.3 (KM65+680-KM74+000) хүртэлх 8.32 км авто зам, Авто замын трасс дагуух цахилгааны шугам сүлжээг шинэчлэх ажил, Авто замын трассд орсон шилэн кабель шилжүүлэх, хамгаалах ажил, Байгаль орчныг хамгаалах ажил, Археологийн дурсгал ааран хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх ажил буюу Балц 2	2024	2026	57,855.4	3,650.2				2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26 2025.04.21			Гүйцэтгэгч шалгарсан боловч гомдол гарч амжилтгүй болсон
XVI.1.1.32.3	Жаргалтхаан-Өмнөдэлтэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хүчилтэй авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлтэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 3 (KM74+000-KM116+287) хүртэлх 42.29 км авто зам, 21.08 у/м, 10.64 у/м 4 ширхэг төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 4-ийн 3.95 км авто замын ажил буюу Балц 3	2024	2026	82,646.1	5,214.3				2024.10.02 2024.11.13	2025.05.23	"Түм-Арвинжих" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.32.4	Хэнтий аймаг, Биндэр сум, сумын төвийн 4.26 км авто замын ажил Балц 4 (Хэнтий, Биндэр сум)	2024	2025	6,354.3	400.9				2024.10.02 2024.11.13	2025.01.14	"Их хайрханы хэрлүй" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.32.5	Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 1-р багийн дундур тавигдах 0.58 км авто замын шинэчлэлийн ажил буюу Балц 5 (Хэнтий, Хэрлэн сум)	2024	2025	800.0	50.5				2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26 2025.04.21	2025.05.30	"Төгс ирээдүйн зам" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.32.6	Хэнтий аймаг, Баян-Адарга сум, сумын төвийн гудамж, 2.84 км авто замын ажил буюу Балц 6 (Хэнтий, Баян-Адарга сум)	2024	2025	4,657.4	293.8				2024.10.02 2024.11.13	2025.01.14	"Их хайрханы хэрлүй" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.32.7	Жаргалтхаан-Өмнөдэлтэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хүчилтэй авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлтэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 2.2 (KM61+1200-KM65+680) хүртэлх 4.56 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3а-ын гурванбан тосгонтой холбох 19.84 км авто зам, 161.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3Б-ийн гурванбан тосгонтой холбох 0.6 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Балц 7	2024	2026	36,007.2	4,268.6				2024.10.02 2024.11.13	2024.12.03	"Тэрлүүн саруул зам" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадан, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өрөг	2025 онд санхүүжигдэх дүн	Санхүүжигдэх дүн	Санхүүжигдэх хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.33	Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт /Ховд, Зэрэг, Мянгад, Буянт, Ховд, Чандмань, Дарви, Эрдэнэбүрэн, Манхан, Дөргөн, Цэцэг сум, Архангай, Өмийнүүр сум/	2024	2025	5,000.0	3,000.0	-	-	67.3	2024.08.01 2024.08.27	2024.09.09 2024.09.17 2024.09.24 2024.10.14	"Эх нутгийн уулс" ХХК, "Мөрөөдлийн нарангараг" ХХК, "Турван гялаан" ХХК "Дайманд прайм тайм констракшн" ХХК	Ховд аймагт эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 67.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Үлдэгдэл хөрөнгийг Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус аймгийн барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.
XVI.1.1.34	Нутгийн зам төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Булган, Буянт сум/	2024	2025	11,107.2	1,530.1	-	-	68.1	2024.02.02	2024.03.12	"Өсөн дэвжих зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 68.1 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.35	Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Товь-Алтай, Дэлгэр сум/	2024	2026	6,999.7	2,499.7	-	-	28.6	2024.01.29 2024.03.25	2024.05.29	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга угсралтын ажил 28.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.36	Сумын доторх болон улсын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төв, Баянцагаан сум/	2024	2025	2,109.9	1,109.9	-	-	47.4	2024.02.16	2024.03.25	"Дэд бүтэц консалт" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 47.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.37	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл, 2.15 км /Дорноговь, Замын-Ууд сум/	2024	2025	4,755.7	-	-	-	100.0	2024.04.19	2024.06.14	"Борхойн зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорноговь аймагт эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүнгэлгээр хүлээн авсан
XVI.1.1.38	Сумын төвийн доторх 1.5 км хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хайрхан сум/	2024	2025	1,496.0	996.0	-	-	33.4	2024.02.29	2024.05.08	"Труй рөлү" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 33.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлааг байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжүүлтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төсөвт зарласан орноо	Гэрээ байгуулсан орноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.39	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2024	2026	4,729.6	1,759.1		-	25.4	2024.01.31	2024.03.18	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 25.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.40	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Асгат сум/	2024	2025	4,257.3	2,979.6		-	30.0	2024.02.05 2024.03.20 2024.04.24	2024.06.11	"Алсын шар зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.41	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Булган сум/	2024	2025	2,551.2	1,273.9	941.3	73.9	87.0	2024.02.27	2024.04.30	"Саруул харуу" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 87.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.42	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Цахир сум/	2024	2025	2,547.6	1,270.3		-	50.0	2024.02.28	2024.04.10	"Эвт-Уул" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.43	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/	2024	2025	1,500.0	750.0	525.5	70.1	56.1	2024.02.16 2024.03.12 2024.04.18 2024.05.28 2024.06.24 2024.07.31	2024.09.06	"Мажестик роял" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 56.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.44	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сейхан сум/	2024	2026	1,499.8	524.8		-	22.7	2024.02.29 2024.04.02 2024.04.24 2024.05.28 2024.06.24	2024.08.27	"Авто замын машин механизм" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 22.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.45	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/	2024	2026	2,199.6	769.6		-	30.0	2024.03.05 2024.04.24 2024.06.04 2024.07.16	2024.08.27	"Авто замын машин механизм" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжүүлтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.46	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2024	2026	10,004.7	3,500.3		-	24.7	2024.03.20 2024.05.24	2024.06.11	"Жинчинтра нд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 24.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.47	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/	2024	2025	3,199.0	1,599.0		-	50.0	2024.02.15	2024.04.02	"Гранд реуд групп" ХХК	Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.48	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Баянтал сум/	2024	2025	4,619.3	2,282.8	1,329.9	58.3	79.4	2024.02.01	2024.03.06	"Аасгалдай" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 79.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.49	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2024	2026	5,320.0	1,860.7		-	26.8	2024.01.12 2024.02.09	2024.03.22	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 26.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.50	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Булаг сум/	2024	2026	5,673.0	2,330.4	639.6	27.4	50.0	2024.02.01	2024.03.18	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.51	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сум/	2024	2026	4,739.0	1,658.7	561.8	33.9	98.0	2024.03.21	2024.05.07	"Далинас хайрхан" ХХК, "АНДА реуд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 98.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.52	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, 2.8 км /Дорнод, Хэрлэн сум, Лхамжавын гудамж/	2024	2025	8,736.3	2,706.3	99.8	3.7	70.2	2024.01.17	2024.04.08	"Чандмань тал" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 70.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.53	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/	2024	2026	46,659.1	14,489.0		-	16.3	2023.12.28 2024.03.21 2024.05.03 2024.07.01 2024.08.28 2024.09.26	2024.12.27	"Эйч Ка Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 16.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 оны санхүүжилт дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан өгнөө	Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шилтгэсэн гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.54	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2024	2026	69,512.6	25,552.0	6,859.1	26.8	18.8				
XVI.1.1.54.1	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум-ын 1-р хэсгийн 21.42 км авто зам, 24.7 үйм төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Балц-1	2024	2026	34,414.8	11,145.3	5,557.9	49.9	31.6	2024.03.25	2024.06.03	"Өндөрлонт хайрхан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 31.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.54.2	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум-ын 2-р хэсгийн 21.88 км авто замын ажил, холбооны ажил буюу Балц-2	2024	2026	34,622.5	14,406.7	1,301.2	9.0	6.1	2024.03.25 2024.09.05 2024.10.07	2024.12.03	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил 6.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.55	Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 92.13 км /Орхон, Дархан-Уул, Төв/	2024	2025	16,139.0	8,069.5		-		2024.02.05 2024.04.16 2024.05.13 2024.06.20 2024.08.06 2024.10.02 2025.04.07 2025.04.30			Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Төрийн хамналтийн хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа зогссон.
XVI.1.1.56	Улаангом-Тэс хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Увс/	2024	2026	4,668.7	1,533.5	255.3	16.6	29.4	2024.05.22	2024.06.20	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 29.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.57	Улиастай сумын Чигстэй багийн өвгөн болон дуулин зам, 3.9 км /Завхан, Улиастай сум/	2024	2026	2,440.0	915.7	724.7	79.1	50.3	2024.04.23	2024.06.14	"ЗОСК" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.58	Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Сэлэнгэ, Хушаат сум/	2024	2025	2,445.9	-		-	100.0	2024.02.01 2024.03.22 2024.04.16 2024.05.07	2024.06.20	"Ноблероуд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын ажил дуусч, Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын 2024.11.28-ны өдрийн АЗ-104/2024 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байдлыг	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжигч	Санхүүжүүлтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Гендерт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.59	Хамарын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 20.0 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2024	2025	12,426.4	6,210.2		-	58.3	2023.12.27 2024.03.22	2024.05.16	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 58.3 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.60	Хар узуур, Ховд голын төмөр бетон гүүр, 217 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 0.4 км /Баян-Өлгий, Алтанцогц сум/	2024	2025	8,913.7	7,664.0	5,636.2	73.5	77.3	2023.12.28	2024.02.26	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 77.3 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.61	Хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/	2024	2025	2,780.6	1,390.0	1,389.9	100.0	100.0	2024.02.01	2024.03.25	"Си Эйч Би энд Компани" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XVI.1.1.62	Хатуу хучилттай авто зам, 4.1 км /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	2024	2025	5,995.9	-		-	100.0	2024.02.08	2024.05.31	"Их хайрханы хэргүй" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 100.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.63	Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/	2024	2026	49,854.2	19,154.6	1,990.9	10.4	17.7	2024.01.12 2024.02.28	2024.04.12	"Тобо" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 17.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.64	Хөвгээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дарви сум/	2024	2026	32,470.1	11,665.9		-	15.5	2024.01.11 2024.02.16 2024.03.20 2024.05.02	2024.06.06	"ТЦЦЭ" ХХК	Барилга угсралтын ажил 15.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.65	Харлан голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2024	2026	49,920.1	12,513.0	9,485.9	75.8	51.7	2023.12.28	2024.03.06	"Тангуур" ХХК, "Хөвчийн зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 51.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.66	Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорло, Тэрийн цагаан нуур хүргэх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/	2024	2026	24,756.1	6,706.1		-	28.7	2023.12.27 2024.04.02	2024.05.29	"Саруул хэргүй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 28.7 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өрлөг	2025 онд санхүүжилт	Санхүүжилт	Санхүүжүүлтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тийгдэрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.67	Чойбалсан хот доторх хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл, сайжруулалт /Дорнод, Харлэн сум/	2024	2025	9,111.0	4,791.1	395.7	8.3	109.0	2024.01.23 2024.03.06	2024.04.23	"Мянган тэмүүлэл" ХХК, "Эм Энэйч Инженеринг" ХХК, Баянцогт зам ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XVI.1.1.68	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Өвөрхангай/	2024	2025	17,991.4	8,994.2		-	50.0	2024.04.25	2024.06.14	"Хулжийн голын зам" ХХК	Авто замын барилга угсралтын ажил 50.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.69	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Мандалговь-Чойр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Дундговь/	2024	2025	17,994.3	17,406.5	1,704.5	9.8	12.9	2024.05.08 2024.06.24 2024.08.01	2024.10.23	"Мянган тэмүүлэл" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 13.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.70	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Чойр-Их залаат овооны ар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Говьсүмбэр/	2024	2025	17,989.8	9,992.6		-	44.5	2024.04.25	2024.06.26	"Хүслэнт бүтээж" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 44.5 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.71	Шарын гол сумаас Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай 41.0 км авто замын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2024	2025	14,868.5	9,182.9	2,142.3	23.3	52.6	2024.01.30 2024.03.13	2024.04.25	"Анандын зам" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 38.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.72	Шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2025	9,551.0	4,689.5		-	72.3	2023.12.27 2024.03.14	2024.05.17	"Отгоргүйн бүтээл" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 72.3 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.73	Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/	2024	2026	4,754.5	2,154.5		-	8.4	2024.02.26	2024.04.16	"Алсротове р констракшн" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 8.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.74	Өлгий-Салгай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээр хэсэг, 23.13 км /Баян-Өлгий/	2024	2026	43,121.1	13,934.4		-	27.1	2023.12.27 2024.03.23 2024.05.20	2024.07.31	"Чайна роуд энд Бридж корпорэйшн" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 27.1 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хүний дугаар	1сөл, өрт хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2026 онд санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан өгнөө	Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.75	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2026	84,892.6	29,000.0		-	34.4				
XVI.1.1.75.1	Баян-Уул сумаас Цагаан давааны өвөр хүртэлх 24.0 км хатуу хучилттай авто зам, Бага Уйсийн голын 10.64 урт метр гүүр, Уйсийн голын 20.84 урт метр гүүр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх, шилэн кабели зөөх ажил /Баяц 1/	2022	2025	33,993.2	11,612.4	957.1	8.2	33.0	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.30	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.75.2	Цагаан давааны өврөөс Ульхан боомт хүртэлх 26.0 км хатуу хучилттай авто зам, Зүрх голын 20.84 урт метр гүүр, Сэрүүн голын 18.84 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 10.64 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 18.84 урт метр гүүр барих ажил /Баяц 2/	2022	2025	50,899.4	17,387.6		0.0	35.3	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.31	"Дэшин" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 35.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.76	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2027	185,514.9	40,632.5	4,765.8	11.7	29.7				
XVI.1.1.76.1	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ31+000-КМ31+000) хүртэлх 31.0 км авто зам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх ажил /Баяц 1/	2022	2027	42,457.0	9,232.2	3,599.3	39.0	30.1	2023.01.27 2023.05.18 2023.07.28 2023.08.21 2023.09.29	2023.12.27	"ЗБИЕ" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.76.2	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ31+000-КМ62+000) хүртэлх 31.0 км авто замын ажил /Баяц 2/	2022	2027	44,654.6	9,711.1	293.8	3.0	41.3	2023.01.27 2023.05.16	2023.08.09	"Анандын зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 41.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.76.3	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ62+000-КМ92+000) хүртэлх 30.0 км авто замын ажил /Баяц 3/	2022	2027	44,653.0	9,709.8		-	19.6	2023.01.27	2023.05.31	"Рун Хэ Жюу Жюу" Жюу констракшн инженеринг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 19.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XVI.1.1.76.4	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ92+000-КМ124+500) хүртэлх 32.5 км авто зам, КМ93+815 дээрх 12.84 урт метр гүүрийн ажил /Баяц 4/	2022	2027	53,750.3	11,979.4	872.7	7.3	28.2	2023.01.27 2023.05.16	2023.08.09	"Их монгол барилга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 28.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.77	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2025	75,050.2	37,309.7	1,678.3	5.1	52.5				

Хүлийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өргөн	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжүүлэх	Санхүүжүүлэх илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан өгнөө	Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.77.1	Норовлин сумаас Банн-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Банн-уул сум/ БАЦ-1	2022	2025	66,730.3	32,663.2	1,678.3	5.1	53.6	2022.01.28	2022.04.28	"Монгол зам групп" ХХК, "Тогд өлзийт" ХХК-ийн түншлэл	Барилга үсэрлэлтийн ажил 53.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.77.2	Норовлин сумаас Банн-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Банн-уул сум/ БАЦ-2	2022	2025	8,319.9	4,646.5		0.0	44.2	2023.02.28	2023.04.28	"Монгол зам групп" ХХК	Барилга үсэрлэлтийн ажил 44.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.78	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2025	32,080.3	2,420.1		-	77.4	2021.12.22 2022.04.14 2022.05.24 2022.06.17	2022.08.09	"РЭС" ХХК	Барилга үсэрлэлтийн ажил 77.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.79	Төв аймгийн Угтаалцайд, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайд, Цээл, Заамар сум/	2022	2026	182,566.3	30,000.0	10,493.0	35.0	47.0				
XVI.1.1.79.1	А0301 авто замаас Угтаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үсэрлэлтийн ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Бац 1	2022	2026	42,087.1	6,915.9	1,559.3	22.5	42.7	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14	2022.05.18	"Туулын гуур дадал" ХХК, "Ури констек" ХХК-ийн түншлэл	Барилга үсэрлэлтийн ажил гүйцэтгэл 42.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.79.2	Угтаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр багсаас Угтаалцайд сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үсэрлэлтийн ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Бац 2	2022	2026	24,049.7	3,951.9	939.4	23.8	50.6	2022.01.11	2022.03.09	"Ди Бай Кэй Би" ХХК	Барилга үсэрлэлтийн ажил гүйцэтгэл 50.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.79.3	Угтаалцайд сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үсэрлэлтийн ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Бац 3	2022	2026	35,530.9	5,838.6	4,365.9	74.8	54.9	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.18	"Билат" зам" ХХК	Барилга үсэрлэлтийн ажил гүйцэтгэл 54.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.79.4	Угтаалцайд сумын Талын-уул 1 дүгээр багсаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гуур Угтаалцайд сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх үсэрлэлтийн ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Бац 4	2022	2026	80,898.6	13,293.6	3,628.4	27.3	44.6	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.27	"Гийсийн зам" ХХК	Барилга үсэрлэлтийн ажил гүйцэтгэл 44.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд сайжруулж дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан өгнөө	Гэрээ байгуулсан өгнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.1.1.80	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын дуган хэд ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	2022	2025	11,402.1	5,921.7		-	44.3	2022.01.14 2022.03.10	2022.06.10	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил 44.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.81	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км /Хэнтий, Жаргалантхаан, Өмнөдэлгэр сум/	2022	2025	53,709.0	12,004.0	11,188.1	93.2	98.5	2022.01.03	2022.03.07	"Тэгшлэт" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч, Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан..
XVI.1.1.82	Ховд-Алтай чиглэлийн авто замаас Чандмань сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 56.9 км /Ховд/	2022	2025	41,636.0	5,039.1	534.6	10.6	88.7	2021.12.28 2022.02.23	2022.04.18	"Хотгор зам" ХХК, "Жол" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 88.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн 2024.12.19-ний өдрийн 06/03/24 дугаартай дүгнэлтээр 25.9 км хатуу хучилттай авто замыг хүлээн авсан.
XVI.1.1.83	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2022	2025	67,898.6	37,355.9	3,759.7	10.1	50.5				
XVI.1.1.83.1	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/-ын эхний багц буюу 32.833 км авто замын ажил	2022	2025	48,895.6	26,901.0	3,129.8	11.6	56.4	2022.01.28 2022.04.14	2022.05.30	"Мотор сөрөвс" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 56.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.83.2	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/-ын хоёрдугаар багц буюу 15.92 км авто замын ажил	2022	2025	19,003.0	10,454.9	629.9	6.0	35.4	2023.02.28	2023.04.28	"Мотор сөрөвс" ХХК, "Өндөрсант хайрхан" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажил 35.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.84	Өндөр-Улаан балгийн Донгой багсаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Иктамир, Чулуут сум/	2022	2025	39,452.7	6,000.1		-	69.7	2022.02.28 2022.05.27	2022.07.10	"ЗЗБ" ХХК	Зам, гэзврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад өрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 69.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.85	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	2022	2025	151,817.0	26,894.0	2,152.4	8.0	83.7				
XVI.1.1.85.1	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Балц 1-ийн 68.6 км авто замын эхний хэсэг	2022	2025	57,081.2	856.4	640.5	74.8	99.6	2022.01.28	2022.03.22	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2023.12.28-ны өдрийн 13/02/23 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хүнийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддаг байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжилт дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөрт зарласан өнөө	Гэрээ байгуулсан өнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.1.85.2	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 1-ийн 68.6 км авто замын хоёр дахь хэсэг	2022	2025	23,751.1	416.1		0.0	98.2	2023.02.28	2023.04.25	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2024.11.01-ний өдрийн 11/04/24 Аугаартай акт дүнгэлтээр хүлээн авсан.
XVI.1.1.85.3	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын эхний хэсэг	2022	2025	52,043.2	16,558.3		0.0	68.2	2022.01.28 2022.03.03 2022.04.14 2022.05.05	2022.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 68.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.85.4	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, Багц 2-ын 62.0 км авто замын хоёр дахь хэсэг	2022	2025	18,941.6	9,063.3	1,511.9	16.7	60.1	2023.02.28	2023.04.28	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 60.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.1.86	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашинны зогсоол, Жингт баг, Хөгжил хорооллын дотоод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2025	3,607.6	736.1		-		2024.09.10	2024.11.08	"Сакод Имторг" ХХК	Говь-алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Шалгарсан гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулсан.
XVI.1.1.87	Батануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2025	52,102.0	19,901.6		-	59.8	2019.02.27 2019.06.03 2023.04.03 2023.05.05	2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингбууд" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 59.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нэмэлт гэрээ байгуулах хэлцэл үргэлжилж байна.
XVI.1.1.88	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэлийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай, Батцэнгэл сум/	2019	2025	71,070.5	5,822.3		-	91.8	2019.05.28 2019.07.02 2019.10.25	2019.11.11	"Урдны зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 31 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 91.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XVI.1.2	II. Их засвар			198,667.3	50,600.2	-	-					
	Шинэ			198,667.3	50,600.2	-	-					
XVI.1.2.1	А0502 дугаартай Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын 271-298 км хоорондох 27 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт /Зүүн бүс/	2025	2027	38,121.9	11,436.6		-		2025.02.17	2025.05.02	"Чандмань тал" ХХК	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулсан.
XVI.1.2.2	Даланзадгад-Мандаглов чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын их засвар, 156 км /Овийн бүс/	2025	2027	160,545.4	39,163.6	-	-					

Хүүгийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадлыг, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжүүлж дүн	Санхүүжүүлж дүн	Санхүүжүүлж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан өнөө	Гэрээ байгуулсан өнөө	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэл	Тайлбар
XVI.1.2.2.1	Даланзадгад-Мандаглов хатуу хучилттай авто замын 38.4 км авто замын их засварын ажил буюу Балц 1-ийн эхний хэсэг болох А0202 Мандаглов-Даланзадгад чиглэлийн 16 км авто замын их засварын ажил	2025	2025	16,097.4	16,097.4				2025.04.04	2025.05.30	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.2.2.2	Даланзадгад-Мандаглов хатуу хучилттай авто замын 38.4 км авто замын их засварын ажил буюу Балц 1-ийн хоёрдугаар хэсэг болох А0202 Мандаглов-Даланзадгад чиглэлийн 14.4 км авто замын их засварын ажил	2025	2025	15,010.1	15,010.1				2025.04.04	2025.05.30	"Хурдны зам" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.2.2.3	Даланзадгад-Мандаглов хатуу хучилттай авто замын 38.4 км авто замын их засварын ажил буюу Балц 1-ийн гуравдугаар хэсэг болох А0201 Мандаглов-Даланзадгад чиглэлийн 8 км авто замын их засварын ажил	2025	2025	8,056.0	8,056.0				2025.04.04	2025.05.30	"Даш зам" ХХК	Төндөрт шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.1.2.2.4	Улаанбаатар-Мандаглов чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 103 км авто замын их засварын ажил буюу Балц 2	2025	2026	106,312.3								Төндөр зарлаагүй.
XVI.1.2.2.5	Даланзадгад-Мандаглов чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 14.6 км авто замын их засварын ажил буюу Балц 3	2025	2027	15,069.5								Төндөр зарлаагүй.
XVI.2	Гүүр			46,357.6	20,920.6	1,235.4	5.9	27.3				
XVI.2.1	1. Барилга байгууламж			46,357.6	20,920.6	1,235.4	5.9	27.3				
	Шилжих			46,357.6	20,920.6	1,235.4	5.9	27.3				
XVI.2.1.1	Богд, Чигэсгайн голын төмөр бетон гүүр, 290.03 у/м /Завхан, Улиастай сум/	2024	2026	19,794.6	7,661.4	453.7	5.9	22.8	2024.04.26	2024.06.14	"ЗМЗ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 22.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.2.1.2	Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2024	2026	8,897.2	3,933.2			11.2	2024.12.28 2024.02.28 2024.04.08	2024.06.05	"Эвт-Уул" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 11.2 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чаддал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2025 онд санхүүжих дүн	Санхүүжи лт	Санхүүж илтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэ лийн хувь	Тендер зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
XVI.2.1.3	Турууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Баруунтуруун сум/	2024	2026	6,431.5	2,251.1	781.6	34.7	65.0	2024.02.01	2024.03.22	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 65.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XVI.2.1.4	Туйн голын төмөр бетон гүүр, 64.75 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2024	2025	3,215.8	56.4		-	90.9	2023.12.28 2024.03.13	2024.04.30	"Их богд зам" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2024.10.31-ний өдрийн 06/001/24 дугаартай акт, дүнгэлтээр хүлээлгэн өгсөн.
XVI.2.1.5	Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүрийн зураг төсөв, барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх /Төв, Алтанбулаг сум/	2024	2025	2,374.8	1,374.8		-	-	2024.03.07 2024.03.29 2024.04.25 2024.05.22 2024.10.15	2024.11.29	"ЗЗБ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XVI.2.1.6	Орхон голын төмөр бетон гүүрийн дуусгал /Сэлэнгэ, Орхонтул сум/	2020	2025	5,643.7	5,643.7		-	-	2025.04.05	2025.05.26	"Эрдэнэт суврага" ХК	Зам, тээврийн сайдын 2025.03.25-ны А/84 тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендерт оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XVI.3	Тээвэр			3,244.7	2,107.2	-	-	-				
XVI.3.1	I. Барилга байгууламж			3,244.7	2,107.2	-	-	-				
	Шилжих			3,244.7	2,107.2	-	-	-				
XVI.3.1.1	Зорчигч тээврийн авто үйлчилгээний төвийн барилга /"овь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2024	2026	3,244.7	2,107.2		-	-	2024.02.15 2024.04.12	2024.05.29	"Мөрөн-Алтай" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Засгийн газрын 2024 оны 249 дугаар тогтоолын дагуу тус яамны барьцаа хөрөнгийн дансанд байршуулсан.

Хянасан:
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Боловсруулсан:
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн шинжээч


Т.Сүмьяа

Н.Баярсайхан