

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Б.ГИЙВИЙШИНЭНГИЙН
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,
МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: ЗАМ ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ

Нэгжийн нэр: АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Нэг. "Бодлогын баримт бичиг болон хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах" зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.1	Норовлин сумаас Дорнод аймгийн Баян-Уул чиглэлийн 68.3 км хатуу хучилттай авто зам	60	10	70	✓
1.2	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/-ын Багц1-ын 26 км авто зам	60	10	70	✓
1.3	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/-ын Багц2-ын 24 км авто зам	60	10	70	✓
1.4	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/-ын Багц1-ын 31 км авто зам	60	10	70	✓
1.5	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/-ын Багц2-ын 32.5 км авто зам	60	10	70	✓
1.6	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/-ын Багц3-ын 30 км авто зам	60	10	70	✓
1.7	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/-ын Багц4-ын 31 км авто зам	60	10	70	✓
1.8	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/-ын Багц1-ын 68.6 км хатуу хучилттай авто зам	60	10	70	✓
1.9	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/-ын Багц2-ын 62 км хатуу хучилттай авто зам	60	10	70	✓
1.10	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км авто зам	60	10	70	✓
1.11	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц 1	60	10	70	✓

1.12	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-2	41	8	49	✓
1.13	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-3	ТХААГ-аас тендер зарласан ба гүйцэтгэгч шалгараагүй		Үнэлэх боломжгүй	✓
1.14	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-4	ТХААГ-аас тендер зарласан ба гүйцэтгэгч шалгараагүй		Үнэлэх боломжгүй	✓
1.15	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/, Багц-1	60	10	70	✓
1.16	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/, Багц-2	60	10	70	✓
1.17	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-1	ТХААГ-аас тендер зарласан ба гүйцэтгэгч шалгараагүй		Үнэлэх боломжгүй	✓
1.18	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-2	ТХААГ-аас тендер зарласан ба гүйцэтгэгч шалгараагүй		Үнэлэх боломжгүй	✓
1.19	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-3	ТХААГ-аас тендер зарласан ба гүйцэтгэгч шалгараагүй		Үнэлэх боломжгүй	✓
1.20	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-4	ТХААГ-аас тендер зарласан ба гүйцэтгэгч шалгараагүй		Үнэлэх боломжгүй	✓
1.21	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-5	ТХААГ-аас тендер зарласан ба гүйцэтгэгч шалгараагүй		Үнэлэх боломжгүй	✓
1.22	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-6	ТХААГ-аас тендер зарласан ба гүйцэтгэгч шалгараагүй		Үнэлэх боломжгүй	✓
1.23	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-7	ТХААГ-аас тендер зарласан ба гүйцэтгэгч шалгараагүй		Үнэлэх боломжгүй	✓
1.24	Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/	60	10	70	✓
1.25	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	60	10	70	✓
1.26	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	60	10	70	✓

1.27	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, 2.8 км /Дорнод, Хэрлэн сум, Лхамжавын гудамж/	60	10	70	
1.28	Хатуу хучилттай авто зам, 4.1 км /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	60	10	70	
1.29	Хануй голын 109.15 у/м төмөр бетон гүүрийн барилгын ажлыг дуусгах	60	10	70	
1.30	Хялгант-Хангал чиглэлийн эхлэлийн 10 км хатуу хучилттай авто замыг дуусгах	60	10	70	
1.31	Чойбалсан хот доторх хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл, сайжруулалт /Дорнод, Хэрлэн сум/	60	10	70	
Хоёр. "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах" зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
2.1	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт болон холбогдох мэдээ, мэдээллийг товлосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.	60	10	70	
2.2	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлнэ.	60	10	70	
2.3	Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудын хүрээнд 2023 оны Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд нь багтаан мэдүүлнэ.	60	10	70	
2.4	Хариуцсан чиглэлийн зам барилгын ажилд гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой ирсэн албан бичиг, тулгамдсан асуудал, санал хүсэлтийг хүлээн авч, зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хугацаанд нь хариу хүргүүлнэ.	60	10	70	
2.5	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд шилжих болон шинээр хэрэгжиж буй 30 гэрээ бүхий авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлуудын явцын мэдээллийг "prime project" программд тухай бүр нь оруулах ба ажил гүйцэтгэх гэрээний тусгай нөхцөлийн дагуу сар бүр тодотгосон хөтөлбөрийг зөвлөхөөр баталгаажуулан авна.	60	10	70	
2.6	Барилгын ажил гүйцэтгэх явцад зураг төсөлд тусгагдаагүй зайлшгүй хийж гүйцэтгэх болон өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тулгамдсан асуудлыг зургийн автор болон зөвлөхийн саналыг авч, судлан холбогдох шийдлийг гаргуулан ажиллана.	60	10	70	
2.7	Барилгын ажлын буюу технологийн хугацаа дуусаж, ажил түр зогсохтой холбогдуулан өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж, уг замын засвар арчлалт хийх төлөвлөгөөг гарган батлуулах бөгөөд хүн	60	10	70	✓

	мал осолдохоос сэргийлсэн тэмдэг тэмдэглэгээг хийж, түр замыг нээн, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллана.				
2.8	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны А/189 тушаалын дагуу томилогдсон ажлын хэсэг Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2024 оны улсын төсөвт тусгагдсан 7 төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгч, зөвлөхийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, ажиллана.	54	10	64	
2.9	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд зүүн бүсэд хэрэгжиж буй ажлыг хэсэгчлэн ашиглалтад оруулах төсөл арга хэмжээний хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд гишүүнээр ажиллана.	60	10	70	
Дундаж оноо:				69.09	

2. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1.	Мэргэжлийн чиглэлээр болон төрийн албаны чиг үүргийн дагуу холбогдох сургалт, семинарт хамрагдах.	ХАА-ны АЗ, Монгол бичгийн дунд шатны сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авсан.	15 7.5	7.5 буруу тооцогдсон
Дундаж оноо			15	

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй		
2.	Дүн шинжилгээ хийх		
3.	Асуудал шийдвэрлэх		
4.	Хариуцлагатай байдал		
5.	Ажлын цаг ашиглалт		
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо		6.5	

4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	
2.	Багаар ажиллах	

3.	Харилцаа	
Дундаж оноо		6.3

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.)	69.09
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	75.75
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	6.5
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	6.3
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	
Нийт оноо = (Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын оноо (Нэгжийн даргын болон хамт олны үнэлгээ)) - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо		96.89 89.4

Үнэлгээ өгсөн:

АЗБЗГ-ын даргын УТОГ
(албан тушаал)

Нэгжийн дарга

.....
(гарын үсэг)

/ Ч.Сугармаа /
(албан хаагчийн нэр)

Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:

Ахлах мэргэжилтэн
(албан тушаал)

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

.....
(гарын үсэг)

/ Б.Гийвийшинэн /
(албан хаагчийн нэр)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

Х.Х.Мин дарга
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

1. С.Монголсайхан
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.18 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

Р.П.Ариун
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

Н.Монголсайхан
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.18 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч

.....
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/...../
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)



АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН
Б.ГИЙВИЙШИНЭНГИЙН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНГИЙН БИЕЛЭЛТ

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн түвшин							
Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин /биелэлт/	Хугацаа	Биелэлт хувь
			3	4	5		
Зорилт 2: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих авто зам, гүүрийн төслийг хэрэгжүүлнэ.			Шилжих 12, шинээр 18 ажлыг эхлүүлнэ.	881.6км /шилжих 431.4 км, шинэ 380.4 км, эрх шилжсэн 69.8 км/ авто зам, 289 у/м /шинэ 265 у/м, эрх шилжсэн 24 у/м/ гүүрийн нийт 30 төсөл хэрэгжүүлж, үүнээс шинээр 18 төслийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	01-12		
1.	Норовлин сумаас Дорнод аймгийн Баян-Уул чиглэлийн 68.3 км хатуу хучилттай авто зам		1-р улирал: 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна. 2-р улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэл 60 хувьд хүргэнэ.	3-р улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 65 хувьд хүргэнэ. 4-р улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүргэнэ.	01-12		100%
1.1	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Барилгын ажил 58 хувь	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулж, ТНБД-ын 2024.01.23-ны А/14 тушаал гарсан.	01	100%
1.2	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулна.		2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулна.	2024 оны барилгын ажлыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэж байна.		03	100%
1.3	Талбайд машин механизм болон тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгүүлсний дараа 2024 оны		Талбайд машин механизм болон тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийж	Талбайд 106 ажилтан, 56 машин механизм ажиллаж байгаа ба БУА 61%-тай хэрэгжиж байна.		03	100%

	Барилгын ажлыг эхлүүлж, 60%-д хүргэнэ.			гүйцэтгүүлсний дараа 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 60%-д хүргэнэ.			
1.4	Барилгын ажлын талбайд талбайд хөдөлгөөс хамгаалах үе, хиймэл байгууламж, гүүр, зохист ширхэглэлтэй хайрган суурь байгуулах, буталсан чулуун суурийн ажлуудыг тус тус хийж гүйцэтгэн, 70%-д хүргэнэ.			70%	Ажлын талбай дээр ИТА-7, туслах ажилчид-117 хүн хүч. Машин механизм 70 ширхэг ажиллаж байна. Талбайд ургамлын үе, ухмал, далан, түр замын ажил бүрэн дууссан. Хөдөлгөөс хамгаалах үе, зохист ширхэглэлтэй хайрган суурь, буталсан чулуун суурь, хиймэл байгууламж, гүүрийн барилгын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 77.2 хувьтай хэрэгжиж байна.	12	100% ✓
1.5	Тус авто замын танилцуулгыг бэлтгэн, 2024 оны гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсгийн хурлыг зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.			1%	Авто зам, замын байгууламжийн 2024 оны гэрээ дүгнэх ажлын хэсгийн тушаалын батлагдсан ба төсөл хөтөлбөрүүдийн гэрээг 2024.12.18-наас 2024.12.20-ны хооронд дүгнэхээр хуваарь гаргасан.	12	100% 30
2.	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/-ын Багц1-ын 26 км авто зам			1-р улирал: 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 20 хувьд хүргэнэ.	3-р улирал: Барилгын ажлыг 25 хувьд хүргэнэ. 4-р улирал: Барилгын ажлыг 30 хувьд хүргэнэ.	01-12	100%
2.1	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Барилгын ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулж, ТНБД-ын 2024.01.23-ны А/14 тушаал гарсан.	01	100%
2.2	ЗГ-ын 2014 оны 222 дугаар тушаалын дагуу ТТАМ-ын зөвшөөрөл гаргуулах тухай карьерын солбицлыг батлагдсан хавсралтын дагуу албан бичгээр авч УУХУЯаманд			1%	Улсын төсөвт 2024 онд шинээр хэрэгж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн ТТАМ-ын зөвшөөрөл гаргуулах тухай гүйцэтгэлийн хүсэлт, карьерын солбицлуудыг УУХУЯаманд уламжилж, ЗГТогтоол	01-03	100%

	уламжилж, Засгийн газрын тогтоол гаргуулна.			гаргуулсан ба талбайд барилгын ажлууд хэвийн үргэлжилж байна.		
2.3	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулна.	0.5%		2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулсан.	01-03	100%
2.4	Талбайд зам барихад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг угсрах болон машин механизмын засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгүүлсний дараа 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 20%-д хүргэнэ.	2.2%		Талбайд 61 ажилтан, 44 машин механизм ажиллаж байгаа ба 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, БУА 20%-тай байна.	07	100%
2.5	Барилгын ажлын талбайд ургамлын үе хуулах, зөөврөөр далан, ухмал, түр зам, хиймэл байгууламж, замын зурвасын модыг зайлуулах зөөврөөр далан, ухмал, түр зам, хөлдөлтөөс хамгаалах үе, хиймэл байгууламж, замын зурвасын модыг зайлуулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэн, 30%-д хүргэнэ.	30%		Ажлын талбай дээр ИТА-6, туслах ажилчид-55, 44 ширхэг машин механизм ажиллаж байна. Ургамлын үе, түр зам, ухмал, далан, хөлдөлтөөс хамгаалах үе, суурийн доод үе, хиймэл байгууламж, гүүрийн барилгын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 44 хувьтай хэрэгжиж байна.	12	100%
2.6	Тус авто замын танилцуулгыг бэлтгэн, 2024 оны гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсгийн хурлыг зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.	1%		Авто зам, замын байгууламжийн 2024 оны гэрээ дүгнэх ажлын хэсгийн тушаалын батлагдсан ба төсөл хөтөлбөрүүдийн гэрээг 2024.12.18-наас 2024.12.20-ны хооронд дүгнэхээр хуваарь гаргасан.	12	100%
3.	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/-ын Багц2-ын 24 км авто зам	1-р улирал: 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 20 хувьд хүргэнэ.	Барилгын ажил 16 хувь	3-р улирал: Барилгын ажлыг 25 хувьд хүргэнэ. 4-р улирал: Барилгын ажлыг 30 хувьд хүргэнэ.	01-12	<u>100%</u>
3.1	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын	0.5%		2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулж, ТНБД-ын 2024.01.23-ны А/14 тушаал гарсан.	01	100%

	хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.						
3.2	ЗГ-ын 2014 оны 222 дугаар тушаалын дагуу ТТАМ-ын зөвшөөрөл гаргуулах тухай карьерын солбицлыг батлагдсан хавсралтын дагуу албан бичгээр авч УУХУЯаманд уламжилж, Засгийн газрын тогтоол гаргуулна.	1%	ТТАМ-ын зөвшөөрөл гаргуулах тухай карьерын солбицлыг УУХУЯаманд уламжилж, ЗГТогтоол гаргуулсан ба барилгын ажил хэвийн үргэлжилж байна.	01-03	100%		
3.3	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулна.	0.5%	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулсан.	01-03	100%		
3.4	Талбайд зам барихад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг угсрах болон машин механизмдын засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгүүлсний дараа 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 20%-д хүргэнэ.	2%	Талбайд 18 ажилтан, 8 машин механизм ажиллаж байгаа ба 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, БУА 21.8%-тай байна.	04-06	100%		
3.5	Барилгын ажлын талбайд ургамлын үе хуулах, зөөвөр далан, ухмал, түр зам, хөлдөлтөөс хамгаалах үе, хиймэл байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэн, 30%-д хүргэнэ.	30%	Ажлын талбай дээр ИТА-6, туслах ажилчид-12, 8 ширхэг машин механизм ажиллаж байна. Ургамлын үе, түр зам, ухмал, далан, хөлдөлтөөс хамгаалах үе, суурийн доод үе, хиймэл байгууламж, гүүрийн барилгын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 58.7 хувьтай хэрэгжиж байна.	12	100%		
3.6	Тус авто замын танилцуулгыг бэлтгэн, 2024 оны гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсгийн хурлыг зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.	1%	Авто зам, замын байгууламжийн 2024 оны гэрээ дүгнэх ажлын хэсгийн тушаалын батлагдсан ба төсөл хөтөлбөрүүдийн гэрээг 2024.12.18-наас 2024.12.20-ны хооронд дүгнэхээр хуваарь гаргасан.	12	100%		
4.	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод-ын Багц1-ын 31 км авто зам	1-р улирал: Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсны дараа 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, нүүлгэн шилжүүлэлт хийж, бэлтгэл ажлыг хангуулна.	3-р улирал: Барилгын ажлыг 10 хувьд хүргэнэ. 4-р улирал: Барилгын ажлыг 15 хувьд хүргэнэ.	01-12	100%		

[illegible]

	хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км Дорнод-ын Багц2-ын 32.5 км авто зам	гүйцэтгэлийн хувь.	Барилгын ажил 25 хувь	2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 27 хувьд хүргэнэ.	4-р улирал: Барилгын ажлыг 35 хувьд хүргэнэ.		
5.1	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.			0.4%	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулж, ТНБД-ын 2024.01.23-ны А/14 тушаал гарсан.	01-02	100%
5.2	ЗГ-ын 2014 оны 222 дугаар тушаалын дагуу ТТАМ-ын зөвшөөрөл гаргуулах тухай карьерын солбицлыг батлагдсан хавсралтын дагуу албан бичгээр авч УУХУЯаманд уламжилж, Засгийн газрын тогтоол гаргуулна.			0.4%	ТТАМ-ын зөвшөөрөл гаргуулах тухай карьерын солбицлыг УУХУЯам, АМГТГазарт-д уламжилж, ЗГТогтоол гаргуулсан ба барилгын ажил хэвийн үргэлжилж байна.	01-02	100%
5.3	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулна.			0.2%	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулсан.	01-02	100%
5.4	Талбайд авто зам барихад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг угсрах, машин механизмдын засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгүүлсний дараа 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 27%-д хүргэнэ.			1%	Талбайд 18 ажилтан, 8 машин механизм ажиллаж байгаа ба 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, БУА 36%-тай байна.	03-06	100%
5.5	Барилгын ажлын талбайд шороон орд нээх, ургамлын үе хуулах, зөврөөр далан, ухмал, түр зам, хөдөлгөөс хамгаалах үе, хиймэл байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэн, 35%-д хүргэнэ.			35%	Ажлын талбайд: ИТА-20, туслах ажилчид-71 хүн, 61 ширхэг машин механизмтай ажиллаж байна. Ургамлын үе, түр зам, ухмал, далан, хөдөлгөөс хамгаалах үе, суурийн доод үе, хиймэл байгууламжийн барилгын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 41.7 хувьтай хэрэгжиж байна.	12	100%
5.6	Тус авто замын танилцуулгыг бэлтгэн, 2024 оны гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын			1%	Авто зам, замын байгууламжийн 2024 оны гэрээ дүгнэх ажлын хэсгийн тушаалын батлагдсан ба төсөл хөтөлбөрүүдийн	12	100%

	хэсгийн хурлыг зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.			гэрээг 2024.12.18-наас 2024.12.20-ны хооронд дүгнэхээр хуваарь гаргасан.		
6.	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/-ын Багц3-ын 30 км авто зам	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Барилгын ажил 18 хувь	1-р улирал: 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулж, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 20 хувьд хүргэнэ.	3-р улирал: Барилгын ажлыг 23 хувьд хүргэнэ. 4-р улирал: Барилгын ажлыг 25 хувьд хүргэнэ.	100%
6.1	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.			0.4%	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулж, ТНБД-ын 2024.01.23-ны А/14 тушаал гарсан.	100%
6.2	ЗГ-ын 2014 оны 222 дугаар тушаалын дагуу ТТАМ-ын зөвшөөрөл гаргуулах тухай карьерын солбицлыг батлагдсан хавсралтын дагуу албан бичгээр авч УУХУЯманд уламжилж, Засгийн газрын тогтоол гаргуулна.			0.4%	ТТАМ-ын зөвшөөрөл гаргуулах тухай карьерын солбицлыг УУХУЯам, АМГТГазарт-д уламжилж, ЗГТогтоол гаргуулсан.	100%
6.3	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулна.			0.2%	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулсан.	100%
6.4	Барилгын ажлын талбайд шороон орд нээх, ургамлын үе хуулах, зөврөөр далан, ухмал, түр зам, хөлдөлтөөс хамгаалах үе, хиймэл байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэн, 25%-д хүргэнэ.			25%	Ажлын талбай дээр ИТА-9, туслах ажилчид-31, 23 ширхэг машин механизм ажиллаж байна. Ургамлын үе, түр зам, ухмал, далан, хөлдөлтөөс хамгаалах үе, хиймэл байгууламжийн барилгын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 30.4 хувьтай хэрэгжиж байна.	100%
6.5	Тус авто замын танилцуулгыг бэлтгэн, 2024 оны гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсгийн хурлыг зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.			1%	Авто зам, замын байгууламжийн 2024 оны гэрээ дүгнэх ажлын хэсгийн тушаалын батлагдсан ба төсөл хөтөлбөрүүдийн гэрээг 2024.12.18-наас 2024.12.20-ны хооронд дүгнэхээр хуваарь гаргасан.	100%

7.	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/-ын Багц4-ын 31 км авто зам	Барилгын ажлыг 17 хувьд хүргэнэ. 4-р улирал: Барилгын ажлыг 20 хувьд хүргэнэ.	01-12	100%
7.1	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулж, ТНБД-ын 2024.01.23-ны А/14 тушаал гарсан.	01-02	100%
7.2	ЗГ-ын 2014 оны 222 дугаар тушаалын дагуу ТТАМ-ын зөвшөөрөл гаргуулах тухай карьерын солбицлыг батлагдсан хавсралтын дагуу албан бичгээр авч УУХУЯаманд уламжилж, Засгийн газрын тогтоол гаргуулна.	ТТАМ-ын зөвшөөрөл гаргуулах тухай карьерын солбицлыг УУХУЯам, АМГТГазарт-д уламжилж, ЗГТогтоол гаргуулсан ба барилгын ажил хэвийн үргэлжилж байна.	01-02	100%
7.3	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулна.	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулсан.	01-02	100%
7.4	Талбайд авто зам барихад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг угсрах, машин механизмдын засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгүүлсний дараа 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 15%-д хүргэнэ.	Талбайд 18 ажилтан, 8 машин механизм ажиллаж байгаа ба 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, БУА 20.7%-тай байна.	03-06	100%
7.5	Барилгын ажлын талбайд шороон орд нээх, ургамлын үе хуулах, зөврөөр далан, ухмал, түр зам, хөлдөлтөөс хамгаалах үе, хиймэл байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэн, 20%-д хүргэнэ.	Ажлын талбай дээр ИТА-9 хүн, жолооч, замчин, туслах ажилчид-45 хүн, 37 ш машин механизмтайгаар ажиллаж байна. Ургамлын үе, түр зам, ухмал, далан, хөлдөлтөөс хамгаалах үе, суурийн доод үе, хиймэл байгууламжийн барилгын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 31.8 хувьтай хэрэгжиж байна.	12	100%
7.6	Тус авто замын танилцуулгыг бэлтгэн, 2024 оны гэрээний	Авто зам, замын байгууламжийн 2024 оны гэрээ дүгнэх ажлын хэсгийн тушаалын	12	100%

	хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсгийн хурлыг зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.				батлагдсан ба төсөл хөтөлбөрүүдийн гэрээг 2024.12.18-наас 2024.12.20-ны хооронд дүгнэхээр хуваарь гаргасан.		
8.	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/-ын Багц1-ын 68.6 км хатуу хучилттай авто зам			1-р улирал: 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 90 хувьд хүргэнэ.	3-р улирал: Барилгын ажлыг 92 хувьд хүргэнэ. 4-р улирал: Барилгын ажлыг 95 хувьд хүргэнэ.	01-12	<u>100%</u>
8.1	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.			0.3%	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулж, ТНБД-ын 2024.01.23-ны А/14 тушаал гарсан.	01-03	100%
8.2	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулна.			0.3%	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулсан.	03-04	100%
8.3	Талбайд машин механизм болон тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгүүлсний дараа 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 90%-д хүргэнэ.	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Бари	0.4%	Талбайд 18 ажилтан, 8 машин механизм ажиллаж байгаа ба 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, БУА 93.5%-тай байна.	04-06	100%
8.4	Барилгын ажлын талбайд хөлдөлтөөс хамгаалах үе, цементээр бэхжүүлсэн суурь, суурь хучилт, өнгө хучилт, гүүр болон хиймэл байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэн, 95%-д хүргэнэ.			95%	Ашиглалтад багц-1 ийн 50 км авто замыг хэсэгчлэн 2023 онд Улсын байнгын ашиглалтад оруулсан. Ажлын талбай дээр ИТА-6, туслах ажилчид 85 хүн, машин механизм 68 ширхэг ажиллаж байна. Цементээр бэхжүүлсэн суурь, хучилт, хөвөө, хажуугийн шуудуу, хажуу налуу тэглэл, шуудууг чулуун өрлөг хийж бэхлэх зэрэг ажлууд бүрэн хийгдэж дууссан. Барилгын ажил 100 хувьтай хэрэгжсэн. Гэрээний хугацаанаас өмнө улсын байнгын ашиглалтад оруулсан.	12	100%
8.5	Тус авто замын танилцуулгыг бэлтгэн, 2024 оны гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсгийн хурлыг зохион			1%	Авто зам, замын байгууламжийн 2024 оны гэрээ дүгнэх ажлын хэсгийн тушаалын батлагдсан ба төсөл хөтөлбөрүүдийн гэрээг 2024.12.18-наас 2024.12.20-ны хооронд дүгнэхээр хуваарь гаргасан.	12	100%

	байгуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.							
9	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/-ын Багц2-ын 62 км хатуу хучилттай авто зам			1-р улирал: 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 62 хувьд хүргэнэ.		3-р улирал: Барилгын ажлыг 68 хувьд хүргэнэ. 4-р улирал: Барилгын ажлыг 75 хувьд хүргэнэ.	01-12	100%
9.1	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.			0.5%		2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулж, ТНБД-ын 2024.01.23-ны А/14 тушаал гарсан.	01-03	100%
9.2	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулна.			0.5%		2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулсан.	03-04	100%
9.3	Талбайд машин механизм болон тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгүүлсний дараа 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 62%-д хүргэнэ.	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Барилгын ажил 60 хувь	1%		Талбайд 18 ажилтан, 8 машин механизм ажиллаж байгаа ба 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, БУА 62.8%-тай байна.	04-06	100%
9.4	Барилгын ажлын талбайд хөлдөлтөөс хамгаалах үе, цементээр бэхжүүлсэн суурь, суурь хучилт, өнгө хучилт, хөвөө, гүүр болон хиймэл байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэн, 75%-д хүргэнэ.			75%		Ажлын талбай дээр ИТА-13, туслах ажилчид-77, 54 ширхэг машин механизм ажиллаж байна. Ургамлын үе, түр зам, ухмал, далан, хөлдөлтөөс хамгаалах үе, суурийн доод үе, цементээр бэхжүүлсэн суурь, хучилт, тэмдэг тэмдэглэгээ, хиймэл байгууламж, гүүрийн барилгын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 75 хувьтай хэрэгжиж байна. Гэрээт хугацаанаас өмнө 20 км хатуу хучилттай авто замыг хэсэгчлэн улсын байнгын ашиглалтад оруулсан.	12	100%
9.5	Тус авто замын танилцуулгыг бэлтгэн, 2024 оны гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсгийн хурлыг зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.			1%		Авто зам, замын байгууламжийн 2024 оны гэрээ дүгнэх ажлын хэсгийн тушаалын батлагдсан ба төсөл хөтөлбөрүүдийн гэрээг 2024.12.18-наас 2024.12.20-ны хооронд дүгнэхээр хуваарь гаргасан.	12	100%

10	Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км авто зам			1-р улирал: 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 72 хувьд хүргэнэ.	3-р улирал: Барилгын ажлыг 78 хувьд хүргэнэ. 4-р улирал: Барилгын ажлыг 85 хувьд хүргэнэ.	01-12	<u>100%</u>
10.1	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэл гарган албажуулж, ажлын хэсгийн тайланд холбогдох мэдээллийг оруулна.			0.5%	2023 оны гэрээ дүгнэсэн ажлын хэсгийн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулж, ТНБД-ын 2024.01.23-ны А/14 тушаал гарсан.	01-03	100%
10.2	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулна.			0.5%	2024 оны барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөө батлуулсан.	03-04	100%
10.3	Талбайд машин механизм болон тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгүүлсний дараа 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 72%-д хүргэнэ.	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Барилгын ажил 70 хувь	1%	Талбайд 18 ажилтан, 8 машин механизм ажиллаж байгаа ба 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, БУА 72.5%-тай байна.	04-06	100%
10.4	Барилгын ажлын талбайд хөлдөлтөөс хамгаалах үе, цементээр бэхжүүлсэн суурь, суурь хучилт, өнгө хучилт, хөвөө, гүүр болон хиймэл байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэн, 85%-д хүргэнэ.			85%	Ажлын талбайд ИТА-10, туслах ажилчид-85хүн, 42 ширхэг машин механизм ажиллаж байна. Ургамлын үе, түр зам, ухмал, далан, хөлдөлтөөс хамгаалах үе, суурийн доод үе, суурь% хучилт, хөвөө, хиймэл байгууламж, гүүр, заслын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 100 хувьтай хэрэгжсэн ба улсын байнгын ашиглалтад оруулсан.	12	100%
10.5	Тус авто замын танилцуулгыг бэлтгэн, 2024 оны гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсгийн хурлыг зохион байгуулж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.			1%	Авто зам, замын байгууламжийн 2024 оны гэрээ дүгнэх ажлын хэсгийн тушаалын батлагдсан ба төсөл хөтөлбөрүүдийн гэрээг 2024.12.18-наас 2024.12.20-ны хооронд дүгнэхээр хуваарь гаргасан.	12	100%

11	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц 1	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	2-р улирал: Гүйцэтгэчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд шилжүүлэлт хийж, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 10 хувьд хүргэнэ.	“Танкштелла” ХХК шалгарч, гэрээ байгуулсан. Талбайд нийт 85 хүн ажиллаж, ургамлын үе, ухмал, далангийн дүүргэлт, хиймэл байгууламжийн барилгын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 10 хувьтай хэрэгжиж байна.	01-12	100%
12	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-2	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	2-р улирал: Гүйцэтгэчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 10 хувьд хүргэнэ.	“Ганбүрд” ХХК шалгарч, гэрээ байгуулсан. Талбайд ургамлын үе, ухмал, далангийн дүүргэлт, хиймэл байгууламжийн барилгын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 7 хувьтай хэрэгжиж байна.	01-12	70%
13	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-3	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	2-р улирал: Гүйцэтгэчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 10 хувьд хүргэнэ.	2024 оны 4-р улирлын байдлаар тус авто замын Багц3-ын тендерийг ТХААГ-аас 4 удаа зарласан бөгөөд 3 удаа тендер амжилтгүй болсон. Тендерийг дахин зарлаж, гүйцэтгэгчээр “Хөвчийн зам” ХХК шалгарч, ТХААГ-ын 2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А-1/4489 тоотор гэрээ байгуулах мэдэгдлийг олгосон ба Захиалагч, “Хөвчийн зам” ХХК-тай гэрээ байгуулагдах шатандаа явж байна. Тус авто замын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа оройтсоноос талбайд авто замын барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэх технологийн хугацаа хангагдаагүй, 2024 оны улсын төсөвт тусгагдсан хөрөнгийг ашиглах боломжгүйн улмаас 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тул үнэлэх боломжгүй байна.	01-12	Үнэлэх боломжгүй

14	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-4	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	2-р улирал: Гүйцэтгэчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 10 хувьд хүргэнэ.	2024 оны 4-р улирлын байдлаар тус авто замын Багц-4-ын тендерийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас 4 удаа зарласан боловч өнөөдрийг хүртэл тендер амжилтгүй болсон ба гүйцэтгэгч шалгараагүй байна.	01-12	Үнэлэх боломжгүй
15	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/, Багц-1	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	2-р улирал: Гүйцэтгэчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 15 хувьд хүргэнэ.	"Наранбулаг хан" ХХК шалгарч, гэрээ байгуулсан. Улаан шугам хүлээлцэж барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгосон. Талбайд ургамлын үе, ухмал, далангийн дүүргэлт, хөдөлгөөс хамгаалах үе, суурийн доод үе, хиймэл байгууламжийн барилгын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 33.7 хувьтай хэрэгжиж байна.	01-12	100%
16	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/, Багц-2	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	2-р улирал: Гүйцэтгэчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 15 хувьд хүргэнэ.	"Тэгшлэнт" ХХК шалгарч, гэрээ байгуулсан. Улаан шугам хүлээлцэж барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгосон. Талбайд ургамлын үе, ухмал, далангийн дүүргэлт, хөдөлгөөс хамгаалах үе, хиймэл байгууламжийн барилгын ажлууд хийгдсэн. Барилгын ажил 52.5 хувьтай хэрэгжиж байна.	01-12	100%
17	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-1.	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	1-р улирал: Гүйцэтгэчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.	2024 оны Улсын төсөвт түэс авто замын хүчин чадлыг 127.5 км авто зам гэж нэршил буруу тусгагдаж, тендер зарлах боломжгүй нөхцөл үүсэж, өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан. Төсвийн тодотголоор хүчин чадал өөрчлөгдөн "152.5 км" гэж тусгагдаж, Зам тээврийн сайдын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/187	01-12	Үнэлэх боломжгүй

				шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүргэнэ.	дугаар тушаалаар уг ажлын тендерийг 7 багц болгон хувааж, тендерийг ТХААГ-аас зарласан. 2024 оны 4-р улирлын байдлаар ТХААГ-аас тус авто замын 1-6 дугаар багцын тендерийг зарласан, өнөөдрийн байдлаар гүйцэтгэгч шалгараагүй. Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй тул 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна.		
18	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-2	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	1-р улирал: Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүргэнэ.	2024 оны Улсын төсөвт түёс авто замын хүчин чадлыг 127.5 км авто зам гэж нэршил буруу тусгагдаж, тендер зарлах боломжгүй нөхцөл үүсэж, өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан. Төсвийн тодотголоор хүчин чадал өөрчлөгдөн "152.5 км" гэж тусгагдаж, Зам тээврийн сайдын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар уг ажлын тендерийг 7 багц болгон хувааж, тендерийг ТХААГ-аас зарласан. 2024 оны 4-р улирлын байдлаар ТХААГ-аас тус авто замын 1-6 дугаар багцын тендерийг зарласан, өнөөдрийн байдлаар гүйцэтгэгч шалгараагүй. Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй тул 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна.	01-12	Үнэлэх боломжгүй
19	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-3	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	1-р улирал: Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүргэнэ.	2024 оны Улсын төсөвт түёс авто замын хүчин чадлыг 127.5 км авто зам гэж нэршил буруу тусгагдаж, тендер зарлах боломжгүй нөхцөл үүсэж, өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан. Төсвийн тодотголоор хүчин чадал өөрчлөгдөн "152.5 км" гэж тусгагдаж, Зам тээврийн сайдын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар уг ажлын тендерийг 7 багц болгон хувааж, тендерийг ТХААГ-аас зарласан. 2024 оны 4-р улирлын байдлаар ТХААГ-аас тус авто замын 1-6 дугаар багцын тендерийг зарласан, өнөөдрийн байдлаар гүйцэтгэгч шалгараагүй. Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй тул 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна.	01-12	Үнэлэх боломжгүй

20	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-4	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	1-р улирал: Гүйцэтгэчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүргэнэ.	ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна. 2024 оны Улсын төсөвт түүс авто замын хүчин чадлыг 127.5 км авто зам гэж нэршил буруу тусгагдаж, тендер зарлах боломжгүй нөхцөл үүсэж, өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан. Төсвийн тодотголоор хүчин чадал өөрчлөгдөн "152.5 км" гэж тусгагдаж, Зам тээврийн сайдын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар уг ажлын тендерийг 7 багц болгон хувааж, тендерийг ТХААГ-аас зарласан. 2024 оны 4-р улирлын байдлаар ТХААГ-аас тус авто замын 1-6 дугаар багцын тендерийг зарласан, өнөөдрийн байдлаар гүйцэтгэгч шалгараагүй. Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй тул 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна.	01-12	Үнэлэх боломжгүй
21	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-5	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	1-р улирал: Гүйцэтгэчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүргэнэ.	2024 оны Улсын төсөвт түүс авто замын хүчин чадлыг 127.5 км авто зам гэж нэршил буруу тусгагдаж, тендер зарлах боломжгүй нөхцөл үүсэж, өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан. Төсвийн тодотголоор хүчин чадал өөрчлөгдөн "152.5 км" гэж тусгагдаж, Зам тээврийн сайдын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар уг ажлын тендерийг 7 багц болгон хувааж, тендерийг ТХААГ-аас зарласан. 2024 оны 4-р улирлын байдлаар ТХААГ-аас тус авто замын 1-6 дугаар багцын тендерийг зарласан, өнөөдрийн байдлаар гүйцэтгэгч шалгараагүй. Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй тул 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна.	01-12	Үнэлэх боломжгүй
22	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-6	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	1-р улирал: Гүйцэтгэчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд	2024 оны Улсын төсөвт түүс авто замын хүчин чадлыг 127.5 км авто зам гэж нэршил буруу тусгагдаж, тендер зарлах боломжгүй нөхцөл үүсэж, өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан. Төсвийн тодотголоор хүчин чадал өөрчлөгдөн "152.5 км" гэж тусгагдаж, Зам тээврийн сайдын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/187	01-12	Үнэлэх боломжгүй

				шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүргэнэ.	дугаар тушаалаар уг ажлын тендерийг 7 багц болгон хувааж, тендерийг ТХААГ-аас зарласан. 2024 оны 4-р улирлын байдлаар ТХААГ-аас тус авто замын 1-6 дугаар багцын тендерийг зарласан, өнөөдрийн байдлаар гүйцэтгэгч шалгараагүй. Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй тул 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна.		
23	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-7	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	1-р улирал: Гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг талбайд шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүргэнэ.	2024 оны Улсын төсөвт тус авто замын хүчин чадлыг 127.5 км авто зам гэж нэршил буруу тусгагдаж, тендер зарлах боломжгүй нөхцөл үүсэж, өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан. Төсвийн тодотголоор хүчин чадал өөрчлөгдөн "152.5 км" гэж тусгагдаж, Зам тээврийн сайдын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар уг ажлын тендерийг 7 багц болгон хувааж, тендерийг ТХААГ-аас зарласан. 2024 оны 4-р улирлын байдлаар ТХААГ-аас тус авто замын 7 дугаар багцын тендерийг зарлаж, гүйцэтгэгчээр "Тэргүүн саруул зам" ХХК-д шалгарч, ТХААГ-ын 2024.11.12-ны өдрийн А-1/4305 тоотой гэрээ байгуулах мэдэгдэл олгосон. "Бэргүүн саруул зам" ХХК-тай 2024.12.03-ны өдрийн УТ2402804410/466 дугаартай гэрээг байгуулсан. Тус авто замын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа оройтсоноос талбайд авто замын барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэх технологийн хугацаа хангагдаагүй, 2024 оны улсын төсөвт тусгагдсан хөрөнгийг ашиглах боломжгүйн улмаас 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тул үнэлэх боломжгүй байна.	01-12	Үнэлэх боломжгүй
24	Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	2-р улирал: Гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг талбайд	"Гангүүр" ХХК шалгарч, гэрээ байгуулсан. Улаан шугам хүлээн авч, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл олгосон. Талбайд зөвөөрөөр далан байгуулах, ул хөрс нягтруулах, Т хэлбэрийн дам нуруу цутгах, төмөр шлунт суулгах, хиймэл арал байгуулах ажлуудыг	01-12	100%

				шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 30 хувьд хүргэнэ. 2-р улирал: Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил гүйцэтгэх талаар Захиалагч буюу орон нутгаас холбогдох мэдээ, мэдээллийг авч, ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж, график төлөвлөгөөг батлуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 50 хувьд хүргэсэн байна.	хийж гүйцэтгэсэн. Барилгын ажил 40.3 хувьтай хэрэгжиж байна.		
25	Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Барилгын ажил 20 хувь		Аймагт эрх шилжин хэрэгжиж байгаа бөгөөд тус авто замын барилгын ажлыг 70%-тай гүйцэтгэж байна.	01-12	100%
26	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	2-р улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд Захиалагч буюу орон нутгаас холбогдох мэдээ, мэдээллийг авч, ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж, график төлөвлөгөөг батлуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 50 хувьд хүргэсэн байна.	Аймагт эрх шилжин хэрэгжиж байгаа бөгөөд 2024.03.06-д нээсэн. 2 оролцогч санал ирүүлсэн. "Чандмань тал" ХХК шалгарч, гэрээ байгуулан барилгын ажлыг эхлүүлсэн, 95%-тай хэрэгжиж байна.	01-12	100%
27	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, 2.8 км /Дорнод, Хэрлэн сум, Лхамжавын гудамж/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	2-р улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд Захиалагч буюу орон нутгаас холбогдох мэдээ, мэдээллийг авч, ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж, график төлөвлөгөөг батлуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 87%-тай хэрэгжиж байна.	Аймагт эрх шилжин хэрэгжиж байгаа бөгөөд 2024.02.08-д нээсэн. Тендерт 4 оролцогч санал ирүүлсэн. "Чандмань тал" ХХК шалгарч, гэрээ байгуулан барилгын ажлыг эхлүүлсэн, 87%-тай хэрэгжиж байна.	01-12	100%

28	Хатуу хучилттай авто зам, 4.1 км /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 50 хувьд хүргэсэн байна. 2-р улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд захиалагч буюу орон нутгаас холбогдох мэдээ, мэдээллийг авч, ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж, график төлөвлөгөөг батлуулна 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 50 хувьд хүргэсэн байна.	Аймагт эрх шилжин хэрэгжиж байгаа бөгөөд тендер зарлаж, 2 оролцогч санал ирүүлсэн. "Их хайрханы харгуй" ХХК шалгарч, гэрээ байгуулан, барилгын ажлыг эхлүүлсэн, 100%-тай хэрэгжиж, улсын байнгын ашиглалтад оруулсан.	01-12	100%
29	Хануй голын 109.15 у/м төмөр бетон гүүрийн барилгын ажлыг дуусгах	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 90 хувь	I улирал: Гүүрийн барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна. II улирал: Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 95 хувьд хүрсэн байна. III улирал: Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрч байнгын ашиглалтад оруулсан байна.	Тус төмөрбетон гүүрийн барилгын ажил 100 хувьтай хийж гүйцэтгэсэн ба байнгын ашиглалтад оруулсан.	09	100%
30	Хялгант-Хангал чиглэлийн эхлэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 99 хувь	I улирал: 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, бэлтгэл ажлыг хангасан байна. II улирал: Техник ашиглалтын түвшин тогтоох баг ажилласан байна. III улирал: Улсын байнгын ашиглалтад оруулсан байна.	2-р улирлын байдлаар тус авто замын барилгын ажлыг 100% хийж гүйцэтгэн, чанар байдлын үнэлгээ хийгдэж, дүгнэлт гарсан тул улсын комисс ажиллах хүсэлтийг СХГ-т хүргүүлсэн. 2024 оны 06 дугаар сарын 20-нд Улсын комисс ажиллаж, байнгын ашиглалтад оруулсан.	06	100%

31	Чойбалсан хот доторх хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл, сайжруулалт /Дорнод, Хэрлэн сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөлтэй	2-р улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд Захиалагч буюу орон нутгаас холбогдох мэдээ, мэдээллийг авч, ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж, график төлөвлөгөөг батлуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 20 хувьд хүргэсэн байна.	Аймагт эрх шилжин хэрэгжиж байгаа бөгөөд Тендер нээхэд 5 оролцогч санал ирүүлсэн. 3 багцад "Мянган тэмүүлэл" ХХК шалгарч, гэрээ байгуулах эрх олгосон. Багц тус бүрт гэрээ байгуулан, барилгын ажлыг эхлүүлсэн, 30%-тай хэрэгжиж байна.	01-12	100%
Зорилт 3. "Нэмэлт ажлууд"							
32	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт болон холбогдох мэдээ, мэдээллийг товлосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.	Хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг дүгнүүлсэн байна.	2024 оны хагас жилийн байдлаар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган дүгнүүлсэн байна.	2024 оны хагас болон бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг товлосон хугацаанд нь гарган өгсөн.	01-12	100%
33	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлнэ.	Хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	-	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн албан хаагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлсэн байна.	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн албан хаагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	01-12	100%
34	Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудын	Хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	2023 оны ХОМ-ыг хугацаанд нь мэдүүлсэн.	2024.02.15-ны дотор ХОМ-ийг гаргаж, мэдүүлсэн байна.	2024.01.13-нд Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанаас нь өмнө гарган өгсөн.	01-12	100%

	хүрээнд 2023 оны Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд нь багтаан мэдүүлнэ.						
35	Хариуцсан чиглэлийн зам барилгын ажилд гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой ирсэн албан бичиг, тулгамдсан асуудал, санал хүсэлтийг хүлээн авч, зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хугацаанд нь хариу хүргүүлнэ.	Хэрэгжилтийг хангаж, тухай бүр нь шийдсэн байна.	-	Тухай бүр нь асуудлыг судлан шийдсэн байна.	Тухай бүр нь барилгын ажилтай холбоотой ирсэн албан хүсэлт болон барилгын ажлын талбайд зураг төсөлтийг холбоотой тулгамдсан асуудлыг судлан санал гаргаж, шийдвэрлүүлж байна.	01-12	100%
36	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд шилжих болон шинээр хэрэгжиж буй 31 гэрээ бүхий авто замын барилгын ажлуудын явцын мэдээллийг "prime project" программд оруулах ба ажил гүйцэтгэх гэрээний тусгай нөхцөлийн дагуу сар бүр тодотгосон хөтөлбөрийг зөвлөхөөр баталгаажуулан авна.	Мэдээллийг оруулж, гэрээг хэрэгжүүлсэн байна.	-	Уг төсөл хөтөлбөрүүдийн явцын мэдээллийг "prime project" программд оруулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллана.	Гэрээний дагуу барилгын ажил гүйцэтгэж буй хугацаанд сар бүр график төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулан шаардлагатай тохиолдолд тодотгосон хөтөлбөрийг батлуулан барилгын ажлыг эрчимжүүлэн ажилласан.	01-12	100%
37	Барилгын ажил гүйцэтгэх явцад зураг төсөлд тусгагдаагүй зайлшгүй хийж гүйцэтгэх болон өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тулгамдсан асуудлыг зургийн автор болон зөвлөхийн саналыг авч, судлан холбогдох шийдлийг гаргуулан ажиллана.	Холбогдох шийдлийг гаргасан байна.	-	Барилгын ажлын явцад зураг төсөлтэй холбоотой тулгамдсан асуудлыг судалж, зөвлөх, зургийн авторын саналыг үндэслэн тухай бүр нь шийдсэн байна.	Барилгын ажлын явцад тулгамдсан асуудлыг тухай бүр нь судлан зургийн автор, зөвлөхийг саналыг үндэслэн шийдэл гаргаж, хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан.	01-12	100%
38	Барилгын ажлын буюу технологийн хугацаа дуусаж, ажил түр зогсохтой холбогдуулан өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж, уг замын засвар арчлалт хийх төлөвлөгөөг гарган батлуулах бөгөөд хүн мал осолдохоос сэргийлсэн тэмдэг тэмдэглэгээг	Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.	-	-	Барилгын ажлын технологийн хугацаа дуусаж, түр зогсохтой холбоотой өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд авто замын засвар арчлалт хийх төлөвлөгөөг гарган батлуулж, хүн мал осолдохоос сэргийлсэн тэмдэг тэмдэглэгээг хийж, түр замыг нээн, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллаж байна.	10-12	100%

	хийж, түр замыг нээн, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллана.					
39	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны А/189 тушаалын дагуу томилогдсон ажлын хэсэг Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2024 оны улсын төсөвт тусгагдсан 7 төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгч, зөвлөхийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, ажиллана.	Худалдан авах ажиллагааг зарлаж, тухайн тендэрт үнэлгээ хийгдсэн байна.	-	Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж, цахим сайтаар зарлаж, нээсний дараа үнэлгээ хийж, Захиалагчид зөвлөмж хүргүүлнэ.	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах 7, зөвлөхийн 3 тендерийг давхардсан тоогоор 29 удаа зарлаж, 9 гүйцэтгэгч шалгарч, гэрээ байгуулагдсан ба гэрээний хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 1 тендерийг 5 удаа зарласан ба гомдол гарч, мэдээллийн нууцлал алдагдсан тул үнэлгээний хорооноос татгалзсан.	01-06 90%
40	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд зүүн бүсэд хэрэгжиж буй ажлыг хэсэгчлэн ашиглалтад оруулах төсөл арга хэмжээний хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд гишүүнээр ажиллана.	Ашиглалтад оруулах ажлын хэсэг ажилласан байна.	-	Зам тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан тушаалын дагуу ажлын хэсэг ажиллана.	Хялганат-Хангал чиглэлийн эхлэлийн 10 км хатуу хучилттай авто зам, Хануйн голын 109.15 у/м төмөрбетон гүүр, Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 130 км хатуу хучилттай авто замын Багц1-ын 68.6 км авто замын хэсэгчилсэн 18.6 км авто зам, Багц2-ын 62 км хатуу хучилттай авто замын хэсэгчилсэн 20 км авто замыг тус тус улсын байнгын ашиглалтад оруулсан.	07-12 100%

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин		Хугацаа
				Эхний хагас жил	Биелэлт	
	1	2	3	4	5	7
41	Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр холбогдох сургалт, семинарт хамрагдана.	Сургалтанд хамрагдсан байна.	Мэргэшсэн инженер болон ахлах түшмэлийн багцын сургалтад хамрагдсан.	Сургалт, семинарт хамрагдаж, мэргэшлээ дээшлүүлсэн байна.	ХАА-ны АЗ, Монгол бичгийн дунд шатны сургалтуудад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан.	01-12 100%

Төлөвлөгөө боловсруулсан:

АЗБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн



/ Б. Гийвийшинэн /

(АЗ - № 2024/0287)

2024.12.09

ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛСАН:

АЗБЗГ-ын даргын УТОГ



/ Ч.Сугармаа /

2024.12.09

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ХАНГУУЛАХ ЯВЦЫН ЯРИЛЦЛАГЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Албан хаагчийн овог, нэр: АЗБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Б.Гийвийшинэн

Ярилцлага хийсэн огноо: 2024 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр

Ярилцлагын хэлбэр: 1.Биечлэн 2.Утсаар 3.Цахим хэлбэрээр

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хангалтгүй буюу эрчимжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний хүрэх түвшин	Нэгжийн даргаас өгсөн үүрэг даалгавар
Зорилт 2: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих авто зам, гүүрийн төслийг хэрэгжүүлнэ.			
1.	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-3	2-р улирал: Гүйцэтгэчийг байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 4-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 10 хувьд хүргэнэ.	2024 оны 4-р улирлын байдлаар тус авто замын Багц3-ын тендерийг ТХААГ-аас 4 удаа зарласан бөгөөд 3 удаа тендер амжилтгүй болсон. Тендерийг дахин зарлаж, гүйцэтгэгчээр "Хөвчийн зам" ХХК шалгарч, ТХААГ-ын 2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А-1/4489 тоотоор гэрээ байгуулах мэдэгдлийг олгосон ба Захиалагч, "Хөвчийн зам" ХХК-тай гэрээ байгуулагдах шатандаа явж байна. Тус авто замын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа оройтсоноос талбайд авто замын барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэх технологийн хугацаа хангагдаагүй, 2024 оны улсын төсөвт тусгагдсан хөрөнгийг ашиглах боломжгүйн улмаас 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тул үнэлэх боломжгүй байна.
2.	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-4	2-р улирал: Гүйцэтгэчийг байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 4-р улирал:	2024 оны 4-р улирлын байдлаар тус авто замын Багц4-ын тендерийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас 4 удаа зарласан боловч өнөөдрийг хүртэл тендер амжилтгүй болсон ба гүйцэтгэгч шалгараагүй байна. Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй байгаа бөгөөд 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний

		2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 10 хувьд хүргэнэ.	биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тул үнэлэх боломжгүй байна.
3.	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-1.	1-р улирал: Гүйцэтгэчийг байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүргэнэ.	2024 оны Улсын төсөвт тус авто замын хүчин чадлыг 127.5 км авто зам гэж нэршил буруу тусгагдаж, тендер зарлах боломжгүй нөхцөл үүсэж, өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан. Төсвийн тодотголоор хүчин чадал өөрчлөгдөн "152.5 км" гэж тусгагдаж, Зам тээврийн сайдын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар уг ажлын тендерийг 7 багц болгон хувааж, тендерийг ТХААГ-аас зарласан. 2024 оны 4-р улирлын байдлаар ТХААГ-аас тус авто замын 1-6 дугаар багцын тендерийг зарласан, өнөөдрийн байдлаар гүйцэтгэгч шалгараагүй.
4.	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-2		Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй тул 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна.
5.	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-3		Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй тул 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна.
6.	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-4		Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй тул 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна.
7.	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-5		Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй тул 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна.
8.	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-6		Тус авто замын гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй тул 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд үнэлэх боломжгүй байна.
9.	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 152.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багц-7	1-р улирал: Гүйцэтгэчийг байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна. 2-р улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүргэнэ.	2024 оны Улсын төсөвт тус авто замын хүчин чадлыг 127.5 км авто зам гэж нэршил буруу тусгагдаж, тендер зарлах боломжгүй нөхцөл үүсэж, өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан. Төсвийн тодотголоор хүчин чадал өөрчлөгдөн "152.5 км" гэж тусгагдаж, Зам тээврийн сайдын 2024 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/187 дугаар тушаалаар уг ажлын тендерийг 7 багц болгон хувааж, тендерийг ТХААГ-аас зарласан.

		2024 оны 4-р улирлын байдлаар ТХААГ-аас тус авто замын 7 дугаар багцын тендерийг зарлаж, гүйцэтгэгчээр "Тэргүүн саруул зам" ХХК-д шалгарч, ТХААГ-ын 2024.11.12-ны өдрийн А-1/4305 тоотор гэрээ байгуулах мэдэгдэл олгосон. "Бэргүүн саруул зам" ХХК-тай 2024.12.03-ны өдрийн УТ2402804410/466 дугаартай гэрээг байгуулсан. Тус авто замын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа оройтсоноос талбайд авто замын барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэх технологийн хугацаа хангагдаагүй, 2024 оны улсын төсөвт тусгагдсан хөрөнгийг ашиглах боломжгүйн улмаас 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт болон гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажиллах боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн тул үнэлэх боломжгүй байна.
--	--	--

ЯРИЛЦЛАГА ХИЙСЭН:

ЗТЯ-НЫ АЗБЭЗГ-ЫН ДАРГЫН ҮТОГ
(Албан тушаал)

..... Ч.СУГАРМАА
(Нэр, гарын үсэг)