

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН
УҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

М.БАЯРМАГНАЙ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН БАЛЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2026 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2026.01.01-2026.05.31

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2026 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжлтийн хувь	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл /2026 он хүртэлх/	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Ажлын гүйцэтгэл ийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөр шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД			3,967,336.3	952,390.4	3,438,641.3	203,553.4	21.4	889,881.7	70,827.3	960,709.0	27.9				
	АВТО ЗАМ			3,794,445.4	898,898.4	3,284,918.1	202,592.3	22.5	856,745.0	70,716.2	927,461.2	28.2				
	И. Барилга байгууламж			3,966,125.3	846,591.6	3,202,740.6	202,292.2	23.9	827,737.3	70,416.0	898,153.3	28.0				
	Үрээлжлүүлэн хэрэгжүүлэх			2,621,870.6	646,511.6	2,610,063.2	202,292.2	31.3	827,737.3	70,416.0	898,153.3	34.4				
УТ2502808085	Аргалант-Баянцогт сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 26.7 км, төмөрбөтөн гүүр, 35 у/м /Төвийн бүс/	2025	2027	44,729.5	12,562.3	44,729.4	1,411.1	11.2	9,010.6		9,010.6	20.1	2025.01.29	2025.04.24	"Хурдны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808718	Багануур тойрог авто зам, 14.4 км /Багануур хот/	2025	2027	43,321.9	11,140.4	43,321.9	6,924.9	62.2	11,704.0		11,704.0	27.0	2025.01.24	2025.04.24	"Хүлгийн дээд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 27.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808719	Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Зүүн бүс/	2025	2028	319,998.9	16,527.1	319,998.8	7,431.8	45.0	25,254.3		25,254.3	7.9	2025.03.20	2025.05.30	"Монгол зам групп" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 7.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808211	Баруунбүрэн-Амарбаясгалант хийд чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 33.4 км /Төвийн бүс/	2025	2027	39,472.1	12,424.6	39,472.0	5,953.4	47.9	14,435.8		14,435.8	36.6	2025.01.17 2025.04.04	2025.05.30	"Цөлмэг зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808172	Мандал сумын Түнхэл тосгоноос Төв аймгийн Батсүмбэр хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төвийн бүс/	2025	2027	52,414.8	10,228.7	52,414.7	3,115.3	30.5	12,691.3		12,691.3	24.2	2025.01.24	2025.04.24	"Дойч роуд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808717	Нөмрөг-Улаангом чиглэлийн А18 дугаартай авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Баруун бүс/	2025	2027	43,998.1	10,974.3	43,998.1			17,500.0		17,500.0	39.8	2025.02.13	2025.04.24	"Эйч Кэ Би интернэшл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 39.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808512	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дугсгал, 59.2 км /Хойд бүс/	2025	2028	101,370.8	16,326.4	98,414.5	4,073.3	24.9	11,212.8		15,286.2	15.5				
УТ2502808512001	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн КМ65+900-КМ66+400 хооронд 30.5 км хатуу хучилттай авто зам, КМ67+253 байрлал дээрх Мааньтын 15у/м гүүрийн ажил бүжүу Багц-1	2025	2027	63,172.2	10,174.3	61,510.6	4,073.3	40.0	11,212.8		15,286.2	24.9	2025.03.25	2025.05.30	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 24.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

УТ250280851200 2	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн-Км96+400-Км118+600-хооронд, 28.7 км хатуу хучилттай авто замын ажил буюу БатЦ-2	2025	2027	38,198.6	6,152.1	36,903.9		0.0			0.0	0.0	2026.02.11	45,778.0	"Идэрширэгү" ХХК Гэрээ байгуулсан.	
УТ2502808289	Орхонтуул-Цээл чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 62.56 км /Төвийн бүс/	2025	2028	117,450.0	17,964.2	117,450.0	11,185.8	62.3	28,594.7	942.9	29,537.6	25.1	2025.03.11	2025.05.30	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 25.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
УТ2502808528	Солонготын давааны хатуу хучилттай авто зам, 12.08 км /Баруун бүс/	2025	2026	45,462.4	26,949.4	45,462.4	5,420.7	20.1	18,509.5		18,509.5	40.7	2025.01.30	2025.05.02	"Гранд макро зам" ХХК Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 40.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
УТ2502808090	Хушаат сумыг Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын дуусгал	2025	2026	13,880.4	6,940.2	13,880.3		-	6,295.8		6,295.8	45.4	2025.02.24 2025.03.18	2025.05.30	"Ноблероуд" ХХК Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 45.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
УТ2502808722	Өгийнуур - Мянганы замын хэвтээ тэнхлэг чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 28.5 км /Хангайн бүс/	2025	2027	43,603.2	10,759.2	43,603.2	5,668.3	52.7	10,414.3		10,414.3	23.9	2025.01.24 2024.03.19	2025.05.30	"Саруул харгуй" ХХК Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
УТ2502808162	Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 66 км /Баруун бүс/	2025	2028	150,926.6	16,527.1	150,926.5	13,479.5	81.6	29,796.2		29,796.2	19.7	2025.01.24 2025.04.10	2025.05.30	"Өвөр монголын зам, гүүрийн групп" ХХК Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 19.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
УТ2402804423	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2024	2026	3,771.0	2,400.0	3,771.0		-	1,371.0		1,371.0	36.4	2024.04.18 2024.05.16	2024.06.24	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
УТ2402804366	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2024	2026	9,444.4	3,959.9	9,444.3	1,896.1	47.9	5,484.5		5,484.5	58.1	2024.03.22 2024.05.08	2024.06.10	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 58.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
УТ2402804346	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбугаг сум/	2024	2026	15,610.0	5,464.0	15,610.0	1,199.8	22.0	3,715.1		3,715.1	23.8	2024.01.29 2024.03.22 2024.04.16 2024.05.10	2024.07.19	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
УТ2402804415	Баруун босоо тэнхлэгийн авто замаас Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 63.5 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2024	2028	70,105.1	4,141.5	69,934.8		-					2024.01.12 2024.02.28 2024.05.02 2024.05.27 2024.07.18 2024.10.28	2024.12.27	Шалгарсан гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулсан.	
УТ2402804369	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүргэл хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/	2024	2026	13,279.1	4,668.6	13,279.0		-	4,310.5		4,310.5	32.5	2023.12.28 2024.02.19	2024.04.08	"Алтайрөүд" ХХК "Тоёо" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 32.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

УТ2402804339	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцацогт сум/	2024	2026	66,368.6	42,904.6	66,368.6	1,868.2	4.4	23,461.1	-	23,461.1	35.3				
УТ240280433900 1	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцацогт сум/ын (КМ0+000-КМ25+000) хүртэлх 25.0 км авто замын ажил, цөхилганы ажил, 60 ум гүүрийн ажил буюу Багц- 1	2024	2026	29,891.6	19,323.7	29,891.6		0.0	10,589.8		10,589.8	35.4	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.06.20	"Бридж Бюлдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 35.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ240280433900 2	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцацогт сум/ын (КМ25+000-КМ54+175) хүртэлх 29.18 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2026	36,477.0	23,580.9	36,477.0	1,868.2	7.9	12,871.3		12,871.3	35.3	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.08.15	"Их харгуйн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 35.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804408	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор- Өндөр сум/	2024	2027	186,000.6	27,023.8	186,000.6	17,705.2	65.5	34,146.5	-	34,146.5	18.4				
УТ240280440800 1	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор- Өндөр сум/ын 1-р дүгээр зэлжийн ПК0+000-ПК41+500 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, ЦДАШ-ын ажил, гадна холбооны ажил буюу Багц-1	2024	2027	45,952.3	6,676.3	45,952.3	3,234.2	48.4	11,136.9		11,136.9	24.2	2024.03.27 2024.05.20	2024.06.26	"Танкштелле" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 24.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ240280440800 2	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор- Өндөр сум/ын 1-р дүгээр зэлжийн ПК41+500- ПК63+000 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, Бор-Өндөр Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Дархан сум хүртэлх 2.616 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2027	48,109.7	6,989.8	48,109.7	3,450.1	49.4	8,626.8		8,626.8	17.9	2024.03.27 2024.05.20	2024.06.27	"Ганбүрд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 17.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ240280440800 3	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор- Өндөр сум/ын 2-р зэлжийн ПК63+000-ПК128+000 хоорондох 45.0 км авто замын ажил, Бор-Өндөр- Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Баянмөнх сум хүртэлх 1.4 км авто замын ажил, Баянмөнх су-4 доторх 1.5 км авто замын ажил буюу Багц-3	2024	2027	46,592.7	6,769.4	46,592.7	4,858.3	71.8	6,858.3		6,858.3	14.7	2024.03.27 2024.05.20 2024.10.14 2024.12.16 2025.02.28 2025.04.22	2025.05.30	"Тэгшлэлт" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 14.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

УТ24028040800 4	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р зэрхийн ПК128+000-ПК174+053.468 хоорондох 46.05 км авто замын ажил буюу Багц-4	2024	2027	45,345.9	6,588.3	45,345.9	6,162.6	93.5	7,524.5	7,524.5	16.6	2024.03.27 2024.05.20 2024.10.14	2024.12.24	"Хөвсгийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 16.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ24028044240	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2026	7,835.8	2,982.6	7,411.7	1,873.0	62.8	4,794.4	1,873.0	90.0	2024.05.08 2024.06.05	2024.06.23 2024.07.04	"Түвшин гэгээ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 61.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ24028044240 02	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/, багц-2 ажлын гэрээ	2024	2026	58,696.2	22,270.6	57.9	424.1	50.4	366.2	50.4	98.2			"Бориг харгүй" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 98.24 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ240280440900 1	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/	2024	2026	58,696.2	22,270.6		10,140.3	94.9	36,425.6	10,140.3	79.3				
УТ240280440900 1	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 1 дүгээр хэсгийн 27.42 км авто замын ажил буюу Багц-1	2024	2026	27,211.1	10,324.5	27,211.1	7,608.8	73.7	16,879.9	7,608.8	90.0	2023.12.27 2024.03.25	2024.05.31	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ240280440900 2	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 2 дугаар хэсгийн 28.745 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2026	31,485.1	11,946.1	31,485.0	2,531.5	21.2	19,545.7	2,531.5	70.1	2023.12.27 2024.03.25	2024.06.24	"Тэгшл плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804410	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адarga, Биндэр, Хэрлэн сум/	2024	2027	202,137.9	13,129.6	202,137.9	10,717.0	81.6	16,790.1	2,348.5	9.5				

УТ240280441000 1	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян- Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/- ын Гол зам-1 (KM0+000- KM37+000) хүртэлх 37.0 км авто зам, 10.64 у/м 3 ширхэг төмөр бетон гүүр, Хэнтий багийн 0.33 км авто зам, Хурхын голын 73.08 у/м гэн төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 1А-ын 2.85 км авто зам, Холбоос зам 1Б-ын 1.14 км авто замын ажил буюу Багц 1	2024	2027	73,160.4	4,752.0	73,160.4	4,616.1	97.1	4,616.1	4,616.1	6.3	2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26	2025.05.20	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ240280441000 2	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян- Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/- ын Гол зам-2.1 (KM37+000- KM61+120) хүртэлх 24.12 км авто зам, 61.08 у/м төмөр бетон гүүр, Гол зам 2.3 (KM65+680-KM74+000) хүртэлх 8.32 км авто зам, Авто замын трасс дагуух цахилгааны шугам сүлжээг шинэчлэх ажил, Авто замын трассд орсон шилэн кабель шилжүүлэх, хамгаалах ажил, Байгаль орчныг хамгаалах ажил, Археологийн дурсгал аеран хамгаалах, нүүлэн шилжүүлэх ажил буюу Багц 2	2024	2027									2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26 2025.04.21			Төрийн хэмнэлтийн хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа зогссон.
УТ240280441000 3	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян- Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/- ын Гол зам 3 (KM74+000- KM116+287) хүртэлх 42.29 км авто зам, 21.08 у/м, 10.64 у/м 4 ширхэг төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 4-ийн 3.95 км авто замын ажил буюу Багц 3	2024	2027	81,958.6	5,323.5	81,958.6	3,046.8	57.2	4,855.9	4,855.9	5.9	2024.10.02 2024.11.13	2025.05.23	"Түм-Арвиж" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 5.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ240280441000 4	Хэнтий аймаг, Биндэр сум, сумын төвийн 4.26 км авто замын ажил Багц 4 (Хэнтий, Биндэр сум)	2024	2027	6,354.3	412.8	6,354.3	412.7	100.0	1,959.1	2,371.8	37.3	2024.10.02 2024.11.13	2025.01.14	"Их хайрханы хартуй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 37.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ240280441000 5	Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 1- р багийн дундуур тавигдах 0.58 км авто замын шинэчлэлийн ажил буюу Багц 5 (Хэнтий, Хэрлэн сум)	2024	2027									2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26 2025.04.21	2025.05.30		Төрийн хэмнэлтийн хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа зогссон.
УТ240280441000 6	Хэнтий аймаг, Баян-Адарга сум, сумын төвийн гудамж, 2.84 км авто замын ажил буюу Багц 6 (Хэнтий, Баян- Адарга сум)	2024	2027	4,657.4	302.5	4,657.4	302.5	100.0	385.1	687.6	14.8	2024.10.02 2024.11.13	2025.01.14	"Их хайрханы хартуй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 14.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

УТ240280441000 7	Жаргалтхаан-Өмнөдэлдгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлдгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Харлан сум/-ын Гол зам 2.2 (KM51+1200-KM65+680) хүртэлх 4.56 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3А-ын Гурванбаян тосгонтой холбох 19.84 км авто зам, 161.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3Б-ийн Гурванбаян тосгонтой холбох 0.6 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Балц 7	2024	2027	36,007.2	2,338.8	36,007.2	2,338.9	100.0	4,973.9	1,633.3	5,607.2	18.3	2024.10.02 2024.11.13	2024.12.03	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 18.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804347	Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	2024	2026	6,999.7	2,500.0	6,999.7	344.3	13.8	2,635.3		2,635.3	37.6	2024.01.29 2024.03.25	2024.05.29	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга усралтын ажил 37.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804417	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2024	2026	4,729.6	1,770.5	4,729.5		-	1,879.7		1,879.7	39.7	2024.01.31	2024.03.18	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга усралтын ажлын гүйцэтгэл 39.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804342	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/	2024	2026	1,469.4	420.6	1,469.4	263.9	62.7	1,048.8	263.9	1,312.7	89.3	2024.02.16 2024.03.12 2024.04.18 2024.05.28 2024.06.24 2024.07.31	2024.09.06	"Мажестик солишон рeүн" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга усралтын ажил 89.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804343	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	2024	2026	1,499.8	634.4	1,499.7		-	865.3		865.3	57.7	2024.02.29 2024.04.02 2024.04.24 2024.05.28 2024.06.24	2024.08.27	"Авто замын машин механизм" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга усралтын ажил 57.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804344	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/	2024	2026	2,199.6	770.0	2,199.6		-	1,429.5		1,429.5	65.0	2024.03.05 2024.04.24 2024.06.04 2024.07.16	2024.08.27	"Авто замын машин механизм" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга усралтын ажил 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

УТ2402804365	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандаг сум/	2024	2026	10,004.7	4,031.3	10,004.6	1,896.1	47.0	4,077.3	1,896.1	5,973.4	59.7	2024.03.20 2024.05.24	2024.06.11	"Жинчинград" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн, Барилга угсралтын ажил 59.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804330	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2024	2026	5,320.0	2,032.9	5,320.0	1,860.6	91.5	3,287.0		3,287.0	61.8	2024.01.12 2024.02.09	2024.03.22	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 61.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804418	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2024	2026	5,673.0	2,342.6	5,673.0	2,236.1	95.5	3,330.4	2,236.1	5,566.5	98.1	2024.02.01	2024.03.18	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн, Ашиглалтад авах ажлын хэсгийн 2025.11.1-ний өдрийн 09/04/2025 дугаартай дүгнэлтээр хүлээн авсан.
УТ2402804331	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арайхээр, Хөгжсөн, Хужирт сум/	2024	2026	4,574.9	1,494.5	4,574.8	157.6	10.5	3,080.4	157.6	3,238.0	70.8	2024.03.21	2024.05.07	"Дагинас хайрхан" ХХК "АНДА рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн, Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804371	Уас нуур-Улаангои чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/	2024	2026	44,988.8	30,499.8	44,988.8	23,649.1	77.5	14,489.0	23,649.1	38,138.1	84.8	2023.12.28 2024.03.21 2024.05.03 2024.07.01 2024.08.28 2024.09.26	2024.12.27	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 84.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804360	Улаанбаатар-Арайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2024	2026	69,037.3	38,576.2	69,037.3	3,749.4	19.5	30,461.0	3,749.4	34,210.4	49.6				
УТ240280436000 1	Улаанбаатар-Арванхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/ын 1-р хэсгийн 21.42 км авто зам, 24.7 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Балц-1	2024	2026	34,414.8	19,230.1	34,414.8	2,881.9	15.0	15,248.4	2,881.9	18,130.33	52.68	2024.03.25	2024.06.03	"Өндөрсэнт хайрхан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 52.68 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ240280436000 2	Улаанбаатар-Асвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/ын 2-р хэсгийн 21.88 км авто замын ажил, хслбзоны ажил буюу Балц-2	2024	2026	34,622.5	19,346.1	34,622.5	867.5	4.5	15,212.6	867.5	16,080.10	46.44	2024.03.25 2024.09.05 2024.10.07	2024.12.03	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил 46.44 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

УТ2402804372	Улаангом-Тэс хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Увс/	2024	2026	4,668.7	1,535.2	4,668.7	965.9	62.9	2,649.7	965.9	3,615.5	77.4	2024.05.22	2024.06.20	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн, Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 77.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804431	Улиастай сумын Цэгцстэй багийн явган болон дүүжин зам, 3.9 км /Завхан-, Улиастай сум/	2024	2026	2,440.0	1,020.8	2,440.0	776.8	76.1	1,419.2	776.8	2,196.0	90.0	2024.04.23	2024.06.14	"ЗОСК" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн, Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 90.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804406	Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/	2024	2026	49,854.2	25,159.7	49,854.1	6,853.3	27.2	22,514.7	22,514.7	22,514.7	45.2	2024.01.12 2024.02.28	2024.04.12	"Тоёо" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 45.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804407	Хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дөрвөн сум/	2024	2026	32,447.4	15,753.7	32,447.4	4,453.9	28.3	13,821.5	1,495.3	15,316.9	47.2	2024.01.11 2024.02.16 2024.03.20 2024.05.02	2024.06.06	"ГЦЦ" ХХК	Барилга угсралтын ажил 47.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804412	Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2024	2026	49,920.1	21,065.4	49,920.1	5,061.4	24.0	28,854.7	5,061.4	33,916.2	67.9	2023.12.28	2024.03.06	"Гангүр" ХХК, "Хөвчийн зам" ХХК-ийн туншлал	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 67.9 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804335	Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Холго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/	2024	2026	24,756.1	10,950.0	24,756.0	1,230.9	11.2	13,806.1		13,806.1	55.8	2023.12.27 2024.04.02	2024.05.29	"Саруул харуу" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804421	Үерийн далан, 3.8 км Лөв, Лүн сум/	2024	2026	4,754.5	2,200.0	4,754.4		-	2,554.5		2,554.5	53.7	2024.02.26	2024.04.16	"Алгеровер аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн, Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 53.7 хувьтай хэрэгжиж байна.	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн, Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 53.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804336	Өлгий-Саргай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээс хэсэг, 23.13 км /Баян-Өлгий/	2024	2026	43,121.1	21,558.0	43,121.1	3,789.0	17.6	21,563.1		21,563.1	50.0	2023.12.27 2024.03.23 2024.05.20	2024.07.31	"Чайна роуд энд бридж корпорейшн" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2102800193	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2026	12,466.4	2,502.1	9,964.3		-	5,582.0		5,582.0	56.0	2022.01.28	2022.03.09	"Түндэлгэрэх" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн туншлал	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 56.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2102800333	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2026	84,892.6	30,000.0	84,892.6	5,749.9	19.2	50,015.6	-	50,015.6	58.9				

УТ210280033300 1	Баян-Уул сумаас Цагаан давааны өвөр хүртэлх 24.0 км хатуу хучилттай авто зам, Бага Үйлсийн голын 10.64 урт метр гүүр, Үйлсийн голын 20.84 урт метр гүүр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх, шилэн кабел зөөх ажил /Багц 1/	2022	2026	33,993.2	12,012.8	33,993.2				0.0	21,884.8	21,884.8	64.4	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.30	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 64.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ210280033300 2	Цагаан давааны өдрөөс Ульхан боомт хүртэлх 26.0 км хатуу хучилттай авто зам, Зурх голын 20.64 урт метр гүүр, Сэрүүн голын 18.84 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 10.64 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 18.84 урт метр гүүр барих ажил /Багц 2/	2022	2026	50,899.3	17,987.2	50,899.3	5,749.9	32.0	28,130.8	55.3	28,130.8		55.3	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.31	"Дашин" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800331	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавирын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2027	185,514.9	32,997.5	185,514.8	11,835.6	35.9	72,704.1	40.4	74,916.7	2,212.6	40.4				
УТ210280033100 1	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавирын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ0+000-КМ31+000) хүртэлх 31.0 км авто зам, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх ажил /Багц 1/	2022	2027	42,457.0	7,551.8	42,457.0	2,212.6	29.3	16,350.5	43.7	18,563.1	2,212.6	43.7	2023.01.27 2023.05.18 2023.07.28 2023.08.21 2023.09.29	2023.12.27	"ЗБИБ" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ210280033100 2	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавирын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ31+000-КМ62+000) хүртэлх 31.0 км авто замын ажил /Багц 2/	2022	2027	44,654.6	7,942.7	44,654.5	5,213.8	65.6	24,900.3	55.8	24,900.3		55.8	2023.01.27 2023.05.16	2023.08.09	"Анандын зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ210280033100 3	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавирын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ62+000-КМ92+000) хүртэлх 30.0 км авто замын ажил /Багц 3/	2022	2027	44,653.0	7,942.4	44,653.0		0.0	8,306.8	18.6	8,306.8		18.6	2023.01.27	2023.05.31	"Рун Хэ Жиу Жюу" констракшн инженеринг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 18.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
УТ210280033100 4	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавирын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (КМ32+000-КМ124+500) хүртэлх 32.5 км авто зам, КМ93-815 дээрх 12.84 урт метр гүүрийн ажил /Багц 4/	2022	2027	53,750.3	9,560.6	53,750.3	4,409.2	46.1	23,146.6	43.1	23,146.6		43.1	2023.01.27 2023.05.16	2023.08.09	"Их монгол барилга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800162	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2026	32,090.3	6,439.7	32,090.2	511.8	7.9	25,648.4	81.5	26,160.2	511.8	81.5	2021.12.22 2022.04.14 2022.05.24 2022.06.17	2022.08.09	"Р-ЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажил 81.52 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800632	Төв аймгийн Угтаалцайд, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайд, Цээл, Заамар сум/	2022	2026	182,566.2	80,101.1	182,566.2	11,319.1	14.1	100,024.3	59.2	108,035.7	8,011.4	59.2				

УТ210280063200 1	А0301 авто замаас Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 1	2022	42,087.0	20,752.4	42,087.0	2,541.4	12.2	21,334.6	21,334.60	50.7	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14	2022.05.18	"Туулын гүүр далай" ХХК "Ури констек" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ210280063200 2	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Угтаалцайдам сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 2	2022	24,049.7	8,805.1	24,049.7	6,357.6	72.2	14,007.0	20,364.59	84.7	2022.01.11	2022.03.09	"Ди Вай Кэл Би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 84.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ210280063200 3	Угтаалцайдам сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3	2022	35,530.9	14,244.3	35,530.9	1,653.8	11.6	20,083.4	21,737.21	61.2	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.18	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 61.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ210280063200 4	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайдам сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4	2022	80,898.6	36,299.3	80,898.6	766.2	2.1	44,599.3	44,599.30	55.1	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800005	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2026	39,452.7	5,971.5	39,452.7	4,794.7	80.3	33,481.4	33,481.4	84.9	2022.02.28 2022.05.27	2022.07.10	"ЗББ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 81.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2002800035	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын улаавар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр удамжид хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2026	3,523.4	879.8	2,308.4		-	1,428.0	1,428.0	61.9	2024.09.10	2024.11.08	"Сакод Импорт" ХХК	Говь-Алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 61.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2002800064	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2026	10,925.8	977.1	10,925.7		-	9,922.8	9,922.8	90.8	2019.04.03	2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан.
УТ2002800067	Багакуур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2026	52,102.0	4,000.1	47,140.3	678.7	17.0	28,879.0	28,879.0	61.3	2019.02.27 2019.06.03 2023.04.03 2023.05.05	2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингрод" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 61.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	Шинээр хэрэгжүүлэх		944,254.7	200,080.0	592,677.5	-	-	-	-	-				

УТ2602800805	Баяндалай-Гуравтэс чиглэлийн 80 км хатуу хүчилтэй авто замын үргэлжлэл, 37 км /Өмнөговь, Баяндалай, Гуравтэс сум/	2026	2028	106,868.4	14,397.5														2026.03.25		Амжилтгүй болсон. 3 оролцогч тендер ирүүлсэн. Шаардлага хангасан оролцогч байхгүй.
УТ2602800888	Бичигт боомтын төв замаас аялал жуулчлалын бүс нутаг Дарьганга-Байгалийн цогцолборт газар хүртэлх хатуу хүчилтэй авто замын эхлэл /Зүүн бүс/	2026	2028	60,156.2	14,948.4	29,264.3													2026.03.03	Өвөр Монголын зам, гүүрийн групп ХХК	Гэрээ байгуулсан
УТ2602800636	Улаанбаатар-Мандагловь чиглэлийн авто замаас /Хөшигийн хөндий/ Архивчдын гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Төвийн бүс/	2026	2028	170,899.7	18,420.5														2026.04.17		Амжилтгүй болсон. 4 оролцогч тендер ирүүлсэн. Шаардлага хангасан оролцогч байхгүй. 2 оролцогч нь тендерийн баталгаагүй байсан.
УТ2602800770	Хатгал-Ханх чиглэлийн 180 км хатуу хүчилтэй авто замын эхлэл /Хөвсгөл/	2026	2028	41,350.1	8,365.9	40,758.6													2026.03.10	"Хүслэнт бүтээмж" ХХК, "Түвшингэгээ" ХХК-ийн түншлэл	Гэрээ байгуулсан
УТ2602800926	Авто замын шинэчлэл /Дорнод, Хэрлан сум, 3 дугаар баг/	2026	2026	372.9	372.9	371.4													2026.03.20	Эм Эн Эйч Инженеринг ХХК	Гэрээ байгуулсан. Дорнод аймгийн ЗДТГ хэрэгжүүлнэ.
УТ2602800927	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Хөвд/	2026	2028	10,000.0	2,048.4	9,900.0													2026.03.19	"Түүний тэнжөө зам" ХХК	Орон нутагт эрх шилжсэн. Хөвд аймгийн ЗДТГ хэрэгжүүлнэ.
УТ2602800928	Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто замаас Уянга сум хүртэлх 50 км хатуу хүчилтэй авто замын эхлэл /Хангай бүс/	2026	2028	30,000.0	10,000.0	9,498.3													2026.03.03	Заабар ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800929	Баянхонгор-Архангай аймгийн Чулуут сум хүртэлх хатуу хүчилтэй авто замын эхлэл /Хангайн бүс/	2026	2028	45,885.0	15,000.0	44,387.3													2026.02.28	Их богд зам ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800930	Баянхонгор-Говь-Алтай чиглэлийн авто замаас Шинэжинст сум хүртэлх 204 км хатуу хүчилтэй авто замын эхлэл /Хангайн бүс/	2026	2028	30,323.3	10,000.0	28,594.8													2026.03.09	Ди Вай Кэй Би ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800931	Босоо тэнхлэгийн авто замын Арвайхээр - Богд сум чиглэлийн 170 км хатуу хүчилтэй авто замын эхлэл /Өвөрхангай/	2026	2028	30,000.0	10,000.0	28,540.3													2026.03.16	Заабар ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800934	Ихтамир сумын гүүрнээс Тайхар чулуу хүртэлх хатуу хүчилтэй авто зам, 3.2 км /Архангай, Ихтамир сум/	2026	2027	5,853.3	1,048.7	5,790.5													2026.02.06 2026.03.27	"Нано-Экологи" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800935	Сум төвийн хатуу хүчилтэй авто зам, 2.1 км /Архангай, Цэцэрлэг сум/	2026	2027	3,647.3	1,276.6	3,577.8													2026.03.06	"Эвт-Уул" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800937	Сумын төвийн хатуу хүчилтэй авто зам /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2026	2027	2,023.2	600.0	2,000.3													2026.03.06 2026.04.16	"Бумбат даваа" ХХК	Гэрээ байгуулсан.

УТ2602800938	Сумын төвийн хатуу хүчилтэй авто зам, 1.2 км /Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/	2026	2027	4,740.1	800.0	4,610.2											2026.03.30	2026.05.26	"Мажестик солишин рөүд" ХХК	Гэрээ байгуулсан
УТ2602800939	Сумын төвийн хатуу хүчилтэй авто зам, 2 км /Булган, Баян-Ат сум/	2026	2027	3,566.3	1,000.0	3,237.9											2026.03.03 2026.04.10	2026.05.27	"Сакод импорт" ХХК	Гэрээ байгуулсан
УТ2602800940	Сумын төвийн хатуу хүчилтэй авто зам /Дундговь, Гурвансайхан сум/	2026	2027	9,546.0	3,000.0	9,115.2											2026.02.25	2026.05.01	Поларис рөүд инженеринг ХХК	Гэрээ байгуулсан
УТ2602800941	Сумын төвийн хатуу хүчилтэй авто зам, 1.9 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг/	2026	2027	3,997.1	1,200.0	3,945.5											2026.03.17	2026.05.29	"Нано-Экологи" ХХК	Гэрээ байгуулсан
УТ2602800942	Сумын төвийн хатуу хүчилтэй авто зам болон Хавцалын голын гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2026	2027	8,012.8	2,000.0	7,757.3											2026.03.23	2026.05.26	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Гэрээ байгуулсан
УТ2602800943	Сурагчийн 59 дүгээр гудамжаас 47 дүгээр сургуулийн гудамж хүртэлх авто зам, гүүрэн байгууламж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2026	2027	1,400.0	900.0												2026.05.05			Ажилтгүй болсон Чингэлтэй дүүргээс шууд ТХААГ-т материалыг хүртүүлсэн байсан. 7 оролцогч төндөр ирүүлсэн. Шаардлага хангасан оролцогч байхгүй.
УТ2602800944	Улаанбаатар-Дарханы төв замаас Хайртхаан-чингэлтэйн хатуу хчипттай авто зам, 3 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2026	2026	6,000.0	6,000.0	5,280.2											2026.04.09	2026.05.29	"Эм. Эм рөүд бридж" ХХК	Гэрээ байгуулсан
УТ2602800945	Улаангом сумаас Тэс, Малчин, Хяргас, Зүүнговь, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун сүмд хүртэлх чиглэлийн 164.5 км хатуу хүчилтэй авто замын эхлэл /Увс/	2026	2028	30,000.0	10,000.0	9,561.9											2026.03.16	2026.05.26	"ЗГБ холдинг" ХХК	Гэрээ байгуулсан
УТ2602800946	Улаангом-Ханд-агт чиглэлийн авто замаас Сагил сум чиглэлийн хатуу хүчилтэй авто зам, 4.9 км /Увс, Сагил сум/	2026	2027	6,167.2	2,055.7	5,967.2											2026.02.04	2026.05.26	"Грандрөүд групп" ХХК	Гэрээ байгуулсан
УТ2602800947	Хангайн 1 дүгээр гудамжаас Сэлэйн баруун эргийн далан хүр-элх хатуу хүчилтэй авто зам /Улаанбаатар/	2026	2026	1,621.3	1,621.3	1,556.9											2026.02.09	2026.04.17	Шинэ цагийн зам ХХК	Гэрээ байгуулсан

УТ2602800948	Хархорин, Цацэрлэг чиглэлийн А0602. Гугаартай авто замаас Батцэнгэл чиглэлд баригдаж байгаа замын төсөлөөс хүүхдийн Тамир зуслан-Батцэнгэл сумын төмөр бетон пүүр, мянганы замын хэвтээ тэнхлэгтэй холбох 62.04 км хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Архангай/	2026	2028	30,000.0	10,000.0	28,320.0													2026.03.24	2026.05.29	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Гэрээ байгуулсан
УТ2602800949	Цагдаагийн гудамжийг УБЦТС-ын зүүн түгээх төвтэй холбох хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/	2026	2026	2,092.4	2,092.4	2,003.2													2026.02.10 2026.03.12	2026.05.29	"Ги Си Эф" ХХК	Гэрээ байгуулсан, НЗДТГ хэрэгжүүлнэ.
УТ2602800950	Цагдаагийн гудамжны хойд талын хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/	2026	2026	1,610.4	1,610.4	1,577.9													2026.02.12 2026.03.25	2026.05.29	"Бумбат даваа" ХХК	Амжилтгүй болсон, НЗДТГ гэрээг байгуулж РИМIS системд амжиж бүртгэжүй тул төсвийн хэмнэлтэд тооцсон талаар СЯ-аас мэдээлсэн.
УТ2602800951	Чойр-Мандалгозь-Аравихээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар хэсэг, 100.21 км /Говийн бүс/	2026	2028	230,981.1	20,087.6	215,000.0													2026.03.31	2026.06.02	"Эйч Кэ Би интернэшл холдинг" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800956	Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай 92.13 км авто замын эхлэл /Орхон, Дархан-Уул, Төв/	2026	2027	16,139.0	5,000.0	16,100.0													2026.02.06	2026.04.20	Неонгэгээ ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800048	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Булган, Булган сум, 1, 6 дугаар багц/	2026	2027	6,200.0	2,600.0	6,005.1													2026.03.18	2026.05.28	"Голарис рөүд инженеринг" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800953	Дулааны станцын нүүрс тээврийг боомт-ын транзит төв замтай холбох салбар хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2026	2027	14,167.9	3,000.0	13,883.0													2026.02.28	2026.05.28	"Алсын шар зам" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
	Баян-Өлгий аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Багц-1 /Баян-Өлгий аймаг/	2026	2027	1,000.0	500.0	939.5													2026.02.28	2026.04.24	"Жол" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
	Говь-Алтай аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 2 /Говь-Алтай аймаг/	2026		1,000.0	500.0																	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
	Завхан аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 3 /Завхан аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Багц-1 Улиастай сумын Богд, Чигэгстэй голын хоорондох улсын чанартай 1.4 км авто замын өнгө хучлага хийх	2026		891.9	491.9	886.7														2026.05.29	"Централ менежмент" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.

Завхан аймгийн Ногоон хот-Тотгвортон хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 3 /Завхан аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Багц-2 Улсын чанартай Арц-суурь хилийн боомт хүртэлх авто замын шороон далагнийн хэсэгчилсэн засвар	2026	108.1	108.1	105.4															2026.05.22	"Аюуравд констракшн" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тотгвортон хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Багц-1 Авто зам дагуух ногоон байгууламжийн услалтын системийн шинэчлэл /Ховд, Жаргалант сум/	2026	1,800.0	1,800.0	1,692.0															2026.05.28	"Оргил-Өнөр" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тотгвортон хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Багц-2 Авто зам дагуух ногоон байгууламж /Ховд, Жаргалант сум/	2026	800.0	800.0	720.5															2026.05.14	"Грийт Пинус" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тотгвортон хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 4 /Ховд аймаг/ Багц-3 Авто зам шинээр барих /Ховд, Жаргалант сум, Шинэ суурьшлын бүс/	2026	5,750.0	3,750.0	5,520.0															2026.05.28	"Чанархийц" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тотгвортон хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Багц-4 Авто зам шинээр барих /Ховд, Жаргалант сум, Бугат, Хайрхан, Алагтолгой, Тажилт баг/	2026	3,809.0	2,809.0	3,799.0															2026.05.28	"Түмний тонжоо зам" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тотгвортон хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Багц-5 Зам, талбайн арчлалт, тоног төхөөрөмж /Ховд, Жаргалант сум/	2026	700.0	700.0	664.4															2026.05.14	"НОШУЛУ лайтинг" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тотгвортон хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Багц-6 Авто зам, талбайн зогсоол тохижилт /Ховд, Жаргалант сум, Буянт баг/	2026	723.8	723.8	642.5															2026.05.28	"Бивазоне" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.

Ховд аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Бэлтг 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Бэлтг-7 Олон угсын авто зам дагуух зогсоол, тохижилт /Ховд, Жаргалант сум, Наран баг/	2026		710.0	710.0															686.4		710.0		2026.03.31	2026.05.28	"Эм Эн Би Эй Ти" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Бэлтг 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Бэлтг-8 Хороолол дундах зам шинээр байгуулах /Ховд, Жаргалант сум, Жаргалан, Баатсхайрхан баг/	2026		590.6	590.6															579.2		590.6		2026.03.31	2026.05.28	"Хаш дайчин" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Бэлтг 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Бэлтг-9 Хороолол дундах зам шинээр байгуулах /Ховд, Жаргалант сум, Магсаржав, Төхит баг/	2026		894.9	894.9															822.8		894.9		2026.03.31	2026.05.25	"Ди Эй Саан Бюлдин" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Бэлтг 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Бэлтг-10 Авто зам, талбайн тохижилт, авто зогсоол /Ховд, Жаргалант сум, Наран, Жаргалант баг/	2026		726.7	726.7															668.4		726.7		2026.03.31	2026.05.29	"Оргил Жи трейд" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Бэлтг 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Бэлтг-11 Авто зам дагуух явган хүний зам авто зогсоол, тохижилт/Ховд, Жаргалант сум, Бугат, Хайрхан баг/	2026		565.0	565.0															557.6		565.0		2026.03.31	2026.05.14	"Бэлд" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Бэлтг 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Бэлтг-12 Авто зам, гүүрэн гарц шинээр байгуулах /Ховд, Жаргалант сум, Жаргалант баг, 1-3 сургууль, Мөст сум/	2026		700.0	700.0															700.0		700.0		2026.03.31	2026.05.19	"Жаргалантхшиг" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
Ховд аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Бэлтг 4 /Ховд аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Бэлтг-13 Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гална авто зогсоол, тохижилт /Ховд, Дөргөн сум/	2026		550.0	550.0															539.0		550.0		2026.03.31	2026.05.14	"Талстхайрхан" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.

	Ховд аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Багц 4 /Ховд аймаг/ Багц-14 Авто зам, талбайн тохижилт, авто зогсоол /Ховд, Жаргалант сум, Наран, Жаргалант баг/	2026	1,680.0	1,480.0	1,419.1													2026.03.31	2026.05.29	"Алтанбэрс" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
	Увс аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Багц 5 /Увс аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Багц-1 Улаангсумын 5-р баг хатуу хучигттай авто зам /Улаангом сум 5-р баг, Эрдмийн эхлэг сургуулийн урд засмал үргэлжлүүлэх/	2026	2,760.0	400.0	2,557.8													2026.03.30	2026.05.22	"Ашид амин зам" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
	Увс аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Багц 5 /Увс аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Багц-2 Улаангсумын 5-р баг хатуу хучигттай авто зам /Улаангом сум 5-р баг, "Ногоон төгөл" цэцэрлэгт хүрээлэнгийн уулаараас Улаан уул чиглэлд/	2026	2,840.0	1,400.0	2,688.7													2026.03.30	2026.05.01	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
	Увс аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Багц 5 /Увс аймаг/ хүрээнд хэрэгжих Багц-3 Улаангсумын 7 дугаар багийн шинээр төлөвлөж буй авто зам (Увс, Улаангом сум, 7 дугаар баг)	2026	1,400.0	200.0	1,398.0													2026.03.30	2026.05.22	"Мажестик солишн рөүд" ХХК	Засгийн газрын 2025 оны 187 дугаар тогтоолоор орон нутгийн засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн.
УТ2602800952	Майхан толгойн хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2026	633.7	633.7														2026.03.07 2026.04.03			Амжилтгүй болсон. Зураг, төсөл 3ТЯ-д 2026 оны 05 сарын 06 өдөр ирсэн. 3 оролцогч төндөр ирүүлсэн. Шаардлага хангасан оролцогч байхгүй.
	II. Их засвар		227,892.3	52,006.6	81,748.6	-	-	-	28,879.0	-	28,879.0	35.3									
	Үрэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх		195,708.7	40,010.5	52,788.2	-	-	-	28,879.0	-	28,879.0	54.7									
УТ2502808156	A0502 дугаартай Өндөрхаан-Цойбалсан чиглэлийн авто замын 271-298 км хоорондох 27 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт /Зүгн бүс/	2025	37,843.9	10,936.7	37,843.8			-	28,879.0		28,879.0	76.3						2025.02.17	2025.05.02	"Чандмань тал" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	Даланзадгад-Мандагловь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын их засвар, 156 км /Говийн бүс/ төсөл арга хэмжээний Багц-2: Улаанбаатар-Мандагловь A0201 чиглэлийн хатуу	2025	157,864.8	29,073.8	14,944.4													2026.03.06	2026.05.20	"Наранбулаг хан" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2502808473	Шинээр хэрэгжүүлэх		32,183.6	11,996.1	28,960.4	-	-	-										2026.03.06	2026.05.29	"Тэгшт плант" ХХК	Гэрээ байгуулсан.

УТ2602800903	Баянтал сумаас Чүйр чиглэлийн 24 км хатуу хучилттай замын хэсэгчилсэн их завар /Говьсүмбэр/	2026	2027	32,183.6	11,996.1	28,960.4													2026.03.19	2026.05.20	"Борхойн зам" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
	IV. ТЭЗҮ			428.8	300.2	428.8	300.2	100.0	128.6	300.2	428.8	100.0										
	Үрэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх			428.8	300.2	428.8	300.2	100.0	128.6	300.2	428.8	100.0										
УТ2402804332	Сумын төвийн их тойруу хатуу хучилттай авто замын техник, эд-ийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2024	2026	428.8	300.2	428.8	300.2	100.0	128.6	300.2	428.8	100.0							2024.04.11	2024.06.10	"Ангад арвижих" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
	ГҮҮР			100,061.2	31,288.3	88,339.8	961.0	3.1	28,647.7	111.2	28,758.9	32.6										
	I. Барилга байгууламж			100,061.2	31,288.3	88,339.8	961.0	3.1	28,647.7	111.2	28,758.9	32.6										
	Үрэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх			46,387.5	15,616.4	43,681.4	961.0	6.2	28,647.7	111.2	28,758.9	65.8										
УТ2402800568	Богд, Чигэстэйн голын төмөр бетон гүүр, 290.03 у/м /Завхан, Улиастай сум/	2024	2026	19,794.6	8,071.7	19,794.6			11,722.2		11,722.2	59.2							2024.04.26	2024.06.14	"ЗМЗ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 59.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804434	Завхан голын төмөр бетон гүүр Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2024	2026	8,897.2	3,964.0	8,897.1	849.9		4,933.2		4,933.2	55.4							2024.12.28 2024.02.28 2024.04.08	2024.06.05	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402800443	Турууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Баянхонгор сум/	2024	2026	6,431.5	2,251.0	6,431.5	111.2		4,180.5	111.2	4,291.7	66.7							2024.02.01	2024.03.22	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 66.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804340	Түүн голын төмөр бетон гүүр, 64.75 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2024	2026	3,215.8	235.2	3,215.8			3,215.8		3,215.8	100.0							2023.12.28 2024.03.13	2024.04.30	"Их богд зам" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2024.10.31-ний өдрийн 06/001/24 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээлгэн өгсөн.
УТ201600831	Сумын төвийн 3 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2026	8,048.4	1,094.5	5,342.4			4,596.0		4,596.0	86.0							2021.04.29	2021.06.08	"Биг рентап" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 66.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	ШИНЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ			53,673.7	15,671.9	44,658.5	-	-	-	-	-	-										
УТ2602800709	Булган болон Жаргалант голын гүүр /Баян-Элгий, Булган сум/	2026	2027	3,225.9	1,202.5	3,012.7													2026.02.06	2026.04.20	"Грандрөүд групп" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800907	Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр, 217.6 у/м /Дорнод, Хэрлэн сум/	2026	2028	22,845.1	5,014.2	19,108.2													2026.03.17	2026.05.20	"ЗМЗ" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800752	Хүнчүйн голын 72.8 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Удгалап сум/	2026	2027	4,735.8	1,765.3	4,717.1													2026.03.07 2026.04.03	2026.05.28	"Централ менежиент" ХХК	Засгийн газрын тогтоолоор Завхан аймагт эрх шилжүүлсэн.
УТ2602800932	Бэлтэс голын төмөр бетон гүүр, 80 у/м /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	2026	2027	4,565.5	1,400.0	4,450.9													2026.02.09	2026.04.20	Хүслэнт бүтээмж ХХК	Гэрээ байгуулсан.

УТ2602800933	Ганц модны голын төмөр бетон гүүр, 72.8 м /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/	2026	2027	4,013.0	1,500.0	3,910.0											2026.02.09	2026.04.20	"Хол" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800936	Суман голын хэвтэй олмын төмөрбөмбөн гүүр, 72 у/м /Архангай, Тариат сум/	2026	2027	2,814.0	984.9	2,810.8											2026.03.20 2026.04.29	2026.05.29	"Эвт-Уул" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800758	Баталын голын бетон гүүр, 120.01 у/м /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/	2026	2027	6,659.4	2,600.0	6,648.6											2026.02.12 2026.04.30	2026.05.28	"Тэмээн" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
УТ2602800298	Тэсийн голын төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/	2026	2027	4,815.0	1,205.0												2026.02.04 2026.03.18			Амжилтгүй болсон. 3 удаа зарласан. Шаардлага хангасан оролцогч байхгүй
	Тээвэр			72,828.7	22,203.7	65,383.5		4,488.9	-	-	4,488.9	6.9								
	И. Барилга байгууламж			72,828.7	22,203.7	65,383.5		4,488.9	-	-	4,488.9	6.9								
	Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх			13,708.7	2,497.1	8,279.6		4,488.9	-	-	4,488.9	54.2								
УТ2402804376	Зорчигч тээврийн авто үйлчилгээний төвийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2024	2026	3,244.7	1,137.5	3,244.6		850.7			850.7	26.2					2024.02.15 2024.04.12	2024.05.29	"Мөрөн-Алтай" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 26.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2002800921	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2026	10,464.0	1,359.6	5,035.0		3,638.2			3,638.2	72.3					2024.03.01	2024.09.09	"Барилга эрч" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 72.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	Шинээр хэрэгжүүлэх			59,120.0	19,706.6	57,103.8		-	-	-	-	-								
УТ2602800955	Чойбалсан нисэх буудал (Аэродром)-ын жөөрч, бүх зурвас, шинэчлэл /Дорнод, Хэрлэн сум/	2026	2028	59,120.0	19,706.6	57,103.8											2026.03.23	2026.05.28	"Анандын зам" ХХК	Гэрээ байгуулсан.

Хянасан:

Т. Сумъяа

Т. Сумъяа

Санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн

Ч. Одбаяр

Ч. Одбаяр