

БАТЛАВ:  
 ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  
 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Б.БОЛОР-ЭРДЭНЭ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БУРИГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2026 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2026.01.01-2026.03.31

/сая төгрөг/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Эхлэх	Дуусах	Төсөвт өртөг	2026 онд санхүүжих дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн хувь	Ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Төндөр зарласан огноо	Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД			3,967,336.3	952,390.4	2,661,502.8	190,273.3	20.0	35.5				
	Авто зам			3,794,446.4	898,898.4	2,609,541.8	189,312.2	21.1	35.0				
	I. Барилга байгууламж			3,566,125.3	846,591.6	2,571,269.2	189,012.1	22.3	34.4				
	Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх			2,621,870.6	646,511.6	2,571,269.2	189,012.1	29.2	34.4				
УТ2502808085	Аргалант-Баянцогт сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 26.7 км, төмөрбетон гүүр, 36 у/м /Төвийн бүс/	2025	2027	44,729.5	12,562.3	44,729.4	1,411.1	11.2	20.1	2025.01.29	2025.04.24	"Хурдны зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 20.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808718	Багануур тойрог авто зам, 14.4 км /Багануур хот/	2025	2027	43,321.9	11,140.4	43,321.9	6,924.9	62.2	27.0	2025.01.24	2025.04.24	"Хүлгийн дээд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 27.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808719	Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Зүүн бүс/	2025	2028	319,998.9	16,527.1	319,998.8	7,431.8	45.0	7.9	2025.03.20	2025.05.30	"Монгол зам групп" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 7.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808211	Баруунбүрэн-Амарбаясгалант хийд чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 33.4 км /Төвийн бүс/	2025	2027	39,472.1	12,424.6	39,472.0	5,953.4	47.9	36.6	2025.01.17 2025.04.04	2025.05.30	"Цэлмэг зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808172	Мандал сумын Түнхэл тосгоноос Төв аймгийн Батсүмбэр хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төвийн бүс/	2025	2027	52,414.8	10,228.7	52,414.7	3,115.3	30.5	30.2	2025.01.24	2025.04.24	"Дойч роуд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808717	Нөмрөг-Улаангом чиглэлийн А18 дугаартай авто замаас Арцсуурь хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Баруун бүс/	2025	2027	43,998.1	10,974.3	43,998.1		-	39.8	2025.02.13	2025.04.24	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 39.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808512	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дуусгал, 59.2 км /Хойд бүс/	2025	2028	101,370.8	16,326.4	61,510.6	1,835.4	11.2	21.2				

УТ2502808512001	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн Км65-900-Км96+400 хооронд 30.5 км хатуу хучилттай авто зам, Км67+253 байрлал дээр» Мааньтын 15у/м гүүрийн ажил буюу Багц-1	2025	2027	63,172.2	10,174.3	61,510.6	1,835.4	18.0	21.2	2025.03.25	2025.05.30	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 21.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808512002	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн Км96+400-Км118+600-хооронд 28.7 км хатуу хучилттай авто замын ажил буюу Багц-2	2025	2027	38,198.6	6,152.1			0.0			2026.02.11		Үнэлгээ хийж байна.
УТ2502808289	Орхонтуул-Цээл чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 62.5Ө км /Төвийн бүс/	2025	2028	117,450.0	17,964.2	117,450.0	11,185.8	62.3	25.1	2025.03.11	2025.05.30	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 25.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808528	Солонготын давааны хатуу хучилттай авто зам, 12.08 км /Баруун бүс/	2025	2026	45,462.4	26,949.4	45,462.4	5,420.7	20.1	40.7	2025.01.30	2025.05.02	"Гранд макро зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 40.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808090	Хушеат сумыг Улсын чанартай авто замтай холбэх хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Төвийн бүс/	2025	2026	13,880.4	6,940.2	13,880.3		-	45.4	2025.02.24 2025.03.18	2025.05.30	"Ноблероуд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 45.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808722	Өгий-чуур - Мянганы замын хэвтээ тэнхлэг чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 28.5 км /Хангайн бүс/	2025	2027	43,603.2	10,759.2	43,603.2	5,668.3	52.7	23.9	2025.01.24 2024.03.19	2025.05.30	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808162	Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам н дуусгал, 66 км /Баруун бүс/	2025	2028	150,926.6	16,527.1	150,926.5	13,479.5	81.6	19.7	2025.01.24 2025.04.10	2025.05.30	"Өвөр монголын зам, гүүрийн групп" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 19.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804423	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2024	2026	3,771.0	2,400.0	3,771.0		-	36.4	2024.04.18 2024.05.16	2024.06.24	"Хэт рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 36.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна

УТ2402804366	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2024	2026	9,444.4	3,959.9	9,444.3	1,056.4	26.7	58.1	2024.03.22 2024.05.08	2024.06.10	"Жинчингранд" "ХХК"	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 58.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804346	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2024	2026	15,610.0	5,464.0	15,610.0	1,199.8	22.0	23.8	2024.01.29 2024.03.22 2024.04.16 2024.05.10	2024.07.19	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 23.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804415	Баруун босоо тэнхлэгийн авто замаас Ховд аймгийн Мөнххайрхан сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 63.5 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2024	2028	70,105.1	4,141.5	69,934.8	-	-	-	2024.01.12 2024.02.28 2024.05.02 2024.05.27 2024.07.18 2024.10.28	2024.12.27	"Өвөр Монголын зам гүүрийн групп" ХХК	Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
УТ2402804369	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/	2024	2026	13,279.1	4,668.6	13,279.0	-	-	32.5	2023.12.28 2024.02.19	2024.04.08	"Алтайрүүд" ХХК, "Тоёо" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 32.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804339	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/	2024	2026	66,368.6	42,904.6	66,368.6	1,868.2	4.4	35.3				
УТ2402804339001	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (KM0+000-KM25+000) хүртэлх 25.0 км авто замын ажил, цахилгааны ажил, 60 у/м гүүрийн ажил буюу Багц-1	2024	2026	29,891.6	19,323.7	29,891.6	-	0.0	35.4	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.06.20	"Бридж бюлдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 35.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804339002	Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 54.18 км /Баянхонгор, Өлзийт, Эрдэнэцогт сум/-ын (KM25+000-KM54+176) хүртэлх 29.18 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2026	36,477.0	23,580.9	36,477.0	1,868.2	7.9	35.3	2024.02.07 2024.03.25 2024.05.17	2024.08.15	"Их харгуйн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 35.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804408	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/	2024	2027	186,000.6	27,023.8	186,000.6	17,705.2	65.5	17.3				

УТ2402804408001	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1 дүгээр ээлжийн ПК0+000-ПК41+500 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, ЦДАШ-ын ажил, гадна холбооны ажил буюу Багц-1	2024	2027	45,952.3	6,676.3	45,952.3	3,234.2	48.4	22.9	2024.03.27 2024.05.20	2024.06.26	"Танкштелле" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 22.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804408002	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 1-р дүгээр ээлжийн ПК41+500-ПК83+000 хоорондох 41.5 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Дархан сум хүртэлх 2.6-6 км авто замын ажил буюу Багц-2	2024	2027	48,109.7	6,989.8	48,109.7	3,450.1	49.4	17.9	2024.03.27 2024.05.20	2024.06.27	"Ганбүрд" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 17.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804408003	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р ээлжийн ПКЕЗ+000-ПК128+000 хоорондох 45.0 км авто замын ажил, Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн авто замаас Баянмөнх сум хүртэлх 1.4 км авто замын ажил, Баянмөнх сум доторх 1.5 км авто замын ажил буюу Багц-3	2024	2027	46,592.7	6,769.4	46,592.7	4,858.3	71.8	14.7	2024.03.27 2024.05.20 2024.10.14 2024.12.16 2025.02.28 2025.04.22	2025.05.30	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 14.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804408004	Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 179.7 км /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/-ын 2-р ээлжийн ПК*28+000-ПК174+053.468 хоорондох 46.05 км авто замын ажил буюу Багц-4	2024	2027	45,345.9	6,588.3	45,345.9	6,162.6	93.5	13.6	2024.03.27 2024.05.20 2024.10.14	2024.12.24	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 13.6 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804424	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/	2024	2026	7,835.8	3,040.5	7,411.7	1,873.0	61.6	64.7	2024.05.08 2024.06.05	2024.06.23 2024.07.04	"Түвшин гэгээ" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 64.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

УТ2402804424002	Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/, багц-2 ажлын гэрээ	2024	2026				50.4							"Бориг харгуй" ХХК	
УТ2402804409	Жагалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жагалтхаан, Дэлгэрхаан сум/	2024	2026	58,696.2	22,270.6	58,696.1	6,578.8	63.7	73.3						
УТ2402804409001	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 1 дүгээр хэсгийн 27.42 км авто замын ажил бу-су Багц-1	2024	2026	27,211.1	10,324.5	27,211.1	6,578.8	63.7	86.2	2023.12.27 2024.03.25	2024.05.31	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 86.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.		
УТ2402804409002	Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/-ын 2 дугаар хэсгийн 28.745 км авто замын ажил бу-су Багц-2	2024	2026	31,485.1	11,946.1	31,485.0		0.0	62.1	2023.12.27 2024.03.25	2024.06.24	"Тэгшт плант" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 62.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.		
УТ2402804410	Жагалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Би-дэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/	2024	2027	202,137.9	13,129.6	202,137.9	8,368.5	63.7	8.3						
УТ2402804410001	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам-1 (КМ0+000-КМ37+000) хүртэлх 37.0 км авто зам, 10.64 у/м 3 ширхэг төмөр бетон гүүр, Хэнтий багийн 0.33 км авто зам, Хуржын голын 73.08 у/м ган төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 1А-ын 2.85 км авто зам, Хслбоос зам 1Б-ын 1.14 км авто замын ажил буюу Багц 1	2024	2027	73,160.4	4,752.0	73,160.4	4,616.1	97.1	6.3	2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26	2025.05.20	"Борхойн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 6.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.		

УТ2402804410002	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам-2.1 (KM37+000-KM51+120) хүртэлх 24.12 км авто зам, 61.08 у/м төмөр бетон гүүр, Гол зам 2.3 (KM65+680-KM74+000) хүртэлх 8.32 км авто зам, Авто замын трасс дагуух цахилгааны шугам сүлжээг шинэчлэх ажил, Авто замын трассд орсон шилэн кабель шилжүүлэх, хамгаалах ажил, Байгаль орчныг хамгаалах ажил, Архелогийн дурсгал авран хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх ажил буюу Багц 2	2024	2027								2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26 2025.04.21			Төрийн хэмнэлтийн хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа зогссон.
УТ2402804410003	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 3 (KM74+000-KM116+287) хүртэлх 42.29 км авто зам, 21.08 у/м, 10.64 у/м 4 ширхэг төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 4-ийн 3.95 км авто замын ажил буюу Багц 3	2024	2027	81,958.6	5,323.5	81,958.6	3,046.8	57.2	5.9	2024.10.02 2024.11.13	2025.05.23	"Түм-Арвижих" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 5.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
УТ2402804410004	Хэнтий аймаг, Биндэр сум, суузын төвийн 4.26 км авто замын ажил Багц 4 (Хэнтий, Биндэр сум)	2024	2027	6,354.3	412.8	6,354.3		-	30.8	2024.10.02 2024.11.13	2025.01.14	"Их хайрханы харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	
УТ2402804410005	Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум, 1-р багийн дундуур тавигдах 0.58 км авто замын шинэчлэлийн ажил буюу Багц 5 (Хэнтий, Хэрлэн сум)	2024	2027							2024.10.02 2024.11.13 2025.02.26 2025.04.21	2025.05.30		Төрийн хэмнэлтийн хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагаа зогссон.	
УТ2402804410006	Хэнтий аймаг, Баян-Адарга сум, сумын төвийн гудамж, 2.84 км авто замын ажил буюу Багц 6 (Хэнтий, Баян-Адарга сум)	2024	2027	4,657.4	302.5	4,657.4		-	8.3	2024.10.02 2024.11.13	2025.01.14	"Их хайрханы харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 8.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.	

УТ2402804410007	Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 152.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/-ын Гол зам 2.2 (KM61+1200-KM65+680) хүртэлх 4.56 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3А-ын Гурванбаян тосгонтой холбох 19.84 км авто зам, 161.08 у/м төмөр бетон гүүр, Холбоос зам 3Б-ийн Гурванбаян тосгонтой холбох 0.6 км авто зам, 21.08 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Багц 7	2024	2027	36,007.2	2,338.8	36,007.2	705.6	30.2	13.8	2024.10.02 2024.11.13	2024.12.03	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 13,8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804347	Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/	2024	2026	6,999.7	2,500.0	6,999.7	344.3	13.8	37.6	2024.01.29 2024.03.25	2024.05.29	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга угсралтын ажил 37.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804417	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2024	2026	4,729.6	1,770.5	4,729.5		-	39.7	2024.01.31	2024.03.18	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 39.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804342	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Булган, Гурванбулаг сум/	2024	2026	1,469.4	420.6	1,469.4	268.6	63.9	71.4	2024.02.16 2024.03.12 2024.04.18 2024.05.28 2024.06.24 2024.07.31	2024.09.06	"Мажестик солюшн рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 71.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804343	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сайхан сум/	2024	2026	1,499.8	634.4	1,499.7		-	57.7	2024.02.29 2024.04.02 2024.04.24 2024.05.28 2024.06.24	2024.08.27	"Авто замын машин механизм" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 57.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

УТ2402804344	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/	2024	2026	2,199.6	770.0	2,199.6	-	65.0	2024.03.05 2024.04.24 2024.06.04 2024.07.16	2024.08.27	"Авто замын машин механизм" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804365	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2024	2026	10,004.7	4,031.3	10,004.6	1,896.1	47.0	2024.03.20 2024.05.24	2024.06.11	"Жинчингранд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 59.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804330	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/	2024	2026	5,320.0	2,032.9	5,320.0	1,860.6	91.5	2024.01.12 2024.02.09	2024.03.22	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 61.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804418	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Бугат сум/	2024	2026	5,673.0	2,342.6	5,673.0	2,236.1	95.5	2024.02.01	2024.03.18	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 58.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804331	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сум/	2024	2026	4,574.9	1,494.5	3,108.9	-	99.1	2024.03.21	2024.05.07	"Дагинас хайрхан" ХХК, "АНДА рөүд" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 99.1 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804371	Увс нуур-Улаангом чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 26.39 км /Увс/	2024	2026	44,988.8	30,499.8	44,988.8	23,649.1	77.5	2023.12.28 2024.03.21 2024.05.03 2024.07.01 2024.08.28 2024.09.26	2024.12.27	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 84.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804360	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2024	2026	69,037.3	38,576.2	69,037.3	2,741.2	14.2	48.1			

УТ2402804360001	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/-ын 1-р хэсгийн 21.42 км авто зам, 24.7 у/м төмөр бетон гүүрийн ажил буюу Багц-1	2024	2026	34,414.8	19,230.1	34,414.8	1,873.7	9.7	49.75	2024.03.25	2024.06.03	"Өндөрсант хайрхан" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 49.75 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804360002	Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 43.3 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/-ын 2-р хэсгийн 21.88 км авто замын ажил, холбооны ажил буюу Багц-2	2024	2026	34,622.5	19,346.1	34,622.5	867.5	4.5	46.44	2024.03.25 2024.09.05 2024.10.07	2024.12.03	"ЗБИБ" ХХК	Барилга угсралтын ажил 46.44 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804372	Улаангом-Тэс хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Увс/	2024	2026	4,668.7	1,535.2	4,668.7		-	56.8	2024.05.22	2024.06.20	"Жол" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 56.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804431	Улиастай сумын Чигэстэй багийн явган болон дугуйн зам, 3.9 км /Завхан, Улиастай сум/	2024	2026	2,440.0	1,020.8	2,440.0	776.8	76.1	58.2	2024.04.23	2024.06.14	"ЗОСК" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 58.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804406	Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/	2024	2026	49,854.2	25,159.7	49,854.1	6,853.3	27.2	45.2	2024.01.12 2024.02.28	2024.04.12	"Тоёо" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 45.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804407	Хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дарви сум/	2024	2026	32,447.4	15,753.7	32,447.4	4,453.9	28.3	47.2	2024.01.11 2024.02.16 2024.03.20 2024.05.02	2024.06.06	"ГЦЦЭ" ХХК	Барилга угсралтын ажил 47.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2402804412	Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2024	2026	49,920.1	21,065.4	49,920.1	5,061.4	24.0	67.9	2023.12.28	2024.03.06	"Гангүүр" ХХК, "Хөвчийн зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 67.9 хувьтай хэрэгжиж байна.

УТ2402804335	Цэцэрлэг-Госонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13 км /Архангай, Тариат сум/	2024	2026	24,756.1	10,950.0	24,756.0	1,230.9	11.2	55.8	2023.12.27 2024.04.02	2024.05.29	"Саруул харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804421	Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/	2024	2026	4,754.5	2,200.0	4,754.4		-	53.7	2024.02.26	2024.04.16	"Алегротонер констракшн" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 53.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804336	Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын дөрөвдүгээр хэсэг, 23.13 км /Баян-Өлгий/	2024	2026	43,121.1	21,558.0	43,121.1	3,789.0	17.6	50.0	2023.12.27 2024.03.23 2024.05.20	2024.07.31	"Чайна роуд энд бридж корпорэйшн" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2102800193	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2022	2026	12,466.4	2,502.1	9,964.3		-	56.0	2022.01.28	2022.03.09	"Түмдэлгэрэх" ХХК, "Хотгор зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 56.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2102800333	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	2022	2026	84,892.6	30,000.0	84,892.6	5,749.9	19.2	58.9				
УТ2102800333001	Баян-Уул сумаас Цагаан давааны өвөр хүртэлх 24.0 км хатуу хучилттай авто зам, Бага Үйлсийн голын 10.64 урт метр гүүр, Үйлсийн голын 20.84 урт метр гүүр, цахилгаан дамжуулах агаарын шугам зөөх, шилэн кабел зөөх ажил /Багц 1/	2022	2026	33,993.2	12,012.8	33,993.2		0.0	64.4	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.30	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 64.4 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800333002	Цагаан давааны өврөөс Ульхан боомт хүртэлх 26.0 км хатуу хучилттай авто зам, Зүрх голын 20.84 урт метр гүүр, Сэрүүн голын 18.84 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 10.64 урт метр гүүр, Хойд Битүүгийн голын 18.84 урт метр гүүр барих ажил /Багц 2/	2022	2026	50,899.3	17,987.2	50,899.3	5,749.9	32.0	55.3	2023.01.17 2023.04.05	2023.05.31	"Дашин" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800331	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	2022	2027	185,514.9	32,997.5	185,514.8	11,835.6	35.9	39.0				

УТ2102800331001	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM0+000-KM31+000) хүртэлх 31.0 км авто зам, цахилгаан дэмжуулах агаарын шугам зөвх ажил /Багц 1/	2022	2027	42,457.0	7,551.8	42,457.0	2,212.6	29.3	37.7	2023.01.27 2023.05.18 2023.07.28 2023.08.21 2023.09.29	2023.12.27	"ЗБИБ" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 37.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800331002	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM31+000-KM62+000) хүртэлх 31.0 км авто замын ажил /Багц 2/	2022	2027	44,654.6	7,942.7	44,654.5	5,213.8	65.6	55.8	2023.01.27 2023.06.16	2023.08.09	"Анандын зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800331003	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM62+000-KM92+000) хүртэлх 30.0 км авто замын ажил /Багц 3/	2022	2027	44,653.0	7,942.4	44,653.0		0.0	18.6	2023.01.27	2023.05.31	"Рун Хэ Жиү Жеү констракшн инженеринг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 18.6 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
УТ2102800331004	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын (KM92+000-KM124+500) хүртэлх 32.5 км авто зам, KM93+815 дээрх 12 84 урт метр гүүрийн ажил /Багц 4/	2022	2027	53,750.3	9,560.6	53,750.3	4,409.2	46.1	43.1	2023.01.27 2023.06.16	2023.08.09	"Их монгол барилга" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 43.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800162	Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км /Еулган, Хишиг-Өндөр сум/	2022	2026	32,090.3	6,439.7	32,090.2			79.9	2021.12.22 2022.04.14 2022.05.24 2022.06.17	2022.08.09	"РЭС" ХХК	Барилга угсралтын ажил 79.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800632	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км /Төв, Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сум/	2022	2026	182,566.2	80,101.1	182,566.2	9,665.3	12.1	58.8				
УТ2102800632001	A0301 авто замаас Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр баг хүртэлх 32.116 км авто зам, хслбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөвх ажил буюу Багц 1	2022	2026	42,087.0	20,752.4	42,087.0	2,541.4	12.2	50.7	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14	2022.05.18	"Туулын гүүр далай" ХХК, "Ури констек" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 50.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

УТ2102800632002	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Угтаалцайдам сумын төв хүртэлх 18.113 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 2	2022	2026	24,049.7	8,805.1	24,049.7	6,357.6	72.2	84.7	2022.01.11	2022.03.09	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 84.7 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800632003	Угтаалцайдам сумын төвөөс Цээл сумын төв хүртэлх 23.697 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 3	2022	2026	35,530.9	14,244.3	35,530.9	-	-	59.1	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.18	"Билэгт зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 59.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800632004	Угтаалцайдам сумын Талын-уул 1 дүгээр багаас Заамар сум хүртэлх 46.433 км авто зам, 36.99 у/м гүүр Угтаалцайдам сумын төв доторх 2.01 км авто зам, холбооны шилэн кабель шилжүүлэх угсралтын ажил, цахилгааны шугам зөөх ажил буюу Багц 4	2022	2026	80,898.6	36,299.3	80,898.6	766.2	2.1	55.1	2022.01.11 2022.03.02 2022.04.14 2022.04.28 2022.05.18 2022.05.27 2022.06.10	2022.07.27	"Үйлсийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.1 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2102800005	Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/	2022	2026	39,452.7	5,971.5	39,452.7	4,794.7	80.3	81.8	2022.02.28 2022.05.27	2022.07.10	"ЗЗБ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/186 дугаартай тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 81.8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2002800035	Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2021	2026	3,523.4	879.8	2,308.4	-	-	61.9	2024.09.10	2024.11.08	"Сакод Импорт" ХХК	Говь-алтай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 61.9 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2002800864	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2026	10,925.8	977.1	10,925.7	-	-	90.8	2019.04.03	2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан.
УТ2002800867	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Гөв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2026	52,102.0	4,000.1	47,140.3	678.7	17.0	61.3	2019.02.27 2019.06.03 2023.04.03 2023.05.05	2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн туншлал	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 61.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	Шинээр хэрэгжүүлэх			944,254.7	200,080.0	-	-	-	-				

УТ2602800805	Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн 80 км хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 37 км /Өмнөговь, Баяндалай, Гурвантэс сум/	2026	2028	106,868.4	14,397.5								Зураг төсвийг хүргүүлэх албан бичгийг 2026.03.11 өдөр хүргүүлсэн. Сайдын багцалсан тушаалыг хүргүүлэх албан бичгийг 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр хүргүүлсэн.
УТ2602800888	Бичигт боомтын төв замаас аялал жуулчлалын бүс нутаг Дарьганга-Байгалийн цогцолборт газар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Зүүн бүс/	2026	2028	60,156.2	14,948.4								Тендер хүлээн авч байгаа. 2 багцтай.
УТ2602800636	Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто замаас /Хөшигийн хөндий/ Архивчдын гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Төвийн бүс/	2026	2028	170,899.7	18,420.5								Зураг төслийг Зам, тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ-т 2026 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр хүргүүлсэн
УТ2602800770	Хатгал-Ханх чиглэлийн 180 км хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Хөвсгөл/	2026	2028	41,350.1	8,365.9								Тендер хүлээн авч байгаа. 2026 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр хүргүүлсэн
УТ2602800926	Авто замын шинэчлэл /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/	2026	2026	372.9	372.9								2026 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр хүргүүлсэн. Дорнод аймгаас гэрэлтүүлгийн ажил дээр тодруулга хүргүүлэх шаардлагатай тул ҮХ хурлыг түр хойшлуулсан байсан ба тодруулах бичгийг Дорнод аймгаас ТХААГ-т очсон.
УТ2602800927	Аймгийн төвийн авто замын шинэчлэл /Ховд/	2026	2028	10,000.0	2,048.4								Орон нутагт эрх шилжсэн. Тендер зарлагдсан.
УТ2602800928	Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн авто замаас Уянга сум хүртэлх 50 км хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Хангай бүс/	2026	2028	30,000.0	10,000.0								Үнэлгээ хийж байна.
УТ2602800929	Баянхонгор-Архангай аймгийн Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Хангайн бүс/	2026	2028	45,885.0	15,000.0								Үнэлгээ хийж байна.
УТ2602800930	Баянхонгор-Говь-Алтай чиглэлийн авто замаас Шинэжинст сум хүртэлх 204 км хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Хангайн бүс/	2026	2028	30,323.3	10,000.0								Тендер хүлээн авч байгаа. 2026 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр хүргүүлсэн

УТ2602800931	Босоо тэнхлэгийн авто замын Арвайхээр - Богд сум чиглэлийн 170 км хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Өвөрхангай/	2026	2028	30,000.0	10,000.0					2026.03.16			Тендер хүлээн авч байгаа. 2026 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр хүргүүлсэн.
УТ2602800934	Ихтамир сумын гүүрнээс Тайхар чулуу хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.2 км /Архангай, Ихтамир сум/	2026	2027	5,853.3	1,048.7					2026.02.06 2026.03.27			Тендер хүлээн авч байгаа. Эхний тендер амжилтгүй болж дахин зарласан.
УТ2602800935	Сум төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.1 км /Архангай, Цэцэрлэг сум/	2026	2027	3,647.3	1,276.6					2026.03.06			Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. "Эвт-Уул" ХХК шалгарсан. 3,577,814,311₮
УТ2602800937	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэвсгөл, Тариалан сум/	2026	2027	2,023.2	600.0					2026.03.06 2026.04.16			Тендер хүлээн авч байгаа. Эхний тендер амжилтгүй болж дахин зарласан.
УТ2602800938	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Хэвсгөл, Алаг-Эрдэнэ сум/	2026	2027	4,740.1	800.0					2026.03.30			Тендер хүлээн авч байгаа. Зураг төсвийг тодруулах шаардлагатай. Батлагдсан МЕД болон хуулийн нэршил дээрх хүчин чадлын хэмжээ зөрүүтэй. АЗБЗГ-аас өгсөн саналын дагуу зураг төслийг ТХААГ-т хүргүүлсэн. ТХААГ-т тендер зарлах саналыг 2026 оны 03 сарын 24 өдөр хүргүүлсэн. Үнэлгээний хороо хуралдсан.
УТ2602800939	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Булган, Баян-Агт сум/	2026	2027	3,566.3	1,000.0					2026.03.03			Үнэлгээ хийж байна.
УТ2602800940	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Дундговь, Гурвансайхан сум/	2026	2027	9,546.0	3,000.0					2026.02.25			Үнэлгээ хийж байна.
УТ2602800941	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.9 км /Срхон, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг/	2026	2027	3,997.1	1,200.0					2026.03.17			Тендер хүлээн авч байгаа. Зураг төсвийг хүргүүлэх албан бичиг 2026.03.11 өдөр хүргүүлсэн.
УТ2602800942	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам болон Хавцалын голын гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2026	2027	8,012.8	2,000.0					2026.03.23			Тендер хүлээн авч байгаа. Зураг төсвийг хүргүүлэх албан бичгийг хүргүүлсэн 2026.03.11.

УТ2602800943	Сурагчийн 59 дүгээр гудамжаас 47 дугаар сургуулийн гудамж хүртэлх авто зам, гүүрэн байгууламж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2026	2027	1,400.0	900.0								Зураг, төсвийг хүлээж байна. Магадлал хийлгэхээр "Зам, тээврийн хөгжлийн төв" ТӨҮГ-т хандсан гэх мэдээллийг нийслэлийн Замын хөгжлийн газраас ирүүлсэн.
УТ2602800944	Улаанбаатар-Дарханы төв замаас Хайртхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2026	2026	6,000.0	6,000.0								Зураг, төсвийг ТХААГ хүргүүлсэн. Зургийг хүргүүлэх албан бичиг албажих шатанд.
УТ2602800945	Улаангом сумаас Тэс, Малчин, Хяргас, Зүүнговь, Цагаанхайрхан, Баруунтуруун сумд хүртэлх чиглэлийн 164.5 км хатуу хүчилттай авто замын эхлэл /Увс/	2026	2028	30,000.0	10,000.0					2026.03.16			Тендер хүлээн авч байгаа. Сайдны хамтарсан тушаалыг 2026 оны 02 дугаар 27 өдөр хүргүүлсэн
УТ2602800946	Улаангом-Хандгайт чиглэлийн авто замаас Сагил сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 4.9 км /Увс, Сагил сум/	2026	2027	6,167.2	2,055.7					2026.02.04			Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. "Грандрөүд групп" ХХК шалгарсан 5,967,233,243₮
УТ2602800947	Хангайн 1 дүгээр гудамжаас Сэлбийн баруун эргийн далан хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/	2026	2026	1,621.3	1,621.3					2026.02.09			Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. "Шинэ цагийн зам" ХХК шалгарсан. 1,556,902,542₮
УТ2602800948	Хархорин, Цэцэрлэг чиглэлийн А0602 дугаартай авто замаас Батцэнгэл чиглэлд баригдаж байгаа замын төгсгөлөөс хүүхдийн Тамир зуслан-Батцэнгэл сумын төмөр бетон гүүр, мянганы замын хэвтээ тэнхлэгтэй холбох 62.04 км хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Архангай/	2026	2028	30,000.0	10,000.0					2026.03.24			Тендер хүлээн авч байгаа. 2026 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр хүргүүлсэн.
УТ2602800949	Цагдаагийн гудамжийг УБЦТС-ын зүүн түгээх төвтэй холбох хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/	2026	2026	2,092.4	2,092.4					2026.02.10 2026.03.12			Тендер хүлээн авч байгаа. Оролцогч байхгүй тул амжилтгүй болсон. Дахин зарлана.
УТ2602800950	Цагдаагийн гудамжны хойд талын хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар/	2026	2026	1,610.4	1,610.4					2026.02.12 2026.03.25			Тендер хүлээн авч байгаа. Эхний тендер амжилтгүй болж дахин зарласан

УТ2602800951	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар хэсэг, 100.21 км /Говийн бүс/	2026	2028	230,981.1	20,087.6					2026.03.31		Тендер хүлээн авч байгаа. Зураг, төсвийг 2026.03.26 өдөр шинэчлэн хүргүүлсэн. ҮХороо хуралдсан.
УТ2602800956	Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай 92.13 км авто замын эхлэл /Орхон, Дархан-Уул, Төв/	2026	2027	16,139.0	5,000.0					2026.02.06		Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. "Неонгэгээ" ХХК шалгарсан. 16,099,963,660₮
УТ2602800048	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Булган, Булган сум, 1, 6 дугаар баг/	2026	2027	6,200.0	2,600.0					2026.03.18		Тендер хүлээн авч байгаа.
УТ2602800953	Дулааны станцын нүүрс тээврийг боомтын транзит төв замтай холбох салбар хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2026	2027	14,167.9	3,000.0					2026.02.28		Үнэлгээ хийж байна.
УТ2602800954	Баян-Өлгий аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Багц-1 /Баян-Өлгий аймаг/			1,000.0	500.0					2026.02.28		Орон нутагт эрх шилжсэн. Тендер зарлагдсан.
	Говь-Алтай аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 2 /Говь-Алтай аймаг/			1,000.0	500.0							Орон нутагт эрх шилжсэн. Тендер зарлаагүй /зураг төсөл бэлэн/
	Завхан аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 3 /Завхан аймаг/			1,000.0	600.0							Орон нутагт эрх шилжсэн. /зураг төслийг хүлээж байгаа/
	Ховд аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 4 /Ховд аймаг/			20,000.0	16,400.0							Орон нутагт эрх шилжсэн. Үхороо хуралдсан удахгүй зарлагдана. 15 багцтай
	Увс аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц 5 /Увс аймаг/			7,000.0	2,000.0							Орон нутагт эрх шилжсэн. Тендер зарлагдсан.
УТ2602800952	Майхан толгойн хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2026	2026	633.7	633.7							Зураг, төсвийг хүлээж байна6 Зураг төслийг боловсруулж байгаа гэх мэдээллийг нийслэлийн Замын хөгжлийн газраас ирүүлсэн.
	<b>II. Их засвар</b>			<b>227,892.3</b>	<b>52,006.6</b>	<b>37,843.8</b>				<b>76.3</b>		
	Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх			195,708.7	40,010.5	37,843.8				76.3		

УТ2502808156	А0502 дугаартай Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто замын 271- 258 км хоорондох 27 км хатуу хучилттай авто замын их засвар, шинэчлэлт /Зүүн бүс/	2025	2027	37,843.9	10,936.7	37,843.8												"Чандмань тал" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
УТ2502808473	Даланзадгад-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын их засвар, 156 км /Говийн бүс/	2025	2027	157,864.8	29,073.8														Тендер хүлээн авч байгаа. 2026 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн Монополийн эсрэг газрын албан бичгээр тендер шалгаруулалтыг үргэлжлүүлэхийг даалгасан.
	<i>Шинээр хэрэгжүүлэх</i>			32,183.6	11,996.1														
УТ2602800903	Баянтал сумаас Чойр чиглэлийн 24 км хатуу хучилттай замын хэсэгчилсэн их засвар /Гэвсүмбэр/	2026	2027	32,183.6	11,996.1														Тендер хүлээн авч байгаа.
	<b>IV. ТЭЗҮ</b>			<b>428.8</b>	<b>300.2</b>	<b>428.8</b>	<b>300.2</b>	<b>100.0</b>	<b>30.0</b>										
	<i>Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх</i>			428.8	300.2	428.8	300.2	100.0	30.0										
УТ2402804332	Сумын төвийн их тойруу хатуу хучилттай авто замын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Архангай, Эрдэнэбулган сум/	2024	2026	428.8	300.2	428.8	300.2	100.0	30.0	2024.04.11	2024.06.10							"Ангад арвижих" ХХК	Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
	Гүүр			100,061.2	31,288.3	43,681.4	961.0	3.1	65.8										
	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>100,061.2</b>	<b>31,288.3</b>	<b>43,681.4</b>	<b>961.0</b>	<b>3.1</b>	<b>65.8</b>										
	<i>Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх</i>			46,387.5	15,616.4	43,681.4	961.0	6.2	65.8										
УТ2402800568	Бөгд, Чигэстэйн голын төмөр бетон гүүр, 290.03 у/м /Завхан, Улиастай сум/	2024	2026	19,794.6	8,071.7	19,794.6													Засгийн газрын "Жагсаалт батлах тухай" 2023 оны 409 дугаар тогтоолоор Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 59.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402804434	Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/	2024	2026	8,897.2	3,964.0	8,897.1	849.9		55.4	2024.12.28 2024.02.28 2024.04.08	2024.06.05							"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 55.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
УТ2402800443	Трууны голын төмөр бетон гүүр, 109.15 у/м, Бухын голын 9.6 у/м гүүр, 1.1 км авто зам /Увс, Бэрүүнтуруун сум/	2024	2026	6,431.5	2,251.0	6,431.5	111.2		66.7	2024.02.01	2024.03.22							"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 66.7 хувьтай хэрэгжиж байна.

УТ2402804340	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 64.75 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2024	2026	3,215.8	235.2	3,215.8			100.0	2023.12.28 2024.03.13	2024.04.30	"Их богд зам" ХХК	Авто зам, замын байгууламжийг байнгын ашиглалтад авах хэсгийн 2024.10.31-ний өдрийн 06/001/24 дугаартай акт, дүгнэлтээр хүлээлгэн өгсөн.
УТ201600831	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2026	8,048.4	1,094.5	5,342.4			86.0	2021.04.29	2021.06.08	"Биг рентал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар Дархан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажил 86.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	<i>Шинээр хэрэгжүүлэх</i>			53,673.7	15,671.9	-	-	-					
УТ2602800709	Булган болон Жаргалант голын гүүр /Баян-Өлгий, Булган сум/	2026	2027	3,225.9	1,202.5					2026.02.06			Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. "Грандрөүд групп" ХХК шалгарсан 3,012,737,065₮
УТ2602800907	Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 217.6 у/м /Дорнод, Хэрлэн сум/	2026	2028	22,845.1	5,014.2					2026.03.17			Тендер хүлээн авч байгаа. 2026 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр хүргүүлсэн.
УТ2602800752	Хүнгүйн голын 72.8 у/м төмөр бетон гүүр /Завхан, Ургамал сум/	2026	2027	4,735.8	1,765.3					2026.03.07			Орон нутагт эрх шилжсэн. Тендер зарлагдсан.
УТ2602800932	Бэлтэс голын төмөр бетон гүүр, 80 у/м /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	2026	2027	4,565.5	1,400.0					2026.02.09			Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. "Хүслэнт бүтээмж" ХХК шалгарсан. 4,450,937,760₮
УТ2602800933	Ганц модны голын төмөр бетон гүүр, 72.8 у/м /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/	2026	2027	4,013.0	1,500.0					2026.02.09			Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. "Жол" ХХК шалгарсан. 3,606,875,425₮
УТ2602800936	Суман голын Хавтгай олмын төмөрбетон гүүр, 72 у/м /Архангай, Тариат сум/	2026	2027	2,814.0	984.9					2026.03.20			Тендер хүлээн авч байгаа. 2026.03.17 өдөр. ҮХороо хуралдсан
УТ2602800758	Багтагын голын бетон гүүр, 120.01 у/м /Хөвсгөл, Улаан-Уул сум/	2026	2027	6,659.4	2,600.0					2026.02.12			Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. "Тэмээн" ХХК шалгарсан. 6,648,590,032₮
УТ2602800298	Тэсийн голын төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Цэцэрлэг сум/	2026	2027	4,815.0	1,205.0					2026.02.04 2026.03.18			Тендер хүлээн авч байгаа. Эхний тендер амжилтгүй болж дахин зарласан
	<i>Тээвэр</i>			72,828.7	22,203.7	8,279.6	-	-	54.2				
	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>72,828.7</b>	<b>22,203.7</b>	<b>8,279.6</b>	-	-	<b>54.2</b>				
	<i>Үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх</i>			13,708.7	2,497.1	8,279.6	-	-	54.2				
УТ2402804376	Зорчигч тээврийн авто үйлчилгээний төвийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2024	2026	3,244.7	1,137.5	3,244.6			26.2	2024.02.15 2024.04.12	2024.05.29	"Мөрөн-Алтай" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 26.2 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.




УТ2002800921	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2026	10,464.0	1,359.6	5,035.0			72.3	2024.03.01	2024.09.09	"Барилга эрч" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 72.3 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	<i>Шинээр хэрэгжүүлэх</i>			59,120.0	19,706.6	-	-	-	-				
УТ2602800955	Чойбалсан нисэх буудал (Аэродром)-ын хөөрч, буух зурвас, шинэчлэх /Дорнод, Хэрлэн сум/	2026	2028	59,120.0	19,706.6					2026.03.23			Төндөр хүлээн авч байгаа. 2026.03.17 өдөр ҮХороо хуралдсан

Хянасан: Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, ахлах шинжээч

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын ахлах шинжээч

Боловсруулсан:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн

 Ш.Гүнсэндарь  
 Н.Баярсайхан  
 Ч.Одбаяр