

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

д/д	Урт болон дунд хугацааны хөтөлбөр, бодлогын баримт бичиг	Зорилт, арга хэмжээ		2018 онд хүрэх түвшин, үр дүн, шалгуур үзүүлэлт	2018 онд зарцуулсан хөрөнгө,	Хүрсэн түвшин, хэрэгжилт	ЗТХ-ийн сайдын 2018 оны 52-р тушаалын хэрэгжилт	УИХ-ын 2017 оны 42-р тогтоолын хэрэгжилт
2	3	4		5	6	7	8	
Зорилт 6. Бодит салбарын өсөлтийг дэмжих, зам, тээврийн бодлого хэрэгжүүлж, логистикийн сүлжээг өргөжүүлнэ.								
1	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 4, ЗГҮАХ-ийн 2.118, 5.1.3 дахь заалт	6.1. Зам, тээврийн салбарын эрх зүйн орчинг боловсрон-гуй болгох	6.1.1. Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах эрх зүйн баримт бичгийн тоо 3		<p>АТБХЗГ: Авто тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулан ХЗДХСайд болон ЗТХСайд хамтран 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр батлав.</p> <p>Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөлийн 2017.03.31-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцүүлж, гишүүдээс өгсөн саналыг тусган бүх яамдаас санал авч нэгтгэсэн. Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд Засгийн газрын гишүүдээс санал авахаар 2017.04.17-ны өдрийн 01/1548 тоотой хүргүүлсэн ба Засгийн газрын гишүүдээс ирүүлсэн саналыг нэгтгэн хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулж байна.</p> <p>Автотээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу өргөн барихад шаардагдах зардлын тооцоо, судалгаа, хуулийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүнгийн судалгааг хийж байна. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу хуулийн төслийг өргөн барихад дагалдах судалгаа, хуулийг хэрэгжүүлснээр гарах үр ашиг, зардлын тооцоог “СИБИКО” консалтинг компани гүйцэтгэсэн. Зөвлөх үйлчилгээний баг гэрээний дагуу хийсэн ажлаа</p>	70%	40%

					хүлээлгэн өгсөн. 2018.01.09-ны өдрийн Сайдын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулсан.	
2			6.1.2. Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга		<p>АТБХЗХ: Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 33 дугаар тушаалаар “Иргэний нисэхийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан.</p> <p>“Иргэний нисэхийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах ажлын хэсэг 2018.03.13-ны өдөр уулзалт хийсэн. Мөн Иргэний нисэхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгүүлгэхээр зөвлөх үйлчилгээ авахаар гэрээ байгуулж байна.</p> <p>Хууль тогтоомжийн үр нөлөөг судлах, үр нөлөөг үнэлэх, хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо, хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийх зэрэг ажлууд хийгдэж байна. Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалын төсөл, хуулийн төслийг боловсруулах шатанд байна.</p>	0
3			6.1.3. Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга		<p>ТЗДТБХЗГ: Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017.06.07-ны 115 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлалын төслийг боловсруулж 2018.02.26-ны 08/806 дугаар албан бичгээр харьяа байгууллагуудаас санал авч тусган, 2018.03.23-нд салбарын хүрээнд хэлэлцүүлэг хийсэн. Үзэл баримтлалыг Сайдын Зөвлөлийн хуралдаанд оруулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамаар батлуулахаар ажиллаж байна.</p>	0
4	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 3-4, ЗГҮАХ-ийн 2.107, 2.121 дэх заалт	6.2. Олон Улс, хот хоорондын нутгийн авто замыг хатуу хучилттай болгох ажлыг үргэлжлүүлэх, авто замын ашиглалтын	6.2.1.1. Ховд-Өлгий чиглэлийн 103.9 км хатуу хучилттай авто замыг барих	Ашиглалтад орох хатуу хучилттай авто замын урт, 486.1 км	<p>АЗБХЗГ, ХШҮДАГ: “Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам хөгжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд АХБ-ны 3129-МОН зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Ховд-Өлгий чиглэлийн 103.9 км авто замын барилгын ажлыг 2 багц хэсгээр зохион байгуулан хэрэгжүүлж байна. Зам барилгын ажлын гэрээг багц тус бүрээр 2015 оны 08 дугаар сард байгуулсан. Багц 1, 2 хэсгийн барилгын ажил 2016 оны 05 дугаар сард эхэлсэн. Гэрээний дагуу дээрх багц хэсгүүдийн барилгын ажлыг 2018 оны 08 дугаар сарын 30-нд дуусгаж ашиглалтад оруулна. Багц тус бүрээр авч үзвэл:</p>	40%

		хэвийн нөхцөлийг хангах			<p>- Багц-1 буюу Хашаатын даваа-Шурагийн гүүр чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай зам барилгын ажил 55%-тай явагдаж байна. Үүнээс хөрс хуулалт-100%, далангийн дүүргэлт-100%, ухмал-100%, хөлдөлтөөс хамгаалах үе-100%, суурь-53%, хучилт-31%, хөвөө-30% тус тус хийгдсэн.</p> <p>- Багц-2 буюу Шурагийн гүүр-Ховд чиглэлийн 53.9 км хатуу хучилттай зам барилгын ажил 65%-тай явагдаж байна. Үүнээс хөрс хуулалт-100%, далангийн дүүргэлт-100%, ухмал-100%, хөлдөлтөөс хамгаалах үе-93%, суурь-80%, хучилт-80%, хөвөө-80% тус тус хийгдсэн.</p> <p>2018 оны барилгын ажлыг эхлүүлэхэд шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд гадаадаас ажиллах хүч авах зөвшөөрлийг ЗГ-ын 2018.03.14-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлсэн. Мөн барилгын ажлын нарийвчилсан график төлөвлөгөөг гарган батлуулсан.</p>		
5			6.2.1.2. Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км хатуу хучилттай авто замыг барих		<p>АЗБХЗГ, ХШУДАГ: Тус авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын “Шанхай Констракшн Групп” компани шалгарч 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр нийт 56,785,696.10 ам.долларын ажил гүйцэтгэх гэрээг тус яамтай байгуулсан бөгөөд 2018 онд авто замын барилгын ажлыг бүрэн дуусгана. Талбай дээр хөрс хуулалт 100%, далангийн дүүргэлт 96%, суурийн ажил 20%, гүүрийн ажил 28%, хиймэл байгууламжийн ажил 61% тус тус хийгдээд байна. Нийт ажлын явц 39.07%-тай байна. Барилгын ажилд шаардлагатай гадаадаас авч ажиллуулах 350 ажиллах хүчний асуудлыг ЗГ-ын 2018.03.14-ний өдрийн 72 дугаар тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. Гүйцэтгэгч компани 2018 онд хийж гүйцэтгэх барилга угсралтын ажлын нарийвчилсан график төлөвлөгөөгөө захиалагчаар батлуулсан бөгөөд батлагдсан график төлөвлөгөөний дагуу 2018.04.01-ний өдөр барилгын ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.</p>	40%	
6			6.2.1.3. Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто замыг		<p>АЗБХЗГ, ХШУДАГ: Тус авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын “Шинжиан Бэйшин Роуд энд Бридж Групп” компани шалгарч 2016 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр нийт 42,198,856.39 ам.долларын ажил гүйцэтгэх гэрээг тус яамтай байгуулсан бөгөөд 2018 онд авто замын барилгын ажлыг бүрэн дуусгана.</p>	40%	

			барих		<p>Талбай дээр хөрс хуулалт 96%, далангийн дүүргэлт 89%, суурийн ажил 50%, гүүрийн ажил 100%, хиймэл байгууламжийн ажил 70%, хучилтын ажил 50% тус тус хийгдээд байна. Нийт ажлын явц 59%-тай байна. Барилгын ажилд шаардлагатай гадаадаас авч ажиллуулах 138 ажиллах хүчний асуудлыг ЗГ-ын 2018.02.06-ны өдрийн 45 дугаар тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. Гүйцэтгэгч компани 2018 онд хийж гүйцэтгэх барилга угсралтын ажлын нарийвчилсан график төлөвлөгөөгөө захиалагчаар батлуулсан бөгөөд батлагдсан график төлөвлөгөөний дагуу 2018.04.15-ны өдөр барилгын ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.</p>		
7			6.2.1.4. Олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал-Улаанбаатар чиглэлийн 32.2 км хатуу хучилттай авто замыг барьж дуусгах		<p>АЗБХЗГ, ХШҮДАГ: Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал чиглэлийн 32.226 км авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын “Төмөр замын 4-р групп” компани шалгарч 2015 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр нийт 140,335,893.00 ам.долларын барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээг тус яамтай байгуулсан. Хяналтын зөвлөхөөр БНХАУ-ын “Гуанжоу Ванан Констракшн Супервишн” компани шалгарч 2016 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр 7,207,921.00 ам.долларын зөвлөхийн үйлчилгээний гэрээг байгуулан ажиллаж байна. 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар авто замын замын далангийн ажил 98%, хиймэл байгууламжийн ажил 94%, буталсан чулуун болон цементээр бэхжүүлсэн суурь ажил 49% тус тус хийгдсэн байна. Нийт 6 гүүр баригдахаас 4 гүүрийн барилгын ажил дууссан, 2 гүүрийн ажил 88%-тай, 20 дөрвөлжин хоолой баригдахаас 15 хоолойны ажил дууссан, 5 хоолойны ажил 10-80%-ийн гүйцэтгэлтэй, 28 дугуй хоолой баригдахаас 23 хоолойны ажил дуусч, 5 хоолойны ажил 10-82%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Нийт ажлын явц 54.2%-тай байна. Барилгын ажилд шаардлагатай гадаадаас авч ажиллуулах 138 ажиллах хүчний асуудлыг ЗГ-ын 2018.02.06-ны өдрийн 45 дугаар тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. Гүйцэтгэгч компани 2018 онд хийж гүйцэтгэх барилга угсралтын ажлын нарийвчилсан график төлөвлөгөөгөө захиалагчаар батлуулсан бөгөөд батлагдсан график</p>	40%	

					төлөвлөгөөний дагуу 2018.04.15-ны өдөр барилгын ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.		
8			6.2.1.5. Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 127.1 км хатуу хучилттай авто замыг барьж дуусгах		АЗБХЗГ, ХШУДАГ: Зам барилгын ажлын талбайд 3.3 км хучилтын ажил, 20.1 км замын заслын ажил үлдээд байна. 2017 онд 107 км авто замын барилгын ажлыг бүрэн дуусган ашиглалтад оруулсан. БУА-ын гэрээг 2018.10.30 хүртэл сунгасан. График төлөвлөгөө батлуулсан. Барилгын ажил 97%-тай. 2018 оны барилгын ажил 5 дугаар сарын 15-наас эхлэнэ.	70%	
9			6.2.2. Улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын хэвийн нөхцлийг хангах	Ажлын явц 100 хувь	АЗБХЗГ, ХШУДАГ: Улсын төсөвт олон улсын болон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн арчлалт, засварын ажилд 20.0 тэрбум төгрөг батлагдсан бөгөөд замын чиглэл, хариуцагч компани бүрээр хучилтын төрөл, насжилт, хөдөлгөөний эрчимтэй уялдуулан 2018 оны төлөвлөгөөг гаргаж, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 38 дугаар тушаалаар батлуулан төрийн өмчит 20, хувийн хэвшлийн 7, нийт 27 зам хариуцагч компанитай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Сайдын тушаалаар батлагдсан нийт 48 цэгт өвлийн арчлалтын “Шуурхай ажлын хэсэг” гарч улсын чанартай авто зам, замын байгууламжийн өдөр тутмын байнгын бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна.	40%	40%
10	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 3-4, ЗГҮАХ-ийн 2.119 дэх заалт	6.3. Улаанбаатар хотын авто замын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	6.3.1. Баянзүрх болон Сонсголонгийн гүүрийн барилгын ажлыг эхлүүлэх явц, хувиар	Барилгын ажлын явц, 30 хувь	АЗБХЗГ: Төслийн гүйцэтгэгч Бээжин Юни-Констракшн Групп компанитай 2016.07.18-ны өдөр барилгын ажлын гэрээг, 2017.04.17-ны өдөр “Гуанжоу Ванан Констракшн Супервишн” ХХК-тай хяналтын зөвлөх үйлчилгээний гэрээг тус тус байгуулсан. Төслийн нийт өртөг 21,4 сая ам.доллар. Хэрэгжүүлэх хугацаа 22 сар. Төслийн урьдчилгаа төлбөрийн хүсэлтийг Сангийн яамнаас Хятадын Эксим банкинд хүргүүлээд байна. Төслийн урьдчилгаа төлбөр шийдвэрлэгдсэнээр барилгын ажил эхлэх бөгөөд бэлтгэл ажлын хүрээнд ажилчдын түр байр барих, барилгын ажлын талбайг байгуулах, Засгийн газрын 2018 оны 45 дугаар тогтоолоор гүйцэтгэгчийн гадаадаас авах ажиллах хүчин, мэргэжилтнийг баталсны дагуу эхний ээлжийн ажиллах хүчнийг ирүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулаад байна. Төслийн газар чөлөөлөлтийн ажлын хүрээнд НЗД-ын 2018 оны А/194 дүгээр захирамжийн дагуу Баянзүрхийн гүүрийн трасст орсон мод, бургасыг	40%	40%

					зайлуулж талбай чөлөөлөх ажлыг хэрэгжүүлэн, нөхөн олговорт 48,88 сая төгрөгийг зарцуулсан.		
11			6.3.2. Яармагийн гүүрийн барилгын ажлыг эхлүүлэх	Барилгын ажлын явц, 20 хувь	АЗБХЗГ: Төслийн гүйцэтгэгч “Хятадын төмөр замын 20-р товчоо групп” корпораци төслийн зураг төсөв боловсруулах болон барилгын ажлыг гүйцэтгэнэ. Төслийн нийт өртөг 30,26 сая ам.доллар, хэрэгжүүлэх хугацаа 2016.10.01- 2019.01.30. Төслийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажил хангаж байна. Тус ажлын хүрээнд Засгийн газрын 2018 оны 45 дугаар тогтоолоор гүйцэтгэгчийн гадаадаас авах ажиллах хүчин, мэргэжилтнийг баталсны дагуу ажиллах хүчин, мэргэжилтнийг ирүүлэх, техник тоног төхөөрөмж, машин механизмийн бэлэн байдлыг хангах ажлууд хийгдэж байна. Барилгын ажлыг 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлүүлэхээр ажиллаж байна.	40%	40%
12	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 3-4, ЗГҮАХ-ийн 2.108-2.112, ЭЗСХ-ийн 2.2.2 дахь заалт	6.4. Бодит салбарын хөгжлийг дэмжих төмөр замын төслүүдийг үргэлжлүүлэх	6.4.1. Тавантолгой-Гашуун сухайт чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	Барилгын ажлын явц, 70 хувь	ТЗДТБХЗГ: Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 04 дүгээр сард БНХАУ-д хийх айлчлалын бэлтгэл ажлыг хангах, тээврийн салбарт тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Ж.Бат-Эрдэнэ 2018 оны 01 дүгээр сард БНХАУ-д айлчилсан. Айлчлалын үеэр Хятадын Тээврийн яамтай Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлын санхүүжилтийг шийдвэрлэх чиглэлд хамтран ажиллах асуудлыг хэлэлцэж, Гашуунсухайт-Ганцмод боомтын төмөр замын холболтын цэгийг тохиролцох чиглэлд үргэлжлүүлэн хамтран ажиллахаар тохиролцсон. Энэ оны 04 дүгээр сарын Ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр уг төмөр замын асуудлаар Хятадын талтай хэлэлцээг үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байна.	0	0
13			6.4.2. Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх	Барилгын ажлын явц, 20 хувь	ТЗДТБХЗГ, “МТЗ” ТӨХК: Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын төсөл нь Монгол-Орос-Хятадын “Эдийн засгийн коридор” хөтөлбөрийн Төмөр замын зүүн коридор байгуулах төсөлд багтсан. Эдийн засгийн коридорыг хөгжүүлэх хүрээнд "Төмөр замын зүүн коридор-бүс нутаг ба уул уурхайн хөгжил" олон улсын зөвлөлдөх уулзалтыг 2018 оны 1 дүгээр сарын 22, 23-ны өдөр Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулсан. Зөвлөлдөх уулзалтын үеэр талууд төмөр замын зүүн коридороор тээвэрлэх ачаа эргэлт хангалттай бий бөгөөд Забайкальскийин төмөр замын ачааг хуваалцах	0	0

					<p>нөхцөл байдал үүсэхгүй гэж үзсэн.</p> <p>“Монголын төмөр зам” ТӨХК нь Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ-ийг боловсруулахаар БНХАУ-ын “Башинь төмөр зам” ХХК-тай санамж бичиг байгуулж ТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажлыг “Башинь төмөр зам” ХХК-ийн санхүүжилтээр Хятадын Төмөр замын зураг төслийн гуравдугаар хүрээлэн гүйцэтгэсэн. Тус ТЭЗҮ үр ашиг багатай гарсан тул Хөөт орчимд нүүрс боловсруулах, нүүрснээс хий, шингэн түлш гаргах, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн боловсруулах аж үйлдвэрийн парк байгуулж төмөр замтай уялдуулан цогцоор нь хөгжүүлэх, ачааны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж ТЭЗҮ-г шинэчлэн боловсруулж байна.</p> <p>ТЭЗҮ бэлэн болмогц зураг төслийг боловсруулна.</p>		
14		6.4.3. Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг дуусгах	Барилгын ажлын явц, 100 хувь	<p>ТЗДТБХЗГ, “МТЗ” ТӨХК: Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн төмөр замын царигийн өргөний хэмжээг Улсын Их Хурлын 2014 оны “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай” 64 дүгээр тогтоолын 1 дэх заалтад нэмэлт оруулахаар УИХ, Засгийн газрын тогтоолын төсөл, холбогдох материалыг бэлтгэн Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт 2017 оны 12 дугаар сард хүргүүлсэн. Одоогийн байдлаар Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлээгүй, хүлээгдэж байна. Тус чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх асуудал нь “Ар Ди Си Си” ХХК-ийн барьж байгуулсан Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын “барих-ашиглах-шилжүүлэх” концессын гэрээний холбогдох зүйл, заалттай зөрчилдөн шүүх байгууллагад шалгагдаж байгаа тул уг төмөр замын төслийн ажил зогсонги байдалтай байна.</p>	-	-	
15		6.4.4. Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх	Барилгын ажлын явц, 10 хувь	<p>ТЗДТБХЗГ, “МТЗ” ТӨХК: Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын суурь бүтцийн чиглэл, барих үе шат, уртыг Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого”-д нэмэлтээр тусгахаар Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг боловсруулж Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэхээр ажиллаж байна.</p> <p>Иймд Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын царигийн өргөний хэмжээг тогтоолгохоор өмнө нь УИХ-д өргөн барьсан УИХ-ын тогтоолын төслийг Засгийн газрын</p>	40%	40%	

					2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуралдааны 52 дугаар тэмдэглэлээр эгүүлэн татсан. Тус чиглэлийн төмөр замын ТЭЗҮ-г боловсруулах чиглэлээр “Монголын төмөр зам” ТӨХК, БНХАУ-ын “Си Ар И Си” компани хооронд харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулан ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан бөгөөд Монгол хэл рүү орчуулах ажил хийгдэж дууссан. Төмөр замын зураг төсөл боловсруулах санхүүжилтийг шийдвэрлэснээр зураг төслийг боловсруулна.		
16		6.4.5. “Богдхан” төмөр замын трассыг баталж, ТЭЗҮ- ийг боловсруулан барилгын ажлыг эхлүүлэх	Барилгын ажлын явц, 20 хувь		ТЗДТБХЗГ, “УБТЗ” ХНН: Зам, тээврийн хөгжлийн яам (хуучин нэрээр), Азийн хөгжлийн банк хооронд 2014 онд байгуулсан Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд АХБ-ны техникийн туслалцаагаар Богдхан төмөр замын чигийн судалгааны ажлыг “Ай Си Ти Интернэшнл” ХХК тэргүүтэй түншлэл гүйцэтгэсэн. Үлдэгдэл техникийн туслалцааны хүрээнд уг төмөр замын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах санхүүжилтийг АХБ-ны 2018-2020 оны Монгол улс дахь үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөнд тусгуулах саналыг СЯ руу хүргүүлээд байна. Мөн ЗТХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга АХБ-ны төлөөлөлтэй 2018 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдөр уулзаж АХБ-наас үзүүлж буй техникийн туслалцааны төслийг цаашид үргэлжлүүлэн “Богдхан” төмөр замын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах ажлыг гүйцэтгэх саналыг тавиад байна.	40%	40%
17		6.4.6. Эрдэнэт- Овоот чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх	Барилгын ажлын явц, 30 хувь		ТЗДТБХЗГ, Концесс эзэмшигч: “Зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх” нөхцөлтэй концессоор хэрэгжиж буй Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын төслийн концесс эзэмшигч “Нортерн Рэйлвэйс” ХХК нь уг төмөр замын төслийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажлыг гүйцэтгүүлэх, цаашид хамтран ажиллахаар БНХАУ-ын Чайна гэжуба групп корпорацитай харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан. Санамж бичгийн дагуу Чайна гэжуба групп корпораци нь тус төмөр замын төслийн олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагын шаардлага хангасан ТЭЗҮ-ийг боловсруулж дуусаад байна. Одоогийн байдлаар ТЭЗҮ-г хянах, тодруулга авах, санал солилцох ажил хийгдэж байна. Төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг шийдвэрлэснээр 2019 онд төмөр замын барилгын	0	0

					ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.		
18			6.5.1. Хөшигийн хөндийн тээвэр, логистикийн төв байгуулах	Барилгын ажлын явц, 30 хувь	БТГ, ТЗДТБХЗГ, АТБХЗГ, АТБХЗХ: Богдхан төмөр зам, Хөшигийн хөндийн тээвэр логистикийн төв байгуулахаар АХБ-тай Зам, тээврийн яам /хуучин нэрээр/ 2014 оны 10 дугаар сард санамж бичиг байгуулсан. Богдхан төмөр замын чигийн судалгааг 2017 онд АХБ-ны техникийн туслалцаагаар гүйцэтгэсэн. Богдхан төмөр замын трасс батлагдсны дараа Хөшигийн хөндийн тээвэр логистикийн төв байгуулах ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Хөшигийн хөндийн тээвэр логистикийн төвийн ТЭЗҮ боловсруулах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор АХБ-ны 2018-2020 онд Монгол Улсад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөөнд тусгуулах саналыг 2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 04/777 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлээд байна.	0	0
19	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 3-4, ЗГҮАХ-ийн 2.113 дахь заалт	6.5. Худалдааг хөнгөвчлөх тээвэр, логистикийн төв байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх	6.5.2. Замын-Үүдийн тээвэр логистикийн төв байгуулах	Барилгын ажлын явц, 95 хувь	ТЗДТБХЗГ, АТБХЗГ: “Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд баригдаж буй Замын-Үүдийн логистикийн төвийн барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 74,25%-тай байна. 2018 оны барилга угсралтын ажлыг 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлүүлэхээр төлөвлөгөө батлагдсан. Засгийн газрын 2018 оны 72 дугаар тогтоолоор гадаадаас ажиллах хүч авахаар шийдвэр гарч тус логистикийн төвийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх 230 ажилтныг ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлсөн. Сангийн яаманд барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянан санхүүжилт шийдвэрлүүлэхээр албан хүсэлт хүргүүлсэн ба асуудал шийдвэрлэгдвэл барилгын ажил эхлүүлэхэд бэлэн байна. Тухайн төслийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийн ажлын гүйцэтгэлийг хянан Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Логистикийн төвийн үйл ажиллагаанд ашиглах 50 тн-ийн даацтай 2 вандан краны нийлүүлэлт, угсралт, туршилтын ажлын гүйцэтгэгч болох Хятадын “Хэнань Дафан Хүнд Машин механизм” ХХК-ийн ажлын гүйцэтгэл 40%-тай байна. Логистикийн төвийн төмөр замын дохиолол, холбооны зураг төсөл, ханган нийлүүлэлт, угсралт суурилуулалт, засвар үйлчилгээний ажлын худалдан авах үйл	70%	70%

					ажиллагааг зохион байгуулж гүйцэтгэгчээр China Railway 21st Bureau Group шалгарч Зам, тээврийн хөгжлийн яамтай 2018 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулаад байна.		
20	МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, Зорилт 4, ЗГҮАХ-ийн 2.114 дэх заалт	6.6. Иргэний нисэхийн салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх	6.6.1. Ховд, Дорнод, Өмнөговь аймгийн нисэх буудлыг өргөтгөх ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулах	Ажлын явц, 100 хувь	<p>АТБХЗХ, ИНЕГ: 2016 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан “Ховд аймгийн нисэх буудлын барилга байгууламжийг өргөтгөх, их засвар хийх ажлын ТЭЗҮ, ерөнхий төлөвлөгөө ажлын зургийн даалгавар”-ын хүрээнд Иргэний нисэхийн ерөнхий газар Аэродромын зураг төслийг “ЭЗТ” ХХК-тай 2017 оны 11 дүгээр сард ИНЕГ/ЦА/ТББ/ЗҮ-12/17, барилгын зураг төслийг “Алтайн газрын хүч” ХХК-тай 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр ИНЕГ/ЦА/ТББ/ЗҮ-11/17 тоот гэрээг тус тус байгуулсан. Гэрээний дагуу аэродромын зураг төслийг Улсын магадлалаар хянуулж 2018 оны 04 дүгээр сарын 01-нд ИНЕГ-т хүлээлгэн өгөхөөр “ЭЗТ” ХХК ажиллаж байна. Нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга байгууламжийн зураг төслийг “Алтайн газрын хүч” ХХК 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр хүлээлгэн өгнө. Өмнөговь аймгийн нисэх буудлыг өргөтгөн шинэчлэх, 4D ангиллын хүчин чадалтай олон улсын нөөц нисэх буудал болгох зураг төсөл боловсруулах тендерт “Алтайн газрын хүч” ХХК шалгарч Иргэний нисэхийн ерөнхий газар ИНЕГ/ЦА/ТББ/ЗҮ-13/17 тоот гэрээг байгуулсан. Гүйцэтгэгч байгууллага судалгаа хэмжилтийн зураг хийж, эксиз зургийг боловсруулан 2018.03.20-ны өдөр захиалагч байгууллагаар хянуулж санал, зөвлөмжийг тусгасан. Зураг төслийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүлээлгэн өгнө.</p> <p>Дорнод аймгийн нисэх буудлыг Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын стандарт шаардлагыг хангасан 4C зэрэглэл бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай аэродром болгох ажлын санхүүжилтыг шийдвэрлүүлэхээр 2018 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр Олон Улсын Хөгжлийн банкинд танилцуулсан. Тус банкнаас дэмжих саналтай байгаагаа илэрхийлсэн бөгөөд захирлуудын зөвлөлийн хурлаараа оруулан 2018 оны 08 дугаар сард эцсийн шийдвэр гаргах хариу өгсөн.</p> <p>Ховд аймаг дахь Нисэх буудлын аэродромын өргөтгөлийн зураг төслийг шинэчлэхээр ЭЗТ ХХК-тай</p>	70%	70%

					2017 оны 10 дугаар сарын 19-нд гэрээ байгуулж, эхний байдлаар зураг төслийг боловсруулж, экспертизээр хянуулж байна. Мөн нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга байгууламжийн зураг төслийг “Алтайн газрын хүч” ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2018 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр хүлээлгэн өгнө. Өмнөговь аймаг дахь Нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга байгууламжийн зураг төслийг “Алтайн газрын хүч” ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ний өдөр хүлээлгэн өгнө.		
21			6.6.2. Хэнтий аймгийн нисэх буудлыг өргөтгөн шинэчлэх	Ажлын явц, 30 хувь	АТБХЗХ, ИНЕГ: Хэнтий аймаг дахь Нисэх буудлын аэродромын зураг төсвийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 31, барилгын зураг төсвийг 2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын экспертизээр батлуулж, Хэнтий аймгийн Засаг дарга Н.Ганбямбад 2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн. Баримт бичгийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Кувейтын талд хүргүүлсэн бөгөөд хөрөнгө оруулагчийн хариу шийдвэрийг хүлээж байна. Кувейтийн талаас аль эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх тухай албажуулсан мэдээгээ ирүүлээгүй байна.	40%	40%
22	ЗГҮАХ-ийн 2.107, дахь заалт	6.7. Говь-Алтай-Баянхонгор-Улаанбаатарын баруун чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын засварын ажлыг гүйцэтгэх	6.7.1. “Хүйтний хөндий” дэх засварын ажлыг гүйцэтгэх	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 100 хувь	АЗБХЗГ, ХШУДАГ: Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 371-431 км хооронд Хүйтний хөндийн 60 км авто замын их засвар, шинэчлэлтийн ажлын зураг төслийг боловсруулах зөвлөхийг сонгон шалгаруулах тендерийг зарласан. Тус яамнаас их засвар, шинэчлэлтийн ажлын хөрөнгө батлуулахаар 2017, 2018 оны Улсын төсвийн төсөлд санал хүргүүлсэн боловч хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна.	-	-
						34%	30.6%