

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Р.МЭРТЭН

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

/2018.01.01-2018.11.30/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV	НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН			342,951.3	80,797.0	169,995.3	51,479.6	61,934.6	124,332.8	73.1	64.9			
XIV.1	Авто зам			218,077.1	69,296.9	146,330.2	45,295.5	53,792.1	102,497.0	70.0	65.4			
XIV.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			167,460.5	37,406.5	103,191.5	18,057.9	27,575.7	69,388.5	67.2	48.3			
	Шилжих			104,612.3	11,227.2	51,130.4	6,787.8	8,437.1	45,420.0	88.8	60.5			
XIV.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км Ховд	2014	2019	15,000.0	1,678.9	3,992.8	1,678.9	3,992.8	3,992.8	100.0	100.0	1.2017.10.02 1.2017.11.09 2.2018.01.30	"Бадрангуй орших" ХХК	Төслийн хүрээнд 189.7 км авто замыг 4 багц болгон хуваасан бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 90.0 хувьтай хэрэгжиж байна. Эдгээр 4 багцын санхүүжилтийг Азийн хөгжлийн банкнаас 100 хувь санхүүжүүлж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газраас эдгээр замын засвар арчлалтад зориулсан машин, механизм, техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлыг санхүүжүүлэхээр тохиролцож, эх үүсвэрийг энэ оны төсөвт тусгасан. Гүйцэтгэгч 1,678.9 сая төгрөгийн техник нийлүүлж актаар хүлээлцсэн.
XIV.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2012	2019	31,460.0	1,500.0	1,500.0			0.0			1.2018.05.18 2.2018.11.12	"Хотгор зам" ХХК	Босоо тэнхлэгийн төв замаас Ховд аймгийн Мөст сум хүртэлх 20.3 км хатуу хучилттай авто зам барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу 2018.05.18-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.06.18-ны өдөр нээсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.3	Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгөөр хэрэгжих Бүс нутгийн логикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2011	2018	16,335.0	1,271.9	4,397.0			3,125.1	71.1	0.0	1.2015.06.26 1.2016.02.01 2.2017.05.12	"Хэнань дафан хэви машинери" ХХК	Кран нийлүүлж, угсрах ажил бүрэн дууссан. Мэргэжлийн хяналтын газраас комисс ажиллан туршилт хийж дууссан бөгөөд гэрчилгээ олгосон.
XIV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2016	2018	2,253.8	953.8	2,223.7	811.8	771.5	2,111.8	95.0	85.1	1.2017.02.20 2.2017.05.01	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/	2016	2018	2,529.5	1,529.5	2,290.4	1,169.0	933.9	2,209.1	96.5	76.4	1.2017.04.13 1.2017.06.23 2.2017.09.04	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.6	Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ /Улаанбаатар/	2013	2018	13,879.9	321.1	13,879.9	303.7		13,879.9	100.0	94.6	1.2013.04.10 2.2013.06.17 2.2015.11.16	"Си ти ай инженеринг интернэшнл" ХХК	Гэрээт ажлын хугацаа 2015.12.31-нд дууссан бөгөөд зөвлөхийн ажлын үлдэгдэл төлбөрийг олгосон.
XIV.1.1.7	Багануур-Улаанбаатар-Дархан а0401-Дархан чиглэлийн авто зам	2014	2018	5,100.0	222.0	5,100.0	222.0		4,842.4	94.9	100.0	2.2014.10.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2017 оны 08 дугаар сарын 29-нд хүлээн авсан.
XIV.1.1.8	Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2016	2018	3,121.7	1,000.0	2,814.2	0.4	630.4	630.4	22.4	0.0	1.2016.06.02 1.2016.10.24 1.2016.11.05 1.2017.04.24 1.2017.08.10 2.2017.11.24	"Эх голомтын илч"	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 30 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.9	Дарь-Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2016	2018	592.0	142.0	592.0			294.5	49.7	0.0	1.2016.05.13 1.2016.10.28 2.2016.12.23	"Төгс жигүүр" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.10	Ханх-Монд чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/	2012	2018	14,340.4	2,608.0	14,340.4	2,602.1	2,108.5	14,333.9	100.0	99.8	1.2013.01.30 2.2013.04.19	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
	Шинэ			62,848.2	26,179.3	52,061.1	11,270.1	19,138.6	23,968.5	46.0	43.0			
XIV.1.1.11	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/	2018	2020	4,843.6	1,433.5				0.0					Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Сангийн яам, Хятадын Экспорт-Импорт банкны хооронд төслийн ажлыг эхлүүлэхэд шаардлагатай "тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр" байгуулагдаагүй байгаа тул тус зээлийн хэлэлцээр байгуулагдаж, баталгаажуулснаар Хятадын Эксим банкнаас төслийн урьдчилгаа төлбөрийг гүйцэтгэгчид олгох явцад шийдвэрлэнэ.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV.1.1.12	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2019	3,000.0	1,500.0							1.2018.08.20		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Уг ажлын зураг төслийг "Ростов" гүйцэтгэж захиалагчид хүлээлгэн өгсөн. Барилгын ажлын тендерийг 2018.08.20-нд зарлаж, 2018.09.20-ны өдөр тендер нээсэн. Шаардлага хангасан нэг ч оролцогч ирээгүй тул тендер хүчингүй болсон.
XIV.1.1.13	Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2018	2019	3,316.9	1,600.0	3,277.3			0.0	0.0	0.0	1.2018.03.15 1.2018.07.24 2.2018.10.05	"Их богд зам" ХХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.14	Гэр бүл, ёслолын ордон хүртэлх авто замын гүүр, авто зогсоол /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2018	2018	300.0	300.0	272.3			0.0	0.0	0.0	1.2018.03.30 1.2018.05.03 2.2018.07.26	"Ди Ди Эм Эс Глобал" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 10 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.15	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2019	20,900.0	1,922.3	20,489.1	1,922.3	9,473.6	9,473.6	46.2	100.0	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.16	Туул зөрлөг орчмын төмөр замын доорх автомашины нүхэн гарц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2019	800.0	500.0	796.9			0.0	0.0	0.0	1.2018.03.06 2.2018.05.21	"Туулын гүүр далай" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 25 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.17	Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Баянтүмэн сум/	2018	2019	800.0	600.0	721.1	600.0	680.7	680.7	94.4	100.0	1.2018.03.30 2.2018.05.24	"Чандмань тал" ХХК	Барилга угсралтын ажлын дууссан. Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.18	23 дугаар байрын хойд талын автомашины зогсоол /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2018	2018	86.2	86.2	79.2	70.3	70.3	70.3	88.8	81.6	1.2018.03.30 2.2018.06.13	"Төгс цас" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV.1.1.19	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын нүхэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	2,000.0	1,500.0				0.0			1.2018.03.06 1.2018.05.25		Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.06-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч ирээгүй тул тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.25-ны өдөр дахин зарласан. Тендерийг 2018.06.25-ны өдөр нээхэд шаардлага хангасан нэг ч оролцогч ирээгүй тул тендерийг хүчингүй болгосон. Үнэлгээний хороо болон УБТЗ-ын төлөөлөл шууд гэрээ байгуулахаар хэлэлцээ хийсэн боловч хэлэлцээ амжилтгүй болсон.
XIV.1.1.20	Наадамчдын замын уулзвараас Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2018	1,096.3	1,096.3	913.2	300.0	300.0	300.0	32.8	27.4	1.2018.03.30 2.2018.07.10	"Бумбат даваа" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.21	Сумын төвөөс 8 дугаар баг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2018	2018	300.0	300.0	300.0		235.6	235.6	78.5	0.0	1.2018.05.31	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Сэлэнгэ аймгийн удирдлагаас уг ажлыг эрх шилжүүлэх тухай хүсэлт ирснийг ТӨБЗГ-аас тус яаманд мэдэгдсэн бөгөөд ТӨБЗГ-аас ирсэн албан бичгийн дагуу тус ажлын Сэлэнгэ аймагт эрх шилжүүлсэн. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 90 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.22	Сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Архангай, Ихтамир сум/	2018	2019	2,000.0	1,500.0	1,788.8	1,500.0	1,560.9	1,560.9	87.3	100.0	1.2018.03.27 2.2018.07.10	"Анандын зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.23	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2018	1,107.2	1,107.2				0.0		0.0	1.2018.10.17		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Зураг төсвийн магадлалын дүгнэлт гарч барилга угсралтын ажлын тендерийг 2018.10.17-нд зарласан. Тендерийг 2018.11.16-нд нээсэн үнэлгээ хийгдэж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV.1.1.24	Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,488.1	1,238.1	1,347.7			0.0	0.0	0.0	1.2018.08.31 2.2018.11.13	"Монгол зам групп" ХХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.25	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,404.7	1,154.7	1,390.7			0.0	0.0	0.0	1.2018.08.31 2.2018.11.12	"Оч наран" ХХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0	888.9	500.0	831.9	831.9	93.6	100.0	1.2018.03.15 2.2018.05.09	"Замын битум" ХХК	Барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.27	Зуунмод багийн 3.5 км, Баянхошуу багийн 2.5 км авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Төв, Зуунмод сум/	2018	2018	1,538.5	1,538.5	4,838.5	1,530.0		4,829.9	99.8	99.4	2.2017.05.17	"Төв АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил 2017 онд дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.28	Согоогийн голын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2018	2019	1,600.0	811.0	1,572.0	811.0	1,255.2	1,255.2	79.8	100.0	1.2018.03.29 2.2018.06.13	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.29	Чоно харайхын гүүр /Завхан, Дөрвөлжин сум/	2018	2018	70.0	70.0	70.0			0.0			1.2018.05.21 2.2016.06.19	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 30 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.30	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2019	4,000.0	1,000.0	4,000.0	972.7	972.7	972.7	24.3	97.3	1.2018.03.02 1.2018.05.21 2.2018.07.25	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 45 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.31	Нарийн голын модон гүүр /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	50.0	50.0	50.0		50.0	50.0	100.0	0.0	1.2018.06.08 2.2018.07.02	"Асгат кэнт" ХХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ТӨБЗГ-аас тус ажлын тухайн орон нутгийн ХАА-ны нэгжид шилжүүлэх санал ирсний дагуу Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт шилжүүлсэн. Улсын комисс хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV.1.1.32	Хойд голын модон гүүр /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	30.0	30.0	30.0		30.0	30.0	100.0	0.0	1.2018.06.08 2.2018.07.02	"Асгат кэнт" ХХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ТӨБЗГ-аас тус ажлын тухайн орон нутгийн ХАА-ны нэгжид шилжүүлэх санал ирсний дагуу Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт шилжүүлсэн. Ажил дууссан. Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.33	Орхон голын гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2018	2018	500.0	500.0			0.0			0.0	1.2018.04.06 1.2018.09.10		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.04.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.05.09-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад оролцогчдын ирүүлсэн санхүүгийн батлагдсан төсвөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн дагуу бүх тендерээс татгалзсан. Тендерийг 2018.09.10-ны өдөр дахин зарлаж 2018.10.10-нд нээсэн боловч уг тендерт нэг ч оролцогч оролцоогүй тул тендерийг дахин хүчингүй болгосон.
XIV.1.1.34	Бооржийн голын төмөр бетон гүүр /Ховд, Мест сум/	2018	2019	800.0	400.0	799.8	400.0	754.8	754.8	94.4	100.0	1.2018.03.02 1.2018.05.16 2.2018.07.16	"Эйч Кэй Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын дууссан. Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.35	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2018	2018	400.0	400.0	400.0			0.0	0.0	0.0	1.2018.03.03 1.2018.06.11 2.2018.09.04	"ЗМЗ" ХХК	Орон нутгаас ирсэн хүсэлтийн дагуу тус ажлыг Өвөрхангай аймгийн ЗД-т эрх шилжүүлсэн. "ЗМЗ" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV.1.1.36	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2019	578.7	578.7				0.0			1.2018.03.05 1.2018.10.05		Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарлаж 2018.04.05-ны өдөр нээсэн. Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн санхүүгийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Уг төсөл, арга хэмжээний 2018 онд батлагдсан төсөвт өртөг нь батлагдсан хяналтын төсвөөс бага байгаа болно.Тендер шалгаруулалтыг 2018.10.05-нд дахин зарлаж 2018.11.06-ны өдөр нээсэн. Тендерт нэг ч оролцогч ирээгүй тул тендерийг дахин хүчингүй болгосон.
XIV.1.1.37	Галын голын төмөр бетон гүүр, 36.7 у/м /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/	2018	2018	767.8	767.8	692.0	649.3	649.5	649.5	93.9	84.6	1.2018.03.01 2.2018.05.14	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.38	Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнеговь сум/	2018	2019	3,955.0	1,500.0	3,606.8			0.0		0.0	1.2018.03.05 1.2018.05.15 2.2018.07.25	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 45.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.39	Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	2018	2019	2,245.2	975.0	1,947.3	899.6	1,158.5	1,158.5	59.5	92.3	1.2018.03.02 2.2018.05.14	"ЗЗБ" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 65.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.40	Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/	2018	2019	1,250.0	600.0	1,053.3	508.2	508.2	508.2	48.2	84.7	1.2018.04.26 2.2018.07.10	"ЗЗБ" ХХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Ажлын гүйцэтгэл 48.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.41	Онгийн голын модон гүүр /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/	2018	2018	120.0	120.0	247.4	118.1	118.1	118.1	47.7	98.4	1.2018.06.11 2.2018.07.27	"Эвт-Уул" ХХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Ажлын гүйцэтгэл 48.5 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.42	Толгойт-Орбит чиглэлийн авто замын уулвараас Орбит-Баянголын уулзвар хүртэлх авто замын их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2018	500.0	500.0	488.7	488.7	488.7	488.7	100.0	97.7	1.2018.05.04 2.2018.06.18	"Тотал инж" ХХК	Авто замын барилгын ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.2	II.Их засвар			50,616.6	31,890.5	43,138.7	27,237.6	26,216.3	33,108.5	76.7	85.4			
	<i>Шилжих</i>			<i>7,500.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>7,228.5</i>	<i>2,500.0</i>	<i>336.4</i>	<i>7,228.5</i>	<i>100.0</i>	<i>100.0</i>			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтг элийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV.1.2.1	Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр зэлжийн 17км/ /Хэнтий/	2016	2019	7,500.0	2,500.0	7,228.5	2,500.0	336.4	7,228.5	100.0	100.0	1.2017.04.06 2.2017.04.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт 2017 онд гарч, ажлыг хүлээн авсан.
	Шинэ			43,116.6	29,390.5	35,910.2	24,737.6	25,880.0	25,880.0	72.1	84.2			
XIV.1.2.2	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/	2018	2018	20,000.0	20,000.0	19,850.0	18,117.9	18,768.1	18,768.1	94.5	90.6			Нийт ажлын гүйцэтгэл 94.5 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.3	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2018	2019	8,000.0	3,000.0	7,949.7	3,000.0	3,237.4	3,237.4	40.7	100.0	1.2018.03.06 1.2018.05.15 2.2018.08.07	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.4	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1, 2, 3, 4 дүгээр хорооны байруудын доторх холбосон зам, 03, 60, 33, 34, 7-3 дугаар байр, 49, 72, 64, 65, 66, 76 дугаар байр, 2а, 3а, 52 дугаар байр/	2018	2018	1,000.0	192.0	181.0	181.0	181.0	181.0	100.0	94.2	1.2018.04.23 2.2018.07.17	"Ди Вай Кей Би" ХХК	4 багц болгон задалсан. Багц тус бүрийн ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
					314.0	291.5	291.5	291.5	291.5	100.0	100.0	1.2018.04.23 2.2018.06.19	"Ялгуусан" ХХК	
					377.0	335.7	335.7	335.7	335.7	100.0	100.0	1.2018.04.23 2.2018.06.18	"Грэйт роуд" ХХК	
					117.0	106.0	104.2	104.2	104.2	98.3	98.3	1.2018.04.23 2.2018.06.18	"Ди Ди Эм Эс Глобал" ХХК	
XIV.1.2.5	Дасгалын шороон замын засвар, шинэчлэлт, 5.7 км /Архангай, Тариат сум/	2018	2018	600.0	600.0	553.0						1.2018.04.04 2.2018.06.20	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Засвар шинэчлэлтийн ажил дууссан. Улсын комисс ажиллах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XIV.1.2.6	Бага тойруугийн байруудын дундах авто зам болон явган хүний замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2018	80.0	80.0	72.2	71.1	71.1	71.1	98.5	88.9	1.2018.04.13 2.2018.06.07	"Цэлмэг зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгч ажлаа дуусгаж, Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
XIV.1.2.7	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 11, 14, 20, 30 дугаар байр/	2018	2018	605.8	605.8	400.8	396.3	396.3	396.3	98.9	98.9	1.2018.05.04 2.2018.07.17	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгч ажлаа дуусгаж, Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2019	1,500.0	800.0				0.0			1.2018.03.06 1.2018.07.201 .2018.10.19		Тендерийг 2018.03.06, 2018.07.20-ны өдөр тус тус зарласан боловч тендерийг хүчинтэй хугацаанд үнэлж амжаагүй тул тендер шалгаруулалтыг 2 удаа хүчингүй болгосон. Захиалагч Үнэлгээний хороо дахин байгуулж нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2018.10.19-нд зарласан бөгөөд 2018.11.20-нд нээсэн үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.1.2.9	Хорооллын доторх авто замын засвар, 17 км /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2018	2019	3,000.0	500.0	2,595.1	500.0	500.0	500.0	19.3	100.0	1.2018.06.25 2.2018.08.14	"Рингроуд" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 60 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.10	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2018	2019	1,000.0	500.0	913.3	500.0	500.0	500.0	54.7	54.7	1.2018.06.25 2.2018.08.14	"Экспресс зам" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 98 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.11	Хожуулын голын эх хүртэлх авто замын засвар, 90 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2018	2019	1,500.0	500.0	1,497.1	500.0	500.0	500.0	33.4	33.4	1.2018.04.02 2.2018.05.17	"Пирамид Проект" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.12	Зуслангийн авто зам, давааны засвар /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	60.0	60.0	60.0		60.0	60.0	100.0		1.2018.06.29 2.2018.08.01	"Асгат кент" ХХК	Гүйцэтгэгч ажлаа дуусган Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
XIV.1.2.13	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	2018	2019	2,426.1	500.0				0.0			1.2018.03.02 1.2018.05.25		Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан.Тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээсэн.Тендерт оролцогч захиалагчаас тавьсан шаардлагыг хангаагүй тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.25-ны өдөр дахин зарласан.Тендерийг 2018.06.25-ны өдөр нээсэн.Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн баримт бичгийг шалгахад шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул хуулийн дагуу тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон. Шууд гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV.2.1.1.1	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн хүрээнд Монголын талын 2017-2018 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ			2,490.2	1,617.0	2,364.0	1,609.6	2,364.0	2,364.0	100.0	99.5			
XIV.2.1.1.1.1	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто зам	2017	2018	2,319.7	1,501.0	2,255.5	1,501.1	2,255.5	2,255.5	100.0	100.0	1.2017.11.03 2.2017.12.18	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилгын ажил дуусч Улсын комисс ажиллан хүлээн авсан.
XIV.2.1.1.1.2	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажил	2017	2018	54.5										
XIV.2.1.1.1.3	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто замын хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	2017	2018	116.0										
XIV.2.1.1.2	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн ашиглалтын өмнөх бэлтгэл ажлыг хангах тоног төхөөрөмж			1,130.0	1,130.0	1,006.9	349.9	349.9	349.9	34.8	31.0			
XIV.2.1.1.2.1	Олон улсын шинэ нисэх буудалд тавилга, эд хогшил	2018	2018	500.0	500.0	414.8			0.0			1.2018.05.15 2.2018.08.10	"Тренд Мебел" ХХК	Ажил хүлээлгэж өгөх тухай албан бичгийг гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн. Ажил хүлээж авах комисс томилогдож байна.
XIV.2.1.1.2.2	Олон улсын шинэ нисэх буудалд компьютер, тоног төхөөрөмж	2018	2018	280.0	280.0				0.0			1.2018.06.08 1.2018.08.15 1.2018.10.22		Цахим төндөрийг нээлттэй төндөр шалгаруулалтын журмаар зарлаж нээсэн. Шаардлагад нийцсэн нэг ч төндөр ирээгүй тул дахин 2018.08.15-нд нээлттэй зарласан, 2018.09.15-нд нээсэн. Шаардлагад хангасан нэг ч төндөр ирүүлээгүй тул дахин 2018.10.22-ний өдөр нээлттэй төндөр зарласан. 2018.11.23-нд нээсэн үнэлгээ хийж байна.
						169.6					1.2018.06.08 2.2018.08.15	"ТСА" ХХК	Ажил хүлээж авах комисс томилогдон ажиллаж байна. /Зарим тоног төхөөрөмжүүд хил дээр саатсан учир ирээгүй байна. /	
						72.6					1.2018.06.08 2.2018.08.15	"ТСА" ХХК	Ажил хүлээж авах комисс томилогдон ажиллаж байна. /Зарим тоног төхөөрөмжүүд хил дээр саатсан учир ирээгүй байна. /	
XIV.2.1.1.2.3	Агаарын хөлгийн шатахуун тээвэрлэх автомашин, 1 ширхэг	2018	2018	350.0	350.0	349.9	349.9	349.9	349.9	100.0	100.0	1.2018.04.06 2.2018.06.19	"Хюндай моторс монгол" ХХК	Ажил бүрэн хэрэгжиж комисс хүлээн авсан.
						210.0		148.7	148.7	70.8	0.0	2.2018.04.24	МИАТ ТӨХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Гэрээг дүгнэж ажлыг комисс хүлээн авсан.
						217.0	0.0	184.0	184.0	84.8	0.0	1.2018.07.27 2.2018.09.24	"Геосан" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Гэрээг дүгнэж ажлыг комисс хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV.2.1.1.3	Олон улсын шинэ нисэх буудлын навигацын тоног төхөөрөмж болон шинээр зохиогдох нислэгийн журмыг шалгалтын нислэгээр шалган баталгаажуулалт, гэрчилгээжүүлэлт	2016	2018	1,000.0	560.0							1.2018.07.27		2018.07.27-ны өдөр нээлттэй тендер зарласан. 2018.08.30-нд нээсэн. Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй. Гэрээ шууд байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн. Дотоодын авиакompаниуд гүйцэтгэх боломжгүй. БНХАУ-ын авиакompанитай хэлцэл хийж байна.
XIV.2.1.1.4	Үерийн хамгаалалтын далангийн барилга	2012	2018	2,800.0	149.4	2,800.0			2,650.0	94.6	0.0	2.2012.04.04	"Боорчи" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2017 онд хүлээн авсан.
XIV.2.1.1.5	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилга	2013	2018	4,928.7	1,281.6	4,928.7	1,117.3	1,117.3	4,764.4	96.7	87.2	2.2016.04.27	Ви Эйч Энд Би ХХК, Есүй ордон ХХК-иудын түншлэл	Захиргааны барилгын ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан. Ачаа, шуудан, тээврийн болон Нисэх буудлын үйлчилгээний барилгын ажил 97.5 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.1.6	Захиргааны барилга	2013	2018	3,445.1	149.5	3,445.1	76.6	76.6	3,370.8	97.8	51.2	2.2016.04.27		
XIV.2.1.1.7	Нисэх буудлын үйлчилгээний барилга	2013	2018	5,596.2	1,495.2	5,596.2	1,328.5	1,328.5	5,430.5	97.0	88.8	2.2016.04.27		
XIV.2.1.1.8	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилгын гадна ачаа, шуудан буулгах, ачих талбайн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил	2018	2018	593.5	593.5	469.5	156.7	469.7	469.7	100.0	26.4	1.2018.06.08 2.2018.07.30	"Их богд зам" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.2.1.1.9	Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын шатахууны агуулахад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх	2018	2018	150	150.0						0.0	1.2018.06.08		2018.06.26-нд дэлгэрэнгүй жагсаалт гарсан үнэлгээ хийж, 2018.08.29-нд хураангуй жагсаалтыг гаргаж 6 компанид урилга хүргүүлсэн. 2018.10.02-нд нээсэн. Шаардлагад нийцсэн нэгч тендер ирүүлгүй тул дахин зарлаж 2018.10.30-нд нээсэн. Үнэлж байна.
XIV.2.1.1.10	Ландшафт /барилга, байгууламжийн гадна зүлэгжүүлэлт, тохижилт/	2017	2018	1,414.8	1,414.8	1,135.4	648.0	1,057.7	1,057.7	93.2	45.8			
XIV.2.1.1.10.1	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилгын гадна тохижилт	2017	2018	507.8	507.8	487.4		409.7	409.7	84.1	0.0	1.2017.11.15 1.2018.04.18 2.2018.07.30	"Лорд скай" ХХК, "Бэртэ трейд" ХХК-ийн түншлэл	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.2.1.1.10.2	Захиргааны барилгын гадна тохижилт	2017	2018	159.5	159.5	147.1	147.1	147.1	147.1	100	92.2	1.2017.11.15 1.2018.04.18 2.2018.07.30	"Анандын зам" ХХК	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.2.1.1.10.3	Нисэх буудлын үйлчилгээний барилгын гадна тохижилт	2017	2018	539.3	539.3	500.9	500.9	500.9	500.9	100.0	92.9	1.2017.11.15 1.2018.04.18 2.2018.07.30	"МАЗ" ХХК, "Цахиур толгойн орд" ХХК-ийн түншлэл	Ажил гүйцэтгэж дууссан. Улсын комисс хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжлтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIV.2.1.1.10.4	Ландшафтын зураг төсөл боловсруулах /барилга, байгууламжийн гадна зүлэгжүүлэлт, тохижилт/	2017	2018	208.2	208.2				0		0	1.2017.11.15 1.2018.05.14 1.2018.07.20		2 удаа НТШ зарласан, шаардлагад нийцсэн нэг ч төндөр ирээгүй тул бүх төндөрээс татгалзсан, дахин НТШ цахим төндөр зарласан. Дэлгэрэнгүй жагсаалт гарсан. хураангуй жагсаалт гарсан. 2018.09.14-нд нээсэн. Шаардлага хангасан нэгч төндөр ирүүлээгүй. Амжилтгүй болсон. Гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж гарсан.
	<i>Шинэ</i>			1,500.0	1,000.0	1,344.8	642.4	865.6	865.6	64.4	64.2			
XIV.2.1.2	Дэглий цагаан нисэх онгоцны буудлын явгалах замын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	500.0	500.0	500.0	307.1	407.4	407.4	81.5	61.4	1.2018.05.01 1.2018.05.31 2.2018.07.31	"Увс АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 82.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.3	Авто вокзалын төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0	844.8	335.4	458.2	458.2	54.2	67.1	1.2018.06.29 2.2018.09.03	"Төв төгөл" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 54.2 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.4	IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв			500.0	500.0	364.5	255.1	364.5	364.5	100.0	100.0			
	<i>Шинэ</i>			500.0	500.0	364.5	255.1	364.5	364.5	100.0	100.0			
XIV.4.1	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Төв, Заамар, Угтаалцайдам, Цээл сум/	2018	2018	500.0	500.0	364.5	255.1	364.5	364.5	100.0	100.0	1.2018.03.05 1.2018.04.04 2.2018.07.16	"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарч эцсийн шатны тайланг хүлээн авсан.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч,
Стандарт, нормативын хэлтсийн дарга

БТГазрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

БТГазрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн



Ж.Сэрээтэр

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан

30