

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА **Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ**

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2018 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2018.01.01-2018.06.30/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIV	НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН			342,951.3	80,797.0	15,636.7	6,203.5	51.3	19.4			
XIV.1	Авто зам			218,077.1	69,296.9	14,877.0	4,375.8	46.8	21.5			
XIV.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			167,460.5	37,406.5	4,795.8	1,678.9	51.9	12.8			
	Шилжих			104,612.3	11,227.2	2,973.3	1,678.9	74.6	26.5			
XIV.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км Ховд, /Засвар арчлалтын машин механизм, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх/	2014	2019	15,000.0	1,678.9	1,678.9	1,678.9	42.0	100.0	1.2017.10.02 1.2017.11.09 2.2018.01.30	"Бадрангуй орших" ХХК	Төслийн хүрээнд 189.7 км авто замыг 4 багц болгон хуваасан бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 54.3 хувьтай хэрэгжиж байна. Эдгээр 4 багцын санхүүжилтийг Азийн хөгжлийн банкнаас 100 хувь санхүүжүүлж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газраас эдгээр замын засвар арчлалтад зориулсан машин, механизм, техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлыг санхүүжүүлэхээр тохиролцож, эх үүсвэрийг энэ оны төсөвт тусгасан. Гүйцэтгэгч 1,678.9 сая төгрөгийн техник нийлүүлж актаар хүлээлцсэн.
XIV.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2012	2019	31,460.0	1,500.0					1.2018.05.18		Босоо тэнхлэгийн төв замаас Ховд аймгийн Мөст сум хүртэлх 20.3 км хатуу хучилттай авто зам барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу 2018.05.18-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.06.18-ны өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.

XIV.1.1.3	Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгөөр хэрэгжих Бүс нутгийн логиستيкийн төвийг хөгжүүлэх төсөл /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2011	2018	16,335.0	1,271.9			71.1	0.0	1.2015.06.26 1.2016.02.01 2.2017.05.12	"Хэнань дафан хэви машинери" ХХК	Кран нийлүүлж, угсрах ажил 71.1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
XIV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2016	2018	2,253.8	953.8			60.0	0.0	1.2017.02.20 2.2017.05.01	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 85.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/	2016	2018	2,529.5	1,529.5	275.2		55.7	18.0	1.2017.04.13 1.2017.06.23 2.2017.09.04	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 80.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.6	Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ /Улаанбаатар/	2013	2018	13,879.9	321.1	303.7		88.1	94.6	1.2013.04.10 2.2013.06.17 2.2015.11.16	"Си ти ай инженеринг интернэшнл" ХХК	Гэрээт ажлын хугацаа 2015.12.31-нд дууссан бөгөөд зөвлөхийн ажлын үлдэгдэл төлбөрийг олгосон.
XIV.1.1.7	Багануур-Улаанбаатар-Дархан а0401-Дархан чиглэлийн авто зам	2014	2018	5,100.0	222.0	222.0		94.9	100.0	2.2014.10.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2017 оны 08 дугаар сарын 29-нд хүлээн авсан.
XIV.1.1.8	Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2016	2018	3,121.7	1,000.0			0.0	0.0	1.2016.06.02 1.2016.10.24 1.2016.11.05 1.2017.04.24 1.2017.08.10 2.2017.11.24	"Эх голомтын илч"	Гүйцэтгэгч 2017 онд гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт олгосон. Хөрс хуулалтын ажил 3.52 м газар хийгдэж байна. Хагас ухмалын ажил-950 м3, намагтай газрын хөрс солилтын ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.9	Дарь-Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2016	2018	592.0	142.0			49.7	0.0	1.2016.05.13 1.2016.10.28 2.2016.12.23	"Төгс жигүүр" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.10	Ханх-Монд чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/	2012	2018	14,340.4	2,608.0	493.6		85.3	18.9	1.2013.01.30 2.2013.04.19	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 90.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
	Шинэ			62,848.2	26,179.3	1,822.5	0.0	99.8	7.0			

XIV.1.1.11	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/	2018	2020	4,843.6	1,433.5						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Засгийн газрын 2017 оны 312 дугаар тогтоолоор /өмнө 2015 оны 458, 2017 оны 222 дугаар тогтоолууд /БНХАУ-ын Засгийн газрын 1.0 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн нийт өртгийн 5%-ийг Монголын тал хариуцахаар баталсан бөгөөд 2018 оны Улсын төсөвт тус төслийн нийт өртгийн 5%-тай тэнцэх 4,843.6 сая төгрөг болон үүнээс 2018 онд төслийн 30%-ийн урьдчилгаа төлбөрт ноогдох 1,433.5 төгрөгийг санхүүжүүлэхээр баталсан. Тухайн батлагдсан хөрөнгийг Хятадын Экспорт-Импорт банкнаас төслийн урьдчилгаа төлбөрийн 95%-ийг гүйцэтгэгчид олгох ажилтай холбогдуулан Сангийн яамны зөвшөөрлөөр гүйцэтгэгчид олгоно. Өнөөдрийн байдлаар Сангийн яам, Хятадын Экспорт-Импорт банкны хооронд төслийн ажлыг эхлүүлэхэд шаардлагатай "тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр" байгуулагдаагүй байгаа тул тус зээлийн хэлэлцээр байгуулагдаж, баталгаажуулснаар
XIV.1.1.12	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2019	3,000.0	1,500.0						ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ЗТХЯамны 2018.03.14-ний өдрийн 03/1109 тоот албан бичгээр уг ажлын зураг төсөл боловсруулах Ажлын даалгаврыг хүргүүлсэн. Уг ажлын зураг төслийг тухайн орон нутгаас тендер зарлаж "Ростов" ХХК шалгаран гэрээ байгуулан гүйцэтгэж байгаа болно. "Ростов" ХХК зураг төслийн бэлэн болгосныг мэдэгдсэн бөгөөд экспертизээр батлуулахаар ажиллаж байна.

XIV.1.1.13	Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2018	2019	3,316.9	1,600.0					1.2018.03.15		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.15-ны өдөр зарлаж 2018.04.16-ны өдөр нээх байсан боловч тухайн тойргоос сонгогдсон их хурлын гишүүдийн зүгээс өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргасны дагуу худалдан авах ажиллагааг түр хойшлуулаад байна.
XIV.1.1.14	Гэр бүл, ёслолын ордон хүртэлх авто замын гүүр, авто зогсоол /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2018	2018	300.0	300.0					1.2018.03.30 1.2018.05.03		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.30-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.30-ны өдөр нээхэд тендер шалгаруулалтад нэг ч оролцогч ирээгүй тул дахин тендер шалгаруулалтыг 2018.05.03-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.06.04-ний өдөр нээж, үнэлгээ хийгдэж, шалгарсан гүйцэтгэгч болох "Ди Ди Эм Эс Глобал" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2018.06.26-ны өдөр хүргүүлээд байна.
XIV.1.1.15	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2019	20,900.0	1,922.3					1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.16	Туул зөрлөг орчмын төмөр замын доорх автомашины нүхэн гарц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2019	800.0	500.0					1.2018.03.06 2.2018.05.21	"Туулын гүүр далай" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.17	Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Баянтүмэн сум/	2018	2019	800.0	600.0					1.2018.03.30 2.2018.05.24	"Чандмань тал" ХХК	Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас ирсэн зөвлөмжийн дагуу "Чандмань тал" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Улаан шугам хүлээж авсан, трасс сэргээх болон хөрс хуулалтын ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.18	23 дугаар байрын хойд талын автомашины зогсоол /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2018	2018	86.2	86.2					1.2018.03.30 2.2018.06.13	"Төгс цас" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй № 127 дугаартай гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

XIV.1.1.19	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын нүхэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	2,000.0	1,500.0					1.2018.03.06 1.2018.05.25	Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.06-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч ирээгүй тул тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.25-ны өдөр дахин зарласан. Тендерийг 2018.06.25-ны өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.1.1.20	Наадамчдын замын уулзвараас Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2018	1,096.3	1,096.3					1.2018.03.30	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.30-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.05.01-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж "Бумбат даваа" ХХК-д 2018.05.25-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч тендер оролцогч "Тенчин гранд" ХХК-иас Сангийн яаманд хандан гомдол гаргасан бөгөөд Сангийн яамнаас дахин үнэлгээ хийх зөвлөмж ирүүлсний дагуу тендерийг дахин үнэлж байна.
XIV.1.1.21	Сумын төвөөс 8 дугаар баг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2018	2018	300.0	300.0					1.2018.05.31	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Сэлэнгэ аймгийн удирдлагаас уг ажлыг эрх шилжүүлэх тухай хүсэлт ирснийг ТӨБЗГ-аас тус яаманд мэдэгдсэн бөгөөд ТӨБЗГ-аас ирсэн албан бичгийн дагуу тус ажлын Сэлэнгэ аймагт эрх шилжүүлсэн. Сэлэнгэ аймгийн ОНӨГ-аас 2018.05.31-ний өдөр зарласан бөгөөд 2018.07.02-ны өдөр нээгээ.

XIV.1.1.22	Сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Архангай, Ихтамир сум/	2018	2019	2,000.0	1,500.0					1.2018.03.27	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.27-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.26-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж дууссан бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн "Ди Вай Кэй Би" ХХК шалгарч 2018.05.25-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч тендерт оролцогч "Анандын зам" ХХК-иас Сангийн яаманд гомдол гарсны дагуу тендерийн үнэлгээг дахин хийж байна.
XIV.1.1.23	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2018	1,107.2	1,107.2					1.2018.04.15	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Зөвлөхийн тендерийг зарласан бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээний хорооноос тендерийг үнэлж шалгарсан "Ихэр мөнх" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIV.1.1.24	Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,488.1	1,238.1					1.2018.04.15	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Зөвлөхийн тендерийг зарласан бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээний хорооноос тендерийг үнэлж шалгарсан "Ихэр мөнх" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн.

XIV.1.1.25	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,404.7	1,154.7					1.2018.04.15		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Зөвлөхийн тендерийг зарласан бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээний хорооноос тендерийг үнэлж шалгарсан "Ихэр мөнх" ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIV.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0					1.2018.03.15 2.2018.05.09	"Замын битум" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 10.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.27	Зуунмод багийн 3.5 км, Баянхошуу багийн 2.5 км авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Төв, Зуунмод сум/	2018	2018	1,538.5	1,538.5	1,530.0		99.8	99.4	2.2017.05.17	"Төв АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил 2017 онд дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.28	Согоогийн голын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2018	2019	1,600.0	811.0					1.2018.03.29 2.2018.06.13	"Жол" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй № 126 дугаартай гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.29	Чоно харайхын гүүр /Завхан, Дөрвөлжин сум/	2018	2018	70.0	70.0					1.2018.05.21 2.2016.06.19	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.30	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2019	4,000.0	1,000.0					1.2018.03.02 1.2018.05.21		Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.02-ны өдөр нээсэн. Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн үнийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.21-ний өдөр дахин зарласан. Тендерийг 2018.06.21-ний өдөр нээсэн бөгөөд үнэлгээ хийгдэж байна.

XIV.1.1.31	Нарийн голын модон гүүр /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	50.0	50.0					1.2018.06.08	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ТӨБЗГ-аас тус ажлын тухайн орон нутгийн ХАА-ны нэгжид шилжүүлэх санал ирсний дагуу Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг 2018.06.08-ны өдөр зарлаж 2018.06.15-ны өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.1.1.32	Хойд голын модон гүүр /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	30.0	30.0					1.2018.06.08	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ТӨБЗГ-аас тус ажлын тухайн орон нутгийн ХАА-ны нэгжид шилжүүлэх санал ирсний дагуу Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж 2018.06.06-ны өдөр тендерийг зарлаж, 2018.06.13-ны өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.1.1.33	Орхон голын гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2018	2018	500.0	500.0					1.2018.04.06	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.04.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.05.09-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад оролцогчдын ирүүлсэн санхүүгийн батлагдсан төсвөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн дагуу бүх тендерээс татгалзсан. Төсөвт өртөг хүрэлцэхгүй тул тендер шалгаруулалт дахин зарлах боломжгүй байдал үүсээд байна.

XIV.1.1.34	Бооржийн голын төмөр бетон гүүр /Ховд, Мөст сум/	2018	2019	800.0	400.0					1.2018.03.02 1.2018.05.16		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 62 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.03-ны өдөр нээсэн. Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн үнийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.16-ны өдөр дахин зарлаж 2018.06.18-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж шалгарсан "Эйч Кэй Би интернэшнл холдинг" ХХК-д 2018.06.28-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIV.1.1.35	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2018	2018	400.0	400.0					1.2018.03.03 1.2018.06.11		Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.03-ны өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Орон нутгаас ирсэн хүсэлтийн дагуу тус ажлыг Өвөрхангай аймгийн ЗД-т эрх шилжүүлэн. Үнэлгээний хорооноос ТББ-ыг боловсруулсан бөгөөд тендерийг 2018.06.11-ний өдөр зарласан.
XIV.1.1.36	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2019	578.7	578.7					1.2018.03.05		Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарлаж 2018.04.05-ны өдөр нээсэн. Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн санхүүгийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Уг төсөл, арга хэмжээний 2018 онд батлагдсан төсөвт өртөг нь батлагдсан хяналтын төсвөөс бага байгаа тул тендер шалгаруулалтыг дахин зарлах боломжгүй байдал үүсээд байна.
XIV.1.1.37	Галын голын төмөр бетон гүүр, 36.7 у/м /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/	2018	2018	767.8	767.8					1.2018.03.01 2.2018.05.14	"ЗМЗ" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй № 106 дугаартай гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 25.0 хувьтай хэрэгжиж байна.

XIV.1.1.38	Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/	2018	2019	3,955.0	1,500.0					1.2018.03.05 1.2018.05.15		Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарлаж 2018.04.05-ны өдөр нээсэн. Шаардлага хангасан оролцогч ирээгүй тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу тендерийг бүхэлд нь хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.15-ны өдөр дахин зарлаж 2018.06.14-ний өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.1.1.39	Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	2018	2019	2,245.2	975.0	292.5		0.0	30.0	1.2018.03.02 2.2018.05.14	"ЗЗБ" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй № 107 дугаартай гэрээ байгуулсан. Гүүрийн барилгын ажлын материал татан авалт хийгдэж байна. Т хэлбэрийн дам нурууны арматурчлалын ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.40	Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/	2018	2019	1,250.0	600.0					1.2018.04.26		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Уг ажлын тендер шалгаруулалтыг 2018.04.26-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.05.28-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж 2018.06.18-ны өдөр шалгарсан "ЗЗБ" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах шатанд байна.
XIV.1.1.41	Онгийн голын модон гүүр /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/	2018	2018	120.0	120.0					1.2018.06.11		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлөөр тендерийг 2018.06.11-ний өдөр зарласан. 2018.07.11-ний өдөр нээнэ.
XIV.1.1.42	Толгойт-Орбит чиглэлийн авто замын уулвараас Орбит-Баянголын уулзвар хүртэлх авто замын их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2018	500.0	500.0					1.2018.05.04 2.2018.06.18	"Тотал инж" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй 2018.06.18-ны өдөр гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2	II.Их засвар			50,616.6	31,890.5	10,081.2	2,696.9	110.9	31.6			
	<i>Шилжих</i>			<i>7,500.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>126.8</i>	<i>97.1</i>	<i>100.0</i>			

XIV.1.2.1	Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ /Хэнтий/	2016	2019	7,500.0	2,500.0	2,500.0	126.8	97.1	100.0	1.2017.04.06 2.2017.04.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт 2017 онд гарч, ажлыг хүлээн авсан.
	<i>Шинэ</i>			<i>43,116.6</i>	<i>29,390.5</i>	<i>7,581.2</i>	<i>2,570.1</i>	<i>13.8</i>	<i>25.8</i>			
XIV.1.2.2	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/	2018	2018	20,000.0	20,000.0	7,581.2	2,570.1	13.8	37.9			Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалтын ажлын төлөвлөгөө батлагдаж, гүйцэтгэгч нартай 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу урьдчилгаа 30% буюу нийт 5,579.9 сая төгрөгийн урьдчилгаа санхүүжилтийг олгосон. Нийт ажлын гүйцэтгэл 13.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.2.3	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2018	2019	8,000.0	3,000.0					1.2018.03.06 1.2018.05.15		Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарласан. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын тамгын газраас тус ажлын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулсан учраас 2018.03.14-ний өдрийн сонинд тендер цуцлах зарлал тавьж тендер шалгаруулалтыг цуцалсан. Орон нутгийн захиалгаар "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК-аас зураг төслийг боловсруулан ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендер шалгаруулалтыг 2018.05.15-ны өдөр зарлаж 2018.06.15-ны өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.1.2.4	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1, 2, 3, 4 дүгээр хорооны байруудын доторх холбосон зам, 03, 60, 33, 34, 7-3 дугаар байр, 49, 72, 64, 65, 66, 76 дугаар байр, 2а, 3а, 52 дугаар байр/	2018	2018	1,000.0	1,000.0					1.2018.04.23 1.2018.05.04 2.2018.06.19	"Ялгуусан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Энэ ажлыг хороо, хороогоор нь ангилж 4 багц болгон 3 багц төслийг 2018.04.23-ны өдөр зарласан. Үлдсэн 1 төсөл арга хэмжээг 2018.05.04-ний өдөр зарласан бөгөөд тус тендерүүдийг 2018.05.23, 2018.06.04-ний өдөр тус тус нээсэн. Багц 2 дээр гүйцэтгэгч шалгарч гэрээ байгуулсан бусад багцыг үнэлж байна.

XIV.1.2.5	Дасгалын шороон замын засвар, шинэчлэлт, 5.7 км /Архангай, Тариат сум/	2018	2018	600.0	600.0					1.2018.04.04 2.2018.06.20	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.6	Бага тойруугийн байруудын дундах авто зам болон явган хүний замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2018	80.0	80.0					1.2018.04.13 2.2018.06.07	"Цэлмэг зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.7	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 11, 14, 20, 30 дугаар байр/	2018	2018	605.8	605.8					1.2018.05.04		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж 2018.05.04-ний өдөр тендерийг зарлаж 2018.06.04-ний өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж, гэрээ байгуулах мэдэгдлийг 2018.06.11-ний өдөр хамгийн сайн оролцогчид хүргүүлсэн.
XIV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2019	1,500.0	800.0					1.2018.03.06		Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарлаж 2018.04.06-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээний хороо тендерийг үнэлж захиалагчид зөвлөмж хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд оролцогчоос гомдол гарсан бөгөөд дахин үнэлгээ хийх зөвлөмж ирүүлсэн. Иймд дахин үнэлгээ хийж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ" ХХК-иас гомдол гарсан тул тендер шалгаруулалтыг дахин түдгэлзүүлээд байна.

XIV.1.2.9	Хорооллын доторх авто замын засвар, 17 км /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2018	2019	3,000.0	500.0					1.2018.06.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна. Үнэлгээний хорооноос уг ажлын уртын талаар тодруулан тендерийг 2018.06.25-ны өдөр зарласан.
XIV.1.2.10	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2018	2019	1,000.0	500.0					1.2018.06.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Уг төсөл арга хэмжээний зураг төслийг "Классик роуд" ХХК боловсруулсан. Экспертикээр батлуулан тендер шалгаруулалтыг 2018.06.25-ны өдөр зарласан.
XIV.1.2.11	Хожуулын голын эх хүртэлх авто замын засвар, 90 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2018	2019	1,500.0	500.0					1.2018.04.02 2.2018.05.17	"Пирамид Проект" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.12	Зуслангийн авто зам, давааны засвар /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	60.0	60.0					1.2018.06.29		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тус аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Хабалаар ахлуулсан ажлын хэсэг Толбо сумын зуслангийн авто зам, давааны засварын ажлын тоо хэмжээг газар дээр нь очиж гаргаж төсөвт өртөгт багтаан 2018.06.29-ны өдөр зарласан. 2018.07.06-ны өдөр нээнэ.

XIV.1.2.13	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	2018	2019	2,426.1	500.0					1.2018.03.02 1.2018.05.25	Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан.Тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээсэн.Тендерт оролцогч захиалагчаас тавьсан шаардлагыг хангаагүй тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.25-ны өдөр дахин зарласан. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.1.2.14	Хараа голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 135 у/м /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	1,144.7	644.7					1.2018.03.01 2.2018.05.18	"Эрдэнэт суварга" ХХК Гүйцэтгэгчтэй 2018.05.18-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Хэв гажилтын заадсыг задалж дууссан, Дам нурууны эхлэл төгсгөлийн хэсгийг өрөмдөж, ган хийцээр хүчитгэх ажил хийгдэх гэж байна. Гүүрийн төмөр хайс засварлах гагнуурын ажил хийгдэж дууссан.
XIV.1.2.15	Ил гүүрийн засвар /Увс, Улаангом сум, Халиудай баг/	2018	2018	20.0	20.0					1.2018.05.15 2.2018.06.18	"ССТ-Од" ХХК Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.16	Дунд голын гармын засвар /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	30.0	30.0					1.2018.05.16 2.2018.06.18	"ССТ-Од" ХХК Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.17	Хөндлөнгийн голын далангийн засвар /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	50.0	50.0					1.2018.05.16 2.2018.06.18	"ССТ-Од" ХХК Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

XIV.1.2.18	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	2018	2020	2,100.0	500.0					1.2018.03.02		Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан бөгөөд тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээсэн. Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн үнийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг дахин зарлахаар ажиллаж байна
XIV.2	Тээвэр			124,374.2	11,000.0	759.7	1,827.7	75.9	6.9			
XIV.2.1	I.Хөрөнгө оруулалт			124,374.2	11,000.0	759.7	1,827.7	75.9	6.9			
	<i>Шилжих</i>			<i>122,874.2</i>	<i>10,000.0</i>	<i>759.7</i>	<i>1,827.7</i>	<i>75.9</i>	<i>7.6</i>			
XIV.2.1.1	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Засгийн газрын 2015 оны 313 дугаар тогтоолын хүрээнд хийгдэх авто зам/ /Төв, Сэргэлэн сум/	2012	2019	122,874.2	10,000.0	759.7	1,827.7	75.9				
XIV.2.1.1.1	Монгол Улсын төсвөөс санхүүжих нэмэлт санхүүжилт /MON-P8 зээлийн гэрээ/			64,610.8	1,459.0							
XIV.2.1.1.1	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн хүрээнд Монголын талын 2017-2018 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ			2,490.2	1,617.0	0.0	667.0					
XIV.2.1.1.1.1	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто зам	2017	2018	2,319.7	1,501.0		634.5	28.1	0.0	1.2017.11.03 2.2017.12.18	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.1.1.2	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажил	2017	2018	54.5						1.2017.11.03 2.2017.12.18		
XIV.2.1.1.1.3	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто замын хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	2017	2018	116.0	116.0		32.5	30.0	0.0	1.2017.11.03 2.2017.12.28	"ХЗТ-Автозам" ХХК	Гэрээний дагуу хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.
XIV.2.1.1.2	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн ашиглалтын өмнөх бэлтгэл ажлыг хангах тоног төхөөрөмж			1,130.0	1,130.0	0.0	0.0					
XIV.2.1.1.2.1	Олон улсын шинэ нисэх буудалд тавилга, эд хогшил	2018	2018	500.0	500.0					1.2018.05.15		Тендерийг 2018.05.15-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.06.15-ны өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.2.1.1.2.2	Олон улсын шинэ нисэх буудалд компьютер, тоног төхөөрөмж	2018	2018	280.0	280.0					1.2018.06.08		Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2018.06.08 зарласан.
XIV.2.1.1.2.3	Агаарын хөлгийн шатахуун тээвэрлэх автомашин, 1 ширхэг	2018	2018	350.0	350.0					1.2018.04.06 2.2018.06.19	"Хюндай моторс монгол" ХХК	Ажил бүрэн хэрэгжсэн.

XIV.2.1.1.3	Олон улсын шинэ нисэх буудлын навигацын тоног төхөөрөмж болон шинээр зохиогдох нислэгийн журмыг шалгалтын нислэгээр шалган баталгаажуулалт, гэрчилгээжүүлэлт	2016	2018	1,000.0	560.0					1.2018.04.18 2.2018.04.24 1.2018.06.22	МИАТ ТӨХК	Энэ ажлыг 3-н багцад хуваагаад багц-1 дээр "МИАТ- ТӨХК гэрээ байгуулсан. Багц-2, Багц-3 дээр хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 2018.06.22-ны өдөр зарласан.
XIV.2.1.1.4	Үерийн хамгаалалтын далангийн барилга	2012	2018	2,800.0	149.4			94.6	0.0	2.2012.04.04	"Боорчи" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2017 онд хүлээн авсан.
XIV.2.1.1.5	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилга	2013	2018	4,928.7	1,281.6	212.7	409.9	82.3	16.6	2.2016.04.27	Ви Эйч Энд Би ХХК, Есүй ордон ХХК-иудын түншлэл	Барилга угсралтын ажил 87.4 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.1.6	Захиргааны барилга	2013	2018	3,445.1	149.5	44.6	44.6	95.9	29.8	2.2016.04.27		
XIV.2.1.1.7	Нисэх буудлын үйлчилгээний барилга	2013	2018	5,596.2	1,495.2	502.4	706.2	85.9	33.6	2.2016.04.27		
XIV.2.1.1.8	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилгын гадна ачаа, шуудан буулгах, ачих талбайн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил	2018	2018	593.5	593.5				0.0	1.2018.06.08		Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр нээлттэй тендер зарласан.
XIV.2.1.1.9	Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын шатахууны агуулахад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх	2018	2018	150	150.0				0.0	1.2018.06.08		Үнэлгээний хорооноос тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан. 2018.06.26-нд дэлгэрэнгүй жагсаалт гарсан. Үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.2.1.1.10	Ландшафт /барилга, байгууламжийн гадна зүлэгжүүлэлт, тохижилт/	2017	2018	1,414.8	1,414.8	0	0	0	0	0	0	
XIV.2.1.1.10.1	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилгын гадна тохижилт	2017	2018	507.8	507.8					1.2017.11.15 1.2018.04.18		Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2018.04.18 нд бөгөөд 2018.05.21-нд нээсэн. Тендерийг үнэлж байна.
XIV.2.1.1.10.2	Захиргааны барилгын гадна тохижилт	2017	2018	159.5	159.5					1.2017.11.15 1.2018.04.18		Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2018.04.18 нд бөгөөд 2018.05.21-нд нээсэн. Тендерийг үнэлж байна.
XIV.2.1.1.10.3	Нисэх буудлын үйлчилгээний барилгын гадна тохижилт	2017	2018	539.3	539.3					1.2017.11.15 1.2018.04.18		Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2018.04.18 нд бөгөөд 2018.05.21-нд нээсэн. Тендерийг үнэлж байна.
XIV.2.1.1.10.4	Ландшафтын зураг төсөл боловсруулах /барилга, байгууламжийн гадна зүлэгжүүлэлт, тохижилт/	2017	2018	208.2	208.2					1.2017.11.15 1.2018.05.14		НТШ зарласан, шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан, дахин НТШ цахим тендер зарласан. Хураангуй жагсаалт гарсан 2018.06.14-нд тендер нээсэн бөгөөд үнэлгээ хийгдэж байна.
	Шинэ			1,500.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

XIV.2.1.2	Дэглий цагаан нисэх онгоцны буудлын явгалах замын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	500.0	500.0					1.2018.05.01 1.2015.05.31	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. "Иргэний нисэхийн ерөнхий газар"-ын зүгээс "Дэглий цагаан" нисэх буудлын явгалах замын өргөтгөлийн ажлын зураг, төслийг боловсруулах ажлын даалгаварыг баталгаажуулан 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдөр ирүүлсэн. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлөөр тендерийг 2018.05.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2018.05.31-ний өдөр нээсэн боловч нэг ч тендер ирүүлээгүй тул хуулийн дагуу хязгаарлагдмал тендер 2018.05.31-ний өдөр зарласан. 2018.07.02-ны өдөр нээнэ.
XIV.2.1.3	Авто вокзалын төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0						Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилгын ажил зураг, төсөлгүй тул урьд нь барьсан ижил төрлийн жишиг 3 барилгаас судалгаа хийж Орхон аймагт барьсан вокзалын барилгын зургаар барихаар шийдвэрлэж геологи, цэвэр бохир, цахилгаан дулаан гэх мэт зургын холболтын ажлыг хийлгэж экспиртизээр батлуулсан. Тендерийн 2018.06.29-ний өдөр зарлаад байна. 2018.07.30-ны өдөр нээнэ.
XIV.4	IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв			500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	<i>Шинэ</i>			<i>500.0</i>	<i>500.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		

XIV.4.1	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Төв, Заамар, Угтаалцайдам, Цээл сум/	2018	2018	500.0	500.0					1.2018.03.05 1.2018.04.04	Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарласан. Тендерт оролцогчдын дэлгэрэнгүй жагсаалтаас хураангуй жагсаалт үүсгэсэн. Хураангуй жагсаалтад оролцогч байгууллагуудад тендерийн урилгыг хүргүүлсэн. Техникийн саналыг 2018.05.04-ний өдөр нээсэн. Тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул Сангийн яаманд тендерийн хүчинтэй хугацаа сунгах албан бичгийг хүргүүлсэн бөгөөд Сангийн яамнаас тендерийн хүчинтэй хугацааг 30 хоногоор сунгасан. Үүний дагуу хамгийн сайн үнэлэгдсэн "Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-------	-------	--	--	--	--	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

БТГазрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

БТГазрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Р.Мэргэн
- 2 *Ч.Ренчиндамба*
Н.Баярсайхан
05

Р.Мэргэн

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан