

БАТЛАВ:

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2018 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2018.01.01-2018.08.31/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XIV	НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН			342,951.3	80,797.0	28,421.2	22,575.2	83,309.1	52.2	35.2			
XIV.1	Авто зам			218,077.1	69,296.9	25,124.7	19,839.8	66,890.3	48.8	36.3			
XIV.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			167,460.5	37,406.5	8,792.6	6,781.3	46,939.6	49.3	23.5			
	Шилжих			104,612.3	11,227.2	6,021.0	4,686.2	40,014.7	80.6	53.6			
XIV.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км Ховд	2014	2019	15,000.0	1,678.9	1,678.9	1,678.9	1,678.9	42.0	100.0	1.2017.10.02 1.2017.11.09 2.2018.01.30	"Бадрангуй орших" ХХК	Төслийн хүрээнд 189.7 км авто замыг 4 багц болгон хуваасан бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 73.4 хувьтай хэрэгжиж байна. Эдгээр 4 багцын санхүүжилтийг Азийн хөгжлийн банкнаас 100 хувь санхүүжүүлж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газраас эдгээр замын засвар арчлалтад зориулсан машин, механизм, техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлыг санхүүжүүлэхээр тохиролцож, эх үүсвэрийг энэ оны төсөвт тусгасан. Гүйцэтгэгч 1,678.9 сая төгрөгийн техник нийлүүлж актаар хүлээлцсэн.
XIV.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2012	2019	31,460.0	1,500.0			0.0			1.2018.05.18		Босоо тэнхлэгийн төв замаас Ховд аймгийн Мөст сум хүртэлх 20.3 км хатуу хучилттай авто зам барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу 2018.05.18-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.06.18-ны өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах хүсэлтийг АХБ-нд хүргүүлсэн.

XIV.1.1.6	Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ /Улаанбаатар/	2013	2018	13,879.9	321.1	13,879.9	303.7	12,225.4		12,225.4	88.1	94.6	1.2013.04.10 2.2013.06.17 2.2015.11.16	"Си ти ай инженеринг интернэшнл" ХХК	Гэрээт ажлын хугацаа 2015.12.31-нд дууссан бөгөөд зөвлөхийн ажлын үлдэгдэл төлбөрийг олгосон.
XIV.1.1.7	Багануур-Улаанбаатар-Дархан а0401-Дархан чиглэлийн авто зам	2014	2018	5,100.0	222.0	5,100.0	222.0	4,842.4		4,842.4	94.9	100.0	2.2014.10.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2017 оны 08 дугаар сарын 29-нд хүлээн авсан.
XIV.1.1.8	Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2016	2018	3,121.7	1,000.0	2,814.2				0.0	0.0	0.0	1.2016.06.02 1.2016.10.24 1.2016.11.05 1.2017.04.24 1.2017.08.10 2.2017.11.24	"Эх голомтын илч"	Гүйцэтгэгч 2017 онд гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт олгосон.Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 20 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.9	Дарь-Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2016	2018	592.0	142.0	592.0		294.5		294.5	49.7	0.0	1.2016.05.13 1.2016.10.28 2.2016.12.23	"Төгс жигүүр" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.10	Ханх-Монд чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/	2012	2018	14,340.4	2,608.0	14,340.4	1,835.7	12,225.4	1,342.1	13,567.5	94.6	70.4	1.2013.01.30 2.2013.04.19	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай. Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
	Шинэ			62,848.2	26,179.3	45,518.1	2,771.6	4,829.9	2,330.7	7,160.6	15.7	10.6			
XIV.1.1.11	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/	2018	2020	4,843.6	1,433.5					0.0					Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Сангийн яам,Хятадын Экспорт-Импорт банкны хооронд төслийн ажлыг эхлүүлэхэд шаардлагатай "тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр" байгуулагдаагүй байгаа тул тус зээлийн хэлэлцээр байгуулагдаж, баталгаажуулснаар Хятадын Эксим банкнаас төслийн урьдчилгаа төлбөрийг гүйцэтгэгчид олгох явцад шийдвэрлэнэ.
XIV.1.1.12	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2019	3,000.0	1,500.0					0.0			1.2018.08.20		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Уг ажлын зураг төслийг "Ростов" гүйцэтгэж захиалагчид хүлээлгэн өгсөн. Барилга угсралтын ажлын тендерийг 2018.08.20-нд зарласан.
XIV.1.1.13	Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2018	2019	3,316.9	1,600.0					0.0			1.2018.03.15 1.2018.07.24		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.15-ны өдөр зарлаж 2018.04.16-ны өдөр нээх байсан боловч тухайн тойргоос сонгогдсон их хурлын гишүүдийн зүгээс өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргасны дагуу худалдан авах ажиллагааг түр хойшлуулаад байсан бөгөөд 2018.07.24-нд дахин тендер зарласан бөгөөд 2018.08.24-ний өдөр нээсэн. Тендэрт 3 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэмж байна

XIV.1.1.14	Гэр бүл, ёслолын ордон хүртэлх авто замын гүүр, авто зогсоол /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2018	2018	300.0	300.0	272.3				0.0			1.2018.03.30 1.2018.05.03 2.2018.07.26	"Ди Ди Эм Эс Глобал" ХХ	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.15	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2019	20,900.0	1,922.3	20,489.1				0.0			1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшл холдинг" ХХК	Газар дээрээ авто замын барилга угсралтын ажил 33 хувьтай хэрэгжиж байна. Ажлын гүйцэтгэлээ баталгаажуулж ирүүлээгүй байна.
XIV.1.1.16	Туул зөрлөг орчмын төмөр замын доорх автомашины нүхэн гарц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2019	800.0	500.0	796.9				0.0			1.2018.03.06 2.2018.05.21	"Туулын гүүр далай" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.17	Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Баянтүмэн сум/	2018	2019	800.0	600.0	721.1	339.6		339.6	339.6	47.1	56.6	1.2018.03.30 2.2018.05.24	"Чандмань тал" ХХК	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 60 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.18	23 дугаар байрын хойд талын автомашины зогсоол /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2018	2018	86.2	86.2	79.2				0.0			1.2018.03.30 2.2018.06.13	"Төгс цас" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй № 127 дугаартай гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.19	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын нүхэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	2,000.0	1,500.0					0.0			1.2018.03.06 1.2018.05.25		Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.06-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч ирээгүй тул тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.25-ны өдөр дахин зарласан. Тендерийг 2018.06.25-ны өдөр нээхэд шаардлага хангасан нэг ч оролцогч ирээгүй тул тендерийг хүчингүй болгосон. Үнэлгээний хороо болон УБТЗ-ын төлөөлөл шууд гэрээ байгуулахаар хэлэлцээ хийсэн боловч хэлэлцээ амжилтгүй болсон.
XIV.1.1.20	Наадамчдын замын уулзвараас Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2018	1,096.3	1,096.3	913.2				0.0			1.2018.03.30 2.2018.07.10	"Бумбат даваа" ХХК	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 10.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.21	Сумын төвөөс 8 дугаар баг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2018	2018	300.0	300.0	300.0		235.6		235.6	78.5	0.0	1.2018.05.31	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Сэлэнгэ аймгийн удирдлагаас уг ажлыг эрх шилжүүлэх тухай хүсэлт ирснийг ТӨБЗГ-аас тус яаманд мэдэгдсэн бөгөөд ТӨБЗГ-аас ирсэн албан бичгийн дагуу тус ажлын Сэлэнгэ аймагт эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.22	Сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам, 1,7 км /Архангай, Ихтамир сум/	2018	2019	2,000.0	1,500.0	1,788.8				0.0			1.2018.03.27 2.2018.07.10	"Анандын зам" ХХК	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 8.0 хувьтай хэрэгжиж байна.

XIV.1.1.23	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2018	1,107.2	1,107.2					0.0			1.2018.04.15		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Зөвлөхийн тендерийг зарласан бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээний хорооноос тендерийг үнэлж шалгарсан "Ихэрмөнх" ХХК-д гэрээ байгуулж зураг төслийн ажлыг боловсруулж байна.
XIV.1.1.24	Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,488.1	1,238.1					0.0			1.2018.04.15		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Зөвлөхийн тендерийг зарласан бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээний хорооноос тендерийг үнэлж шалгарсан "Ихэрмөнх" ХХК-д гэрээ байгуулж зураг төслийн ажлыг боловсруулж байна.
XIV.1.1.25	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,404.7	1,154.7					0.0			1.2018.04.15		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Зөвлөхийн тендерийг зарласан бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээний хорооноос тендерийг үнэлж шалгарсан "Ихэрмөнх" ХХК-д гэрээ байгуулж зураг төслийн ажлыг боловсруулж байна.
XIV.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0	888.9			831.9	831.9	93.6	0.0	1.2018.03.15 2.2018.05.09	"Замын битүм" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 100.0 хувьтай хэрэгжсэн.
XIV.1.1.27	Зуунмод багийн 3.5 км, Баянхошуу багийн 2.5 км авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Төв, Зуунмод сум/	2018	2018	1,538.5	1,538.5	4,838.5	1,530.0	4,829.9		4,829.9	99.8	99.4	2.2017.05.17	"Төв АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил 2017 онд дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.28	Согоогийн голын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2018	2019	1,600.0	811.0	1,572.0				0.0			1.2018.03.29 2.2018.06.13	"Жол" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 3.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.29	Чоно харайхын гүүр /Завхан, Дөрвөлжин сум/	2018	2018	70.0	70.0	70.0				0.0			1.2018.05.21 2.2016.06.19	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.30	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2019	4,000.0	1,000.0	4,000.0								1.2018.03.02 1.2018.05.21 2.2018.07.25	"ЗМЗ" ХХК	Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.02-ны өдөр нээсэн. Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн үнийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.21-ний өдөр дахин зарласан.Тендерийг 2018.06.21-ний өдөр нээсэн бөгөөд Тендерийн 2018.06.21-ний өдөр нээсэн бөгөөд тендерийг үнэлэхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тендерийг бүхэлд нь хүчингүй болгосон. ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.31	Нарийн голын модон гүүр /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	50.0	50.0	50.0								1.2018.06.08 2.2018.07.02	"Асгат кэнт" ХХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ТӨБЗГ-аас тус ажлын тухайн орон нутгийн ХАА-ны нэгжид шилжүүлэх санал ирсний дагуу Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг 2018.06.08-ны өдөр зарлаж 2018.06.15-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.32	Хойд голын модон гүүр /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	30.0	30.0	30.0								1.2018.06.08 2.2018.07.02	"Асгат кэнт" ХХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ТӨБЗГ-аас тус ажлын тухайн орон нутгийн ХАА-ны нэгжид шилжүүлэх санал ирсний дагуу Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж 2018.06.06-ны өдөр тендерийг зарлаж, 2018.06.13-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.33	Орхон голын гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2018	2018	500.0	500.0									1.2018.04.06		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.04.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.05.09-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад оролцогчдын ирүүлсэн санхүүгийн батлагдсан төсвөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн дагуу бүх тендерээс татгалзсан. Төсөвт өртөг хүрэлцэхгүй тул тендер шалгаруулалт дахин зарлах боломжгүй байдал үүсээд байна.

XIV.1.1.34	Бооржийн голын төмөр бетон гүүр /Ховд, Мөст сум/	2018	2019	800.0	400.0	799.8							1.2018.03.02 1.2018.05.16 2.2018.07.16	"Эйч Кэй Би интернэшнл холдинг" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.35	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2018	2018	400.0	400.0								1.2018.03.03 1.2018.06.11		Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.03-ны өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Орон нутгаас ирсэн хүсэлтийн дагуу тус ажлыг Өвөрхангай аймгийн ЗД-т эрх шилжүүлэн. Үнэлгээний хорооноос ТББ-ыг боловсруулсан бөгөөд тендерийг 2018.06.11-ний өдөр зарласан. 2018.07.18-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж 2018.07.27-ний өдөр "Анандын зам" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул тендерийг түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй гэх хариу өгсөн. Иймд уг тендерийг дахин үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн "ЗМЗ" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIV.1.1.36	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2019	578.7	578.7								1.2018.03.05		Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарлаж 2018.04.05-ны өдөр нээсэн. Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн санхүүгийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Уг төсөл, арга хэмжээний 2018 онд батлагдсан төсөвт өртөг нь батлагдсан хяналтын төсвөөс бага байгаа тул тендер шалгаруулалтыг дахин зарлах боломжгүй байдал үүсээд байна.
XIV.1.1.37	Галын голын төмөр бетон гүүр, 36.7 у/м /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/	2018	2018	767.8	767.8	692.0	429.5		429.5	429.5	62.1	55.9	1.2018.03.01 2.2018.05.14	"ЗМЗ" ХХК	Авто замын барилгын ажил дууссан.
XIV.1.1.38	Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/	2018	2019	3,955.0	1,500.0	3,606.8				0.0		0.0	1.2018.03.05 1.2018.05.15 2.2018.07.25	Тэргүүн саруул зам" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.39	Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	2018	2019	2,245.2	975.0	1,947.3	292.5		494.0	494.0	25.4	30.0	1.2018.03.02 2.2018.05.14	"ЗЗБ" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 36.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.40	Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/	2018	2019	1,250.0	600.0	1,053.3	180.0			0.0	0.0	30.0	1.2018.04.26 2.2018.07.10	"ЗЗБ" ХХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. 2018.07.10-ны өдөр "ЗЗБ" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.41	Онгийн голын модон гүүр /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/	2018	2018	120.0	120.0	120.0				0.0			1.2018.06.11 2.2018.07.27	"Эвт-Уул" ХХК	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлөөр тендерийг 2018.06.11-ний өдөр зарласан. 2018.07.11-ний өдөр нээсэн. Тендерт 1 оролцогч оролцсон ба тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн "Эвт-Уул" ХХК-д гэрээ байгуулсан.				
XIV.1.1.42	Толгойт-Орбит чиглэлийн авто замын уулвараас Орбит-Баянголын уулзвар хүртэлх авто замын их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2018	500.0	500.0	488.7				0.0			1.2018.05.04 2.2018.06.18	"Тотал инж" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй 2018.06.18-ны өдөр гэрээ байгуулсан.				
XIV.1.2	II.Их засвар			50,616.6	31,890.5	41,888.2	16,601.6	6,892.2	13,058.3	19,950.5	47.6	52.1							
	<i>Шилжих</i>			<i>7,500.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>7,228.5</i>	<i>2,500.0</i>	<i>6,892.2</i>	<i>126.8</i>	<i>7,019.0</i>	<i>97.1</i>	<i>100.0</i>							
XIV.1.2.1	Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ /Хэнтий/	2016	2019	7,500.0	2,500.0	7,228.5	2,500.0	6,892.2	126.8	7,019.0	97.1	100.0	1.2017.04.06 2.2017.04.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт 2017 онд гарч, ажлыг хүлээн авсан.				
	<i>Шинэ</i>			<i>43,116.6</i>	<i>29,390.5</i>	<i>34,659.6</i>	<i>14,101.6</i>	<i>0.0</i>	<i>12,931.5</i>	<i>12,931.5</i>	<i>37.3</i>	<i>48.0</i>							
XIV.1.2.2	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/	2018	2018	20,000.0	20,000.0	18,599.5	13,157.9			11,892.5	11,892.5	63.9	65.8			Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалтын ажлын төлөвлөгөө батлагдаж, гүйцэтгэгч нартай 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Нийт ажлын гүйцэтгэл 65.0 хувьтай хэрэгжиж байна.			
XIV.1.2.3	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2018	2019	8,000.0	3,000.0	7,949.7				0.0	0.0	0.0	1.2018.03.06 1.2018.05.15 2.2018.08.07	"Жол" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.				
XIV.1.2.4	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1, 2, 3, 4 дүгээр хорооны байруудын доторх холбосон зам, 03, 60, 33, 34, 7-3 дугаар байр, 49, 72, 64, 65, 66, 76 дугаар байр, 2а, 3а, 52 дугаар байр/	2018	2018	1,000.0	1,000.0					181.0			0.0	0.0	0.0	1.2018.04.23 2.2018.07.17	"Ди Вай Кей Би" ХХК	4 багц болгон зардалсан. Багц тус бүр дээр гэрээ байгуулсан.	
										291.5			0.0	0.0	0.0	1.2018.04.23 2.2018.06.19	"Ялгуусан" ХХК		
										335.7	269.5		269.5	269.5	80.3	80.3	1.2018.04.23 2.2018.06.18		"Грэйт роуд" ХХК
										106.0			0.0	0.0	0.0	1.2018.04.23 2.2018.06.18	"Ди Ди Эм Эс Глобал" ХХК		
XIV.1.2.5	Дасгалын шороон замын засвар, шинэчлэлт, 5.7 км /Архангай, Тариат сум/	2018	2018	600.0	600.0	553.0							0.0			1.2018.04.04 2.2018.06.20	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.	
XIV.1.2.6	Бага тойруугийн байруудын дундах авто зам болон явган хүний замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2018	80.0	80.0	72.2	71.1			71.1	71.1	98.5	88.9	1.2018.04.13 2.2018.06.07	"Цэлмэг зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгч ажлаа дуусгаж, Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.			

XIV.1.2.7	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 11, 14, 20, 30 дугаар байр/	2018	2018	605.8	605.8	400.8							0.0			1.2018.05.04 2.2018.07.17	"Заабар" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2019	1,500.0	800.0								0.0			1.2018.03.06 1.2018.07.20		Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарлаж 2018.04.06-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээний хороо тендерийг үнэлж захиалагчид зөвлөмж хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд оролцогчоос гомдол гарсан бөгөөд дахин үнэлгээ хийх зөвлөмж ирүүлсэн. Иймд дахин үнэлгээ хийж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ" ХХК-иас гомдол гарсан тул тендер шалгаруулалтыг дахин түдгэлзүүлсэн. Тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул Сангийн яамнаас тендерийг дахин зарлахыг зөвлөмж болгосны дагуу 2018.07.20-ны өдөр дахин зарлаж 2018.08.20-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж байна.
XIV.1.2.9	Хорооллын доторх авто замын засвар, 17 км /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2018	2019	3,000.0	500.0	2,595.1							0.0			1.2018.06.25 2.2018.08.14	"Рингруд" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.10	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2018	2019	1,000.0	500.0	913.3							0.0			1.2018.06.25 2.2018.08.14	"Экспресс зам" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.11	Хожуулын голын эх хүртэлх авто замын засвар, 90 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2018	2019	1,500.0	500.0	1,497.1							0.0			1.2018.04.02 2.2018.05.17	"Пирамид Проект" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.2.12	Зуслангийн авто зам, давааны засвар /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	60.0	60.0	60.0							0.0			1.2018.06.29 2.2018.08.01	"Асгат кент" ХХК	Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн захирамжаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Үнэлгээний хороо тендерийг 2018.06.29-ны өдөр зарлаж 2018.07.06-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй. Иймд хуулийн дагуу 2018.08.01-ний өдөр шууд гэрээ байгуулсан.

XIV.1.2.13	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	2018	2019	2,426.1	500.0					0.0			1.2018.03.02 1.2018.05.25		Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан.Тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээсэн.Тендерт оролцогч захиалагчаас тавьсан шаардлагыг хангаагүй тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.25-ны өдөр дахин зарласан.Тендерийг 2018.06.25-ны өдөр нээсэн.Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн баримт бичгийг шалгахад шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул хуулийн дагуу тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон. Шууд гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.
XIV.1.2.14	Хараа голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 135 у/м /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	1,144.7	644.7	1,009.0	603.1		603.1	603.1	59.8	93.6	1.2018.03.01 2.2018.05.18	"Эрдэнэт суварга" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээр 74.0
XIV.1.2.15	Ил гүүрийн засвар /Увс, Улаангом сум, Халиудай баг/	2018	2018	20.0	20.0	19.3			19.1	19.1	98.8	0.0	1.2018.05.15 2.2018.06.18	"ССТ-Од" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIV.1.2.16	Дунд голын гармын засвар /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	30.0	30.0	27.8			27.6	27.6	99.3	0.0	1.2018.05.16 2.2018.06.18	"ССТ-Од" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIV.1.2.17	Хөндлөнгийн голын далангийн засвар /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	50.0	50.0	48.6			48.6	48.6	100.0	0.0	1.2018.05.16 2.2018.06.18	"ССТ-Од" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Ажил дуусч комисс хүлээн авсан.
XIV.1.2.18	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	2018	2020	2,100.0	500.0					0.0			1.2018.03.02 1.2018.07.10		Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан бөгөөд тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээсэн. Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн үнийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн дагуу 2018.07.10-ны өдөр дахин зарласан. 2018.08.10-ны өдөр тендерийг нээсэн боловч тендерт нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй тул уг тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон. Шууд гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.
XIV.2	Тээвэр			124,374.2	11,000.0	22,216.6	3,296.4	13,693.3	2,626.0	16,319.3	73.5	30.0			
XIV.2.1	И.Хөрөнгө оруулалт			124,374.2	11,000.0	22,216.6	3,296.4	13,693.3	2,626.0	16,319.3	73.5	30.0			
	Шилжих			122,874.2	10,000.0	21,716.6	3,296.4	13,693.3	2,626.0	16,319.3	75.1	33.0			

XIV.2.1.1	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Засгийн газрын 2015 оны 313 дугаар тогтоолын хүрээнд хийгдэх авто зам/ /Төв, Сэргэлэн сум/	2012	2019	122,874.2	10,000.0	21,716.6	3,296.4	13,693.3	2,626.0	16,319.3	75.1	33.0			
XIV.2.1.1.1	Монгол Улсын төсвөөс санхүүжих нэмэлт санхүүжилт /MON-P8 зээлийн гэрээ/			64,610.8	1,459.0										
XIV.2.1.1.1	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн хүрээнд Монголын талын 2017-2018 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ			2,490.2	1,617.0	2,364.0	1,424.5	0.0	754.0	754.0					
XIV.2.1.1.1.1	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто зам	2017	2018	2,319.7	1,501.0	2,255.5	1,337.5		634.5	634.5	28.1	89.1	1.2017.11.03 2.2017.12.18	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.1.1.2	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажил	2017	2018	54.5			54.5		54.5	54.5			1.2017.11.03 2.2017.12.18		
XIV.2.1.1.1.3	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто замын хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	2017	2018	116.0	116.0	108.5	32.5		65.1	65.1	60.0	28.1	1.2017.11.03 2.2017.12.28	"ХЗТ-Автозам" ХХК	Гэрээний дагуу хяналтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.
XIV.2.1.1.2	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн ашиглалтын өмнөх бэлтгэл ажлыг хангах тоног төхөөрөмж			1,130.0	1,130.0	767.7	0.0	0.0	0.0	0.0					
XIV.2.1.1.2.1	Олон улсын шинэ нисэх буудалд тавилга, эд хогшил	2018	2018	500.0	500.0	417.8				0.0			1.2018.05.15 2.2018.08.10	"Тренд Мебел" ХХК	Ажил гүйцэтгэж байна.
XIV.2.1.1.2.2	Олон улсын шинэ нисэх буудалд компьютер, тоног төхөөрөмж	2018	2018	280.0	280.0					0.0			1.2018.06.08		Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2018.06.08 зарласан. Тендерийг нээж үнэлгээний хороо зөвлөмж гаргасан.
XIV.2.1.1.2.3	Агаарын хөлгийн шатахуун тээвэрлэх автомашин, 1 ширхэг	2018	2018	350.0	350.0	349.9				0.0			1.2018.04.06 2.2018.06.19	"Хюндай моторс монгол" ХХК	Ажил бүрэн хэрэгжсэн.
XIV.2.1.1.3	Олон улсын шинэ нисэх буудлын навигацын тоног төхөөрөмж болон шинээр зохиогдох нислэгийн журмыг шалгалтын нислэгээр шалган баталгаажуулалт, гэрчилгээжүүлэлт	2016	2018	1,000.0	560.0	210.0							1.2018.04.18 2.2018.04.24 1.2018.06.22	МИАТ ТӨХК	Энэ ажлыг 3-н багцад хуваагаад багц-1 дээр "МИАТ- ТӨХК гэрээ байгуулсан. Багц-2, Багц-3 дээр хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалт 2018.06.22-ны өдөр зарласан.
XIV.2.1.1.4	Үерийн хамгаалалтын далангийн барилга	2012	2018	2,800.0	149.4	2,800.0		2,650.0		2,650.0	94.6	0.0	2.2012.04.04	"Боорчи" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2017 онд хүлээн авсан.
XIV.2.1.1.5	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилга	2013	2018	4,928.7	1,281.6	4,928.7	757.0	3,647.1	757.0	4,404.1	89.4	59.1	2.2016.04.27	Ви Эйч Энд Би ХХК, Есүй ордон ХХК-иудын түншлэл	Барилга угсралтын ажил 93.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.1.6	Захиргааны барилга	2013	2018	3,445.1	149.5	3,445.1	44.6	3,294.2	44.6	3,338.8	96.9	29.8	2.2016.04.27		
XIV.2.1.1.7	Нисэх буудлын үйлчилгээний барилга	2013	2018	5,596.2	1,495.2	5,596.2	1,070.4	4,102.0	1,070.4	5,172.4	92.4	71.6	2.2016.04.27		
XIV.2.1.1.8	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилгын гадна ачаа, шуудан буулгах, ачих талбайн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил	2018	2018	593.5	593.5	469.5						0.0	1.2018.06.08 2.2018.07.30	"Их богд зам" ХХК	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр гэрээ байгуулсан.
XIV.2.1.1.9	Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын шатахууны агуулахад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх	2018	2018	150	150.0							0.0	1.2018.06.08		Үнэлгээний хорооноос тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан. 2018.06.26-нд дэлгэрэнгүй жагсаалт гарсан. Үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.2.1.1.10	Ландшафт /барилга, байгууламжийн гадна зүлэгжүүлэлт, тохижилт/	2017	2018	1,414.8	1,414.8	1,135.4	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV.2.1.1.10.1	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилгын гадна тохижилт	2017	2018	507.8	507.8	487.4							1.2017.11.15 1.2018.04.18 2.2018.07.30	"Лорд скай" ХХК, "Бэртэ трейд" ХХК-ийн түншлэл	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгэж байна.

XIV.2.1.2	Дэглий цагаан нисэх онгоцны буудлын явгалах замын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	500.0	500.0			0.0			1.2018.05.01 1.2018.05.31 2.2018.07.31	"Увс АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.2.1.3	Авто вокзалын төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0			0.0			1.2018.06.29		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилгын ажил зураг, төсөлгүй тул урьд нь барьсан ижил төрлийн жишиг 3 барилгаас судалгаа хийж Орхон аймагт барьсан вокзалын барилгын зургаар барихаар шийдвэрлэж геологи, цэвэр бохир, цахилгаан дулаан гэх мэт зургын холболтын ажлыг хийлгэж экспиртизээр батлуулсан. Тендерийн 2018.06.29-ний өдөр зарлаад байна. 2018.07.30-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн "Төв төгөл" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлээд байна. Сангийн яаманд гомдол гарсан тул тендер шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлээд байна.
XIV.4	IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв			500.0	500.0	0.0	109.3	99.4	30.0	0.0			
	Шинэ			500.0	500.0	0.0	109.3	99.4	30.0	0.0			
XIV.4.1	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Төв, Заамар, Угтаалцайдам, Цээл сум/	2018	2018	500.0	500.0		109.3	99.4	30.0	0.0	1.2018.03.05 1.2018.04.04 2.2018.07.16	"Эм Си Пи Си Жи Ар" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу эхлэлтийн тайлан буюу судалгааны ажлын тайлан ирүүлсэн.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч,
Стандарт, нормативын хэлтсийн дарга

БТГазрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

БТГазрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн



Ж.Сэрээтэр



Ч.Ренчиндамба



Н.Баярсайхан