



**МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД**

14251 Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн чөлөө 11,
Утас: 6226-3168, Факс: (976-11) 31-23-15,
E-mail: info@mrtд.gov.mn, http://www.mrtд.gov.mn

2019-06-03 № 01/2941
танай _____-ны № _____-т

**САНГИЙН САЙД Ч.ХҮРЭЛБААТАР
ТАНАА**

Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн хүрээнд Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн мэдээг 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар гарган хүргүүлж байна.

Хавсралт 31 хуудастай.

САЙД



Б.ЭНХ-АМГАЛАН

Боловсруулсан: Н.Баярсайхан
Нийлсэн
2% Х.Б
2019.06.10

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the typed text.

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН ВИЦЕИЙН
ДАРГА

(Signature)
С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2019.01.01-2019.05.31/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			675,215.6	241,781.9	284,747.4	21,791.1	3,020.5	64,789.7	22.8	9.0			
XIII.1	АВТО ЗАМ			627,574.5	215,276.3	245,239.4	18,085.1	2,686.6	55,535.2	22.6	8.4			
XIII.1.1	I. Барилга байгууламж			547,031.7	154,704.9	191,974.9	4,063.7	136.6	38,330.2	20.0	2.6			
	Шилжих			126,664.4	12,758.0	55,690.6	4,063.7	136.6	38,330.2	68.8	31.9			
XIII.1.1.1	Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/	2018	2019	1,250.0	650.0	1,053.3	279.5	136.6	879.5	83.5	43.0	1.2018.04.26 2.2018.07.10	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 99.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжих Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төслийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2007	2019	2,301.2	415.9				0.0		0.0			Сайдын 2019.05.28-ны өдрийн 168 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.
XIII.1.1.3	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,404.7	250.0	1,390.7			89.5	6.4	0.0	1.2018.08.31 2.2018.11.12	"Оч наран" ХХК	Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн 1,065.2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 4.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.4	Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2018	2019	3,316.9	1,716.9	3,277.3			112.3	3.4	0.0	1.2018.03.15 1.2018.07.24 2.2018.10.05	"Их богд зам" ХХК	Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн 1,487.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 24.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.5	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2020	20,900.0	3,000.0	20,489.1	3,000.0		18,149.1	88.6	100.0	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эич Кэ Би интернэшл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 93.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл гэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.6	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2020	6,158.9	2,300.0	5,740.43		0.0			0.0	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харуй" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.7	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам 143 км	2013	2019	80,122.9	683.5	15,382.1		14,488.2		94.2	0.0		"Насны зам" ХХК, "Хансуун зам" ХХК	"Хансуун зам" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 13.35 км, "Насны зам" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 27.98 км авто замыг 2017 онд Улсын комисс хүлээн авч байнгын ашиглалтад оруулсан.
XIII.1.1.8	Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Баянтүмэн сум/	2018	2019	800.0	200.0	721.1	121.1	721.1		100.0	60.6	1.2018.03.30 2.2018.05.24	"Чандмань тал" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.1.9	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	2,000.0	500.0			0.0			0.0	1.2019.03.06		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 39 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.03.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.08-ны өдөр нээсэн боловч тендер шалгаруулалтад нэг ч оролцогч ирээгүй. Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн хүсэлтийн дагуу уг төсөл, арга хэмжээг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019.05.01-ний өдрийн 130 дугаар тушаалаар орон нутгат эрх шилжүүлсэн.
XIII.1.1.10	Сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Архангай, Ихтамир сум/	2018	2019	2,000.0	500.0	1,788.8	257.9	1,757.9	98.3	51.6		1.2018.03.27 2.2018.07.10	"Анандын зам" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.1.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0	888.9	374.3	874.3	98.4	74.9		1.2018.03.15 2.2018.05.09	"Замын битум" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.1.12	Туул зөрлөг орчмын төмөр замын доорх автомашины нүхэн гарц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2019	800.0	300.0	796.9	30.7	530.7	66.6	10.2		1.2018.03.06 2.2018.05.21	"Туулын гүүр далай" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 67 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.13	Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,488.1	250.0	1,347.7		43.7	3.2	0.0		1.2018.08.31 2.2018.11.13	"Монгол зам түүн" ХХК	Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн 1,194.3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 21.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.14	Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2016	2019	3,121.7	1,491.7	2,814.2			683.7	24.3	0.0	1.2016.06.02 1.2016.10.24 1.2016.11.05 1.2017.04.24 1.2017.08.10 2.2017.11.24	"Эх голомтын илч" ХХК	Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа үндэслэн 946.3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 33 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	Шинэ			420,367.2	141,946.9	136,284.3	0.0	0.0						
XIII.1.1.15	"Улаанбаатар Палас"-ын хойд талын үерийн далан дагасан авто замыг 3 дугаар эмнэлгийн арын замтай холбох авто зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг 6 дугаар хороо/	2019	2019	2,800.0	2,800.0	2,550.1						1.2019.03.06 2.2019.05.29	"Алтан малгайт" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 42 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.03.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.05-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.16	129 дүгээр бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолороос Хувьсгалчдын гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2019	1,050.0	1,050.0							1.2019.04.01		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.01-ний өдөр нээгээ.
XIII.1.1.17	170 дугаар цэцэрлэгээс төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 0.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2019	700.0	700.0							1.2019.04.05 1.2019.05.21		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.06-ний өдөр нээгээ.
														Тендер шалгаруулалтад 2-н оролцогч оролцсон бөгөөд аль нь ч шаардлага хангаагүй тул хүчингүй болгосон. Иймд тендерийг дахин зарлаж 2019.05.21-ний өдөр нээгээ.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.18	Авто замчдын гудамжнаас Монполимет комплекс орон сууц хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2019	2019	550.0	550.0							1.2019.05.18		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.17-ны өдөр нээнэ.
XIII.1.1.19	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9,1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2020	5,700.0	2,981.7							1.2019.04.30		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Зураг төсвийн шинэчлэх шаардлагатай тул төсвийн шинэчилсэн, Төндөрийг зарласан бөгөөд 2019.05.31-ний өдөр нээх байсан боловч Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт "Дэвжих-Эрдэнэ" ХХК-аас гомдол ирүүлсний дагуу түр тэдгээлүүлсэн.
XIII.1.1.20	Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2019	2020	2,800.0	1,000.0							1.2019.04.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Төндөрийг зарласан бөгөөд 2019.05.10-ний өдөр нээсэн. Төндөр шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд төндөрийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогч "МАДИМОС ГРУПП" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр тэдгээлүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.21	Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран баг/	2019	2020	2,100.0	800.0	2,039.5						1.2019.03.06 2.2019.05.03	"Түмдэлгэрэ х" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.05-ны өдөр нээсэн. ТӨБЗГ-аас ирсэн Зөвлөмжийн дагуу Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.22	Аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2019	2020	3,276.2	2,276.2	3,243.3						1.2019.03.06 2.2019.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.05-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.23	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/	2019	2019	2,000.0	2,000.0							1.2019.04.19		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо 2019.02.26-ны өдөр байгуулагдсан. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.20-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж байна.
XIII.1.1.24	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хөрлэн сум/	2019	2020	10,000.0	4,000.0							1.2019.04.29		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.29-ний өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.25	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түүрүү/	2019	2020	1,680.0	1,000.0							1.2019.04.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Төндөрийн зарласан ба 2019.05.23-ны өдөр нээсэн. Төндөр шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XIII.1.1.26	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.83 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2020	4,100.0	800.0	2,713.3						1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.Төндөрийг зарласан бөгөөд 2019.03.15-ны өдөр нээсэн. Төндөрийг үнэлсэн боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ирээгүй. Төндөрийг дахин 2019.04.09-ны өдөр зарласан. 2019.05.09-ны өдөр нээсэн. Төндөр шалгаруулалтад нийт 4 оролцогч оролцсон бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.27	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	2,200.0	1,200.0							1.2019.04.02		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Төндөрийг 2019.04.02-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.03-ны өдөр нээсэн. Төндөр шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд Төндөрийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн "Дэвжих эрдэнэ" ХХК-д мэдэгдэл хургуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.28	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2020	3,000.0	1,000.0							1.2019.04.19		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг 2019.04.19-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.20-ны өдөр нээсэн. Төндөр шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлэгдсэн "Мотор сервис" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.1.29	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2020	2,894.0	1,200.0							1.2019.04.19		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо 2019.02.26-ны өдөр байгуулагдсан. Төндөрийг зарласан бөгөөд 2019.05.20-ний өдөр нээсэн. Төндөр шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XIII.1.1.30	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,900.0	4,700.0	10,899.9						1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн боловч Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 83 дугаар тушаалаар уг төсөл, арга хэмжээг зүүлэн татсан. Төндөрийг 2019.04.03-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.03-ний өдөр нээсэн. Төндөрийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.31	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын тохижилт, ногоон байгууламж /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2019	300.0	300.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дундговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирээгүй байна. Ирсэн даруй үнэлгээний хороо байгуулан төндөр зарлахаар төлөвлөж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерг шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.32	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/	2019	2019	2,000.0	2,000.0							1.2019.04.19		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.19-ний өдөр зарласан. 2019.05.20-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн "МАЗ" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.1.33	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2020	5,500.0	1,000.0							1.2019.02.28 1.2019.05.01		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.01-ний өдөр нээсэн боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ирээгүй. Иймд тендерийг 2019.05.01-ний өдөр дахин зарласан.
XIII.1.1.34	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2020	48,000.0	5,000.0							1.2019.02.27		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 40 дүгээр тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.02.27-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.01-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээний хороо тендерийг үнэлж, шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хуулийн дагуу хүчингүй болгосон.
XIII.1.1.35	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2020	3,610.0	1,900.0							1.2019.03.22		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл гэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.36	Баянбулаг Булаг баг хоорондын авто зам, явган хүний зам, гудамжны тохижилт /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2019	2019	1,000.0	1,000.0							1.2019.04.19		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо 2019.02.26-ны өдөр байгуулагдсан. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.20-ний өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XIII.1.1.37	Баянбүрдийн тойрог орчмын авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7,8,9,10,11 дүгээр хороо/	2019	2019	1,500.0	1,500.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирсэн даруй Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хургуулна. Түүний дараа тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна.
XIII.1.1.38	Биржийн дэргэдэх авто зам доогуур нүхэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум, 5, 7 дугаар баг/	2019	2019	650.0	650.0	647.8						1.2019.02.11 2.2019.04.10	"Туулын гүүр далай" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн засаг даргад эрх шилжсэн. "Туулын гүүр далай" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.39	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2020	9,800.0	4,000.0							1.2019.04.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.23-ий өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.24-ний өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж "Төгс зам" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хургуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.40	Гэр хорооллын дундах хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 22 дугаар хороо/	2019	2019	1,200.0	1,200.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирсэн даруй Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлнэ. Түүний дараа тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна.
XIII.1.1.41	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2020	49,368.2	5,000.0	44,925.0						1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.42	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2020	12,000.0	6,316.5	11,598.9						1.2019.03.07 2.2019.05.14	"Төгс зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 55 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.03.07-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.08-ны өдөр нээсэн тендерийг үнэлж гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.43	Дарь-Эхийн авто замын борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ, 3.2 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2019	2019	1,300.0	1,300.0							1.2019.05.29		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.28-ны өдөр нээгдсэн. Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж байна.
XIII.1.1.44	Дүүргийн доторх авто зам, явган хүний зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2019	2019	2,000.0	2,000.0							1.2019.03.22		"Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Нийт жилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XIII.1.1.45	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзаар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2020	2,500.0	1,800.0						1.2019.03.21		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээж, Тендерийг үнэлж байна.
XIII.1.1.46	Мангирт хорооллын 10 дугаар хэсгээс 4 дүгээр хэсгийг тойрч төв замтай холбогдох хатуу хучилттай авто зам, 2.084 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2019	2019	1,829.0	1,829.0	1,822.0					1.2019.03.29 2.2019.05.23	"Өсөх урам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.29-ий өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.29-ний өдөр нээсэн. Тендерт 3 оролцогч оролцсон бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.47	Морингийн давааны хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2019	2020	1,500.0	750.0	1,205.9					1.2019.02.27	"Заабар" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 40 дүгээр тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.02.27-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.01-ний өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.48	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2020	69,000.0	5,000.0						1.2019.05.28		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо 2019.04.15-ны өдөр байгуулагдсан. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байгаа бөгөөд тендер шалгаруулалтыг зарласан, 2019.06.28-ны өдөр нээж

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл гзлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.49	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2020	5,843.2	3,720.0							1.2019.04.07		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн, өндөрийг 2019.04.07-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.09-ний өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон, тендерийг үнэлж "Тэргүүн саруул зам" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.1.50	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Буянт-Ухаа 21 дүгээр тудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2019	2020	4,000.0	2,000.0	3,576.5						1.2019.02.27 2.2019.05.14	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 40 дүгээр тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.02.27-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.01-ний өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.51	Ноён сумаас Сухайт хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 20 км /Өмнөговь, Ноён сум/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	8,999.7						1.2019.03.05 2.2019.05.13	"Даблюу Экс Пи" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 41 дүгээр тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.03.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.04-ний өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэвч Сангийн яаманд тендерт оролцогчдоос гомдол гарсан тул түр түүдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас Үнэлгээний хорооны шийдвэр үндэслэлтэй гэсэн тул хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.52	Овоотгоос Улаан худаг хүртэл авто зам, 1.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо/	2019	2019	1,600.0	1,600.0	1,701.1						1.2019.04.01 2.2019.05.22	"МАЗ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг дарга 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг 2019.04.01-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.01-ний өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж "Маз" ХХК-д гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хучин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл гзлий н хувь	Санхүү жилтий н хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.53	Олон улсын худалдааны төвөөс 15 дугаар баг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	825.8						1.2019.03.25 2.2019.05.31	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.25-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.24-ны өдөр нээсэн. Гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.54	Орхон-Хишиг-Өндөр сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Булган/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	9,569.9						1.2019.02.27 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 42 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.55	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо /	2019	2020	1,500.0	1,000.0							1.2019.05.31		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендер шалгаруулалты зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээгдэв.
XIII.1.1.56	Сайншанд-Хамарын хийд чиглэлийн авто замаас Ханбаянзүрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 6.85 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2019	2020	4,151.1	2,000.0	4,148.3						1.2019.03.14 2.2019.05.03	"Эн Ди Ти Кэй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.14-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.57	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	2019	2020	2,500.0	1,034.8	2,299.9						1.2019.03.15 2.2019.05.28		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.58	Сумын төвийн авто зам, 1 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2019	2019	800.0	800.0	769.5						1.2019.03.05 2.2019.05.13	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Архангай аймгийн Засаг даргад шилжсэн. Тендерийг 2019.03.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.12-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.59	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2019	550.0	550.0							1.2019.05.10		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Төв аймгийн Засаг даргад шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.10-ны өдөр нээж.
XIII.1.1.60	Сумын төвийн доторх авто зам, тохижилт /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	4,000.0	2,000.0							1.2019.03.29 1.2019.05.17		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.29-ний өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул тендерийг дахин зарласан.
XIII.1.1.61	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2019	2020	450.0	350.0							1.2019.04.29 1.2019.05.17		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.ендерийг зарласан шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тендерийг дахин зарласан. Тендер шалгаруулалтыг үнэлж "ЗМЗ" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.1.62	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Дэвс-Өлгий сум/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	947.4						1.2019.04.16 1.2019.05.22	Түмдэлгэрэвч ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дэвс-аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.13-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.63	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2020	1,800.0	800.0							1.2019.05.21		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж тендерийг зарласан. 2019.06.21-ний өдөр нээнэ.
XIII.1.1.64	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2020	2,200.0	800.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засаг даргын захирамжаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.05.25-ны өдөр зарласан. 2019.06.25-ны өдөр нээнэ.
XIII.1.1.65	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0							1.2019.04.19		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.20-ны өдөр нэсэн. Төндөр шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж "Пирамид проект" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хургуулсан.
XIII.1.1.66	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.6 км /Ховд, Цэцэг сум/	2019	2020	3,473.0	1,000.0							1.2019.04.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.15-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.15-ны өдөр нэсэн. Тендерийн шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна
XIII.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0							1.2019.05.10		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тус ажлын зураг төсөл нь 3.6 км-ээр хийгдсэн байх тул ажлын тоо хэмжээг салгаж 2019.05.10-ны өдөр зарласан. 2019.06.10-ны өдөр нээнэ.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл гээлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.68	Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2019	2020	3,500.0	2,500.0	3,395.0						1.2019.03.21 2.2019.05.20	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.21-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Тендерийг 2019.03.21-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон бөгөөд гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.69	Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу хучилттай авто зам, 2.6 км /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2019	2020	3,520.0	1,500.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирсэн даруй Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хургуулна. Түүний дараа тендер шалгаруулалтын зохион байгуулна.
XIII.1.1.70	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	22,119.4	7,000.0							1.2019.03.22		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.22-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түдгэлзүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Нийт жилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XIII.1.1.71	Улаанчулуутын автобусын эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2020	4,100.0	2,100.0						1.2019.04.03		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг үнэлж "Тэмүүн холдинг" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.1.72	Фм 104.5 байраас гэр хорооллын дундуурх авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2019	2019	920.0	920.0						1.2019.04.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.18-ны өдрийн А/199 дугаартай захирамжаар Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг 2019.04.15-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.16-ны өдөр нээсэн бөгөөд 1 оролцогч оролцсон. Үнэлж байна.
XIII.1.1.73	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2020	13,039.9	6,500.0						1.2019.02.18 1.2019.03.20		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд уг төсөл, арга хэмжээнд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт 2 удаа гомдол гарсан бөгөөд 2019.04.19-ны өдөр нээх байсан боловч 2019.04.19-ний өдөр Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт дахин гомдол гарсан. Тендерийг тур тал гэрээгээ үндэслэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.74	Хараа голын гүүрээс Ширээ нуруу хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 2 дугаар баг/	2019	2019	1,023.7	1,023.7	1,014.2						1.2019.02.14 1.2019.03.29 2.2019.05.13	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.18-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлсэн боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ирээгүй тул дахин тендерийг зарласан. Тендерийг нээсэн бөгөөд тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.75	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	2019	2020	6,800.0	2,800.0							1.2019.04.05		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.06-ны өдөр нээсэн. Тендерт 1 оролцогч оролцсон. Үнэлж байна.
XIII.1.1.76	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2020	3,600.0	1,800.0							1.2019.05.16		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.18-ны өдөр нээгнэ.
XIII.1.1.77	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, чулуун зам-шинээр тавих /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирсэн даруй Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлнэ. Түүний дараа тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.78	Хороодын дундах чулуун зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12, 13 дугаар хороо/	2019	2019	610.0	610.0							1.2019.05.06		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.04.04-ний өдрийн А/264 дугаартай захирамжаар Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Төндөрийг зарласан бөгөөд 2019.06.07-ны өдөр нээгдэв.
XIII.1.1.79	Хорооллын доторх авто зам, 1.75 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/	2019	2020	4,061.5	1,500.0							1.2019.03.27		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Төндөрийг зарласан бөгөөд 2019.04.26-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул төндөрийг дахин зарласан.
XIII.1.1.80	Хорооны доторх авто зам, явган хүний зам засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 19, 23, 27, 29 дүгээр хороо/	2019	2019	1,000.0	1,000.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ажлын даалгавар ирээгүй байна. Иймд төндөр шалгаруулалт зарлах ажиллагаа удаашралтай байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.81	Хорооны хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2019	2019	450.0	450.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлэхээр ажиллаж байна. Төндөрийг зарлахаар ажиллаж байна.
XIII.1.1.82	Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2019	890.0	890.0							1.2019.04.01 1.2019.05.02		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Төндөрийг зарласан бөгөөд 2019.05.01-ний өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Төндөрийг 2019.06.03-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй.
XIII.1.1.83	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн аялал хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2020	20,000.0	5,000.0	17,391.3							"Наранбулаг хан" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 43 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийг үнэлж хамгийн сайн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.84	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2020	4,858.0	1,895.0							1.2019.03.27		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Төндөрийг зарласан бөгөөд 2019.04.26-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.1.2	II. Их засвар			80,542.8	60,571.4	53,264.5	14,021.5	2,550.0	17,205.0	32.3	23.1			
	Шилжих			22,500.0	9,428.6	21,484.1	4,436.8	0.0	13,936.5	64.9	47.1			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендэрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2018	2020	8,000.0	2,500.0	7,949.7	237.4	3,237.4	40.7	9.5		1.2018.03.06 1.2018.05.15 2.2018.08.07	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 41.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.2	Жаргалантхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ /Хэнтий/	2016	2019	7,500.0	2,228.6	7,228.5	2,228.5	7,228.5	100.0	100.0		1.2017.04.06 2.2017.04.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт 2017 онд гарч, ажлыг хүлээн авсан.
XIII.1.2.3	Хожуулын голын эх хүртэлх авто замын засвар, 90 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2018	2019	1,500.0	1,000.0	1,497.1	51.9	551.9	36.9	5.2		1.2018.04.02 2.2018.05.17	"Пирамид Проект" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 37 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.4	Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2018	2019	3,000.0	2,500.0	2,595.1	1,507.4	2,007.4	77.4	60.3		1.2018.06.25 2.2018.08.14	"Рингроуд" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 78 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.5	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2019	1,500.0	700.0	1,300.3		0.0	0.0	0.0		1.2018.03.06 1.2018.07.20 1.2018.10.19 2.2018.12.24	"Зам, гүүр барилгын үндэчлгээ төлбөрийн баталгаагаар үндэслэн 240.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон.	Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар үндэслэн 240.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон.
XIII.1.2.6	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/ Шинэ	2018	2019	1,000.0	500.0	913.3	411.6	911.3	99.8	82.3		1.2018.06.25 2.2018.08.14	"Экспресс зам" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.2.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	9,968.2							"Өндөр Сант Хайрхан" ХХК, "Эвт-Уул" ХХК түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.8	Гэр хорооллын авто замын засвар, шинэчлэлт, 1 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2019	2019	1,000.0	1,000.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/A/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирсэн даруй Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлнэ. Түүний дараа тендер шалгаруулалт-ыг зохион байгуулна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.9	Гэр хорооллын дундах авто замын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 20, 22, 32 дугаар хороо/	2019	2019	250.0	250.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.
XIII.1.2.10	Зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламж, авто зам, авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18,25, 26 дугаар хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0							1.2019.04.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.18-ны өдрийн А/199 дугаартай захирамжаар Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан ба 2019.05.16-ны өдөр нээсэн. Төндөр шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XIII.1.2.11	Сумын төвийн авто замын засвар, 4 км /Архангай, Хангай сум/	2019	2020	500.0	300.0	469.3						1.2019.03.05 2.2019.05.06	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг 2019.03.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.12	Сумын төвийн авто замын их засвар, арчигчид тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0							1.2019.04.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан ба 2019.05.23-ны өдөр нээхэд төндөр шалгаруулалт-д 2 оролцогч оролцсон бөгөөд төндөрийг үнэлж "Хулгийн Дээд" ХХК, "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨҮГ-ын түгшлэл шалгарсан боловч "Уулын зам" ХХК-иас Сангийн яаманд гомдол гасан ул түр түдгэлзүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл гэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.13	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум/	2019	2020	600.0	350.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирээгүй байна. Ирсэн даруй үнэлгээний хороо байгуулан зарлахаар төлөвлөж байна.
XIII.1.2.14	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 65 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2019	2020	600.0	350.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирээгүй байна. Ирсэн даруй үнэлгээний хороо байгуулан зарлахаар төлөвлөж байна.
XIII.1.2.15	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/	2019	2019	30,000.0	30,000.0	20,649.8	9,584.7	2,550.0	3,268.5	15.8	31.9	2.2019.01.09	Төрийн өмчит АЗЗА, ХХК	Төрийн өмчит 20 АЗЗА компани, хувийн хэвшлийн 8 компанид гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт олгосон. Ажлын гүйцэтгэл 32.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.16	Халзангийн давааны авто замын засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2019	2019	100.0	100.0	94.2						1.2019.03.07 2.2019.05.14	"Уулын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг 2019.03.07-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.12-ны өдөр нээсэн. Гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.17	Хар хэмийн давааны засвар /Увс, Малчин сум/	2019	2019	42.8	42.8									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирсэн даруй Үнэлгээний хороо байгуулж зарлахаар төлөвлөж байна.
XIII.1.2.18	Хоолтын давааны авто замын засвар /Архангай, Жаргалант сум/	2019	2019	150.0	150.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг 2019.03.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.09-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул төндөрийг дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.19	Хоргын тогоо чиглэлийн авто замын засвар, 6 км /Архангай, Тариат сум/	2019	2020	600.0	400.0	598.9						1.2019.03.04	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг 2019.03.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.09-ны өдөр нээсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.20	Хороодын доторх авто замын засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25 дугаар хороо/	2019	2019	2,500.0	2,500.0							1.2019.04.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.18-ны өдрийн А/199 дугаартай захирамжаар Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалтыг зарласан ба 2019.05.16-ны өдөр нээсэн. Төндөр шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XIII.1.2.21	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2019	2019	300.0	300.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. төндөр шалгаруулалт-ыг зарлахаар ажиллаж байна.
XIII.1.2.22	Хорооллын доторх авто замын засвар, арчлалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг-1, 2, 3, 7, 21, 27 дугаар хороо/	2019	2019	1,500.0	1,500.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирсэн даруй Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлнэ. Түүний дараа төндөр шалгаруулалт-ыг зохион байгуулна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах										
XIII.1.2.23	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2019	2019	1,000.0	1,000.0						1.2019.05.30		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 43 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. тендер шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээгээ.
XIII.1.2.24	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0						1.2019.05.30		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 42 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. тендер шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээгээ.
XIII.1.2.25	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0						1.2019.05.30		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 43 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. тендер шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээгээ.
XIII.1.2.26	Хорооны авто зам, явган хүний замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2019	2019	400.0	400.0								Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.22-ны өдрийн А/222 дугаартай захирамжаар Баянгол дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.
XIII.1.2.27	Чулуутын хавцлын авто зам, гүүрийн засвар /Архангай, Цэцэрлэг сум/	2019	2019	500.0	500.0						1.2019.03.07 1.2019.04.29		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. 8 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.07-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.11-ний өдөр нээсэн боловч шаардлага хангасан оролцогч ирээгүй тул дахин зарласан. Тендер шалгаруулалт-ыг 2019.05.29-ны өдөр нээсэн бөгөөд Эвт-Уул ХХК оролцсон.
XIII.2	Гүүр			45,496.1	24,850.6	3,506.7	141.2	6,561.0	22.4	14.5			Үндэж байна
XIII.2.1	Барилга байгууламж			37,578.2	18,913.5	2,349.2	124.0	7,553.4	24.1	12.4			
	Шилжих			15,620.2	8,835.5	2,349.2	124.0	7,553.4	51.5	26.6			
XIII.2.1.1	Бооржийн голын төмөр бетон гүүр /Ховд, Мөст сум/	2018	2019	800.0	400.0	376.8	776.8	97.1	94.2		1.2018.03.02 1.2018.05.16 2.2018.07.16	"Эйч Кэй Би интернэшл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын дуусч 2018 онд Улсын комисс хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.2.1.2	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2019	1,900.0	1,321.3	1,759.4						1.2019.02.04 2.2019.04.18	Эвт-Уул ХХК, ЗЗБ туншлэл	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 41 дүгээр тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.02.04-ний өдөр зарласан. 2019.03.07-ны өдөр нээсэн тендерийг үнэлж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулсан.
XIII.2.1.3	Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнеговь сум/	2018	2019	3,955.0	2,455.0	3,606.8	300.1	1,800.1	49.9	12.2		1.2018.03.05 1.2018.05.15 2.2018.07.25	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 50.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.4	Онгийн голын модон гүүр /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/	2018	2019	350.0	230.0	247.4	124.0	242.1	97.9	53.9		1.2018.06.11 2.2018.07.27	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.2.1.5	Согоогийн голын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2018	2019	1,600.0	789.0	1,572.0	444.1	1,255.2	79.8	56.3		1.2018.03.29 2.2018.06.13	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 80 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.6	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2018	2019	770.0	370.0	727.3		400.0	55.0	0.0		1.2018.03.03 1.2018.06.11 2.2018.09.04	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 60.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.7	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2020	4,000.0	2,000.0	4,000.0	920.8	1,920.8	48.0	46.0		1.2018.03.02 1.2018.05.21 2.2018.07.25	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.8	Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	2018	2019	2,245.2	1,270.2	1,947.3	183.5	1,158.5	59.5	14.4		1.2018.03.02 2.2018.05.14	"ЗЗБ" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 60.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
	Шинэ			21,958.0	10,078.0	16,642.2	0.0	0.0	0.0	0.0				Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 Дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.26-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIII.2.1.9	Бодонч, Ангиртын голын төмөр бетон гүүр, 40 у/м /Ховд, Алтай сум/	2019	2019	1,200.0	1,200.0							1.2019.03.26		

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.2.1.10	Далан, гүүрийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо, Булгийн 10, 11 дүгээр гудамж/	2019	2019	250.0	250.0							1.2019.05.10		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.04.04-ний өдрийн А/264 дугаартай захирамжаар Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Төндөр шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.06.10-ны өдөр нээгэв.
XIII.2.1.11	Жалганы төмөр бетон гүүр, 30 у/м /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо, Жаргалантын 47 дугаар гудамж/	2019	2019	1,028.0	1,028.0							1.2019.05.06		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.04.04-ний өдрийн А/264 дугаартай захирамжаар Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Төндөрийг зарласан бөгөөд 2019.06.07-ны өдөр нээгэв.
XIII.2.1.12	Зуслангийн голын гүүр /Архангай, Цэцэрлэг сум/	2019	2019	300.0	300.0							1.2019.03.04		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг 2019.03.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээгэв. Шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ирээгүй. Дахин зарлахаар ажиллаж байна.
XIII.2.1.13	Онон голын төмөр бетон гүүр, 150.0 у/м /Хэнтий, Баян-Адарга сум/	2019	2020	4,500.0	2,000.0	4,495.8						1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIII.2.1.14	Орхон голын Онгоцойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2020	0,900.0	2,500.0	8,630.9						1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 42 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийг 2019.03.29-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.01-ний өдөр нээгэв. Төндөрийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл гэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.2.1.15	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2020	3,100.0	1,400.0	3,029.2						1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их богд зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Баянхонгор аймгийн Засаг даргад шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.21-ний өдөр нээх байсан боловч Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэчийн төлөө газарт гомдол гарсан тул тендер шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлсэн. ШӨХТГ-аас хариу ирсэн даруй тендерийг үргэлжлүүлж 2019.04.12-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.2.1.16	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 70 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2019	2020	980.0	700.0							1.2019.02.27 1.2019.04.05		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Баянхонгор аймгийн Засаг даргад шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.29-ний өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул тендерийг 2019.04.05-ны өдөр дахин зарласан боловч тендерт нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Нийт 3 байгууллагад шууд гэрээ байгуулах урилга хүргүүлсэн.
XIII.2.1.17	Ухаа Гүвээний голын төмөр бетон гүүр, 10 у/м /Архангай, Хангай сум/	2019	2019	500.0	500.0	486.3						1.2019.03.05	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн. Гэрээ байгуулсан.
XIII.2.1.18	Цагаан гол, долоон гаталгын төмөр гүүр, байгуулсан зам, 2 км /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	2019	2019	200.0	200.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.06-ны өдөр нээсэн бөгөөд тендерт 1 оролцогч оролцсон. Үнэлж байна.
XIII.2.2	II. Их засвар			7,817.9	5,847.1	6,912.2	1,257.4	17.2	1,008.4	14.6	21.5			
	Шилжих			5,670.8	3,700.0	5,533.3	843.7	17.2	1,008.4	18.2	22.8			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил		Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
	Эхлэх	Дуусах													
XIII.2.2.1	2018	2019	2,100.0	1,600.0	2,098.9								1.2019.02.27 2.2019.05.13	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 55 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийг 2019.02.27-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.03.29-ны өдөр нээсэн төндөрийг үнэлж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.2.2.2	2018	2020	2,426.1	1,600.0	2,425.4	480.0							1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК	Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Засварын ажил эхэлсэн.
XIII.2.2.3	2018	2019	1,144.7	500.0	1,009.0	363.7	17.2	1,008.4	99.9	72.7			1.2018.03.01 2.2018.05.18	"Эрдэнэт суварга" ХК	Гүүрийн барилгын ажил дууссан. Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.2.2.4	2019	2019	700.0	700.0									1.2019.04.11		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Төндөрийг 2019.04.11-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.13-ны өдөр нээсэн, төндөр шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд төндөрийг үнэлж "ЗМЗ" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.2.2.5	2019	2019	1,447.1	1,447.1	1,379.0	413.7							1.2019.02.15 2.2019.04.15	"ЗЗБ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIII.2.4			100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
XIII.2.4.1	2019	2019	100.0	100.0									1.2019.02.19		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 38 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төндөрийг 2019.02.19-ны өдөр зарлаж, 2019.02.28-ний өдөр нээсэн. Дэлгэрэнгүй жагсаалт үүсгэсэн төндөрийн үр дүнг 2019.04.02-ны өдөр нийтэлсэн. 2019.05.03-ны өдөр нээсэн. Төндөрийг үнэлж 2019.05.30-ны өдөр санхүүгийн саналыг нээсэн.
XIII.3			2,145.0	1,645.0	1,293.6	99.3	192.6	692.6	53.5	6.0					
XIII.3.1			1,000.0	500.0	844.8	99.3	192.6	692.6	82.0	19.9					
			1,000.0	500.0	844.8	99.3	192.6	692.6	82.0	19.9					

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл гзлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.3.1.1	Авто вокзалын төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0	844.8	99.3	192.6	692.6	82.0	19.9	1.2018.06.29 2.2018.09.03	"Төв төгөл" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 82.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.3.3	III. Тоног төхөөрөмж Шинэ			1,145.0 1,145.0	1,145.0 1,145.0	448.8 448.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0					Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.29-ны өдрийн А/248 дугаартай захирамжаар Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.16-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Смарт-Энтерпрайз" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.3.3.1	Нийтийн тээврийн автобус, 2ш /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2019	2019	320.0	320.0							1.2019.04.16		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс тус ажлын даалгавар ирсэн. тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээгдсэн.
XIII.3.3.2	Нийтийн тээврийн автобус, 3ш /Ховд, Жаргалант сум/	2019	2019	120.0	120.0							1.2019.05.31		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс тус ажлын даалгавар ирсэн. тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээгдсэн.
XIII.3.3.3	Нийтийн тээврийн Монголд үйлдвэрлэсэн цахилгаан автобус /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2019	450.0	450.0	448.8						1.2019.03.14 2.2019.05.03	"Монгол машин индустриал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.29-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.3.3.4	Сургуулийн цахилгаан автобус /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2019	195.0	195.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. тендер шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.
XIII.3.3.5	Үндэсний үйлдвэрийн хүүхдийн автобус /Ховд, Булган, Баянсудал баг/	2019	2019	60.0	60.0							1.2019.03.15 2.2019.05.06		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн боловч санал ирүүлсэн нэг ч оролцогч байгаагүй болно. Тендерийг дахин зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч ирээгүй. "Монголын цахилгаан тээвэр" ХХК-д шууд гэрээний хэлэлцээ хийх албан бичиг хүргүүлсэн.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, Стандарт, нормативын хэлтсийн дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн



Ж.Сэрээтэр

Ц.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан

