

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА — С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2019 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2019.01.01-2019.08.31/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД			675,215.6	241,781.9	469,509.8	74,098.8	65,459.9	126,690.1	27.1	30.6			
XIII.1	Авто зам			627,574.5	215,276.3	425,362.0	61,564.6	54,839.9	107,586.4	25.3	28.6			
XIII.1.1	I. Барилга байгууламж			547,031.7	154,704.9	354,244.7	31,634.5	30,499.3	69,309.3	19.6	20.4			
	Шилжих			126,664.4	12,758.0	55,690.6	4,833.7	2,610.5	40,804.1	73.3	37.9			
XIII.1.1.1	Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/	2018	2019	1,250.0	650.0	1,053.3	401.4	258.5	1,001.4	95.1	61.7	1.2018.04.26 2.2018.07.10	"ЗЗБ" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжих Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төслийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/	2007	2019	2,301.2	415.9				0.0		0.0	1.2019.08.18		Сайдын 2019.05.28-ны өдрийн 168 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг 2019.08.18-нд зарласан.
XIII.1.1.3	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,404.7	250.0	1,390.7			89.5	6.4	0.0	1.2018.08.31 2.2018.11.12	"Оч наран" ХХК	Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн 1,065.2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 32.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.4	Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2018	2019	3,316.9	1,716.9	3,277.3		1,254.8	1,367.1	41.7	0.0	1.2018.03.15 1.2018.07.24 2.2018.10.05	"Их богд зам" ХХК	Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн 1,487.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 55.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.5	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2020	20,900.0	3,000.0	20,489.1	3,000.0		18,149.1	88.6	100.0	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийн акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.6	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2020	6,158.9	2,300.0	5,740.43	617.4	617.4	617.4	10.8	26.8	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 30.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.7	Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам 143 км	2013	2019	80,122.9	683.5	15,382.1			14,488.2	94.2	0.0		"Насны зам" ХХК, "Хансуун зам" ХХК	"Хансуун зам" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 13.35 км, "Насны зам" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 27.98 км авто замыг 2017 онд Улсын комисс хүлээн авч байнгын ашиглалтад оруулсан.
XIII.1.1.8	Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Баянтүмэн сум/	2018	2019	800.0	200.0	721.1	121.1		721.1	100.0	60.6	1.2018.03.30 2.2018.05.24	"Чандмань тал" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.1.9	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	2,000.0	500.0				0.0		0.0	1.2019.03.06 1.2019.06.10 1.2019.07.31		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 39 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.03.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.08-ны өдөр нээсэн боловч тендер шалгаруулалтад нэг ч оролцогч ирээгүй. Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын тамгын газраас ирсэн хүсэлтийн дагуу уг төсөл, арга хэмжээг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019.05.01-ний өдрийн 130 дугаар тушаалаар орон нутгат эрх шилжүүлсэн. Тендерийг зарлаж 2019.07.10-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул 2019.07.31-ний өдөр дахин зарласан.
XIII.1.1.10	Сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Архангай, Ихтамир сум/	2018	2019	2,000.0	500.0	1,788.8	288.7	30.8	1,788.7	100.0	57.7	1.2018.03.27 2.2018.07.10	"Анандын зам" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.1.11	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0	888.9	374.3		874.3	98.4	74.9	1.2018.03.15 2.2018.05.09	"Замын битум" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.1.1.12	Туул зөрлөг орчмын төмөр замын доорх автомашины нүхэн гарц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2019	800.0	300.0	796.9	30.7		530.7	66.6	10.2	1.2018.03.06 2.2018.05.21	"Туулын гүүр далай" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 85.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.13	Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,488.1	250.0	1,347.7		449.0	492.8	36.6	0.0	1.2018.08.31 2.2018.11.13	"Монгол зам групп" ХХК	Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн 1,194.3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.14	Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2016	2019	3,121.7	1,491.7	2,814.2			683.7	24.3	0.0	1.2016.06.02 1.2016.10.24 1.2016.11.05 1.2017.04.24 1.2017.08.10 2.2017.11.24	"Эх голомтын илч" ХХК	Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн 946.3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
	<i>Шинэ</i>			420,367.2	141,946.9	298,554.2	26,800.8	27,888.8	28,505.2	9.5	18.9			
XIII.1.1.15	"Улаанбаатар Палас"-ын хойд талын үерийн далан дагасан авто замыг 3 дугаар эмнэлгийн арын замтай холбох авто зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг 6 дугаар хороо/	2019	2019	2,800.0	2,800.0	2,550.1	300.0		0.0	0.0	10.7	1.2019.03.06 2.2019.05.29	"Алтан малгайт" ХХК	Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 15.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.16	129 дүгээр бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбороос Хувьсгалчдын гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2019	2019	1,050.0	1,050.0	899.9	331.3	331.3	331.3	36.8	31.5	1.2019.04.01 2.2019.05.22	"Нано-экологи" ХХК болон "Ринг роуд" ХХК-ийн түншлэл	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 37 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.17	170 дугаар цэцэрлэгээс төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 0.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2019	700.0	700.0				0.0		0.0	1.2019.04.05 1.2019.05.21		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг 2019.04.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.06-ний өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 2-н оролцогч оролцсон бөгөөд аль нь ч шаардлага хангаагүй тул хүчингүй болгосон. Иймд тендерийг дахин зарлаж 2019.06.21-ний өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ороогүй. Тендер шалгаруулалтыг дахин зарлахаар ажиллаж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.18	Авто замчдын гудамжнаас Монполимет комплекс орон сууц хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2019	2019	550.0	550.0				0.0		0.0	1.2019.05.18		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.17-ны өдөр эзсэн. тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй. Дахин зарлахаар ажиллаж байна. Тухайн төсөл, арга хэмжээ хэрэгжих газар олголттой холбогдолтой шүүхэд гомдол гарч хэсэгчилэн түтгэлзүүлсэн.
XIII.1.1.19	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2020	5,700.0	2,981.7	5,496.3			0.0	0.0	0.0	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.20	Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2019	2020	2,800.0	1,000.0	2,750.0			0.0		0.0	1.2019.04.09 1.2019.06.21 2.2019.07.29	"Борхойн зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн.
XIII.1.1.21	Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран баг/	2019	2020	2,100.0	800.0	2,039.5			0.0	0.0	0.0	1.2019.03.06 2.2019.05.03	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.22	Аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2019	2020	3,276.2	2,276.2	3,243.3		1,408.3	1,408.3	43.4	0.0	1.2019.03.06 2.2019.05.13	"Жол" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.23	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/	2019	2019	2,000.0	2,000.0	1,825.3			0.0	0.0	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Өлзийхутагийн наран" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.24	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,000.0	4,000.0	8,998.6	1,200.0		0.0	0.0	30.0	1.2019.04.29 2.2019.06.24	"Тэгш плант" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XIII.1.1.25	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	2020	1,680.0	1,000.0	1,557.9			0.0	0.0	0.0	1.2019.04.23 1.2019.07.31		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжсэн. Тендерийн зарласан ба 2019.05.23-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж 2019.06.28-ны өдөр Төгс цас ХХК-тай гэрээ байгуулсан боловч Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газраас тус оролцогчийн Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй гэсэн албан бичиг ирсний дагуу шалгахад хүчингүй байсан. Иймд Төгс цас ХХК-тай байгуулсан гэрээг цуцалсан. тендер шалгаруулалтыг дахин зарласан.
XIII.1.1.26	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.83 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2020	4,100.0	800.0	2,713.3			0.0	0.0	0.0	1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.27	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	2,200.0	1,200.0	2,176.0			0.0	0.0	0.0	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн.
XIII.1.1.28	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2020	3,000.0	1,000.0	2,911.2			0.0	0.0	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.29	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2020	2,894.0	1,200.0	2,850.3			0.0	0.0	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.30	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,900.0	4,700.0	10,899.9	1,956.0	546.0	546.0	5.0	41.6	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК	Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан.
XIII.1.1.31	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын тохижилт, ногоон байгууламж /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2019	300.0	300.0				0.0		0.0	1.2019.07.17		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дундговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан бөгөөд Тендерийг зарласан. 2019.08.19-ны өдөр нээсэн. Тендерт 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна.
XIII.1.1.32	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/	2019	2019	2,000.0	2,000.0	1,917.3			0.0	0.0	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.05	"МАЗ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.33	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2020	5,500.0	1,000.0	5,159.5			0.0		0.0	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.34	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2020	48,000.0	5,000.0	44,221.3			0.0		0.0	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 40 дүгээр тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.02.27-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.01-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээний хороо тендерийг үнэлж, шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хуулийн дагуу хүчингүй болгосон. Иймд тендер шалгаруулалтыг 2019.06.03-ны өдөр дахин зарласан бөгөөд 2019.07.03-ны өдөр нээсэн. Үнэлж "Тотал Инж" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.35	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2020	3,610.0	1,900.0	3,501.0						1.2019.03.22	"Хомын тал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/A/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. "Хомын тал" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.36	Баянбулаг Булаг баг хоорондын авто зам, явган хүний зам, гудамжны тохижилт /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	988.2	428.6	428.6	428.6	43.4	42.9	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Сэлэнгэ есөн эрдэнэ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.37	Баянбүрдийн тойрог орчмын авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7,8,9,10,11 дүгээр хороо/	2019	2019	1,500.0	1,500.0						0.0			Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/A/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжсэн. Зам, тээврийн хөгжлийн яамныамны 2019 оны 03/633, 03/1204, 03/4115 тоот албан бичгүүдээр Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газарт Зураг төсөл, зураг төсөл боловсруулах ажлын дааргавар ирүүлэхийг мэдэгдсэн. Тус газраас зураг төсөл, эсхүл зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар ирсэн даруй Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлнэ. Түүний дараа тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
XIII.1.1.38	Биржийн дэргэдэх авто зам доогуур нүхэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум, 5, 7 дугаар баг/	2019	2019	650.0	650.0	647.8				0.0	0.0	1.2019.02.11 2.2019.04.10	"Туулын гүүр далай" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн засаг даргад эрх шилжсэн."Туулын гүүр далай" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.39	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2020	9,800.0	4,000.0	9,792.0				0.0	0.0	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.40	Гэр хорооллын дундах хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 22 дугаар хороо/	2019	2019	1,200.0	1,200.0				0.0		0.0	1.2019.07.26 1.2019.08.27		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирүүлсэн бөгөөд Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн. тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.08.26-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул тендерийг хүчингүй болгосон. Иймд тендерийг 2019.08.27-ны өдөр дахин зарласан.
XIII.1.1.41	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2020	49,368.2	5,000.0	44,925.0	1,500.0	5,326.1	5,326.1	11.9	30.0	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 49 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.42	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2020	12,000.0	6,316.5	11,598.9	3,961.5	2,066.6	2,066.6	17.8	62.7	1.2019.03.07 2.2019.05.14	"Төгс зам" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 21 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.43	Дарь-Эхийн авто замын борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ, 3.2 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2019	2019	1,300.0	1,300.0				0.0		0.0	1.2019.05.29 1.2019.07.05		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.28-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. Тус тендертэй холбогдолтой тодруулга гарсан тул түр тендерийн нээлтийг түр зогсоогоод байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.44	Дүүргийн доторх авто зам, явган хүний зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2019	2019	2,000.0	2,000.0				0.0		0.0	1.2019.03.22 1.2019.07.23		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Ажлын тоо хэмжээ, замын трасст өөрчлөлт орх шаардлагатай болсон тул тендер шалгаруулалтыг түр хугацаагаар түдгэлзүүлсэн. Ажлын тоо хэмжээг өөрчлөн Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирүүлсэн тул Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт уламжилсан. тендер шалгаруулалтыг дахин зарласан бөгөөд 2019.08.22-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд хуулийн дагуу холбогдох арга хэмжээ авахаар ажиллаж байна.
XIII.1.1.45	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2020	2,500.0	1,800.0	2,300.0	180.0		0.0	0.0	10.0	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн.
XIII.1.1.46	Мангирт хорооллын 10 дугаар хэсгээс 4 дүгээр хэсгийг тойрч төв замтай холбогдох хатуу хучилттай авто зам, 2.084 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2019	2019	1,829.0	1,829.0	1,822.0	630.0	630.6	630.6	34.6	34.4	1.2019.03.29 2.2019.05.23	"Өсөх урам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.47	Морингийн давааны хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2019	2020	1,500.0	750.0	1,205.9			0.0	0.0	0.0	1.2019.02.27	"Заабар" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.48	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2020	69,000.0	5,000.0				0.0		0.0	1.2019.05.28 2.2019.07.02		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо 2019.04.15-ны өдөр байгуулагдсан, Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байгаа бөгөөд тендер шалгаруулалтыг зарласан, 2019.06.28-ны өдөр нээсэн боловч тендерт нэг ч оролцогч оролцоогүй болно. Иймд тендер шалгаруулалтыг дахин зарласан бөгөөд нээхэд "НОРБРУ" ХХК ганцаараа оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул тендерийг бүхэлд нь хүчингүй болгосон. Иймд хуулийн дагуу 5 оролцогчид шууд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн бөгөөд Хурдны зам ХХК-ийн ирүүлсэн санал хамгийн сайн үнэлэгдэж гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.1.49	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2020	5,843.2	3,720.0	5,314.2				0.0		1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.50	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Буянт-Ухаа 21 дүгээр гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2019	2020	4,000.0	2,000.0	3,576.5				0.0		1.2019.02.27 2.2019.05.14	"Ди Вай Кэй Би" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.51	Ноён сумаас Сухайт хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 20 км /Өмнөговь, Ноён сум/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	8,999.7	4,999.9	4,999.9	4,999.9	55.6	100.0	1.2019.03.05 2.2019.05.13	"Даблюэ Экс Пи" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 71 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.52	Овоотоос Улаан худаг хүртэл авто зам, 1.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо/	2019	2019	1,800.0	1,800.0	1,701.1						1.2019.04.01 2.2019.05.22	"МАЗ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.53	Олон улсын худалдааны төвөөс 15 дугаар баг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Дархан-Уул, Дархан сум/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	825.8	382.3	382.3	382.3	46.3	38.2	1.2019.03.25 2.2019.05.31	"ОДНД" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.25-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.24-ны өдөр нээсэн. Гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.54	Орхон-Хишиг-Өндөр сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Булган/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	9,569.9	1,500.0		0.0	0.0	30.0	1.2019.02.27 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 13.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.55	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо /	2019	2020	1,500.0	1,000.0				0.0		0.0	1.2019.05.31		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжсэн. тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээх байсан боловч авто замын трасс өөрчлөгдөхтэй холбоотой Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын 2019 оны 2/1363 тоот албан бичиг ирсэн тул нээлтгүй түр зогсоогоод байна.
XIII.1.1.56	Сайншанд-Хамарын хийд чиглэлийн авто замаас Ханбаянзүрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 6.85 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2019	2020	4,151.1	2,000.0	4,148.3			0.0	0.0	0.0	1.2019.03.14 2.2019.05.03	"Эн Ди Ти Кэй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.57	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	2019	2020	2,500.0	1,034.8	2,299.9	280.0	616.4	1,232.8	53.6	27.1	1.2019.03.15 2.2019.05.29	"Хөвчийн зам" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 27 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.58	Сумын төвийн авто зам, 1 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2019	2019	800.0	800.0	769.5			0.0	0.0	0.0	1.2019.03.05 2.2019.05.13	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Архангай аймгийн Засаг даргад шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.59	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2019	550.0	550.0				0.0		0.0	1.2019.05.10 1.2019.06.11		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Төв аймгийн Засаг даргад шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.10-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендер шалгаруулалтыг 2019.07.16-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулах хэлэлцээ хийхээр ажиллаж байна.
XIII.1.1.60	Сумын төвийн доторх авто зам, тохижилт /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	4,000.0	2,000.0	3,913.4			0.0	0.0	0.0	1.2019.03.29 1.2019.05.17 2.2019.07.09	"Грэйт Роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.61	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2019	2020	450.0	350.0	448.0		199.8	199.8	44.6	0.0	1.2019.04.29 1.2019.05.17 2.2019.06.11	"ЗМЗ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.62	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Увс, Өлгий сум/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	947.4	722.7	722.7	722.7	76.3	72.3	1.2019.04.15 1.2019.05.22	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 11 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.1.63	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2020	1,800.0	800.0							1.2019.05.21 1.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж тендерийг зарласан. 2019.06.21-ний өдөр нээсэн. Уг төсөл, арга хэмжээг 2 багцад хувааж зарласан бөгөөд багц-2-д 1 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэлж "Анарзоне" ХХК-д гэрээ байгуулсан. Багц-1 тендер шалгаруулалтыг дахин зарласан.
XIII.1.1.64	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2020	2,200.0	800.0	2,020.1						1.2019.05.25 2.2019.07.21	"Гранд роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засаг даргын захирамжаар
XIII.1.1.65	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0	1,998.3		318.6	318.6	15.9	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.66	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.6 км /Ховд, Цэцэг сум/	2019	2020	3,473.0	1,000.0	3,333.9						1.2019.04.15 1.2019.07.05 2.2019.08.16	"Хотгор зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.15-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.15-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна."Хотгор зам" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд "Түмдэлгэрэх" ХХК-иас гомдол гаргасан тул тендерийг түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас тендер шалгаруулалтыг дахин зарлах шийдвэр ирсэн тул дахин зарласан. Тендерийг 2019.08.05-ны өдөр нээсэн бөгөөд 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж Хотгор зам ХХК-тай гэрээ байгуулсан
XIII.1.1.67	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0	1,851.6						1.2019.05.10	" Гранд роуд групп" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тус ажлын зураг төсөл нь 3.6 км-ээр хийгдсэн байх тул ажлын тоо хэмжээг салгаж 2019.05.10-ны өдөр зарласан. 2019.06.10-ны өдөр нээсэн бөгөөд 3 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж Гранд роуд групп ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэсэн тул гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.68	Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2019	2020	3,500.0	2,500.0	3,395.0	1,358.8	1,358.8	1,358.8	40.0	54.4	1.2019.03.21 2.2019.05.20	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.1.69	Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу хучилттай авто зам, 2.6 км /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2019	2020	3,520.0	1,500.0				0.0		0.0	1.2019.07.26		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/A/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирсэн тул Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн. тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.08.26-ны өдөр нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд тендерийг дахин зарлахаар ажиллаж байна.
XIII.1.1.1.70	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	22,119.4	7,000.0	20,888.9		1,360.8	1,360.8	6.5	0.0	1.2019.03.22 2.2019.06.03	"Замын битум" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.1.71	Улаанчулуутын автобусын эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2020	4,100.0	2,100.0	3,557.2					0.0	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн.
XIII.1.1.1.72	Фм 104.5 байраас гэр хорооллын дундуурх авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2019	2019	920.0	920.0	805.73			0.0	0.0	0.0	1.2019.04.15 2.2019.06.10	"Жинчин гранд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.18-ны өдрийн А/199 дугаартай захирамжаар Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.73	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2020	13,039.9	6,500.0	10,506.0			0.0	0.0	0.0	1.2019.02.18 1.2019.03.20	"Ялгуусан" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.
XIII.1.1.74	Хараа голын гүүрээс Ширээ нуруу хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 2 дугаар баг/	2019	2019	1,023.7	1,023.7	1,014.2	299.0	299.0	299.0	29.5	29.2	1.2019.02.14 1.2019.03.29 2.2019.05.13	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.18-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлсэн боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ирээгүй тул дахин тендерийг зарласан. Тендерийг нээсэн бөгөөд тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж гэрээ байгуулсан.
XIII.1.1.75	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	2019	2020	6,800.0	2,800.0	6,710.1	1,770.7	1,770.7	1,770.7	26.4	63.2	1.2019.04.05 2.2019.06.04	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн
XIII.1.1.76	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2020	3,600.0	1,800.0	3,577.6			0.0		0.0	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ний түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.77	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, чулуун зам шинээр тавих /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0				0.0		0.0	1.2019.08.02		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирсэн бөгөөд Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн. Үнэлгээний хороо байгуулагдсан бөгөөд Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж 2019.08.02-ны өдөр зарласан.
XIII.1.1.78	Хороодын дундах чулуун зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12, 13 дугаар хороо/	2019	2019	610.0	610.0				0.0		0.0	1.2019.05.06 1.2019.06.11		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.04.04-ний өдрийн А/264 дугаартай захирамжаар Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.06.07-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд тендер шалгаруулалтыг дахин зарлаж 2019.07.16-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч дахин санал ирүүлээгүй. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар руу шууд гэрээ байгуулах, эсвэл дахин зарлахаар зөвлөмж хүргүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас дахин шийдвэр ирсэн тул дахин зарлахаар ажиллаж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.79	Хорооллын доторх авто зам, 1.75 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/	2019	2020	4,061.5	1,500.0							1.2019.03.27 1.2019.05.01		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/A/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн.Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.26-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул тендерийг дахин зарласан. Тухайн орон нутагт нүүлгэн шилжүүлэлт их байгаа, шилжүүлэлтийн зардал тусгаагүй байх тул тендерийг түр түдгэлзүүлээд байна. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас хариу ирсэн даруй тендерийг үргэлжлүүлнэ. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас трасст өөрчлөлт оруулах шаардлагатай мэдэгдсэн бөгөөд холбогдох арга хэмжээ авахаар ажиллаж байна.
XIII.1.1.80	Хорооны доторх авто зам, явган хүний зам засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 19, 23, 27, 29 дүгээр хороо/	2019	2019	1,000.0	1,000.0							1.2019.07.02		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ажлын даалгавар ирсэн. Иймд 2019.07.02-ны өдөр зарлаж нээхэд "Дайчин зам" ХХК нь ганцаараа оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй тул тендерийг хүчингүй болгосон. Хуулийн дагуу тендерийг дахин зарласан..

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.81	Хорооны хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2019	2019	450.0	450.0							1.2019.06.20 1.2019.08.02		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарлаж 2019.07.22-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан.
XIII.1.1.82	Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2019	890.0	890.0							1.2019.04.01 1.2019.05.02		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.01-ний өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендерийг 2019.06.03-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Хуулийн хүрээнд шууд гэрээ байгуулахаар ажилласан боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Дахин зарлахаар ажиллаж байна.
XIII.1.1.83	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн аялал хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2020	20,000.0	5,000.0	17,391.3	5,000.0	5,122.4	5,122.4	29.5	100.0	1.2019.02.18 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 65.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.1.84	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2020	4,858.0	1,895.0							1.2019.03.27		Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.26-ны өдөр нээсэн. Үнэлж "Ди вай кэй би" ХХК шалгарсан боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр гарсан бөгөөд дахин үнэлж байх явцад Тендерийн хүчинтэй хугацаа дууссан тул тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон. Дахин зарлахаар ажиллаж байна.
XIII.1.2	II. Их засвар			80,542.8	60,571.4	71,117.3	29,930.1	24,340.6	38,277.1	53.8	49.4			
	Шилжих			22,500.0	9,428.6	21,484.1	6,482.4	4,095.4	18,031.9	83.9	68.8			
XIII.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2018	2020	8,000.0	2,500.0	7,949.7	1,411.8	3,152.2	6,389.6	80.4	56.5	1.2018.03.06 1.2018.05.15 2.2018.08.07	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 85.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.2	Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ /Хэнтий/	2016	2019	7,500.0	2,228.6	7,228.5	2,228.5		7,228.5	100.0	100.0	1.2017.04.06 2.2017.04.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт 2017 онд гарч, ажлыг хүлээн авсан.
XIII.1.2.3	Хожуулын голын эх хүртэлх авто замын засвар, 90 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2018	2019	1,500.0	1,000.0	1,497.1	51.9		551.9	36.9	5.2	1.2018.04.02 2.2018.05.17	"Пирамид Проект" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 37 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.4	Хорооллын доторх авто замын засвар, 17 км /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2018	2019	3,000.0	2,500.0	2,595.1	2,019.7	512.3	2,519.7	97.1	80.8	1.2018.06.25 2.2018.08.14	"Рингроуд" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 98 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.5	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2019	1,500.0	700.0	1,300.3	359.0	431.0	431.0	33.1	51.3	1.2018.03.06 1.2018.07.20 1.2018.10.19 2.2018.12.24	"Зам, гүүр барилгын нэгдэл" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 33 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.6	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2018	2019	1,000.0	500.0	913.3	411.6		911.3	99.8	82.3	1.2018.06.25 2.2018.08.14	"Экспресс зам" ХХК	2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
	Шинэ			58,042.8	51,142.8	49,633.2	23,447.7	20,245.2	20,245.2	40.8	45.8			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	9,968.2	2,997.9	2,997.9	2,997.9	30.1	60.0	1.2019.01.09 2.2019.03.20	"Өндөр Сант Хайрхан" ХХК, "Эвт-Уул" ХХК түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.1.2.8	Гэр хорооллын авто замын засвар, шинэчлэлт, 1 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	931.8			0.0		0.0	1.2019.06.21 2.2019.08.29	"Чандмань тал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн.
XIII.1.2.9	Гэр хорооллын дундах авто замын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 20, 22, 32 дугаар хороо/	2019	2019	250.0	250.0				0.0		0.0	1.2019.06.27 1.2019.07.31		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.07.29-ний 2019.07.29-ний өдөр нээсэн боловч нэг оролцогч дахин санал ирүүлээгүй. Хуулийн дагуу дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.10	Зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламж, авто зам, авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18,25, 26 дугаар хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0				0.0		0.0	1.2019.04.15 1.2019.07.25		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.18-ны өдрийн А/199 дугаартай захирамжаар Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан ба 2019.05.16-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд 2019.06.15-ны өдөр БЭЮС ХХК-д мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019.06.11-ний өдөр Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас дахин зарлах шийдвэр гарсан тул дахин зарласан.
XIII.1.2.11	Сумын төвийн авто замын засвар, 4 км /Архангай, Хангай сум/	2019	2020	500.0	300.0	469.3			0.0	0.0	0.0	1.2019.03.05 2.2019.05.06	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.12	Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0	1,999.1	615.2	615.2	615.2	30.8	61.5	1.2019.04.23 2.2019.06.18	"Хүлгийн дээд" ХХК, "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨҮГ-ын түншлэл	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан ба 2019.05.23-ны өдөр нээхэд тендер шалгаруулалт-д 2 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэлж "Хүлгийн дээд" ХХК, "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨҮГ-ын түншлэл шалгарсан боловч "Уулын зам" ХХК-иас Сангийн яаманд гомдол гасан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэсэн хариу ирсэн тул гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар	
		Эхлэх	Дуусах												
XIII.1.2.13	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум/	2019	2020	600.0	350.0							0.0	0.0	1.2019.08.22	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирээгүй тул тендерийг зарлаагүй байгааг орон нутгаас мэдэгдсэн. Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2019 оны 01/628, 01/1805, 03/2724, 03/4114 тоот албан бичгүүдээр тендер шалгаруулалтыг яаралтай зохион байгуулахыг Ховд аймгийн Засаг даргад мэдэгдсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ирсэн тоо хэмжээний дагуу тендерийг 2019.08.22-ны өдөр зарласан.
XIII.1.2.14	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 65 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2019	2020	600.0	350.0									1.2019.08.22	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирээгүй тул тендерийг зарлаагүй байгааг орон нутгаас мэдэгдсэн. Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2019 оны 01/628, 01/1805, 03/2724, 03/4114 тоот албан бичгүүдээр тендер шалгаруулалтыг яаралтай зохион байгуулахыг Ховд аймгийн Засаг даргад мэдэгдсэн. Аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ирсэн тоо хэмжээний дагуу тендерийг 2019.08.22-ны өдөр зарласан.
XIII.1.2.15	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/	2019	2019	30,000.0	30,000.0	28,518.4	18,240.7	15,038.2	15,038.2	52.7	64.0	2.2019.01.09	Төрийн өмчит АЗЗА, ХХК	Төрийн өмчит 20 АЗЗА компани, хувийн хэвшлийн 8 компанид гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт олгосон. Ажлын гүйцэтгэл 53.0 хувьтай хэрэгжиж байна.	
XIII.1.2.16	Халзангийн давааны авто замын засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум/	2019	2019	100.0	100.0	94.2						1.2019.03.07 2.2019.05.14	"Уулын зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.07-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.12-ны өдөр нээсэн. Гэрээ байгуулсан.	

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.17	Хар хэмийн давааны засвар /Увс, Малчин сум/	2019	2019	42.8	42.8							1.2019.06.24 1.2019.07.01 1.2019.08.13		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирсэн даруй Үнэлгээний хороо байгуулж 2019.06.24-ны өдөр зарласан. 2019.07.01-ний өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан бөгөөд тендерийг нээхэд 1 оролцогч оролцсон. Үнэлж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.
XIII.1.2.18	Хоолтын давааны авто замын засвар /Архангай, Жаргалант сум/	2019	2019	150.0	150.0	150.0						1.2019.03.04 1.2019.04.10 2.2019.06.18	"Нобел роуд" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.09-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд тендерийг дахин зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн хүрээнд Нобел роуд ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.19	Хоргын тогоо чиглэлийн авто замын засвар, 6 км /Архангай, Тариат сум/	2019	2020	600.0	400.0	598.9						1.2019.03.04	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн.Тендерийг 2019.03.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.09-ны өдөр нээсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.20	Хороодын доторх авто замын засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25 дугаар хороо/	2019	2019	2,500.0	2,500.0	2,150.9	1,593.8	1,593.8	1,593.8	74.1	63.8	1.2019.04.15 2.2019.06.10	"Рингроуд" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 75 хувьтай хэрэгжиж байна.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.21	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2019	2019	300.0	300.0							1.2019.06.22 1.2019.08.09		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.07.22-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэлэхэд шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарласан.
XIII.1.2.22	Хорооллын доторх авто замын засвар, арчлалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 21, 27 дугаар хороо/	2019	2019	1,500.0	1,500.0									Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжсэн. Зам, тээврийн хөгжлийн яамнамны 2019 оны 03/633, 03/1204, 03/4115 тоот албан бичгүүдээр Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газарт Зураг төсөл, зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар ирүүлэхийг мэдэгдсэн. Тус газраас зураг төсөл, эсхүл зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар ирсэн даруй Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлнэ. Түүний дараа тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
XIII.1.2.23	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2019	2019	1,000.0	1,000.0	860.2						1.2019.05.30 2.2019.07.24	"Голд Өлзийт" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 43 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. тендер шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээсэн. Үнэлж "Голд өлзийт" ХХК-д гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.24	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0	1,698.5						1.2019.05.30 2.2019.07.24	"Голд Өлзийт" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 43 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. тендер шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээсэн. Үнэлж "Голд өлзийт" ХХК-д гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.1.2.25	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо/	2019	2019	2,000.0	2,000.0	1,694.2						1.2019.05.30 2.2019.07.24	"Голд Өлзийт" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 43 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. тендер шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээсэн. Үнэлж "Голд өлзийт" ХХК-д гэрээ байгуулсан.
XIII.1.2.26	Хорооны авто зам, явган хүний замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2019	2019	400.0	400.0							1.2019.06.07 2.2019.07.26		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.22-ны өдрийн А/222 дугаартай захирамжаар Баянгол дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.07.08-ны өдөр нээсэн бөгөөд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй. Иймд тендер шалгаруулалтыг 2019.07.26-ны өдөр дахин зарласан.
XIII.1.2.27	Чулуутын хавцлын авто зам, гүүрийн засвар /Архангай, Цэцэрлэг сум/	2019	2019	500.0	500.0	499.4						1.2019.03.07 1.2019.04.29 2.2019.06.10	Эвт-Уул ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. 8 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.07-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.11-ний өдөр нээсэн боловч шаардлага хангасан оролцогч ирээгүй тул дахин зарласан. тендер шалгаруулалт-ыг 2019.05.29-ны өдөр нээсэн үнэлж "Эвт-Уул" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XIII.2	Гүүр			45,496.1	24,860.6	42,506.4	11,785.1	9,581.1	17,564.8	42.4	47.4			
XIII.2.1	I. Барилга байгууламж			37,578.2	18,913.5	34,843.4	9,652.2	8,483.5	15,476.0	45.7	51.0			
	Шилжих			15,620.2	8,835.5	14,660.1	5,667.8	4,812.1	12,241.5	83.5	64.1			
XIII.2.1.1	Бооржийн голын төмөр бетон гүүр /Ховд, Мөст сум/	2018	2019	800.0	400.0	799.8	376.8		776.8	97.1	94.2	1.2018.03.02 1.2018.05.16 2.2018.07.16	"Эйч Кэй Би интернэшнл холдинг" ХХК	Барилга угсралтын ажлын дуусч 2018 онд Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.2.1.2	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2019	1,900.0	1,321.3	1,759.4	290.0		0.0	0.0	21.9	1.2019.02.04 2.2019.04.18	"Эвт-Уул" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл	Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Барилга угсралтын ажил эхэлсэн.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.2.1.3	Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/	2018	2019	3,955.0	2,455.0	3,606.8	1,864.9	1,564.8	3,364.9	93.3	76.0	1.2018.03.05 1.2018.05.15 2.2018.07.25	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.4	Онгийн голын модон гүүр /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/	2018	2019	350.0	230.0	247.4	124.0	124.0	242.1	97.9	53.9	1.2018.06.11 2.2018.07.27	"Эвт-Уул" ХХК	Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIII.2.1.5	Согоогийн голын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2018	2019	1,600.0	789.0	1,572.0	614.7	316.5	1,571.7	100.0	77.9	1.2018.03.29 2.2018.06.13	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын дуусч Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах хэсгийг акт, дүгнэлтээр хүлээн авсан.
XIII.2.1.6	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2018	2019	770.0	370.0	727.3			400.0	55.0	0.0	1.2018.03.03 1.2018.06.11 2.2018.09.04	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.7	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2020	4,000.0	2,000.0	4,000.0	2,000.0	2,179.6	4,100.4	102.5	100.0	1.2018.03.02 1.2018.05.21 2.2018.07.25	"ЗМЗ" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 76.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.8	Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	2018	2019	2,245.2	1,270.2	1,947.3	397.3	627.2	1,785.6	91.7	31.3	1.2018.03.02 2.2018.05.14	"ЗЗБ" ХХК	Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 70.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
	Шинэ			21,958.0	10,078.0	20,183.3	3,984.5	3,671.4	3,234.5	18.2	39.5			
XIII.2.1.9	Бодонч, Ангиртын голын төмөр бетон гүүр, 40 у/м /Ховд, Алтай сум/	2019	2019	1,200.0	1,200.0	1,125.8						1.2019.03.26 1.2019.05.17 2.2019.07.29	"Тоёо" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.26-ны өдөр нээсэн боловч нэгч оролцогч оролцоогүй тул тендер шалгаруулалтыг дахин зарласан. 2019.06.17-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.2.1.10	Далан, гүүрийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо, Булгийн 10, 11 дүгээр гудамж/	2019	2019	250.0	250.0							1.2019.05.10 1.2019.06.11 2.2019.07.29		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.04.04-ний өдрийн А/264 дугаартай захирамжаар Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. тендер шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.06.10-ны өдөр нээсэн боловч нэг оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд тендер шалгаруулалтыг дахин зарласан.Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар руу шууд гэрээ байгуулах, эсвэл дахин зарлахаар зөвлөмж хүргүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас дахин шийдвэр ирсэн тул дахин зарлахаар ажиллаж байна.
XIII.2.1.11	Жалганы төмөр бетон гүүр, 30 у/м /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо, Жаргалантын 47 дугаар гудамж/	2019	2019	1,028.0	1,028.0	948.7						1.2019.05.06 2.2019.07.05	"Мотор сервис" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.04.04-ний өдрийн А/264 дугаартай захирамжаар Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.06.07-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад 4 оролцогч санал ирүүлсэн бөгөөд бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер оролцогч "Мотор сервис" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XIII.2.1.12	Зуслангийн голын гүүр /Архангай, Цэцэрлэг сум/	2019	2019	300.0	300.0	297.7						1.2019.03.04 1.2019.05.10 2.2019.06.24	"Эвт-Уул" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн.Шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ирээгүй. Дахин зарласан бөгөөд 2019.06.10-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Эвт-Уул" ХХК-тай гэрээ байгуулсан..

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.2.1.13	Онон голын төмөр бетон гүүр, 150.0 у/м /Хэнтий, Баян-Адарга сум/	2019	2020	4,500.0	2,000.0	4,495.8	1,743.6	1,743.6	1,743.6	38.8	87.2	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 50 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.14	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2020	9,900.0	2,500.0	8,630.9	2,160.8	1,410.8	1,410.8	16.3	86.4	1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК	Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 17 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.1.15	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2020	3,100.0	1,400.0	3,029.2		436.9				1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их богд зам" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Баянхонгор аймгийн Засаг даргад шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.21-ний өдөр нээх байсан боловч Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол гарсан тул тендер шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлсэн. Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас хариу ирсэн даруй тендерийг үргэлжлүүлж 2019.04.12-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.2.1.16	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 70 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2019	2020	980.0	700.0	970.0						1.2019.02.27 1.2019.04.05 2.2019.06.13	"Хөх байгал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Баянхонгор аймгийн Засаг даргад шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.29-ний өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул тендерийг 2019.04.05-ны өдөр дахин зарласан боловч тендерт нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Нийт 3 байгууллагад шууд гэрээ байгуулах урилга хүргүүлсэн. "Хөх байгал" ХХК-иас санал ирсэний дагуу шууд гэрээ байгуулсан.
XIII.2.1.17	Ухаа Гүвээний голын төмөр бетон гүүр, 10 у/м /Архангай, Хангай сум/	2019	2019	500.0	500.0	486.3						1.2019.03.05 2.2019.05.06	"Саруул харгуй" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн. Гэрээ байгуулсан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.2.1.18	Цагаан гол, долоон гаталгын модон гүүр, сайжруулсан зам, 2 км /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	2019	2019	200.0	200.0	199.0	80.1	80.1	80.1	40.2	40.0	1.2019.04.04 2.2019.06.06	Ашекей ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.06-ны өдөр нээсэн бөгөөд тендерт 1 оролцогч оролцсон. Үнэлж гэрээ байгуулсан.
XIII.2.2	II. Их засвар			7,817.9	5,847.1	7,582.6	2,132.8	1,097.6	2,088.8	27.5	36.5			
	Шилжих			5,670.8	3,700.0	5,533.3	1,176.5	350.0	1,341.2	24.2	31.8			
XIII.2.2.1	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	2018	2019	2,100.0	1,600.0	2,098.9						1.2019.02.27 2.2019.05.13	"Тэргүүн саруул зам" ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 55 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.02.27-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.03.29-ны өдөр нээсэн тендерийг үнэлж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан.
XIII.2.2.2	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	2018	2020	2,426.1	1,600.0	2,425.4	812.8	332.8	332.8	13.7	50.8	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК	Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 33 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна.
XIII.2.2.3	Хараа голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 135 у/м /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	1,144.7	500.0	1,009.0	363.7	17.2	1,008.4	99.9	72.7	1.2018.03.01 2.2018.05.18	"Эрдэнэт суварга" ХК	Гүүрийн барилгын ажил дууссан. Улсын комисс хүлээн авсан.
	Шинэ			2,147.1	2,147.1	2,049.4	956.3	747.6	747.6	36.5	44.5			
XIII.2.2.4	АО503 кодтой Чойбалсан-Сүмбэр-Нөмрөг чиглэлийн авто замын эхлэл дэх Хэрлэн голын доод төмөр бетон гүүрийн их засвар, шинэчлэлт, 264 у/м /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2019	700.0	700.0	670.4						1.2019.04.11 2.2019.06.10	"ЗМЗ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.11-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.13-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэлж "ЗМЗ" ХХК-ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
XIII.2.2.5	Шавартайн голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, шинэчлэлт, 39.8 у/м /Төв, Борнуур сум/	2019	2019	1,447.1	1,447.1	1,379.0	956.3	747.6	747.6	54.2	66.1	1.2019.02.15 2.2019.04.15	"ЗЗБ" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIII.2.4	IV. ТЭЗҮ			100.0	100.0	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Шинэ			100.0	100.0	80.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.2.4.1	Улз голын төмөр бетон гүүрийн зураг төсөв /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2019	2019	100.0	100.0	80.4						1.2019.02.19 2.2019.06.14	ГБЭТ ХХК	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 38 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.Тендерийг 2019.02.19-ны өдөр зарлаж, 2019.02.28-ний өдөр нээсэн. Дэлгэрэнгүй жагсаалт үүсгэсэн тендерийн урилгыг 2019.04.02-ны өдөр нийтэлсэн. 2019.05.03-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж 2019.05.30-ны өдөр санхүүгийн саналыг нээсэн.
XIII.3	Тээвэр			2,145.0	1,645.0	1,641.4	749.1	1,038.9	1,538.9	93.8	45.5			
XIII.3.1	I. Барилга байгууламж			1,000.0	500.0	844.8	236.4	301.8	801.8	94.9	47.3			
	Шилжих			1,000.0	500.0	844.8	236.4	301.8	801.8	94.9	47.3			
XIII.3.1.1	Авто вокзалын төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0	844.8	236.4	301.8	801.8	94.9	47.3	1.2018.06.29 2.2018.09.03	"Төв төгөл" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIII.3.3	III. Тоног төхөөрөмж			1,145.0	1,145.0	796.6	512.7	737.1	737.1	92.5	44.8			
	Шинэ			1,145.0	1,145.0	796.6	512.7	737.1	737.1	92.5	44.8			
XIII.3.3.1	Нийтийн тээврийн автобус, 2ш /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2019	2019	320.0	320.0	288.3	288.3	288.3	288.3	100.0	90.1	1.2019.04.16 2.2019.05.30	"Смарт-Энтерпрайз" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Гүйцэтгэгч автобусаа захиалагчид хүлээлгэн өгсөн.
XIII.3.3.2	Нийтийн тээврийн автобус, 3ш /Ховд, Жаргалант сум/	2019	2019	120.0	120.0							1.2019.05.31 1.2019.08.16		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс тус ажлын даалгавар ирсэн. тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээсэн бөгөөд тендер шалгаруулалтад 3-н оролцогч оролцсон. Үнэлж "Би Ти Эс Эм" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч тус оролцогч тендерийн хүчинтэй хугацаанд гүйцэтгэлийн баталгаа гаргаагүй тул хүчингүй болгосон. Иймд тендерийг 2019.08.16-ны өдөр дахин зарласан.

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2019 оны төсөвт батлагдсан дүн	Гэрээний дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах											
XIII.3.3.3	Нийтийн тээврийн Монголд үйлдвэрлэсэн цахилгаан автобус /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2019	450.0	450.0	448.8	224.4	448.8	448.8	100.0	49.9	1.2019.03.14 2.2019.05.03	"Монгол машин индустриал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Гүйцэтгэгч автобусаа захиалагчид хүлээлгэн өгсөн.
XIII.3.3.4	Сургуулийн цахилгаан автобус /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2019	195.0	195.0							1.2019.06.14 1.2019.07.30		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.07.16-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул тендер шалгаруулалтыг 2019.07.30-ны өдөр дахин зарласан. Тендерийг нээсэн бөгөөд 1 оролцогч оролцсон. Үнэлж байна.
XIII.3.3.5	Үндэсний үйлдвэрийн хүүхдийн автобус /Ховд, Булган, Баянсудал баг/	2019	2019	60.0	60.0	59.5						1.2019.03.15 1.2019.05.06 2.2019.07.05	"Монгол машин индустриал" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн боловч санал ирүүлсэн нэг ч оролцогч байгаагүй болно. Тендерийг дахин зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч ирээгүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулсан.


Хянасан:


Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга


Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн


P.Мэргэн


Ч.Ренчиндамба


Н.Баярсайхан