


БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА



С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2019 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2019.01.01-2019.07.31/

/сая төгрөгөөр/

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII | ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД | | | 675,215.6 | 241,781.9 | 409,286.4 | 56,482.3 | 40,371.3 | 101,703.7 | 25.0 | 23.4 | | | |
| XIII.1 | Авто зам | | | 627,574.5 | 215,276.3 | 365,138.6 | 46,775.4 | 32,882.6 | 85,731.2 | 23.5 | 21.7 | | | |
| XIII.1.1 | I. Барилга байгууламж | | | 547,031.7 | 154,704.9 | 294,953.1 | 21,384.9 | 16,768.2 | 54,961.8 | 18.6 | 13.8 | | | |
| | Шилжих | | | 126,664.4 | 12,758.0 | 55,690.6 | 4,216.3 | 1,993.1 | 40,186.7 | 72.2 | 33.0 | | | |
| XIII.1.1.1 | Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/ | 2018 | 2019 | 1,250.0 | 650.0 | 1,053.3 | 401.4 | 258.5 | 1,001.4 | 95.1 | 61.7 | 1.2018.04.26 2.2018.07.10 | "ЗЗБ" ХХК | Барилга угсралтын дууссан. Улсын комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. |
| XIII.1.1.2 | Азийн хөгжлийн банкны эзэлээр хэрэгжих Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх төслийн Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн хатуу хучилттай замаас Өргөн сум хүртэлх 18.25 км хатуу хучилттай авто зам /Дорноговь/ | 2007 | 2019 | 2,301.2 | 415.9 | | | | 0.0 | | 0.0 | | | Сайдын 2019.05.28-ны өдрийн 168 дугаартай тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. |
| XIII.1.1.3 | Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2018 | 2019 | 1,404.7 | 250.0 | 1,390.7 | | | 89.5 | 6.4 | 0.0 | 1.2018.08.31 2.2018.11.12 | "Оч наран" ХХК | Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн 1,065.2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 16.0 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.4 | Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт сум/ | 2018 | 2019 | 3,316.9 | 1,716.9 | 3,277.3 | | 1,254.8 | 1,367.1 | 41.7 | 0.0 | 1.2018.03.15 1.2018.07.24 2.2018.10.05 | "Их богд зам" ХХК | Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн 1,487.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 45.0 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.5 | Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/ | 2018 | 2020 | 20,900.0 | 3,000.0 | 20,489.1 | 3,000.0 | | 18,149.1 | 88.6 | 100.0 | 1.2018.03.05 2.2018.05.18 | "Эйч Кэ Би интернэшл холдинг" ХХК | Барилга угсралтын ажил дууссан. Улсын комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.6 | Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/ | 2018 | 2020 | 6,158.9 | 2,300.0 | 5,740.43 | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.01.22 2.2019.04.04 | "Жавхлан харгуй" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 15 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.7 | Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам 143 км | 2013 | 2019 | 80,122.9 | 683.5 | 15,382.1 | | | 14,488.2 | 94.2 | 0.0 | | "Насны зам" ХХК, "Хансуун зам" ХХК | "Хансуун зам" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 13.35 км, "Насны зам" ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 27.98 км авто замыг 2017 онд Улсын комисс хүлээн авч байнгын ашиглалтад оруулсан. |
| XIII.1.1.8 | Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Баянтүмэн сум/ | 2018 | 2019 | 800.0 | 200.0 | 721.1 | 121.1 | | 721.1 | 100.0 | 60.6 | 1.2018.03.30 2.2018.05.24 | "Чандмань тал" ХХК | 2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан. |
| XIII.1.1.9 | Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2018 | 2019 | 2,000.0 | 500.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.03.06 1.2019.06.10 1.2019.07.31 | | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 39 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.03.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.08-ны өдөр нээсэн боловч тендер шалгаруулалтад нэг ч оролцогч ирээгүй. Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн хүсэлтийн дагуу уг төсөл, арга хэмжээг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019.05.01-ний өдрийн 130 дугаар тушаалаар орон нутгат эрх шилжүүлсэн. Тендерийг зарлаж 2019.07.10-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд 2019.07.31-ний өдөр Тендерийг дахин зарласан. |
| XIII.1.1.10 | Сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Архангай, Ихтамир сум/ | 2018 | 2019 | 2,000.0 | 500.0 | 1,788.8 | 288.7 | 30.8 | 1,788.7 | 100.0 | 57.7 | 1.2018.03.27 2.2018.07.10 | "Анандын зам" ХХК | 2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан. |
| XIII.1.1.11 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/ | 2018 | 2019 | 1,000.0 | 500.0 | 888.9 | 374.3 | | 874.3 | 98.4 | 74.9 | 1.2018.03.15 2.2018.05.09 | "Замын битум" ХХК | 2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан. |
| XIII.1.1.12 | Туул зөрлөг орчмын төмөр замын доорх автомашины нүхэн гарц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ | 2018 | 2019 | 800.0 | 300.0 | 796.9 | 30.7 | | 530.7 | 66.6 | 10.2 | 1.2018.03.06 2.2018.05.21 | "Туулын гүүр далай" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 67 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.13 | Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2018 | 2019 | 1,488.1 | 250.0 | 1,347.7 | | 449.0 | 492.8 | 36.6 | 0.0 | 1.2018.08.31 2.2018.11.13 | "Монгол зам групп" ХХК | Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн 1,194.3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 45.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|--|--|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.1.4 | Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2016 | 2019 | 3,121.7 | 1,491.7 | 2,814.2 | | | 683.7 | 24.3 | 0.0 | 1.2016.06.02 1.2016.10.24 1.2016.11.05 1.2017.04.24 1.2017.08.10 2.2017.11.24 | "Эх голомтын илч" ХХК | Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн 946.3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2018 онд олгосон. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 45.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| | <i>Шинэ</i> | | | 420,367.2 | 141,946.9 | 239,262.5 | 17,168.6 | 14,775.1 | 14,775.1 | | | | | |
| XIII.1.1.1.5 | "Улаанбаатар Палас"-ын хойд талын үерийн далан дагасан авто замыг 3 дугаар эмнэлгийн арын замтай холбох авто зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг 6 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,550.1 | 300.0 | | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1.2019.03.06 2.2019.05.29 | "Алтан малгайт" ХХК | Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 6.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.1.6 | 129 дүгээр бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбороос Хувьсгалчдын гудамж хүртэлх авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ | 2019 | 2019 | 1,050.0 | 1,050.0 | 899.9 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.04.01 2.2019.05.22 | "Нано-экологи" ХХК болон "Ринг-роуд" ХХК-ийн түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.1.7 | 170 дугаар цэцэрлэгээс төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 0.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 700.0 | 700.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.04.05 1.2019.05.21 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.06-ний өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 2-н оролцогч оролцсон бөгөөд аль нь ч шаардлага хангаагүй тул хүчингүй болгосон. Иймд тендерийг дахин зарлаж 2019.06.21-ний өдөр нээсэн. ТШ-д 2 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ороогүй. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.1.8 | Авто замчдын гудамжнаас Монполимет комплекс орон сууц хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо/ | 2019 | 2019 | 550.0 | 550.0 | | | | 0.0 | ##### | 0.0 | 1.2019.05.18 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.17-ны өдөр эзсэн. ТШ-д 1 оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлагад нийцээгүй. Дахин зарлахаар ажиллаж байна. Тухайн төсөл, арга хэмжээ хэрэгжих газар олголттой холбогдолтой шүүхэд гомдол гарч хэсэгчилэн түтгэлзүүлсэн. |
| XIII.1.1.1.9 | Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2019 | 2020 | 5,700.0 | 2,981.7 | 5,496.3 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.04.30 2.2019.07.25 | "Их богд зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Сүхбаатар аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. |
| XIII.1.1.2.0 | Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ | 2019 | 2020 | 2,800.0 | 1,000.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.04.09 1.2019.06.21 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.10-ний өдөр нээсэн. ТШ-д 2 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогч "МАДИМОС ГРУПП" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэвч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас тендер шалгаруулалтыг дахин зарлах шийдвэр ирсэн тул дахин зарлаж 2019.07.22-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. |
| XIII.1.1.2.1 | Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран баг/ | 2019 | 2020 | 2,100.0 | 800.0 | 2,039.5 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.03.06 2.2019.05.03 | "Түмдэлгэрэх" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.2 2 | Аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2019 | 2020 | 3,276.2 | 2,276.2 | 3,243.3 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.03.06 2.2019.05.13 | "Жол" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн.Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.05-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчид гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.2 3 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг, Булаг, Даваат, Наран, Рашаант, Цагаанчулуут баг/ | 2019 | 2019 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,825.3 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.04.19 2.2019.06.18 | "Өлзийхутагийн наран" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо 2019.02.26-ны өдөр байгуулагдсан. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.20-ны өдөр нээсэн. Шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.2 4 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2019 | 2020 | 10,000.0 | 4,000.0 | 8,998.6 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.04.29 2.2019.06.24 | "Тэгш плант" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. |
| XIII.1.1.2 5 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум. 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/ | 2019 | 2020 | 1,680.0 | 1,000.0 | 1,557.9 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.04.23 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжсэн. Тендерийн зарласан ба 2019.05.23-ны өдөр нээсэн. ТШ-д 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж 2019.06.28-ны өдөр Төгс цас ХХК-тай гэрээ байгуулсан боловч Булган аймгийн ЗДТГ-аас тус оролцогчийн Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй гэсэн албан бичиг ирсний дагуу шалгахад хүчингүй байсан. Иймд Төгс цас ХХК-тай байгуулсан гэрээг цуцалсан. ТШ-ыг дахин зарлахаар ажиллаж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.2 6 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.83 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/ | 2019 | 2020 | 4,100.0 | 800.0 | 2,713.3 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31 | "МАЗ" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.15-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлсэн боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ирээгүй. Тендерийг дахин 2019.04.09-ны өдөр зарласан. 2019.05.09-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад нийт 4 оролцогч оролцсон бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.2 7 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2019 | 2020 | 2,200.0 | 1,200.0 | 2,176.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.04.02 2.2019.06.14 | "Дэвжих эрдэнэ" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/A/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг 2019.04.02-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.03-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн "Дэвжих эрдэнэ" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.2 8 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/ | 2019 | 2020 | 3,000.0 | 1,000.0 | 2,911.2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.04.19 2.2019.06.03 | "Мотор сервис" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.19-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.20-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн "Мотор сервис" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.2.9 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/ | 2019 | 2020 | 2,894.0 | 1,200.0 | 2,850.3 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.04.19 2.2019.06.18 | "Арц суварга" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо 2019.02.26-ны өдөр байгуулагдсан. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.20-ний өдөр нээсэн. ТШ-д 3 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Арц суварга" ХХК-д гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.3.0 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2019 | 2020 | 10,900.0 | 4,700.0 | 10,899.9 | 1,410.0 | 546.0 | 546.0 | 5.0 | 30.0 | 1.2019.04.03 2.2019.06.03 | "Арц суварга" ХХК | Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. |
| XIII.1.1.3.1 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын тохижилт, ногоон байгууламж /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2019 | 2019 | 300.0 | 300.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.07.17 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дундговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирсэн. Үнэлгээний хороо байгуулсан бөгөөд Тендерийг зарласан. 2019.08.19-ны өдөр нээгнэ. |
| XIII.1.1.3.2 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай зам, 2.8 км хүртэл /Увс, Улаангом сум, 1 дүгээр баг/ | 2019 | 2019 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,917.3 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.04.19 2.2019.06.05 | "МАЗ" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.19-ний өдөр зарласан. 2019.05.20-ны өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн "МАЗ" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.3.3 | Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/ | 2019 | 2020 | 5,500.0 | 1,000.0 | 5,159.5 | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09 | "Хөвсгөл зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.01-ний өдөр нээсэн боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ирээгүй. Иймд тендерийг 2019.05.01-ний өдөр дахин зарласан. 2019.06.18-ны өдөр нээсэн. Уг ТШ-д 3 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэлж "Хөвсгөл зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.3.4 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/ | 2019 | 2020 | 48,000.0 | 5,000.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.02.27 1.2019.06.03 | | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 40 дүгээр тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.02.27-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.01-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээний хороо тендерийг үнэлж, шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хуулийн дагуу хүчингүй болгосон.ймд ТШ-ыг 2019.06.03-ны өдөр дахин зарласан бөгөөд 2019.07.03-ны өдөр нээсэн. Үнэлж "Тотал Инж" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлээд байна. |
| XIII.1.1.3.5 | Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ | 2019 | 2020 | 3,610.0 | 1,900.0 | 3,501.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.03.22 | "Хомын тал" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Үнэлж байна. НАЗХГ-аас тодруулга авч байгаа болно. Сангийн яаманд сунгах талаар албан бичиг хүргүүлж, сунгуулсан. "Хомын тал" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.3.6 | Баянбулаг Булаг баг хоорондын авто зам, явган хүний зам, гудамжны тохижилт /Орхон, Баян-Өндөр сум/ | 2019 | 2019 | 1,000.0 | 1,000.0 | 988.2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.04.19 2.2019.06.18 | "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Орхон аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо 2019.02.26-ны өдөр байгуулагдсан. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.20-ний өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон бөгөөд бөгөөд "Сэлэнгэ есөн эрдэнэ" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.3 7 | Баянбүрдийн тойрог орчмын авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7,8,9,10,11 дүгээр хороо/ | 2019 | 2019 | 1,500.0 | 1,500.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирсэн даруй Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлнэ. Түүний дараа тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. |
| XIII.1.1.3 8 | Биржийн дэргэдэх авто зам доогуур нүхэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум, 5, 7 дугаар баг/ | 2019 | 2019 | 650.0 | 650.0 | 647.8 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.02.11 2.2019.04.10 | "Туулын гүүр далай" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн засаг даргад эрх шилжсэн."Туулын гүүр далай" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.3 9 | Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/ | 2019 | 2020 | 9,800.0 | 4,000.0 | 9,792.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.04.23 2.2019.06.11 | "Төгс зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн.Тендерийг 2019.04.23-ий өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.24-ний өдөр нээхэд 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж "Төгс зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.4 0 | Гэр хорооллын дундах хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 22 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 1,200.0 | 1,200.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.07.26 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирүүлсэн бөгөөд Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн. ТШ-ыг зарласан бөгөөд 2019.08.26-ны өдөр нээнэ. |
| XIII.1.1.4 1 | Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/ | 2019 | 2020 | 49,368.2 | 5,000.0 | 44,925.0 | 1,500.0 | | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1.2019.02.22 2.2019.04.19 | "Билэгт зам" ХХК | Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 39 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.4 2 | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ажлын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ | 2019 | 2020 | 12,000.0 | 6,316.5 | 11,598.9 | 1,895.0 | 2,066.6 | 2,066.6 | 17.8 | 30.0 | 1.2019.03.07 2.2019.05.14 | "Төгс зам" ХХК | Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 21 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.4 3 | Дарь-Эхийн авто замын борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ, 3.2 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2019 | 2019 | 1,300.0 | 1,300.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.05.29 1.2019.07.05 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.28-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан. |
| XIII.1.1.4 4 | Дүүргийн доторх авто зам, явган хүний зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2019 | 2019 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.03.22 1.2019.07.23 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Ажлын тоо хэмжээ, замын трасст өөрчлөлт орх шаардлагатай болсон тул ТШ-ыг түр хугацаагаар түдгэлзүүлсэн. Ажлын тоо хэмжээг өөрчлөн НАЗХГ-аас ирүүлсэн тул ТӨБЗГ-т уламжилсан. ТШ-ыг дахин зарласан бөгөөд 2019.08.22-ны өдөр нээгнэ. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.4 5 | Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/ | 2019 | 2020 | 2,500.0 | 1,800.0 | 2,300.0 | 180.0 | | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1.2019.03.21 2.2019.06.28 | "Тэмүүн холдинг" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээнэ. Тендерийг үнэлж байна.Ш-тай холбоотой тодруулга авах шаардлагатай байсан тул тендерийг хүчинтэй хугацаанд үнэлэх боломжгүй болсон тул Сангийн яаманд хүчинтэй хугацаа сунгах талаар албан бичиг хүргүүлсэн. ТШ-ын хүчинтэй хугацааг сунгасан бөгөөд шаардлагад нийцсэн Тэнүүн холдинг ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. |
| XIII.1.1.4 6 | Мангирт хорооллын 10 дугаар хэсгээс 4 дүгээр хэсгийг тойрч төв замтай холбогдох хатуу хучилттай авто зам, 2.084 км /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2019 | 2019 | 1,829.0 | 1,829.0 | 1,822.0 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.03.29 2.2019.05.23 | "Өсөх урам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.29-ий өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.29-ний өдөр нээсэн. Тендерт 3 оролцогч оролцсон бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.4 7 | Морингийн давааны хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/ | 2019 | 2020 | 1,500.0 | 750.0 | 1,205.9 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2019.02.27 | "Заабар" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 70 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.4 8 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/ | 2019 | 2020 | 69,000.0 | 5,000.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | 1.2019.05.28 2.2019.07.02 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Үнэлгээний хороо 2019.04.15-ны өдөр байгуулагдсан, Тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байгаа бөгөөд тендер шалгаруулалтыг зарласан, 2019.06.28-ны өдөр нээсэн боловч тендерт нэг ч оролцогч оролцоогүй болно. Иймд ТШ-г дахин зарласан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.4 9 | Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/ | 2019 | 2020 | 5,843.2 | 3,720.0 | 5,314.2 | | | | | | 1.2019.04.07 2.2019.06.07 | "Тэргүүн саруул зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. ендерийг 2019.04.07-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.09-ний өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон, тендерийг үнэлж "Тэргүүн саруул зам" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.5 0 | Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Буянт-Ухаа 21 дүгээр гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/ | 2019 | 2020 | 4,000.0 | 2,000.0 | 3,576.5 | | | | | | 1.2019.02.27 2.2019.05.14 | "Ди Вай Кэй Би" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 8 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.5 1 | Ноён сумаас Сухайт хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 20 км /Өмнөговь, Ноён сум/ | 2019 | 2020 | 10,000.0 | 5,000.0 | 8,999.7 | 3,362.5 | 4,999.9 | 4,999.9 | 55.6 | 67.3 | 1.2019.03.05 2.2019.05.13 | "Даблю Экс Пи" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 71 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.5 2 | Овоотоос Улаан худаг хүртэл авто зам, 1.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,701.1 | | | | | | 1.2019.04.01 2.2019.05.22 | "МАЗ" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг 2019.04.01-ий өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.01-ний өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж "Маз" ХХК-д гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.5 3 | Олон улсын худалдааны төвөөс 15 дугаар баг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2019 | 2019 | 1,000.0 | 1,000.0 | 825.8 | 382.3 | 382.3 | 382.3 | 46.3 | 38.2 | 1.2019.03.25 2.2019.05.31 | "ОДНД" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.25-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.24-ны өдөр нээсэн. Гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.5 4 | Орхон-Хишиг-Өндөр сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Булган/ | 2019 | 2020 | 10,000.0 | 5,000.0 | 9,569.9 | 1,500.0 | | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1.2019.02.27 2.2019.05.03 | "Наранбулаг хан" ХХК | Гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 13.0 хувьтай хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.5 5 | Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо / | 2019 | 2020 | 1,500.0 | 1,000.0 | | | | | | | 1.2019.05.31 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендер шалгаруулалты зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээх байсан боловч авто замын трасс өөрчлөгдөхтэй холбоотой албан бичиг НАЗХГ-аас ирсэн тул нээлтийг түр зогсоогоод байна. |
| XIII.1.1.5 6 | Сайншанд-Хамарын хийд чиглэлийн авто замаас Ханбаянзүрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 6.85 км /Дорноговь, Сайншанд сум/ | 2019 | 2020 | 4,151.1 | 2,000.0 | 4,148.3 | | | | | | 1.2019.03.14 2.2019.05.03 | "Эн Ди Ти Кэй" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дорноговь аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.14-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.5 7 | Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/ | 2019 | 2020 | 2,500.0 | 1,034.8 | 2,299.9 | 280.0 | | | | | 1.2019.03.15 2.2019.05.29 | "Хөвчийн зам" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 16 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.5 8 | Сумын төвийн авто зам, 1 км /Архангай, Өндөр-Улаан сум/ | 2019 | 2019 | 800.0 | 800.0 | 769.5 | | | | | | 1.2019.03.05 2.2019.05.13 | "Саруул харгуй" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Архангай аймгийн Засаг даргад шилжсэн. Тендерийг 2019.03.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.12-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.5 9 | Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/ | 2019 | 2019 | 550.0 | 550.0 | | | | | | | 1.2019.05.10 1.2019.06.11 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Төв аймгийн Засаг даргад шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.10-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендер шалгаруулалтыг 2019.07.16-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулах хэлэлцээ хийхээр ажиллаж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.6 0 | Сумын төвийн доторх авто зам, тохижилт /Сэлэнгэ, Мандал сум/ | 2019 | 2020 | 4,000.0 | 2,000.0 | 3,913.4 | | | | | | 1.2019.03.29 1.2019.05.17 2.2019.07.09 | "Грэйт Роуд" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.29-ний өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч оролцоогүй тул тендерийг дахин зарласан. ТШ-ыг 2019.06.17-ны өдөр нээхэд 3-н оролцогч оролцсон бөгөөд Грэйт Роуд ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлээд байна. Сангийн яамнаас Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэсэн шийдвэр гарсан тул гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.6 1 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/ | 2019 | 2020 | 450.0 | 350.0 | 448.0 | | | | | | 1.2019.04.29 1.2019.05.17 2.2019.06.11 | "ЗМЗ" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. тендерийг зарласан шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул тендерийг дахин зарласан. Тендер шалгаруулалтыг үнэлж "ЗМЗ" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.6 2 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Увс, Өлгий сум/ | 2019 | 2019 | 1,000.0 | 1,000.0 | 947.4 | | | | | | 1.2019.04.15 1.2019.05.22 | "Түмдэлгэрэх" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 11 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.6 3 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/ | 2019 | 2020 | 1,800.0 | 800.0 | | | | | | | 1.2019.05.21 1.2019.07.17 | "Анарзоне" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. ТББ-ыг боловсруулж тендерийг зарласан. 2019.06.21-ний өдөр нээсэн. Уг төсөл, арга хэмжээг 2 багцад хувааж зарласан бөгөөд багц-2-д 1 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэлж "Анарзоне" ХХК-д гэрээ байгуулсан. Багц-1 ТШ-ыг дахин зарласан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.6 4 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ | 2019 | 2020 | 2,200.0 | 800.0 | 2,020.1 | | | | | | 1.2019.05.25 2.2019.07.21 | "Гранд роуд" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Засаг даргын захирамжаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.05.25-ны өдөр зарласан. 2019.06.25-ны өдөр нээсэн бөгөөд 2 оролцогч оролцсон. Үнэлж "Гранд роуд" ХХК-д гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.6 5 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/ | 2019 | 2020 | 2,000.0 | 1,000.0 | 1,998.3 | | | | | | 1.2019.04.19 2.2019.06.07 | "Пирамид проект" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.20-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж "Пирамид проект" ХХК-д гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.6 6 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.6 км /Ховд, Цэцэг сум/ | 2019 | 2020 | 3,473.0 | 1,000.0 | | | | | | | 1.2019.04.15 1.2019.07.05 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.15-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.15-ны өдөр нээсэн. Тендерийн шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна. "Хотгор зам" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд "Түмдэлгэрэх" ХХК-иас гомдол гаргасан тул тендерийг түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас ТШ-ыг дахин зарлах шийдвэр ирсэн тул дахин зарласан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.6 7 | Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ | 2019 | 2020 | 2,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | 1.2019.05.10 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тус ажлын зураг төсөл нь 3.6 км-ээр хийгдсэн байх тул ажлын тоо хэмжээг салгаж 2019.05.10-ны өдөр зарласан. 2019.06.10-ны өдөр нээсэн бөгөөд 3 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж Гранд роуд ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн. |
| XIII.1.1.6 8 | Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ | 2019 | 2020 | 3,500.0 | 2,500.0 | 3,395.0 | 1,358.8 | 1,358.8 | 1,358.8 | 40.0 | 54.4 | 1.2019.03.21 2.2019.05.20 | "Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны "Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 52 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.21-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Тендерийг 2019.03.21-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон бөгөөд гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.6 9 | Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу хучилттай авто зам, 2.6 км /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2019 | 2020 | 3,520.0 | 1,500.0 | | | | | | | 1.2019.07.26 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас ирсэн тул Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.08.16-ны өдөр нээгдэв. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.7 0 | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/ | 2019 | 2020 | 22,119.4 | 7,000.0 | 20,888.9 | | | | | | 1.2019.03.22 2.2019.06.03 | "Замын битум" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.22-ний өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.22-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас 2019.05.22-ны өдөр захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй албан бичиг ирсэн. Иймд гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.7 1 | Улаанчулуутын автобусын эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/ | 2019 | 2020 | 4,100.0 | 2,100.0 | | | | | | | 1.2019.04.03 1.2019.06.28 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг үнэлж "Тэмүүн холдинг" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019.05.29-ний өдөр Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас Үнэлгээний хорооны үндэслэлгүй шийдвэр гаргасан тул ТШ-ыг дахин зарласан бөгөөд 2019.07.29-ний өдөр нээсэн. Үнэлж байна. |
| XIII.1.1.7 2 | Фм 104.5 байраас гэр хорооллын дундуурх авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2019 | 2019 | 920.0 | 920.0 | 805.73 | | | | | | 1.2019.04.15 2.2019.06.10 | "Жинчин гранд" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.18-ны өдрийн А/199 дугаартай захирамжаар Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг 2019.04.15-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.16-ны өдөр нээсэн бөгөөд 1 оролцогч оролцсон. Үнэлж "Жинчин гранд" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.7 3 | Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/ | 2019 | 2020 | 13,039.9 | 6,500.0 | 10,506.0 | | | | | | 1.2019.02.18 1.2019.03.20 | "Ялгуусан" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд уг төсөл, арга хэмжээнд Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт 2 удаа гомдол гарсан бөгөөд 2019.04.19-ны өдөр нээх байсан боловч 2019.04.19-ний өдөр Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт дахин гомдол гарсан. Тендерийг түр түдгэлзүүлсэн. Тендерийг нээсэн бөгөөд 5 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж Ялгуусан ХХК-д мэдэгдэл хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд гомдол гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр гарсан тул дахин үнэлж, гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.7 4 | Хараа голын гүүрээс Ширээ нуруу хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 2 дугаар баг/ | 2019 | 2019 | 1,023.7 | 1,023.7 | 1,014.2 | | 299.0 | 299.0 | 29.5 | 0.0 | 1.2019.02.14 1.2019.03.29 2.2019.05.13 | "Дархан АЗЗА" ТӨХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.18-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлсэн боловч шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ирээгүй тул дахин тендерийг зарласан. Тендерийг нээсэн бөгөөд тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон. Тендерийг үнэлж гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.1.7 5 | Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/ | 2019 | 2020 | 6,800.0 | 2,800.0 | 6,710.1 | | | | | | 1.2019.04.05 2.2019.06.04 | "Саруул харгуй" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.06-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж гэрээ байгуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.7 6 | Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/ | 2019 | 2020 | 3,600.0 | 1,800.0 | | | | | | | 1.2019.05.16 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.06.18-ны өдөр нээсэн. ТШ-д 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна. |
| XIII.1.1.7 7 | Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, чулуун зам шинээр тавих /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/ | 2019 | 2019 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | | | | | | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар НАЗХГ-аас ирсэн бөгөөд ТӨБЗГ-т хүргүүлсэн. |
| XIII.1.1.7 8 | Хороодын дундах чулуун зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12, 13 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 610.0 | 610.0 | | | | | | | 1.2019.05.06 1.2019.06.11 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.04.04-ний өдрийн А/264 дугаартай захирамжаар Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.06.07-ны өдөр нээсэн. ТШ-д нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд ТШ-ыг дахин зарлаж 2019.07.16-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч дахин санал ирүүлээгүй. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.7 9 | Хорооллын доторх авто зам, 1.75 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/ | 2019 | 2020 | 4,061.5 | 1,500.0 | | | | | | | 1.2019.03.27 1.2019.05.01 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн.Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.26-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул тендерийг дахин зарласан. Тухайн орон нутагт нүүлгэн шилжүүлэлт их байгаа, шилжүүлэлтийн зардал тусгаагүй байх тул тендерийг түр түдгэлзүүлээд байна. НАЗХГ-аас хариу ирсэн даруй тендерийг үргэлжлүүлнэ. |
| XIII.1.1.8 0 | Хорооны доторх авто зам, явган хүний зам засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18, 19, 23, 27, 29 дүгээр хороо/ | 2019 | 2019 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | 1.2019.07.02 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. НАЗХГ-аас ажлын даалгавар ирсэн. Иймд 2019.07.02-ны өдөр зарласан. |
| XIII.1.1.8 1 | Хорооны хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 450.0 | 450.0 | | | | | | | 1.2019.06.20 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарлаж 2019.07.22-ны өдөр нээсэн. ТШ-д 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|---|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.1.8 2 | Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2019 | 2019 | 890.0 | 890.0 | | | | | | | 1.2019.04.01 1.2019.05.02 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.01-ний өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул дахин зарласан. Тендерийг 2019.06.03-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй. Хуулийн хүрээнд шууд гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. |
| XIII.1.1.8 3 | Чингис хот-Бэрх чиглэлийн аялал хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/ | 2019 | 2020 | 20,000.0 | 5,000.0 | 17,391.3 | 5,000.0 | 5,122.4 | 5,122.4 | 29.5 | 100.0 | 1.2019.02.18 2.2019.05.03 | "Наранбулаг хан" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл | Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 48.0 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.1.8 4 | Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/ | 2019 | 2020 | 4,858.0 | 1,895.0 | | | | | | | 1.2019.03.27 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.26-ны өдөр нээсэн. Үнэлж "Дивай кэй би" ХХК шалгарсан боловч Сангийн яаманд гомдол гарсан. Сангийн яамнаас дахин үнэлэх шийдвэр гарсан тул үнэлж байна. |
| XIII.1.2 | II. Их засвар | | | 80,542.8 | 60,571.4 | 70,185.5 | 25,390.5 | 16,114.4 | 30,769.4 | 43.8 | 41.9 | | | |
| | Шилжих | | | 22,500.0 | 9,428.6 | 21,484.1 | 5,611.2 | 1,479.5 | 15,416.0 | 71.8 | 59.5 | | | |
| XIII.1.2.1 | Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2018 | 2020 | 8,000.0 | 2,500.0 | 7,949.7 | 1,411.8 | 1,174.4 | 4,411.8 | 55.5 | 56.5 | 1.2018.03.06 1.2018.05.15 2.2018.08.07 | "Жол" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 73.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.2.2 | Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр зэлжийн 17км/ /Хэнтий/ | 2016 | 2019 | 7,500.0 | 2,228.6 | 7,228.5 | 2,228.5 | | 7,228.5 | 100.0 | 100.0 | 1.2017.04.06 2.2017.04.26 | "Наранбулаг хан" ХХК | Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт 2017 онд гарч, ажлыг хүлээн авсан. |
| XIII.1.2.3 | Хожуулын голын эх хүртэлх авто замын засвар, 90 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 1,000.0 | 1,497.1 | 51.9 | | 551.9 | 36.9 | 5.2 | 1.2018.04.02 2.2018.05.17 | "Пирамид Проект" ХХК | Ажлын гүйцэтгэл 37 хувьтай хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|--|---|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.2.4 | Хорооллын доторх авто замын засвар, 17 км /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/ | 2018 | 2019 | 3,000.0 | 2,500.0 | 2,595.1 | 1,507.4 | | 2,007.4 | 77.4 | 60.3 | 1.2018.06.25 2.2018.08.14 | "Рингроуд" ХХК | Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 78 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.2.5 | Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/ | 2018 | 2019 | 1,500.0 | 700.0 | 1,300.3 | | 305.1 | 305.1 | 23.5 | 0.0 | 1.2018.03.06 1.2018.07.20 1.2018.10.19 2.2018.12.24 | "Зам, гүүр барилгын нэгдэл" ХХК | Засгийн газрын 2018.12.19-ний өдрийн 386 дугаар тогтоолын дагуу банкны урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар үндэслэн 240.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 26 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.2.6 | Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/ | 2018 | 2019 | 1,000.0 | 500.0 | 913.3 | 411.6 | | 911.3 | 99.8 | 82.3 | 1.2018.06.25 2.2018.08.14 | "Экспресс зам" ХХК | 2018 онд барилга угсралтын ажлын дуусч Улсын комисс хүлээн авсан. |
| | <i>Шинэ</i> | | | <i>58,042.8</i> | <i>51,142.8</i> | <i>48,701.4</i> | <i>19,779.3</i> | <i>14,634.9</i> | <i>15,353.4</i> | <i>31.5</i> | <i>38.7</i> | | | |
| XIII.1.2.7 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ | 2019 | 2020 | 10,000.0 | 5,000.0 | 9,968.2 | 2,997.9 | 2,997.9 | 2,997.9 | 30.1 | 60.0 | 1.2019.01.09 2.2019.03.20 | "Өндөр Сант Хайрхан" ХХК, "Эвт-Уул" ХХК түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XIII.1.2.8 | Гэр хорооллын авто замын засвар, шинэчлэлт, 1 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 1,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | 1.2019.06.21 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Зураг төслийн ажлын даалгавар НАЗХГ-аас ирсэн. ТШ-ыг зарласан. 2019.07.22-ны өдөр нээхэд 6 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.2.9 | Гэр хорооллын дундах авто замын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 2, 20, 22, 32 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 250.0 | 250.0 | | | | | | | 1.2019.06.27 1.2019.07.31 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.02.19-ны өдрийн 110 дугаартай захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. ТШ-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.29-ний өдөр нээсэн боловч нэг оролцогч дахин санал ирүүлээгүй. Хуулийн дагуу дахин зарласан. |
| XIII.1.2.1 0 | Зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламж, авто зам, авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18,25, 26 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 2,000.0 | 2,000.0 | | | | | | | 1.2019.04.15 1.2019.07.25 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.18-ны өдрийн А/199 дугаартай захирамжаар Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан ба 2019.05.16-ны өдөр нээсэн. ТШ-д 3 оролцогч оролцсон бөгөөд 2019.06.15-ны өдөр БЭЮС ХХК-д мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2019.06.11-ний өдөр Сангийн яаманд гомдол гарсан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас дахин зарлах шийдвэр гарсан тул дахин зарласан. |
| XIII.1.2.1 1 | Сумын төвийн авто замын засвар, 4 км /Архангай, Хангай сум/ | 2019 | 2020 | 500.0 | 300.0 | 469.3 | | | | | | 1.2019.03.05 2.2019.05.06 | "Саруул харгуй" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|---|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.2.1 2 | Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/ | 2019 | 2020 | 2,000.0 | 1,000.0 | 1,999.1 | | | | | | 1.2019.04.23 2.2019.06.18 | "Хүлгийн дээд" ХХК, "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨҮГ-ын түншлэл | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан ба 2019.05.23-ны өдөр нээхэд тендер шалгаруулалт-д 2 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэлж "Хүлгийн дээд" ХХК, "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨҮГ-ын түншлэл шалгарсан боловч "Уулын зам" ХХК-иас Сангийн яаманд гомдол гасан тул түр түдгэлзүүлсэн. Сангийн яамнаас захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэсэн хариу ирсэн тул гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.2.1 3 | Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум/ | 2019 | 2020 | 600.0 | 350.0 | | | | | | | | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирээгүй тул тендерийг зарлаагүй байгааг орон нутгаас мэдэгдсэн. ЗТХЯамны 2019 оны 01/628, 01/1805, 03/2724, 03/4114 тоот албан бичгүүдээр тендер шалгаруулалтыг яаралтай зохион байгуулахыг Ховд аймгийн ЗД-д мэдэгдсэн. |
| XIII.1.2.1 4 | Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 65 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/ | 2019 | 2020 | 600.0 | 350.0 | | | | | | | | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирээгүй тул тендерийг зарлаагүй байгааг орон нутгаас мэдэгдсэн. ЗТХЯамны 2019 оны 01/628, 01/1805, 03/2724, 03/4114 тоот албан бичгүүдээр тендер шалгаруулалтыг яаралтай зохион байгуулахыг Ховд аймгийн ЗД-д мэдэгдсэн. |
| XIII.1.2.1 5 | Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ | 2019 | 2019 | 30,000.0 | 30,000.0 | 28,518.4 | 15,815.4 | 10,671.0 | 11,389.5 | 39.9 | 55.5 | 2.2019.01.09 | Төрийн өмчит АЗЗА ХХК | Төрийн өмчит 20 АЗЗА компани. хувийн хэвшлийн 8 компанид гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт олгосон. Ажлын гүйцэтгэл 18.0 хувьтай хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.2.1 6 | Халзангийн давааны авто замын засвар /Архангай, Өндөр-Улаан сум/ | 2019 | 2019 | 100.0 | 100.0 | 94.2 | | | | | | 1.2019.03.07 2.2019.05.14 | "Уулын зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.07-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.12-ны өдөр нээсэн. Гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.2.1 7 | Хар хэмийн давааны засвар /Увс, Малчин сум/ | 2019 | 2019 | 42.8 | 42.8 | | | | | | | 1.2019.06.24 1.2019.07.01 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс ажлын зураг төсөл ирсэн даруй Үнэлгээний хороо байгуулж 2019.06.24-ны өдөр зарласан. 2019.07.01-ний өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул дахин зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй тул хуулийн дагуу дахин зарлахаар ажиллаж байна. |
| XIII.1.2.1 8 | Хоолтын давааны авто замын засвар /Архангай, Жаргалант сум/ | 2019 | 2019 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | | | | | | 1.2019.03.04 1.2019.04.10 2.2019.06.18 | "Нобел роуд" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.09-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд тендерийг дахин зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч оролцоогүй. Иймд хуулийн хүрээнд Нобел роуд ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.2.1 9 | Хоргын тогоо чиглэлийн авто замын засвар, 6 км /Архангай, Тариат сум/ | 2019 | 2020 | 600.0 | 400.0 | 598.9 | | | | | | 1.2019.03.04 | "Саруул харгүй" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.09-ны өдөр нээсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.2.2 0 | Хороодын доторх авто замын засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,150.9 | 966.0 | 966.0 | 966.0 | 44.9 | 38.6 | 1.2019.04.15 2.2019.06.10 | "Рингроуд" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.18-ны өдрийн А/199 дугаартай захирамжаар Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан ба 2019.05.16-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.2.2 1 | Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 300.0 | 300.0 | | | | | | | 1.2019.06.22 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. ТШ-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.22-ны өдөр нээсэн. ТШ-д 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна. |
| XIII.1.2.2 2 | Хорооллын доторх авто замын засвар, арчлалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 21, 27 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 1,500.0 | 1,500.0 | | | | | | | | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжсэн. ЗТХЯамны 2019 оны 03/633, 03/1204, 03/4115 тоот албан бичгүүдээр Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газарт Зураг төсөл, зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар ирүүлэхийг мэдэгдсэн. Тус газраас зураг төсөл, эсхүл зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавар ирсэн даруй ТӨБЗГ-т хүргүүлнэ. Түүний дараа ТШ-ыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. |
| XIII.1.2.2 3 | Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 1,000.0 | 1,000.0 | 860.2 | | | | | | 1.2019.05.30 2.2019.07.24 | "Голд Өлзийт" ХХК | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 43 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. тендер шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээсэн. Үнэлж "Голд өлзийт" ХХК-д гэрээ байгуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.1.2.2.4 | Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 6 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,698.5 | | | | | | 1.2019.05.30 2.2019.07.24 | "Голд Өлзийт" ХХК | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 43 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. тендер шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээсэн. Үнэлж "Голд өлзийт" ХХК-д гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.2.2.5 | Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо/ | 2019 | 2019 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,694.2 | | | | | | 1.2019.05.30 2.2019.07.24 | "Голд Өлзийт" ХХК | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 43 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. тендер шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээсэн. Үнэлж "Голд өлзийт" ХХК-д гэрээ байгуулсан. |
| XIII.1.2.2.6 | Хорооны авто зам, явган хүний замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11, 17, 18, 19 дүгээр хороо/ | 2019 | 2019 | 400.0 | 400.0 | | | | | | | 1.2019.06.07 2.2019.07.26 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.22-ны өдрийн А/222 дугаартай захирамжаар Баянгол дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.07.08-ны өдөр нээсэн бөгөөд 1 оролцогч оролцсон боловч шаардлагад нийцээгүй. Иймд ТШ-ыг 2019.07.26-ны өдөр дахин зарласан. |
| XIII.1.2.2.7 | Чулуутын хавцлын авто зам, гүүрийн засвар /Архангай, Цэцэрлэг сум/ | 2019 | 2019 | 500.0 | 500.0 | 499.4 | | | | | | 1.2019.03.07 1.2019.04.29 2.2019.06.10 | Эвт-Уул ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. 8 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.07-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.11-ний өдөр нээсэн боловч шаардлага хангасан оролцогч ирээгүй тул дахин зарласан. тендер шалгаруулалт-ыг 2019.05.29-ны өдөр нээсэн үнэлж "Эвт-Уул" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |
| XIII.2. | Гүүр | | | 45,496.1 | 24,860.6 | 42,506.4 | 9,001.6 | 6,783.4 | 14,767.1 | 35.8 | 36.2 | | | |
| XIII.2.1 | I. Барилга байгууламж | | | 37,578.2 | 18,913.5 | 34,843.4 | 7,411.3 | 6,433.4 | 13,425.9 | 39.8 | 39.2 | | | |
| | Шилжих | | | 15,620.2 | 8,835.5 | 14,660.1 | 5,667.8 | 4,252.9 | 11,682.4 | 79.7 | 64.1 | | | |
| XIII.2.1.1 | Бооржийн голын төмөр бетон гүүр /Ховд, Мөст сум/ | 2018 | 2019 | 800.0 | 400.0 | 799.8 | 376.8 | | 776.8 | 97.1 | 94.2 | 1.2018.03.02 1.2018.05.16 2.2018.07.16 | "Эйч Кэй Би интернэшнл холдинг" ХХК | Барилга угсралтын ажлын дуусч 2018 онд Улсын комисс хүлээн авсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.2.1.2 | Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/ | 2018 | 2019 | 1,900.0 | 1,321.3 | 1,759.4 | 290.0 | | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 1.2019.02.04 2.2019.04.18 | "Эвт-Уул" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл | Гүйцэтгэгч гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт авсан. Барилга угсралтын ажил эхэлсэн. |
| XIII.2.1.3 | Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнеговь сум/ | 2018 | 2019 | 3,955.0 | 2,455.0 | 3,606.8 | 1,864.9 | 1,564.8 | 3,364.9 | 93.3 | 76.0 | 1.2018.03.05 1.2018.05.15 2.2018.07.25 | "Тэргүүн саруул зам" ХХК | Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 95.0 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XIII.2.1.4 | Онгийн голын модон гүүр /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/ | 2018 | 2019 | 350.0 | 230.0 | 247.4 | 124.0 | 124.0 | 242.1 | 97.9 | 53.9 | 1.2018.06.11 2.2018.07.27 | "Эвт-Уул" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч Улсын комисс хүлээн авсан. |
| XIII.2.1.5 | Согоогийн голын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ | 2018 | 2019 | 1,600.0 | 789.0 | 1,572.0 | 614.7 | 170.7 | 1,425.9 | 90.7 | 77.9 | 1.2018.03.29 2.2018.06.13 | "Жол" ХХК | Барилга угсралтын ажил дуусч улсын комисс хүлээн авсан. |
| XIII.2.1.6 | Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/ | 2018 | 2019 | 770.0 | 370.0 | 727.3 | | | 400.0 | 55.0 | 0.0 | 1.2018.03.03 1.2018.06.11 2.2018.09.04 | "ЗМЗ" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 95.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.2.1.7 | Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/ | 2018 | 2020 | 4,000.0 | 2,000.0 | 4,000.0 | 2,000.0 | 2,179.6 | 4,100.4 | 102.5 | 100.0 | 1.2018.03.02 1.2018.05.21 2.2018.07.25 | "ЗМЗ" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 76.0 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.2.1.8 | Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/ | 2018 | 2019 | 2,245.2 | 1,270.2 | 1,947.3 | 397.3 | 213.9 | 1,372.3 | 70.5 | 31.3 | 1.2018.03.02 2.2018.05.14 | "ЗЗБ" ХХК | Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 70.0 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| | <i>Шинэ</i> | | | 21,958.0 | 10,078.0 | 20,183.3 | 1,743.6 | 2,180.5 | 1,743.6 | | 17.3 | | | |
| XIII.2.1.9 | Бодонч, Ангиртын голын төмөр бетон гүүр, 40 у/м /Ховд, Алтай сум/ | 2019 | 2019 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,125.8 | | | | | | 1.2019.03.26 1.2019.05.17 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын хамтарсан 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 06/А/09 дугаар тушаалаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.26-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч оролцоогүй тул ТШ-ыг дахин зарласан. 2019.06.17-ны өдөр нээсэн. ТШ-д 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.2.1.1.0 | Далан, гүүрийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо, Булгийн 10, 11 дүгээр гудамж/ | 2019 | 2019 | 250.0 | 250.0 | | | | | | | 1.2019.05.10 1.2019.06.11 2.2019.07.29 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.04.04-ний өдрийн А/264 дугаартай захирамжаар Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. тендер шалгаруулалт-ыг зарласан бөгөөд 2019.06.10-ны өдөр нээсэн боловч нэг оролцогч санал ирүүлээгүй. Иймд ТШ-ыг дахин зарласан. ТШ-д 1 оролцогч оролцсон бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан. |
| XIII.2.1.1.1 | Жалганы төмөр бетон гүүр, 30 у/м /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо, Жаргалантын 47 дугаар гудамж/ | 2019 | 2019 | 1,028.0 | 1,028.0 | 948.7 | | | | | | 1.2019.05.06 2.2019.07.05 | "Мотор сервис" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.04.04-ний өдрийн А/264 дугаартай захирамжаар Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.06.07-ны өдөр нээсэн. ТШ-д 4 оролцогч санал ирүүлсэн бөгөөд бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогч "Мотор сервис" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |
| XIII.2.1.1.2 | Зуслангийн голын гүүр /Архангай, Цэцэрлэг сум/ | 2019 | 2019 | 300.0 | 300.0 | 297.7 | | | | | | 1.2019.03.04 1.2019.05.10 2.2019.06.24 | "Эвт-Уул" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн. Шаардлагад нийцсэн нэг ч оролцогч ирээгүй. Дахин зарласан бөгөөд 2019.06.10-ны өдөр нээсэн. ТШ-д 2 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Эвт-Уул" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |
| XIII.2.1.1.3 | Онон голын төмөр бетон гүүр, 150.0 у/м /Хэнтий, Баян-Адарга сум/ | 2019 | 2020 | 4,500.0 | 2,000.0 | 4,495.8 | 1,743.6 | 1,743.6 | 1,743.6 | 38.8 | 87.2 | 1.2019.02.18 2.2019.04.19 | "Гангүүр" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 47 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|---|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.2.1.1 4 | Орхон голын Онгоцтой амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/ | 2019 | 2020 | 9,900.0 | 2,500.0 | 8,630.9 | | | | | | 1.2019.03.29 2.2019.05.24 | "Мотор сервис" ХХК | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 42 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.03.29-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.01-ний өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан. |
| XIII.2.1.1 5 | Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/ | 2019 | 2020 | 3,100.0 | 1,400.0 | 3,029.2 | | 436.9 | | | | 1.2019.02.19 2.2019.05.10 | "Их богд зам" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Баянхонгор аймгийн Засаг даргад шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.21-ний өдөр нээх байсан боловч Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол гарсан тул тендер шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлсэн. ШӨХТГ-аас хариу ирсэн даруй тендерийг үргэлжлүүлж 2019.04.12-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад 3 оролцогч оролцсон бөгөөд шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан. |
| XIII.2.1.1 6 | Түйн голын төмөр бетон гүүр, 70 у/м /Баянхонгор, Богд сум/ | 2019 | 2020 | 980.0 | 700.0 | 970.0 | | | | | | 1.2019.02.27 1.2019.04.05 2.2019.06.13 | "Хөх байгал" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх Баянхонгор аймгийн Засаг даргад шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.29-ний өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул тендерийг 2019.04.05-ны өдөр дахин зарласан боловч тендерт нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй. Нийт 3 байгууллагад шууд гэрээ байгуулах урилга хүргүүлсэн. "Хөх байгал" ХХК-иас санал ирсэний дагуу шууд гэрээ байгуулсан. |
| XIII.2.1.1 7 | Ухаа Гүвээний голын төмөр бетон гүүр, 10 у/м /Архангай, Хангай сум/ | 2019 | 2019 | 500.0 | 500.0 | 486.3 | | | | | | 1.2019.03.05 2.2019.05.06 | "Саруул харгуй" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.03.05-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн. Гэрээ байгуулсан. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|-----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.2.1.1 8 | Цагаан гол, долоон гаталгын модон гүүр, сайжруулсан зам, 2 км /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ | 2019 | 2019 | 200.0 | 200.0 | 199.0 | | | | | | 1.2019.04.04 2.2019.06.06 | Ашекей ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.04-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.06-ны өдөр нээсэн бөгөөд тендерт 1 оролцогч оролцсон. Үнэлж гэрээ байгуулсан. |
| XIII.2.2 | II. Их засвар | | | 7,817.9 | 5,847.1 | 7,582.6 | 1,590.2 | 350.0 | 1,341.2 | 17.7 | 27.2 | | | |
| | <i>Шилжих</i> | | | 5,670.8 | 3,700.0 | 5,533.3 | 1,176.5 | 350.0 | 1,341.2 | 24.2 | 31.8 | | | |
| XIII.2.2.1 | Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/ | 2018 | 2019 | 2,100.0 | 1,600.0 | 2,098.9 | | | | | | 1.2019.02.27 2.2019.05.13 | "Тэргүүн саруул зам" ХХК | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 55 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2019.02.27-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.03.29-ны өдөр нээсэн тендерийг үнэлж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан. |
| XIII.2.2.2 | Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/ | 2018 | 2020 | 2,426.1 | 1,600.0 | 2,425.4 | 812.8 | 332.8 | 332.8 | 13.7 | 50.8 | 1.2019.02.18 2.2019.04.19 | "Гангүүр" ХХК | Барилга угсралтын ажил газар дээрээ 19 хувийн биелэлттэй хэрэгжиж байна. |
| XIII.2.2.3 | Хараа голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 135 у/м /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2018 | 2019 | 1,144.7 | 500.0 | 1,009.0 | 363.7 | 17.2 | 1,008.4 | 99.9 | 72.7 | 1.2018.03.01 2.2018.05.18 | "Эрдэнэт суварга" ХК | Гүүрийн барилгын ажил дууссан. Улсын комисс хүлээн авсан. |
| | <i>Шинэ</i> | | | 2,147.1 | 2,147.1 | 2,049.4 | 413.7 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| XIII.2.2.4 | АО503 кодтой Чойбалсан-Сүмбэр-Нөмрөг чиглэлийн авто замын эхлэл дэх Хэрлэн голын доод төмөр бетон гүүрийн их засвар, шинэчлэлт, 264 у/м /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2019 | 2019 | 700.0 | 700.0 | 670.4 | | | | | | 1.2019.04.11 2.2019.06.10 | "ЗМЗ" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Дорнод аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг 2019.04.11-ны өдөр зарласан бөгөөд 2019.05.13-ны өдөр нээсэн. тендер шалгаруулалтад 2 оролцогч оролцсон бөгөөд тендерийг үнэлж "ЗМЗ" ХХК-ХХК-тай гэрээ байгуулсан. |
| XIII.2.2.5 | Шавартайн голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, шинэчлэлт, 39.8 у/м /Төв, Борнуур сум/ | 2019 | 2019 | 1,447.1 | 1,447.1 | 1,379.0 | 413.7 | | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 1.2019.02.15 2.2019.04.15 | "ЗЗБ" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. |
| XIII.2.4 | IV ТЭЗҮ | | | 100.0 | 100.0 | 80.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| | <i>Шинэ</i> | | | 100.0 | 100.0 | 80.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.2.4.1 | Улз голын төмөр бетон гүүрийн зураг төсөв /Дорнод, Чулуунхороот сум/ | 2019 | 2019 | 100.0 | 100.0 | 80.4 | | | | | | 1.2019.02.19 2.2019.06.14 | ГБЭТ ХХК | Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 38 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.Тендерийг 2019.02.19-ны өдөр зарлаж, 2019.02.28-ний өдөр нээсэн. Дэлгэрэнгүй жагсаалт үүсгэсэн тендерийн урилгыг 2019.04.02-ны өдөр нийтэлсэн. 2019.05.03-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж 2019.05.30-ны өдөр санхүүгийн саналыг нээсэн. |
| XIII.3 | Тээвэр | | | 2,145.0 | 1,645.0 | 1,641.4 | 705.4 | 705.3 | 1,205.3 | 73.4 | 42.9 | | | |
| XIII.3.1 | I. Барилга байгууламж | | | 1,000.0 | 500.0 | 844.8 | 192.7 | 192.6 | 692.6 | 82.0 | 38.5 | | | |
| | Шилжих | | | 1,000.0 | 500.0 | 844.8 | 192.7 | 192.6 | 692.6 | 82.0 | 38.5 | | | |
| XIII.3.1.1 | Авто вокзалын төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум/ | 2018 | 2019 | 1,000.0 | 500.0 | 844.8 | 192.7 | 192.6 | 692.6 | 82.0 | 38.5 | 1.2018.06.29 2.2018.09.03 | "Төв төгөл" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Ажлын гүйцэтгэл газар дээрээ 82.0 хувьтай хэрэгжиж байна. |
| XIII.3.3 | III. Тоног төхөөрөмж | | | 1,145.0 | 1,145.0 | 796.6 | 512.7 | 512.7 | 512.7 | 64.4 | 44.8 | | | |
| | Шинэ | | | 1,145.0 | 1,145.0 | 796.6 | 512.7 | 512.7 | 512.7 | 64.4 | 44.8 | | | |
| XIII.3.3.1 | Нийтийн тээврийн автобус, 2ш /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ | 2019 | 2019 | 320.0 | 320.0 | 288.3 | 288.3 | 288.3 | 288.3 | 100.0 | 90.1 | 1.2019.04.16 2.2019.05.30 | "Смарт-Энтерпрайз" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын 2019.03.29-ны өдрийн А/248 дугаартай захирамжаар Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн.Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.05.16-ны өдөр нээсэн, тендер шалгаруулалтад 1 оролцогч оролцсон бөгөөд үнэлж "Смарт-Энтерпрайз" ХХК-д гэрээ байгуулсан. |
| XIII.3.3.2 | Нийтийн тээврийн автобус, 3ш /Ховд, Жаргалант сум/ | 2019 | 2019 | 120.0 | 120.0 | | | | | | | 1.2019.05.31 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээс тус ажлын даалгавар ирсэн. тендер шалгаруулалтыг зарласан бөгөөд 2019.07.01-ний өдөр нээсэн бөгөөд ТШ-д 3-н оролцогч оролцсон. Үнэлж "Би Ти Эс Эм" ХХК-д гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. |

| Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | | Төсөвт өртөг | 2019 оны төсөвт батлагдсан дүн | Гэрээний дүн | Санхүүжилт | Ажлын гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэл | Нийт гүйцэтгэлийн хувь | Санхүүжилтийн хувь | 1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо | Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч | Тайлбар |
|----------------|--|---------|--------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------------|---|-------------------------------|---|
| | | Эхлэх | Дуусах | | | | | | | | | | | |
| XIII.3.3.3 | Нийтийн тээврийн Монголд үйлдвэрлэсэн цахилгаан автобус /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | 2019 | 2019 | 450.0 | 450.0 | 448.8 | 224.4 | 224.4 | 224.4 | 50.0 | 49.9 | 1.2019.03.14 2.2019.05.03 | "Монгол машин индустриал" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.03.29-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн оролцогчтой гэрээ байгуулсан. |
| XIII.3.3.4 | Сургуулийн цахилгаан автобус /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2019 | 2019 | 195.0 | 195.0 | | | | | | | 1.2019.06.14 1.2019.07.30 | | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжсэн. Эрх шилжүүлсэн төсөл, арга хэмжээг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. ТШ-ыг зарласан бөгөөд 2019.07.16-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй тул ТШ-ыг 2019.07.30-ны өдөр дахин зарласан. |
| XIII.3.3.5 | Үндэсний үйлдвэрийн хүүхдийн автобус /Ховд, Булган, Баянсудал баг/ | 2019 | 2019 | 60.0 | 60.0 | 59.5 | | | | | | 1.2019.03.15 1.2019.05.06 2.2019.07.05 | "Монгол машин индустриал" ХХК | Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 08 дугаар тушаалаар эрх шилжсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2019.04.15-ны өдөр нээсэн боловч санал ирүүлсэн нэг ч оролцогч байгаагүй болно. Тендерийг дахин зарласан боловч дахин нэг ч оролцогч ирээгүй. Иймд хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулсан. |


Хянасан:


Бодлого, төлөвлөлтийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, Стандарт, нормативын хэлтсийн дарга


Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

 Ж.Сэрээтэр

 Ч.Ренчиндамба

 Н.Баярсайхан