

БАТЛАВ:  
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГА



С.БАТБОЛД

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН  
ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2020.01.01-2020.05.31/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	Санхүүжих дүн	Санхүүжилт	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч
		Эхлэх	Дуусах							
XIII	ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САИД			678,364.8	310,979.8	56,443.0	42.1	18.2		
XIII.1	Авто зам			611,710.3	284,535.0	52,491.1	41.4	18.4		
XIII.1.1	I. Барилга байгууламж			568,492.8	263,822.5	46,063.9	38.4	17.5		
	Шилжих			450,515.6	212,626.2	46,063.9	39.7	21.7		
XIII.1.1.1	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2019	2020	5,700.0	2,718.3		28.8	0.0	1.2019.04.30 2.2019.07.25	"Их богд зам" ХХК
XIII.1.1.2	Аймгийн төвийн авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	2019	2020	2,800.0	1,800.0		36.3	0.0	1.2019.04.09 1.2019.06.21 2.2019.07.29	"Борхойн зам" ХХК
XIII.1.1.3	Аймгийн төвийн авто зам, гэрэлтүүлэг /Ховд, Жаргалант сум, Наран, Бичигт баг/	2019	2020	2,100.0	1,300.0		39.4	0.0	1.2019.03.06 2.2019.05.03	"Түмдэлгэрэх" ХХК
XIII.1.1.4	Аймгийн төвийн авто зам, зогсоолуудын шинэчлэл /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2019	2020	3,276.2	1,000.0	70.3	73.8	7.0	1.2019.03.06 2.2019.05.13	"Жол" ХХК
XIII.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам /Хэнтий, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,000.0	6,000.0	2,551.3	72.8	42.5	1.2019.04.29 2.2019.06.24	"Тэгшт плант" ХХК

XIII.1.1.6	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.8 км /Булган, Булган сум, 4 дүгээр баг, Зүүн түрүү/	2019	2020	1,680.0	680.0		5.8	0.0	1.2019.04.23 1.2019.07.31 2.2019.10.02	"Жи Пи Экспресс финанс" ХХК
XIII.1.1.7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Дундговь, Сайнцагаан сум/	2019	2020	2,200.0	1,000.0		55.1	0.0	1.2019.04.02 2.2019.06.14	"Дэвжих эрдэнэ" ХХК
XIII.1.1.8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Увс, Улаангом сум, 12 дугаар баг/	2019	2020	3,000.0	2,000.0		33.4	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.03	"Мотор сервис" ХХК
XIII.1.1.9	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.3 км /Дархан-Уул, Дархан сум, 6, 7 дугаар баг/	2019	2020	4,100.0	3,300.0		29.5	0.0	1.2019.02.13 1.2019.04.09 2.2019.05.31	"МАЗ" ХХК
XIII.1.1.10	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Орхон, Баян-Өндөр сум, Дэнж, Эрдэнэ баг/	2019	2020	2,894.0	1,694.0		15.6	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.18	"Арц суварга" ХХК
XIII.1.1.11	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/	2019	2020	10,900.0	6,200.0	102.2	44.1	1.6	1.2019.04.03 2.2019.06.03	"Арц суварга" ХХК
XIII.1.1.12	Аялал жуулчлалын босоо тэнхлэгийн зам, Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сум хүртэлх хайрган хучилттай авто зам, 27 км /Завхан, Их-Уул сум, Хөвсгөл, Жаргалант сум/	2019	2020	5,500.0	4,500.0	153.9	22.4	3.4	1.2019.02.28 1.2019.05.01 2.2019.07.09	"Хөвсгөл зам" ХХК
XIII.1.1.13	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	2019	2021	48,000.0	26,000.0	1,058.1	13.7	4.1	1.2019.02.27 1.2019.06.03 2.2019.08.05	"Тотал инж" ХХК "Рингроуд" ХХК-ийн түншлэл

XIII.1.1.14	Баруун салааны автобусны эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 3.61 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	2019	2020	3,610.0	1,710.0		54.3	0.0	1.2019.03.22	"Хомын тал" ХХК
XIII.1.1.15	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2019	2020	9,800.0	5,800.0	131.6	42.2	2.3	1.2019.04.23 2.2019.06.11	"Төгс зам" ХХК
XIII.1.1.16	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2020	20,900.0	15,977.7	15,208.2	98.2	95.2	1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК
XIII.1.1.17	Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/	2019	2021	49,368.2	22,368.2	3,609.9	19.2	16.1	1.2019.02.22 2.2019.04.19	"Билэгт зам" ХХК
XIII.1.1.18	Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Шарын гол сум/	2019	2021	41,600.0	7,000.0		59.6	0.0	1.2019.03.07 2.2019.05.14	"Төгс зам" ХХК
XIII.1.1.19	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2020	6,158.9	3,858.9		39.8	0.0	1.2019.01.22 2.2019.04.04	"Жавхлан харгуй" ХХК
XIII.1.1.20	Зүүн салааны автобусны эцсийн буудлаас Богинын ам, Ухнын амын уулзвар хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 25 дугаар хороо/	2019	2020	2,500.0	700.0		78.3	0.0	1.2019.03.21 2.2019.06.28	"Тэмүүн холдинг" ХХК
XIII.1.1.21	Морингийн давааны хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2019	2020	1,500.0	750.0	451.5	99.6	60.2	1.2019.02.27	"Заабар" ХХК

XIII.1.1.22	Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/	2019	2021	69,000.0	16,000.0		0.0	0.0	1.2019.05.28 1.2019.07.02 1.2019.10.25 2.2019.11.11	"Хурдны зам" ХХК
XIII.1.1.23	Наадамчдын замын уулзвараас Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2020	1,096.3	231.1		94.8	0.0	1.2018.03.30 2.2018.07.10	"Бумбат даваа" ХХК
XIII.1.1.24	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2019	2020	5,843.2	2,123.2		69.9	0.0	1.2019.04.07 2.2019.06.07	"Тэргүүн саруул зам" ХХК
XIII.1.1.25	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Буянт-Ухаа 21 дүгээр гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 2.8 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2019	2020	4,000.0	2,000.0	1,064.3	85.7	53.2	1.2019.02.27 2.2019.05.14	"Ди Вай Кэй Би" ХХК
XIII.1.1.26	Ноён сумаас Сухайт хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 20 км /Өмнөговь, Ноён сум/	2019	2020	8,999.5	3,999.5	2,873.3	87.5	71.8	1.2019.03.05 2.2019.05.13	"Даблю Экс Пи" ХХК
XIII.1.1.27	Орхон-Хишиг-Өндөр сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Булган/	2019	2020	10,000.0	5,000.0		41.0	0.0	1.2019.02.27 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК
XIII.1.1.28	Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх авто зам, зогсоол, 1 км /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг 11 дүгээр хороо/	2019	2020	1,500.0	500.0					
XIII.1.1.29	Сайншанд-Хамарын хийд чиглэлийн авто замаас Ханбаянзүрх чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 6.85 км /Дорноговь, Сайншанд сум/	2019	2020	4,151.1	2,151.1	206.9	53.2	9.6	1.2019.03.14 2.2019.05.03	"Эн Ди Ти Кэй" ХХК

XIII.1.1.30	Сумын доторх хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/	2019	2020	2,500.0	1,465.2	841.3	81.6	57.4	1.2019.03.15 2.2019.05.29	"Хөвчийн зам" ХХК
XIII.1.1.31	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2020	2,000.0	1,500.0					
XIII.1.1.32	Сумын төвийн авто зам, 3.2 км /Төв, Эрдэнэсант сум/	2019	2020	1,300.0	750.0		59.6	0.0	1.2019.05.10 1.2019.06.11 2.2019.09.05	"Төв АЗЗА" ТӨХК
XIII.1.1.33	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 0.7 км /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2019	2020	450.0	100.0	98.0	100.0	98.0	1.2019.04.29 1.2019.05.17 2.2019.06.11	"ЗМЗ" ХХК
XIII.1.1.34	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	2019	2020	1,800.0	1,000.0		37.1	0.0	1.2019.05.21 1.2019.07.17	"Анарзоне" ХХК, "Өлзий хутагийн наран" ХХК
XIII.1.1.35	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.4 км /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2019	2020	2,200.0	1,400.0		40.2	0.0	1.2019.05.25 2.2019.07.21	"Грандрөүд групп" ХХК
XIII.1.1.36	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0		32.2	0.0	1.2019.04.19 2.2019.06.07	"Пирамид проект" ХХК
XIII.1.1.37	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.6 км /Ховд, Цэцэг сум/	2019	2020	3,473.0	2,473.0	270.8	38.1	11.0	1.2019.04.15 1.2019.07.05 2.2019.08.16	"Хотгор зам" ХХК
XIII.1.1.38	Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, 2 км /Баян-Өлгий, Сагсай сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0		53.1	0.0	1.2019.05.10	"Грандрөүд групп" ХХК
XIII.1.1.39	Сумын төвөөс Сайханы хөтөл хүртэл хатуу хучилттай авто зам, 7 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2019	2020	3,500.0	1,000.0	892.7	99.9	89.3	1.2019.03.21 2.2019.05.20	"Сэлэнгэ АЗЗА" ТӨХК

XIII.1.1.40	Тасганы овооноос хороодын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дагуу Самбалхүндэвийн эргэмжийн газрын авто замтай нийлэх хатуу хучилттай авто зам, 2.6 км /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2019	2020	3,520.0	2,020.0				1.2020.05.07	
XIII.1.1.41	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Мандал сум хүртэлх авто замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	22,119.4	15,119.4	209.1	34.5	1.4	1.2019.03.22 2.2019.06.03	"Замын битум" ХХК
XIII.1.1.42	Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2019	2020	4,100.0	2,000.0		36.9	0.0	1.2019.04.03 1.2019.06.28 2.2019.08.21	"Тэмүүн холдинг" ХХК
XIII.1.1.43	ФМ-104.5 радиогийн хажуугийн 250 метр замыг асфальтан зам болгох, сансрын колонкийн арын төв зам хүртэлх /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2016	2020	500.0	172.6		55.5	0.0	1.2016.04.20 2.2016.07.04	"Бумбат даваа" ХХК
XIII.1.1.44	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны хатуу хучилттай авто замын төгсгөлөөс Төв аймгийн Алтанбулаг сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 13.7 км /Төв, Алтанбулаг сум/	2019	2020	13,039.9	6,539.9	885.5	70.3	13.5	1.2019.02.18 1.2019.03.20	"Ялгуусан" ХХК

XIII.1.1.45	Ханын материал орчмын орон сууцын хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2020	1,100.0	1,100.0				1.2020.04.03	
XIII.1.1.46	Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Архангай, Төвшрүүлэх сум/	2019	2020	6,800.0	4,000.0	1,494.8	64.0	37.4	1.2019.04.05 2.2019.06.04	"Саруул харгуй" ХХК
XIII.1.1.47	Хороодын дундах хатуу хучилттай авто зам, 3.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30, 31 дүгээр хороо/	2019	2020	3,600.0	1,800.0	236.5	56.9	13.1	1.2019.05.16 2.2019.07.25	"Их Харгуйн зам" ХХК болон "ОДНД" ХХК-ний түншлэл
XIII.1.1.48	Хорооллын доторх авто зам, 1.75 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо/	2019	2020	4,061.5	2,561.5				1.2020.05.07	
XIII.1.1.49	Чингис хот-Бэрх чиглэлийн аялал хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 20 км /Хэнтий/	2019	2020	20,000.0	15,000.0	12,391.2	98.2	82.6	1.2019.02.18 2.2019.05.03	"Наранбулаг хан" ХХК, "Анандын зам" ХХК-ийн түншлэл
XIII.1.1.50	Шар хоолойн хатуу хучилттай авто зам, 4.7 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт тосгон/	2019	2021	4,858.0	1,000.0		6.9	0.0	1.2019.03.27 1.2019.09.02 2.2019.11.11	"Ди Вай Кэй Би" ХХК
XIII.1.1.51	Шинэ хорооллын хатуу хучилттай авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2014	2020	3,416.4	1,262.6	1,262.6	100.0	100.0	2.2015.08.31	"Тэмүүн холдинг" ХХК
	<i>Шинэ</i>			<i>117,977.2</i>	<i>51,196.3</i>	<i>0.0</i>				
XIII.1.1.52	"Дарь-Эх" цогцолбор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо/	2020	2020	500.0	500.0					

XIII.1.1.53	Авто замын уулзварын гэрлэн дохио /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	2020	2021	800.0	400.0				1.2020.04.21	
XIII.1.1.54	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2020	2021	4,487.4	1,487.4				1.2020.02.21 2.2020.04.27	"Жол" ХХК
XIII.1.1.55	Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн цогцолбор хүртэлх авто зам, 1.0 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 24 дүгээр хороо/	2020	2021	1,400.0	600.0				1.2020.03.23 1.2020.05.14	
XIII.1.1.56	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	600.0				1.2020.03.24 1.2020.05.21	
XIII.1.1.57	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/	2020	2020	25,000.0	25,000.0	0.0				
XIII.1.1.57.1	Зам, тээврийн хөгжлийн салбарын Улаанбаатар хотод хийгдэх хөрөнгө оруулалт /Улаанбаатар/			22,000.0	22,000.0					
XIII.1.1.57.2	Өлзийт хороолол чиглэлийн авто зам дахь "МТ" шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 167 дугаар цэцэрлэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар хот, ХУД 14-р хороо/			3,000.0	3,000.0				1.2020.03.09 2.2020.05.08	"Ди вай кэй би" ХХК
XIII.1.1.58	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 7.0 км /Төв, Зуунмод сум/	2020	2021	6,576.9	3,500.0				1.2020.02.28	



XIII.1.1.59	Мянганы босоо тэнхлэгийн замтай сумын төвийг холбох цементэн хучилттай авто зам, 0.95 км /Ховд, Мянгад сум/	2020	2020	300.0	300.0					
XIII.1.1.60	Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Сонголонгийн төв зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2020	2021	3,200.0	1,000.0				1.2020.03.09	
XIII.1.1.61	Сумын төвийн бетон авто зам, 8.7 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/	2020	2021	2,500.0	1,000.0				1.2020.03.30 2.2020.05.29	"Хөвсгөл АЗЗА" ТӨХК
XIII.1.1.62	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Жаргалант сум, Баатархайрхан, Бичиг баг/	2020	2021	913.0	150.0				1.2020.04.27	
XIII.1.1.63	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Хэнтий, Мөрөн сум/	2020	2021	2,000.0	500.0				1.2020.04.01 2.2020.05.01	"Хөвчийн зам" ХХК
XIII.1.1.64	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4 км /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2020	2021	2,800.0	600.0				1.2020.04.01 1.2020.05.06	
XIII.1.1.65	Сумын төвөөс Хархираа баг хүртэлх сайжруулсан шороон зам, 25 км /Увс, Тариалан сум/	2020	2021	200.0	100.0					
XIII.1.1.66	Сурагчийн 49 дүгээр гудамжийн авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2020	2020	740.0	740.0				1.2020.03.25 1.2020.05.26	

XIII.1.1.67	Толгойтын замаас хүнсчдийн гудамжтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 0.8 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2020	2021	1,200.0	500.0					
XIII.1.1.68	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2020	2021	1,500.0	800.0				1.2020.03.27 1.2020.05.22	
XIII.1.1.69	Туул голын Сонгинын төмөр бетон 205.1 у/м гүүрийн 2 талын авто зам, нэмэлт ажлууд /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2021	2,287.9	1,000.0				1.2020.03.12 2.2020.05.12	"ЗМЗ" ХХК
XIII.1.1.70	Урт хүйтний голын модон гүүр, Ахсугийн гүүр хүртэлх 20 км сайжруулсан зам /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/	2020	2021	350.0	150.0				1.2020.03.31 1.2020.05.07	
XIII.1.1.71	Хонгор сумаас Салхит баг хүртэлх авто зам, 13.1 км /Дархан-Уул, Хонгор сум/	2020	2021	2,100.0	512.9				1.2020.05.20	
XIII.1.1.72	Хорооллын доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2020	2021	1,000.0	200.0				1.2020.05.11	
XIII.1.1.73	Хорооллын доторх чулуун болон асфалтан зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2020	2020	1,522.0	1,522.0					
XIII.1.1.74	Хорооллын дундах авто зам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9, 21 дүгээр хороо/	2020	2020	1,000.0	1,000.0				1.2020.03.26 1.2020.05.26	

XIII.1.1.75	Хорооны доторх авто зам /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	227.0				1.2020.05.11	
XIII.1.1.76	Хорооны нүхэн гарц / Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2020	2021	800.0	200.0				1.2020.05.04	
XIII.1.1.77	Хувьсгалчдын гудамжнаас 105 дугаар сургууль, Гүнжийн нуурыг дайраад 7 дугаар хорооны авто зам хүртэлх авто зам, 1.7 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2021	2,400.0	1,200.0					
XIII.1.1.78	Хүдэрийн замаас Ерөө сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 3.7 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/	2020	2021	2,500.0	1,000.0				1.2020.04.13	
XIII.1.1.79	Чингис хот - Дадал сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 50 км /Хэнтий/	2020	2022	45,000.0	5,000.0				1.2020.05.04	
XIII.1.1.80	Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2020	2021	1,500.0	900.0				1.2020.04.07 1.2020.05.08	
XIII.1.1.81	Эмээлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2020	2021	1,200.0	507.0				1.2020.03.23 1.2020.04.24	
<b>XIII.1.2</b>	<b>II. Их засвар</b>			<b>43,217.5</b>	<b>20,712.5</b>	<b>6,427.3</b>	<b>84.7</b>	<b>31.0</b>		
	<i>Шилжих</i>			<i>27,800.0</i>	<i>11,960.0</i>	<i>6,427.3</i>	<i>84.7</i>	<i>53.7</i>		
XIII.1.2.1	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2018	2020	8,000.0	2,500.0	1,949.3	93.7	78.0	1.2018.03.06 1.2018.05.15 2.2018.08.07	"Жол" ХХК

XIII.1.2.2	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	2019	2020	10,000.0	5,000.0	3,907.9	89.4	78.2	1.2019.01.09 2.2019.03.20	"Өндөр Сант Хайрхан" ХХК, "Эвт-Уул" ХХК түншлэл
XIII.1.2.3	Сумын төвийн авто замын засвар, 4 км /Архангай, Хангай сум/	2019	2020	500.0	200.0	58.8	76.5	29.4	1.2019.03.05 2.2019.05.06	"Саруул харгуй" ХХК
XIII.1.2.4	Сумын төвийн авто замын их засвар, арчлалт, тохижилт /Өвөрхангай, Хархорин, Бат-Өлзий, Уянга сум/	2019	2020	2,000.0	1,000.0	190.1	59.5	19.0	1.2019.04.23 2.2019.06.18	"Хүлгийн дээд" ХХК, "Өвөрхангай АЗЗА" ТӨҮГ-ын түншлэл
XIII.1.2.5	Сумын төвийн доторх авто зам, тохижилт /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2019	2020	4,000.0	2,000.0		74.8	0.0	1.2019.03.29 1.2019.05.17 2.2019.07.09	"Грэйт Роуд" ХХК
XIII.1.2.6	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум/	2019	2020	600.0	250.0		61.5	0.0	1.2019.08.22 2.2019.10.07	"Грандрөүд групп" ХХК
XIII.1.2.7	Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 65 км /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2019	2020	600.0	250.0		59.4	0.0	1.2019.08.22 2.2019.10.07	"Түмдэлгэрэх" ХХК
XIII.1.2.8	Хоргын тогоо чиглэлийн авто замын засвар, 6 км /Архангай, Тариат сум/	2019	2020	600.0	200.0		65.1	0.0	1.2019.03.04	"Саруул харгуй" ХХК
XIII.1.2.9	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2020	1,500.0	560.0	321.1	96.9	57.3	1.2018.03.06 1.2018.07.20 1.2018.10.19 2.2018.12.24	"Зам, гүүр барилгын нэгдэл" ХХК
	<i>Шинэ</i>			15,417.5	8,752.5	0.0		0.0		
XIII.1.2.10	Авто зам засвар /Ховд, Мянгад сум/	2020	2020	100.0	100.0				1.2020.04.23	
XIII.1.2.11	Авто зам сайжруулалт, 70 км /Увс, Ховд сум, Даваан хар/	2020	2020	100.0	100.0				1.2020.05.26	

XIII.1.2.12	Авто зам, модон гүүрийн засвар /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/	2020	2020	35.0	35.0				1.2020.05.08	
XIII.1.2.13	Авто замын засвар, 80 км /Увс, Хяргас сум, Бугат баг, Модот, Хайрхан баг, Ендэр/	2020	2020	100.0	100.0				1.2020.05.01	
XIII.1.2.14	Авто замын засвар, шинэчлэл /Ховд, Чандмань сум/	2020	2020	500.0	500.0					
XIII.1.2.15	Аймгийн төвийн авто замын их засвар, шинэчлэл /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5, 8, 9, Өргөө баг/	2020	2021	1,900.0	300.0				1.2020.05.18	
XIII.1.2.16	Гэр хорооллын дундах авто зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 15, 16, 17, 18, 19, 20 дугаар хороо/	2020	2021	400.0	100.0				1.2020.04.15 1.2020.05.20	
XIII.1.2.17	Гэр хорооллын дундах зам засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороо/	2020	2021	500.0	200.0				1.2020.05.20	
XIII.1.2.18	Зам тэгшлэх, хайрга асгах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1, 22, 33, 35 дугаар хороо/	2020	2020	200.0	200.0				1.2020.03.23	
XIII.1.2.19	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний замын засвар, өргөтгөл, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8, 10, 12, 13, 14, 22 дугаар хороо/	2020	2021	700.0	233.0				1.2020.05.15	
XIII.1.2.20	Тээлийн давааны авто замын засвар /Архангай, Булган сум/	2020	2020	50.0	50.0				1.2020.03.03 2.2020.05.19	

XIII.1.2.21	Хараагүйчүүдийн үндэсний төвийн урд хэсгийн зам талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2020	2020	300.0	300.0				1.2020.03.23 1.2020.05.01	
XIII.1.2.22	Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2020	500.0	500.0				1.2020.03.23	
XIII.1.2.23	Хороодын явган зам, авто зам, нийтийн талбайн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	2020	2020	1,500.0	1,500.0				1.2020.03.25	
XIII.1.2.24	Хорооллын авто замын шинэчлэл, өргөтгөл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 13, 14, 15 дугаар хороо/	2020	2021	2,000.0	698.0				1.2020.05.20	
XIII.1.2.25	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг 7, 8, 10 дугаар хороо/	2020	2020	200.0	200.0					
XIII.1.2.26	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 дугаар байр/	2020	2020	492.0	492.0				1.2020.04.01 1.2020.05.08	
XIII.1.2.27	Хорооллын доторх авто замын засвар, шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо, 6, 8, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13 дугаар байр/	2020	2020	390.5	390.5				1.2020.04.01 1.2020.05.08	
XIII.1.2.28	Хороолол доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 5, 6, 7, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	4,700.0	2,004.0				1.2020.04.15	

XIII.1.2.29	Хөх эргийн авто замын засвар /Увс, Өндөрхангай сум/	2020	2020	700.0	700.0				1.2020.05.28	
XIII.1.2.30	Хунхын амны зам засвар /Архангай, Ихтамир сум/	2020	2020	50.0	50.0				1.2020.03.03 2.2020.05.19	
XIII.2	Гүүр			61,374.5	24,164.8	3,951.9	50.9	16.4		
XIII.2.1	<b>I. Барилга байгууламж</b>			<b>56,848.4</b>	<b>22,838.7</b>	<b>3,247.9</b>	<b>47.2</b>	<b>14.2</b>		
	<i>Шилжих</i>			24,411.0	13,489.7	3,247.9	61.1	24.1		
XIII.2.1.1	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2020	1,900.0	578.7	240.7	88.7	41.6	1.2019.02.04 2.2019.04.18	"Эвт-Уул" ХХК, "ЗЗБ" ХХК-ийн түншлэл
XIII.2.1.2	Онон голын төмөр бетон гүүр, 150.0 у/м /Хэнтий, Баян-Адрага сум/	2019	2020	4,500.0	2,500.0	1,776.0	84.0	71.0	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК
XIII.2.1.3	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүр, 220 у/м /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2019	2020	8,631.0	6,131.0	232.6	31.7	3.8	1.2019.03.29 2.2019.05.24	"Мотор сервис" ХХК
XIII.2.1.4	Өлзийт голын төмөр бетон гүүр /Баянхонгор, Галуут сум, 3 дугаар баг/	2019	2020	3,100.0	1,700.0		46.2	0.0	1.2019.02.19 2.2019.05.10	"Их богд зам" ХХК
XIII.2.1.5	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2020	4,000.0	1,000.0	998.5	100.0	99.9	1.2018.03.02 1.2018.05.21 2.2018.07.25	"ЗМЗ" ХХК
XIII.2.1.6	Түйн голын төмөр бетон гүүр, 70 у/м /Баянхонгор, Богд сум/	2019	2020	2,280.0	1,580.0		53.6	0.0	1.2019.02.27 1.2019.04.05 2.2019.06.13	"Хөх байгаль" ХХК
	<i>Шинэ</i>			32,437.4	9,349.0	0.0				
XIII.2.1.7	Дунд голын гүүр /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2020	2021	1,800.0	100.0					
XIII.2.1.8	Модон гүүр /Увс, Завхан сум, Хармагт баг/	2020	2021	300.0	120.0					

XIII.2.1.9	Модон гүүр /Ховд, Дуут сум/	2020	2020	20.0	20.0				1.2020.04.24 1.2020.05.04 1.2020.05.26	
XIII.2.1.10	Онги голын төмөр бетон гүүр, 54.8 у/м /Дундговь, Сайхан-Овоо сум/	2020	2021	1,528.4	500.0				1.2020.03.11 2.2020.05.12	"33Б" ХХК
XIII.2.1.11	Онон голын төмөр бетон гүүр, 209.0 у/м /Хэнтий, Биндэр сум/	2020	2021	6,400.0	1,000.0				1.2020.04.03	
XIII.2.1.12	Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүрийн үргэлжлэл, 1.3 км зам, 30.68 у/м төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	2020	2020	1,269.0	1,269.0				1.2020.03.11 1.2020.04.17	
XIII.2.1.13	Орхон голын төмөр бетон гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2020	2021	5,500.0	1,000.0				1.2020.04.04 1.2020.05.25	
XIII.2.1.14	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Ховд, Буянт сум/	2020	2020	350.0	350.0				1.2020.05.20	
XIII.2.1.15	Улз голын гүүрийн барилга, зураг төсөв /Дорнод, Дашбалбар сум/	2020	2021	900.0	400.0				1.2020.04.14 1.2020.05.18	
XIII.2.1.16	Улз голын модон гүүрийг цемент бетон гүүр болгон шинэчлэх /Дорнод, Чулуунхороот сум/	2020	2021	2,500.0	500.0				1.2019.04.09	



XIII.2.1.17	Хануйн голын төмөр бетон гүүр /Архангай, Эрдэнэмандал сум/	2020	2021	3,500.0	500.0				1.2020.03.22	"Эвт-Уул" ХХК
XIII.2.1.18	Хар давын болон Хөндийн амны модон гүүр /Ховд, Мөнххайрхан сум/	2020	2020	230.0	230.0				1.2020.03.06 2.2020.04.16	"Ховд АЗЗА" ТӨХК
XIII.2.1.19	Хүйтний голын тэмээ оломын гарамын бетон гүүр /Сэлэнгэ, Жавхлант сум/	2020	2020	30.0	30.0				1.2020.03.02 1.2020.03.30 2.2020.05.08	"Өнөр зам" ХХК
XIII.2.1.20	Хүнгүйн голын төмөр гүүр /Завхан, Ургамал сум/	2020	2021	2,746.0	500.0				1.2020.03.31 1.2020.05.07	
XIII.2.1.21	Хяраан голын гүүр /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, 3 дугаар баг/	2020	2021	344.0	50.0				1.2020.04.28	
XIII.2.1.22	Цагаан гатлын модон гүүр /Баян-Өлгий, Баяннуур сум/	2020	2021	1,620.0	680.0				1.2020.04.01 1.2020.05.07	
XIII.2.1.23	Чоно харайхын гүүр /Ховд, Дөргөн сум/	2020	2021	1,500.0	200.0				1.2020.04.07 2.2020.05.29	"Хотгор зам" ХХК
XIII.2.1.24	Эзвийн голын 66.24 у/м төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Шарга сум/	2020	2020	1,900.0	1,900.0				1.2020.05.12	

XIII.2.2	II. Их засвар			4,526.1	1,326.1	704.0	75.4	53.1		
	Шилжих			4,526.1	1,326.1	704.0	75.4	53.1		
XIII.2.2.1	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	2018	2020	2,100.0	500.0		52.8	0.0	1.2019.02.27 2.2019.05.13	"Тэргүүн саруул зам" ХХК
XIII.2.2.2	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	2018	2020	2,426.1	826.1	704.0	95.0	85.2	1.2019.02.18 2.2019.04.19	"Гангүүр" ХХК
XIII.3	Тээвэр			5,280.0	2,280.0	0.0		0.0		
XIII.3.1	I. Барилга байгууламж			5,080.0	2,080.0	0.0		0.0		
	Шинэ			5,080.0	2,080.0	0.0		0.0		
XIII.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	2020	2021	5,000.0	2,000.0				1.2020.04.22	
XIII.3.1.2	Нийтийн тээврийн автобусны буудал, 10 байрлал /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	2020	2020	80.0	80.0					
XIII.3.2	II. Их засвар			200.0	200.0	0.0		0.0		
	Шинэ			200.0	200.0	0.0		0.0		
XIII.3.2.1	Автобусны зогсоолын тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22, 34 дүгээр хороо/	2020	2020	200.0	200.0				1.2019.04.08 1.2020.05.13	




Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Д.Гэрэлням  
 Ч.Ренчиндамба  
 Н.Баярсайхан

