

БАТЛАВ:
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГА

Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2018 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

/2018.01.01-2018.05.31/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Тендер зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Тендер шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
XIV	НИИТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН			342,951.3	80,797.0	13,342.8	4,073.8	51.8	16.5			
XIV.1	Авто зам			218,077.1	69,296.9	12,583.2	3,314.1	48.0	18.2			
XIV.1.1	I.Хөрөнгө оруулалт			167,460.5	37,406.5	4,503.3	1,678.9	54.7	12.0			
	Шилжих			104,612.3	11,227.2	2,973.3	1,678.9	74.6	26.5			
XIV.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км Ховд, /Засвар арчлалтын машин механизм, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх/	2014	2019	15,000.0	1,678.9	1,678.9	1,678.9	42.0	100.0	1.2017.10.02 1.2017.11.09 2.2018.01.30	"Бадрангуй орших" ХХК	Төслийн хүрээнд 189.7 км авто замыг 4 багц болгон хуваасан бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 48.6 хувьтай хэрэгжиж байна. Эдгээр 4 багцын санхүүжилтийг Азийн хөгжлийн банкнаас 100 хувь санхүүжүүлж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газраас эдгээр замын засвар арчлалтад зориулсан машин, механизм, техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлыг санхүүжүүлэхээр тохиролцож, эх үүсвэрийг энэ оны төсөвт тусгасан. Гүйцэтгэгч 1,678.9 сая төгрөгийн техник нийлүүлж актаар хүлээлцсэн.
XIV.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2012	2019	31,460.0	1,500.0					1.2018.05.18		Босоо тэнхлэгийн төв замаас Ховд аймгийн Мөст сум хүртэлх 20.3 км хатуу хучилттай авто зам барих ажлын гүйцэтгэгийг сонгон шалгаруулах тендерийг АХБ-ны худалдан авах ажиллагааны журмын дагуу 2018.05.18-ны өдөр зарласан.

XIV.1.1.3	Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгөөр хэрэгжих Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2011	2018	16,335.0	1,271.9			71.1	0.0	1.2015.06.26 1.2016.02.01 2.2017.05.12	"Хэнань дафан хэви машинери" ХХК	Кран нийлүүлж, угсрах ажил 71.1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
XIV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2016	2018	2,253.8	953.8			60.0	0.0	1.2017.02.20 2.2017.05.01	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 60.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/	2016	2018	2,529.5	1,529.5	275.2		55.7	18.0	1.2017.04.13 1.2017.06.23 2.2017.09.04	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 55.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.6	Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ /Улаанбаатар/	2013	2018	13,879.9	321.1	303.7		88.1	94.6	1.2013.04.10 2.2013.06.17 2.2015.11.16	"Си ти ай инженеринг интернэшнл" ХХК	Гэрээт ажлын хугацаа 2015.12.31-нд дууссан бөгөөд зөвлөхийн ажлын үлдэгдэл төлбөрийг олгосон.
XIV.1.1.7	Багануур-Улаанбаатар-Дархан а0401-Дархан чиглэлийн авто зам	2014	2018	5,100.0	222.0	222.0		94.9	100.0	2.2014.10.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2017 оны 08 дугаар сарын 29-нд хүлээн авсан.
XIV.1.1.8	Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2016	2018	3,121.7	1,000.0			0.0	0.0	1.2016.06.02 1.2016.10.24 1.2016.11.05 1.2017.04.24 1.2017.08.10 2.2017.11.24	"Эх голомтын илч"	Гүйцэтгэгч 2017 онд гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт олгосон.
XIV.1.1.9	Дарь-Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2016	2018	592.0	142.0			49.7	0.0	1.2016.05.13 1.2016.10.28 2.2016.12.23	"Төгс жигүүр" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.10	Ханх-Монд чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/	2012	2018	14,340.4	2,608.0	493.6		85.3	18.9	1.2013.01.30 2.2013.04.19	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 85.3 хувьтай хэрэгжиж байна.
	Шинэ			62,848.2	26,179.3	1,530.0		99.8	5.8			
XIV.1.1.11	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/	2018	2020	4,843.6	1,433.5							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/19 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.

XIV.1.1.12	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2019	3,000.0	1,500.0						ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ЗТХЯамны 2018.03.14-ний өдрийн 03/1109 тоот албан бичгээр уг ажлын зураг төсөл боловсруулах Ажлын даалгаврыг хүргүүлсэн. Уг ажлын зураг төслийг тухайн орон нутгаас тендер зарлаж, "Ростов" ХХК шалгаран гэрээ байгуулан гүйцэтгэж байна. Зураг төслийн ажил дуусмагц тендер зарлахаар түр хүлээгдэж байна	
XIV.1.1.13	Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2018	2019	3,316.9	1,600.0					1.2018.03.15	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.15-ны өдөр зарлаж 2018.04.16-ны өдөр нээх байсан боловч тухайн тойргоос сонгогдсон их хурлын гишүүдийн зүгээс өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргасны дагуу худалдан авах ажиллагааг түр хойшлуулаад байна	
XIV.1.1.14	Гэр бүл, ёслолын ордон хүртэлх авто замын гүүр, авто зогсоол /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2018	2018	300.0	300.0					1.2018.03.30 1.2018.05.03	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.30-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.30-ны өдөр нээхэд тендер шалгаруулалтад нэг ч оролцогч ирээгүй тул дахин тендер шалгаруулалтыг 2018.05.03-ны өдөр зарласан.	
XIV.1.1.15	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2019	20,900.0	1,922.3					1.2018.03.05 2.2018.05.18	"Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.16	Туул зөрлөг орчмын төмөр замын доорх автомашины нүхэн гарц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2019	800.0	500.0					1.2018.03.06 2.2018.05.21	"Туулын гүүр далай" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан.
XIV.1.1.17	Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Баянтүмэн сум/	2018	2019	800.0	600.0					1.2018.03.30 2.2018.05.24	"Чандмань тал" ХХК	Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас ирсэн зөвлөмжийн дагуу "Чандмань тал" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.18	23 дугаар байрын хойд талын автомашины зогсоол /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2018	2018	86.2	86.2					1.2018.03.30	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.30-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.30-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж ТӨБЗГ-аас 2018.05.24-ний өдрийн А-1/1699 тоот албан бичгээр "Төгс цас" ХХК-тай гэрээ байгуулах зөвлөмж ирүүлсэн. Зөвлөмжийн дагуу гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна
XIV.1.1.19	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын нүхэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	2,000.0	1,500.0					1.2018.03.06 1.2018.05.25	Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.06-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч оролцогч ирээгүй тул тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.25-ны өдөр дахин зарласан.
XIV.1.1.20	Наадамчдын замын уулзвараас Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2018	1,096.3	1,096.3					1.2018.03.30	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.30-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.05.01-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж "Бумбат даваа" ХХК-д 2018.05.25-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна.
XIV.1.1.21	Сумын төвөөс 8 дугаар баг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2018	2018	300.0	300.0					1.2018.05.31	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Сэлэнгэ аймгийн удирдлагаас уг ажлыг эрх шилжүүлэх тухай хүсэлт ирснийг ТӨБЗГ-аас тус яаманд мэдэгдсэн бөгөөд ТӨБЗГ-аас ирсэн албан бичгийн дагуу тус ажлын Сэлэнгэ аймагт эрх шилжүүлсэн. Сэлэнгэ аймгийн ОНӨГ-аас 2018.05.31-ний өдөр зарласан бөгөөд 2018.07.02-ны өдөр нээгээ.

XIV.1.1.22	Сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Архангай, Ихтамир сум/	2018	2019	2,000.0	1,500.0					1.2018.03.27		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.27-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.26-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж дууссан бөгөөд хамгийн сайн үнэлэгдсэн "Ди Вай Кэй Би" ХХК шалгарч 2018.05.25-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Сангийн яаманд "Анандын зам" ХХК-аас гомдол гарсны дагуу тендерийг түр түдгэлзүүлсэн байна.
XIV.1.1.23	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2018	1,107.2	1,107.2					1.2018.04.15		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Зөвлөхийн тендерийг зарласан бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. Техникийн саналыг үнэлж байна.
XIV.1.1.24	Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,488.1	1,238.1					1.2018.04.15		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Зөвлөхийн тендерийг зарласан бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.1.1.25	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,404.7	1,154.7					1.2018.04.15		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Зөвлөхийн тендерийг зарласан бөгөөд 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0					1.2018.03.15 2.2018.05.09	"Замын битум" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.27	Зуунмод багийн 3.5 км, Баянхошуу багийн 2.5 км авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Төв, Зуунмод сум/	2018	2018	1,538.5	1,538.5	1,530.0		99.8	99.4	2.2017.05.17	"Төв АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил 2017 онд дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.

XIV.1.1.28	Согоогийн голын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2018	2019	1,600.0	811.0					1.2018.03.29		Тендерийг 2018.03.29-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.30-ны өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.1.1.29	Чоно харайхын гүүр /Завхан, Дөрвөлжин сум/	2018	2018	70.0	70.0					1.2018.05.21		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.05.21-ний өдөр зарлаж 2018.05.30-ны өдөр тендерийг нээсэн ба үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.1.1.30	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2019	4,000.0	1,000.0					1.2018.03.02 1.2018.05.21		Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.02-ны өдөр нээсэн. Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн үнийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.21-ний өдөр дахин зарласан.
XIV.1.1.31	Нарийн голын модон гүүр /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	50.0	50.0							ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ТӨБЗГ-аас тус ажлын тухайн орон нутгийн ХАА-ны нэгжид шилжүүлэх санал ирсний дагуу Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт шилжүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг ойрын хугацаанд зарлахаар ажиллаж байна.
XIV.1.1.32	Хойд голын модон гүүр /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	30.0	30.0							ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ТӨБЗГ-аас тус ажлын тухайн орон нутгийн ХАА-ны нэгжид шилжүүлэх санал ирсний дагуу Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газарт шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж 2018.06.06-ны өдөр тендерийг зарлахаар төлөвлөж байна.

XIV.1.1.33	Орхон голын гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2018	2018	500.0	500.0					1.2018.04.06	ЗТХСайд, ТӨБЗГ -ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.04.06-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.05.09-ны өдөр нээсэн. Тендер шалгаруулалтад оролцогчдын ирүүлсэн санхүүгийн батлагдсан төсвөөс 5-аас дээш хувиар хэтэрсэн тул хуулийн дагуу бүх тендерээс татгалдсан.
XIV.1.1.34	Бооржийн голын төмөр бетон гүүр /Ховд, Мөст сум/	2018	2019	800.0	400.0					1.2018.03.02 1.2018.05.15	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 62 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.03-ны өдөр нээсэн. Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн үнийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.15-ны өдөр дахин зарласан.
XIV.1.1.35	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2018	2018	400.0	400.0					1.2018.03.03	Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.03-ны өдөр нээсэн. Тендерийн үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Орон нутгаас ирсэн хүсэлтийн дагуу тус ажлыг Өвөрхангай аймгийн ЗД-т эрх шилжүүлэн. Үнэлгээний хорооноос ТББ-ыг боловсруулсан бөгөөд тендерийг 2018.06.08-ны өдөр зарлахаар төлөвлөж байна.
XIV.1.1.36	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2019	578.7	578.7					1.2018.03.05	Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарлаж 2018.04.05-ны өдөр нээсэн. Оролцогчдын ирүүлсэн үнийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Дахин тендер шалгаруулалтыг зарлахаар ажиллаж байна.
XIV.1.1.37	Галын голын төмөр бетон гүүр, 36.7 у/м /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/	2018	2018	767.8	767.8					1.2018.03.01 2.2018.05.14	"ЗМЗ" ХХК Гүйцэтгэгчтэй № 106 дугаартай гэрээ байгуулсан.

XIV.1.1.38	Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/	2018	2019	3,955.0	1,500.0					1.2018.03.05 1.2018.05.15		Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарлаж 2018.04.05-ны өдөр нээсэн. Шаардлага хангасан оролцогч ирээгүй тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу тендерийг бүхэлд нь хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.15-ны өдөр дахин зарласан.
XIV.1.1.39	Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	2018	2019	2,245.2	975.0					1.2018.03.02 2.2018.05.14	"ЗЗБ" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй № 107 дугаартай гэрээ байгуулсан. Бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
XIV.1.1.40	Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/	2018	2019	1,250.0	600.0					1.2018.04.26		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Уг ажлын тендер шалгаруулалтыг 2018.04.26-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.05.28-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж байна.
XIV.1.1.41	Онгийн голын модон гүүр /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/	2018	2018	120.0	120.0							ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлөөр тендерийг зарлахаар ажиллаж байна.
XIV.1.1.42	Толгойт-Орбит чиглэлийн авто замын уулвараас Орбит-Баянголын уулзвар хүртэлх авто замын их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2018	500.0	500.0					1.2018.05.04		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулан түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгээр 2018.05.04-ний өдөр тендерийг зарласан.
XIV.1.2	II.Их засвар			50,616.6	31,890.5	8,079.9	1,635.2	105.2	25.3			
	<i>Шилжих</i>			<i>7,500.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>126.8</i>	<i>97.1</i>	<i>100.0</i>			
XIV.1.2.1	Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ /Хэнтий/	2016	2019	7,500.0	2,500.0	2,500.0	126.8	97.1	100.0	1.2017.04.06 2.2017.04.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт 2017 онд гарч хүлээн авсан.
	<i>Шинэ</i>			<i>43,116.6</i>	<i>29,390.5</i>	<i>5,579.9</i>	<i>1,508.4</i>	<i>8.1</i>	<i>19.0</i>			

XIV.1.2.2	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/	2018	2018	20,000.0	20,000.0	5,579.9	1,508.4	8.1	27.9			Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалтын ажлын төлөвлөгөө батлагдаж, гүйцэтгэгч нартай 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу урьдчилгаа 30% буюу нийт 5,579.9 сая төгрөгийн урьдчилгаа санхүүжилтийг олгосон.
XIV.1.2.3	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сүм/	2018	2019	8,000.0	3,000.0					1.2018.03.06 1.2018.05.16		Тендер шалгаруулалтыг 2018.05.16-ны өдөр зарласан
XIV.1.2.4	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1, 2, 3, 4 дүгээр хорооны байруудын доторх холбосон зам, 03, 60, 33, 34, 7-3 дугаар байр, 49, 72, 64, 65, 66, 76 дугаар байр, 2а, 3а, 52 дугаар байр/	2018	2018	1,000.0	1,000.0					1.2018.04.23 1.2018.05.04		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Энэ ажлыг хороо, хороогоор нь ангилж 4 багц болгон 3 багц төслийг 2018.04.23-ны өдөр зарласан. Үлдсэн 1 төсөл арга хэмжээг 2018.05.04-ний өдөр зарласан бөгөөд тус тендерүүдийг 2018.05.23,-ний өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлсэн бөгөөд мэдэгдэл өгөхөөр ажиллаж байна..
XIV.1.2.5	Дасгалын шороон замын засвар, шинэчлэлт, 5.7 км /Архангай, Тариат сум/	2018	2018	600.0	600.0					1.2018.04.04		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хорооноос тус тендерийг "Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөл"-тэйгөөр 2018.04.04-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.05.07-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж байна.
XIV.1.2.6	Бага тойруугийн байруудын дундах авто зам болон явган хүний замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2018	80.0	80.0					1.2018.04.13		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендерийг 2018.04.13-ны өдөр зарласан. 2018.05.14-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.

XIV.1.2.7	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 11, 14, 20, 30 дугаар байр/	2018	2018	605.8	605.8					1.2018.05.04		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж дууссан. 2018.05.04-ний өдөр тендер зарласан.
XIV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2019	1,500.0	800.0					1.2018.03.06		Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарлаж 2018.04.06-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээний хороо тендерийг үнэлж захиалагчид зөвлөмж хүргүүлсэн. Шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчдод мэдэгдэл хүргүүлсэн. Сангийн яаманд оролцогчоос гомдол гарсан тул тендер шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлээд байна.
XIV.1.2.9	Хорооллын доторх авто замын засвар, 17 км /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2018	2019	3,000.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.
XIV.1.2.10	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2018	2019	1,000.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Уг төсөл арга хэмжээний зураг төслийг "Классик роуд" ХХК боловсруулсан. Экспертикээр батлуулах шатанд байна.
XIV.1.2.11	Хожуулын голын эх хүртэлх авто замын засвар, 90 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2018	2019	1,500.0	500.0					1.2018.04.02 2.2018.05.17	"Пирамид Проект" ХХК	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тендерийг 2018.04.02-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.05.03-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу тендер шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулсан.

XIV.1.2.12	Зуслангийн авто зам, давааны засвар /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	60.0	60.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тус аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Хабалаар ахлуулсан ажлын хэсэг Толбо сумын зуслангийн авто зам, давааны засварын ажлын тоо хэмжээг газар дээр нь очиж гаргаж төсөвт өртөгт багтаан 2018.06.08-ны өдөр зарлахаар төлөвлөж байна	
XIV.1.2.13	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	2018	2019	2,426.1	500.0					1.2018.03.02 2.2018.05.25		Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан.Тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээсэн.Тендерт оролцогч захиалагчаас тавьсан шаардлагыг хангаагүй тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг хуулийн хүрээнд 2018.05.25-ны өдөр дахин зарласан.	
XIV.1.2.14	Хараа голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 135 у/м /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	1,144.7	644.7					1.2018.03.01 2.2018.05.18	"Эрдэнэт суварга" ХХК	Гүйцэтгэгчтэй 2018.05.18-ны өдөр гэрээ байгуулсан.	
XIV.1.2.15	Ил гүүрийн засвар /Увс, Улаангом сум, Халиудай баг/	2018	2018	20.0	20.0						1.2018.05.15		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Уг ажлын /зураг төсөлгүй/ тоо хэмжээг тухайн газар дээр очин гаргасан. Иймд үнэлгээний хорооноос тендерийн баримт бичгийг шуурхай боловсруулж тендерийг 2018.05.15-ны өдөр зарлаж 2018.05.31-ний өдөр нээсэн. Үнэлж байна.

XIV.1.2.16	Дунд голын гармын засвар /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	30.0	30.0					1.2018.05.16	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Уг ажлын /зураг төсөлгүй/ тоо хэмжээг тухайн газар дээр очин гаргасан. Иймд үнэлгээний хорооноос тендерийн баримт бичгийг шуурхай боловсруулж тендерийг 2018.05.16-ны өдөр зарлаж 2018.05.31-ний өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIV.1.2.17	Хөндлөнгийн голын далангийн засвар /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	50.0	50.0					1.2018.05.16	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Уг ажлын /зураг төсөлгүй/ тоо хэмжээг тухайн газар дээр очин гаргасан. Иймд үнэлгээний хорооноос тендерийн баримт бичгийг шуурхай боловсруулж тендерийг 2018.05.16-ны өдөр зарлаж 2018.05.31-ний өдөр нээсэн. Үнэлж байна.
XIV.1.2.18	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	2018	2020	2,100.0	500.0					1.2018.03.02	Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан бөгөөд тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээсэн. Тендерт оролцогчийн ирүүлсэн үнийн санал 2018 оны төсвийн тухай хуульд батлагдсан төсөвт өртгөөс хэтэрсэн тул үнэлгээний хорооны зөвлөмжийн дагуу захиалагч тендерийг хүчингүй болгосон. Тендер шалгаруулалтыг дахин зарлахаар ажиглаж байна
XIV.2	Тээвэр			124,374.2	11,000.0	759.7	759.7	71.1	6.9		
XIV.2.1	I.Хөрөнгө оруулалт			124,374.2	11,000.0	759.7	759.7	71.1	6.9		
	<i>Шилжих</i>			<i>122,874.2</i>	<i>10,000.0</i>	<i>759.7</i>	<i>759.7</i>	<i>71.1</i>	<i>7.6</i>		
XIV.2.1.1	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Засгийн газрын 2015 оны 313 дугаар тогтоолын хүрээнд хийгдэх авто зам/ /Төв, Сэргэлэн сум/	2012	2019	122,874.2	10,000.0	759.7	759.7	71.1			
XIV.2.1.1.1	Монгол Улсын төсвөөс санхүүжих нэмэлт санхүүжилт /MON-P8 зээлийн гэрээ/			64,610.8	1,459.0						

XIV.2.1.1.1	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн хүрээнд Монголын талын 2017-2018 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ			2,490.2	1,617.0	0.0	0.0					
XIV.2.1.1.1.1	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто зам	2017	2018	2,319.7	1,501.0					1.2017.11.03 2.2017.12.18	"Тэмүүн холдинг" ХХК	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр гэрээ байгуулсан ба гэрээний дагуу урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжилтийг 2017 оны 12 сард олгосон. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.1.1.2	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажил	2017	2018	54.5						1.2017.11.03 2.2017.12.18		
XIV.2.1.1.1.3	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто замын хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	2017	2018	116.0	116.0					1.2017.11.03 2.2017.12.28	"ХЗТ-Автозам" ХХК	Гэрээний дагуу бэлтгэл ажил хангаж байна.
XIV.2.1.1.2	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн ашиглалтын өмнөх бэлтгэл ажлыг хангах тоног төхөөрөмж			1,130.0	1,130.0	0.0	0.0					
XIV.2.1.1.2.1	Олон улсын шинэ нисэх буудалд тавилга, эд хогшил	2018	2018	500.0	500.0					1.2018.05.15		Тендерийг 2018.05.15-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.06.15-ны өдөр нээж. Тендер хүлээн авч байна.
XIV.2.1.1.2.2	Олон улсын шинэ нисэх буудалд компьютер, тоног төхөөрөмж	2018	2018	280.0	280.0							Үнэлгээний хорооноос ажлын даалгавар боловсруулсан бөгөөд батлагдах шатанд байна. Ажлын даалгавар батлагдсан даруй тендер зарлахаар төлөвлөж байна.
XIV.2.1.1.2.3	Агаарын хөлгийн шатахуун тээвэрлэх автомашин, 1 ширхэг	2018	2018	350.0	350.0					1.2018.04.06		Тендер шалгаруулалтыг 2018.04.06-ны өдөр зарлаж 2018.05.07-ны өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлж 2018.06.04-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдлийг "Хюндай моторс монгол" ХХК-д хүргүүлсэн.
XIV.2.1.1.3	Олон улсын шинэ нисэх буудлын навигацын тоног төхөөрөмж болон шинээр зохиогдох нислэгийн журмыг шалгалтын нислэгээр шалган баталгаажуулалт, гэрчилгээжүүлэлт	2016	2018	1,000.0	560.0					1.2018.04.18 2.2018.04.24	МИАТ ТӨХК	Энэ ажлыг 3-н багцад хуваагаад багц-1 дээр "МИАТ- ТӨХК гэрээ байгуулсан. Багц-2, Багц-3 дээр техникийн тодорхойлолт боловсруулж байна.
XIV.2.1.1.4	Үерийн хамгаалалтын далангийн барилга	2012	2018	2,800.0	149.4			94.6	0.0	2.2012.04.04	"Боорчи" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2017 онд хүлээн авсан.
XIV.2.1.1.5	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилга	2013	2018	4,928.7	1,281.6	212.7	212.7	78.3	16.6	2.2016.04.27	Ви Эйч Энд Би ХХК, Есүй ордон ХХК-иудын түншлэл	Барилга угсралтын ажил 84.5 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.1.6	Захиргааны барилга	2013	2018	3,445.1	149.5	44.6	44.6	95.9	29.8	2.2016.04.27		
XIV.2.1.1.7	Нисэх буудлын үйлчилгээний барилга	2013	2018	5,596.2	1,495.2	502.4	502.4	82.3	33.6	2.2016.04.27		
XIV.2.1.1.8	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилгын гадна ачаа, шуудан буулгах, ачих талбайн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил	2018	2018	593.5	593.5				0.0			Ашиглагч байгууллага болох УБХОУШНБ-ын ашиглалтын өмнөх захиргаанаас ажлын даалгавар боловсруулж байна. Тендерийг зарлахаар ажиллаж байна.

XIV.2.1.1.9	Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын шатахууны агуулахад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх	2018	2018	150	150.0				0.0			Үнэлгээний хорооноос тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан. Тендерийг зарлахаар төлөвлөж байна.
XIV.2.1.1.10	Ландшафт /барилга, байгууламжийн гадна зүлэгжүүлэлт, тохижилт/	2017	2018	1,414.8	1,414.8	0	0	0	0	0	0	
XIV.2.1.1.10.1	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилгын гадна тохижилт	2017	2018	507.8	507.8					1.2017.11.15 1.2018.04.18		Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2018.04.18 нд бөгөөд 2018.05.21-нд нээсэн. Тендерийг үнэлж байна.
XIV.2.1.1.10.2	Захиргааны барилгын гадна тохижилт	2017	2018	159.5	159.5					1.2017.11.15 1.2018.04.18		Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2018.04.18 нд бөгөөд 2018.05.21-нд нээсэн. Тендерийг үнэлж байна.
XIV.2.1.1.10.3	Нисэх буудлын үйлчилгээний барилгын гадна тохижилт	2017	2018	539.3	539.3					1.2017.11.15 1.2018.04.18		Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2018.04.18 нд бөгөөд 2018.05.21-нд нээсэн. Тендерийг үнэлж байна.
XIV.2.1.1.10.4	Ландшафтын зураг төсөл боловсруулах /барилга, байгууламжийн гадна зүлэгжүүлэлт, тохижилт/	2017	2018	208.2	208.2					1.2017.11.15 1.2018.05.14		НТШ зарласан, шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан, дахин НТШ цахим тендер зарласан. Хураангуй жагсаалт гарсан 2018.06.14-нд тендер нээнэ.
	Шинэ			1,500.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
XIV.2.1.2	Дэглий цагаан нисэх онгоцны буудлын явгалах замын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	500.0	500.0					1.2018.05.01		Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлөөр тендерийг 2018.05.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2018.05.31-ний өдөр нээж үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.2.1.3	Авто вокзалын төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилгын ажил зураг, төсөл байхгүй, урд нь барьсан ижил төрлийн жишиг 3 барилгаас судалгаа хийж Орхон аймагт барьсан вокзалын барилгын зургаар барихаар шийдвэрлэж геологи, цэвэр бохир, цахилгаан дулаан гэх мэт зургын холболтын ажлыг хийлгэж дууссан бөгөөд Экспертизээр баталгаажуулахаар хургуулсан.
XIV.4	IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв			500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Шинэ			500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

XIV.4	IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв			500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	Шинэ			500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
XIV.4.1	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Төв, Заамар, Угтаалцайдам, Цээл сум/	2018	2018	500.0	500.0					1.2018.03.05		Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарласан. Тендерт оролцогчдын дэлгэрэнгүй жагсаалтаас хураангуй жагсаалт үүсгэсэн. Хураангуй жагсаалтад оролцогч байгууллагуудад тендерийн урилгыг хүргүүлсэн. Техникийн саналыг 2018.05.04-ний өдөр нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

БТГазрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Боловсруулсан:

БТГазрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Р.Мэргэн

Ч.Ренчиндамба

Н.Баярсайхан