

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эзэх	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	ХАА-нд мөрдөх журм	Худалдан авах ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн хугацаа				Тайлбар, тодруулга	Үнэлгээний хороо дарга, НБ
									Ү.Х байгуулалтд сан огтноо	Сонин хэвлэлд төндөрийн урилга нийтлэсэн огтноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огтноо	Гэрээ байгуулсан огтноо		
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИХ														
1	XII.1.1.61	Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 68.3 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/	8,327.3	үгүй	2,423.3	6,319.9	Монголаэм групп ХХК рд:5411858	НТШ	2022-12-23	1.2023-02-28	2023-04-18		Төсөвт өртгийн нэмэгдэл 8.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр ХАА зохион байгуулна. 2023-02-28-ны тендер зарласан, цахим системд гарсан гэмтлээс шалтгаалж 2023-04-05-нд нээсэн, 1 оролцогч материал ирүүлж үнэлснээс Монголаэм групп ХХК шалгарч гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлээд байна.	С.Мяндасмаа, Д.Оюунбилэг 2022/А/174
2	XII.1.1.73	Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/	89,360.3	үгүй	5,000.0			НТШ	2021.12.17	1.2023-01-17 2.2023-04-05			Төсөл, арга хэмжээг 2 бэлгэд хувааж 2023-01-17-ны өдөр тендер зарлаж, 2023-02-17-ны нээсэн, 1-р бэлгэд 2 оролцогч, 2-р бэлгэд 1 оролцогч тус тус тендерт материал ирүүлсэн. Тендерийг үнэлэхэд шаардлага хангасан оролцогч гараагүй тул дахин зарлахаар ажиглаж байна. Үүнээс 1-р бэлгэдийн тендерт оролцогч "Тикдевелопмент" ХХК СЯ-д томдлол гаргасан, захиалагчийн талд шийвэр гарсан тул 2023-04-05-ны өдөр 2 бэлгэд дээр дахин тендер зарласан. 2023-05-05-нд нээж.	Ч.Суурмаа, Ц.Хосгэрэл 2021/А/157
3	XII.1.1.83	Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/	23,753.6 18,981.4	үгүй	7,403.6 5,916.2	23,751.1 18,941.5	Наранбулэг хан ХХК рд:2036827 №124 Моторсервис ХХК	НТШ	2022-12-23	1.2023-02-28	2023-04-18	2023-04-25	Төсөвт өртгийн нэмэгдэл 42.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 2 бэлгэд болж 2023-02-28-ны өдөр тендер зарласан, цахим системд гарсан гэмтлээс шалтгаалж 2023-04-05-нд нээсэн, 2 бэлгэд тус бүр 1 оролцогч материал ирүүлж үнэлснээс Наранбулэг ХХК, Моторсервис ХХК шалгарч гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлж гэрээ байгуулсан.	С.Мяндасмаа, Д.Оюунбилэг 2022/А/174
4	XII.1.1.88	Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 49 км /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/	19,045.7	үгүй	3,145.9	19,002.9	Моторсервис ХХК, Өндөр сант хайрхан ХХК түншлэл	НТШ	2022-12-23	1.2023-02-28	2023-04-18		Төсөвт өртгийн нэмэгдэл 42.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 2023-02-28-ны өдөр тендер зарласан, цахим системд гарсан гэмтлээс шалтгаалж 2023-04-05-нд нээсэн тендерт 1 оролцогч материал ирүүлж үнэлснээс Моторсервис ХХК, Өндөр сант хайрхан ХХК түншлэл шалгарч гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлээд байна.	С.Мяндасмаа, Д.Оюунбилэг 2022/А/174
5	XII.1.2.7	Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замын их засвар /Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай, Баянхонгор, Төв, Хэнтий/	35,552.5	үгүй	35,552.5			НТШ	2022-12-23 2022-12-23 2022-12-23 2022-12-23 2022-12-23 2022-12-23	1.2023-03-31 1.2023-03-31 1.2023-03-24 1.2023-04-19 1.2023-04-19 1.2023-04-19			Төсөл, арга хэмжээг 7 бэлгэд болж тендер зарлахаас 3-р бэлгэдийн тендерийг 2023-03-24-нд зарласан, 2023-04-24-нд тендер нээсэн, 1 оролцогч материал ирүүлсэн үнэлж байгаа. 1, 2-р бэлгэцг 2023-03-31-нд зарласан, 2023-05-01-нд нээж, 4, 5, 6-р бэлгэцг 2023-04-19-нд тендер зарласан 2023-05-19-нд нээж, 7-р бэлгэд дээр 2023-04-26-нд тендер зарласан, 2023-05-26-нд нээж.	Н.Сууржав, Б.Гимвийшинэн 2022/А/173

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэлийн нэр, гэрээний дугаар	ХАА-нд мөрдөх журм	Худалдан авах ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн хугацаа				Тайлбар, тодруулга	Үнэлгээний хороо дарга, НБ
									Ү.Х байгууллагад сан огноо	Сонин хэвлэлд тэндэрийн урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ байгуулсан огноо		
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИХ														
6	XII.1.1.19	Баянзүр-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	16,020.9	Үгүй	5,596.6			НТШ	2023-02-09	1.2023-04-03			2022 онд гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээг хүчингүй болгож цуцалсан. Үлдэлд ажилд 2023-04-03-нд тендер зарласан, 2023-05-03 тендер нээжээ.	А.Мөнхбат Ц.Батжаргал
7		Улсын чанартай авто зам хариуцагч сонгон шалгаруулах ажил	12,576.9	Үгүй	12,576.9			НТШ	2022.12.21	1.2023-02-02 2.2023-04-04	2023-03-21		Төсөл, арга хэмжээг нийт 12 багц болгон тендер зарлаад байна. 2023.03.06-ны өдөр тендер нээсэн. 12 оролцогч тендерт материал ирүүлснээс 9 оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгосон. 3 оролцогч нь шаардлага хангаагүй учир Өмнөговь, Завхан 2 аймаг дээр 2023-04-04-нд дахин тендер зарласан. 2023-05-05-нд нээжээ. Ховдын Булган сумын тендерт оролцогч "Өсөн дэмжих зам" ХХК СЯ-д гомдол гаргасан учир гомдлыг шалгаж байна.	Ц.Сугармаа, Н.Сугаржав
Эрх шилжсэн ажил														
8	XII.3.1.3	Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	4,495.3	ИНЕГ	350.0			НТШ	2023-03-29	1.2023-04-20			ИНЕГ-ын даргын 3-р сарын 29-ний өдрийн А/71 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан, 2023-04-20-нд тендер зарласан 2023-05-22-нд нээжээ.	Үнэлгээний хорооны дарга Л. Ганбат 88103234 Н/Б Э. Энхжин 88097722
9	XII.3.1.1	Дэлүүн болдог нисэх буудлын барилга /Хэнтий, Дадал сум/	3,475.3	ИНЕГ	3,475.3			НТШ	2023-03-29				ЗТХС-ын 2021-12-14-ны А/189 тушаалаар тендер зарлахаар ИНЕГ-т эрх шилжүүлсэн. ИНЕГ-ын даргын 3-р сарын 29-ний өдрийн А/70 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан, тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.	Үнэлгээний хорооны дарга С. Наяадорж 99117682 Н/Б Б. Мөнхбаатар 99102097
10	XII.1.1.59	Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/	189,455.5	ТХААГ	19,461.3			НТШ	2021.12.22	1.2023-01-27			Төсөл, арга хэмжээг 4 багц болгон 1-р сарын 27-ны өдөр зарласан, тодруулга авах хүсэлт ирсэн тул 3-р сарын 15-ны өдөр тендер нээж байсан боловч цахим системийн гэмтлээс шалтгаалж 4-р сарын 11-ний өдөр нээсэн. 1-р багц 3, 2-р багц 4, 3-р багц 5, 4-р багц 6 оролцогч тус тус материал ирүүлснийг үнэлж байна.	99604469
11	XII.1.1.75	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.5 км /Хэнтий, Дадал сум/	5,607.0	Хэнтий аймгийн ЗД	3,807.0	5,607.0	Идэр ширэгү ХХК	НТШ	2022.01.19	2022.09.25	2022.11.30	2022.12.30	Төсөвт өртгийн нэмэгдэл 607.0 сая төгрөгөөр ТӨОНӨХБЭХҮХАТХУулийн дагуу шууд гэрээ байгуулсан. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны "Жагсаалт батлах, эрх шилжүүлэх тухай" А/186 дугаар тушаалаар Хэнтий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.	

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
5/1/2023

99996710

№	Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх	Тухайн онд санхүүжих дүн /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар	ХАА-нд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн хугацаа				Тайлбар, тодруулга	Үнэлгээний хороо дарга, ИБ
									Ү.Х байгууллагд сан огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтлэсэн огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо	Гэрээ байгуулсан огноо		
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЛЭХ														
12	XII.2.1.14	Хангилцлийн голын мөрдөн гүүр, 38.5 ум Гүвс, Цагаанхайрхан сум/	576.5	Увс аймгийн ЭД	516.5	579.40	Боб Энержи ХХК утас:99116605	НТШ	2022.02.11	2022.02.11	2022.04.26	2022.05.04	Төсөвт өртөг нэмэгдсэн ТБОНХБАУХАТХуулийн дагуу 2022 оны 12 сарын 12-ны өдөр шууд гэрээ байгуулсан. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2021 оны "Жагсаалт батлах, эрх шилжүүлэх тухай" А/186 дугаар тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн.	
ГАДААДЫН СЭЭЛ ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР														
13		A0305 дугаартай улсын чанартай Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Эрдэнэбүрэн сум чиглэлийн хатуу хучилттай 19,776 км авто зам барилгын ажил	10,740.5	үгүй	10,740.5	10,729.80	Ди Вай Кэй Би ХХК РД:5232902 №125	АХБ	2023.01.19	1.2023-02-15	2023-04-17	2023-04-25	Тендерийг 2023-02-15-ны өдөр зарлаж, 2023-03-17-ны өдөр нээсэн. Тендерт 1 оролцогч материал ирүүлсэн, үнэлж гэрээ байгуулсан.	Э.Мөнхнасан, Ц.Эрдэн-Очир
14		A0305 дугаартай улсын чанартай Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Ховд сум чиглэлийн хатуу хучилттай 18,775 км авто замын барилгын ажил	11,324.7	үгүй	11,324.7			АХБ	2023.01.19	1.2023-02-16 2.2023-03-31			Тендерийг 2023-02-15-ны өдөр зарлаж, 2023-03-17-ны өдөр нээсэн. Тендерт санал ирүүлсэн оролцогч байхгүй тул 2023-03-31-ний өдөр дахин зарласан, 2023-05-31-ний өдөр нээж.	Э.Мөнхнасан, Ц.Эрдэн-Очир
15		АХБ-ны зээл МОН-3679/3786: "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх засвар арчлалтын төсөл, " Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн 204,11 км авто замын шинэчлэлтийн ажил" төслийн Багц 1-1, Багц 1-3 хэсгийн нэмэлт 5 см асфальтбетон хучилтын ажил	11,980.6	үгүй	11,980.6			АХБ	2023.01.19	2023-03-31			Хязгаарлагдмал төндөр шалгаруулалт явагдсан. 2023-04-20 нд нээсэн 2 оролцогч материал ирүүлсэн үнэлж байна.	А.Мөнхбат, Ц.Хосгэрэл
16		Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн авто замын засвар	7,414.9	үгүй	7,414.9			АХБ	2023.01.19				Үнэлгээний хороо байгуулж, Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байна.	Ч.Сугармаа, Н.Сугаржав 7414924500
17		Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн 130.5 км авто замын асфальтбетон хучилтын зузааныг 5 см-ээр нэмэгдүүлэх ажил		үгүй				ЕСБХБ	2022.12.21				Үнэлгээний хороо байгуулж, Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байна. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэхээр ажиллаж байна!	Б.Цэрэнсодном