

**ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН БАГЦЫН УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН 2018 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ**

/2018.01.01-2018.03.31/

/сая төгрөгөөр/

Хуулийн дугаар	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Хугацаа		Төсөвт өртөг	2018 оны төсөвт батлагдсан дүн	Санхүүжилт	Ажлын гүйцэтгэл	Нийт гүйцэтгэлийн хувь	Санхүүжилтийн хувь	1.Төндөр зарласан огноо 2. Гэрээ байгуулсан огноо	Төндөрт шалгарсан гүйцэтгэгч	Тайлбар
		Эхлэх	Дуусах									
<b>XIV</b>	<b>НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН</b>			<b>342,951.3</b>	<b>80,797.0</b>	<b>5,020.8</b>	<b>0.0</b>	<b>74.0</b>	<b>6.2</b>			
<b>XIV.1</b>	<b>Авто зам</b>			<b>218,077.1</b>	<b>69,296.9</b>	<b>5,020.8</b>	<b>0.0</b>	<b>76.3</b>	<b>7.2</b>			
<b>XIV.1.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>167,460.5</b>	<b>37,406.5</b>	<b>2,520.8</b>	<b>0.0</b>	<b>73.7</b>	<b>6.7</b>			
	<i>Шилжих</i>			<i>104,612.3</i>	<i>11,227.2</i>	<i>990.8</i>	<i>0.0</i>	<i>71.2</i>	<i>8.8</i>			
XIV.1.1.1	Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн Өлгий-Ховд чиглэлийн авто замын үргэлжлэл хатуу хучилттай авто зам 189.7 км Ховд, /Засвар арчлалтын машин механизм, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх/	2014	2019	15,000.0	1,678.9					1.2017.10.02 1.2017.11.09 2.2018.01.30	"Бадрангуй орших" ХХК	Төслийн хүрээнд 189.7 км авто замыг 4 багц болгон хуваасан бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 48.6 хувьтай хэрэгжиж байна. Эдгээр 4 багцын санхүүжилтийг Азийн хөгжлийн банкнаас 100 хувь санхүүжүүлж байгаа бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газраас эдгээр замын засвар арчлалтад зориулсан машин, механизм, техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлыг санхүүжүүлэхээр тохиролцож, эх үүсвэрийг энэ оны төсөвт тусгасан. Гүйцэтгэгч 1,678.9 сая төгрөгийн техник нийлүүлж актаар хүлээлцсэн
XIV.1.1.2	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн 103.3 км хатуу хучилттай авто зам /Ховд/	2012	2019	31,460.0	1,500.0							Босоо тэнхлэгийн төв замаас Ховд аймгийн Мөст сум хүртэлх 20.3 км хатуу хучилттай авто зам барих ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан АХБанкинд хүргүүлсэн бөгөөд тус банкнаас хариу ирүүлсний дараа тендер зарлана.
XIV.1.1.3	Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгөөр хэрэгжих Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	2011	2018	16,335.0	1,271.9			71.1	0.0	1.2015.06.26 1.2016.02.01 2.2017.05.12	"Хэнань дафан хэви машинери" ХХК	Кран нийлүүлж, угсрах ажил 71.1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

XIV.1.1.4	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.5 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2016	2018	2,253.8	953.8			60.0	0.0	1.2017.02.20 2.2017.05.01	"Жол" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 60.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.5	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт, 4.312 км /Ховд, Жаргалант сум/	2016	2018	2,529.5	1,529.5	275.2		55.7	18.0	1.2017.04.13 1.2017.06.23 2.2017.09.04	"Түмдэлгэрэх" ХХК	Ажлын гүйцэтгэл 55.7 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.6	Гудамж төслийн хяналтын зөвлөх үйлчилгээ /Улаанбаатар/	2013	2018	13,879.9	321.1			88.1	0.0	1.2013.04.10 2.2013.06.17 2.2015.11.16	"Си ти ай инженеринг интернэшнл" ХХК	Гэрээт ажлын хугацаа 2015.12.31-нд дууссан бөгөөд зөвлөхийн ажлын төлбөрийн үлдэгдэл болох 321.1 сая төгрөг энэ оны төсөвт батлагдсан.
XIV.1.1.7	Багануур-Улаанбаатар-Дархан а0401-Дархан чиглэлийн авто зам	2014	2018	5,100.0	222.0	222.0		94.9	100.0	2.2014.10.14	"Дархан АЗЗА" ТӨХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2017 оны 08 дугаар сарын 29-нд хүлээн авсан.
XIV.1.1.8	Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2016	2018	3,121.7	1,000.0			0.0	0.0	1.2016.06.02 1.2016.10.24 1.2016.11.05 1.2017.04.24 1.2017.08.10 2.2017.11.24	"Эх голомтын илч"	Гүйцэтгэгч 2017 онд гэрээний дагуу урьдчилгаа санхүүжилт олгосон.
XIV.1.1.9	Дарь-Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2016	2018	592.0	142.0			49.7	0.0	1.2016.05.13 1.2016.10.28 2.2016.12.23	"Төгс жигүүр" ХХК	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.1.1.10	Ханх-Монд чиглэлийн 23 км хатуу хучилттай авто зам /Хөвсгөл, Ханх сум/	2012	2018	14,340.4	2,608.0	493.6		85.3	18.9	1.2013.01.30 2.2013.04.19	"Хөвсгөл зам" ХХК	Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 85.3 хувьтай хэрэгжиж байна.
	<b>Шинэ</b>			<b>62,848.2</b>	<b>26,179.3</b>	<b>1,530.0</b>	<b>0.0</b>	<b>99.8</b>	<b>5.8</b>			
XIV.1.1.11	Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжих Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам барих төслийн монголын талын хөрөнгө /Улаанбаатар/	2018	2020	4,843.6	1,433.5							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/19 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан байна. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна

XIV.1.1.12	Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1 км /Орхон, Баян-Өндөр сум/	2018	2019	3,000.0	1,500.0							ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ЗТХЯамны 2018.03.14-ний өдрийн 03/1109 тоот албан бичгээр уг ажлын зураг төсөл боловсруулах Ажлын даалгаврыг хүргүүлсэн. Уг ажлын зураг төслийг тухайн орон нутагт боловсруулж байгаа тул тендер зарлах ажил үйл ажиллагаа түр хүлээгдэж байна.
XIV.1.1.13	Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор, Өлзийт сум/	2018	2019	3,316.9	1,600.0					1.2018.03.15		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.15-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.16-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.14	Гэр бүл, ёслолын ордон хүртэлх авто замын гүүр, авто зогсоол /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2018	2018	300.0	300.0					1.2018.03.30		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ЗТХЯамны 2018.03.12-ны өдрийн 03/1048 тоот албан бичгээр зураг төсөл боловсруулах Ажлын даалгаврыг хүргүүлсэн. Тендерийг зарласан бөгөөд 2018.04.30-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.15	Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр чиглэлийн авто замын төгсгөлийн хатуу хучилттай авто зам, 22 км /Булган/	2018	2019	20,900.0	1,922.3					1.2018.03.05		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 57 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.05-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.16	Туул зөрлөг орчмын төмөр замын доорх автомашины нүхэн гарц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2019	800.0	500.0					1.2018.03.06		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 63 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарлсан. Тендерийг 2018.04.06-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.17	Сумын төвийг Мянганы замтай холбох хатуу хучилттай авто зам /Дорнод, Баянтүмэн сум/	2018	2019	800.0	600.0					1.2018.03.30		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.30-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.30-ны өдөр нээнэ.

XIV.1.1.18	23 дугаар байрын хойд талын автомашины зогсоол /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2018	2018	86.2	86.2					1.2018.03.30	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.30-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.30-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.19	Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын нүхэн гарц /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	2,000.0	1,500.0					1.2018.03.06	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 64 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.06-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.20	Наадамчдын замын уулзвараас Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2018	1,096.3	1,096.3					1.2018.03.30	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.30-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.01-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.21	Сумын төвөөс 8 дугаар баг хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	2018	2018	300.0	300.0						ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас энэ ажлыг эрх шилжүүлж өгөх хүсэлт ирүүлээд байгаа бөгөөд Зам, тээврийн хөгжлийн яам тус хүсэлтийн дагуу судалж байна.
XIV.1.1.22	Сумын төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Архангай, Ихтамир сум/	2018	2019	2,000.0	1,500.0					1.2018.03.27	ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.27-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.26-ны өдөр нээнэ.

XIV.1.1.23	Ханын материал орчмын орон сууцны хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 0.93 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2018	1,107.2	1,107.2							ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Тус төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгавар боловсруулан ирүүлэх тухай Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын 2018.03.27-ны өдрийн А-1/855 тоот албан бичиг ирүүлсэн бөгөөд ажлын даалгаварыг боловсруулан хүргүүлэхээр ажиглаж байна.
XIV.1.1.24	Халуун усны байрнаас Их наран, Их нарангаас Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.2 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,488.1	1,238.1							ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Тус төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгавар боловсруулан ирүүлэх тухай Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын 2018.03.27-ны өдрийн А-1/855 тоот албан бичиг ирүүлсэн бөгөөд ажлын даалгаварыг боловсруулан хүргүүлэхээр ажиглаж байна.
XIV.1.1.25	Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2019	1,404.7	1,154.7							ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Тус төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгавар боловсруулан ирүүлэх тухай Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын 2018.03.27-ны өдрийн А-1/855 тоот албан бичиг ирүүлсэн бөгөөд ажлын даалгаварыг боловсруулан хүргүүлэхээр ажиглаж байна.

XIV.1.1.26	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0					1.2018.03.15		ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Тендерийг 2018.03.15-ны өдөр зарласан бөгөөд 2018.04.16-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.27	Зуунмод багийн 3.5 км, Баянхошуу багийн 2.5 км авто замын үлдэгдэл санхүүжилт /Төв, Зуунмод сум/	2018	2018	1,538.5	1,538.5	1,530.0		99.8	99.4	2.2017.05.17	"Төв АЗЗА" ТӨХК	Барилга угсралтын ажил 2017 онд дуусч Улсын комисс хүлээн авсан.
XIV.1.1.28	Согоогийн голын төмөр бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/	2018	2019	1,600.0	811.0					1.2018.03.06 1.2018.03.29		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 53 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарласан. Уг тендерийн зураг төсөл боловсруулагдсан тул 2018.03.14-ний өдрийн сонинд тендер цуцлах зарлал тавьж тендер шалгаруулалтыг цуцалсан. Улмаар тендерийг 2018.03.29-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.30-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.29	Чоно харайхын гүүр /Завхан, Дөрвөлжин сум/	2018	2018	70.0	70.0							ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ЗТХЯамны 2018.03.12-ны өдрийн 03/1048 тоот албан бичгээр уг ажлын зураг төсөл боловсруулах Ажлын даалгаврыг ирүүлсэн бөгөөд үүний дагуу үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Үнэлгээний хороо 2018.03.29-ний өдөр хуралдсан бөгөөд тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна.
XIV.1.1.30	Туул голын Сонгинын төмөр бетон гүүр, 200 у/м /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2018	2019	4,000.0	1,000.0					1.2018.03.02		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 61 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээнэ.

XIV.1.1.31	Нарийн голын модон гүүр /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	50.0	50.0								ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ЗТХЯамны 2018.03.12-ны өдрийн 03/1048 тоот албан бичгээр уг ажлын зураг төсөл боловсруулах Ажлын даалгаврыг хүргүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарлахаар төлөвлөж байна.
XIV.1.1.32	Хойд голын модон гүүр /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	30.0	30.0								ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ЗТХЯамны 2018.03.12-ны өдрийн 03/1048 тоот албан бичгээр уг ажлын зураг төсөл боловсруулах Ажлын даалгаврыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн. Тендер шалгаруулалтыг зарлахаар төлөвлөж байна.
XIV.1.1.33	Орхон голын гүүр /Сэлэнгэ, Орхонтуул сум/	2018	2018	500.0	500.0								ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. Энэ ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгаврыг Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2018.03.01-ний өдрийн 03/884 тоот албан бичгээр Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн.
XIV.1.1.34	Бооржийн голын төмөр бетон гүүр /Ховд, Мөст сум/	2018	2019	800.0	400.0							1.2018.03.02	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 62 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.03-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.35	Сумын төвийн төмөр бетон гүүр /Өвөрхангай, Хужирт сум/	2018	2018	400.0	400.0							1.2018.03.03	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 62 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.03-ны өдөр нээнэ.

XIV.1.1.36	Мандалын голын төмөр бетон гүүр, 62 у/м /Баянхонгор, Галуут сум/	2018	2019	578.7	578.7					1.2018.03.05		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 61 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.05-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.37	Галын голын төмөр бетон гүүр, 36.7 у/м /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/	2018	2018	767.8	767.8					1.2018.03.01		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 54 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос тендерийн баримт бичгийг боловсруулж тендерийг 2018.03.01-ний өдөр зарласан.
XIV.1.1.38	Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/	2018	2019	3,955.0	1,500.0					1.2018.03.05		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 64 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.05-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.39	Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр, 90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	2018	2019	2,245.2	975.0					1.2018.03.02		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 58 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.1.40	Авто зам, гүүрийн барилга /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар баг/	2018	2019	1,250.0	600.0							ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалаар ТӨБЗГ-т эрх шилжсэн. ЗТХЯамны 2018.03.14-ний өдрийн 03/1109 тоот албан бичгээр барилгын ажлын зураг төслийг ТӨБЗГ-т хүргүүлсэн. Уг ажлын зураг болон тендер шалгаруулалтын нэр зөрүүтэй байгаа тул нэрийг өөрчлөн тендерийг зарлахаар төлөвлөж байгааг мэдэгдсэн.



XIV.1.1.41	Онгийн голын модон гүүр /Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/	2018	2018	120.0	120.0							ЗТХСайд, ТӨБЗГ-ын даргын хамтарсан 258/А/195 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар тухайн орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжид шилжсэн. Тус төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгавар боловсруулан ирүүлэх тухай Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын даргын 2018.03.27-ны өдрийн А-1/855 тоот албан бичиг ирүүлсэн бөгөөд ажлын даалгаварыг боловсруулан хүргүүлэхээр ажиллаж байна
XIV.1.1.42	Толгойт-Орбит чиглэлийн авто замын уулвараас Орбит-Баянголын уулзвар хүртэлх авто замын их засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2018	2018	500.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/19 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан байна. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна
<b>XIV.1.2</b>	<b>II.Их засвар</b>			<b>50,616.6</b>	<b>31,890.5</b>	<b>2,500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>95.3</b>	<b>7.8</b>			
	<i>Шилжих</i>			<i>7,500.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>2,500.0</i>	<i>0.0</i>	<i>95.3</i>	<i>100.0</i>			
XIV.1.2.1	Жаргалтхаан-Чингис хот чиглэлийн 100 км авто замын их засвар /1 дүгээр ээлжийн 17км/ /Хэнтий/	2016	2019	7,500.0	2,500.0	2,500.0		95.3	100.0	1.2017.04.06 2.2017.04.26	"Наранбулаг хан" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт 2017 онд гарч хүлээн авсан.
	<i>Шинэ</i>			<i>43,116.6</i>	<i>29,390.5</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>			
XIV.1.2.2	Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/	2018	2018	20,000.0	20,000.0							Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалтын ажлын төлөвлөгөө батлагдаж, гүйцэтгэгч нартай 2018 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу урьдчилгаа 30% буюу нийт 5,579.9 сая төгрөгийн урьдчилгаа төлбөрийн эрх нээлгэх хүсэлтийг 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны 03/1297 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлээд байна

XIV.1.2.3	Аймгийн төвийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт, 10.4 км /Баян-Өлгий, Өлгий сум/	2018	2019	8,000.0	3,000.0						1.2018.03.06 1.2018.03.27	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 53 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.06-ны өдөр зарласан. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын тамгын газраас тус ажлын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулсан учраас 2018.03.14-ний өдрийн сонинд тендер цуцлах зарлал тавьж тендер шалгаруулалтыг цуцалсан. Барилгын ажлын зураг төсөл боловсруулагдсан ирсэн тул 2018.03.27-ны өдөр тендерийг зарлахаар төлөвлөж байна.
XIV.1.2.4	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1, 2, 3, 4 дүгээр хорооны байруудын доторх холбосон зам, 03, 60, 33, 34, 7-3 дугаар байр, 49, 72, 64, 65, 66, 76 дугаар байр, 2а, 3а, 52 дугаар байр/	2018	2018	1,000.0	1,000.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/19 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан байна. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна
XIV.1.2.5	Дасгалын шороон замын засвар, шинэчлэлт, 5.7 км /Архангай, Тариат сум/	2018	2018	600.0	600.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Уг ажлын тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах Үнэлгээний хороо Архангай аймгийн Засаг даргын захирамжаар 2018 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр байгуулагдсан байна. Үнэлгээний хорооноос тус тендерийг “Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөл”-тэйгөөр 2018.04.02-ны өдөр зарлахаар төлөвлөж байна.

XIV.1.2.6	Бага тойруугийн байруудын дундах авто зам болон явган хүний замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо/	2018	2018	80.0	80.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/19 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан байна. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна
XIV.1.2.7	Хорооллын доторх авто замын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 11, 14, 20, 30 дугаар байр/	2018	2018	605.8	605.8							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/19 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан байна. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна
XIV.1.2.8	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2019	1,500.0	800.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/19 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан байна. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна

XIV.1.2.9	Хорооллын доторх авто замын засвар, 17 км /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2018	2019	3,000.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/19 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан байна. Үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байна
XIV.1.2.10	Хорооллын доторх авто замын засвар, 3 км /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2018	2019	1,000.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хэрэгжилтийг зохион байгуулах тушаал боловсруулагдсан батлах шатанд байна
XIV.1.2.11	Хожуулын голын эх хүртэлх авто замын засвар, 90 км /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2018	2019	1,500.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Завхан аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Уг ажлын тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах Үнэлгээний хороо Завхан аймгийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А115 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийн баримт бичгийг боловсруулж байгаа бөгөөд тендерийг 2018.04.03-ны өдөр зарлахаар төлөвлөж байна

XIV.1.2.12	Зуслангийн авто зам, давааны засвар /Баян-Өлгий, Толбо сум/	2018	2018	60.0	60.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Тус аймгийн Засаг даргын орлогч Ш.Хабалаар ахлуулсан ажлын хэсэг Толбо сумын зуслангийн авто зам, давааны засварын ажлын тоо хэмжээг газар дээр нь очиж гаргахад төсөв өртөг нь 140.0 сая төгрөг болсон учир үлдсэн 80.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эх үүсвэр тодорхойгүй байгаа тул тендер зарлаагүй байгааг мэдэгдсэн.
XIV.1.2.13	Онон голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 238.9 у/м /Хэнтий, Дадал сум/	2018	2019	2,426.1	500.0					1.2018.03.02		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 55 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээнэ.
XIV.1.2.14	Хараа голын төмөр бетон гүүрийн засвар, 135 у/м /Дархан-Уул, Дархан сум/	2018	2019	1,144.7	644.7					1.2018.03.01		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 56 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос тендерийн баримт бичгийг боловсруулж тендерийг 2018.03.01-ний өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээнэ.

XIV.1.2.15	Ил гүүрийн засвар /Увс, Улаангом сум, Халиудай баг/	2018	2018	20.0	20.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн “Ил гүүрийн засвар /Увс, Улаангом сум, Халиудай баг/”, “Дунд голын гармын засвар /Увс, Улаангом сум/”, “Хөндлөнгийн голын далангийн засвар /Увс, Улаангом сум/” ажлуудын /зураг төсөлгүй/ зураг төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2018.02.21-ний өдөр зарласан бөгөөд тендерийг нээж тендер шалгаруулалт хоёр дахь шатандаа явагдаж байна.
XIV.1.2.16	Дунд голын гармын засвар /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	30.0	30.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн “Ил гүүрийн засвар /Увс, Улаангом сум, Халиудай баг/”, “Дунд голын гармын засвар /Увс, Улаангом сум/”, “Хөндлөнгийн голын далангийн засвар /Увс, Улаангом сум/” ажлуудын /зураг төсөлгүй/ зураг төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2018.02.21-ний өдөр зарласан бөгөөд тендерийг нээж тендер шалгаруулалт хоёр дахь шатандаа явагдаж байна.

XIV.1.2.17	Хөндлөнгийн голын далангийн засвар /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	50.0	50.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн "Ил гүүрийн засвар /Увс, Улаангом сум, Халиудай баг", "Дунд голын гармын засвар /Увс, Улаангом сум", "Хөндлөнгийн голын далангийн засвар /Увс, Улаангом сум" ажлуудын /зураг төсөлгүй/ зураг төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2018.02.21-ний өдөр зарласан бөгөөд тендерийг нээж тендер шалгаруулалт хоёр дахь шатандаа явагдаж байна.
XIV.1.2.18	Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/	2018	2020	2,100.0	500.0					1.2018.03.02		Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 59 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос ТББ-ыг боловсруулсан. Тендерийг 2018.03.02-ны өдөр зарласан. Тендерийг 2018.04.02-ны өдөр нээж.
<b>XIV.2</b>	<b>Тээвэр</b>			<b>124,374.2</b>	<b>11,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
<b>XIV.2.1</b>	<b>I.Хөрөнгө оруулалт</b>			<b>124,374.2</b>	<b>11,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
	<i>Шилжих</i>			<i>122,874.2</i>	<i>10,000.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>			
XIV.2.1.1	Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан монголын талын гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /Засгийн газрын 2015 оны 313 дугаар тогтоолын хүрээнд хийгдэх авто зам/ /Төв, Сэргэлэн сум/	2012	2019	122,874.2	10,000.0	0.0	0.0					
XIV.2.1.1.1	Монгол Улсын төсвөөс санхүүжих нэмэлт санхүүжилт /MON-P8 зээлийн гэрээ/			64,610.8	1,459.0							
XIV.2.1.1.1	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн хүрээнд Монголын талын 2017-2018 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ			2,490.2	1,617.0	0.0	0.0					
XIV.2.1.1.1.1	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто зам	2017	2018	2,319.7	1,501.0					1.2017.11.03 2.2017.12.18		Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр гэрээ байгуулсан ба гэрээний дагуу үндэслэлгүйгээр

"Тамгын"

XIV.2.1.1.1.2	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажил	2017	2018	54.5						1.2017.11.03 2.2017.12.18	Төмүүн холдинг" ХХК	Сангуулсан цаг төрөөний дагуу урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг үндэслэн санхүүжилтийг 2017 оны 12 сард олгосон.
XIV.2.1.1.1.3	Олон улсын шинэ нисэх буудлаас дулааны станц хүртэлх 2.9 км хатуу хучилттай авто замын хяналтын зөвлөх үйлчилгээ	2017	2018	116.0	116.0					1.2017.11.03 2.2017.12.28	"ХЗТ-Автозам" ХХК	Гэрээний дагуу бэлтгэл ажил хангаж байна.
XIV.2.1.1.2	Улаанбаатар хотод Олон улсын шинэ нисэх буудал барих төслийн ашиглалтын өмнөх бэлтгэл ажлыг хангах тоног төхөөрөмж			1,130.0	1,130.0	0.0	0.0					
XIV.2.1.1.2.1	Олон улсын шинэ нисэх буудалд тавилга, эд хогшил	2018	2018	500.0	500.0							Үнэлгээний хороо байгуулагдсан, Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг цахимаар зарлахаар ажиллаж байна.
XIV.2.1.1.2.2	Олон улсын шинэ нисэх буудалд компьютер, тоног төхөөрөмж	2018	2018	280.0	280.0							Үнэлгээний хороо байгуулагдсан, Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг цахимаар зарлахаар ажиллаж байна.
XIV.2.1.1.2.3	Агаарын хөлгийн шатахуун тээвэрлэх автомашин, 1 ширхэг	2018	2018	350.0	350.0							Үнэлгээний хороо байгуулагдсан, Нээлттэй тендер шалгаруулалтыг цахимаар зарлахаар ажиллаж байна.
XIV.2.1.1.3	Олон улсын шинэ нисэх буудлын навигацын тоног төхөөрөмж болон шинээр зохиогдох нислэгийн журмыг шалгалтын нислэгээр шалган баталгаажуулалт, гэрчилгээжүүлэлт	2016	2018	1,000.0	560.0					1.2018.02.22		Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтын журмаар тендер шалгаруулалтыг зарласан. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
XIV.2.1.1.4	Үерийн хамгаалалтын далангийн барилга	2012	2018	2,800.0	149.4			94.6	0.0	2.2012.04.04	"Боорчи" ХХК	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2017 онд хүлээн авсан.
XIV.2.1.1.5	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилга	2013	2018	4,928.7	1,281.6			74.0	0.0	2.2016.04.27	Ви Эйч Энд Би ХХК, Есүй ордон ХХК-иудын түншлэл	Барилга угсралтын ажил 78.8 хувьтай хэрэгжиж байна.
XIV.2.1.1.6	Захиргааны барилга	2013	2018	3,445.1	149.5			94.6	0.0	2.2016.04.27		
XIV.2.1.1.7	Нисэх буудлын үйлчилгээний барилга	2013	2018	5,596.2	1,495.2			73.3	0.0	2.2016.04.27		
XIV.2.1.1.8	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилгын гадна ачаа, шуудан буулгах, ачих талбайн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил	2018	2018	593.5	593.5				0.0			Үнэлгээний хороо байгуулагдаж байна.
XIV.2.1.1.9	Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын шатахууны агуулахад байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх	2018	2018	150	150.0				0.0			Үнэлгээний хороо байгуулагдаж байна.
XIV.2.1.1.10	Ландшафт /барилга, байгууламжийн гадна зүлэгжүүлэлт, тохижилт/	2017	2018	1,414.8	1,414.8	0	0	0	0	0	0	
XIV.2.1.1.10.1	Ачаа, шуудан, тээврийн үйлчилгээний барилгын гадна тохижилт	2017	2018	507.8	507.8					1.2017.11.15		Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул бүх тендерээс татгалзаж 2018 онд дахин нээлттэй тендер зарлахаар төлөвлөж байна.



XIV.2.1.1.10.2	Захиргааны барилгын гадна тохижилт	2017	2018	159.5	159.5					1.2017.11.15		Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул бүх тендерээс татгалзаж 2018 онд дахин нээлттэй тендер зарлахаар төлөвлөж байна.
XIV.2.1.1.10.3	Нисэх буудлын үйлчилгээний барилгын гадна тохижилт	2017	2018	539.3	539.3					1.2017.11.15		Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул бүх тендерээс татгалзаж 2018 онд дахин нээлттэй тендер зарлахаар төлөвлөж байна.
XIV.2.1.1.10.4	Ландшафтын зураг төсөл боловсруулах /барилга, байгууламжийн гадна зүлэгжүүлэлт, тохижилт/	2017	2018	208.2	208.2					1.2017.11.27		Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул бүх тендерээс татгалзаж 2018 онд дахин нээлттэй тендер зарлахаар төлөвлөж байна.
	<i>Шинэ</i>			<i>1,500.0</i>	<i>1,000.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>			
XIV.2.1.2	Дэглий цагаан нисэх онгоцны буудлын явгалах замын өргөтгөл /Увс, Улаангом сум/	2018	2018	500.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Увс аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. "Иргэний нисэхийн ерөнхий газар"-ын зүгээс "Дэглий цагаан" нисэх буудлын явгалах замын өргөтгөлийн ажлын зураг, төслийг боловсруулах ажлын даалгаварыг баталгаажуулан 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдөр ирүүлсэн. Уг ажлын зураг төслийн ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг Увс айгийн Орон нутгийн өмчийн газраас 2018.03.30-ны өдөр зарласан байна.

XIV.2.1.3	Авто вокзалын төвийн барилга /Төв, Зуунмод сум/	2018	2019	1,000.0	500.0							Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 09 дүгээр тушаалаар Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн. Барилгын ажил зураг, төсөл байхгүй, урд нь барьсан ижил төрлийн жишиг 3 барилгаас судалгаа хийж Орхон аймагт барьсан вокзалын барилгын зургаар барихаар шийдвэрлэж геологи, цэвэр бохир, цахилгаан дулаан гэх мэт зургын холболтын ажлыг хийлгэж байна. Зураг төсөл боловсруулах ажил дууссан бөгөөд экспиртизэд өгөхөд бэлэн болсон байна. Экспиртизээр батлагдсаны дараа 2018.04.08-ны өдөр тендер шалгаруулалтыг зарлахаар төлөвлөж байна.
<b>XIV.4</b>	<b>IV.Техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв</b>			<b>500.0</b>	<b>500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>			
	<i>Шинэ</i>			<i>500.0</i>	<i>500.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>			
XIV.4.1	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын зураг төсөв /Төв, Заамар, Угтаалцайдам, Цээл сум/	2018	2018	500.0	500.0							Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 60 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос ТББ-ыг боловсруулсан. Тендерийг 2018.03.05-ны өдөр зарласан. Тендерт оролцогчдын дэлгэрэнгүй жагсаалтаас хураангуй жагсаалт үүсгэсэн. Хураангуй жагсаалтад оролцогч байгууллагуудад урилга хvгvүлдэхээр ажиллаж байна

Хянасан:

Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

Р.Мэргэн

БТГазрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга

Ч.Ренчиндамба

Боловсруулсан:

БТГазрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Н.Баярсайхан