

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГА, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Б.НАСАНТОГТОХ-ЫН 2024 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН
ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: ЗАМ ТЭЭВРИЙН ЯАМ

Нэгжийн нэр: АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Нэг. "Бодлогын баримт бичиг болон хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах" зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
1.1	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	30	7	37	—
1.2	Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	60	10	70	0
1.3	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	60	10	70	70
1.4	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	57.4	10	67.4	70
1.5	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	40	7	47	—
1.6	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	50	10	60	56.2
1.7	Авто зам авто зогсоол /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг 1, 3 дугаар хороо/	60	10	70	70
1.8	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	60	10	70	70
1.9	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/	60	10	70	70
1.10	Дүүргийн хатуу хучилттай авто зам, замын шинэчлэл, гүүрэн байгууламж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	60	10	70	70
1.11	Сумын доторх болон улсын чиглэлийн хатуу хучилттай авто	60	10	70	70

	замаас сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төв, Баяндэлгэр сум/				
1.12	Шинэ тосгоны гүүрнээс-Нисэхийн 11 дүгээр гудамж хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	60	10	70	30
1.13	Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/	60	7	70	70
1.14	Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүр /Төв, Алтанбулаг сум/	40	5	45	21
1.15	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	60	10	70	70
Хоёр. "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах" зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт					
2.1	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт болон холбогдох мэдээ, мэдээллийг товлосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.	60	10	70	70
2.2	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлнэ.	60	10	70	70
2.3	Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудын хүрээнд 2023 оны Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд нь багтаан мэдүүлнэ.	60	10	70	70
2.4	Хариуцсан чиглэлийн зам барилгын ажилд гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой ирсэн албан бичиг, тулгамдсан асуудал, санал хүсэлтийг хүлээн авч, зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хугацаанд нь хариу хүргүүлнэ.	60	10	70	70
2.5	Барилгын ажил гүйцэтгэх явцад зураг төсөлд тусгагдаагүй зайлшгүй хийж гүйцэтгэх болон өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тулгамдсан асуудлыг зургийн автор болон зөвлөхийн саналыг авч, судлан холбогдох шийдлийг гаргуулан ажиллана.	60	10	70	70
2.6	Барилгын ажлын буюу технологийн хугацаа дуусаж, ажил түр зогсохтой холбогдуулан өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж, уг замын засвар арчлалт хийх төлөвлөгөөг гарган батлуулах бөгөөд хүн мал осолдохоос сэргийлсэн тэмдэг тэмдэглэгээг хийж, түр замыг нээн, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллана.	60	10	70	70
Дундаж оноо:				65.5	60.9

2. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
-----	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---

	1	2	3	4
1.	Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр холбогдох сургалт, семинарт хамрагдах.	Сургалтанд хамрагдсан байх	13.5	13.5
2.	Арга хэмжээ 2. Яамнаас зохион байгуулж байгаа олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, хурал цуглаан, тэмцээн уралдаанд оролцох.	Сургалтанд хамрагдсан байх	13.5	13.5
3.	Арга хэмжээ 3. Англи хэлний мэдлэгээ сайжруулах	Сургалтанд хамрагдсан байх	14.25	13.5
Дундаж оноо			13.75	13.5

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй		
2.	Дүн шинжилгээ хийх		
3.	Асуудал шийдвэрлэх		
4.	Хариуцлагатай байдал		
5.	Ажлын цаг ашиглалт		
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо		5.75	5.75

4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	
2.	Багаар ажиллах	
3.	Харилцаа	
Дундаж оноо		6.0

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.)	65.5
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	13.75
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	5.75
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	6.0
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	
Нийт оноо = (Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын оноо (Нэгжийн даргын болон хамт олны үнэлгээ)) - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо		91.0

Үнэлгээ өгсөн:

АЗБЗГ-ын даргын УТОГ
(албан тушаал)

Нэгжийн дарга

.....
(гарын үсэг)

/ Ч.Сугармаа /
(албан хаагчийн нэр)

**Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:**

Мэргэжилтэн
(албан тушаал)

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

.....
(гарын үсэг)

/ Б.Насантогтох /
(албан хаагчийн нэр)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

.....
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/ С.Мянгалмаа /
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.18 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

.....
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/ Р.Мандуулмаа /
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.28 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан:

.....
(албан тушаал)

Төсвийн шууд захирагч

.....
(гарын үсэг)

/ /
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)



Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын
2 дугаар хавсралт

АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН
Б.НАСАНТОГТОХЫН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ



Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин		Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа
				Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		
	1	2	3	4	5	6	7
Зорилт 2. “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх болон эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдол бүхий зарим суурин газрууд руу чиглэсэн авто замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ”							
1	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажил 64 хувь	Барилгын ажлыг 90 хувьд хүргэх.	Барилгын ажлыг 95 хувьд хүргэх.	II улирал	IV улирал
2	Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажил 85 хувь	Барилгын ажлыг 85 хувьд хүргэх.	Барилгын ажлыг 95 хувьд хүргэх.	II улирал	IV улирал
3	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь	Барилгын ажлыг 70 хувьд хүргэх.	Барилгын ажлыг 90 хувьд хүргэх.	II улирал	IV улирал
4	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км	Гэрээний хэрэгжилтийг	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь		Барилгын ажлыг 95 хувьд хүргэнэ.	II улирал	IV улирал

	/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах		Барилгын ажлыг 80 хувьд хүргэнэ.			
5	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 11 хувь	Барилгын ажлыг 20 хувьд хүргэнэ.	Барилгын ажлыг 25 хувьд хүргэнэ.	II улирал	IV улирал
6	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажил 35 хувь	Барилгын ажлыг 40 хувьд хүргэх.	Барилгын ажлыг 50 хувьд хүргэх.	II улирал	IV улирал
7	Авто зам авто зогсоол /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг 1, 3 дугаар хороо/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажил 99 хувь	2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх	Барилгын ажлыг 80 хувьд хүргэх.	II улирал	IV улирал
8	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	-	Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан тохиолдолд барилгын ажлыг эхлүүлэх.	Барилгын ажлыг 20 хувьд хүргэнэ.	II улирал	IV улирал
9	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/	Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах	-	2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх.	Барилгын ажлыг 250% хүргэх	II улирал	IV улирал
10	Дүүргийн хатуу хучилттай авто зам, замын шинэчлэл, гүүрэн байгууламж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах	-	Барилгын ажлыг эхлүүлэх.	Барилгын ажлыг 90% хүргэх.	II улирал	IV улирал

11	Сумын доторх болон улсын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төв, Баяндэлгэр сум/	Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах	-	Барилгын ажлыг эхлүүлэх.	Барилгын ажлыг 25% хүргэх	II улирал	IV улирал
12	Шинэ тосгоны гүүрнээс- Нисэхийн 11 дүгээр гудамж хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах	-	Барилгын ажлыг эхлүүлэх.	Барилгын ажлыг 45% хүргэх	II улирал	IV улирал
13	Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/	Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах	-	Барилгын ажлыг эхлүүлэх.	Барилгын ажлыг 5% хүргэх	II улирал	IV улирал
14	Туул голын хойд болон дунд сапаан дээрх төмөр бетон гүүр /Төв, Алтанбулаг сум/	Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах	-	Барилгын ажлыг эхлүүлэх.	Барилгын ажлыг 40% хүргэх	II улирал	IV улирал
15	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	Гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувь	Барилгын ажлыг 50% хүргэх	Барилгын ажлыг 55% хүргэх	II улирал	IV улирал
Зорилт 3. “Нэмэлт ажлууд”							
24 16	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт болон холбогдох мэдээ, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх.	Хэрэгжилтийг зохион байгуулах		Эхний хагас жилийн байдлаар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган дүгнүүлсэн байна.	Жилийн эцсийн байдлаар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган дүгнүүлсэн байна.	II улирал	IV улирал
25 17	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан	Хэрэгжилтийг зохион байгуулах	-	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн албан хаагчийн	II улирал	IV улирал

	тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх.			терийн албан хаагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлсэн байна.	чиг үүргийг хэрэгжүүлсэн байна.	
26 18	Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудын хүрээнд 2023 оны Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд нь багтаан мэдүүлэх.	Хэрэгжилтийг ханган ажиллах	-	2024.02.15-ны дотор ХОМ-ийг гаргах	-	II улирал
27 19	Хариуцсан замын барилгын ажилд гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой ирсэн албан бичиг, тулгамдсан асуудал, санал хүсэлтийг хүлээн авч, зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хугацаанд нь хариу хүргүүлэх.	Хэрэгжилтийг хангаж, тухай бүр нь хариуг хүргүүлэх	-	Тухай бүр нь шийдсэн байх	Тухай бүр нь шийдсэн байх	IV улирал
28 20	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд он дамжин болон шинээр хэрэгжсэн 15 гэрээт ажлын	Хянаж баталгаажуулсан байх	-	График төлөвлөгөө, төсвийг батлуулж,	График төлөвлөгөө, төсвийг батлуулж,	II улирал

	барилгын ажил гүйцэтгэх нарийвчилсан график төлөвлөгөөг хянаж баталгаажуулах.			гүйцэтгэлийг хянах	гүйцэтгэлийг хянах	
29 29	Барилгын ажил гүйцэтгэх явцад зураг төсөлд тусгагдаагүй зайлшгүй хийж гүйцэтгэх болон өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тулгамдсан асуудлыг удирдлагад танилцуулан холбогдох шийдлийг гаргуулан ажиллах.	Холбогдох шийдлийг гаргасан байх	-	Барилгын ажлын явцад тулгамдсан асуудлыг тухай бүр нь шийдсэн байх	Барилгын ажлын явцад тулгамдсан асуудлыг тухай бүр нь шийдсэн байх	II улирал IV улирал

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин		Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа
				Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		
	1	2	3	4	5	6	7
30 22	Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр холбогдох сургалт, семинарт хамрагдах.	Сургалтанд хамрагдсан байх	-	Сургалт, семинарт хамрагдаж, мэргэшлээ дээшлүүлсэн байх.		2024.08.01	2024.12.31

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

АЗБЗГ-ын мэргэжилтэн

..... / Б.НАСАНТОГТОХ /

ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛСАН:

АЗБЗГ-ын даргын УТОГ

..... / Ч.Сугармаа /

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ХАНГУУЛАХ
ЯВЦЫН ЯРИЛЦЛАГЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

Албан хаагчийн овог, нэр: БАДРАХЫН НАСАНТОГТОХ

Ярилцлага хийсэн огноо: 2024 оны 12 сарын 09 өдөр

Ярилцлагын хэлбэр: 1.Биечлэн 2.Утсаар 3.Цахим хэлбэрээр

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хангалтгүй буюу эрчимжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний тухай	Нэгжийн даргаас өгсөн үүрэг даалгавар
Зорилт 2. “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх болон эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдол бүхий зарим суурин газрууд руу чиглэсэн авто замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ”			
1.	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	Үнэлэх боломжгүй	ТНБД-ын 2022 оны А/182 дугаартай тушаалаар гэрээ цуцалсан. Үлдэгдэл ажлын тоо хэмжээг үндэслэн гаргасан магадлалын дүгнэлтийн дагуу 2024 оны улсын төсөвт хөрөнгө тусгагдсан ба аймагт эрх шилжсэн боловч Өмнөх гүйцэтгэгчийн шүүхийн маргаан шийдвэрлэгдэж гэрээ байгуулах тухай албан бичгийг удаа дараа хүргүүлсэн боловч Гүйцэтгэгчийг зүгээс дахин магадлал хийлгэх хүсэлтээ илэрхийлж байгаа Монгол улсын 2024 оны төсвийн хуулийн дагуу боломжгүй байна.
2.	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	Үнэлэх боломжгүй	Нийслэлийн ЗДТГ болон Нийслэлийн газрын албанаас авто зам барих газар чөлөөлөлтөд хөрөнгө тусгаагүй бөгөөд Газар чөлөөлөлт хийгдэх боломжгүй тул гүйцэтгэгчийн зүгээс гэрээг дуусгавар болгох санал ирүүлээд байна.

ЯРИЛЦЛАГА ХИЙСЭН:

АЗБЗГ-ын даргын АҮТОГ
(Албан тушаал)

Ч.Сугармаа / /
(Нэр, гарын үсэг)

АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН
Б.НАСАНТОГТОХ-ЫН 2024 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Гүйцэтгэлийн түвшин		Хугацаа	Биелэлт хувь
				Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин /биелэлт/		
	1	2	3	4	5	6	7
	Зорилт 2: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих авто зам, гүүрийн төслийг хэрэгжүүлнэ.	Авто зам, гүүрийн урт	Шилжих 8 ажлыг үргэлжлүүлж, шинээр 7 ажлыг эхлүүлнэ.	нийт 15 төсөл хэрэгжүүлж, үүнээс шинээр 7 төслийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ.		01-12	
1.	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 64 хувь	IV улирал: IV улирал: Барилгын ажлыг 70 хувьд хүрсэн байна.	ТНБД-ын 2022 оны А/182 дугаартай тушаалаар гэрээ цуцалсан. Үлдэгдэл ажлын тоо хэмжээг үндэслэн гаргасан магадлалын дүгнэлтийн дагуу 2024 оны улсын төсөвт хөрөнгө тусгагдсан ба аймагт эрх шилжсэн боловч Өмнөх гүйцэтгэгчийн шүүхийн маргаан шийдвэрлэгдэж гэрээ байгуулах тухай албан бичгийг удаа дараа хүргүүлсэн боловч Гүйцэтгэгчийг зүгээс дахин магадлал хийлгэх хүсэлтээ илэрхийлж байгаа Монгол улсын 2024 оны төсвийн	01-12	Үнлэх боломжгүй

					хуулийн дагуу боломжгүй байна.			
2.	Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 85 хувь	IV улирал: Барилгын ажлыг 95 хувьд хүргэнэ.	Нийслэлийн ЗДТГ болон Нийслэлийн газрын албанаас авто зам барих газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулсны дараа барилгын ажлыг эхлүүлэхэд гүйцэтгэгч байгууллага бэлэн байна. Барилга угсралтын ажил 95 хувьтай байна.	01-12	100%	
3.	Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь	IV улирал: Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд барилгын гүйцэтгэлийг 90 хувьд хүрсэн байна.	Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын эхлэл 63 км авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж 2023 онд хийгдсэн гүүр хоолойг шар усны үерээс хамгаалах арга хэмжээ авч, шаардлагатай барилгын материалыг ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулан 2024 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс барилгын ажлыг эхлүүлсэн ба Барилга угсралтын ажил 94 хувьтай байна.	01-12	100%	

4.	Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь	IV улирал: Барилгын ажлыг 95 хувьд хүргэнэ.	Нийслэлийн ЗДТГ болон Нийслэлийн газрын албанаас авто зам барих газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж буй бөгөөд 20 нэгж талбар өртсөн бөгөөд үүнээс 1 нэгж талбарын чөлөөлөх ажил хийгдээгүй үлдээд байна. Газар чөлөөлөлт хийгдсэн хэсгүүдэд авто замын барилгын ажил үргэлжилж байна. Барилга угсралтын ажил 95 хувьтай байна.	01-12	100%
5.	Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 11 хувь	IV улирал: Барилгын ажлыг 25 хувьд хүргэнэ.	Нийслэлийн ЗДТГ болон Нийслэлийн газрын албанаас авто зам барих газар чөлөөлөлтөд хөрөнгө тусгаагүй бөгөөд Газар чөлөөлөлт хийгдэх боломжгүй тул гүйцэтгэлийн зүгээс гэрээг дуусгавар болгох санал ирүүлээд байна.	01-12	Үнлэх боломжгүй
6.	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 35 хувь	III улирал: Барилгын ажлыг 50 хувьд хүргэнэ. Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/	Гүйцэтгэгч байгууллагын 2023 оны гэрээг дүгнэж актыг аймгийн ЗДТГ-аас баталгаажуулан барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээг сунгасан. 2024 онд хийгдэх ажлын нарийвчилсан график төлөвлөгөө гаргаж батлуулж, батлагдсан график төлөвлөгөөний дагуу барилгын ажлыг эхлүүлүүлсэн ба барилга	01-12	85%

					угсралтын ажил 55 хувьтай байна.		
7.	Авто зам авто зогсоол /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг 1, 3 дугаар хороо/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Зураг төсөл хийгдсэн.	IV улирал: Барилгын ажлыг 55 хувьд хүргэнэ. гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ.	Тендерийг нээсэн, "Багануур АЗЗА" ХХК 2 удаа санал ирүүлснийг үнэлж шаардлага хангаагүй тул хүчингүй болон дахин зарласан. 2024.05.22-нд нээж "Багануур АЗЗА" ХХК шалгарч зам барилгын ажил 100 хувьтай явагдаж байна.	01-12	100%
8.	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөл хийгдсэн.	IV улирал: Барилгын ажлыг 20 хувьд хүргэнэ.	Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/-ны ажил 20%-тай явагдаж байна..	01-12	100%
9.	Батсүмбэр сумаас Ахмад настны үндэсний төв хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, гүүр, 10.7 км /Төв, Батсүмбэр сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Зураг төсөл хийгдсэн.	IV улирал: Барилгын ажлыг 25 хувьд хүргэнэ.	ТХААГ тендер зарлан 2024.03.13-д нээсэн. "Алтайрөүд" ХХК санал ирүүлснийг үнэлж шалгаруулан гэрээ байгуулан барилгын ажлыг эхлүүлэхэд шаардлагатай бэлтгэл ажил хангагдсан ба барилгын ажлыг 2024.06.05-ны өдөр эхэлсэн. Барилга угсралтын ажил 25 хувьтай байна.	01-12	100%
10.	Дүүргийн хатуу хучилттай авто зам, замын шинэчлэл, гүүрэн байгууламж /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Зураг төсөл хийгдсэн.	IV улирал: Барилгын ажлыг 90 хувьд хүргэнэ.	НЗД-ын 2024 оны А/246 дугаар захирамжаар Баянгол дүүрэгт эрх шилжүүлсэн. Тендер зарласан. 2024.05.06-д нээсэн, 6 багц ажилд оролцогчдын ирүүлсэн саналыг үнэлж 4 багцын гүйцэтгэчийг шалгаруулж гэрээ байгуулан барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл арга	01-12	100%

					хэмжээ авч байна. 2 багцын тендерийг дахин зарласан ба 2024.06.13-ны өдөр нээсэн. Ажлын явц 90%-тай явагдаж байна.			
11.	Сумын доторх болон улсын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам /Төв, Баяндэлгэр сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Зураг төсөл хийгдсэн.	IV улирал: Барилгын ажлыг 25 хувьд хүргэнэ.	Төв аймгийн ЗДТГ-аас гүйцэтгэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулан тендерийг 2024.02.16-нд зарлаад 2024.03.11-ний өдөр нээсэн, 2 оролцогч санал ирүүлсэн, үнэлж "Дэд бүтэц консалт" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 40 хувьтай байна.	01-12	100%	
12.	Шинэ тосгоны гүүрнээс-Нисэхийн 11 дүгээр гудамж хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.	Зураг төсөл хийгдсэн.	IV улирал: Барилгын ажлыг 45 хувьд хүргэнэ.	Нийслэлийн ЗДТГ-аас гүйцэтгэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулан тендерийг 2024.01.29-нд зарлаад 2024.02.20-нд нээсэн ирүүлсэн тендер хүчингүй болсон дахин 2024.02.21 зарлаж 2024.03.18-нд нээсэн боловч санал ирүүлсэн оролцогч байхгүй тул дахин зарласан. Тендер хүлээн авч байна.	01-12	100% 30%	
13.	Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Зураг төсөл хийгдсэн.	IV улирал: Барилгын ажлыг 5 хувьд хүргэнэ.	Төв аймгийн ЗДТГ-аас гүйцэтгэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулан тендерийг 2024.02.26-нд зарлаад 2024.03.22-ны өдөр нээсэн, 4 оролцогч санал	01-12		

					ирүүлсэн, үнэлж “Алегро-товер констракшн” ХХК -д гэрээ байгуулан зам барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Барилга угсралтын ажил 5 хувьтай байна.		100% ✓
14.	Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүр /Төв, Алтанбулаг сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Зураг төсөлтэй	IV улирал: Барилгын ажлыг 40 хувьд хүргэнэ.	Төв аймгийн ЗДТГ-аас гүйцэтгэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулан тендерийг 2024.03.07-нд зарлаад 2024.03.29-д нээсэн, санал ирүүлсэн оролцогч байхгүй тул дахин зарласан. 2024.03.29, 04.19-д нээсэн, санал ирүүлсэн оролцогч байхгүй тул хүчингүй болсон. Дахин зарласан. Санал ирүүлсэн оролцогч байхгүй тул хүчингүй болсон. Зураг төслийг дахин боловсруулж байна.	01-12	50% 30%
15.	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 122.4 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх	Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувь	IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 55 хувьд хүргэнэ.	Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох 122.4 км авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж 2023 онд хийгдсэн гүүр хоолойг шар усны үерээс хамгаалах арга хэмжээ авч, шаардлагатай барилгын материалыг ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулан 2024.04.01- ний өдрөөс барилгын ажлыг эхлүүлсэн ба Барилга угсралтын ажил 60 хувьтай байна.	01-12	100% ✓

Зорилт 3. “Нэмэлт ажлууд”						
16.	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөний биелэлт болон холбогдох мэдээ, мэдээллийг төвлөсөн хугацаанд нь гаргаж, холбогдох нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлнэ.	Хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг дүгнүүлсэн байна.	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг гарган дүгнүүлсэн байна.	2024 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргасан.	01-12 100%
17.	Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлнэ.	Хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	-	Холбогдох тогтоомжийн хүрээнд төрийн албан хаагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлсэн байна.	Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн албан хаагчийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	01-12 100%
18.	Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиудын хүрээнд 2023 оны Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд нь багтаан мэдүүлнэ.	Хэрэгжилтийг ханган ажиллана.	2023 оны ХОМ-ыг хугацаанд нь мэдүүлсэн.	2024.02.15-ны дотор ХОМ-ийг гаргаж, мэдүүлсэн байна.	2024.01.13-нд ХОМ-ийг гарган өгсөн.	01-02 100%
19.	Хариуцсан чиглэлийн зам барилгын ажилд гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой ирсэн албан бичиг, тулгамдсан асуудал, санал хүсэлтийг хүлээн	Хэрэгжилтийг хангаж, тухай бүр нь шийдсэн байна.	-	Тухай бүр нь асуудлыг судлан шийдсэн байна.	Тухай бүр нь барилгын ажилтай холбоотой ирсэн асуудлыг судлан шийдвэрлүүлж байна.	01-12 100%

	авч, зохих журмын дагуу шийдвэрлэн хугацаанд нь хариу хүргүүлнэ.								
20.	Барилгын ажил гүйцэтгэх явцад зураг төсөлд тусгагдаагүй зайлшгүй хийж гүйцэтгэх болон өөрчлөлт оруулах шаардлагатай тулгамдсан асуудлыг зургийн автор болон зөвлөхийн саналыг авч, судлан холбогдох шийдлийг гаргуулан ажиллана.	Холбогдох шийдлийг гаргасан байна.	-	Барилгын ажлын явцад зураг төсөлтэй холбоотой тулгамдсан асуудлыг судалж, зөвлөх, зургийн авторын саналыг үндэслэн тухай бүр нь шийдсэн байна.	Барилгын ажлын явцад тулгамдсан асуудлыг тухай бүр нь судлан зургийн автор, зөвлөхийг саналыг үндэслэн шийдэж байна.	01-12	100%		
21	Барилгын ажлын буюу технологийн хугацаа дуусаж, ажил түр зогсохтой холбогдуулан өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж, уг замын засвар арчлалт хийх төлөвлөгөөг гарган батлуулах бөгөөд хүн мал осолдохоос сэргийлсэн тэмдэг тэмдэглэгээг хийж, түр замыг нээн, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангуулан ажиллана.	Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.	-	-	Барилгын ажлын технологийн хугацаа дуусаж, түр зогсохтой холбоотой өвлийн ажлын төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж байна.	10-12	100%		

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Гүйцэтгэлийн түвшин					Биелэлтийн хувь	
		Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)	Эхэлсэн, дууссан хугацаа			
	1	3	4	5	6	7		
1.	Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр холбогдох сургалт, семинарт хамрагдах.	-	Сургалтанд хамрагдсан байх	Яамнаас зохион байгуулж байгаа цахим сургалт, семинаруудад хамрагдаж байна.	I-IV улирал	90	50	
2.	Арга хэмжээ 2. Яамнаас зохион байгуулж байгаа олон нийтийг	-	Сургалтанд хамрагдсан байх	Яамнаас зохион байгуулж байгаа цахим сургалт,	I-IV улирал	90	50	

	хамарсан арга хэмжээ, хурал цуглаан, тэмцээн уралдаанд оролцох.			семинаруудад хамрагдаж байна.		
3.	Арга хэмжээ 3. Англи хэлний мэдлэгээ сайжруулах	-	Сургалтанд хамрагдсан байх	Англи хэлний мэдлэгээ сайжруулахаар англи хэлний цахим сургалтад хамрагдаж байна.	I-IV улирал	50 95

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН
(Албан тушаал)


Б.НАСАНТОГТОХ / /
(Нэр, гарын үсэг)

2024/12/09
(Огноо)