

АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН
МЭРГЭЖИЛТЭН Л.БАЯРБАТЫН
2024 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН,
МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

Байгууллагын нэр: Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Нэгжийн нэр: Авто замын бодлого зохицуулалтын газар

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний гүйцэтгэлд өгсөн оноо	Төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн байдал	Нийлбэр оноо	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4	5
	Оноо	60 хүртэл	10 хүртэл	70 хүртэл	
Зорилт 1. “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх болон эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдол бүхий зарим суурин газрууд руу чиглэсэн 11 төслийн авто замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ” зорилтын хүрээнд					
1.	Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн 9.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил	60	10	70	
2.	Мандалговь-Чойр чиглэлийн 9.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил	60	10	70	
3.	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн 9.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил	-	-	-	
Зорилт 2. “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар олон улс, улсын чанартай авто замын 25 төсөл үүнээс 2024 онд шинээр 14 төслийн авто замын барилгын ажлыг эхлүүлж, Нутгийн зам төслийн хүрээнд 7 сумыг хатуу хучилттай авто замаар холбох ажлыг эхлүүлнэ.” зорилтын хүрээнд					
4	Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай 80 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Өмнөговь, Баяндалай, Гурвантэс сум/	-	-	-	
5	Хамрын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 20.0 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Дорноговь, Сайншанд сум/	60	10	70	
6	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	-	-	-	
7	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	44	10	54	

8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	60	10	70	
9	Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9 км, гүүр, 24 у/м /Сүхбаатар, Баруун-Урт, Сүхбаатар сум/	60	10	70	
10	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Асгат сум/	60	10	70	
11	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл, 2.15 км /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	60	10	70	
12	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар-Баруун-Урт сум/	60	10	70	

Зорилт 3. "Хөгжлийн түншүүдийн хөрөнгө оруулалт /гадаад зээл тусламж/-аар Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн/ 204 км хатуу хучилттай авто замыг байнгын ашиглалтад оруулж, 263 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ." зорилтын хүрээнд

13	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 1 дүгээр хэсэг буюу Баруун аймаг салах тойрог уулзвараас Хар модот давааны ар хүртэлх 37.26 км зам барилгын ажил	60	10	70	
14	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 2 дугаар хэсэг буюу Хар модот давааны араас Урьхан хүртэлх 45.5 км зам барилгын ажил	53	10	63	
15	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 3 дугаар хэсэг буюу Урьханаас Сүмбэрийн уулзвар хүртэлх 45.74 км зам барилгын ажил.	55.1	10	65.1	
16	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 4 дүгээр хэсэг буюу Сүмбэрийн уулзвараас Цайдамын хөндий хүртэлх 45.05 км зам барилгын ажил.	56.5	10	66.5	
17	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 5 дугаар хэсэг буюу Цайдамын хөндийгөөс Дарханы тойрог уулзвар хүртэлх 28.84 км зам барилгын ажил	48	8.7	56.7	
Дундаж оноо:				67.02	

2. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Арга хэмжээний биелэлтийн хувь	Нийт (15 хүртэл оноогоор)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3	4
1.	Англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх	100	15	
2.	Мэргэжлийн дагуу гадаад дотоодын сургалтад хамрагдсан байна.	100	15	
3.	Монгол бичгийн дунд шатны сургалтад хамрагдсан.	100	15	
Дундаж оноо			15	

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Нэгжийн даргын үнэлгээ (0-7 оноо)	Үнэлгээний багийн хянан баталгаажуулж, дахин үнэлсэн оноо
	1	2	3
1.	Хандлага, ёс зүй		
2.	Дүн шинжилгээ хийх		
3.	Асуудал шийдвэрлэх		
4.	Хариуцлагатай байдал		
5.	Ажлын цаг ашиглалт		
Ур чадварын үзүүлэлт (ажлын онцлогоос хамаарсан)			
6.	Мэргэжлийн ур чадвар 1.		
7.	Мэргэжлийн ур чадвар 2.		
8.	Мэргэжлийн ур чадвар 3.		
Дундаж оноо		6,5	

4. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)

Д/д	Үзүүлэлт	Хамт олны үнэлгээ (0-8 оноо)
	1	2
1.	Хандлага, ёс зүй	
2.	Багаар ажиллах	
3.	Харилцаа	
Дундаж оноо		6,0

5. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Д/д	Үнэлгээний үзүүлэлт	Үзүүлэлт тус бүрийн оноо
1.	Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт (Нэмэлт үүрэг даалгавар (арга хэмжээ)-ын биелэлт орно.)	(67.2)
2.	Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт	(15)
3.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Нэгжийн даргын үнэлгээ)	(6,0)
4.	Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ (Хамт олны үнэлгээ)	(6,0)
5.	Үнэлгээний оноонд орсон өөрчлөлт (Аргачлалын 6 дугаар хэсэгт заасан холбогдох заалтыг бичих)	(..... оноо)
Нийт оноо = (Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний оноо + Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний оноо + Хандлага, ёс зүй, ур чадварын оноо (Нэгжийн даргын болон хамт олны үнэлгээ)) - Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу хассан оноо + Аргачлалын 6 дугаар хэсгийн холбогдох заалтын дагуу нэмсэн оноо		94,7

Үнэлгээ өгсөн:

А.Б.З.Г-ын дарга
(албан тушаал)

Нэгжийн дарга

(гарын үсэг)

Ч.Сүхарицаа
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

Үнэлгээтэй танилцаж,
зөвшөөрсөн:

Төрийн жинхэнэ албан хаагч:

.....
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/...../
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)

Үнэлгээг хянасан:

Үнэлгээний багийг төлөөлж ахлагч:

X. Хийс дун
(албан тушаал)

[Signature]
(гарын үсэг)

И.С. Мундгаан
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.18 (огноо)

Үнэлгээний багийн нарийн бичгийн дарга:

Д.З. Ариу
(албан тушаал)

[Signature]
(гарын үсэг)

И. Мундгаан
(албан хаагчийн нэр)

2024.12.26 (огноо)

Үнэлгээг баталгаажуулсан: Төсвийн шууд захирагч

.....
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/...../
(албан хаагчийн нэр)

..... (огноо)



АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН
Л.БАЯРБАТЫН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин		Эхлэх хугацаа	Дуус хугацаа
				Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		
1		2	3	4	5	6	7
Зорилт 1. ОЛОН УЛС, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ, ГҮҮРИЙН УРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, АШИГЛАЛТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛНА.							

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх болон эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдол бүхий зарим суурин газрууд руу чиглэсэн 11 төслийн ав замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ.

1.	Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн 9.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	-	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	45	II улирал	IV улир
2.	Мандалговь-Чойр чиглэлийн 9.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	-	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	45	II улирал	IV улир
3	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн 9.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	-	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	5	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	45	II улирал	IV улир

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар олон улс, улсын чанартай авто замын 25 төсөл үүнээс 2024 онд шинээр 14 төслийн авто зарилгын ажлыг эхлүүлж, Нутгийн зам төслийн хүрээнд 7 сумыг хатуу хучилттай авто замаар холбох ажлыг эхлүүлнэ.						
	Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай 80 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Өмнөговь, Баяндалай, Гурвантэс сум/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	-	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	IV улир
4	Хамрын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 20.0 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Дорноговь, Сайншанд сум/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	-	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	IV улир
5	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 75 хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	IV улир
6	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	Гэрээний хэрэгжилтэд, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 35 хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	Барилгын ажлын гүйцэтгэл хувьд хүргэнэ.	IV улир
7	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	Гэрээний хэрэгжилтэд, хяналт тавьж ажиллах	-	2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.	Барилгын ажлыг хүрсэн байна.	IV улир
8	Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9 км, гүүр, 24 у/м	Гэрээний хэрэгжилтэд, хяналт тавьж ажиллах	-	2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 40 хувьд хүрсэн байна.	Барилгын ажлыг хүрсэн байна.	IV улир

	/Сүхбаатар, Сүхбаатар сум/	Баруун-Урт,	ажиллах		1 хувьд хүрсэн байна.		
10	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Асгат сум/		Гэрээний хэрэгжилтэд, хяналт тавьж ажиллах	-	2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.	Барилгын ажлыг 20 хувьд хүрсэн байна.	II улирал IV улир
11	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл, 2.15 км /Дорноговь, Замын-Үүд сум/		Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	-	2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Барилгын ажлыг 25 хувьд хүргэнэ.	II улирал IV улир
12	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар-Баруун-Урт сум/		Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь		2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлнэ.Р	Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.	II улирал IV улир
Хөгжлийн түншүүдийн хөрөнгө оруулалт /гадаад зээл тусламж/-аар Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн/ 204 км хатуу хучилттай авто зам байнгын ашиглалтад оруулж, 263 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ.							
24	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 1 дүгээр хэсэг буюу Баруун аймаг салах тойрог уулзвараас Хар модот давааны ар хүртэлх 37.26 км зам барилгын ажил		Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 84.47 хувь	100 хувь хувь дуусгаж, ашиглалтад оруулна.	-	II улирал IV улир
25	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 2 дугаар хэсэг буюу Хар модот давааны араас Урьхан хүртэлх 45.5 км зам барилгын ажил		Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 81.55 хувь	100 хувь хувь дуусгаж, ашиглалтад оруулна.	-	II улирал IV улир

26	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 3 дугаар хэсэг буюу Урьханаас Сүмбэрийн уулзвар хүртэлх 45.74 км зам барилгын ажил.	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 85.23 хувь	100 хувь хувь дуусгаж, ашиглалтад оруулна.	-	II улирал	IV ули
27	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 4 дүгээр хэсэг буюу Сүмбэрийн уулзвараас Цайдамын хөндий хүртэлх 45.08 км зам барилгын ажил.	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 80.63 хувь	100 хувь хувь дуусгаж, ашиглалтад оруулна.	-	II улирал	IV ули
28	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 5 дугаар хэсэг буюу Цайдамын хөндийгөөс Дарханы тойрог уулзвар хүртэлх 28.84 км зам барилгын ажил	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 83.97 хувь	100 хувь хувь дуусгаж, ашиглалтад оруулна.	-	II улирал	IV ули

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Хүрэх түвшин		Эхлэх хугацаа	Дуус хугацаа
				Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		
1	Англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх	2	3	4	5	6	7
2	Худалдан авах ажиллагааны АЗ сертификат авсан байна.	Хэлний сургалтад хамрагдана АЗ-ын сургалтад хамрагдана.	-	Англи хэлний шалгалт өгсөн байна.		II улирал	IV ули
3	Мэргэжлийн дагуу гадаад дотоодын сургалтад хамрагдсан байна.	Сургалтад хамрагдана	-	АЗ сертификат авсан байна.	Дотоодод 1 сургалтад хамрагдсан байна.	II улирал	IV ули

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

АЗБЗГ-ын иргэнийн

(Албан тушаал)

 / М.Бадарцаг /

(Нэр, гарын үсэг)

2024 06 05

(Огноо)

ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛСАН:

АЗБЗГ-ын ДҮТӨГ

(Албан тушаал)

 /  /

(Нэр, гарын үсэг)

2024 06 05

(Огноо)

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 98 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралт

Авто замын бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн Л.Баярбатын 2024 оны IV улирлын гүйцэтгэлийн тайлан

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлтийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)			
	1	2	3	4	5	6	7	
Зорилт 1. “Шинэ сэргэлтийн 5 тойрог” хөтөлбөрийг эхлүүлнэ.”								
1.	Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн 9.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажил 5 хувь.	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 45 хувьд хүргэнэ.	Тус авто замын гүйцэтгэгчээр “Хулжын голын зам” ХХК, зөвлөхөөр “Кеаро” ХХК шалгарч 2024 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр гэрээ байгуулан 06 дугаар сарын 24-ны өдөр барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Барилгын ажлын талбайд ИТА-8, Ажилчид-32 хүн, 29 машин техник ажилласан. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 2024 онд төлөвлөсөн ажил 100 хувь, нийт ажлын хувь 50 хувь хийгдсэн.	2024.12.09	100 хувь	

2.	Мандалговь-Чойр чиглэлийн 9.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажил 5 хувь.	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 45 хувьд хүргэнэ.	Тус авто замын гүйцэтгэгчээр "Хүсэлт бүтээмж" ХХК, зөвлөхөөр "Кеаро" ХХК шалгарч 2024 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр гэрээ байгуулан 07 дугаар сарын 29-ны өдөр барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Барилгын ажлын талбайд инженер техникийн ажилтан болон удирдах албан тушаалтан 9, хэмжилтийн хэсэг 3, материалын хэсэг 3, техник засварын хэсэг 2, бутлуурын хэсэг 5, машин механизмчин 31 болон туслах ажилтан-11, арматурчин 20 нийт 87 хүний бүрдэхүүнтэй ажилласан. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 2024 онд төлөвлөсөн ажил 90 хувь, нийт ажлын 45 хувь хийгдсэн.	2024.12.09	100 хувь
3.	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн 9.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	-	-	Тус авто замын гүйцэтгэгчээр "Мянган тэмүүлэл" ХХК тендэрт шалгарч Зам тээврийн яамтай 2024 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээ байгуулах үед цаг агаар барилгын ажил гүйцэтгэх боломжгүй болсон тул үнэлэх боломжгүй байна.	-	-

Зорилт 2. “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих авто зам, гүүрийн төслийг хэрэгжүүлнэ.”

	Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай 80 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Өмнөговь, Баяндалай, Гурвантэс сум/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	-	2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлнэ.	Төслийн нэршил өөрчлөгдөж гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажлыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас дахин зарласан. Үнэлэх боломжгүй байна.	-	-
4.	Хамрын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 20.0 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Дорноговь, Сайншанд сум/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 45 хувьд хүргэнэ	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 45 хувьд хүргэнэ	Тус ажилд “Борхойн зам” ХХК шалгарч 2024 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Барилгын ажил 2024 оны төлөвлөгөөр 100 хувь, нийт ажлын явц 50 хувьтай байна.	2024.12.09	100 хувь
6	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 80 хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 95 хувьд хүргэнэ.	Дундговь аймгийн Засаг дарга Ц.Мөнхбатад 2023 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр гүйцэтгэгч “Өлзий хутгийн наран” ХХК-г шүүхийн байгууллагад шилжүүлэх, 2024 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр 01/1897 дугаар “Арга хэмжээ авах тухай” албан бичиг хүргүүлсэн. Үнэлэх боломжгүй.	-	-
7	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	Гэрээний хэрэгжилтэд, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 40 хувь	Барилгын ажлын гүйцэтгэл 53 хувьд хүргэнэ.	Тус ажлыг эрчимжүүлэх асуудлаар Гүйцэтгэгч болон зөвлөх компанитай уулзалт зохион байгуулж яаралтай дуусгах арга хэмжээ авах талаар үүрэг даалгавар өгсөн. Мөн Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргад 2024 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр “Арга хэмжээ авах” тухай албан бичиг хүргүүлсэн. Барилгын ажлын талбайд метр цементээр	2024.04.21 2024.12.09	77 хувь.

					бэхжүүлсэн суурийн ажил 5124 метр, суурь асфальтбетон хучлагын ажил 450 метр хийгдсэн. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай байна.			
8	Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/	Гэрээний хэрэгжилтэ Д, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлыг 25 хувьд хүрсэн байна.	Барилгын ажлыг 70 хувьд хүрсэн байна.	Тус ажилд "Монгол зам групп" ХХК шалгарч барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Барилгын ажил 80 хувьтай байна.	2024.12.15	100 хувь	
9	Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9 км, гүүр, 24 у/м /Сүхбаатар, Баруун-Урт, Сүхбаатар сум/	Гэрээний хэрэгжилтэ Д, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.	Барилгын ажлыг 40 хувьд хүрсэн байна.	Тус ажилд "Монгол зам групп" ХХК шалгарч барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Барилгын ажил 45 хувьтай байна.	2024.05.10 2024.12.09	100 хувь	
10	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Сүхбаатар, Асгат сум/	Гэрээний хэрэгжилтэ Д, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.	Барилгын ажлыг 20 хувьд хүрсэн байна.	Гүйцэтгэгч компаниар "Алсын шар зам" ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан. Барилгын ажил 30 хувьтай байна.	2024.06.15 2024.12.09	100 хувь	
11	Сумын төвийн авто замын шинэчлэл, 2.15 км /Дорноговь, Замын-Үүд сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлыг 20 хувьд хүргэнэ.	Барилгын ажлыг 25 хувьд хүргэнэ.	Тус ажлын гүйцэтгэгчээр Борхойн зам ХХК шалгарч барилгын ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд ажлыг 2024 оны 11 дүгээр сард Улсын байнгийн ашиглалтад оруулсан.	2024.06.05 2024.12.09	100 хувь	
12	Аймгийн төвийн 4 дүгээр тойргийн хатуу хучилттай авто зам, 9.1 км /Сүхбаатар-Баруун-Урт сум/	Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь	Барилгын ажлын 90 хувь	Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.	Барилгын ажлын үндсэн хийцийн ажил дууссан бөгөөд үлдэгдэл ажил болох замын тоноглол, явган замын ажил хийгдэж байна. Барилгын ажил 100 хувьтай байна. Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.	2024.05.20 2024.12.09	100 хувь	

Зорилт 2. "Гадаад зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжих авто зам, гүүрийн төслийг хэрэгжүүлнэ.							
13	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 1 дүгээр хэсэг буюу Баруун аймаг салах тойрог уулзвараас Хар модот давааны ар хүртэлх 37.26 км зам барилгын ажил	Гэрээний хэрэгжилти йг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 84.47 хувь	Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.	Төрийн нарийн бичгийн даргын А/216 дугаар "ажлын хэсэг байгуулах тухай" тушаалын дагуу 2024 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр "Баруун аймаг салах тойрог уулзвараас Хар модотын давааны ар хүртэлх 38.28 км авто зам"-д Улсын комисс ажиллаж байнгийн ашиглалтад хүлээн авсан.	2024.04.20 2024.12.09	100 хувь
14	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 2 дугаар хэсэг буюу Хар модот давааны араас Урьхан хүртэлх 45.5 км зам барилгын ажил	Гэрээний хэрэгжилти йг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 81.55 хувь	Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.	Тус ажилд Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл 98%-тай байна.	2024.04.20 2024.12.09	90 хувь
15	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 3 дугаар хэсэг буюу Урьханаас Сүмбэрийн уулзвар хүртэлх 45.74 км зам барилгын ажил.	Гэрээний хэрэгжилти йг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 85.23 хувь	Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.	Тус ажилд Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл 99%-тай байна.	2024.04.20 2024.12.09	93 хувь
16	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 4 дүгээр хэсэг буюу Сүмбэрийн уулзвараас Цайдамын хөндий хүртэлх 45.08 км зам барилгын ажил.	Гэрээний хэрэгжилти йг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 80.63 хувь	Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.	Тус ажилд Төрийн нарийн бичгийн даргын А/216 дугаар "ажлын хэсэг байгуулах тухай" тушаалын дагуу 2024 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр "Сүмбэрийн уулзвараас цайдамын хөндий хүртэлх 45.05 км авто зам"-д Улсын комисс ажиллаж ажлын хэсгээс байнгийн ашиглалтад	2024.04.20 2024.12.09	95 хувь

					хүлээн авахаас татгалзсан шийдвэр гарсан. Ажлын гүйцэтгэл 99%-тай байна.			
17	Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 5 дугаар хэсэг буюу Цайдамын хөндийгөөс Дарханы тойрог уулзвар хүртэлх 28.84 км зам барилгын ажил	Гэрээний хэрэгжилти йг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах	Барилгын ажлын 83.97 хувь	Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.	Тус ажилд Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл 97%-тай байна.	2024.04.20 2024.12.09	69 хувь	

Хоёр. Мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Гүйцэтгэлийн түвшин				Эхэлсэн, дууссан хугацаа	Биелэлт ийн хувь
			Суурь түвшин	Хүрэх түвшин	Хүрсэн түвшин (биелэлт)			
1.	1 Англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх	2 Хэлний сургалтад хамрагдан а	3 -	4 Англи хэлний шалгалт өгсөн байна.	5 Сант англи хэлний сургалтын төвд англи хэлний анхан шатны сургалтад хамрагдсан. №2021-01-0019	6 2024.02	7 100 хувь	
2	Төрийн албанд анх томилогдсон албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтад хамрагдсан.	-	-	-	Удирдлагын академийн Төрийн албанд анх томилогдсон албан хаагчийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтад хамрагдсан. №N1254	2024.01	100 хувь	
3	Мэргэжлийн дагуу гадаад дотоодын сургалтад хамрагдсан байна.	Сургалтад хамрагдан а	-	Гадаадад 1 сургалтад хамрагдсан байна.	JICA олон улсын байгууллагаас зохион байгуулдаг "ROAD ASSET MENEJMENT"-ийн сургалтад хамрагдсан. № "Road Asset Management (A)"	2024 оны 01 дүгээр сарын 20- өдрөөс 02 дугаар сарын 10	100 хувь	

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ХАНГУУЛАХ
ЯВЦЫН ЯРИЛЦЛАГЫН ТЭМДЭГЛЭЛ (ЗАГВАР)

Албан хаагчийн овог, нэр: Л.Баярбат

Ярилцлага хийсэн огноо: 2024 оны 12 сарын 09 өдөр

Ярилцлагын хэлбэр: 1.Биечлэн 2.Утсаар 3.Цахим хэлбэрээр

Нэг. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээ

Д/д	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хангалтгүй буюу эрчимжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний тухай	Нэгжийн даргаас өгсөн үүрэг даалгавар
Зорилт 1. “Шинэ сэргэлтийн 5 тойрог” хөтөлбөрийг эхлүүлнэ.”			
1.	Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн 9.7 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил	Тус авто замын гүйцэтгэгчээр “Мянган тэмүүлэл” ХХК тендерт шалгарч Зам тээврийн яамтай 2024 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээ байгуулах үед цаг агаар барилгын ажил гүйцэтгэх боломжгүй болсон тул үнэлэх боломжгүй байна.	Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ нь барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээнээс хойш хийгдсэн тул үнэлэх боломжгүй байна. Гүйцэтгэгч компанид 2025 онд тус гэрээт ажлыг 100 хувь дуусгах чиглэл хүргүүлэх
2.	Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай 80 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Өмнөговь, Баяндалай, Гурвантэс сум/	Төслийн нэршлийг Улсын хурлын төсвийн тодотголоор Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Өмнөговь, Баяндалай, Гурвантэс сум/ болгон	Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас гүйцэтгэгч компани шалгарсан тохиолдолд гэрээг яаралтай байгуулж барилгын ажлыг төвсийн тухай хуульд тусгагдсан хугацаанд яаралтай хийж хэрэгүүлэх

		өөрчлөгдөж гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажлыг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас дахин зарласан. Үнэлэх боломжгүй байна.	
Зорилт 2. “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих авто зам, гүүрийн төслийг хэрэгжүүлнэ.”			
	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/	Дундговь аймгийн Засаг дарга Ц.Мөнхбатад 2023 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр гүйцэтгэгч “Өлзий хутгийн наран” ХХК-г шүүхийн байгууллагад шилжүүлэх тухай Улсын байцаагчийн дүгнэлтийг хүргүүлсэн, 2024 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр 01/1897 дугаар “Арга хэмжээ авах тухай” албан бичиг хүргүүлсэн. Үнэлэх боломжгүй.	Дундговь аймгийн Засаг даргын тамгын газартай уулзлат зохион байгуулж, Сайдаас явуулсан албан бичгийн хариуг яаралтай авч, дараагийн арга хэмжээг авах.
1.			
2.	Арга хэмжээ		

ЯРИЛЦЛАГА ХИЙСЭН:

.....

(Албан тушаал)

..... /

 (Нэр, гарын үсэг)