



Төлөвлөгөөг баталсан:  
Төрийн нарийн бичгийн дарга  
(албан тушаал)

Төсвийн Шууд захирагч  
/С.БАТБОЛД/  
(гарын үсэг)

(2024.01.10)



Төлөвлөгөө боловсруулсан:  
Авто замын бодлого зохицуулалтын газрын  
даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  
(албан тушаал)  
(гарын үсэг)

(2024.01.10)

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ АВТО ЗАМЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН  
ГАЗРЫН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

| д/д                                    | Арга хэмжээ, зорилт                                                                                                      | Төсөв<br>/сая төг/ | Шалгуур<br>үзүүлэлт                                                                                                                       | Суурь түвшин, /2023<br>он/                                                                                 | Зорилтот түвшин,<br>/хэрэгжих дуусах хугацаа/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Хугаца<br>а<br>улирал<br>(I-IV) | Хариуцах нэгж      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| ЧАНАРТАЙ ЗАМ, ЧАНСААТАЙ ЗАСВАР АРЧЛАЛТ |                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                    |
|                                        | Зорилго. ОЛОН УЛС, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ АВТО<br>ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ, ГҮҮРИЙН УРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЖ,<br>АШИГЛАЛТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛНА. |                    | Шинээр<br>ашиглалтад<br>орсон болон<br>засвар хийсэн,<br>зураг төсөл<br>боловсруулса<br>н хатуу<br>хучилттай<br>авто зам, км<br>гүүр, у/м | 2023 онд<br>318.9 км хатуу<br>хучилттай авто зам,<br>841.87 у/м гүүрийг<br>байнгын ашиглалтад<br>оруулсан. | Жилийн эцсийн байдлаар:<br>НИЙТ 5045.57 км /ШИЛЖИХ 2666.2 км, ШИНЭ<br>2379.4 км/ АВТО ЗАМ, 3056.64 у/м /ШИЛЖИХ<br>817.81 у/м, ШИНЭ 2238.83 у/м/ ГҮҮРИЙН АЖИЛ<br>ХЭРЭГЖИНЭ. ҮҮНД:<br>1. УЛСЫН ТӨСВӨӨР НИЙТ 2195.36 км<br>/ШИЛЖИХ 979.98 км, ШИНЭ 1215.38 км/<br>АВТО ЗАМ, НИЙТ 1141 у/м /ШИЛЖИХ<br>147.65, ШИНЭ 993.38/ ГҮҮР,<br>ГАДААДЫН ЗЭЭЛЭЭР НИЙТ 445.52 км<br>/ШИЛЖИХ 242.52 км, ШИНЭ 203 км/<br>АВТО ЗАМ, НИЙТ 910.61 у/м /ШИЛЖИХ<br>465.16 у/м, ШИНЭ 445.45 у/м/ ГҮҮР;<br>ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН<br>ТҮНШЛЭЛЭЭР НИЙТ 2404.7 км<br>/ШИЛЖИХ 1443.7 км, ШИНЭ 961 км/<br>АВТО ЗАМ, НИЙТ 1005 у/м /ШИЛЖИХ<br>205 у/м, ШИНЭ 800 у/м/ ГҮҮР. | IV<br>улирал                    | АЗБЭГ<br>ЗТХТ ТӨҮГ |

|                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                 |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |           |                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Зорилт 1: “Шинэ сэргэлтийн 5 тойрог” хөтөлбөрийг эхлүүлнэ. |                                                                                                                                                                    |                                                 |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | НИЙТ 1100 КМ АВТО ЗАМ, 283.69 У/М ГҮҮР, ҮҮНЭС 801.8 КМ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛНА.<br><br>7 АЙМАГ, 40 СУМ, 2 ХИЛИЙН БООМТЫГ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМААР ХОЛБОХ АЖЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. | IV улирал | Л.Баярбат<br>Д.Заансүх |
| 1.1                                                        | Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Арвайхээр-Мандалговь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шатны барилгын ажлыг эхлүүлэх   | 2024-2025 он<br>17,994.3<br>2024 он<br>8,997.2  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | I улирал:<br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллана.<br>II улирал:<br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 5 хувьд хүргэх, гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллана.<br>III улирал:<br>Барилгын ажлыг 30 хувьд хүргэнэ.<br>IV улирал:<br>Барилгын ажлыг 45 хувьд хүргэнэ. | I-IV улирал                                                                                                                                                                                                  | Л.Баярбат |                        |
| 1.2                                                        | Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Мандалговь-Чойр чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шатны барилгын ажлыг эхлүүлэх        | 2024-2025 он<br>17,994.3<br>2024 он<br>8,997.2  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | I улирал:<br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллана.<br>II улирал:<br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 5 хувьд хүргэх, гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллана.<br>III улирал:<br>Барилгын ажлыг 30 хувьд хүргэнэ.<br>IV улирал:<br>Барилгын ажлыг 45 хувьд хүргэнэ. | I-IV улирал                                                                                                                                                                                                  | Л.Баярбат |                        |
| 1.3                                                        | Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Чойр-Их залаат овооны ар хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхний үе шатны барилгын ажлыг эхлүүлэх | 2024 -2025 он<br>17,994.3<br>2024 он<br>7,997.2 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | I улирал:<br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллана.<br>II улирал:                                                                                                                                                                                                                        | I-IV улирал                                                                                                                                                                                                  | Л.Баярбат |                        |



|     |                                                                                    |                                                            |                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|     |                                                                                    |                                                            |                                                                                                                   |                                        | 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 5 хувьд хүргэх, гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллана.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 30 хувьд хүргэнэ.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 40 хувьд хүргэнэ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |
| 1.4 | Алтай-Улиастай чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх | 2024-2026 он<br>40 км – 29 сая ам доллар АХБ-ны санхүүжилт | Гүйцэтгэгчийн гэрээний асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран ажилласан эсэх<br><br>Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | 40 км авто замын зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэгчийг шалгаруулахтай холбоотой асуудлаар ТХААГ, АХБ, хамтран ажиллана.<br><b>II улирал:</b><br>Шалгарч гэрээ байгуулсан зам барилгын ажлыг эхлүүлж 5% хүргэнэ.<br>Гүйцэтгэгчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана.<br><b>III улирал:</b><br>Гүйцэтгэгчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана.<br><b>IV улирал:</b><br>Гүйцэтгэгчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана; Зам, барилгын ажлыг 10% хүргэнэ.                                  | I-IV улирал | Д.Заансүх |
| 1.5 | Ховд-Улаангом чиглэлийн 163 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх  | 2024-2026 он<br>69.3 сая ам доллар АХБ-ны санхүүжилт       | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь                                                                                    | Зураг төслийг шинэчилсэн.              | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэгчийг шалгаруулахтай холбоотой асуудлаар ТХААГ, АХБ, хамтран ажиллана.<br><b>II улирал:</b><br>Шалгарч гэрээ байгуулсан зам барилгын ажлыг эхлүүлж 5% хүргэнэ.<br>Гүйцэтгэгчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана.<br><b>III улирал:</b><br>Гүйцэтгэгчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана; Зам, барилгын ажлыг 10% хүргэнэ.<br><b>IV улирал:</b><br>Гүйцэтгэгчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана. Зам, барилгын ажлыг 20% хүргэнэ. | I-IV улирал | Д.Заансүх |

ХӨГШ-ОН АНД  
ЭМ ТЭГЭН ИЙН ХОТ АЖИЛААЛ

ЭХ ХУВЬ

Салд Тогарт-Нарийн өмчийн  
дэргэцэн – бэлтгэл, зурагт тушаал


| Зорилт 2: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих авто зам, гүүрийн төслийг хэрэгжүүлнэ. |                                                                                                                        | Авто зам, гүүрийн урт, төслийн тоо                       | Нийт төслийг үргэлжлүүлж, шинээр 69 төслийг эхлүүлнэ. | 2195.36 км /шилжих 979.98 км, шинэ 1215.38 км/ авто зам, 1141 у/м /шилжих 147.65 у/м, шинэ 993.38 у/м/ гүүрийн нийт 116 төсөл хэрэгжүүлж, үүнээс шинээр авто замын 69 төсөл, гүүрийн 6 төслийн барилгын ажлыг эхлүүлнэ.                                                                                                                  | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн<br>Б.Дархандаръяа<br>Х.Энэрэлсайхан<br>С.Баярчимэг<br>Л.Баярбат |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1                                                                                         | Норовлин сумаас Дорнод аймгийн Баян-Уул чиглэлийн 68.3 км хатуу хучилттай авто зам                                     | Норовлин-Баян-Уул 2022-2025 он 75,380.7 2024 он 18,500.0 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 58.5 хувь                    | <p>I улирал: 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.</p> <p>II улирал: Барилгын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна.</p> <p>III улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 65 хувьд хүрсэн байна.</p> <p>IV улирал: Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн<br>С.Баярчимэг                                                  |
| 2.2                                                                                         | Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/-ын Багц1-ын 26 км авто зам | Баян-Уул-Ульхан 2022-2025 он 84,892.6 2024 он 20,892.6   | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 16 хувь                      | <p>I улирал: 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.</p> <p>II улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 20 хувьд хүрсэн байна.</p> <p>III улирал: Барилгын ажлыг 25 хувьд хүрсэн байна.</p> <p>IV улирал: Барилгын ажлыг 30 хувьд хүрсэн байна.</p>                      | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн<br>С.Баярчимэг                                                  |
| 2.3                                                                                         | Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/-ын Багц2-ын 24 км авто зам | Баян-Уул-Ульхан 2022-2025 он 84,892.6 2024 он 20,892.6   | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 15 хувь                      | <p>I улирал: 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.</p> <p>II улирал: 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 20 хувьд хүрсэн байна.</p> <p>III улирал: Барилгын ажлыг 25 хувьд хүрсэн байна.</p> <p>IV улирал: Барилгын ажлыг 30 хувьд хүрсэн байна.</p>                      | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн<br>С.Баярчимэг                                                  |
| 2.4                                                                                         | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай                                                  | Чойбалсан-Хавирга 2022-2026 он 187,003.4                 | Зураг төсөл хийгдсэн.                                 | <p>I улирал: Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график</p>                                                                                                                                                                                                                                             | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн                                                                 |

ХАМ ТЭЭНГИЙН ХӨГЖИЛТ

ЭХ ХУВЬ

Сайд Төрийн нарийн бичгийн даргын ... оны ... дугаар тушаал

|     |                                                                                                                                |                                                                       |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|     | авто зам, 124.5 км /Дорнод/-ын Багц1-ын 31 км авто зам                                                                         | 2024 он<br>27,500.0                                                   |                                |                                  | <p>төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 15 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>I улирал:</b><br/>2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 26 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 30 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 35 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн                |
| 2.5 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/-ын Багц2-ын 32.5 км авто зам | Чойбалсан-Хавирга<br>2022-2026 он<br>187,003.4<br>2024 он<br>27,500.0 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 25 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 20 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 23 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 25 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн                |
| 2.6 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/-ын Багц3-ын 30 км авто зам   | Чойбалсан-Хавирга<br>2022-2026 он<br>187,003.4<br>2024 он<br>27,500.0 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 18 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 20 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 23 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 25 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн                |
| 2.7 | Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/-ын Багц4-ын 31 км авто зам   | Чойбалсан-Хавирга<br>2022-2026 он<br>187,003.4<br>2024 он<br>27,500.0 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 10 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 15 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 17 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 20 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн                |
| 2.8 | Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км                                                      | Өндөрхаан-Норовлин<br>2022-2025 он                                    | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 89 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 20 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн<br>С.Баярчимэг |



|      |                                                                                                                                                       |                                                               |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |  |                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|------------------------------|
|      | Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/-ын Багц1-ын 68.6 км хатуу хучилттай авто зам                                                                          | 151,859.4<br>2024 он<br>31,762.1                              |                                |                                  | 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 90 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 92 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 95 хувьд хүрсэн байна.<br><b>I улирал:</b><br>2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 62 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 68 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 75 хувьд хүрсэн байна. |             |  | Б.Гийвийшинэн<br>С.Баярчимэг |
| 2.9  | Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 130 км /Хэнтий, Батноров, Норовлин сум/-ын Багц2-ын 62 км хатуу хучилттай авто зам | Өндөрхаан-Норовлин 2022-2025 он 151,859.4<br>2024 он 31,762.1 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                    | I-IV улирал |  |                              |
| 2.10 | Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-1.             | 2024-2026 он 216,979.6<br>2024 он 22,000.0                    | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                    | I-IV улирал |  | Б.Гийвийшинэн                |
| 2.11 | Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-2.             |                                                               | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                    | I-IV улирал |  | Б.Гийвийшинэн                |

МОНГОЛ УЛСЫН  
ХАМ ТӨӨРӨГЧИЙН ХЭЛ АЖЛЫН ЯАМ  
**ЭХ ХУВЬ**  
Слуд Төрөөн-нарийн өмчийн  
Дархан, Бор-Өндөр сум/

|      |                                                                                                                                           |                                      |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2.12 | Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-3. |                                      | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 7 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p>  | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |
| 2.13 | Бор-Өндөр-Хэрлэн чиглэлийн хатуу хучилттай 179.7 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сум/, Багц-4. |                                      | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p>  | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |
| 2.14 | Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/, Багц-1.                         | 59,344.3<br>2024-2026 он<br>15,000.0 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 15 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |
| 2.15 | Жаргалтхаан-Дэлгэрхаан чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 59.2 км /Хэнтий, Жаргалтхаан, Дэлгэрхаан сум/, Багц-2.                         |                                      | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b></p>                                                                                                              | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |

МОНГОЛЫН  
ХАМГААРИЙН ХӨГЖЛИЙН  
ЭХ ХҮВЬ  
Сайд Төрөөн-нарийн өнгийн  
дэргэц - оны дулаар тушаал

|      |                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2.16 | Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 127.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багцтай. |                                                  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 15 хувьд хүрсэн байна.<br><b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлтгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна. | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |
| 2.17 | Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 127.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багцтай. |                                                  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлтгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                            | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |
| 2.18 | Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 127.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий, Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багцтай. | 2024-2026 он<br>263,595.4<br>2024 он<br>25,000.0 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлтгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                            | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |
| 2.19 | Жаргалтхаан-Өмнөдэлгэр чиглэлийн авто замаас Биндэр чиглэлийн хатуу хучилттай 127.5 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Хэнтий,                                                        |                                                  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлтгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |

СЭД ТӨРӨН-НЭРНИЙН  
ЗАРЛАГ, СӨНН ДУГААР ТУШАЛ

ЭХ ХҮБЬ

|                                                                                                                        |                                                              |                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Өмнөдэлгэр, Баян-Адарга, Биндэр, Хэрлэн сум/, Багцтай.                                                                 | Өмнөдэлгэр 53,709.0<br>2024-2025 он 17,629.8<br>/2024 төсөв/ | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувь                       | 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                           |                                              |
| 2.20<br>Улаанбаатар-Чингис хот чиглэлийн авто замаас Өмнөдэлгэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 52.5 км авто зам |                                                              |                                |                                                        | <b>I улирал:</b><br>2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 72 хувьд хүргэнэ.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 78 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 85 хувьд хүрсэн байна.                                          | I-IV улирал<br>Б.Гийвийшинэн<br>С.Баярчимэг  |
| 2.21<br>Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/                               | 10 899.11<br>Улсын төсөв 977.0                               | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 99 хувь<br>/Гэрээ цуцлагдсан/ | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэгийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлнэ.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 99.5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 100 хувьд хүрсэн байна. | I-IV улирал<br>Б.Гийвийшинэн<br>С.Баярчимэг  |
| 2.22<br>Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын 8.7 км хатуу хучилттай авто зам                                                 | 3 530.8                                                      | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 52 хувь                       | <b>I улирал:</b><br>2023 гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, зам барилгын ажил эхлэх бэлтгэл ажлыг хангасан байна.<br><b>II улирал:</b><br>Барилгын ажлыг эхлүүлж ажлын гүйцэтгэл 65 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүргэсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна. | I-IV улирал<br>С.Баярчимэг<br>Б.Дархандаръяа |
| 2.23<br>Хялгант-Хангал чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км                                                       | 4 991.142<br>Улсын төсөв                                     | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь                      | <b>I улирал:</b><br>2023 гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэлийг албажуулах, бэлтгэл ажлыг хангасан байна.<br><b>II улирал:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | I-III улирал<br>С.Баярчимэг                  |


ЭХ ХУВЬ

Салд Төрийн нэрийн бичгийн даргын ... бичг ... дуулар тушаал

|      |                                                                                               |                                               |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2.24 | Хэрлэн голын төмөрбетон гүүр, 265 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 14.2 км /Хэнтий, Хэрлэн сум/ | Хэрлэн 2024-2026 он 54,472.5 2024 он 16,341.7 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | Техник ашиглалтын түвшин тогтоох баг ажилласан байна.<br><b>III улирал:</b><br>Улсын байнгын ашиглалтад оруулсан байна.<br><b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулах.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 30 хувьд хүрсэн байна. | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |
| 2.25 | Босоо тэнхлэг ба шинэ хотхоны авто зам /Дорнод, Хэрлэн сум/                                   | 2,157.5<br>Улсын төсөв                        | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувь | <b>I улирал:</b><br>Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил гүйцэтгэх талаар Захиалагч болох орон нутгийг мэргэжлийн зөвлөмж чиглэлээр ханган, ажил эхлэх бэлтгэл ажлыг хангуулан, 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 20.5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 25 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 30 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 60 хувьд хүрсэн байна.                                                             | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |
| 2.26 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/                | 5,741.2<br>Улсын төсөв                        | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулах.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 25 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 70 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                            | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |
| 2.27 | Баруун-Урт-Сүхбаатар чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 61.9 км, гүүр, 24 у/м                | 11,146.9<br>Улсын төсөв                       | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I-IV улирал | Б.Гийвийшинэн |



|      |                                                                                                  |                        |                                |                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|      | /Сүхбаатар, Сүхбаатар сум/                                                                       | Баруун-Урт,            |                                |                       |  | төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 40 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                 |                |               |
| 2.28 | Сумын төвийн хатуу хатуу зам /Сүхбаатар, Асгат сум/                                              | 4,259.0<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. |  | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 20 хувьд хүрсэн байна. | I-IV<br>улирал | Б.Гийвийшинэн |
| 2.29 | Сумын төвийн хатуу хатуу замын өргөтгөл, шинэчлэл, 2.8 км /Дорнод, Хэрлэн сум, Лхамжавын гудамж/ | 9,100.0<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. |  | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 15 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 50 хувьд хүрсэн байна. | I-IV<br>улирал | Б.Гийвийшинэн |
| 2.30 | Хатуу хучилттай авто зам, 4.1 км /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/                             | 6,172.7<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. |  | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 20 хувьд хүрсэн байна. | I-IV<br>улирал | Б.Гийвийшинэн |







|      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2.39 | Завхан голын 181.15 у/м гүүрийн барилгын ажлыг эхлүүлэх                                                                                                                                                                        | Шинээр 4 байршилд 2024-2026 он 18,609.5 2024 он 4,554.5 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | <p>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 30 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.40 | Ентүм зочид буудлаас 3, 4 дүгээр байрны хойд талын уулзвар хүртэлх авто зам, Хийдийн 60 автомашины зогсоол, Жинст баг, Хөгжил хорооллын доод талаас 3, 4 дүгээр гудамжинд хатуу хучилттай авто зам /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 3,607.5<br>Улсын төсөв                                  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэл 50 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 65 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                            | I-IV улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.41 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/                                                                                                                                                     | 9,964.3<br>Улсын төсөв                                  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | I-IV улирал | Х.Энэрэлсайхан |



|      |                                                                                                             |                         |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.42 | Аймгийн шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам, 10 км /Баянхонгор, Баянхонгор сум/                  | 7,995.2<br>Улсын төсөв  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>2024 оны график төлөвлөгөө батлуулах, 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг эхлүүлж, гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.</p>                                            | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.43 | Аймгийн төвийн хатуу замтай авто зам, 15.6 км /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/                                   | 15,611.6<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 25 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.44 | Баруун тойруугийн хатуу замтай авто зам, 15.6 км /Увс, Улаангом сум/                                        | 3,602.0<br>Улсын төсөв  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p>  | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.45 | Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт /Ховд, Зэрэг, Мянгад, Буянт, Ховд, Чандмань, Архангай, Өгийнуур сум/ | 3,000.0<br>Улсын төсөв  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлнэ.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 20 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                         | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |

УБ-01.00.00.01  
СЭМГЭЭН ХЭРЭГЧИЙН ХАА  
ЭХ ХУВЬ  
Саяд Төрч-агийн оронд  
Барилгын ажлыг эхлүүлнэ

|      |                                                                                    |                        |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.46 | Сумыг хатуу хучилттай авто замтай холбох авто замын эхлэл /Говь-Алтай, Дэлгэр сум/ | 7,000.0<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 50 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 25 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.47 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/             | 3,200.0<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 20 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 45 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                    | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.48 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 5.8 км /Баян-Өлгий, Бугат сум/              | 5,685.3<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 15 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                    | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.49 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/                      | 4,741.0<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |



|      |                                                                                                                                                      |                                                        |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.50 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Ховд, Дөргөн сум/                                                                                             | 1,500.0<br>Улсын төсөв                                 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 20 хувьд хүрсэн байна.<br><b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 40 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 100 хувьд хүрсэн байна. | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.51 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн улсын чанартай төв хатуу хучилттай авто замаас Идэр сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 12.06 км /Завхан, Идэр сум/ | Идэр<br>2024-2026 он<br>16,846.9<br>2024 он<br>3,000.0 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 15 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                         | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.52 | Улаангом-Тэс хүртэлх хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Увс/                                                                                          | 4,670.5<br>Улсын төсөв                                 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 30 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                         | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.53 | Улиастай сумын Чигэстэй багийн явган болон дугуйн                                                                                                    | 2,545.2<br>Улсын төсөв                                 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |

ХАМГААГАХ ХЭЛЭЛЭЛЭН НАМ

ЭХ ХУВЬ

Санд Төрийн Нарийн Ой-Инийн Дөргөн сумын Засаг даргаар тушаал

|      |                                                                                                               |                                                               |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|      | зам, 3.9 км /Завхан, Улиастай сум/                                                                            |                                                               |                                |                       | төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 15 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                |                |                |
| 2.54 | Улсын чанартай авто замыг Шарга сумтай холбох хатуу хучилттай авто зам, 23.0 км /Говь-Алтай, Шарга сум/       | 34,500.0<br>Улсын төсөв                                       | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 8 хувьд хүрсэн байна.  | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.55 | Хар үзүүр, Ховд голын төмөр бетон гүүр, 217 у/м, хатуу хучилттай авто зам, 0.4 км /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/ | 9,165.7<br>Улсын төсөв                                        | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 7 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 13 хувьд хүрсэн байна. | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.56 | Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/                                | Ховд-Дөргөн<br>2024-2026 он<br>49,859.3<br>2024 он<br>5,539.9 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна. | I-IV<br>улирал | Х.Энэрэлсайхан |

Ховд-Дөргөн сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 40.7 км /Ховд, Дөргөн сум/

ЭХ ХУБЬ

Санд Дөргөн-нэрийн өмчийн даргын ... оны ... дугаар тушаал

|      |                                                                                                                      |                                                         |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2.57 | Хэвтээ тэнхлэгийн хатуу хучилттай авто замтай Цэцэг сумыг холбох хатуу хучилттай авто зам, 32.4 км /Ховд, Дарви сум/ | Цэцэг<br>2024-2026 он<br>32,580.5<br>2024 он<br>5,027.9 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 15 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.58 | Өлгий-Сагсай-Улаанхус-Цэнгэл сум чиглэлийн 23.13 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх               | 46,888.9<br>Улсын төсөв                                 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүргэх.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 20 хувьд хүрсэн байна.</p>       | I-IV улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.59 | Богд, Чигэстэйн голын төмөр бетон гүүр, 290.03 у/м /Завхан, Улиастай сум/                                            | 20,205.0<br>Улсын төсөв                                 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 3 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 20 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV улирал | Х.Энэрэлсайхан |
| 2.60 | Завхан голын төмөр бетон гүүр /Говь-Алтай, Жаргалант сум, Бүрэн баг/                                                 | 8,928<br>Улсын төсөв                                    | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 1 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b></p>                                                                                                              | I-IV улирал | Х.Энэрэлсайхан |

УО, ᠑᠒.᠑᠒.᠒᠐᠒᠔  
ХӨГЖИЛТ ХӨГЖИЛТИЙН ЯАМ  
ЭХ ХҮВЬ  
Санд Төрийн нарийн бичгийн даргын захирамж дугаар тушаал

|      |                                                                                                                       |                         |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|      |                                                                                                                       |                         |                                |                                  | Барилгын ажлыг 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 10 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                |
| 2.61 | Дархан-Шарын гол чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/                           | 52,363.7<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 65 хувь | <b>I болон II улирал:</b><br>Тухайн авто замын барилгын ажлын төсөвт өртөг нийт 3 багцаар 41,600.0 сая төгрөг байсан бөгөөд 2024 оны улсын төсөвт 52,363.7 сая болж өссөн бөгөөд 10,763.7 сая төгрөгөөр өссөн боловч 2024 онд зөвхөн 100.0 сая төгрөг тусгагдсан байна. Харин үлдсэн хөрөнгө нь 2025 онд тусгагдсан учир I болон II дугаар улиралд барилгын ажил хийгдэх боломжгүй юм.<br><b>III улирал:</b><br>2024 онд улсын төсөвт тусгагдсан 100.0 сая төгрөгөөр газар шорооны ажил хийгдэнэ. Барилгын ажлын явц 66 хувьд хүргэнэ. | I-III<br>улирал | Б.Дархандарьяа |
| 2.62 | Сумын төвийн бетон авто зам, 8.3 км /Хөвсгөл, Тариалан сум/                                                           | 10,398.2<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь | <b>I улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br><b>II улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүргэнэ. Жилийн эцсийн байдлаар:<br><b>III улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ.<br><b>IV улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрч байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн байна.                                               | I-IV<br>улирал  | Б.Дархандарьяа |
| 2.63 | Өндөр-Улаан багийн Донгой багаас Чулуут сум хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 65.8 км /Архангай, Ихтамир, Чулуут сум/ | 39,452.7<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувь | <b>I улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br><b>II улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.<br><b>III улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 40 хувьд тус хүргэнэ.<br><b>IV улирал:</b>                                                                                                                                                                   | I-IV<br>улирал  | Б.Дархандарьяа |




|      |                                                                                                                          |                        |                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2.64 | A0302 авто замаас<br>Хайрхандулаан сум хүртэлх<br>хатуу хучилттай авто зам, 3.2<br>км /Өвөрхангай,<br>Хайрхандулаан сум/ | 2,693.7<br>Улсын төсөв | Барилгын<br>ажлын<br>гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.<br><b>I улирал:</b><br>Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.<br><b>II улирал:</b><br>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүргэнэ.<br><b>III улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.<br><b>IV улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ. | I-IV улирал | Б.Дархандаръяа |
| 2.65 | Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум, 4, 5 дугаар баг/                                 | 4,986.0<br>Улсын төсөв | Барилгын<br>ажлын<br>гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.<br><b>II улирал:</b><br>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүргэнэ.<br><b>III улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүргэнэ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I-IV улирал | Б.Дархандаръяа |

МОНГОЛЫН УЛСЫН  
ХӨРӨНГӨНД БАГТААН  
ЭХ ХУВЬ

ДЭГЭЭСЭН  
ХӨРӨНГӨНД БАГТААН  
ЭХ ХУВЬ

|      |                                                                                           |                         |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2.66 | Аймгийн төвийн доторх хатуу хучилттай авто замын 2 дугаар үе шат /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 34,547.8<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>IV улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүргэнэ.</p> <p><b>I улирал:</b><br/>Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 47 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV улирал | Б.Дархандаръяа |
| 2.67 | Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/                  | 9,444.6<br>Улсын төсөв  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I-IV улирал | Б.Дархандаръяа |



|      |                                                                                                            |                         |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                                            |                         |                                |                       | Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| 2.68 | Булган-Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн 67.8 хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх | 13,374.1<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.<br><b>II улирал:</b><br>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүрсэн байна. | I-IV<br>улирал | Б.Дархандарьяа |
| 2.69 | Гэр хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/                                     | 8,000.0<br>Улсын төсөв  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.<br><b>II улирал:</b><br>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 5 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                           | I-IV<br>улирал | Б.Дархандарьяа |

УТӨС, ӨННӨН  
БАН, ХӨӨРӨНӨН  
ЭХ ХУВЬ  
Сайд Төрийн байрны өмчийн  
Төрийн байрны өмчийн  
Төрийн байрны өмчийн

|      |                                                                                                         |                         |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.70 | Ерөө сумын төвөөс Бугант чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 27.8 км /Сэлэнгэ, Ерөө сум/ | 11,890.8<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>III улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгалсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 25 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>I улирал:</b><br/>Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгалсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV<br>улирал | Б.Дархандаръяа |
| 2.71 | Сумын төвийн доторх 1.5 км хатуу хучилттай авто зам /Архангай, Хайрхан сум/                             | 1,500.0<br>Улсын төсөв  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I-IV<br>улирал | Б.Дархандаръяа |



|      |                                                                      |                        |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2.72 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Булган сум/ | 2,554.7<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 33 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>I улирал:</b></p> <p>Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b></p> <p>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV улирал | Б.Дархандарьяа |
| 2.73 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.5 км /Архангай, Цахир сум/  | 2,554.7<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b></p> <p>Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b></p> <p>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I-IV улирал | Б.Дархандарьяа |





|      |                                                                             |                                 |                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|      |                                                                             |                                 |                                       |                              | <p>шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                |
| 2.76 | <p>Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 10.3 км /Сэлэнгэ, Мандал сум/</p> | <p>10,006.8<br/>Улсын төсөв</p> | <p>Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь</p> | <p>Зураг төсөл хийгдсэн.</p> | <p><b>I улирал:</b></p> <p>Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b></p> <p>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV улирал | Б.Дархандарьяа |
| 2.77 | <p>Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 1.7 км /Булган, Сэлэнгэ сум/</p>  | <p>2,200.0<br/>Улсын төсөв</p>  | <p>Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь</p> | <p>Зураг төсөл хийгдсэн.</p> | <p><b>I улирал:</b></p> <p>Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I-IV улирал | Б.Дархандарьяа |



|      |                                                                                                |                        |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |  |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
|      |                                                                                                |                        |                                |                       | <p>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |  |  |
| 2.78 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 4.2 км /Булган, Хишиг-Өндөр сум/                        | 5,322.1<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b></p> <p>Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b></p> <p>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b></p> <p>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV<br>улирал | Б.Дархандарьяа |  |  |
| 2.79 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр, Хархорин, Хужирт сум/ | 4,739.0<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b></p> <p>Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I-IV<br>улирал | Б.Дархандарьяа |  |  |

МОНГОЛЫН  
АМЬСГАЛЫН  
ЭХ ХҮБЬ

Булган аймгийн Засаг дарга  
Дархан Б.Дархандарьяа

|      |                                                                                                                               |                                                |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|      |                                                                                                                               |                                                |                                |                       | <p><b>II улирал:</b><br/>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br/>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүрсэн байна.<br/>Жилийн эцсийн байдлаар:</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                                                                                                   |                |                |
| 2.80 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 0.8 км /Булган, Хутаг-Өндөр сум/                                               | 600.0<br>Улсын төсөв                           | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Булган аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br/>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 100 хувьд хүрч Улсын байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн байна.</p> | I-IV<br>улирал | Б.Дархандарьяа |
| 2.81 | Цэцэрлэг-Тосонцэнгэл чиглэлийн авто замаас Хорго, Тэрхийн цагаан нуур хүртэлх хатуу хучилттай 13 км авто замын барилгын ажлыг | 2024-2026 он<br>26,000.0<br>2024 он<br>7,100.0 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Архангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I-IV<br>улирал | Б.Дархандарьяа |



|      |                                                                                                             |                         |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|      | эхлүүлэх /Архангай, Тариат сум/                                                                             |                         |                                |                       | байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.<br><b>II улирал:</b><br>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 7 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 17 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 27 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                      |                |                |
| 2.82 | Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхлэл, 92.13 км /Орхон, Дархан-Уул, Төв/ | 16,139.0<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Эрдэнэт, Дархан-Уул, Төв аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.<br><b>II улирал:</b><br>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүрсэн байна. | I-IV<br>улирал | Б.Дархандарьяа |
| 2.83 | Улсын чанартай авто замтай холбох хатуу хучилттай авто замын эхлэл /Сэлэнгэ, Хушаат сум/                    | 2,450.0<br>Улсын төсөв  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I-IV<br>улирал | Б.Дархандарьяа |



|      |                                                                            |                         |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|      |                                                                            |                         |                                |                       | <p>шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b> Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b> Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 35 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b> Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                                                                           |                |                |
| 2.84 | Хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/                | 2,781.2<br>Улсын төсөв  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b> Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b> Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b> Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 35 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b> Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV<br>улирал | Б.Дархандаръяа |
| 2.85 | Чойр-Мандалговь-Арвайхээр чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн авто зам, Арвайхээр- | 17,994.3<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b> Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I-IV<br>улирал | Б.Дархандаръяа |

Утс. 07. 11. 2024

АНХ ӨНӨМӨНДӨН ХӨГЖИЛТ

ЭХ ХУВЬ

Самд Төрний-нэрийн өмчийн даргын - өмч - зураг-р зураг


|      |                                                                                                                    |                         |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Мандагловь чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат /Өвөрхангай/                                          |                         |                                |                       | холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.<br><b>II улирал:</b><br>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.86 | Шарын гол сумаас Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай 41.0 км авто замын эхлэл /Дархан-Уул, Шарын гол сум/ | 14,868.7<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <b>I улирал:</b><br>Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.<br><b>II улирал:</b><br>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл гүйцэтгэлийг 20 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувьд хүрсэн байна. | I-IV<br>улирал<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |



|      |                                                                                                                                   |                                                                                  |                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2.87 | Шинэ суурьшлын бүсийн хатуу хучилттай авто зам /Дархан-Уул, Дархан сум/                                                           | 9,723.0<br>Улсын төсөв                                                           | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.              | <p><b>I улирал:</b><br/>Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 50 хувьд хүрсэн байна.</p> | I-IV улирал | Б.Дархандарьяа |
| 2.88 | Хануй голын 109.15 у/м төмөр бетон гүүрийн барилгын ажлыг дуусгах                                                                 | Хануй<br>2021-2024 он<br>4,942.6<br>2024 он<br>1,384.1                           | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 90 хувь   | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүүрийн барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 95 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Гүүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрч байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I-IV улирал | Б.Дархандарьяа |
| 2.89 | Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг сум чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын үргэлжлэл, 31.08 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх | Орхон-Хишиг-Өндөр-Гурванбулаг<br>2022-2025 он<br>32,090.2<br>2024 он<br>11,753.7 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 49.5 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүрсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 70 хувьд хүрсэн байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I-IV улирал | Б.Дархандарьяа |



|      |                                                                                                                                        |                                                           |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 2.90 | Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл 63 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх | Орхон гол-Их тамир 2019-2025 он 71,070.5 2024 он 14,705.9 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувь | IV улирал:<br>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 80 хувьд хүргэнэ.<br>I улирал:<br>Авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br>II улирал:<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 85 хувьд хүрсэн байна.<br>III улирал:<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 90 хувьд хүрсэн байна.<br>IV улирал:<br>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 90 хувьд хүрсэн байна. | I-IV улирал | Б.Дархандаръяа |
| 2.91 | Хужирт-Бат-Өлзий чиглэлийн хатуу хучилттай 49 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх                                                | Хужирт-Бат-Өлзий 2022-2025 он 67,941.3 2024 он 18,000.0   | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь | I улирал:<br>Авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br>II улирал:<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 60 хувьд хүрсэн байна.<br>III улирал:<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 75 хувьд тус хүрсэн байна.<br>IV улирал:<br>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 85 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                       | I-IV улирал | Б.Дархандаръяа |
| 2.92 | Нутгийн зам төслийн хүрээнд Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн авто замаас Хужирт сум хүртэлх 43.3 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх  | Хужирт 2024-2026 он 70,206.3 2024 он 8,103.2              | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | I улирал:<br>Өвөрхангай аймгийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Тамгын газартай холбогдож барилгын ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах тендерийг яаралтай зохион байгуулах үүднээс мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.<br>II улирал:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I-IV улирал | Б.Дархандаръяа |



|      |                                                                                                                                                                    |                                                |                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                    |                                                |                                   |                                  | Гүйцэтгэгч байгууллага шалгарч авто замын барилгын ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулж шаардлагатай барилгын материалыг барилгын ажлын талбай дээр татуулж бэлтгэл ажлыг хангуулсан байна.<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 5 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 10 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Авто замын барилгын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө 2025 онд тусгагдсан тул 2024 онд төлөвлөгдсөн хөрөнгөнд багтаан барилгын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүрсэн байна.<br><b>I улирал:</b><br>Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлнэ.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 30 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 40 хувьд хүрсэн байна. |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | Л.Баярбат |
| 2.93 | Хамрын хийдийн 3 замын уулзвараас-Зүүнбаян чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын эхний үе шат, 20.0 км авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх /Дорноговь, Сайншанд сум/ | 2024-2025 он<br>12,432.4<br>2024 он<br>6,216.2 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь    | Зураг төсөл хийгдсэн.            | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 64 хувь, /гэрээ цуцлагдсан/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь.                                                                                                                                  | 52,102.0<br>Улсын төсөв                                                                                                                                                                 | Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/ | 2.94      |
| 2.95 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2 км /Дундговь, Эрдэнэдалай сум/                                                                                            | 2,057.1<br>Улсын төсөв                         | Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь. | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 75 хувь | Барилгын ажлыг 68 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 70 хувьд хүрсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Барилгын ажлыг 65 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 68 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг 70 хувьд хүрсэн байна. | 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулна.<br><b>II улирал:</b><br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 78 хувьд хүрсэн байна. |                                                                                       | Л.Баярбат |

ЭХ ХУВЬ

Саяд Гэрэл-Мөнх-Очирын өмчийн хэргийн эрх зүйн гүйцэтгэл

|      |                                                                                                                                      |                        |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 2.96 | Хувьсгалчдын гудамжнаас хорооны цогцолбор хүртэлх авто зам, 0.9 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/                              | 866.9<br>Улсын төсөв   | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 85 хувь | III улирал:<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьд хүрсэн байна.<br>IV улирал:<br>Авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 95 хувьд хүрсэн хүрсэн байна.<br>I улирал:<br>Нийслэлээс газар чөлөөллөлтийн асуудлыг бүрэн шийдсэн тохиолдолд ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br>II улирал:<br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 86 хувьд хүргэнэ.<br>III улирал:<br>Барилгын ажлыг 90 хувьд хүргэнэ.<br>IV улирал:<br>Барилгын ажлыг 95 хувьд хүргэнэ. | I-IV улирал | Л.Баярбат |
| 2.97 | Дүүргийн соёлын төв дагуух хатуу хучилттай авто зам, 1.6 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/                     | 1,977.4<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь | I улирал:<br>Нийслэлээс газар чөлөөллөлтийн асуудлыг бүрэн шийдсэн тохиолдолд ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br>II улирал:<br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 65 хувьд хүргэнэ.<br>III улирал:<br>Барилгын ажлыг 80 хувьд хүргэнэ.<br>IV улирал:<br>Барилгын ажлыг 90 хувьд хүргэнэ.                                                                                                                                                                 | I-IV улирал | Л.Баярбат |
| 2.98 | Тоосгоны 20 дугаар гудамжнаас Хангай зах хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 1 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо/ | 1,599.3<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 60 хувь | I улирал:<br>Нийслэлээс газар чөлөөллөлтийн маргааныг бүрэн шийдсэн тохиолдолд ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br>II улирал:<br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 65 хувьд хүргэнэ.<br>III улирал:<br>Барилгын ажлыг 90 хувьд хүргэнэ.<br>IV улирал:<br>Барилгын ажлыг 95 хувьд хүргэнэ.                                                                                                                                                                | I-IV улирал | Л.Баярбат |
| 2.99 | Гэр хорооллын дундах авто замын дэд бүтцийг сайжруулах, шинэчлэх /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/                                     | 2,963.8<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 11 хувь | I улирал:<br>Нийслэлээс газар чөлөөллөлтийн асуудлыг бүрэн шийдсэн тохиолдолд ажлын бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br>II улирал:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I-IV улирал | Л.Баярбат |



|       |                                                                                                                                 |                         |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 2.100 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/                                                       | 5,337.9<br>Улсын төсөв  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 35 хувь | 2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 13 хувьд хүрсэн байна.<br>III улирал:<br>Барилгын ажлыг 20 хувьд хүргэнэ.<br>IV улирал:<br>Барилгын ажлыг 25 хувьд хүргэнэ.<br>I улирал:<br>2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулах.<br>II улирал:<br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 40 хувьд хүргэнэ.<br>III улирал:<br>Барилгын ажлыг 48 хувьд хүргэнэ.<br>IV улирал:<br>Барилгын ажлыг 53 хувьд хүргэнэ. | I-IV улирал | Л.Баярбат |
| 2.101 | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замаас Борнуур сумын Дуган хад ам хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 8.5 км /Төв, Борнуур сум/ | 11,402.1<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь | 2023 оны гэрээ дүгнэсэн акт, хурлын тэмдэглэл гаргаж, албажуулах, 2024 оны график төлөвлөгөө батлуулах.<br>II улирал:<br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлж, 33 хувьд хүргэнэ.<br>III улирал:<br>Барилгын ажлыг 50 хувьд хүргэнэ.<br>IV улирал:<br>Барилгын ажлыг 65 хувьд хүргэнэ.                                                                                                                                                                              | I-IV улирал | Л.Баярбат |
| 2.102 | Авто зам авто зогсоол /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг 1, 3 дугаар хороо/                                                          | 4,200.0<br>Улсын төсөв  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | I улирал:<br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br>II улирал:<br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлнэ.<br>III улирал:<br>Барилгын ажлыг 40 хувьд хүргэнэ.<br>IV улирал:<br>Барилгын ажлыг 55 хувьд хүргэнэ.                                                                                                                           | I-IV улирал | Л.Баярбат |
| 2.103 | Авто замын шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 2, 3, 4, 17, 18, 19 дүгээр хороо/                                             | 3,800.0<br>Улсын төсөв  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.            | I улирал:<br>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.<br>II улирал:                                                                                                                                                                                                                                                                     | I-IV улирал | Л.Баярбат |



|       |                                                                                                                |                        |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 2.108 | Шинэ тосгоны гүүрнээс- Нисэхийн 11 дүгээр гудамж хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ | 1,047.1<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 20 хувьд хүргэнэ.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 25 хувьд хүргэнэ.</p> <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлтгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлнэ.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 30 хувьд хүргэнэ.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 45 хувьд хүргэнэ.</p> | I-IV<br>улирал | Л.Баярбат |
| 2.109 | Үерийн далан, 3.8 км /Төв, Лүн сум/                                                                            | 4,800.0<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлтгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлнэ.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 3 хувьд хүргэнэ.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 5 хувьд хүргэнэ.</p>                                                                                                                                | I-IV<br>улирал | Л.Баярбат |
| 2.110 | Туул голын хойд болон дунд салаан дээрх төмөр бетон гүүр /Төв, Алтанбулаг сум/                                 | 2,374.8<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлтгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлнэ.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 30 хувьд хүргэнэ.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг 40 хувьд хүргэнэ.</p>                                                                                                                              | I-IV<br>улирал | Л.Баярбат |
| 2.111 | Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3.4 км /Говьсүмбэр, Баянтал сум/                                        | 4,673.1<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн. | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан тохиолдолд 2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийлтгэх, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлнэ.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг эхлүүлнэ.</p>                                                                                                                                                                                                    | I-IV<br>улирал | Л.Баярбат |





|     |                                                                                                                                                                                         |                         |                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|     | шинэчлэлт, Багц 1 дүгээр хэсэг буюу Баруун аймаг салах тойрог уулзвараас Хар модот давааны ар хүртэлх 37.26 км зам барилгын ажлыг дуусгах                                               |                         | байгуулж, хяналт тавьсан эсэх                              |                                     | Гүйцэтгэчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран<br><b>II улирал</b><br>Гологдол засварын ажлыг эхлүүлэх, дуусгах;<br>Комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулж ашиглалтад оруулна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |
| 3.2 | Улаанбаатар чиглэлийн 204.11 км хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэлт, Багц 2 дугаар хэсэг буюу Хар модот давааны араас Урьхан хүртэлх 45.5км зам барилгын ажлыг дуусгах         | 52,069.0<br>АХБ-ны зээл | Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьсан эсэх | Хөдөлгөөн нээсэн                    | <b>I улирал</b><br>Гүйцэтгэчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана.<br><b>II улирал</b><br>Гологдол засварын ажлыг эхлүүлэх, дуусгах;<br>Комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулж ашиглалтад оруулна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I-II<br>улирал | Д.Заансүх |
| 3.3 | Улаанбаатар чиглэлийн 204.11 км хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэлт, Багц 3 дугаар хэсэг буюу Урьханаас Сүмбэрийн уулзвар хүртэлх 45.74км зам барилгын ажлыг дуусгах           | 47,437.0<br>АХБ-ны зээл | Гэрээний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьсан эсэх | Хөдөлгөөн нээсэн                    | <b>I улирал</b><br>Гүйцэтгэчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана.<br><b>I улирал</b><br>Гологдол засварын ажлыг эхлүүлэх, дуусгах;<br>Комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулж ашиглалтад оруулна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I-II<br>улирал | Д.Заансүх |
| 3.4 | Улаанбаатар чиглэлийн 204.11 км хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэлт, Багц 4 дүгээр хэсэг буюу Сүмбэрийн уулзвараас Цайдамын хөндий хүртэлх 45.08 км зам барилгын ажлыг дуусгах | 41,524.5<br>АХБ-ны зээл | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь                             | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 81.16 хувь | <b>I улирал</b><br>Гүйцэтгэчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана.<br>Гүйцэтгэгчтэй гэрээ цуцлах бүх бэлтгэл ажлыг Хуулийн хэлтэс, АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй тус тус хамтран гүйцэтгэнэ.<br>Дараагийн гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах ажлыг Хуулийн хэлтэс, АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй тус тус хамтран гүйцэтгэнэ.<br><b>II улирал</b><br>Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулан зам, барилгын ажлыг суурь түвшингээс үргэлжлүүлж 90% хүргэнэ.<br><b>III улирал</b><br>Зам, барилгын ажлыг бүрэн дуусгана.<br><b>IV улирал</b><br>Комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулах, ашиглалтад оруулна. | I-II<br>улирал | Д.Заансүх |



|      |                                                                                                                                                                                                |                                   |                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 3.5  | Улаанбаатар чиглэлийн 204.11 км хатуу хучилттай авто замын засвар, шинэчлэлт, Багц 5 дугаар хэсэг буюу Цайдамын хөндийгөөс Дарханы тойрог уулзвар хүртэлх 28.84 км зам барилгын ажлыг дуусгах  | 28,044.0 АХБ-ны зээл              | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Хөдөлгөөн нээсэн                    | <p><b>I улирал</b><br/>Гүйцэтгэчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран ажиллана.</p> <p><b>II улирал</b><br/>Гологдол засварын ажлыг эхлүүлэх, дуусгах; Комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулах, ашиглалтад оруулна.</p> <p>АЗБЗГ-ын АЗХХ-т шилжүүлнэ.</p> | I-II улирал | Д. Заансүх |
| 3.6  | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 1 дүгээр хэсэг буюу Баруун аймаг салах тойрог уулзвараас Хар модот давааны ар хүртэлх 37.26 км зам барилгын ажлыг дуусгах | 20.55 сая ам доллар ЕСБХБ-ны зээл | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 84.47 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улиралд:</b><br/>Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.</p>                                                                                                                             | I-II улирал | Л. Баярбат |
| 3.7  | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 2 дугаар хэсэг буюу Хар модот давааны араас Урьхан хүртэлх 45.5 км зам барилгын ажлыг дуусгах                             | 26.34 сая ам доллар ЕСБХБ-ны зээл | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 81.55 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улиралд:</b><br/>Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.</p>                                                                                                                             | I-II улирал | Л. Баярбат |
| 3.8  | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 3 дугаар хэсэг буюу Урьханаас Сүмбэрийн уулзвар хүртэлх 45.74 км зам барилгын ажлыг дуусгах                               | 23.09 сая ам доллар ЕСБХБ-ны зээл | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 85.23 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улиралд:</b><br/>Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.</p>                                                                                                                             | I-II улирал | Л. Баярбат |
| 3.9  | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 4 дүгээр хэсэг буюу Сүмбэрийн уулзвараас Цайдамын хөндий хүртэлх 45.08 км зам барилгын ажлыг дуусгах                      | 25.1 сая ам доллар ЕСБХБ-ны зээл  | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 80.63 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улиралд:</b><br/>Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.</p>                                                                                                                             | I-II улирал | Л. Баярбат |
| 3.10 | Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн шинээр баригдах 2 эгнээ авто замын Багц 5 дугаар хэсэг буюу Цайдамын хөндийгөөс Дарханы тойрог уулзвар хүртэлх 28.84 км зам барилгын ажлыг дуусгах                | 21.62 сая ам доллар ЕСБХБ-ны зээл | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 83.97 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>2024 оны график төлөвлөгөөг батлуулж, бэлтгэл ажлыг хангуулна.</p> <p><b>II улиралд:</b><br/>Барилгын ажлыг 100 хувьд хүргэнэ.</p>                                                                                                                             | I-II улирал | Л. Баярбат |


|      |                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 3.11 | "Монгол Улсын тээврийн холболт ба логистикийг сайжруулах төсөл"-ийн хүрээнд улсын чанартай авто зам болон төмөр бетон гүүрийн ээлжит болон их засварын ажлыг эхлүүлэх                        | 2024-2026 он<br>375,045.0<br>Дэлхийн<br>банкны<br>санхүүжилт | Засварын<br>ажлын<br>гүйцэтгэл, хувь | Зээлийн хэлэлцээрийг<br>соёрхон баталсан. | <b>I-III улирал:</b><br>6 чиглэлд улсын чанартай 361 км авто зам, 8 байршилд 1205 у/м төмөр бетон гүүрийн их засварын ажлыг эхлүүлнэ.<br><b>III-IV улирал:</b><br>Авто зам, гүүрийн их засварын ажлын гүйцэтгэлийг 15 хувьд хүргэнэ.                                                                                                                                                     | I-IV<br>улирал | Л.Баянзул |
| 3.12 | АХБ-ны МОН-3786 зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй "Бүс нутгийн авто зам хөгжүүлэх, засвар арчлалтын төсөл"-ийн Улаанбаатар-Арвайхээр чиглэлийн 57.56 км авто замын их засвар, шинэчлэлтийн ажил | 13.978 сая ам<br>доллар<br>АХБ-ны<br>санхүүжилт              | Барилгын<br>ажлын<br>гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын 88<br>хувь                 | <b>I улирал</b><br>Гүйцэтгэчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана.                                                                                                                                                                                                                                       | I<br>улирал    | Д.Заансүх |
| 3.13 | A0305 дугаартай улсын чанартай Ховд – Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Эрдэнэбүрэн сум чиглэлийн хатуу хучилттай 19.776 км авто зам                                                          | 10.73 тэрбум<br>төгрөг<br>АХБ-ны<br>санхүүжилт               | Барилгын<br>ажлын<br>гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын<br>гүйцэтгэл 60 хувь       | <b>I улирал</b><br>Гүйцэтгэчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана.<br><b>II улирал</b><br>Үлдэгдэл зам барилгын ажлыг суурь түвшингээс үргэлжлүүлж 80% хүргэнэ.<br><b>III улирал</b><br>Зам, барилгын ажлыг бүрэн дуусгана.<br><b>IV улирал</b><br>Комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулах, ашиглалтад оруулна. | I-IV<br>улирал | Д.Заансүх |
| 3.14 | A0305 дугаартай улсын чанартай Ховд – Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Ховд сум чиглэлийн хатуу хучилттай 18.755 км авто зам                                                                 | 11.24 тэрбум<br>төгрөг<br>АХБ-ны<br>санхүүжилт               | Барилгын<br>ажлын<br>гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын<br>гүйцэтгэл 40 хувь       | <b>I улирал</b><br>Гүйцэтгэчийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран холбогдох мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллана.<br><b>II улирал</b><br>Үлдэгдэл зам барилгын ажлыг суурь түвшингээс үргэлжлүүлж 70% хүргэнэ.<br><b>III улирал</b><br>Зам, барилгын ажлыг бүрэн дуусгана.<br><b>IV улирал</b><br>Комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулах, ашиглалтад оруулна. | I-IV<br>улирал | Д.Заансүх |



|                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                        |                                    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 3.15                                                                                             | АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжих Дархан-Алтанбулаг чиглэлийн авто замын хэсэгчилсэн засварын ажил                                          | 7.3 тэрбум төгрөг<br>АХБ-ны санхүүжилт | Засварын ажлын гүйцэтгэл, хувь     | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь                     | <p><b>I улирал</b><br/>Гүйцэтгэлийн гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар АХБ, ТХН, Зөвлөхтэй хамтран ажиллана.</p> <p><b>II улирал</b><br/>Үлдэгдэл зам барилгын ажлыг суурь түвшингээс үргэлжлүүлж 90% хүргэнэ.</p> <p><b>III улирал</b><br/>Зам, барилгын ажлыг бүрэн дуусгана.</p> <p><b>IV улирал</b><br/>Комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулах, ашиглалтад оруулна.</p>                                                                                                                                                                                  | I-IV улирал | Д.Заансүх     |
| Зорилт 4: Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжих авто зам, гүүрийн төслийг хэрэгжүүлнэ. |                                                                                                                                         |                                        | Авто зам, гүүрийн урт, төслийн тоо | Нийт төслийг үргэлжлүүлж, шинээр 7 төслийг эхлүүлнэ. | Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд нийт 597.85 км тусгай зориулалтын авто замыг ашиглалтад оруулж, 13 төслийн 2404.7 км /шилжих 1443.7 км, шинэ 961 км/ авто зам, 1005 у/м /шилжих 205 у/м, шинэ 800у/м/ гүүрийн барилгын ажлыг хэрэгжүүлнэ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I-IV улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир |
| 4.1                                                                                              | Туулын авто замыг Нисэхийн хурдны авто замтай холбох Наадамчдын гудамжны авто зам дээгүүр тавих 800 у/м гүүрийн барилгын ажлыг эхлүүлэх | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл 261,800.0 | Барилгын ажлын явц, хувь           | Концессын зүйлсийн жагсаалтад тусгагдсан.            | <p><b>I улирал:</b><br/>Гүүрийн зураг төслийг боловсруулах, концесс олгох урьдчилсан сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн оролцогчдод зураг төсөл, ТББ-ийг боловсруулан олгоно.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Концесс эзэмшигч шалгарсан тохиолдолд гэрээ байгуулах, гэрээ хүчин төгөлдөр болох нөхцөлүүдийг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд гүүрийн барилгын ажлыг эхлүүлэх шаардлагыг хангуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Барилгын ажлыг эхлүүлнэ.</p> | I-IV улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир |
| 4.2                                                                                              | Дархан-Сэлэнгийн замаас Шаамар-Зүүнбүрэн-Цагааннуур-Түшиг-Зэлтэрийн боомт чиглэлийн 120.85 км авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх    | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл 283,337.5 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь     | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 98 хувь                     | <p><b>I улирал:</b><br/>Зам барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангахад холбогдох дэмжлэгээр хангасан байна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Ажлын хэсгээс өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн дуусгаж, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I-II улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир |
| 4.3                                                                                              | Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 477 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх                                     | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл           | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь     | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 93 хувь                     | <p><b>I улирал:</b><br/>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангахад холбогдох дэмжлэгээр хангасан байна.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I-IV улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир |



|     |                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4.4 | Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх                                                                             | Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл<br>Тавантолгой-Гашуунсухайт<br>1,131,474.6 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 69 хувь | II улирал:<br>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 95 хувь хүрсэн байна.<br>III улирал:<br>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь хүрсэн байна.<br>IV улирал:<br>Авто замыг ашиглалтад оруулсан байна.                                                                                                                      | Ц.Эрдэнэ-Очир |
| 4.5 | Дорнод аймгийн Баянтүмэн сумын нутагт орших "Хашаатын цав" нүүрсний уурхайгаас Хавиргын боомт хүртэлх 96.4 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх         | Хувийн хөрөнгө оруулалт<br>189,408.8                                    | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 15 хувь | I улирал:<br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангахад холбогдох дэмжлэгээр хангасан байна.<br>II улирал:<br>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 25 хувь хүрсэн байна.<br>III улирал:<br>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 40 хувь хүрсэн байна.<br>IV улирал:<br>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувь хүрсэн байна. | Ц.Эрдэнэ-Очир |
| 4.6 | Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын нутагт орших "Эрзэн толгой" нүүрсний уурхайгаас Бичигтийн боомт хүртэлх 110.3 км тусгай зориулалтын авто замын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх | Хувийн хөрөнгө оруулалт<br>183,738.1                                    | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Барилгын ажлын гүйцэтгэл 3 хувь  | I улирал:<br>2024 оны барилгын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангахад холбогдох дэмжлэгээр хангасан байна.<br>II улирал:<br>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 10 хувь хүрсэн байна.<br>III улирал:                                                                                                                   | Ц.Эрдэнэ-Очир |





|      |                                                                                                                                                                                     |                                                |                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 4.10 | Дархан-Алтанбулаг<br>чиглэлийн 113 км авто замыг<br>4 эгнээ болтон өргөтгөн<br>шинэчлэх ажлын гүйцэтгэгч<br>шалгаруулах, гүйцэтгэгчтэй<br>гэрээ байгуулах ажлыг зохион<br>байгуулах | Төр хувийн<br>хэвшлийн<br>түншлэл<br>593,100.0 | Барилгын<br>ажлын<br>гүйцэтгэл, хувь | Зураг төсөл хийгдсэн.             | Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд авто<br>замын барилгын ажлыг эхлүүлэх шаардлагыг<br>хангуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг<br>үзүүлнэ.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлыг эхлүүлэх<br><b>I улирал:</b><br>Концесс олгох урьдчилсан сонгон<br>шалгаруулалтад тэнцсэн оролцогчдод зураг<br>төсөл, ТББ-ийг боловсруулан олгоно.<br><b>II улирал:</b><br>Концесс эзэмшигч шалгарсан тохиолдолд гэрээ<br>байгуулах, гэрээ хүчин төгөлдөр болох<br>нөхцөлүүдийг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.<br><b>III улирал:</b><br>Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд авто<br>замын барилгын ажлыг эхлүүлэх шаардлагыг<br>хангуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг<br>үзүүлнэ.<br><b>IV улирал:</b><br>Шаардлага хангагдсан тохиолдолд барилгын<br>ажлыг эхлүүлнэ. | I-IV<br>улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир |
| 4.11 | Рашаант-Хөшигийн хөндий<br>Хоолт зөрлөг 4 эгнээ авто<br>замын гүйцэтгэгч<br>шалгаруулах, гүйцэтгэгчтэй<br>гэрээ байгуулах ажлыг зохион<br>байгуулах                                 | Төр хувийн<br>хэвшлийн<br>түншлэл<br>/DBOT/    | Барилгын<br>ажлын<br>гүйцэтгэл, хувь | Урьдчилсан ТЭЗҮ<br>боловсруулсан. | Концесс олгох урьдчилсан сонгон<br>шалгаруулалтад тэнцсэн оролцогчдод ТББ-ийг<br>боловсруулан олгоно.<br><b>II улирал:</b><br>Концесс эзэмшигч шалгарсан тохиолдолд гэрээ<br>байгуулах, гэрээ хүчин төгөлдөр болох<br>нөхцөлүүдийг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.<br><b>III улирал:</b><br>Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд авто<br>замын барилгын ажлыг эхлүүлэх шаардлагыг<br>хангуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг<br>үзүүлнэ.<br><b>IV улирал:</b><br>Шаардлага хангагдсан тохиолдолд барилгын<br>ажлыг эхлүүлнэ.                                                                                                                                                                                                                                        | I-IV<br>улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир |
| 4.12 | Налайх-Замын-Үүд<br>чиглэлийн 2 эгнээ тусгай<br>зориулалтын авто замын<br>гүйцэтгэгч шалгаруулах,<br>гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах<br>ажлыг зохион байгуулах                        | Төр хувийн<br>хэвшлийн<br>түншлэл<br>/DBOT/    | Барилгын<br>ажлын<br>гүйцэтгэл, хувь | Урьдчилсан ТЭЗҮ<br>боловсруулсан. | <b>I улирал:</b><br>Концесс олгох урьдчилсан сонгон<br>шалгаруулалтад тэнцсэн оролцогчдод ТББ-ийг<br>боловсруулан олгоно.<br><b>II улирал:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I-IV<br>улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир |


|                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                |                                                                             | Концесс эзэмшигч шалгарсан тохиолдолд гэрээ байгуулах, гэрээ хүчин төгөлдөр болох нөхцөлүүдийг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.<br><b>III улирал:</b><br>Гэрээ хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд авто замын барилгын ажлыг эхлүүлэх шаардлагыг хангуулж, барилгын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.<br><b>IV улирал:</b><br>Шаардлага хангагдсан тохиолдолд барилгын ажлыг эхлүүлнэ.                                                                                                |                    |                                          |
| 4.13                                                                          | Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн авто замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас Мөрөн-Тариалан чиглэлийн авто замын төгсгөлийг холбох 120 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх | Төр хувийн хэвшлийн түншлэл 231,539.0 | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь                 | Барилгын ажлын явц 60 хувь                                                  | <b>I улирал:</b><br>Бэлтгэл ажлыг хангахад холбогдох дэмжлэгээр хангасан байна.<br><b>II улирал:</b><br>ЭЗХЯ-ны зүгээс концессын гэрээг сунган, зам барилгын ажлыг үргэлжлүүлсэн тохиолдолд барилгын ажлын гүйцэтгэл 70 хувьд хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 85 хувьд хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувьд хүрсэн байна.                                                                               | I-IV улирал        | Ц.Эрдэнэ-Очир                            |
| <b>Зорилт 5: Олон улс, улсын чанартай авто замын бэлэн байдлыг хангуулна.</b> |                                                                                                                                                                                           |                                       | <b>Авто зам, гүүрийн урт, төслийн тоо</b>      | <b>Олон улс, улсын чанартай авто замын бэлэн байдлыг хангуулна.</b>         | <b>Нийт 14,891.4 км авто замын бэлэн байдлыг хангуулах</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>I-IV улирал</b> | <b>АЗБЗГ ЗАЗХ</b>                        |
| 5.1                                                                           | Улсын чанартай авто замын арчлалт, урсгал засварын ажлыг гүйцэтгүүлж, бэлэн байдлыг хангуулах                                                                                             | 38.88 тэрбум<br>Улсын төсөв           | Арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Арчлалт, урсгал засварын ажлыг норм, нормативын дагуу хийж гүйцэтгэж байна. | <b>I улирал:</b><br>Олон улс, улсын чанартай авто замын арчлалт, засварын ажлын 2024 оны төлөвлөгөөг боловсруулж Сайдын тушаалаар батлуулах, зам хариуцагч төрийн өмчит 20 компанитай гэрээ байгуулан, гэрээний заалтын дагуу урьдчилгаа санхүүжилтийг олгуулах зохицуулалтын арга хэмжээг авна.<br><b>II улирал:</b><br>Улсын чанартай 14,891.4 км авто зам, 15,989.4 у/м гүүрийн арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл 30 хувиас доошгүй хийгдэж, санхүүжүүлсэн байна. | I-IV улирал        | Ц.Эрдэнэ-Очир<br>Н.Сугаржав<br>С.Мөнхбат |



|     |                                                                                          |                            |                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 5.2 | Авто зам, замын байгууламжид үүссэн гэнэтийн эвдрэл, саатлыг арилгах, сэргээн засварлах, | 3.30 тэрбум<br>Улсын төсөв | Барилгын ажлын гүйцэтгэл, хувь | Гэнэтийн эвдрэл, саатлыг арилгах, сэргээн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.                                                              | <p>Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу арчлалт, урсгал засварын ажлын гүйцэтгэл 70 хувиас доошгүй хийгдэж, санхүүжүүлсэн байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу засварын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж дууссан, гэрээ дүгнэсэн байна.</p> <p><b>I улирал:</b><br/>Өвлийн улиралд улсын чанартай авто зам, даваануудад үүссэн гэнэтийн саатлыг арилгах талаар мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, гэнэтийн саатлыг арилгуулан, хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлийг хянана.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Өвлийн улиралд хийгдсэн онцгой ажлын хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх, гэрээ байгуулж санхүүжүүлэх арга хэмжээг авна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Гэнэтийн эвдрэл саатал гарах үед мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, гэнэтийн эвдрэл саатлыг арилгуулах, хийгдэх ажлын тоо хэмжээ, төсвийг тодорхойлох ажлыг гүйцэтгэнэ.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Гэнэтийн эвдрэл саатлыг тухай бүр арилгуулах, хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх, гэрээ байгуулж санхүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, гэрээг дүгнэнэ.</p> | I-IV<br>улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир<br>Н.Сугаржав   |
| 5.3 | Авто замын бүртгэл мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах                    | -                          | Бүртгэлийн ажлын явц           | <p>2023 он улсын комисст хүлээлгэн өгсөн 320.2 км авто зам, 371.13 урт метр гүүрийн барилгын ажлын мэдээллийг мэдээллийн санд бүртгэсэн.</p> | <p><b>I улирал:</b><br/>2023 онд шинээр ашиглалтад орсон болон өөрчлөлт орсон авто зам, гүүрийн мэдээллүүдийг гүйцэтгэгч, зам хариуцагч нараас гаргуулан, нэгтгэж авто замын салбарын статистикуудыг гарган холбогдох газруудад хүргүүлсэн байна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Тухайн улирлын байдлаар шинээр ашиглалтад орсон авто замуудын мэдээллийг бүртгэн мэдээллийн санд баяжилт оруулсан байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Тухайн улирлын байдлаар шинээр ашиглалтад орсон авто замуудын мэдээллийг бүртгэн мэдээллийн санд баяжилт хийж, Олон улс болон Улсын чанартай авто зам, замын байгууламжид орсон өөрчлөлтийг тусган Сайдын тушаалыг шинэчлэн батлуулна.</p> <p><b>IV улирал:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I-IV<br>улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир<br>Ж.Оюунжаргал |



|     |                                                                                                                                                            |                           |                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                               |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                            |                           |                       |                                                                                                              | Тухайн улирлын байдлаар шинээр ашиглалтад орсон авто замуудын мэдээллийг бүртгэн мэдээллийн санд баяжилт оруулсан байна. Шинэчлэн батлагдсан сайдын тушаалын дагуу зам, хариуцагч компанийн гэрээнд өөрчлөлт оруулж, зам, хариуцагчийн гэрээг шинэчлэн байгуулна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                               |  |  |
| 5.4 | Авто замын бүртгэл мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг цахимжуулж, системийн хөгжүүлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн, гар утасны аппликейшнг хэрэглээнд нэвтрүүлнэ. | -                         | Цахимжуулах ажлын явц | Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлын явц 95 хувь                                              | <p><b>I улирал:</b><br/>Авто замын бүртгэл мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлыг дуусгаж, Гар утасны аппликейшнг хэрэглээнд нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангасан байна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Гар утасны аппликейшнг туршалтын шугамаар хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Гар утасны аппликейшнг хэрэглээнд нэвтрүүлж, хөгжүүлэлтийн ажлыг хийнэ.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Авто замын бүртгэл мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа болон гар утасны аппликейшнд хөгжүүлэлтийн ажил хийгдсэн байна.</p>                                                                                                       | I-IV улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир<br>Ж.Оюунжаргал |  |  |
| 5.5 | Улсын чанартай авто замуудад хийгдэх хөдөлгөөний эрчийн тооллого судалгааны ажил                                                                           | 0.15 тэрбум /Улсын төсөв/ | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | 2023 онд хөдөлгөөний эрчийн тооллогыг 28 цэгт хяналтын камерийн бичлэгээс, 36 цэгт уламжлалт аргаар тоолсон. | <p><b>I улирал:</b><br/>2024 онд хийгдэх Хөдөлгөөний эрчийн тооллогын ажлын даалгаварыг баталгаажуулан, гэрээ байгуулсан байна. Тухайн улиралд ирүүлсэн тооллогын ажлын тайланг хянан баталгаажуулсан байна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Өмнөх улиралын санхүүжилт хийгдэж, тухайн улиралд ирүүлсэн тооллогын ажлын тайланг хянан баталгаажуулсан байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Өмнөх улиралын санхүүжилт хийгдэж, тухайн улиралд ирүүлсэн тооллогын ажлын тайланг хянан баталгаажуулсан байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Өмнөх улиралын санхүүжилт хийгдэж, тухайн улиралд ирүүлсэн тооллогын ажлын тайланг хянан баталгаажуулсан байна.</p> | I-IV улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир<br>Ж.Оюунжаргал |  |  |
| 5.6 | Техник ашиглалтын түвшин тогтоох судалгааны ажил                                                                                                           | 0.38 тэрбум /Улсын төсөв/ | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | Жил бүр улсын чанартай хатуу хучилттай авто замуудад хийгдэж байна.                                          | <p><b>I улирал:</b><br/>Улсын чанартай 7485.6 км хатуу хучилттай авто замд судалгаа хийх ажлын жагсаалт гаргах, гэрээ байгуулсан байна.</p> <p><b>II улирал:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I-IV улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир<br>Ц.Хосгэрэл   |  |  |



|     |                                                                                                           |                            |                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                           |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                           |                            |                       |                                                                                         | Судалгааны ажлын 60 хувиас доошгүйг хийсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Улсын чанартай хатуу хучилттай авто замд судалгааны ажлыг бүрэн хийсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Судалгааны ажлын тайланг хянаж гэрээг дүгнэсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                           |  |  |
| 5.7 | Гол чиглэлийн замуудаас судалгаа хийж сонгож хэсэгчилсэн ээлжит засвар хийх, 2023 оны үлдэгдэл санхүүжилт | 6.9 тэрбум /Улсын төсөв/   | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | Улсын чанартай авто замуудаас судалгаа хийж хэсэгчлэн ээлжит засварын ажлыг хийж байна. | <b>I улирал:</b><br>Улсын чанартай 7485.6 км хатуу хучилттай авто замуудаас ээлжит засварын ажил хийх хэсгүүдийг сонгож Сайдын тушаал гаргана.<br><b>II улирал:</b><br>Ээлжит засварын ажлын гэрээ байгуулж ажлын гүйцэтгэлийг 30 хувиас доошгүйд хүргэсэн байна. 2023 оны үлдэгдэл ажлыг гүйцэтгүүлсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>Ээлжит засварын ажлыг 80 хувиас доошгүй хийж гүйцэтгэсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Ээлжит засварын ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэж, гэрээг дүгнэсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I-IV улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир<br>Н.Сугаржав<br>Ц.Хосгэрэл |  |  |
| 5.8 | Төлбөр авах цэг барих, нүүлгэн шилжүүлэх, авто пүү суурилуулах, зураг төсөл боловсруулах                  | 2.772 тэрбум /Улсын төсөв/ | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | Цахим 6, уламжлалт 26, нийт 32 төлбөр авах цэг ажиллаж байна.                           | <b>I улирал:</b><br>Төлбөр авах цэг барих, нүүлгэн шилжүүлэх, автопүү суурилуулах, зураг төсөл боловсруулах ажлын хөрөнгө баталсан тушаал гаргаж, тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна.<br><b>II улирал:</b><br>"Ухаалаг, хүнгүй" 3 төлбөр авах цэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 50% хүрсэн, уламжлалт 1 төлбөр авах цэгийн ажлын гүйцэтгэлтэй гэрээ байгуулж, ажлыг эхлүүлсэн, 3 цэгт статик автопүү суурилуулах ажлын гүйцэтгэл 50% хүрсэн байна.<br><b>III улирал:</b><br>"Ухаалаг, хүнгүй" 3 төлбөр авах цэгийн барилгын ажил дууссан, уламжлалт 1 төлбөр авах цэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 80%, 3 цэгт статик автопүү суурилуулах ажлын гүйцэтгэл 80% хүрсэн байна.<br><b>IV улирал:</b><br>3 цэгт баригдсан "ухаалаг, хүнгүй" төлбөр авах цэгт төлбөр авч эхэлсэн, уламжлалт төлбөр авах цэг 1 байршилд, 3 цэгт статик автопүү тус тус баригдаж, ашиглалтад орсон байна. | I-IV улирал | Ц.Эрдэнэ-Очир<br>Д.Оюунбилэг              |  |  |







|     |                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 6.2 | Авто замын салбарын 2024 онд шинээр боловсруулах Техник-эдийн засгийн үндэслэл, инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажлын жагсаалтыг Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын багцад тусгуулах, хэрэгжүүлж ажиллах. | - | Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын багцад тусгагдсан зураг төслийн ажлын тоо                                | Ажлын гүйцэтгэл 0 хувь | IV улирал:<br>ТЭЗҮ боловсруулах ажлын 2 даалгавар боловсруулж, Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулсан байна.<br>I улирал:<br>Зураг төслийн ажлын жагсаалтыг Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын багцад тусгуулж, ажлын даалгаврыг батлуулсан байна.<br>II улирал:<br>Зураг төслийн ажлуудын тендерийг зарласан байна.<br>III улирал:<br>Зураг төслийн ажлын гүйцэтгэгч нартай гэрээ байгуулсан байна.<br>IV улирал:<br>Гэрээ байгуулсан ажлуудын зураг төслийг боловсруулж магадлалаар оруулж дууссан байна. | I-IV улирал | Б.Цэрэнсодном |
| 6.3 | Авто замын шинээр батлагдсан норм норматив, техникийн баримт бичгийг олон нийтэд сурталчлах талаар ажиллах                                                                                                           | - | Шинэчилсэн нормын тоо                                                                                 | Ажлын гүйцэтгэл 0 хувь | I улирал:<br>Норм нормативын сангийн төлөвлөгөөг батлуулсан байна.<br>II улирал:<br>Батлагдсан норм норматив, техникийн баримт бичгүүдийг олон нийтэд суртчилан таниулсан байна.<br>III улирал:<br>Норм нормативын сангийн эхний хагас жилийн тайланг Сангийн удирдах зөвлөлд тайлагнуулсан байна.<br>IV улирал:<br>Батлагдсан норм норматив, техникийн баримт бичгүүдийг олон нийтэд суртчилан таниулсан байна.                                                                                        | I-IV улирал | Б.Цэрэнсодном |
| 6.4 | Монгол Улсын 2024 оны Улсын төсвийн хөрөнгөөр оруулалтаар хэрэгжүүлэх 27 төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, төсвийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж ажиллах.                                        | - | 27 төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, төсвийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн эсэх | Ажлын гүйцэтгэл 0 хувь | I улирал:<br>төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, төсвийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I улирал    | Б.Цэрэнсодном |

ХТБ-ОХ-2024-01  
ХТБ-ОХ-2024-01  
ЭХ ХУВЬ  
ХТБ-ОХ-2024-01  
ХТБ-ОХ-2024-01  
ХТБ-ОХ-2024-01

|     |                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 6.5 | Монгол Улсын 2024 оны Улсын төсвийн хөрөнгөөр оруулалтаар хэрэгжүүлэх томоохон төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, төсвийг АЗБЗГ болон ЗТХЯ-ны удирдлагууд саналыг авч хуваан багцлаж Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж ажиллах. | -                     | Арга хэмжээний зураг төсөл, төсвийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн эсэх | Ажлын гүйцэтгэл 0 хувь                                  | I улирал:<br>Төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл, төсвийг АЗБЗГ болон ЗТХЯ-ны удирдлагууд саналыг авч зураг төсөл зохиогчид хандан багцлуулж Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн байна.                                                                                                                                                  | I улирал    | Б.Цэрэнсодном |
| 6.6 | ЗГҮАХ-т туссан авто зам, гүүрийн ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулах ажлыг үргэлжлүүлэх                                                                                                                                                            | Улсын төсөв           | Ажлын гүйцэтгэл, хувь                                                                       | ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэл 30 хувь | I улирал:<br>Зураг төслүүдийн ажлын эхлэлийн шатны тайлан хүлээж авсан байна.<br>II улирал:<br>Зураг төслүүдийн ажлын дунд шатны тайлан хүлээж авсан байна.<br>III улирал:<br>Зураг төслүүдийн ажлын эцсийн шатны тайлан хүлээж авсан байна.<br>IV улирал:<br>Зураг төслүүдийг боловсруулж магадлалаар оруулж дууссан байна.                          | I-IV улирал | Б.Цэрэнсодном |
| 6.7 | Асгатын ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагааг идвэхжүүлэх ажлын хүрээнд штоल्या-1, штоल्या-2 болон штоल्या-5 амуудаас хүдэр тээвэрлэх технологийн зам, гүүр туннелын зураг төсөл                                                 | 499.92<br>Улсын төсөв | Ажлын гүйцэтгэл, хувь                                                                       | ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэл 30 хувь | I улирал:<br>Уул уурхайн яам, Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран ажлын даалгаврыг өөрчлөх санал боловсруулсан байна.<br>II улирал:<br>Зургийн даалгаврын өөрчлөлтийг батлуулсан байна.<br>III улирал:<br>Зураг төслийн ажлын дунд шатны тайлан хүлээж авсан байна.<br>IV улирал:<br>Зураг төслийг боловсруулж магадлалаар оруулж дууссан байна. | I-IV улирал | Б.Цэрэнсодном |
| 6.8 | Дүүрэгт шинээр баригдах авто замын зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/                                                                                                                                                                   | 599.99<br>Улсын төсөв | Ажлын гүйцэтгэл, хувь                                                                       | ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэл 30 хувь | I улирал:<br>Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар болон Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран ажлын даалгаврыг өөрчлөх санал боловсруулсан байна.<br>II улирал:<br>Зургийн даалгаврын өөрчлөлтийг батлуулсан байна.                                                                                                                   | I-IV улирал | Б.Цэрэнсодном |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 6.9  | Улаанбаатар-Лүн чиглэлийн 101.7 км авто замыг 4 эгнээ болгон өргөтгөн шинэчлэх төслийн ТЗЗУ, зураг төсөл /Төв, Лүн сум/                                                                                                                                                                            | 960.82<br>Улсын төсөв   | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | ТЗЗУ зураг төслийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэл 30 хувь | <p><b>III улирал:</b><br/>Зураг төслийн ажлын дунд шатны тайлан хүлээж авсан байна.</p> <p><b>IV улирал:</b><br/>Зураг төслийг боловсруулж магадлалаар оруулж дууссан байна.</p> <p><b>I улирал:</b><br/>Зураг төслийн ажлын дунд шатны тайлан хүлээж авсан байна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Зураг төслийн ажлын эцсийн шатны тайлан хүлээж авсан байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Зураг төслийг магадлалаар оруулж дууссан байна.</p> | I-III улирал | Б.Цэрэнсодном |
| 6.10 | A0301 дугаартай Улсын чанартай авто замд байрлах Лүнгийн 327 у/м гүүрийн их засварын ажлын зураг төсөл /Төв, Лүн сум/                                                                                                                                                                              | 1,272.89<br>Улсын төсөв | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | ТЗЗУ зураг төслийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэл 30 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>Зураг төслийн ажлын дунд шатны тайлан хүлээж авсан байна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Зураг төслийн ажлын эцсийн шатны тайлан хүлээж авсан байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Зураг төслийг магадлалаар оруулж дууссан байна.</p>                                                                                                                                                                                  | I-III улирал | Б.Цэрэнсодном |
| 6.11 | Архангай аймгийн Донгойн давааг хатуу хучилттай авто зам болгох зураг төсөл /Архангай, Өндөр-Улаан сум/, Архангайн аймгийн Цагаан давааг тойруулан Гурван даваагаар давуулан A0603 дугаартай улсын чанартай авто замтай холбох 32.5 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл /Архангай, Цэцэрлэг/ | 283.92<br>Улсын төсөв   | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | ТЗЗУ зураг төслийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэл 30 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>Зураг төслийн ажлын дунд шатны тайлан хүлээж авсан байна.</p> <p><b>II улирал:</b><br/>Зураг төслийн ажлын эцсийн шатны тайлан хүлээж авсан байна.</p> <p><b>III улирал:</b><br/>Зураг төслийг магадлалаар оруулж дууссан байна.</p>                                                                                                                                                                                  | I-III улирал | Б.Цэрэнсодном |
| 6.12 | Завхан аймгийн Солонготын давааг хатуу хучилттай авто зам болгох зураг төсөл /Завхан, Их-Уул сум/                                                                                                                                                                                                  | 97.17<br>Улсын төсөв    | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | ТЗЗУ зураг төслийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэл 30 хувь | <p><b>I улирал:</b><br/>Зураг төслийн ажлын дунд шатны тайлан хүлээж авсан байна.</p> <p><b>II улирал:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I-III улирал | Б.Цэрэнсодном |



|      |                                                                                                                                              |                        |                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|      |                                                                                                                                              |                        |                       |                                                         | Зураг төслийн ажлын эцсийн шатны тайлан хүлээж авсан байна.<br><b>III улирал:</b><br>Зураг төслийг магадлалаар оруулж дууссан байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |
| 6.13 | Туулын авто замыг Нүхэтийн авто замтай холбох авто замын Наадамчдын гудамжны авто зам дээгүүр барих 800 у/м гүүрийн зураг төсөл боловсруулах | 1,868.7<br>Улсын төсөв | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэл 30 хувь | <b>I улирал:</b><br>Зураг төслийн ажлын дунд шатны тайлан хүлээж авсан байна.<br><b>II улирал:</b><br>Зураг төслийн ажлын эцсийн шатны тайлан хүлээж авсан байна.<br><b>III улирал:</b><br>Зураг төслийг магадлалаар оруулж дууссан байна.                                                                                                                                                                               | I-III<br>улирал | Б.Цэрэнсодном |
| 6.14 | "Дүүргийн авто зам шинэчлэлтийн зураг төсөв (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг)" боловсруулах                                                      | 131.73<br>Улсын төсөв  | Ажлын гүйцэтгэл, хувь | ТЭЗҮ зураг төслийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэл 60 хувь | <b>I улирал:</b><br>Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар болон Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран ажлын даалгаврыг өөрчлөх санал боловсруулсан байна.<br><b>II улирал:</b><br>Зургийн даалгаврын өөрчлөлтийг батлуулсан байна.<br><b>III улирал:</b><br>Зураг төслийн ажлын дунд шатны тайлан хүлээж авсан байна.<br><b>IV улирал:</b><br>Зураг төслийг боловсруулж магадлалаар оруулж дууссан байна. | I-IV<br>улирал  | Б.Цэрэнсодном |

---000---

